



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	604,301,357.96	553,930,232.02	73.15%	91.66%		
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	577,365,522.45	530,671,832.27	76.51%	91.91%		
B003	Estudio para la construcción del Boulevard Aeropuerto - Libramiento Sur, Terán.  <b>Formular estudios y proyectos, que determinen los datos técnicos para la construcción del boulevard</b>  Estudio y Proyecto de Caminos  Kilómetros de Estudio Anual a Realizar  Longitud Total del Boulevard	5103-D11-06		1.50	1.50	1.50	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 0 0 0	0.00	76,501.07	0.00	0.00 %	0.00%	NO
B004	Estudio para la Construcción del Boulevard Buenos Aires - E.C. 2a. Ote, Terán.  <b>Formular estudios y proyectos, que determinen los datos técnicos para la construcción del boulevard</b>  Estudio y Proyecto de caminos  Kilómetros de Estudio Anual a Realizar  Longitud Total del Boulevard	5103-D11-06		0.50	0.50	0.50	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 0 0 0	0.00	30,360.81	0.00	0.00 %	0.00%	NO
B005	Estudio para la construcción del Boulevard la Carreta - e.c. (Libramiento Sur - Acceso al Nuevo Aeropuerto).  <b>Formular estudios y proyectos, que determinen los datos técnicos para la construcción del boulevard</b>  Estudio y Proyecto de Caminos  Kilómetros de Estudio Anual a Realizar  Longitud Total del Boulevard	5103-D11-06		5.00	5.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 0 0 0	0.00	237,991.95	0.00	0.00 %	0.00%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	604,301,357.96	553,930,232.02	73.15%	91.66%		
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	577,365,522.45	530,671,832.27	76.51%	91.91%		
B006	Estudio de Factibilidad del Par Vial de Tapachula.  <b>Formular estudios y proyectos, que determinen los datos técnicos para la construcción del boulevard</b>  Estudio y Proyecto de Caminos  Kilómetros de Estudio Anual a Realizar  Longitud Total de la Vialidad	5103-D11-06		7.20	7.20	7.20	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 0 0 0	0.00	74,520.00	0.00	0.00 %	0.00%	NO
B007	Estudios Hidrológicos del Río Sabinal en los Puentes de la 2a. 3a. 6a. 11a. y 12a. Calle Poniente Norte.  <b>Formular estudios hidrológicos que determinen los datos técnicos para la construcción del puente</b>  Estudio y Proyecto de Puentes  Metro Lineal de Estudio Anual a Realizar  Longitud Total de los Puentes	5103-D11-06		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	0	Habitante 289,626 150,148 139,478 0 0	0.00	143,808.19	143,808.19	0.00 %	100.00%	SI
B008	Boulevard Cañon del sumidero, Tramo: Km. 0+000 al Km. 5+000  <b>Formular Estudios y Proyectos, que determinen los datos técnicos para la construcción del Boulevard.</b>  Estudio y Proyecto de Caminos  Kilómetro de Estudio Anual a Realizar  Longitud total de la Vialidad	5103-D11-06		0.00	2.30	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.											30,000,000.00	153,530,919.01	148,183,943.44	493.95%	96.52%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	604,301,357.96	553,930,232.02	73.15%	91.66%	
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	577,365,522.45	530,671,832.27	76.51%	91.91%	
B001	Circuito Feria chiapas del E. Lib. Nte. 4a. Etapa - E.C. Chicoasen - E. Lib. Nte. 5a. Etapa, Tramo: km. 0+000-km. 3+200. <b>Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la infraestructura urbana vial</b> Modernizar la infraestructura urbana vial  Kilómetros anuales de vialidad a pavimentar  Longitud total de la vialidad	5103-D11-06								Habitante 225,484 208,659 0 0 0	434,143 208,659 0 0 0	7,500,000.00 6,235,304.15 6,125,341.17	81.67%	98.24%	NO	
B002	Libramiento de frontera comalapa, tramo: km. 0+000 al km. 5+840. <b>Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la infraestructura urbana vial</b> Modernizar la infraestructura urbana vial  Kilómetros anuales de vialidad a pav. nivel base impregnada  Longitud total de la vialidad	5103-D11-06	3.20	1.60	0.96	0.89	92.71%	27.81%	0	Habitante 26,664 25,504 0 0 0	52,168 25,504 0 0 0	6,000,000.00 5,081,102.71 4,957,821.27	82.63%	97.57%	NO	
B003	Calzada Juan Crispin - E. Lib. Nte. 4a. Etapa - E. Blvd. Belisario Domínguez, Tramo: km. 0+000 al km. 1+700. <b>Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la infraestructura urbana vial</b> Modernizar la infraestructura urbana vial  Kilómetros anuales de vialidad a pavimentar  Longitud total de la vialidad	5103-D11-06	5.84	1.26	1.38	0.46	33.33%	7.88%	0	Habitante 225,484 208,659 0 0 0	434,143 208,659 0 0 0	8,457,905.05 6,813,115.56 6,663,290.19	78.78%	97.80%	SI	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	604,301,357.96	553,930,232.02	73.15%	91.66%	
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	577,365,522.45	530,671,832.27	76.51%	91.91%	
B004	Prolongación boulevard aeropuerto a entroncar con el libramiento sur, tramo: km. 0+000 al km. 1+500.  <b>Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la infraestructura urbana vial</b>  Modernizar la infraestructura urbana vial.  Kilómetros anuales de vialidad a pavimentar  Longitud total de la vialidad /	5103-D11-06	1.50	1.50	1.50	1.50	100.00%	100.00%	0	Habitante 434,143  225,484  208,659  0  0  0	5,500,000.00	4,331,806.75	4,331,806.75	78.76%	100.00%	SI
B005	Prolongación boulevard buenos aires a entroncar con la 2a. Ote. de la colonia Terán, tramo: km. 0+000 al km. 0+500.  <b>Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la infraestructura urbana vial</b>  Modernizar la infraestructura urbana vial.  Kilómetros anuales de vialidad a pavimentar  Longitud total de la vialidad /	5103-D11-06	0.50	0.50	0.50	0.44	88.00%	88.00%	0	Habitante 434,143  225,484  208,659  0  0  0	2,542,094.95	2,226,826.09	2,226,826.09	87.60%	100.00%	NO
B006	Acceso a la col. Francisco I. Madero (Vialidad alterna al Zoomat), tramo: km. 0+000 al km. 0+467.14.  <b>Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la infraestructura urbana vial</b>  Modernizar la infraestructura urbana vial  Kilómetros anuales de vialidad a pavimentar  Longitud total de la vialidad /	5103-D11-06	0.47	0.47	0.47	0.47	100.00%	100.00%	0	Habitante 434,143  225,484  208,659  0  0  0	0.00	1,149,644.42	1,149,644.42	0.00 %	100.00%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	604,301,357.96	553,930,232.02	73.15%	91.66%	
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	577,365,522.45	530,671,832.27	76.51%	91.91%	
B007	Construcción del Libramiento Sur y Acceso al Nuevo Aeropuerto.  <b>Impulsar la economía y promover la producción que se genere en el estado, trasladándose esta hacia el centro del país, fomentando el intercambio comercial.</b>  Modernizar la infraestructura urbana vial  Kilómetros anuales de vialidad a pavimentar longitud total de la vialidad  Modernizar la infraestructura urbana vial  Metros lineales anuales de puentes Total de metros lineales	5103-D11-06								Habitante 30,424 30,196 0 0 0	60,620 0 0 0 0 0	0.00 107,957,368.35 103,385,891.01	0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %	95.77%	SI	
B015	Proyecto Integral de Boulevard los Laguitos del Reloj Floral.  <b>Garantizar el libre tránsito vehicular y brindar mayor seguridad al usuario</b>  Modernizar la Infraestructura Urbana Vial  Total de predios afectados para liberación de derecho de Vía Total de Predios afectar	5103-D11-06	12.43	12.43	3.54	5.11	144.35%	41.11%	0	0	0	0.00 % 1,503,671.00 1,503,671.00	0.00 % 100.00%		NO	
B016	Lib. Norte 5a. Etapa - E.C. - Chicoasen y Lib. Norte 4a. Etapa - E.C. Juan Crispin - La Chacona de Tuxtla Gutiérrez.  <b>Mejorar la fluidez vehicular, aumentando la seguridad vial</b>  Modernizar la infraestructura urbana vial.  Señalamiento anual en la vialidad pavimentada. Señalamiento de la vialidad.	5103-D11-06	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0	0	0.00 % 144,627.19 0.00	0.00 % 0.00%		NO	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.			
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B				
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)						
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	604,301,357.96	553,930,232.02	73.15%	91.66%				
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	577,365,522.45	530,671,832.27	76.51%	91.91%				
B017	Pavimentación de la prolongación boulevard Fidel Velázquez de CBTIS 144 - entronque fraccionamiento las Águilas. <b>Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la infraestructura urbana vial</b> Ampliar y modernizar la infraestructura vial  Kilómetros anuales de vialidad a pavimentar  Longitud total da la vialidad urbana	5103-D11-06		0.28	0.28	0.28	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante	0	0	0.00	240,000.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
B018	Prolongación del boulevard de San Cristóbal.  <b>Lograr fluidez al tránsito vehicular y brindar seguridad al usuario</b> Modernizar la infraestructura urbana vial  Kilómetros anuales de vialidad a pavimentar  Longitud total de la vialidad	5103-D11-06		0.00	0.68	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
B019	Construcción del puente sobre río sabinal de la 6a. poniente norte, entre 4a. y 5a. norte.  <b>Garantizar permanentemente que el tránsito vehicular circule con seguridad.</b> Metros lineales de construcción de puentes  Total de metros lineales anuales de construcción de puentes. Total de metros lineales.	5103-D11-06		0.00	17.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	604,301,357.96	553,930,232.02	73.15%	91.66%			
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	577,365,522.45	530,671,832.27	76.51%	91.91%			
B020	Construcción del puente sobre río sabinal de la 3a. poniente norte entre 4a. y 5a. norte.  <b>Garantizar permanentemente que el tránsito vehicular circule con seguridad.</b>  Metros lineales de construcción de puentes  Total de metros lineales anuales de construcción de puentes. Total de metros lineales. /	5103-D11-06		0.00	21.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante	0	0	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
B021	Construcción del puente sobre río sabinal de la 2a poniente norte, entre 4a. y 5a. norte.  <b>Garantizar permanentemente que el tránsito vehicular circule con seguridad.</b>  Metros lineales de construcción de puentes  Total de metros lineales anuales de construcción de puentes. Total de metros lineales. /	5103-D11-06		0.00	18.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante	0	0	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
B022	Proyecto Integral del reloj floral e.c. prolongación 5a. norte, tramo: km. 0+000 al km. 0+600  <b>Dar fluidez al tránsito vehicular y modernizar la infraestructura urbana vial</b>  Modernizar la infraestructura urbana vial  Metros lineales anuales de cajón colector a construir Longitud total del cajón /	5103-D11-06		0.00	291.40	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante	0	0	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 10/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	604,301,357.96	553,930,232.02	73.15%	91.66%	
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	577,365,522.45	530,671,832.27	76.51%	91.91%	
D003	Construcción del puente sobre río sabinal de la 6a. poniente norte, entre 4a. y 5a. norte.  <b>Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio a la infraestructura vial</b>  Modernizar la infraestructura urbana vial  Total de metros lineales de const. de puentes  Total de metros lineales programados	5103-D11-06								Habitante 245,453 227,140 0 0	472,593 227,140 0 0	0.00 0.00 0.00 0.00	3,121,241.69 3,113,440.59	0.00 % 99.75%		SI
D004	Construcción del puente sobre río sabinal de la 3a. poniente norte, entre 4a. y 5a. norte.  <b>Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio a la infraestructura vial</b>  Modernizar la infraestructura urbana vial  Total de metros lineales de const. de puentes  Total de metros lineales programados	5103-D11-06		7.00	20.00	7.00	7.00	100.00%	100.00%	0						
D005	Construcción del puente sobre río sabinal de la 2a. poniente norte, entre 4a. y 5a. norte.  <b>Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio a la infraestructura vial</b>  Modernizar la infraestructura urbana vial  Total de metros lineales de const. de puentes  Total de metros lineales programados	5103-D11-06		16.00	20.00	16.00	16.00	100.00%	100.00%	0						
				9.00	20.00	9.00	9.00	100.00%	100.00%	0						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 10/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	604,301,357.96	553,930,232.02	73.15%	91.66%		
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	577,365,522.45	530,671,832.27	76.51%	91.91%		
D006	Construcción del puente sobre rio sabilal de la 11a. calle oriente norte, Jardín Botánico - IMMS.									Habitante	472,593	0.00	3,109,118.82	3,109,118.80	0.00 %	100.00%	
	<b>Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio a la infraestructura vial</b>	5103-D11-06								245,453	227,140						
	Modernizar la infraestructura urbana vial		12.60	20.00	12.60	12.60	100.00%	100.00%	0	0	0						SI
	Total de metros lineales de const. de puentes									0	0						
	Total de metros lineales programados	/															
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.											0.00	325,760.46	325,760.46	0.00 %	100.00%	
B001	Conservación del Libramiento Sur de Tapachula, Tramo: Km. 0+000 - Km.16+400 (T.A).									Habitante	138,858	0.00	325,760.46	325,760.46	0.00 %	100.00%	
	<b>Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular</b>	5103-D03-02								69,429	69,429						
	Conservación de Caminos Pavimentados		16.40	16.40	16.40	16.40	100.00%	100.00%	0	0	0						SI
	Total de Kilómetros conservados									0	0						
	Total de Kilómetros Programados a conservar	/															
18	Programa pemex											0.00	361,005.48	356,382.62	0.00 %	98.72%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.											0.00	361,005.48	356,382.62	0.00 %	98.72%	
D001	Boulevard de Acceso al Campus VII de la Unach (Terminación).									Habitante	1,036	0.00	361,005.48	356,382.62	0.00 %	98.72%	
	<b>Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular</b>	5103-D03-02								518	518						
	Reconstrucción de Caminos Pavimentados		0.70	0.70	0.70	0.60	85.71%	85.71%	0	0	0						NO
	Total de Kilómetros Reconstruidos									0	0						
	Total de Kilómetros Programados a Reconstruir	/															
O	Comunicaciones y transportes											663,591,030.96	421,670,709.22	380,965,212.81	57.41%	90.35%	
B	Carreteras											663,591,030.96	421,670,709.22	380,965,212.81	57.41%	90.35%	





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 10/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	604,301,357.96	553,930,232.02	73.15%	91.66%		
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	577,365,522.45	530,671,832.27	76.51%	91.91%		
B006	Estudio para la Construcción del Camino Villaflores - Ignacio Zaragoza.  <b>Formular estudios y proyectos, que determinen los datos técnicos para la construcción del camino</b>  Estudio y Proyecto de Puentes  Metro Lineal de Estudio Anual a Realizar  Longitud Total de los Puentes	5103-D02-03		150.00	150.00	150.00	24.00	16.00%	16.00%	0	Habitante 28,510 16,680	0.00	1,030,193.29	199,216.03	0.00 %	19.34%	NO
B007	Estudio para la Construcción Puente Acceso a la Colonia Jesús María Garza.  <b>Formular estudios y proyectos, que determinen los datos técnicos para la construcción del puente</b>  Estudio y Proyecto de Puentes  Metros Lineales de Estudio Anual a Realizar  Longitud Total del Puente	5103-D02-03		30.00	30.00	30.00	30.00	100.00%	100.00%	0	Habitante 28,510 16,680	0.00	199,216.03	199,216.03	0.00 %	100.00%	SI
B008	Estudio para la Construcción de Puente de 20.0 m.l., en el Camino Lázaro Cárdenas - el Triunfo - la Independencia.  <b>Formular estudios y proyectos, que determinen los datos técnicos para la construcción del puente</b>  Estudio y Proyecto de Puentes  Metros Lineales de Estudio Anual a Realizar  Longitud Total del Puente	5103-D02-03		20.00	20.00	20.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 0 0	0.00	199,216.03	0.00	0.00 %	0.00%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 10/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	604,301,357.96	553,930,232.02	73.15%	91.66%	
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	577,365,522.45	530,671,832.27	76.51%	91.91%	
B009	Estudio para la Construcción de Puente de 18.0 m.l., en el Camino Ixtapangajoya - Zapotillo.  <b>Formular estudios y proyectos, que determinen los datos técnicos para la construcción del puente</b>  Estudio y Proyecto de Puentes  Metros Lineales de Estudio Anual a Realizar  Longitud Total del Puente	5103-D02-03	18.00	18.00	18.00	18.00	100.00%	100.00%	0	Habitante 897 733	0.00	199,216.03	199,216.03	0.00 %	100.00%	SI
B010	Estudios para la Construcción de dos Puentes de 20.0 m.l. c/uno, en el Camino Simojovel - San Andrés Duraznal.  <b>Formular estudios y proyectos, que determinen los datos técnicos para la construcción del puente</b>  Estudio y Proyecto de Puentes  Metros Lineales de Estudio Anual a Realizar  Longitud Total de los Puentes	5103-D02-03	40.00	40.00	40.00	41.18	102.95%	102.95%	0	Habitante 4,425 3,621	0.00	398,432.06	398,432.06	0.00 %	100.00%	SI
B011	Estudio para la Construcción del Camino: Absalón Castellanos Domínguez - Sta. Martha.  <b>Formular estudios de impacto ambiental, que determinen el dictamen ambiental para la construcción del camino</b>  Estudio y Proyecto de Caminos  Kilómetros de Estudio Anual a Realizar  Longitud Total del Camino	5103-D02-03	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 0 0	0.00	26,199.21	0.00	0.00 %	0.00%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 10/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	604,301,357.96	553,930,232.02	73.15%	91.66%		
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	577,365,522.45	530,671,832.27	76.51%	91.91%		
B012	Estudio para la Construcción del Boulevard Tapachula - Talismán, Tramo: Km. 0+000 al Km. 19+000. <b>Formular estudios y proyectos, que determinen los datos técnicos para la construcción del boulevard</b>	5103-D02-03								Habitante	138,858	0.00	398,374.03	398,374.03	0.00 %	100.00%	
	Estudio y Proyecto de Caminos		10.00	10.00	10.00	6.10	61.00%	61.00%	0	76,372	62,486						
	Kilómetros de Estudio Anual a Realizar									0	0						
	Longitud Total del Camino	/								0	0						NO
B013	Estudio y Proyecto del Puente Ubicado en el Km. 1+500 Sobre Camino Huitupán - Amatlán, long. 81.28 m.l. <b>Formular estudios y proyectos, que determinen los datos técnicos para la construcción del puente</b>	5103-D02-03								Habitante	4,541	0.00	36,743.19	36,743.19	0.00 %	100.00%	
	Estudio y Proyecto de Puentes		21.28	21.28	21.28	21.28	100.00%	100.00%	0	2,386	2,155						
	Metros Lineales de Estudio Anual a Realizar									0	0						
	Longitud Total del Puente	/								0	0						SI
B014	Estudio para la Construcción del Camino: E.C. (fronteriza) Ejido Nueva Reforma Agraria. <b>Formular estudios y proyectos, que determinen los datos técnicos para la construcción del camino</b>	5103-D02-03								Habitante	3,320	0.00	92,855.26	92,855.26	0.00 %	100.00%	
	Estudio y Proyecto de Caminos		13.58	13.58	13.58	11.28	83.06%	83.06%	0	1,594	1,726						
	Kilómetros de Estudio Anual a Realizar									0	0						
	Longitud Total del Camino	/								0	0						NO







GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 10/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	604,301,357.96	553,930,232.02	73.15%	91.66%	
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	577,365,522.45	530,671,832.27	76.51%	91.91%	
B003	Camino: Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza, Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+000.  <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b>  Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural.  Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-03								Habitante 3,868 3,916 0 0 0 0	3,000,000.00	2,122,881.36	2,122,881.36	70.76%	100.00%	SI
B004	Camino: Tecpatán - Azapac Amatal - Fco. León (Viejo el Carmen), Tramo: Km. 0+000 - Km. 37+500.  <b>Pavimentar los accesos a cabeceras municipales.</b>  Construcción de accesos pavimentados a cabeceras municipales  Kilómetros de accesos anuales a pavimentar a cabeceras mpal. Longitud total del camino.	5103-D01-01	6.50	6.50	3.24	4.91	151.54%	75.54%	1	Habitante 6,236 5,606 0 0 0 0	46,757,598.80	21,951,905.10	21,951,905.10	46.95%	100.00%	SI
B005	Camino: Fco. I. Madero - Río Blanco - Nuevo Pinar del Río, Tramo: km. 0+000 - km. 15+000.  <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b>  Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural.  Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-03	7.13	7.13	3.56	6.37	178.93%	89.34%	1	Habitante 3,172 3,048 0 0 0 0	36,500,000.00	13,191,512.59	13,191,512.59	36.14%	100.00%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 10/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	604,301,357.96	553,930,232.02	73.15%	91.66%	
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	577,365,522.45	530,671,832.27	76.51%	91.91%	
B006	Camino: Lázaro Cárdenas - El Triunfo - La Independencia, Tramo: km. 0+000 - km . 30+000.  <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b>  Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural.  Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. / Longitud total del camino.	5103-D02-03								Habitante 45,000 23,574 21,426	15,000,000.00	7,226,731.47	7,226,731.47	48.18%	100.00%	NO
			3.56	3.56	3.56	2.39	67.13%	67.13%	1							
B007	Camino: E.C. Internacional - Chamic - Ejido Tamaulipas, Tramo: Km. 0+000 - Km. 32+000  <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b>  Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural.  Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. / Longitud total del camino.	5103-D02-03								Habitante 3,322 1,694 1,628	13,000,000.00	6,839,272.31	6,839,272.31	52.61%	100.00%	SI
			5.30	5.30	2.60	3.29	126.54%	62.08%	1							
B008	Camino: Villaflores - VillaHidalgo - Ignacio Zaragoza - Parral, Tramo: Km. 0+000 - Km. 42+000  <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b>  Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural.  Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. / Longitud total del camino.	5103-D02-03								Habitante 40,000 22,458 17,542	31,200,000.00	5,655,431.30	5,655,431.30	18.13%	100.00%	NO
			2.38	2.38	0.00	1.35	0.00 %	56.72%	1							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 10/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	604,301,357.96	553,930,232.02	73.15%	91.66%		
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	577,365,522.45	530,671,832.27	76.51%	91.91%		
B012	Camino: Simojovel - Constitución, Tramo: Mercedes Esperanza - Constitución.  <b>Otorgar que el camino sea transitable en toda época del año, facilitando el transporte de la producción y la comercialización de productos agrícolas y a través de esto obtener un mejor desarrollo económico en las comunidades.</b>  Construcción de metros lineales de puentes  Metros lineales anuales de puentes  Total metros lineales de puentes	5103-D04-04								Habitante	500	3,540,000.00	2,261,689.48	2,224,551.76	62.84%	98.36%	
											240						
											0						
											0						
			71.00	44.40	44.40	11.10	25.00%	15.63%	0		0						NO
B013	Camino: Jolnopa Guadalupe - Jolmasojá, Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+460.  <b>Impulsar y generar las actividades económicas de las comunidades con los centros de abastos.</b>  Reducir el número de localidades SERUD que no cuentan con un  Kilómetros anuales a revestir  Longitud total del camino	5103-D04-04								Habitante	3,500	5,652,856.00	4,263,630.88	4,221,590.62	74.68%	99.01%	
											2,000						
											0						
			16.46	2.50	2.08	2.00	96.15%	12.15%	0		0						NO
B014	Camino: Chespal Viejo - Agua Caliente, Tramo: Km. 0+000 - Km. 11+400 Lt.=11.40 Km.  <b>Impulsar y generar las actividades económicas de las comunidades con los centros de abastos.</b>  Reducir el número de localidades SERUD que no cuentan con un  Kilómetros anuales a revestir  Longitud total del camino	5103-D04-04								Habitante	2,500	8,000,000.00	4,341,562.80	4,266,621.89	53.33%	98.27%	
											1,500						
											0						
			11.40	0.50	0.31	0.43	138.71%	3.77%	0		0						SI
											0						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 10/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	604,301,357.96	553,930,232.02	73.15%	91.66%		
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	577,365,522.45	530,671,832.27	76.51%	91.91%		
B015	Camino: Zamora Pico de Oro - E.C. Fronteriza, Tramo: km. 0+000 - km. 25+880.  <b>Pavimentar los accesos a cabeceras municipales.</b>  Construcción de accesos pavimentados a cabeceras municipales  Kilómetros de accesos anuales a pavimentar a cabeceras mpal. / Longitud total del camino.	5103-D01-01								Habitante 2,234 2,146	4,380	0.00	22,942,358.19	22,942,358.19	0.00 %	100.00%	
			13.88	13.88	13.88	5.83	42.00%	42.00%	1	0 0	0 0						NO
B016	Camino: La Libertad - Aldama - La Placa; Tramo: km. 0+000 - km. 20+500.  <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b>  Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural.  Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. / Longitud total del camino.	5103-D02-03								Habitante 4,728 4,542	9,270	0.00	7,725,791.08	7,725,791.08	0.00 %	100.00%	
			3.50	3.50	3.50	3.50	100.00%	100.00%	1	0 0	0 0						SI
B017	Camino: E.C. (Frontera Comalapa - Chicomuselo) - Bellavista; Tramo: km. 0+000 - km. 32+000.  <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b>  Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural.  Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. / Longitud total del camino.	5103-D02-03								Habitante 1,761 1,561	3,322	0.00	27,266,680.29	27,266,680.29	0.00 %	100.00%	
			10.00	10.00	10.00	7.32	73.20%	73.20%	1	0 0	0 0						NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 10/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	604,301,357.96	553,930,232.02	73.15%	91.66%			
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	577,365,522.45	530,671,832.27	76.51%	91.91%			
B018	Reconstrucción del Camino: Ocozocoautla - Domingo Chanona, tramo: Km. 0+000 -Km. 51+200 (T.A). <b>Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la red de carreteras pavimentadas</b> Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas Kilómetros anuales de caminos pavimentados a reconstruir Longitud total del Camino	5103-D03-02		51.20	51.20	51.20	51.20	100.00%	100.00%	0	Habitante 5,703 5,657 0 0	11,360 0 0 0	0.00	7,662,992.67	7,603,760.23	0.00 %	99.23%	SI
B019	Camino: Ocozocoautla - Apic - Pac; Tramo: km. 0+000 - km. 54+000. <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b> Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-03		4.61	4.61	4.61	1.96	42.52%	42.52%	1	Habitante 14,030 15,820 0 0 0 0	29,850 0 0 0 0	0.00	11,890,801.67	11,890,801.67	0.00 %	100.00%	NO
B020	Cam:Betania-Soyattian-Amatenango del V. Subt:E.C.(Chiapilla-Sn Lucas)-Cruc. Flores M. T:km.8+380=45+100-km.23+480=60+200 <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b> Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-03		5.48	5.48	5.48	5.16	94.16%	94.16%	1	Habitante 1,643 1,578 0 0 0 0	3,221 0 0 0 0	0.00	7,407,536.50	7,407,536.50	0.00 %	100.00%	NO





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 10/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	604,301,357.96	553,930,232.02	73.15%	91.66%	
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	577,365,522.45	530,671,832.27	76.51%	91.91%	
B024	Camino: Ramal a acceso Azapac Amatal, Tramo: km. 23+800= km. 0+000 - km. 0+280.  <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b>  Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural.  Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino. /	5103-D02-03								Habitante 6,236 5,606  0 0 0 0	0.00	877,925.90	877,925.90	0.00 %	100.00%	SI
B025	Camino: Arriaga - Punta Flor; Tramo: km. 0+000 - km. 21+000.  <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b>  Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural.  Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino. /	5103-D02-03	0.28	0.28	0.28	0.28	100.00%	100.00%	1	Habitante 19,229 18,760  0 0 0 0	0.00	6,779,836.34	6,779,836.34	0.00 %	100.00%	SI
B026	Reconstrucción del Camino: Angostura - Flores Magón, Tramo: Km. 54+000 - Km. 61+200 (T.A).  <b>Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la red de carreteras pavimentadas</b>  Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas  Kilómetros anuales de caminos pavimentados a reconstruir Longitud Total del Camino /	5103-D03-02	5.20	5.20	5.20	5.20	100.00%	100.00%	1	Habitante 741 759  0 0 0 0	0.00	2,009,026.84	2,009,026.84	0.00 %	100.00%	SI
			7.20	5.17	5.17	5.17	100.00%	71.81%	0							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 10/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	604,301,357.96	553,930,232.02	73.15%	91.66%	
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	577,365,522.45	530,671,832.27	76.51%	91.91%	
B027	Reconstrucción del Camino: Las Limas - Revolución Mexicana. - Valdivia, L.T. 145.3 km.  <b>Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la red de carreteras pavimentadas</b>  Reconstrucción de la red de caminos pavimentados  Kilómetros anuales de caminos pavimentados a reconstruir Longitud total del Camino.	5103-D03-02								Habitante 6,014 5,966 0 0	11,980 0.00	1,205,539.93	1,205,539.93	0.00 %	100.00%	SI
B028	Reconstrucción del Camino: Betania - Soyatitan - Amatenango del Valle, L.T. 111.80 km. (T.A)  <b>Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la red de carreteras pavimentadas</b>  Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas  Kilómetros anuales de caminos pavimentados a reconstruir Longitud total del Camino.	5103-D03-02	17.21	17.21	17.21	17.21	100.00%	100.00%	0	Habitante 12,317 12,219 0 0	24,536 0.00	16,106,944.02	15,978,392.29	0.00 %	99.20%	SI
B029	Reconstrucción del Camino: Santa Isabel - Villaflores - Revolución Mexicana, L.T. 124.0 km.  <b>Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la red de carreteras pavimentadas</b>  Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas.  Kilómetros anual de caminos pavimentados a reconstruir Longitud total del Camino.	5103-D03-02	111.80	111.80	111.80	111.80	100.00%	100.00%	0	Habitante 5,352 5,460 0 0	10,812 0.00	1,356,866.31	1,356,866.31	0.00 %	100.00%	NO
			79.00	68.79	68.79	29.30	42.59%	37.09%	0							





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 10/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	604,301,357.96	553,930,232.02	73.15%	91.66%			
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	577,365,522.45	530,671,832.27	76.51%	91.91%			
B036	Reconstrucción del Camino: Boca del Cielo Km. 16+060 - e.c. (Tonala-Pto. Arista)Tramo: Km. 0 +000 - Km. 18+500 (T.A) <b>Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular</b> Reconstrucción de la red de caminos pavimentados  Kilómetros anuales de caminos pavimentados a reconstruir Longitud total del Camino.	5103-D01-01		0.00	18.50	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante	0	0	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
B037	Reconstrucción de Calles de la Realidad, long. 3500 Mts. <b>Impulsar y generar las actividades económicas de las comunidades con los centros de abastos.</b> Reducir el número de localidades SERUD que no cuentan con un Metros anuales a revestir Longitud total de calles	5103-D04-04	3,500.00	3,500.00	2,600.00	350.00	13.46%	10.00%	0	Habitante	3,000	1,530	1,470	820,761.36	0.00	0.00 %	0.00%	NO
B038	Reconstrucion del Periferico de San Cristobal de las Casas, Tramo: km. 0+000 - KM. 20+800 (T.A) <b>Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el transito vehicular</b> Reconstrucción de la red de caminos pavimentados.  Kilómetros anuales de caminos pavimentados a reconstruir Longitud total del Camino.	5103-D01-01	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante	0	0	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO	
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.												15,000,000.00	8,953,278.64	7,366,363.75	49.11%	82.28%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 10/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	604,301,357.96	553,930,232.02	73.15%	91.66%		
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	577,365,522.45	530,671,832.27	76.51%	91.91%		
B003	Conservación del camino: Villaflores - Villahidalgo-Ignacio Zaragoza-Parral, Tramo: km. 0+000 - Km. 42+000 (T.A). <b>Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular</b> Conservación de la red de caminos pavimentados.  Kilómetros anual de caminos pavimentados a conservar / Longitud total del Camino.	5103-D03-02								Habitante 19,900 20,100	40,000	0.00	470,306.53	470,306.53	0.00 %	100.00%	SI
17	Programa de infraestructura social		10.80	10.18	10.80	10.80	100.00%	100.00%	0								
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.											345,793,432.16	144,856,598.47	108,513,248.17	31.38%	74.91%	
B001	Camino: Ocozocoautla - Apic Pac, Tramo: Km. 0+000 - Km. 54+000. <b>Impulsar el desarrollo socio-economico de las regiones</b> Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural  Kilómetros de caminos revestidos a modernizar / Total de kms. de caminos rurales programados a modernizar	5103-D02-03	4.61	4.61	2.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 0 0	0	18,440,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	NO
B002	Cam:Betania-Soyatitán-Amatenango del V, Subtr:EC. (Chiapilla-S.Lucas)-Cruc. F.Magón, Tr:KM.8+380=45+100-KM.23+480=KM.60 <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b> Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural.  Kilómetros de caminos revestidos a modernizar. / Total de kms. de caminos rurales programados a modernizar.	5103-D02-03	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00%	0.00%	1	Habitante 0 0 0 0	0	12,056,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	NO



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 10/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	604,301,357.96	553,930,232.02	73.15%	91.66%	
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	577,365,522.45	530,671,832.27	76.51%	91.91%	
B003	Camino: Chicomuselo - Rizo de Oro, Tramo: Km. 0+000 - Km. 40+000.  <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b>  Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural  Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.  Metros Lineales de Construcción de Puentes  Metros lineales anuales de Puentes.  Total de metros lineales.	5103-D02-03								Habitante 19,229 18,760 0 0 0	26,000,000.00 6,000,000.00 2,248,385.47	6,000,000.00 2,248,385.47	8.65%	37.47%	NO	
B004	Camino: Independencia - Guadalupe Victoria - Nuevo Paraiso, Tramo: Km. 0+000 - Km. 30+000.  <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b>  Metros Lineales de Construcción de Puentes  Total de Metros Lineales de Construcción de Puentes Total de Metros Lineales Programados	5103-D02-03								Habitante 0 0 0 0	42,250,000.00 8,201,531.82 8,110,746.45	8,201,531.82 8,110,746.45	19.20%	98.89%	NO	







GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 10/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	604,301,357.96	553,930,232.02	73.15%	91.66%	
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	577,365,522.45	530,671,832.27	76.51%	91.91%	
B011	Camino:La Libertad-Aldama-La Placa,Tramo:Km 0+000-Km 20+500.  <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b>  Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural  Kilómetros de caminos revestidos a modernizar  Total de kms. de caminos rurales programados a modernizar	5103-D02-03								Habitante 4,728 4,542 0 0 0 0	9,270 11,200,000.00 9,000,000.00 0.00			0.00%	0.00%	SI
B012	Camino:Chespal Nuevo - Pavencul,Tramo: km 0+000- km 27+500.  <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b>  Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural  Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar.  Longitud total del camino.	5103-D02-03	3.50	3.50	2.00	2.00	100.00%	57.14%	1	Habitante 3,864 3,436 0 0 0 0	27,000,000.00 14,099,471.90 13,994,745.45			51.83%	99.26%	SI
B013	Camino: Socoltenango - Copanahuastla, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+500.  <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b>  Modernizar kms.de caminos de la red pavimentada y rural  Kilómetros de caminos revestidos a modernizar  Total de kms. de caminos rurales programados a modernizar	5103-D02-03	5.50	9.20	2.74	4.27	155.84%	77.64%	1	Habitante 0 0 0 0 0 0	6,082,085.16 0.00 0.00			0.00%	0.00%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 10/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	604,301,357.96	553,930,232.02	73.15%	91.66%		
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	577,365,522.45	530,671,832.27	76.51%	91.91%		
B014	Camino: Ixhuatán - San Miguel, Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+060, Lt=16.06 Kms.  <b>Impulsar y/o generar las actividades socioeconómicas de las comunidades con los centros de abastos.</b>  Reducir el número de localidades SERUD que no cuentan con un  Total de kilómetros por construir  Total de kilómetros programados	5103-D04-04								Habitante 3,500 2,550	6,050	0.00	3,994,481.17	3,898,219.02	0.00 %	97.59%	
			0.90	0.90	0.75	0.23	30.67%	25.56%	0	0	0	0	0	0			NO
B015	Camino: E.C. (Lagos de Montebello - Maravilla Tenejapa) -Amatitlán, Tramo: Km. 0+000 -km 14+000.  <b>Otorgar que el camino sea transitable en toda época del año, facilitando el transporte de la producción y la comercialización de productos agrícolas y a través de esto obtener un mejor desarrollo económico de las comunidades.</b>  Metros lineales de construcción de puentes  Metros lineales anuales de puentes  Total metros lineales de puentes	5103-D04-04								Habitante 1,699 1,841	3,540	17,600,000.00	14,592,485.40	14,393,877.64	81.78%	98.64%	
			158.33	59.10	39.40	8.86	22.49%	5.60%	0	0	0	0	0	0			NO
B016	Reconstrucción del Camino: Las Limas - Revolución Mexicana - Valdivia, Tramo: KM. 17 + 000- Km. 47+000 (T.A.).  <b>Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la red de carreteras pavimentadas</b>  Reconstrucción de la red de caminos pavimentados.  Kilómetros anual de caminos pavimentados a reconstruir.  Longitud total del Camino.	5103-D03-02								Habitante 6,014 5,966	11,980	4,000,000.00	3,805,418.84	3,708,670.90	92.72%	97.46%	
			30.00	30.00	30.00	30.00	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0			SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 10/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	604,301,357.96	553,930,232.02	73.15%	91.66%		
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	577,365,522.45	530,671,832.27	76.51%	91.91%		
B017	Reconstrucción del camino; Ocozocoautla - Domingo Chanona, Tramo: Km. 0+000 - Km. 30 + 000 (T.A.). <b>Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la red de carreteras pavimentadas</b> Reconstrucción de la red de caminos pavimentados.  Kilómetros anuales de caminos pavimentados a reconstruir. / Longitud total del Camino.	5103-D03-02								Habitante 5,703 5,657 0 0	11,360 5,657 0 0	4,000,000.00	3,518,414.49	3,428,963.27	85.72%	97.46%	SI
B018	Reconstrucción del Camino: Santa Isabel - Villaflores - Rev. Mexicana, Tramo: Km. 45+000 al Km. 124+000 (T.A.) <b>Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la red de carreteras pavimentadas</b> Reconstrucción de la red de caminos pavimentados.  Kilómetros anuales de caminos pavimentados a reconstruir. / Longitud total del Camino.	5103-D03-02	30.00	30.00	30.00	30.00	100.00%	100.00%	0	Habitante 23,035 22,974 0 0	46,009 22,974 0 0	2,000,000.00	1,815,984.99	1,776,120.44	88.81%	97.80%	SI
B019	Reconstrucción del Camino: Sta. Isabel - Villaflores - Rev. Mexicana, Tramo: Km. 0 + 000- Km. 45+000 (T.A.) <b>Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la red de carreteras pavimentadas</b> Reconstrucción de la red de caminos pavimentados.  Kilómetros anuales de caminos pavimentados a reconstruir. / Longitud total del Camino.	5103-D03-02	79.00	79.00	79.00	79.00	100.00%	100.00%	0	Habitante 5,352 5,460 0 0	10,812 5,460 0 0	2,571,347.00	2,435,836.87	2,373,908.81	92.32%	97.46%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 10/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	604,301,357.96	553,930,232.02	73.15%	91.66%		
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	577,365,522.45	530,671,832.27	76.51%	91.91%		
B020	Reconstrucción del Camino Rural: Veracruz - Vicente Guerrero, Tramo: Km. 0+000 - Km. 22+000.  <b>Impulsar y generar las actividades económicas de las comunidades y propiciar la distribución de la producción con los centros de abastos.</b>  Reconstrucción de la Red de Caminos Rurales.  Kilómetros anuales a reconstruir.  Longitud total del camino.	5103-D04-04		22.00	17.00	15.00	10.88	72.53%	49.45%	0	Habitante 250 250 0 0	0.00	4,470,031.71	1,544,188.14	0.00 %	34.55%	NO
B021	Reconstrucción del Camino Rural: Acceso a San Quintín, Tramo: Km. 0+000 - Km. 38+000.  <b>Impulsar y generar las actividades económicas de las comunidades y propiciar la distribución de la producción con los centros de abastos.</b>  Reconstrucción de la Red de Caminos Rurales  Total de kilómetros a reconstruir  Longitud total del camino	5103-D04-04		38.00	8.50	8.50	7.23	85.06%	19.03%	0	Habitante 2,500 2,500 0 0	0.00	1,391,922.42	433,977.98	0.00 %	31.18%	NO
B022	Camino: Francisco I. Madero-Rio Blanco-Nuevo Pinar del Río, tramo: km. 0+000 - km. 15+000.  <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere, trasladándose este hacia los centros de abasto menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b>  Metro lineales de const. de ptes. sobre carret. aliment.  Total de metros lineales de construcción de puentes  Total de metros lineales programados	5103-D02-03		15.00	16.00	16.00	7.50	46.88%	50.00%	0	Habitante 3,172 3,048 0 0	0.00	9,647,468.83	9,477,340.24	0.00 %	98.24%	NO



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 10/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	604,301,357.96	553,930,232.02	73.15%	91.66%	
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	577,365,522.45	530,671,832.27	76.51%	91.91%	
B023	Camino: E.C. (Cate - Simojovel) - Los Platanos, Tramo: km. 0+000 - km. 6+500= km. 6+800.  <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b>  Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural.  Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-03	2.40	2.40	1.60	0.77	48.13%	32.08%	1	Habitante 14,993 7,497 7,496 0 0 0 0	0.00	2,520,000.00	2,487,357.91	0.00 %	98.70%	NO
B024	Camino: Ixtacomitan - Chapultenango, Tramo: km. 0+000 - km. 19+980.  <b>Restablecer el nivel de servicio y garantizar mayor seguridad al tránsito vehicular.</b>  Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas.  kilómetros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir. Longitud total del camino.	5103-D03-02	8.78	8.78	5.86	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 0 0 0 0	0.00	3,850,000.00	3,752,118.65	0.00 %	97.46%	NO
B025	Camino: Tecpatán - Azapac Amatal - Fco. León (Viejo el Carmen), Tramo: km. 0+000 - Km. 37+500.  <b>Pavimentar los accesos a cabeceras municipales.</b>  Construcción de accesos pavimentados a cabeceras municipales  Kilómetros de accesos anuales a pavimentar a cabeceras mpal. Longitud total del camino.	5103-D01-01	3.60	3.60	1.80	0.00	0.00%	0.00%	1	Habitante 0 0 0 0	0.00	9,484,039.52	9,295,155.78	0.00 %	98.01%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.			
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B				
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)						
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	604,301,357.96	553,930,232.02	73.15%	91.66%				
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	577,365,522.45	530,671,832.27	76.51%	91.91%				
B026	Camino: Lázaro Cárdenas - El Triunfo - La Independencia, tramo: km. 0+000 al km. 30+000.  <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere, trasladándose este a los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b>  Metros lineales de construcción de puentes  Total de metros lineales de construcción de puentes  Total de metros lineales programados	5103-D02-03		16.00	16.00	16.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante	0	0	0.00	1,055,461.85	1,028,628.07	0.00 %	97.46%	
B027	Camino: Simojovel - San Andres Duraznal, Tramo: Km. 0+000 - Km. 23+500.  <b>Pavimentar los Accesos a Cabeceras Municipales.</b>  Construcción de Accesos Pavimentados a Cabeceras Municipales  Kilómetros de Accesos Pavimentados.  Total de kilómetros Programados a Pavimentar.	5103-D01-01		3.51	15.38	1.17	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante	0	0	0.00	9,300,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	
B028	Camino: Huitiupan - Amatlán, Tramo: Km. 0+000 - Km. 47+370 (Vía el Limón).  <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b>  Construcción de accesos pavimentados a cabeceras municipales  Kilómetros de accesos anuales a pavimentar a cabeceras mpal.  Longitud total del camino.	5103-D01-01		0.09	4.00	0.09	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante	0	0	0.00	510,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 10/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.			
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B				
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)						
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	604,301,357.96	553,930,232.02	73.15%	91.66%				
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	577,365,522.45	530,671,832.27	76.51%	91.91%				
B029	Camino: E.C. ( Las Limas - Revolución Mexicana)-Jericó; Tramo: km. 0+000 - Km. 8+000.  <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b>  Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural.  Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-03		8.00	8.00	5.34	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante	0	0	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	NO
B030	Camino: Chancalá_ Pénjamo tramo: Km. 0+000 al km. 23+600.  <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b>  Puente "Pénjamo" km 23+039  Metros lineales anual a construir Longitud total del puente	5103-D03-02		20.00	20.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante	0	0	0.00	1,315,046.37	0.00	0.00 %	0.00%	NO
B031	Construcción del Camino Rural: Siltepec - Chicomuselo, Tramo: Km. 0+000 - Km. 23+950.  <b>Impulsar y generar las actividades económicas de las comunidades con los centros de abastos.</b>  Reducir el número de localidades SERUD que no cuentan con un  Kilómetros anuales a revestir Longitud total del camino	5103-D04-04		23.95	0.66	0.20	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante	0	0	0.00	1,083,030.67	0.00	0.00 %	0.00%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.			
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B				
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)						
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	604,301,357.96	553,930,232.02	73.15%	91.66%				
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	577,365,522.45	530,671,832.27	76.51%	91.91%				
B032	Reconstrucción del Camino Rural: La Garrucha - San Juan Romulo Calzada, Tramo: Km. 0+000 al Km. 28+500 (T.A.). <b>Impulsar y generar las actividades económicas de las comunidades con los centros de abastos.</b> Reducir el número de localidades SERUD que no cuentan con un Kilómetros anuales a revestir Longitud total del camino	5103-D04-04		28.50	28.50	6.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante	0	0	0.00	1,968,578.23	0.00	0.00 %	0.00%	NO
B033	Reconstrucción del Camino Rural: Rosario - División del Norte, Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000 (T.A.). <b>Impulsar y generar las actividades económicas de las comunidades con los centros de abastos.</b> Reducir el número de localidades SERUD que no cuentan con un Kilómetros anuales a revestir Longitud total del camino	5103-D04-04		10.00	10.00	7.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante	0	0	0.00	949,893.51	0.00	0.00 %	0.00%	NO
B034	Camino: Agustín - Rubio - Ignacio Zaragoza, tramo: km 0+000 al km 12+000. <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b> Puente km 9+886, puente km 10+360. Metros lineales anual a construir. Longitud total del puente.	5103-D03-02		40.00	40.00	20.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante	0	0	0.00	900,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 10/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	604,301,357.96	553,930,232.02	73.15%	91.66%			
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	577,365,522.45	530,671,832.27	76.51%	91.91%			
B035	Reconst. del Acceso a San Pedro Buena Vista e.c. Km. 111+580 (Villaflora-Rev. Mex.) Tramo: Km. 0+000 -km. 0+950 T.A. <b>Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular</b> Reconstrucción de la red de caminos pavimentados  Kilómetros anual de caminos pavimentados a reconstruir Longitud total del Camino.	5103-D01-01		0.95	0.95	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Habitante	0	0	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
B036	Reconstrucción del camino: Galecio Narcía - Zapata - E.c. (Tuxtla-Suchiapa), Tramo: Km. 0+000 -Km. 5+100 (T.A.). <b>Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular</b> Reconstrucción de la red de caminos pavimentados.  Kilómetros anuales de caminos pavimentados a reconstruir Longitud total del Camino.	5103-D03-02		0.00	5.10	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante	0	0	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
B037	Reconstrucción de Calles de la Realidad, long. 3,500 Mts. <b>Restablecer el nivel de servicio al tránsito vehicular y peatonal</b> Reducir el número de localidades SERUD que no cuentan con un  Metros anuales de calles a revestir Longitud total de calles	5103-D04-04		0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante	0	0	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 10/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	604,301,357.96	553,930,232.02	73.15%	91.66%		
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	577,365,522.45	530,671,832.27	76.51%	91.91%		
B038	Camino: Ramal a acceso Azapac - Amatal, Tramo: km. 23+800=km. 0+000 - km. 0+280  <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b>	5103-D02-03								Habitante	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural.  Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.		0.00	0.28	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %	NO	
B040	Acceso a Cascadas Xch'ay-ja, tramo: del Km. 0+000 - Km. 1+000  <b>Impulsar y/o generar las actividades económicas de las comunidades incrementando la oferta turística.</b>	5103-D04-04								Habitante	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Reducir el número de localidades SERUD que no cuentan con un  Kilómetros anuales a construir Longitud total del camino		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %	NO	
B041	Camino: E.C. Internacional -Chamic - Ejido Tamaulipas, Tramo: km. 0+000 - km. 32+000  <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b>	5103-D02-03								Habitante	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural.  Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.		0.00	30.30	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %	NO	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 10/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.			
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B				
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)						
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	604,301,357.96	553,930,232.02	73.15%	91.66%				
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	577,365,522.45	530,671,832.27	76.51%	91.91%				
B042	E.C (Tapilula-San Francisco Jacona)-San Antonio Jacona 2a. sección, tramo: km. 0+000 al 4+080 (Terminación) <b>Impulsar y/o generar las actividades económicas de las comunidades.</b> Reducir el número de localidades SERUD que no cuentan con un Kilómetros anuales a construir Longitud total del camino	5103-D01-01		0.00	4.08	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
B043	Camino: Villaflores -Villa Hidalgo - Ignacio Zaragoza - Parral, tramo: km 0+000 - km 42+000. <b>Impulsar la economía de las comunidades, para generar y promover la producción trasladándose ésta hacia los centros de abasto menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b> Metros lineales de construcción de puentes. Metros lineales anuales de construcción de puentes. Longitud total de puentes.	5103-D02-03		0.00	90.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
B001	Conservación del Cam.: E.c. La Costera-Joaquín Miguel Gutiérrez-Las Brisas-Embarcadero, Tramo: Km. 0+000-Km. 12+480 (T.A) <b>Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular</b> Conservación de la red de caminos pavimentados. Kilómetros anuales de caminos pavimentados a conservar Longitud total del Camino.	5103-D03-02		0.00	12.48	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	