

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	852,796,293.38	816,665,624.20	107.85%	95.76%		
INVERSIÓN											693,591,030.96	809,777,573.87	778,994,872.65	112.31%	96.20%		
B006	Estudio de Factibilidad del Par Vial de Tapachula.									Habitante	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Formular estudios y proyectos, que determinen los datos técnicos para la construcción del boulevard	5103-D11-06								0	0						
	Estudio y Proyecto de Caminos		7.20	7.20	7.20	0.00	0.00%	0.00%	6	0	0						NO
	Kilómetros de Estudio Anual a Realizar																
	Longitud Total de la Vialidad	/															
B007	Estudios Hidrológicos del Río Sabinal en los Puentes de la 2a. 3a. 6a. 11a. y 12a. Calle Poniente Norte.									Habitante	289,626	0.00	143,808.19	143,808.19	0.00 %	100.00%	
	Formular estudios hidrológicos que determinen los datos técnicos para la construcción del puente	5103-D11-06								150,148	139,478						
	Estudio y Proyecto de Puentes		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	0	0	0						SI
	Metro Lineal de Estudio Anual a Realizar																
	Longitud Total de los Puentes	/															
B008	Boulevard Cañon del sumidero, Tramo: Km. 0+000 al Km. 5+000									Habitante	289,626	0.00	450,851.84	0.00	0.00 %	0.00%	
	Formular Estudios y Proyectos, que determinen los datos técnicos para la construcción del Boulevard.	5103-D11-06								150,148	139,478						
	Estudio y Proyecto de Caminos		2.30	2.30	2.30	2.28	99.13%	99.13%	7	0	0						NO
	Kilómetro de Estudio Anual a Realizar																
	Longitud total de la Vialidad	/															
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.											30,000,000.00	206,006,343.06	180,001,119.76	600.00%	87.38%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	852,796,293.38	816,665,624.20	107.85%	95.76%	
INVERSIÓN											693,591,030.96	809,777,573.87	778,994,872.65	112.31%	96.20%	
B001	Circuito Feria chiapas del E. Lib. Nte. 4a. Etapa - E.C. Chicoasen - E. Lib. Nte. 5a. Etapa, Tramo: km. 0+000-km. 3+200. Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la infraestructura urbana vial Modernizar la infraestructura urbana vial Kilómetros anuales de vialidad a pavimentar Longitud total de la vialidad	5103-D11-06								Habitante 225,484 208,659 0 0 0	434,143 208,659 0 0 0	7,500,000.00 13,537,592.15 6,314,316.67	84.19%	46.64%	SI	
B002	Libramiento de frontera comalapa, tramo: km. 0+000 al km. 5+840. Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la infraestructura urbana vial Modernizar la infraestructura urbana vial Kilómetros anuales de vialidad a pav. nivel base impregnada Longitud total de la vialidad	5103-D11-06								Habitante 26,664 25,504 0 0 0	52,168 25,504 0 0 0	6,000,000.00 5,081,102.71 5,037,465.28	83.96%	99.14%	NO	
B003	Calzada Juan Crispin - E. Lib. Nte. 4a. Etapa - E. Blvd. Belisario Domínguez, Tramo: km. 0+000 al km. 1+700. Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la infraestructura urbana vial Modernizar la infraestructura urbana vial Kilómetros anuales de vialidad a pavimentar Longitud total de la vialidad	5103-D11-06								Habitante 225,484 208,659 0 0 0	434,143 208,659 0 0 0	8,457,905.05 14,613,115.56 6,866,547.30	81.18%	46.99%	SI	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	852,796,293.38	816,665,624.20	107.85%	95.76%	
INVERSIÓN											693,591,030.96	809,777,573.87	778,994,872.65	112.31%	96.20%	
B004	Prolongación boulevard aeropuerto a entroncar con el libramiento sur, tramo: km. 0+000 al km. 1+500. Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la infraestructura urbana vial Modernizar la infraestructura urbana vial. Kilómetros anuales de vialidad a pavimentar Longitud total de la vialidad /	5103-D11-06								Habitante 434,143 225,484 208,659 0 0 0	5,500,000.00	4,331,806.75	4,331,806.75	78.76%	100.00%	SI
B005	Prolongación boulevard buenos aires a entroncar con la 2a. Ote. de la colonia Terán, tramo: km. 0+000 al km. 0+500. Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la infraestructura urbana vial Modernizar la infraestructura urbana vial. Kilómetros anuales de vialidad a pavimentar Longitud total de la vialidad /	5103-D11-06	1.50	1.50	1.50	1.50	100.00%	100.00%	0	Habitante 434,143 225,484 208,659 0 0 0	2,542,094.95	4,650,211.34	2,226,826.09	87.60%	47.89%	SI
B006	Acceso a la col. Francisco I. Madero (Vialidad alterna al Zoomat), tramo: km. 0+000 al km. 0+467.14. Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la infraestructura urbana vial Modernizar la infraestructura urbana vial Kilómetros anuales de vialidad a pavimentar Longitud total de la vialidad /	5103-D11-06	0.50	0.50	0.50	0.50	100.00%	100.00%	0	Habitante 434,143 225,484 208,659 0 0 0	0.00	1,149,644.42	1,149,644.42	0.00 %	100.00%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 22/11/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	852,796,293.38	816,665,624.20	107.85%	95.76%	
INVERSIÓN											693,591,030.96	809,777,573.87	778,994,872.65	112.31%	96.20%	
B007	Construcción del Libramiento Sur y Acceso al Nuevo Aeropuerto. Impulsar la economía y promover la producción que se genere en el estado, trasladándose esta hacia el centro del país, fomentando el intercambio comercial. Modernizar la infraestructura urbana vial Kilómetros anuales de vialidad a pavimentar longitud total de la vialidad Modernizar la infraestructura urbana vial Metros lineales anuales de puentes Total de metros lineales	5103-D11-06								Habitante 30,424 30,196 0 0 0	60,620 0.00	115,723,093.52	115,311,991.92	0.00 %	99.64%	
	12.48	12.48	12.48	7.15	57.29%	57.29%	0	0	0	0						NO
	195.00	222.60	195.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0	0	0						NO
B015	Proyecto Integral de Boulevard los Laguitos del Reloj Floral. Garantizar el libre tránsito vehicular y brindar mayor seguridad al usuario Modernizar la Infraestructura Urbana Vial Kilómetros anuales de vialidad pavimentada Longitud total de la vialidad	5103-D11-06								Habitante 225,484 208,659 0 0 0	434,143 0.00	17,917,543.52	12,412,743.08	0.00 %	69.28%	
	2.00	1.22	2.00	1.75	87.50%	87.50%	0	0	0	0						NO
B016	Lib. Norte 5a. Etapa - E.C. - Chicoasen y Lib. Norte 4a. Etapa - E.C. Juan Crispin - La Chacona de Tuxtla Gutiérrez. Mejorar la fluidez vehicular, aumentando la seguridad vial Modernizar la infraestructura urbana vial. Señalamiento anual en la vialidad pavimentada. Señalamiento de la vialidad.	5103-D11-06								Habitante 225,484 208,659 0 0 0	434,143 0.00	144,627.19	140,950.23	0.00 %	97.46%	
	494.00	494.00	494.00	494.00	100.00%	100.00%	0	0	0	0						SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	852,796,293.38	816,665,624.20	107.85%	95.76%	
INVERSIÓN											693,591,030.96	809,777,573.87	778,994,872.65	112.31%	96.20%	
B017	Pavimentación de la prolongación boulevard Fidel Velázquez de CBTIS 144 - entronque fraccionamiento las Águilas. Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la infraestructura urbana vial Ampliar y modernizar la infraestructura vial Kilómetros anuales de vialidad a pavimentar Longitud total da la vialidad urbana	5103-D11-06								Habitante 225,484 208,659 0 0	434,143 0 0 0	0.00 800,000.00 784,586.13	0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %	98.07%	SI	
B018	Prolongación del boulevard de San Cristóbal. Lograr fluidez al tránsito vehicular y brindar seguridad al usuario Modernizar la infraestructura urbana vial Kilómetros anuales de vialidad a pavimentar Longitud total de la vialidad	5103-D11-06	0.28	0.28	0.28	0.28	100.00%	100.00%	0	Habitante 68,696 63,725 0 0	132,421 63,725 0 0	0.00 4,289,136.69 5,260,230.14	0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %	122.64%	SI	
B019	Construcción del puente sobre río sabinal de la 6a. poniente norte, entre 4a. y 5a. norte. Garantizar permanentemente que el tránsito vehicular circule con seguridad. Metros lineales de construcción de puentes Total de metros lineales anuales de construcción de puentes. Total de metros lineales.	5103-D11-06	0.68	0.68	0.24	0.24	100.00%	35.29%	0	Habitante 0 0 0 0	0 0 0 0	0.00 547,823.60 0.00	0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %	0.00%	SI	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.			
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B				
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)						
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	852,796,293.38	816,665,624.20	107.85%	95.76%				
INVERSIÓN											693,591,030.96	809,777,573.87	778,994,872.65	112.31%	96.20%				
B020	Construcción del puente sobre río sabinal de la 3a. poniente norte entre 4a. y 5a. norte. Garantizar permanentemente que el tránsito vehicular circule con seguridad. Metros lineales de construcción de puentes Total de metros lineales anuales de construcción de puentes. Total de metros lineales. /	5103-D11-06		0.00	21.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante	0	0	0.00	828,064.78	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
B021	Construcción del puente sobre río sabinal de la 2a poniente norte, entre 4a. y 5a. norte. Garantizar permanentemente que el tránsito vehicular circule con seguridad. Metros lineales de construcción de puentes Total de metros lineales anuales de construcción de puentes. Total de metros lineales. /	5103-D11-06		21.00	21.00	21.00	21.00	100.00%	100.00%	0	Habitante	0	0	0.00	1,307,683.75	0.00	0.00 %	0.00 %	SI
B022	Proyecto Integral del reloj floral e.c. prolongación 5a. norte, tramo: km. 0+000 al km. 0+600 Dar fluidez al tránsito vehicular y modernizar la infraestructura urbana vial Modernizar la infraestructura urbana vial Metros lineales anuales de cajón colector a construir Longitud total del cajón /	5103-D11-06		0.00	291.40	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante	0	0	0.00	872,211.55	0.00	0.00 %	0.00 %	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 22/11/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	852,796,293.38	816,665,624.20	107.85%	95.76%		
INVERSIÓN											693,591,030.96	809,777,573.87	778,994,872.65	112.31%	96.20%		
B026	Universidad Intercultural de San Cristóbal de las Casas									Habitante	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Garantizar el libre tránsito vehicular y brindar seguridad a los usuarios	5103-D11-06									0						
	Modernizar la Infraestructura Urbana Vial		0.00	0.35	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0		0						NO
	Kilómetros anuales de vialidad a pavimentar										0						
	Longitud total de vialidad	/															
B027	Universidad Politécnica de Chiapas									Habitante	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Dar fluidez al tránsito vehicular y modernizar la infraestructura urbana vial	5103-D11-06									0						
	Modernizar la Infraestructura Urbana Vial		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0		0						NO
	Kilometros anuales de vialidad a pavimentar										0						
	Longitud total de vialidad	/															
D001	Construcción del puente sobre el río sabinal de la 12a. poniente norte, entre 3a. y 4a. norte.									Habitante	472,593	0.00	3,833,679.88	3,833,679.88	0.00 %	100.00%	
	Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio a la infraestructura vial	5103-D11-06									245,453						
	Modernizar la infraestructura urbana vial		11.00	20.00	11.00	11.00	100.00%	100.00%	0		0						SI
	Total de metros lineales de const. de puentes										0						
	Total de metros lineales programados	/									0						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 22/11/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	852,796,293.38	816,665,624.20	107.85%	95.76%		
INVERSIÓN											693,591,030.96	809,777,573.87	778,994,872.65	112.31%	96.20%		
D005	Construcción del puente sobre río sabinal de la 2a. poniente norte, entre 4a. y 5a. norte									Habitante	472,593	0.00	2,392,276.81	2,392,276.81	0.00 %	100.00%	
	Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio a la infraestructura vial	5103-D11-06								245,453	227,140						
	Modernizar la infraestructura urbana vial		9.00	20.00	9.00	9.00	100.00%	100.00%	0	0	0						SI
	Total de metros lineales de const. de puentes									0	0						
	Total de metros lineales programados	/															
D006	Construcción del puente sobre río sabinal de la 11a. calle oriente norte, Jardín Botánico - IMMS.									Habitante	472,593	0.00	4,397,646.76	4,397,646.76	0.00 %	100.00%	
	Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio a la infraestructura vial	5103-D11-06								245,453	227,140						
	Modernizar la infraestructura urbana vial		12.60	20.00	12.60	12.60	100.00%	100.00%	0	0	0						SI
	Total de metros lineales de const. de puentes									0	0						
	Total de metros lineales programados	/															
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.											0.00	325,760.46	325,760.46	0.00 %	100.00%	
B001	Conservación del Libramiento Sur de Tapachula, Tramo: Km. 0+000 - Km.16+400 (T.A).									Habitante	138,858	0.00	325,760.46	325,760.46	0.00 %	100.00%	
	Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular	5103-D03-02								69,429	69,429						
	Conservación de Caminos Pavimentados		16.40	16.40	16.40	16.40	100.00%	100.00%	0	0	0						SI
	Total de Kilómetros conservados									0	0						
	Total de Kilómetros Programados a conservar	/															
18	Programa pemex											0.00	361,005.48	360,631.22	0.00 %	99.90%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.											0.00	361,005.48	360,631.22	0.00 %	99.90%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	852,796,293.38	816,665,624.20	107.85%	95.76%	
INVERSIÓN											693,591,030.96	809,777,573.87	778,994,872.65	112.31%	96.20%	
B002	Estudios para la Construcción del Camino: Simojovel - Pueblo Nuevo Sitala, Km. 20+000 - Km. 25+000. Formular estudios y proyectos e impacto ambiental, que determinen los datos técnicos y el dictamen ambiental para la construcción del camino. Estudios y proyectos de caminos. Kilómetros de Estudio Anual a Realizar Longitud Total del Camino	5103-D02-03								Habitante 7,458 7,763	15,221 243,226.41	237,042.69	237,042.69	97.46%	100.00%	SI
B003	Estudio y Proyecto del Puente Km. 37+500 s/Camino: Tecpatán - San José Maspac. Formular estudios y proyectos e impacto ambiental, que determinen los datos técnicos y el dictamen ambiental para la construcción del puente Estudios y proyectos de puentes. Metro Lineal de Estudio Anual a Realizar Longitud Total de los Puentes	5103-D02-03	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	97.46%	100.00%	SI
B004	Estudios para la Construcción del Camino: Yajalón - Pueblo Nuevo Sitala, Km. 23+500- Km. 29+897. Formular Estudios y Proyectos e Impacto Ambiental, que determinen los datos técnicos y el Dictamen Ambiental para la construcción del camino. Estudios y proyectos de caminos Kilómetros de Estudio Anual a Realizar Longitud Total del Camino	5103-D02-03	30.00	30.00	30.00	30.00	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	97.46%	100.00%	SI
			6.40	6.40	6.40	6.40	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0			SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 22/11/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	852,796,293.38	816,665,624.20	107.85%	95.76%		
INVERSIÓN											693,591,030.96	809,777,573.87	778,994,872.65	112.31%	96.20%		
B005	Estudios para la Construcción del Camino: Huitiupán - Amatán. Formular estudios y proyectos, que determinen los datos técnicos para la construcción del puente Estudio y Proyecto de Puentes Metro Lineal de Estudio Anual a Realizar Longitud Total de los Puentes	5103-D02-03		60.00	20.00	20.00	0.00	0.00%	0.00%	8	Habitante 3,184 2,605 0 0 0	0.00	199,216.03	0.00	0.00 %	0.00%	NO
B006	Estudio para la Construcción del Camino Villaflores - Ignacio Zaragoza. Formular estudios y proyectos, que determinen los datos técnicos para la construcción del camino Estudio y Proyecto de Puentes Metro Lineal de Estudio Anual a Realizar Longitud Total de los Puentes	5103-D02-03		150.00	150.00	150.00	24.00	16.00%	16.00%	9	Habitante 16,680 11,830 0 0 0	0.00	199,216.03	199,216.03	0.00 %	100.00%	NO
B007	Estudio para la Construcción Puente Acceso a la Colonia Jesús María Garza. Formular estudios y proyectos, que determinen los datos técnicos para la construcción del puente Estudio y Proyecto de Puentes Metros Lineales de Estudio Anual a Realizar Longitud Total del Puente	5103-D02-03		30.00	30.00	30.00	30.00	100.00%	100.00%	0	Habitante 16,680 11,830 0 0 0	0.00	199,216.03	199,216.03	0.00 %	100.00%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.			
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B				
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)						
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	852,796,293.38	816,665,624.20	107.85%	95.76%				
INVERSIÓN											693,591,030.96	809,777,573.87	778,994,872.65	112.31%	96.20%				
B008	Estudio para la Construcción de Puente de 20.0 m.l., en el Camino Lázaro Cárdenas - el Triunfo - la Independencia. Formular estudios y proyectos, que determinen los datos técnicos para la construcción del puente Estudio y Proyecto de Puentes Metros Lineales de Estudio Anual a Realizar Longitud Total del Puente	5103-D02-03		20.00	20.00	20.00	0.00	0.00%	0.00%	10	Habitante	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
B009	Estudio para la Construcción de Puente de 18.0 m.l., en el Camino Ixtapangajoyá - Zapotillo. Formular estudios y proyectos, que determinen los datos técnicos para la construcción del puente Estudio y Proyecto de Puentes Metros Lineales de Estudio Anual a Realizar Longitud Total del Puente	5103-D02-03		18.00	18.00	18.00	18.00	100.00%	100.00%	0	Habitante	897	733	0.00	199,216.03	199,216.03	0.00 %	100.00%	SI
B010	Estudios para la Construcción de dos Puentes de 20.0 m.l. c/uno, en el Camino Simojovel - San Andrés Duraznal. Formular estudios y proyectos, que determinen los datos técnicos para la construcción del puente Estudio y Proyecto de Puentes Metros Lineales de Estudio Anual a Realizar Longitud Total de los Puentes	5103-D02-03		40.00	40.00	40.00	41.18	102.95%	102.95%	0	Habitante	4,425	3,621	0.00	398,432.06	398,432.06	0.00 %	100.00%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 22/11/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA										757,251,492.35	852,796,293.38	816,665,624.20	107.85%	95.76%		
INVERSIÓN										693,591,030.96	809,777,573.87	778,994,872.65	112.31%	96.20%		
B011	Estudio para la Construcción del Camino: Absalón Castellanos Domínguez - Sta. Martha. Formular estudios de impacto ambiental , que determinen el dictamen ambiental para la construcción del camino Estudio y Proyecto de Caminos Kilómetros de Estudio Anual a Realizar Longitud Total del Camino	5103-D02-03		3.00	3.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	11	Habitante 0 0 0	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 % 0.00 % 0.00 %	0.00 % 0.00 % 0.00 %	NO
B012	Estudio para la Construcción del Boulevard Tapachula - Talismán, Tramo: Km. 0+000 al Km. 19+000. Formular estudios y proyectos, que determinen los datos técnicos para la construcción del boulevard Estudio y Proyecto de Caminos Kilómetros de Estudio Anual a Realizar Longitud Total del Camino	5103-D02-03		10.00	10.00	10.00	6.10	61.00%	61.00%	12	Habitante 76,372 0 0	138,858 62,486 0	0.00 398,374.03 398,374.03	0.00 % 0.00 % 0.00 %	100.00% 100.00% 100.00%	NO
B013	Estudio y Proyecto del Puente Ubicado en el Km. 1+500 Sobre Camino Huitupán - Amatlán, long. 81.28 m.l. Formular estudios y proyectos, que determinen los datos técnicos para la construcción del puente Estudio y Proyecto de Puentes Metros Lineales de Estudio Anual a Realizar Longitud Total del Puente	5103-D02-03		21.28	21.28	21.28	21.28	100.00%	100.00%	0	Habitante 2,386 0 0	4,541 2,155 0	0.00 36,743.19 36,743.19	0.00 % 0.00 % 0.00 %	100.00% 100.00% 100.00%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 22/11/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	852,796,293.38	816,665,624.20	107.85%	95.76%	
INVERSIÓN											693,591,030.96	809,777,573.87	778,994,872.65	112.31%	96.20%	
B012	Camino: Simojovel - Constitución, Tramo: Mercedes Esperanza - Constitución. Otorgar que el camino sea transitable en toda época del año, facilitando el transporte de la producción y la comercialización de productos agrícolas y a través de esto obtener un mejor desarrollo económico en las comunidades. Construcción de metros lineales de puentes Metros lineales anuales de puentes Total metros lineales de puentes	5103-D04-04								Habitante 240 260 0 0 0	3,540,000.00 2,261,689.48 2,245,651.90		63.44%	99.29%		
			71.00	44.40	44.40	15.98	35.99%	22.51%	0						NO	
B013	Camino: Jolnopa Guadalupe - Jolmasojá, Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+460. Impulsar y generar las actividades económicas de las comunidades con los centros de abastos. Reducir el número de localidades SERUD que no cuentan con un Kilómetros anuales a revestir Longitud total del camino	5103-D04-04								Habitante 2,000 1,500 0 0 0	5,652,856.00 4,457,205.44 4,439,822.44		78.54%	99.61%		
			16.46	2.50	2.50	2.30	92.00%	13.97%	0						NO	
B014	Camino: Chespal Viejo - Agua Caliente, Tramo: Km. 0+000 - Km. 11+400 Lt.=11.40 Km. Impulsar y generar las actividades económicas de las comunidades con los centros de abastos. Reducir el número de localidades SERUD que no cuentan con un Kilómetros anuales a revestir Longitud total del camino	5103-D04-04								Habitante 1,500 1,000 0 0 0	8,000,000.00 6,949,790.96 6,744,425.27		84.31%	97.05%		
			11.40	0.50	0.50	0.49	98.00%	4.30%	0						NO	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 22/11/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	852,796,293.38	816,665,624.20	107.85%	95.76%		
INVERSIÓN											693,591,030.96	809,777,573.87	778,994,872.65	112.31%	96.20%		
B015	Camino: Zamora Pico de Oro - E.C. Fronteriza, Tramo: km. 0+000 - km. 25+880. Pavimentar los accesos a cabeceras municipales. Construcción de accesos pavimentados a cabeceras municipales Kilómetros de accesos anuales a pavimentar a cabeceras mpal. Longitud total del camino.	5103-D01-01								Habitante 2,234 2,146	4,380 2,146	0.00	22,942,358.19	22,497,308.05	0.00 %	98.06%	
			13.88	13.88	13.88	7.28	52.45%	52.45%	1	0	0						NO
B016	Camino: La Libertad - Aldama - La Placa; Tramo: km. 0+000 - km. 20+500. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-03								Habitante 4,728 4,542	9,270 4,542	0.00	7,725,791.08	7,342,508.66	0.00 %	95.04%	
			3.50	3.50	3.50	3.50	100.00%	100.00%	1	0	0						SI
B017	Camino: E.C. (Frontera Comalapa - Chicomuselo) - Bellavista; Tramo: km. 0+000 - km. 32+000. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-03								Habitante 1,761 1,561	3,322 1,561	0.00	27,266,680.29	19,653,040.02	0.00 %	72.08%	
			10.00	10.00	10.00	9.90	99.00%	99.00%	1	0	0						NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	852,796,293.38	816,665,624.20	107.85%	95.76%	
INVERSIÓN											693,591,030.96	809,777,573.87	778,994,872.65	112.31%	96.20%	
B024	Camino: Ramal a acceso Azapac Amatal, Tramo: km. 23+800= km. 0+000 - km. 0+280. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-03								Habitante 6,236 5,606 0 0 0	0.00	877,925.90	877,925.90	0.00 %	100.00%	SI
B025	Camino: Arriaga - Punta Flor; Tramo: km. 0+000 - km. 21+000. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-03	0.28	0.28	0.28	0.28	100.00%	100.00%	1	Habitante 19,229 18,760 0 0 0	0.00	6,779,836.34	6,779,836.34	0.00 %	100.00%	SI
B026	Reconstrucción del Camino: Angostura - Flores Magón, Tramo: Km. 54+000 - Km. 61+200 (T.A). Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la red de carreteras pavimentadas Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas Kilómetros anuales de caminos pavimentados a reconstruir Longitud Total del Camino	5103-D03-02	5.20	5.20	5.20	5.20	100.00%	100.00%	1	Habitante 741 759 0 0 0	0.00	5,429,789.55	5,709,478.64	0.00 %	105.15%	SI
			7.20	5.17	5.17	7.20	139.26%	100.00%	0							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 22/11/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	852,796,293.38	816,665,624.20	107.85%	95.76%	
INVERSIÓN											693,591,030.96	809,777,573.87	778,994,872.65	112.31%	96.20%	
B027	Reconstrucción del Camino: Las Limas - Revolución Mexicana. - Valdivia, L.T. 145.3 km. Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la red de carreteras pavimentadas Reconstrucción de la red de caminos pavimentados Kilómetros anuales de caminos pavimentados a reconstruir / Longitud total del Camino.	5103-D03-02								Habitante 6,014 5,966 0 0	11,980 0.00	1,205,539.93	1,204,539.93	0.00 %	99.92%	SI
B028	Reconstrucción del Camino: Betania - Soyatitan - Amatenango del Valle, L.T. 111.80 km. (T.A) Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la red de carreteras pavimentadas Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas Kilómetros anuales de caminos pavimentados a reconstruir / Longitud total del Camino.	5103-D03-02	17.21	17.21	17.21	17.21	100.00%	100.00%	0		0.00	27,509,486.38	30,096,777.29	0.00 %	109.41%	SI
B029	Reconstrucción del Camino: Santa Isabel - Villaflores - Revolución Mexicana, L.T. 124.0 km. Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la red de carreteras pavimentadas Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas. Kilómetros anual de caminos pavimentados a reconstruir / Longitud total del Camino.	5103-D03-02	111.80	111.80	111.80	111.80	100.00%	100.00%	0	Habitante 5,352 5,460 0 0	10,812 0.00	1,356,866.31	1,356,866.31	0.00 %	100.00%	NO
			79.00	68.79	68.79	60.70	88.24%	76.84%	0	0 0 0 0						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 22/11/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	852,796,293.38	816,665,624.20	107.85%	95.76%		
INVERSIÓN											693,591,030.96	809,777,573.87	778,994,872.65	112.31%	96.20%		
B030	Reconstrucción del Camino: Tuxtla - Portillo Zaragoza, Tramo: Km. 40+000 - Km. 76+500 (T.A).									Habitante	46,009	0.00	895,135.67	895,135.67	0.00 %	100.00%	
	Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la red de carreteras pavimentadas	5103-D03-02									22,905						
	Reconstrucción de la red de caminos pavimentados		22.10	22.10	22.10	22.10	100.00%	100.00%	0		0						SI
	Metros lineales anual de muro de contención a construir										0						
	Longitud de total metros lineales.										0						
B031	Camino: Tecpatán-Emiliano Zapata-San Miguel la Sardina-San Jose Maspac.									Habitante	12,123	0.00	1,172,109.47	29,799.39	0.00 %	2.54%	
	Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere, trasladándose este hacia los centros de abastos a un menor costo, fomentando el intercambio, comercial entre las regiones	5103-D03-02									4,003						
	Modernizar Kms. de Caminos de la Red Pavimentada y Rural		0.14	0.14	0.14	0.14	100.00%	100.00%	0		0						SI
	Kilómetros de Caminos Revestidos a Modernizar										0						
	Total de Kms. de Caminos Rurales Programados a Modernizar										0						
B032	Liberación del derecho de vía de la autopista Arriaga - Ocozocoautla (sobrecanchos) y libramiento de Arriaga.									Habitante	154,425	0.00	651,584.10	541,338.67	0.00 %	83.08%	
	Liberar el derecho de vía de la autopista Arriaga - Ocozocoautla y libramiento de Arriaga	5103-D02-03									78,757						
	Kilómetro		10.65	10.68	10.65	7.99	75.02%	75.02%	0		0						NO
	Total de kilómetros por liberar										0						
	Total de kilómetros programados										0						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	852,796,293.38	816,665,624.20	107.85%	95.76%	
INVERSIÓN											693,591,030.96	809,777,573.87	778,994,872.65	112.31%	96.20%	
B036	Reconstrucción del Camino: Boca del Cielo Km. 16+060 - e.c. (Tonala-Pto. Arista)Tramo: Km. 0 +000 - Km. 18+500 (T.A) Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular Reconstrucción de la red de caminos pavimentados Kilómetros anuales de caminos pavimentados a reconstruir Longitud total del Camino.	5103-D01-01								Habitante 3,674 3,674 0 0	7,348 3,674 0 0	0.00 3,040,677.96 3,353,777.92	0.00 % 110.30%		NO	
B037	Reconstrucción de Calles de la Realidad, long. 3500 Mts. Impulsar y generar las actividades económicas de las comunidades con los centros de abastos. Reducir el número de localidades SERUD que no cuentan con un Metros anuales a revestir Longitud total de calles	5103-D04-04								Habitante 1,530 1,470 0 0	3,000 1,470 0 0	0.00 0.00 0.00	0.00 % 0.00 %		NO	
B038	Reconstrucción del Periferico de San Cristobal de las Casas, Tramo: km. 0+000 - KM. 20+800 (T.A) Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular Reconstrucción de la red de caminos pavimentados. Kilómetros anuales de caminos pavimentados a reconstruir Longitud total del Camino.	5103-D01-01								Habitante 36,694 36,394 0 0	73,088 36,394 0 0	0.00 9,201,355.92 14,188,104.50	0.00 % 154.20%		NO	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 22/11/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	852,796,293.38	816,665,624.20	107.85%	95.76%	
INVERSIÓN											693,591,030.96	809,777,573.87	778,994,872.65	112.31%	96.20%	
B002	Mantenimiento y reparación de vehículos/cobertura estatal. Conservar el parque vehicular, para mantener en optimas condiciones de operación. Número de vehiculos reparados (manttos. correctivos) Total de vehiculos alcanzados Total de vehiculos anuales a reparar	5103-D06-05	72.00	72.00	143.00	77.00	53.85%	106.94%	0	Trabajador 376 0 376 0 0 0	5,000,000.00	5,760,229.73	3,327,530.58	66.55%	57.77%	NO
	Número de vehiculos reparados (manttos preventivos) Total de vehiculos alcanzados Total de vehiculos anuales a reparar		452.00	452.00	418.00	272.00	65.07%	60.18%	0							NO
B003	Conservación del camino: Villaflores - Villahidalgo-Ignacio Zaragoza-Parral, Tramo: km. 0+000 - Km. 42+000 (T.A). Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular Conservación de la red de caminos pavimentados. Kilómetros anual de caminos pavimentados a conservar Longitud total del Camino.	5103-D03-02	10.80	10.18	10.80	10.80	100.00%	100.00%	0	Habitante 40,000 19,900 20,100 0 0 0	0.00	470,306.53	470,306.53	0.00 %	100.00%	SI
17	Programa de infraestructura social										345,793,432.16	260,476,991.38	261,736,257.43	75.69%	100.48%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.										345,793,432.16	260,390,712.93	261,652,172.50	75.67%	100.48%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 22/11/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	852,796,293.38	816,665,624.20	107.85%	95.76%	
INVERSIÓN											693,591,030.96	809,777,573.87	778,994,872.65	112.31%	96.20%	
B003	Camino: Chicomuselo - Rizo de Oro, Tramo: Km. 0+000 - Km. 40+000. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino. Metros Lineales de Construcción de Puentes Metros lineales anuales de Puentes. Total de metros lineales.	5103-D02-03								Habitante 37,989 19,229 0 0 0	26,000,000.00	22,631,893.33	21,684,721.76	83.40%	95.81%	NO
B004	Camino: Independencia - Guadalupe Victoria - Nuevo Paraiso, Tramo: Km. 0+000 - Km. 30+000. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Metros Lineales de Construcción de Puentes Total de Metros Lineales de Construcción de Puentes Total de Metros Lineales Programados	5103-D02-03								Habitante 32,245 16,597 0 0 0	42,250,000.00	11,411,080.91	11,368,233.09	26.91%	99.62%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 22/11/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	852,796,293.38	816,665,624.20	107.85%	95.76%		
INVERSIÓN											693,591,030.96	809,777,573.87	778,994,872.65	112.31%	96.20%		
B008	Camino:E.C.(Frontera Comalapa-Chicomuselo)-Bella Vista,Tramo: Km 0+000-Km 32+000. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.	5103-D02-03								Habitante	0	45,000,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural		5.00	10.00	3.75	0.00	0.00%	0.00%	1		0						NO
	Kilómetros de caminos revestidos a modernizar										0						
	Total de kms. de caminos rurales programados a modernizar										0						
B009	Camino: Arriaga - Punta Flor, Tramo: Km. 0+000 - Km. 21+000. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.	5103-D02-03								Habitante	0	12,299,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural		4.00	4.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	0		0						NO
	Kilómetros de caminos revestidos a modernizar										0						
	Total de kms. de caminos rurales programados a modernizar										0						
B010	Camino:Crucero Chancalá-Santo Domingo-Lacanjá Tzeltal,Tramo: Crucero Chancalá-Santo Domingo, Tramo: Km 0+000-Km 100+000 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.	5103-D02-03								Habitante	0	26,550,000.00	6,638,360.93	5,418,659.19	20.41%	81.63%	
	Metros Lineales de Construcción de Puentes		10.00	85.50	10.00	4.30	43.00%	43.00%	0		0						NO
	Total de Metros Lineales de Construcción de Puentes										0						
	Total de Metros Lineales Programados										0						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 22/11/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	852,796,293.38	816,665,624.20	107.85%	95.76%	
INVERSIÓN											693,591,030.96	809,777,573.87	778,994,872.65	112.31%	96.20%	
B011	Camino:La Libertad-Aldama-La Placa,Tramo:Km 0+000-Km 20+500. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Construccion de puentes s/carret. alim. Metros lineales anuales de construcción de puentes Longitud total de puentes	5103-D02-03								Habitante 4,728 4,542 0 0 0	9,270 11,200,000.00 24,750,000.01 24,345,801.58			217.37%	98.37%	SI
B012	Camino:Chespal Nuevo - Pavencul,Tramo: km 0+000- km 27+500. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-03	3.50	124.00	3.00	3.00	100.00%	85.71%	1	Habitante 3,864 3,436 0 0 0	7,300 27,000,000.00 19,497,887.66 24,656,652.72			91.32%	126.46%	NO
B013	Camino: Socoltenango - Copanahuastla, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+500. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms.de caminos de la red pavimentada y rural Kilómetros de caminos revestidos a modernizar Total de kms. de caminos rurales programados a modernizar	5103-D02-03	5.50	5.50	4.12	3.96	96.12%	72.00%	1	Habitante 0 0 0 0	6,082,085.16 341,584.31 0.00			0.00%	0.00%	NO
			2.20	5.50	1.65	0.00	0.00%	0.00%	0							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	852,796,293.38	816,665,624.20	107.85%	95.76%		
INVERSIÓN											693,591,030.96	809,777,573.87	778,994,872.65	112.31%	96.20%		
B014	Camino: Ixhuanán - San Miguel, Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+060, Lt=16.06 Kms. Impulsar y/o generar las actividades socioeconómicas de las comunidades con los centros de abastos. Reducir el número de localidades SERUD que no cuentan con un Total de kilómetros por construir Total de kilómetros programados	5103-D04-04								Habitante 3,500 2,550	6,050	0.00	4,139,018.65	4,103,203.59	0.00 %	99.13%	
			0.90	0.90	0.90	0.72	80.00%	80.00%	0	0	0	0	0	0			NO
B015	Camino: E.C. (Lagos de Montebello - Maravilla Tenejapa) -Amatitlán, Tramo: Km. 0+000 -km 14+000. Otorgar que el camino sea transitable en toda época del año, facilitando el transporte de la producción y la comercialización de productos agrícolas y a través de esto obtener un mejor desarrollo económico de las comunidades. Metros lineales de construcción de puentes Metros lineales anuales de puentes Total metros lineales de puentes	5103-D04-04								Habitante 1,770 1,770	3,540	17,600,000.00	16,512,970.79	16,350,103.22	92.90%	99.01%	
			158.33	59.10	59.10	40.18	67.99%	25.38%	0	0	0	0	0	0			NO
B016	Reconstrucción del Camino: Las Limas - Revolución Mexicana - Valdivia, Tramo: KM. 17 + 000- Km. 47+000 (T.A.). Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la red de carreteras pavimentadas Reconstrucción de la red de caminos pavimentados. Kilómetros anual de caminos pavimentados a reconstruir. Longitud total del Camino.	5103-D03-02								Habitante 6,014 5,966	11,980	4,000,000.00	3,805,418.84	3,747,521.91	93.69%	98.48%	
			30.00	30.00	30.00	30.00	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0			SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	852,796,293.38	816,665,624.20	107.85%	95.76%	
INVERSIÓN											693,591,030.96	809,777,573.87	778,994,872.65	112.31%	96.20%	
B017	Reconstrucción del camino; Ocozocoautla - Domingo Chanona, Tramo: Km. 0+000 - Km. 30 + 000 (T.A.). Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la red de carreteras pavimentadas Reconstrucción de la red de caminos pavimentados. Kilómetros anuales de caminos pavimentados a reconstruir. / Longitud total del Camino.	5103-D03-02								Habitante 5,703 5,657 0 0	11,360 5,657 0 0	4,000,000.00 3,518,414.49 3,462,228.15	86.56%	98.40%	SI	
B018	Reconstrucción del Camino: Santa Isabel - Villaflores - Rev. Mexicana, Tramo: Km. 45+000 al Km. 124+000 (T.A.) Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la red de carreteras pavimentadas Reconstrucción de la red de caminos pavimentados. Kilómetros anuales de caminos pavimentados a reconstruir. / Longitud total del Camino.	5103-D03-02	30.00	30.00	30.00	30.00	100.00%	100.00%	0	Habitante 23,035 22,974 0 0	46,009 22,974 0 0	2,000,000.00 1,815,984.99 1,790,905.99	89.55%	98.62%	SI	
B019	Reconstrucción del Camino: Sta. Isabel - Villaflores - Rev. Mexicana, Tramo: Km. 0 + 000- Km. 45+000 (T.A.) Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la red de carreteras pavimentadas Reconstrucción de la red de caminos pavimentados. Kilómetros anuales de caminos pavimentados a reconstruir. / Longitud total del Camino.	5103-D03-02	79.00	79.00	79.00	79.00	100.00%	100.00%	0	Habitante 5,352 5,460 0 0	10,812 5,460 0 0	2,571,347.00 2,435,836.87 2,399,444.93	93.31%	98.51%	SI	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 22/11/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.			
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B				
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)						
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	852,796,293.38	816,665,624.20	107.85%	95.76%				
INVERSIÓN											693,591,030.96	809,777,573.87	778,994,872.65	112.31%	96.20%				
B020	Reconstrucción del Camino Rural: Veracruz - Vicente Guerrero, Tramo: Km. 0+000 - Km. 22+000. Impulsar y generar las actividades económicas de las comunidades y propiciar la distribución de la producción con los centros de abastos. Reconstrucción de la Red de Caminos Rurales. Kilómetros anuales a reconstruir. Longitud total del camino.	5103-D04-04			22.00	17.00	17.00	15.13	89.00%	68.77%	0	Habitante	500	0.00	4,890,529.11	2,053,332.32	0.00 %	41.99%	
												250	250						
												0	0						
												0	0						NO
												0	0						
B021	Reconstrucción del Camino Rural: Acceso a San Quintín, Tramo: Km. 0+000 - Km. 38+000. Impulsar y generar las actividades económicas de las comunidades y propiciar la distribución de la producción con los centros de abastos. Reconstrucción de la Red de Caminos Rurales Total de kilómetros a reconstruir Longitud total del camino	5103-D04-04			38.00	8.50	11.00	9.35	85.00%	24.61%	1	Habitante	5,000	0.00	1,391,922.42	423,977.73	0.00 %	30.46%	
												2,500	2,500						
												0	0						
												0	0						NO
												0	0						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 22/11/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	852,796,293.38	816,665,624.20	107.85%	95.76%	
INVERSIÓN											693,591,030.96	809,777,573.87	778,994,872.65	112.31%	96.20%	
B022	Camino: Francisco I. Madero-Rio Blanco-Nuevo Pinar del Rio, tramo: km. 0+000 - km. 15+000. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere, trasladándose este hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Metro lineales de const. de ptes. sobre carret. aliment. Total de metros lineales de construcción de puentes Total de metros lineales programados Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural Kilometro anual de camino revestido modernizado Longitud total de caminos revestidos a modernizar	5103-D02-03								Habitante 6,220 3,172 0 0 0	0.00	10,840,448.91	9,860,482.00	0.00 %	90.96%	
			15.00	56.64	16.00	7.50	46.88%	50.00%	0							NO
			0.00	10.63	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
B023	Camino: E.C. (Cate - Simojovel) - Los Platanos, Tramo: km. 0+000 - km. 6+500= km. 6+800. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-03								Habitante 14,993 7,497 0 0 0	0.00	3,580,395.71	3,553,007.91	0.00 %	99.24%	
			2.40	2.40	2.40	1.55	64.58%	64.58%	1							NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	852,796,293.38	816,665,624.20	107.85%	95.76%	
INVERSIÓN											693,591,030.96	809,777,573.87	778,994,872.65	112.31%	96.20%	
B024	Camino: Ixtacomitan - Chapultenango, Tramo: km. 0+000 - km. 19+980. Restablecer el nivel de servicio y garantizar mayor seguridad al tránsito vehicular. Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas. kilómetros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir. / Longitud total del camino.	5103-D03-02								Habitante 16,108 8,010 8,098 0 0 0 0	0.00	5,048,813.27	4,959,791.91	0.00 %	98.24%	
B025	Camino: Tecpatán - Azapac Amatal - Fco. León (Viejo el Carmen), Tramo: km. 0+000 - Km. 37+500. Pavimentar los accesos a cabeceras municipales. Construcción de accesos pavimentados a cabeceras municipales Kilómetros de accesos anuales a pavimentar a cabeceras mpal. / Longitud total del camino.	5103-D01-01	8.78	8.78	8.78	5.70	64.92%	64.92%	0	Habitante 11,842 6,236 5,606 0 0 0 0	0.00	16,597,069.16	17,567,296.72	0.00 %	105.85%	NO
			3.60	3.60	2.70	0.83	30.74%	23.06%	1							NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 22/11/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	852,796,293.38	816,665,624.20	107.85%	95.76%			
INVERSIÓN											693,591,030.96	809,777,573.87	778,994,872.65	112.31%	96.20%			
B026	Camino: Lázaro Cárdenas - El Triunfo - La Independencia, tramo: km. 0+000 al km. 30+000. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere, trasladándose este a los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Metros lineales de construcción de puentes Total de metros lineales de construcción de puentes Total de metros lineales programados Moderar kms. de caminos de la red pavimentada y rural Kilometro anual de caminos revestido a modernizado Total de kilometros revestido a modernizar	5103-D02-03								Habitante	0	0	0.00	2,865,361.85	1,040,314.15	0.00 %	36.31%	
			16.00	16.00	16.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0	0	0						NO
			0.00	12.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0									NO
B027	Camino: Simojovel - San Andres Duraznal, Tramo: Km. 0+000 - Km. 23+500. Pavimentar los Accesos a Cabeceras Municipales. Construcción de Accesos Pavimentados a Cabeceras Municipales Kilómetros de Accesos Pavimentados. Total de kilómetros Programados a Pavimentar. Metros lineales de construcción de puentes s/carret. alim. Metros lineales anual de const. de puentes Total de metros lineales	5103-D01-01								Habitante	3,500	2,148	0.00	21,000,000.00	28,675,415.36	0.00 %	136.55%	
			3.51	3.51	2.34	0.35	14.96%	9.97%	0	1,352	0	0						NO
			0.00	40.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	0	0	0						NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	852,796,293.38	816,665,624.20	107.85%	95.76%	
INVERSIÓN											693,591,030.96	809,777,573.87	778,994,872.65	112.31%	96.20%	
B028	Camino: Huitiupan - Amatlán, Tramo: Km. 0+000 - Km. 47+370 (Vía el Limón). Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas Kms. anuales de carreteras pavimentadas a reconstruidas Longitud total de caminos a reconstruir Metros lineales de construcción de puentes/carret. alim. Metros lineales anuales de construcción de puentes Total de metros lineales a construir	5103-D01-01								Habitante 20,241 9,689 10,552 0 0 0 0	0.00	4,033,305.28	3,829,687.77	0.00 %	94.95%	SI
B029	Camino: E.C. (Las Limas - Revolución Mexicana)-Jericó; Tramo: km. 0+000 - Km. 8+000. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-03								Habitante 68,685 34,029 34,656 0 0 0 0	0.00	4,200,000.00	4,846,440.89	0.00 %	115.39%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 22/11/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	852,796,293.38	816,665,624.20	107.85%	95.76%		
INVERSIÓN											693,591,030.96	809,777,573.87	778,994,872.65	112.31%	96.20%		
B038	Camino: Ramal a acceso Azapac - Amatal, Tramo: km. 23+800=km. 0+000 - km. 0+280 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.	5103-D02-03								Habitante	0	0.00	440,803.72	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.		0.00	0.28	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0		0						NO
B039	Camino: E.C. La Costera - Ejido Tamaulipas (Estación Joaquín Amaro), Tramo: km. 0+000 - km. 5+040 Impulsar la economía de las comunidades y generar la producción, trasladándose ésta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.	5103-D02-03								Habitante	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetro anual de camino revestido a modernizar. Longitud total del camino.		0.00	2.20	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0		0						NO
B040	Acceso a Cascadas Xch'ay-ja, tramo: del Km. 0+000 - Km. 1+000 Impulsar y/o generar las actividades económicas de las comunidades incrementando la oferta turística.	5103-D04-04								Habitante	0	0.00	813,739.70	1,980,205.55	0.00 %	243.35%	
	Reducir el número de localidades SERUD que no cuentan con un Kilómetros anuales a construir Longitud total del camino		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0		0						NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	852,796,293.38	816,665,624.20	107.85%	95.76%		
INVERSIÓN											693,591,030.96	809,777,573.87	778,994,872.65	112.31%	96.20%		
B041	Camino: E.C. Internacional -Chamic - Ejido Tamaulipas, Tramo: km. 0+000 - km. 32+000 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-03		0.00	30.30	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0 0	0.00	363,150.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
B042	E.C (Tapilula-San Francisco Jacona)-San Antonio Jacona 2a. sección, tramo: km. 0+000 al 4+080 (Terminación) Impulsar y/o generar las actividades económicas de las comunidades. Reducir el número de localidades SERUD que no cuentan con un Kilómetros anuales a construir Longitud total del camino	5103-D01-01		0.00	4.08	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
B043	Camino: Villaflores -Villa Hidalgo - Ignacio Zaragoza - Parral, tramo: km 0+000 - km 42+000. Impulsar la economía de las comunidades, para generar y promover la producción trasladándose ésta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Metros lineales de construcción de puentes. Metros lineales anuales de construcción de puentes. Longitud total de puentes.	5103-D02-03		0.00	90.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.											0.00	86,278.45	84,084.93	0.00 %	97.46%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 22/11/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	852,796,293.38	816,665,624.20	107.85%	95.76%	
INVERSIÓN											693,591,030.96	809,777,573.87	778,994,872.65	112.31%	96.20%	
B001	Conservación del Cam.: E.c. La Costera-Joaquín Miguel Gutiérrez-Las Brisas-Embarcadero, Tramo: Km. 0+000-Km. 12+480 (T.A) Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular Conservación de la red de caminos pavimentados. Kilómetros anuales de caminos pavimentados a conservar Longitud total del Camino.	5103-D03-02	12.48	12.48	12.48	12.48	100.00%	100.00%	0	Habitante 46,009 23,035 22,974 0 0	0.00	86,278.45	84,084.93	0.00 %	97.46%	SI
B002	Conservación del Camino Rural: Desvío Tolbilja - Tzontalja, Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+500 Restablecer el nivel de servicio al tránsito vehicular Reducir el número de localidades SERUD que no cuentan con un Kilómetros anuales a conservar Longitud total del camino	5103-D04-04	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO