

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
					1	2	3	4		1	2			3	4	
TOTAL DEPENDENCIA											972,722,863.77	79.92%				
INVERSIÓN											902,662,830.77	78.80%				
B007	Estudios Hidrológicos del Río Sabinal en los Puentes de la 2a. 3a. 6a. 11a. y 12a. Calle Poniente Norte.	Estudios hidrológicos de puentes en la 2a. 3a. 6a. 11a. Y 12a. Calle poniente norte	Metro Lineal	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,808.19	28.57%
B008	Boulevard Cañon del sumidero, Tramo: Km. 0+000 al Km. 5+000.	Estudio y Proyecto, Km. 2+700 al Km. 5+000	Kilómetro	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,671.36	17.35%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.														222,813,793.86	30.92%
B001	Circuito Feria chiapas del E. Lib. Nte. 4a. Etapa - E.C. Chicoasen - E. Lib. Nte. 5a. Etapa, Tramo: km. 0+000-km. 3+200.	Subtramo: km. 0+000 - km. 1+600	Kilómetro	1.60	0.00	0.96	0.64	0.00	1.60	0.00	0.89	0.71	0.00	19,073,242.22	34.31%	
B002	Libramiento de frontera comalapa, tramo: km. 0+000 al km. 5+840.	Subtramo: km 1+270 - km 5+840 (Base impregnada)	Kilómetro	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	4.57	0.00	0.46	1.26	2.85	3,851,367.38	23.78%	
B003	Calzada Juan Crispin - E. Lib. Nte. 4a. Etapa - E. Blvd. Belisario Domínguez, Tramo: km. 0+000 al km. 1+700.	Tramo: km. 0+000 - km. 1+700	Kilómetro	1.70	0.00	1.02	0.68	0.00	1.70	0.00	1.02	0.68	0.00	21,039,928.85	46.75%	
B004	Prolongación boulevard aeropuerto a entroncar con el libramiento sur, tramo: km. 0+000 al km. 1+500.	Tramo: km. 0+000 - km. 1+500	Kilómetro	1.50	0.37	1.13	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	4,861,119.65	30.01%	
B005	Prolongación boulevard buenos aires a entroncar con la 2a. Ote. de la colonia Terán, tramo: km. 0+000 al km. 0+500.	Tramo: km. 0+000 - km. 0+500	Kilómetro	0.50	0.12	0.38	0.00	0.00	0.50	0.00	0.44	0.06	0.00	4,650,211.34	35.96%	
B006	Acceso a la col. Francisco I. Madero (Vialidad alterna al Zoomat), tramo: km. 0+000 al km. 0+467.14.	Tramo: km. 0+000 - km. 0+467.14	Kilómetro	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	1,149,644.42	25.00%	

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											972,722,863.77	79.92%			
INVERSIÓN											902,662,830.77	78.80%			
B007	Construcción del Libramiento Sur y Acceso al Nuevo Aeropuerto.	Subtramos: km. 34+160 - km. 39+540, km 34+160 - km 41+260	Kilómetro	12.48	4.00	2.12	4.24	2.12	10.62	0.00	5.11	2.04	3.47	115,901,889.32	28.74%
		Subestructura, superestructura, aproches.	Metro Lineal	222.60	90.00	105.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B015	Proyecto Integral de Boulevard los Laguitos del Reloj Floral.	Construcción de Vialidad y Afectación de Predios (2)	Kilómetro	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,917,543.51	46.13%
		Pisos, rampas, bardas y muros, Reubicación de luminaria (1 Pieza), Escalones de concreto (17 M.L.), Desmantelamiento Jardinería	Metro Cuadrado	3,587.00	0.00	3,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Construcción de puentes peatonales en los km. 0+200 y 0+750	Pieza	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	
		Cajon colector	Metro Lineal	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B016	Lib. Norte 5a. Etapa - E.C. - Chicoasen y Lib. Norte 4a. Etapa - E.C. Juan Crispin - La Chacona de Tuxtla Gutiérrez.	Señalamiento Horizontal y Vertical	Pieza	494.00	494.00	0.00	0.00	0.00	494.00	0.00	0.00	494.00	0.00	140,950.23	24.36%
B017	Pavimentación de la prolongación boulevard Fidel Velázquez de CBTIS 144 - entronque fraccionamiento las Águilas.	Tramo del km 0+000 al km 0+276.10	Kilómetro	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.28	0.00	796,719.06	43.38%
B018	Prolongación del boulevard de San Cristóbal.	Subtramo: km. 0+000 al km. 0+680	Kilómetro	0.68	0.00	0.00	0.45	0.23	0.68	0.00	0.00	0.00	0.68	4,494,597.74	11.25%
B019	Construcción del puente sobre río sabinal de la 6a. poniente norte, entre 4a. y 5a. norte.	Construcción del puente sobre el río sabinal de la 6a. poniente norte, entre 4a. y 5a. norte	Metro Lineal	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,823.60	50.00%
B020	Construcción del puente sobre río sabinal de la 3a. poniente norte entre 4a. y 5a. norte.	Construcción del puente sobre el río sabinal de la 3a. poniente norte entre 4a. y 5a. norte.	Metro Lineal	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,064.78	50.00%

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											972,722,863.77	79.92%			
INVERSIÓN											902,662,830.77	78.80%			
B029	Acceso a la Conasupo, Tramo: Km. 0+091.02 al Km. 0+260	TRAMO: KM 0+091.02 AL KM 0+260	Kilómetro	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	121,229.33	100.00%
B030	Proyecto Integral del Par Vial de Tapachula sobre la 7a. Av. Norte - Sur	Pav. de Conc. Hco., Subtramo: Km. 6+100 al Km. 6+350; Red San. de Agua Pot, Subtramo: km. 5+413 al Km. 5+80	Kilómetro	0.64	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,058.80	100.00%
B031	Pavimentación del Acceso al Museo de Ciencia y Tecnología, Tramo. Km. 0+000 - 0+640	Tramo: Km. 0+000 al Km. 0+640	Kilómetro	0.64	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D001	Construcción del puente sobre el río sabinal de la 12a. poniente norte, entre 3a. y 4a. norte.	Subestructura, superestructura y aproches	Metro Lineal	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,833,679.01	29.53%
D002	construcción del puente sobre río sabinal de la 11a. poniente norte, entre 4a. y 5a. norte.	Subestructura, superestructura y aproches	Metro Lineal	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,709,624.63	28.48%
D003	Construcción del puente sobre río sabinal de la 6a. poniente norte, entre 4a. y 5a. norte.	Subestructura, superestructura y aproches	Metro Lineal	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228,256.50	29.16%
D004	Construcción del puente sobre río sabinal de la 3a. poniente norte, entre 4a. y 5a. norte.	Subestructura, superestructura y aproches	Metro Lineal	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,602,527.17	29.38%
D005	Construcción del puente sobre río sabinal de la 2a. poniente norte, entre 4a. y 5a. norte	Subestructura, superestructura y aproches	Metro Lineal	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,392,276.81	30.33%

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											972,722,863.77	79.92%			
INVERSIÓN											902,662,830.77	78.80%			
D006	Construcción del puente sobre río sabinal de la 11a. calle oriente norte, Jardín Botánico - IMMS.	Subestructura, superestructura y aproches	Metro Lineal	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,397,646.76	31.77%
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													325,760.46	24.73%
B001	Conservación del Libramiento Sur de Tapachula, Tramo: Km. 0+000 - Km.16+400 (T.A).	Desmonte, Cajeo y Bacheo asfáltico de la superficie de rodamineto	Kilómetro	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	325,760.46	24.73%
18	Programa pemex													385,955.72	34.83%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													385,955.72	34.83%
D001	Boulevard de Acceso al Campus VII de la Unach (Terminación).	Construcción de Acceso al Campus No. VII de la Unach	Kilómetro	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	385,955.72	34.83%
O	Comunicaciones y transportes													678,007,703.67	33.07%
B	Carreteras													678,007,703.67	33.07%
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo													678,007,703.67	33.07%
00	Programa normal de operación													383,116,205.67	29.45%
411	Proporcionar asistencia técnica.													4,350,335.52	29.46%
B001	Estudio para la Construcción del Camino: Independencia - Cuxtepeques, Km. 35+000-km 40+000.	Estudio y Proyecto, Km. 35+000 al km. 40+000	Kilómetro	5.00	2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	237,042.69	29.26%
		Estudio de Impacto Ambiental, km. 35+000 al km. 40+000	Kilómetro	5.00	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	237,042.69	29.26%
B002	Estudios para la Construcción del Camino: Simojovel - Pueblo Nuevo Sitala, Km. 20+000 - Km. 25+000.	Estudio y proyecto: km. 20+000 al km. 25+000	Kilómetro	5.00	2.50	2.50	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	237,042.69	29.26%
		Estudio de Impacto Ambiental, km. 20+000 al km. 25+000	Kilómetro	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	237,042.69	29.26%

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											972,722,863.77	79.92%			
INVERSIÓN											902,662,830.77	78.80%			
B003	Estudio y Proyecto del Puente Km. 37+500 s/Camino: Tecpatán - San José Maspac.	Puente de 30.0 m.l. para camino tipo c	Metro Lineal	30.00	10.00	20.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	199,216.03	28.57%
B004	Estudios para la Construcción del Camino: Yajalón - Pueblo Nuevo Sitala, Km. 23+500- Km. 29+897.	Estudio y proyecto, Km. 23+500 al km. 29+897	Kilómetro	6.40	3.20	3.20	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	6.40	0.00	301,274.87	29.23%
		Estudio de impacto Ambiental, km. 23+500 al km. 29+897	Kilómetro	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	
B005	Estudios para la Construcción del Camino: Huitiupán - Amatán.	Estudio y proyecto de puente de 20.0 m.l. , KM. 17+085	Metro Lineal	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B006	Estudio para la Construcción del Camino Villaflores - Ignacio Zaragoza.	Estudio y proyecto de 4 puentes tres de 20.0 m.l. y uno de 90.0 M.L., en los KM. 15+860, km. 23+800, 24+200 Y 25+600	Metro Lineal	150.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,653.64	5.81%
B007	Estudio para la Construcción Puente Acceso a la Colonia Jesús María Garza.	Estudio y proyecto de Puente de 30.0 m.l.,	Metro Lineal	30.00	15.00	15.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	199,216.03	28.57%
B008	Estudio para la Construcción de Puente de 20.0 m.l., en el Camino Lázaro Cárdenas - el Triunfo - la Independencia.	Estudio y Proyecto de Puente 20.0 en el km. 2+800	Metro Lineal	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B009	Estudio para la Construcción de Puente de 18.0 m.l., en el Camino Ixtapangajoyá - Zapotillo.	Estudio y proyecto de puente 18.0 m.l., en el km. 4+402	Metro Lineal	18.00	9.00	9.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	199,216.03	28.57%
B010	Estudios para la Construcción de dos Puentes de 20.0 m.l. c/uno, en el Camino Simojovel - San Andrés Duraznal.	Estudio y proyecto de dos puentes de 20.0 m.l. cada uno en los km. : 10+430 y km. : 17+500	Metro Lineal	40.00	20.00	20.00	0.00	0.00	41.18	0.00	41.18	0.00	0.00	251,536.11	20.16%

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
					1	2	3	4		1	2			3	4	
TOTAL DEPENDENCIA											972,722,863.77	79.92%				
INVERSIÓN											902,662,830.77	78.80%				
B011	Estudio para la Construcción del Camino: Absalón Castellanos Domínguez - Sta. Martha.	Estudio de Impacto Ambiental, km. 0+000 al km. 3+000	Kilómetro	3.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B012	Estudio para la Construcción del Boulevard Tapachula - Talismán, Tramo: Km. 0+000 al Km. 19+000.	Estudio y Proyecto km. 0+000 al km. 10+000	Kilómetro	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	6.10	0.00	0.00	6.10	0.00	243,008.17	19.61%	
B013	Estudio y Proyecto del Puente Ubicado en el Km. 1+500 Sobre Camino Huitiupán - Amatán, long. 81.28 m.l.	Estudio y proyecto de puente de 81.28 m.l.,	Metro Lineal	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	21.28	0.00	21.28	0.00	0.00	36,743.19	25.00%	
B014	Estudio para la Construcción del Camino: E.C. (fronteriza) Ejido Nueva Reforma Agraria.	Estudio de Impacto Ambiental, km. 0+000 al km. 13+580	Kilómetro	13.58	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,386.91	25.24%	
B015	Estudio para la Construcción del camino: Crucero Nueva Palestina - Ojo de Agua el Zapote, Tramo: Km. 0+000 al Km. 17+000	Estudio y Proyecto, km. 0+000 al km. 17+000	Kilómetro	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	16.46	0.00	0.00	16.46	0.00	308,220.53	49.19%	
B016	Camino: Chancala - Pénjamo, Tramo: Km. 0+000 al Km. 23+600	Estudio y Proyecto de puente de 20.0 m.l., Km. 23+039	Metro Lineal	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	207,642.85	50.00%	
B017	Camino: Poblado C.N.C. - Poblado Che Guevara, Tramo: Km. 0+000 al Km. 5+000	Estudio Y Proyecto, Km. 0+000 al Km. 5+000	Kilómetro	5.00	0.00	0.00	2.50	2.50	4.40	0.00	0.00	0.00	4.40	148,616.86	50.17%	
B018	Camino: La Libertad - Aldama - la Placa, Tramo: Km. 0+000 al Km. 20+500	Estudio y Proyecto de tres Puentes, Km. 10+852, Km. 11+310 y Km. 11+666.50	Metro Lineal	124.00	0.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,457.67	50.00%	

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											972,722,863.77	79.92%			
INVERSIÓN											902,662,830.77	78.80%			
B003	Camino: Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza, Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+000.	Subtramo: Km. 10+750 - Km. 11+500	Kilómetro	0.75	0.19	0.19	0.19	0.18	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	2,122,881.36	27.42%
B004	Camino: Tecpatán - Azapac Amatal - Fco. León (Viejo el Carmen), Tramo: Km. 0+000 - Km. 37+500.	Subtramo: Km.23+900 - Km. 26+900 ; Km. 26+900 - Km. 30+400	Kilómetro	6.50	1.62	1.62	1.63	1.63	6.10	0.00	4.91	0.29	0.90	21,951,905.10	26.88%
B005	Camino: Fco. I. Madero - Río Blanco - Nuevo Pinar del Río, Tramo: km. 0+000 - km. 15+000.	Subtramo: km. 8+372.9 - km. 15+500	Kilómetro	7.13	1.78	1.78	1.78	1.79	6.80	0.00	4.92	0.14	1.74	13,191,512.59	28.69%
B006	Camino: Lázaro Cárdenas - El Triunfo - La Independencia, Tramo: km. 0+000 - km . 30+000.	Subtramo: km. 15+500= km. 6+500 - km.12+060=km. 10+060	Kilómetro	3.56	1.78	1.78	0.00	0.00	3.56	0.00	2.39	0.01	1.16	7,226,731.47	28.20%
B007	Camino: E.C. Internacional - Chamic - Ejido Tamaulipas, Tramo: Km. 0+000 - Km. 32+000	Subtramo: Km. 25+000 - Km. 30+300	Kilómetro	5.30	1.30	1.30	1.35	1.35	5.30	0.00	3.29	0.56	1.45	6,839,272.31	28.19%
B008	Camino: Villaflores - VillaHidalgo - Ignacio Zaragoza - Parral, Tramo: Km. 0+000 - Km. 42+000	Subtramo: km. 23+800 - km. 26+180	Kilómetro	2.38	0.00	0.00	1.19	1.19	2.38	0.00	1.35	0.91	0.12	5,655,431.30	28.78%
B009	Camino: Huitiupán - Amatán, Tramo: Km. 0+000 - Km. 47+370 (Vía el Limón).	Subtramo: km. 22+450 - km. 26+450; km. 26+450 - km. 30+450	Kilómetro	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	7.21	0.00	3.44	2.44	1.33	38,000,820.93	29.89%
B010	Camino: Simojovel - San Andrés Duraznal, Tramo: Km. 0+000 - Km. 23+500.	Subtramo: km. 8+600 - km. 10+634; km. 20+380 - km. 23+887.1 Puente s/n, km 17+500	Kilómetro Metro Lineal	2.03 20.00	0.50 0.00	0.50 0.00	0.50 10.00	0.53 10.00	2.03 0.00	0.00 0.00	1.02 0.00	1.01 0.00	0.00 0.00	7,720,412.52	20.74%

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											972,722,863.77	79.92%			
INVERSIÓN											902,662,830.77	78.80%			
B011	Camino: Ixhutatán - Santa Anita, Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+580.	Construcción de puente Km. 8+540 (10 m.l.)	Metro Lineal	10.00	3.00	7.00	0.00	0.00	10.00	0.00	5.98	4.02	0.00	999,821.06	36.14%
B012	Camino: Simojovel - Constitución, Tramo: Mercedes Esperanza - Constitución.	Puente Santo Domingo (3a. Etapa)	Metro Lineal	44.40	15.00	29.40	0.00	0.00	44.40	0.00	11.10	4.88	28.42	2,261,689.48	33.33%
B013	Camino: Jolnopá Guadalupe - Jolmasojá, Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+460.	Sub Tramo: Km. 11+700 - Km. 14+200	Kilómetro	2.50	0.83	1.25	0.42	0.00	2.50	0.00	2.00	0.30	0.20	4,457,205.44	28.45%
B014	Camino: Chespal Viejo - Agua Caliente, Tramo: Km. 0+000 - Km. 11+400 Lt.=11.40 Km.	SubTramo: Km. 6+800 - Km. 7+300	Kilómetro	0.50	0.12	0.19	0.19	0.00	0.53	0.00	0.43	0.06	0.04	6,949,790.96	38.10%
B015	Camino: Zamora Pico de Oro - E.C. Fronteriza, Tramo: km. 0+000 - km. 25+880.	Subtramo: km. 12+000= km. 12+868.89 - km. 19+600; km. 19+600 - km. 25+880	Kilómetro	13.88	6.94	6.94	0.00	0.00	13.01	0.00	5.83	1.45	5.73	22,942,358.19	28.27%
B016	Camino: La Libertad - Aldama - La Placa; Tramo: km. 0+000 - km. 20+500.	Subtramo: km. 12+000 - km. 15+500	Kilómetro	3.50	2.00	1.50	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	7,725,791.08	27.84%
B017	Camino: E.C. (Frontera Comalapa - Chicomuselo) - Bellavista; Tramo: km. 0+000 - km. 32+000.	Subtramo: km. 12+000 - km. 17+000; km. 17+000 - km. 22+000	Kilómetro	10.00	6.00	4.00	0.00	0.00	9.30	0.00	7.32	1.98	0.00	27,266,680.29	28.90%
B018	Reconstrucción del Camino: Ocozocoautla - Domingo Chanona, tramo: Km. 0+000 -Km. 51+200 (T.A.).	Subtramo: km. 0+000 - km. 15+000 (T.A.) Subtramo: km. 15+000 - km. 30+000 (T.A.) Subtramo: km. 30+000-kM. 51+200 (T.A.)	Kilómetro	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,810,843.39	35.67%

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											972,722,863.77	79.92%			
INVERSIÓN											902,662,830.77	78.80%			
B019	Camino: Ocozocoautla - Apic - Pac; Tramo: km. 0+000 - km. 54+000.	Subtramo: km. 44+780=km. 15+800 - km. 49+390=km. 20+410	Kilómetro	4.61	2.61	2.00	0.00	0.00	3.92	0.00	1.96	0.21	1.75	11,890,801.67	29.02%
B020	Cam:Betania-Soyatitan-Amatenango del V. Subt:E.C.(Chiapilla-Sn Lucas)-Cruc. Flores M. T:km.8+380=45+100-km.23+480=60+200	Subtramo: km.18+360=km. 55+080 - km. 23+837=km. 60+557	Kilómetro	5.48	3.00	2.48	0.00	0.00	5.48	0.00	5.16	0.32	0.00	7,407,536.50	28.10%
B021	Camino: Socoltenango - Copanahuastla; Tramo: km. 0+000 - km. 5+500.	Subtramo: km. 3+300 - km. 5+500	Kilómetro	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	4,258,681.06	26.85%
B022	Construccion del puente de acceso a la colonia Jesús M. Garza.	Infraestructura, subestructura, superestructura, aproches, accesos y trabajos diversos.	Metro Lineal	30.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,321,647.38	29.41%
B023	Camino: Ixtapangajoyá - Zapotillo; Tramo: km. 0+000 - km. 9+200.	Subtramo: km. 4+500 - km. 9+200	Kilómetro	4.70	2.70	2.00	0.00	0.00	4.47	0.00	4.43	0.04	0.00	13,361,456.90	28.71%
B024	Camino: Ramal a acceso Azapac Amatal, Tramo: km. 23+800= km. 0+000 - km. 0+280.	Subtramo: km. 23+800= km. 0+000 - km. 0+280	Kilómetro	0.28	0.14	0.14	0.00	0.00	0.10	0.00	0.08	0.00	0.02	877,925.90	25.00%
B025	Camino: Arriaga - Punta Flor; Tramo: km. 0+000 - km. 21+000.	Subtramo: km. 11+800 - km. 17+000	Kilómetro	5.20	4.00	1.20	0.00	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	6,779,836.34	27.94%
B026	Reconstrucción del Camino: Angostura - Flores Magón, Tramo: Km. 54+000 - Km. 61+200 (T.A).	Tramo: km. 46+030 - km. 51+200 (T.A.)	Kilómetro	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	5,773,834.32	36.04%

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											972,722,863.77	79.92%			
INVERSIÓN											902,662,830.77	78.80%			
B027	Reconstrucción del Camino: Las Limas - Revolución Mexicana. - Valdivia, L.T. 145.3 km.	km. 29+790 - km. 47+000 (T.A.)	Kilómetro	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	17.21	0.00	12.79	1,205,539.93	14.71%
B028	Reconstrucción del Camino: Betania - Soyatitan - Amatenango del Valle, L.T. 111.80 km. (T.A)	Km. 0+000 - Km. 63+000, Km. 63+000 - Km. 87+000, Km. 87+000 - Km. 91+000, Km. 91+000 - Km. 111+800	Kilómetro	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	111.80	0.00	111.80	0.00	0.00	28,386,539.22	32.05%
B029	Reconstrucción del Camino: Santa Isabel - Villaflores - Revolución Mexicana, L.T. 124.0 km.	km. 55+210 - km. 124+000 (T.A.)	Kilómetro	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356,866.31	31.36%
B030	Reconstrucción del Camino: Tuxtla - Portillo Zaragoza, Tramo: Km. 40+000 - Km. 76+500 (T.A).	Muros de contención, ubicados en los Km.s 59+360 y Km. 60+850.	Kilómetro	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	895,135.67	25.00%
B031	Camino: Tecpatán-Emiliano Zapata-San Miguel la Sardina-San Jose Maspac.	Acceso al pte. sobre río Tzimbac km. 15+000=12+800 (Aproches), Pavimentos, Obras de Drenaje y Señalamiento) terracerías y revestimiento en el subtramo: km. 4+700 al km. 7+400	Kilómetro	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172,109.47	24.30%
B032	Liberación del derecho de vía de la autopista Arriaga - Ocozacoautla (sobrecanchos) y libramiento de Arriaga.	Liberar el Derecho de Vía	Kilómetro	10.68	2.67	2.67	2.67	2.67	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	894,344.31	44.44%
B033	Reconstrucción del Camino: Faja de Oro - Iturbide - El Aguila, Tramo: Km. 0+000 - Km. 14+800 (T.A)	Construcción de Muro de Contención, Km. 10+350.	Metro Lineal	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	458,963.94	33.33%
B034	Reconstrucción del camino: Cate-Simojovel-Huitiupan, Tramo: Km. 0+000 KM. 44+000 (T.A).	Km. 0+000 - Km. 7+000 Km. 7+000 - Km. 14+000 Km. 14+000 - Km. 20+000	Kilómetro	20.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,615,561.82	45.13%

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											972,722,863.77	79.92%			
INVERSIÓN											902,662,830.77	78.80%			
B035	Reconstrucción del Camino: Escuintla - El Triunfo - Manacal, Tramo: Km. 0+000 - Km. 15+800 (T.A)	Obras de Drenaje (Estabilización de Terraplenes con Muros Estatec)	Kilómetro	15.80	0.00	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759,216.48	33.96%
B036	Reconstrucción del Camino: Boca del Cielo Km. 16+060 - e.c. (Tonala-Pto. Arista)Tramo: Km. 0 +000 - Km. 18+500 (T.A)	Terracerías, Obras de Drenaje, Pavimento y Señalamiento.	Kilómetro	18.50	0.00	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,407,020.63	36.45%
B037	Reconstrucción de Calles de la Realidad, long. 3500 Mts.	Revestimiento, longitud 3500 metros	Metro	3,500.00	0.00	2,600.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B038	Reconstrucción del Periférico de San Cristobal de las Casas, Tramo: km. 0+000 - KM. 20+800 (T.A)	Km. 0+000 - Km. 7+000 Km. 7+000 - Km. 14+000 Km. 14+000 -Km. 20+800	Kilómetro	20.80	0.00	0.00	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,506,000.00	64.21%
B039	Reconstrucción del Camino Rural: Acceso a San Quintin, tramo: del Km. 0+000 - Km. 38+000	Terracerías, obras de drenaje y revestimiento del Km. 0+000 al Km. 11+000	Kilómetro	11.00	3.00	5.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B040	Distribuidor Vial de San Cristobal de las Casas (Liberación del Derecho de Vía).	Liberación del derecho de vía (Pago de predio)	Predio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,635.00	22.93%
B041	Apoyo Operativo Emergente a la Infraestructura Caminera.	Volumen de extracción de material de derrumbes.	Metro Cúbico	920,000.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00	506,000.00	0.00	0.00	0.00	506,000.00	440,059.04	56.54%
B042	Reconstrucción del camino rural: Rosario-Division del Norte, tramo: km. 0+000 al km. 10+000 (T.A.).	Reconstrucción de camino rural del km. 0+000 - 10+000 en tramos aislados.	Kilómetro	10.00	0.00	7.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,413.47	19.89%

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											972,722,863.77	79.92%			
INVERSIÓN											902,662,830.77	78.80%			
B060	Camino: E.C (Coapilla - Ocoatepec) - Tapalapa, Tramo: Km. 0+000 al Km. 13+000	Subtramo: Km 5+000 al Km 11+000	Kilómetro	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B061	Camino: E.C. (Escopetazo-Pichucalco) - San Francisco Jacona, Tramo: Km. 0+000 al Km. 2+044.11	Tramo: km. 0+000 al km. 2+044.11	Kilómetro	2.04	0.00	0.00	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B062	Camino: Soluchiapa - Campamento la Trinidad, Tramo: km. 0+000 al km. 1+780	Tramo: Km. 0+000 al Km. 1+780	Kilómetro	1.78	0.00	0.00	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B063	E.C. (Cate - Simojovel) - Los Platanos , Tramo: Km. 0+000 al Km. 6+500=6+800	Subtramo:Km. 4+400 al Km.6+500=Km.6+800	Kilómetro	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B064	Programa Estatal de Inversion en Infraestructura Pública y Equipamiento en Materia de Comunicaciones, Transporte y Vial.	Construcción y Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras	Kilómetro	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.												21,016,103.98	38.36%	
B001	Mantenimiento y reparación de maquinaria pesada y equipo/cobertura estatal.	Mantenimiento y reparación correctivo de maquinaria	Mantenimiento Correctivo	48.00	17.00	11.00	9.00	11.00	57.00	0.00	22.00	10.00	25.00	13,843,718.75	38.92%
B002	Mantenimiento y reparación de vehículos/cobertura estatal.	Mantenimiento y reparación correctivo de vehículos	Mantenimiento Correctivo	72.00	24.00	16.00	14.00	18.00	161.00	0.00	34.00	43.00	84.00	6,702,078.70	38.66%
B003	Conservación del camino: Villaflores - Villahidalgo-Ignacio Zaragoza-Parral, Tramo: km. 0+000 - Km. 42+000 (T.A).	Subtramo: km. 0+000 - km. 10+180 (T.A)	Kilómetro	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	470,306.53	25.00%

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											972,722,863.77	79.92%			
INVERSIÓN											902,662,830.77	78.80%			
17	Programa de infraestructura social												294,891,498.00	39.37%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												292,568,251.10	39.18%	
B001	Camino: Ocozocoautla - Apic Pac, Tramo: Km. 0+000 - Km. 54+000.	Sub tramo: Km. 44+780 =km 15+800-km 49+390=km 20+410	Kilómetro	4.61	1.00	1.00	1.00	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B002	Cam:Betania-Soyatitán-Amatenango del V, Subtr:EC.(Chiapilla-S.Lucas)-Cruc. F.Magón,Tr:KM.8+380=45+100-KM.23+480=KM.60+200	Sub Tramo: Km.18+360=55+080-Km. 23+837=km 60+557	Kilómetro	5.48	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B003	Camino: Chicomuselo - Rizo de Oro, Tramo: Km. 0+000 - Km. 40+000.	Subtramo: km. 9+000 - km. 10+000 y Km. 31+500 - km 35+500	Kilómetro	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.77	4.23	22,075,718.25	43.51%
B004	Camino: Independencia - Guadalupe Victoria - Nuevo Paraiso, Tramo: Km. 0+000 - Km. 30+000.	Puente s/n. km. 4+800; s/n km. 29+200; s/n km. 37+300	Metro Lineal	50.00	0.00	0.00	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,406,189.27	35.40%
B005	Camino: Ixtapangajoya - Zapotillo, Tramo: Km. 0+000 - Km. 9+200.	Puente Zapotillo, km 4+402	Metro Lineal	30.00	0.00	20.00	10.00	0.00	30.00	0.00	0.00	18.00	12.00	5,024,671.28	52.29%
B006	Camino: E.C. (Coapilla-Ocotepec) - Tapalapa, Tramo: Km. 0+000- Km. 13+000	Subtramo: Km. 5+000 - Km. 11+000, Subtramo: Km. 11+000 - Km. 12+287 (Terminación)	Kilómetro	7.29	1.50	2.14	2.14	1.51	7.29	0.00	0.00	4.55	2.74	23,525,974.23	39.69%
B007	Camino: Zamora Pico de Oro - E.C. Fronteriza, Tramo: Km. 0+000 - Km. 25+000.	Puente S/N, Km. 13+750, Km. 21+328, Km. 21+412.30, km. 24+330	Metro Lineal	86.64	0.00	47.49	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,482,309.67	37.79%

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											972,722,863.77	79.92%			
INVERSIÓN											902,662,830.77	78.80%			
B008	Camino:E.C.(Frontera Comalapa-Chicomuselo)-Bella Vista,Tramo: Km 0+000-Km 32+000.	SubTramo: Km 12+000-Km 17+000	Kilómetro	5.00	1.25	1.25	1.25	1.25	5.24	0.00	0.00	0.00	5.24	5,866,688.88	77.53%
B009	Camino: Arriaga - Punta Flor, Tramo: Km. 0+000 - Km. 21+000.	Sub Tramo: Km.12+300-km 16+300	Kilómetro	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B010	Camino:Crucero Chancalá-Santo Domingo-Lacanjá Tzeltal,Tramo: Crucero Chancalá-Santo Domingo, Tramo: Km 0+000-Km 100+000	Puentes s/n. en los kms. 9+500, 82+860, 83+700, 96+200, 99+500, 91+560, 96+500 long. total 85.5 M.L	Metro Lineal	85.50	0.00	11.50	74.00	0.00	431.00	0.00	0.00	4.30	426.70	6,411,464.71	38.05%
B011	Camino:La Libertad-Aldama-La Placa,Tramo:Km 0+000-Km 20+500.	Puentes S/N ubicados en los kms. 10+852, long. 52 M.L.; 11+310 long. 52 M.L.; 11+566.5' long. 20 M.L.	Kilómetro	124.00	0.00	54.00	70.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	24,853,828.35	42.41%
B012	Camino:Chespal Nuevo - Pavencul,Tramo: km 0+000- km 27+500.	Subtramo: Km. 22+000- Km. 27+500	Kilómetro	5.50	1.37	1.37	1.38	1.38	3.43	0.00	3.28	0.10	0.05	18,977,414.94	28.51%
B013	Camino: Socoltenango - Copanahuastla, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+500.	Construcción del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 5+500 (Sello y Señalamiento) (Terminación)	Kilómetro	5.50	0.00	0.00	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50	1,138,614.36	76.92%
B014	Camino: Ixhuitán - San Miguel, Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+060, Lt=16.06 Kms.	Subtramo: Km. 6+440 - Km. 7+340	Kilómetro	0.90	0.30	0.45	0.15	0.00	0.50	0.00	0.23	0.20	0.07	4,139,018.65	33.73%
B015	Camino: E.C. (Lagos de Montebello - Maravilla Tenejapa) -Amatitlán, Tramo: Km. 0+000 -km 14+000.	Puente Amatitlán (4a. Etapa).	Metro Lineal	59.10	9.85	29.55	19.70	0.00	59.10	0.00	8.86	31.32	18.92	16,452,022.01	29.72%

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											972,722,863.77	79.92%			
INVERSIÓN											902,662,830.77	78.80%			
B016	Reconstrucción del Camino: Las Limas - Revolución Mexicana - Valdivia, Tramo: KM. 17 + 000- Km. 47+000 (T.A.).	Terracerías, Obras de drenaje y Pavimento	Kilómetro	30.00	15.00	15.00	0.00	0.00	30.00	0.00	10.80	19.20	0.00	3,796,353.21	27.88%
B017	Reconstrucción del camino; Ocozocoautla - Domingo Chanona, Tramo: km. 0+000 - Km. 30 + 000 (T.A.).	Terracerías, Obras de drenaje y pavimento	Kilómetro	30.00	15.00	15.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	3,518,414.48	29.93%
B018	Reconstrucción del Camino: Santa Isabel - Villaflores - Rev. Mexicana, Tramo: Km. 45+000 al Km. 124+000 (T.A.)	Terracerías, Obras de drenaje y Pavimento	Kilómetro	79.00	55.30	23.70	0.00	0.00	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	1,815,984.99	30.03%
B019	Reconstrucción del Camino: Sta. Isabel - Villaflores - Rev. Mexicana, Tramo: Km. 0 + 000- Km. 45+000 (T.A.)	Terracerías, Obras de drenaje y Pavimento	Kilómetro	45.00	27.00	18.00	0.00	0.00	29.30	0.00	29.30	0.00	0.00	2,435,836.87	30.15%
B020	Reconstrucción del Camino Rural: Veracruz - Vicente Guerrero, Tramo: Km. 0+000 - Km. 22+000.	Terracerías, obras de drenaje y revestimiento del Km. 5+000 al Km. 22+000.	Kilómetro	17.00	7.00	8.00	2.00	0.00	19.00	0.00	10.88	4.25	3.87	3,364,860.56	20.77%
B021	Reconstrucción del Camino Rural: Acceso a San Quintín, Tramo: Km. 0+000 - Km. 38+000.	Terracerías, obras de drenaje y revestimiento del Km. 0+000 al Km. 8+500.	Kilómetro	8.50	3.00	5.50	0.00	0.00	11.00	0.00	7.23	2.12	1.65	1,416,878.18	22.17%
B022	Camino: Francisco I. Madero-Río Blanco-Nuevo Pinar del Río, tramo: km. 0+000 - km. 15+000.	Puente "La Florida" (Subestructura, Superestructura, Aproxes y Trabajos Diversos.) y Puente Santo Domingo Tramo: km. 0+000 - km. 15+500 (Terminación). Incluye: o.d. 15.5 km., Sello 10.63 km. y Señalamiento 15.5 km..	Metro Lineal Kilómetro	56.64 10.63	8.00 0.00	21.55 0.00	27.09 5.31	0.00 5.32	0.00 15.50	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 15.50	13,382,860.99	38.49%
B023	Camino: E.C. (Cate - Simojovel) - Los Platanos, Tramo: km. 0+000 - km. 6+500= km. 6+800.	Subtramo: km. 4+400 - km. 6+500=km. 6+800	Kilómetro	2.10	0.70	0.70	0.70	0.00	2.10	0.00	0.77	0.78	0.55	3,580,395.71	32.73%

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											972,722,863.77	79.92%			
INVERSIÓN											902,662,830.77	78.80%			
B032	Reconstrucción del Camino Rural: La Garrucha - San Juan Romulo Calzada, Tramo: Km. 0+000 al Km. 28+500 (T.A.).	Terracerías, obras de drenaje y revestimiento del Km. 0+000 - Km. 28+500 (T.A.)	Kilómetro	28.50	0.00	6.00	16.00	6.50	28.50	0.00	0.00	9.49	19.01	6,561,927.43	49.50%
B033	Reconstrucción del Camino Rural: Rosario - División del Norte, Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000 (T.A.).	Terracerías, obras de drenaje y revestimiento del Km. 0+000 al Km. 10+000	Kilómetro	10.00	0.00	7.00	3.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.50	9.50	1,083,074.94	33.05%
B034	Camino: Agustín - Rubio - Ignacio Zaragoza, tramo: km 0+000 al km 12+000.	Puente km 9+886, puente km 10+360.	Metro Lineal	40.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,658,482.98	40.54%
B035	Reconst. del Acceso a San Pedro Buena Vista e.c. Km. 111+580 (Villaflores-Rev. Mex.) Tramo: Km. 0+000 -km. 0+950 T.A.	Terracerías, Obras de drenaje y Pavimento.	Kilómetro	0.95	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298,168.06	47.99%
B036	Reconstrucción del camino: Galecio Narcía - Zapata - E.c. (Tuxtla-Suchiapa), Tramo: Km. 0+000 -Km. 5+100 (T.A).	Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 -Km. 5+100.	Kilómetro	5.10	0.00	0.00	5.10	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,341,285.39	32.35%
B037	Reconstrucción de Calles de la Realidad, long. 3,500 Mts.	Revestimiento, longitud 3,500 Mts.	Metro Lineal	3,500.00	0.00	2,600.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,937.72	13.94%
B038	Camino: Ramal a acceso Azapac - Amatal, Tramo: km. 23+800=km. 0+000 - km. 0+280.	Subtramo: km. 23+800=km. 0+000 - km. 0+280 Terminación	Kilómetro	0.28	0.00	0.00	0.28	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	440,803.72	50.00%
B039	Camino: E.C. La Costera - Ejido Tamaulipas (Estación Joaquín Amaro), Tramo: km. 0+000 - km. 5+040	Subtramo: km. 0+000 - km. 2+200	Kilómetro	2.20	0.00	0.00	1.10	1.10	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20	4,111,252.29	100.00%

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											972,722,863.77	79.92%			
INVERSIÓN											902,662,830.77	78.80%			
B048	Reconstrucción del camino:San Cristobal-Tenejapa-Cancuc, Tramo: Km. 0+000 -Km. 56+000 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 Km. 56+000 (T.A)	Kilómetro	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													2,323,246.90	96.42%
B001	Conservación del Cam.: E.c. La Costera-Joaquín Miguel Gutiérrez-Las Brisas-Embarcadero,Tramo: Km. 0+000-Km. 12+480 (T.A)	Conservacion del Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+480 (T.A)	Kilómetro	12.48	0.00	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,278.45	50.00%
B002	Conservación del Camino Rural: Desvío Tolbilja - Tzontelja, Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+500	Terracerías y pavimento (revestimiento) del Km. 0+000 al Km. 12+500	Kilómetro	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50	2,236,968.45	100.00%