

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											238,642,433.85	39.65%			
INVERSIÓN											206,437,065.53	36.52%			
F	B003	CERESO No. 14 " El Amate" (Levantamiento, actualización y digitalización de planos).	Levantamiento, actualización y digitalización de planos.	Estudio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Educación												3,786,256.99	13.20%
J		Licenciatura Universitaria												0.00	0.00%
	D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo												0.00	0.00%
		Programa normal de operación												0.00	0.00%
	00													0.00	0.00%
	438	Conservar y mantener la infraestructura básica.												0.00	0.00%
	B001	Biblioteca Digital (Adecuación de espacios) (Ampliación).	Mantenimiento y rehabilitación del inmueble	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Q		Educación Física y Deporte												3,786,256.99	13.22%
	D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo												3,786,256.99	13.22%
		Programa normal de operación												3,786,256.99	13.22%
	00													3,566,362.99	12.51%
	437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												1,262,383.21	67.76%
	B001	Construcción de Unidad Deportiva (3a. Etapa).	Construcción de unidad deportiva (3ra. Etapa)	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.71	0.55	0.16	0.00	0.00	67.76%
	B002	Parque de la Juventud (Construcción).	Construcción del parque	Obra	1.00	0.75	0.25	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	40.96%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											238,642,433.85	39.65%			
INVERSIÓN											206,437,065.53	36.52%			
B003	Parque " Los Humadales" (Construcción).	Construcción del parque	Obra	1.00	0.75	0.25	0.00	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	886,356.47	4.43%
B004	Construcción de Unidad Deportiva tipo "A" 2a. Etapa.	Construcción de unidad deportiva	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B005	Construcción de Unidad Deportiva Tipo A.	Construcción de unidad deportiva	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B006	Construcción de Unidad Deportiva Tipo A.	Construcción de unidad deportiva	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													0.00	0.00 %
B001	Auditorio Deportivo Municipal.	Rehabilitación del auditorio	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes													229,894.00	100.00%
B001	Centro Nacional Tenístico de Chiapas (Elab. de láminas de present. de anteproyecto, maqueta y digitalización de planos).	Estudios y Proyectos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	169,894.00	100.00%
B002	Unidad Deportiva Tipo "A" (Estudio de mecánica de suelos).	Estudio de mecánica de suelos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											238,642,433.85	39.65%			
INVERSIÓN											206,437,065.53	36.52%			
K	Desarrollo Regional y Urbano												178,883,997.01	37.75%	
A	Dirección Estratégica												421,748.13	61.63%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo												421,748.13	61.63%	
00	Programa normal de operación												421,748.13	61.63%	
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes												421,748.13	61.63%	
B001	Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinaria Pesada.	Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria pesada	Vehículo	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	421,748.13	61.63%
B	Urbanización												108,945,060.94	28.73%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo												108,945,060.94	28.73%	
00	Programa normal de operación												54,869,611.84	32.77%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												46,147,268.43	34.25%	
B001	Museo de Ciencia y Tecnología (Museografía y equipamiento).	Museografía y Equipamiento.	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B002	Casa del Pensionado y Jubilado (Construcción).	Construcción de la casa del pensionado y jubilado	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	6,357,387.83	49.44%
B003	Par Vial de Tapachula (Obra eléctrica en vialidades transversales).	Obra eléctrica en vialidades transversales.	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											238,642,433.85	39.65%			
INVERSIÓN											206,437,065.53	36.52%			
B012	Unidad Administrativa de Tonalá (Habitación de red telefónica).	Habilitación de red telefónica	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B013	Unidad Básica de Rehabilitación de Tonalá (Construcción de la 2a. etapa) (ampliación).	Instalaciones diversas en el inmueble	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	379,837.58	97.46%
B014	Parque Dr. Manuel Velasco Suárez .	Construcción del Parque	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B015	Albergue para familiares de enfermos del complejo hospitalario Dr. Manuel Velasco Suárez.	Construcción de albergue.	Obra	1.00	0.00	0.25	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													1,366,793.68	11.05%
B002	Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas (Remod., rehab., y equip. de sala de cine cultural y sala de tea)	Remodelación, rehabilitación y equipamiento	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00%
B003	Auditorio Polyforum y Centro de Convenciones (Mantenimiento y rehabilitación).	Mantenimiento y rehabilitación	Obra	0.90	0.75	0.15	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	750.00	0.04%
B004	Secretaría de Desarrollo Social (Reforzamiento estructural).	Reforzamiento estructural	Obra	1.00	0.75	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B005	Secretaría de Educación (Rehabilitación del edificio central).	Rehabilitación del edificio	Obra	1.00	0.25	0.75	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	366,043.68	15.45%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											238,642,433.85	39.65%			
INVERSIÓN											206,437,065.53	36.52%			
B006	Oficinas Alternas (Impermeabilización en el área de guardias, mantenimiento de planta de emergencia y subestación).	Mantenimiento del inmueble	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B007	Centro de Rehabilitación Nutricional (Rehabilitación).	Rehabilitación de espacios	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B008	Delegación de la Secretaría de Obras Públicas y Vivienda (Conservación y mantenimiento).	Conservación y mantenimiento al inmueble.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B009	Edificio "Plaza de las Instituciones".	Rehabilitación del edificio público	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B010	Albergue de la Niña y el Niño Migrante (Construcción de acceso con rampa, herrería en jardinerías y asta bandera).	Construcción de acceso con rampa, herrería en jardinerías y asta bandera	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00%
B011	Enmallado perimetral (Terreno aledaño al complejo hospitalario).	Enmallado perimetral	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B012	Unidad Administrativa Edificio "A" (Instalación de red de comunicación).	Instalación de red de comunicación	Inmueble	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00%
B013	Trabajadores al Servicio del Gobierno Del Estado (Enmallado perimetral de terreno).	Enmallado perimetral.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											238,642,433.85	39.65%			
INVERSIÓN											206,437,065.53	36.52%			
B031	Subsecretaría de Planeación (Mantenimiento de elevador).	Mantenimiento de elevador	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B032	Hangar de Gobierno (Rehabilitación de muro).	Rehabilitación de muro	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes												7,355,549.73	36.18%	
B001	Conservación y Mantenimiento de Edificios Públicos.	Conservación y Mantenimiento.	Inmueble	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B002	Escuela Primaria Rafael Castro Ramos (Adquisición de predios).	Adquisición de predios	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B003	Construcción de la Autopista Ventosa - Arriaga, Tramo km. 205+000 al Km. 212+745 "Libramiento Arriaga".	Adquisición de predios	Obra	1.00	0.75	0.25	0.00	0.00	0.24	0.08	0.16	0.00	0.00	308,955.27	15.77%
B004	Mantenimiento de Infraestructura de Centros de Población (Sueldo de personal a lista de raya).	Sueldo de personal a lista de raya quincenal	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.30	0.45	0.00	0.00	1,676,295.38	44.15%
B005	Oficinas Alternas (Conservación y mantenimiento).	Conservación y mantenimiento del inmueble	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	14,747.42	24.58%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											238,642,433.85	39.65%			
INVERSIÓN											206,437,065.53	36.52%			
B006	Palacio de Gobierno (Conservación y mantenimiento).	Conservación y mantenimiento del inmueble	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	52,187.68	40.03%
B007	Secretaría de Obras Públicas y Vivienda (Conservación y mantenimiento).	Conservación y mantenimiento del inmueble	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.33	0.10	0.23	0.00	0.00	33,200.67	23.83%
B008	Secretaría de Obras Públicas y Vivienda (Conservación y mantenimiento de vivero).	Conservación y mantenimiento del inmueble	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	1,502.89	5.57%
B009	Distribuidor Vial la Angostura (Liberación del derecho de vía).	Liberación del derecho de vía	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B010	Velatorio del Instituto de Desarrollo Humano (Proy. de Inst. especiales de crematorio, Estudio de mecánica de suelos).	Estudios e instalacion	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	35,000.00	34.15%
B011	Casa del Jubilado y Pensionado de la Sección VII (Proyec.de inst. de aire acond. voz y datos, Estudio de mécan.de suelo)	Estudios e instalacion	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	170,000.00	65.40%
B012	Centro de Justicia de Desarrollo Humano (Proy. de inst. de aire acond. voz y datos, Estudio de mecánica de suelos).	Estudios e instalacion	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	163,699.20	100.00%
B013	Programa de Difusión de la Obra Pública.	Difusión de la obra pública	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	15,708.97	1.34%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											238,642,433.85	39.65%			
INVERSIÓN											206,437,065.53	36.52%			
B022	Centro Cultural de Chiapas "Jaime Sabines" (Dictamen de impermeabilización).	Dictamen de impermeabilización	Estudio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
17	Programa de infraestructura social												0.00	0.00 %	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												0.00	0.00 %	
B003	Construcción del acceso principal en Acala (1ra. etapa)/Acala.	Construcción del acceso principal en Acala (1ra. etapa)/Acala.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
43	Programa estatal de prevención y atención de desastres naturales												54,075,449.10	25.53%	
412	Atender a la población en desastres naturales.												54,075,449.10	25.53%	
B001	Fondo para la Reconstrucción.	Radicación de recursos a proyectos prioritarios de reconstrucción.	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B002	Programa emergente de atención inmediata por daños ocasionados por el huracán Stan (Adquisición de laminas de zinc)	Adquisición de láminas de zinc	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,740,612.75	100.00%
B003	Programa de reconstrucción por daños ocasionados por el huracán Stan (Constr. de la 1a. etapa del sist. alcant. sanit).	Construcción de red de atarjeas	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	28,210.66	0.40%
B004	Programa de Reconstrucción por Daños Ocasionados por el Huracán Stan (Vialidades y puentes).	Reconstrucción de puentes y vialidades	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	52,306,625.69	27.03%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											238,642,433.85	39.65%			
INVERSIÓN											206,437,065.53	36.52%			
B005	Programa de Reconstrucción por Daños Ocasionados por el Huracán "Stan" (Demolición, limpieza y desazolve de casas).	Demolición, limpieza y desazolve de casas	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00%
B006	Programa de reconstrucción por daños ocasionados por el huracán Stan (Adquisición de magueras).	Adquisición de mangueras en diferentes municipios	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B007	Programa de Reconstrucción por Daños Ocasionados por el Huracán Stan (Reub.de línea de energía eléc.sobre la 4a. pte.).	Reubicación de línea de energía eléctrica.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B008	Construcción de Espigones y Bordos de Protección	Construcción de bordos	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D	Suministro de Agua												0.00	0.00 %	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo												0.00	0.00 %	
17	Programa de infraestructura social												0.00	0.00 %	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												0.00	0.00 %	
B002	Construcción del sistema de agua potable (1a. etapa) Zona Las Grutas/Acala.	Ampliación del sistema de agua potable.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
F	Desarrollo Regional												2,457,187.94	9.16%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo												2,457,187.94	9.16%	
00	Programa normal de operación												2,457,187.94	9.16%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												2,457,187.94	9.16%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											238,642,433.85	39.65%			
INVERSIÓN											206,437,065.53	36.52%			
B001	Rastro Municipal (Construcción).	Construcción del rastro	Obra	1.00	0.25	0.75	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	2,457,187.94	9.16%
G	Electrificación Rural													67,060,000.00	100.00%
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo													67,060,000.00	100.00%
00	Programa normal de operación													67,060,000.00	100.00%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													67,060,000.00	100.00%
B001	Electrificación Rural.	Servicio de electrificación rural.	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	17,060,000.00	100.00%
B002	Programa de Electrificación Rural.	Servicio de electrificación rural	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	50,000,000.00	100.00%
M	Medio Ambiente y Recursos Naturales													10,875.24	1.01%
E	Ecosistema													10,875.24	1.01%
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo													10,875.24	1.01%
00	Programa normal de operación													10,875.24	1.01%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													10,875.24	1.01%
B001	Zoologico Miguel Alvarez del Toro (Rehabilitacion del Estacionamiento del ZOOMAT (2a. Etapa), Tuxtla Gutierrez	Construcción de la segunda etapa de las áreas de manejo	Obra	1.00	0.75	0.25	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10,875.24	2.09%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
					1	2	3	4		1	2			3	4	
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA											238,642,433.85	39.65%				
INVERSIÓN											206,437,065.53	36.52%				
O	B002	Const. de las Areas de Manejo y Auxiliar del Centro de Servicios Zootecnicos del ZOOMAT (2a. Etapa) Tuxtla Gutierrez	Rehabilitación del estacionamiento	Obra	1.00	0.75	0.25	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Comunicaciones y Transportes													22,075,117.72	38.84%
C		Puertos													20,274,126.39	46.70%
J		Programa de Desarrollo Económico													20,274,126.39	46.70%
	00	Programa normal de operación													20,274,126.39	46.70%
	437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													20,274,126.39	46.70%
	B001	Recinto Fiscalizado (Construcción).	Adecuación del parque industrial pesquero.	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.15	0.02	0.13	0.00	0.00	19,453,698.59	49.08%
	B002	Construcción de Terminal de Muelle de Cruceros (Obras complementarias, Terminación de edificio y areas exteriores).	Obras complementarias y terminación del edificio	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	820,427.80	34.46%
	B003	Parque Temático para el Muelle de Cruceros (Construcción).	Construcción de parque temático	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	B004	Puerto Chiapas (Encauzamiento, desazolve y ampliación de dren cuneta).	Encauzamiento, desazolve y ampliación de dren cuneta	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D		Aeropuertos													1,800,991.33	13.42%
	D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo													1,800,991.33	13.42%
	00	Programa normal de operación													1,800,991.33	13.42%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											238,642,433.85	39.65%			
INVERSIÓN											206,437,065.53	36.52%			
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												1,800,991.33	13.42%	
B001	Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo.	Construcción de línea de media tensión para el suministro de energía eléctrica (ampliación)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	1,800,991.33	13.42%