

Fecha: 30/09/2006

ER-09.1

[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
FU	SF	PS	PE	AI	PT				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
										1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA																		864,510,780.57	74.06%	
INVERSIÓN																		810,940,915.84	73.37%	
F	J	D	00	B003	CERESO No. 14 " El Amate" (Levantamiento, actualización y digitalización de planos).	Levantamiento, actualización y digitalización de planos.	Estudio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
					Educación													25,840,005.36	88.06%	
					Licenciatura Universitaria													41,767.94	97.47%	
					Programa de Infraestructura para el Desarrollo													41,767.94	97.47%	
					Programa normal de operación													41,767.94	97.47%	
	Q	D	00	438	Conservar y mantener la infraestructura básica.														41,767.94	97.47%
				B001	Biblioteca Digital (Adecuación de espacios) (Ampliación).	Mantenimiento y rehabilitación del inmueble	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	41,767.94	97.47%	
					Educación Física y Deporte														25,798,237.42	88.04%
					Programa de Infraestructura para el Desarrollo														25,798,237.42	88.04%
					Programa normal de operación														25,798,237.42	88.04%
			437	Desarrollar y construir infraestructura básica.														25,567,243.42	89.52%	
			B001	Construcción de Unidad Deportiva (3a. Etapa).	Construcción de unidad deportiva (3ra. Etapa)	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.71	0.55	0.16	0.00	0.00	1,628,424.76	87.41%		
			B002	Parque de la Juventud (Construcción).	Construcción del parque	Obra	1.00	0.75	0.25	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.48	0.00	2,526,326.44	70.60%		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %					
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES									
											1	2	3	4		1	2	3			4				
FU							SF	PS	PE	AI	PT														
TOTAL DEPENDENCIA																			864,510,780.57	74.06%					
INVERSIÓN																			810,940,915.84	73.37%					
B003							Parque " Los Humedales" (Construcción).	Construcción del parque	Obra	1.00	0.75	0.25	0.00	0.00	0.58	0.00	0.55	0.03	0.00	19,760,849.61	98.85%				
B004							Construcción de Unidad Deportiva Tipo A 2a. Etapa.	Construcción de unidad deportiva	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.55	0.00	1,613,551.88	52.33%				
B005							Construcción de Unidad Deportiva Tipo A.	Contruccion de unidad deportiva	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	18,760.72	100.00%				
B006							Construcción de Unidad Deportiva Tipo A.	Construcción de unidad deportiva	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	19,330.01	72.42%				
438							Conservar y mantener la infraestructura básica.													1,100.00	0.22%				
B001							Auditorio Deportivo Municipal.	Rehabilitación del auditorio	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	1,100.00	0.22%				
B002							Unidad Deportiva (Rehabilitación).	Rehabilitación de la unidad deportiva.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %				
704							Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes													229,894.00	100.00%				
B001							Centro Nacional Tenístico de Chiapas (Elab. de láminas de present. de anteproyecto, maqueta y digitalización de planos).	Estudios y Proyectos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	169,894.00	100.00%				



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2	3			4
TOTAL DEPENDENCIA																			864,510,780.57	74.06%	
INVERSIÓN																			810,940,915.84	73.37%	
K A D 00 704 B001 B D 00 437 B001 B002	B002	Unidad Deportiva Tipo A (Estudio de mecánica de suelos).	Estudio de mecánica de suelos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00%					
		Desarrollo Regional y Urbano													734,445,591.00	72.59%					
		Dirección Estratégica													918,102.29	91.81%					
		Programa de Infraestructura para el Desarrollo													918,102.29	91.81%					
		Programa normal de operación													918,102.29	91.81%					
		Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes													918,102.29	91.81%					
		Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinaria Pesada.	Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria pesada	Vehiculo	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	0.62	0.00	0.52	0.10	0.00	918,102.29	91.81%					
		Urbanización													642,295,277.03	70.06%					
		Programa de Infraestructura para el Desarrollo													642,295,277.03	70.06%					
		Programa normal de operación													156,296,507.59	83.27%					
		Desarrollar y construir infraestructura básica.													131,744,951.77	93.39%					
		Museo de Ciencia y Tecnología (Museografía y Equipamiento).	Museografía y Equipamiento.	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %					
		Casa del Pensionado y Jubilado (Construcción).	Construcción de la casa del pensionado y jubilado	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.67	0.00	0.25	0.42	0.00	12,764,121.36	99.27%					



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)




Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
FU	SF	PS	PE	AI	PT	CANT. TOTAL				TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
										1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA																			864,510,780.57	74.06%
INVERSIÓN																			810,940,915.84	73.37%
B003		Par Vial de Tapachula (Obra eléctrica en vialidades transversales).	Obra eléctrica en vialidades transversales.	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5,700,000.00	100.00%				
B004		Velatorio del Instituto de Desarrollo Humano (Adecuación de Espacios).	Adecuación de espacios para velatorio.	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.76	0.00	0.50	0.26	0.00	5,320,113.39	97.56%				
B005		Centro de Justicia del Instituto de Desarrollo Humano (Construcción).	Construcción del centro de justicia del IDH.	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.76	0.00	0.35	0.41	0.00	8,509,642.39	99.35%				
B006		Edificio de la Sección 40 (Construcción de la 2a. etapa).	Construcción de la 2a. etapa	Obra	1.00	0.75	0.25	0.00	0.00	0.93	0.00	0.43	0.50	0.00	9,944,003.80	89.96%				
B007		Casa Hogar Infantil (Obra exterior).	Construccion del canal pluvial	Obra	1.00	0.75	0.25	0.00	0.00	1.00	0.00	0.20	0.80	0.00	441,267.64	92.93%				
B008		Secretaría de Desarrollo Social (Construcción de nave de oficinas edificio 4).	Construcción de nave	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	0.85	0.15	0.00	0.00	716,569.65	76.90%				
B009		Museo de Ciencia y Tecnología (Construcción 1a. etapa).	Construcción	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	81,908,329.03	92.96%				
B010		Sección VII (Construcción de auditorio 3a. etapa).	Construcción de auditorio	Obra	1.00	0.25	0.75	0.00	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	1,059,046.72	67.37%				



Fecha: 30/09/2006

ER-09.1

[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
FU	SF	PS	PE	AI	PT	CANT. TOTAL				TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
										1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA																			864,510,780.57	74.06%
INVERSIÓN																			810,940,915.84	73.37%
B005		Secretaría de Educación (Rehabilitación del edificio central).					Rehabilitación del edificio	Obra	1.00	0.25	0.75	0.00	0.00	0.85	0.00	0.80	0.05	0.00	1,990,640.74	84.02%
B006		Oficinas Alternas (Impermeabilización en el área de guardias, mantenimiento de planta de emergencia y subestación).					Mantenimiento del inmueble	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	21,113.00	41.18%
B007		Centro de Rehabilitación Nutricional (Rehabilitación).					Rehabilitación de espacios	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.24%
B008		Delegación de la Secretaría de Obras Públicas y Vivienda (Conservación y mantenimiento).					Conservación y mantenimiento al inmueble.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%
B009		Edificio Plaza de las Instituciones.					Rehabilitación del edificio público	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	287,177.14	99.68%
B010		Albergue de la Niña y el Niño Migrante (Construcción de acceso con rampa, herrería en jardineras y asta bandera).					Construcción de acceso con rampa, herrería en jardineras y asta bandera	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.15	0.85	0.00	81,045.39	21.13%
B011		Enmallado Perimetral (Terreno aledaño al complejo hospitalario).					Enmallado perimetral	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	228,565.14	99.12%
B012		Unidad Administrativa Edificio "A" (Instalación de red de comunicación).					Instalación de red de comunicación	Inmueble	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.75	0.10	0.00	456,860.51	100.00%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)




Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %						
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES									
											1	2	3	4		1	2			3	4				
FU							SF	PS	PE	AI	PT														
TOTAL DEPENDENCIA																					864,510,780.57	74.06%			
INVERSIÓN																					810,940,915.84	73.37%			
B013							Trabajadores al Servicio del Gobierno Del Estado (Enmallado perimetral de terreno).	Enmallado perimetral.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.10	0.90	0.00	0.00	0.00%				
B014							Hospital de Alta Especialidad: "Ciudad Salud" (Nodo de alta especialidad) (Rehabilitación de puente peatonal).	Rehabilitación de puente peatonal	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	89,248.48	99.98%				
B015							Instituto de Desarrollo Humano (Rehabilitación).	Rehabilitación del inmueble	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	726,142.76	99.97%				
B016							Alumbrado Público (Puente Hidalgo).	Alumbrado público	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %				
B017							Construcción de Guarniciones (Barrio la Pila).	Construcción de guarniciones	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %				
B019							Calles y Avenidas de Comitán (Pavimentación).	Pavimentación asfáltica	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %				
B020							Casa Hogar Para Ancianos 1.	Adecuación de espacios	Inmueble	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%				
B021							Auditorio Polyfórum.	Rehabilitación de servicios sanitarios y acabados.	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	405,712.64	100.00%				



ER-09.1

[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 10 de 19

Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %				
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES							
										FU	SF	PS	PE		AI	PT	1	2	3	4	1	2
TOTAL DEPENDENCIA																				864,510,780.57	74.06%	
INVERSIÓN																				810,940,915.84	73.37%	
B030						Hospital de Especialidades Pediátricas (Monumento al Dr. Manuel Velasco Suárez).	Escultura Dr. Manuel Velasco Suarez	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B031						Subsecretaría de Planeación (Mantenimiento de elevador).	Mantenimiento de elevador	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00	0.68	0.00	13,282.50	57.08%		
B032						Hangar de Gobierno (Rehabilitación de muro).	Rehabilitación de muro	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	40,102.56	98.29%		
B033						Centro Cultural de Chiapas "Jaime Sabines" (Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado).	Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
B034						Fraccionamiento "El Sabinal" (Rehabilitación de Viviendas).	Rehabilitación de viviendas.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
B035						Dirección del Registro Civil del Estado (Remodelación del archivo estatal de libros).	Remodelación del archivo estatal de libros.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
B036						Casa Hogar Para Ancianos II (Rehabilitación y pórtico de acceso).	Rehabilitación y pórtico de acceso.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
B037						Instituto de Desarrollo Humano.	Rehabilitación Eléctrica.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
FU	SF	PS	PE	AI	PT	CANT. TOTAL				TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES							
										1	2	3	4		1	2	3	4				
TOTAL DEPENDENCIA																		864,510,780.57	74.06%			
INVERSIÓN																		810,940,915.84	73.37%			
B038 Instituto de Desarrollo Humano.							Rehabilitación del IDH.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B039 Instituto de Desarrollo Humano de Tuxtla Gutiérrez (Centro de jóvenes).							Construcción de centro de jóvenes	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
704 Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes																				17,809,807.72	67.36%	
B001 Conservación y Mantenimiento de Edificios Públicos.							Conservación y Mantenimiento.	Inmueble	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B002 Escuela Primaria Rafael Castro Ramos (Adquisición de predios).							Adquisición de predios	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B003 Construcción de la Autopista Ventosa - Arriaga, Tramo km. 205+000 al Km. 212+745 Libramiento Arriaga.							Adquisición de predios	Obra	1.00	0.75	0.25	0.00	0.00	0.24	0.08	0.16	0.00	0.00	0.00	476,898.02	24.34%	
B004 Mantenimiento de Infraestructura de Centros de Población (Sueldo de personal a lista de raya).							Sueldo de personal a lista de raya quincenal	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.30	0.28	0.00	0.00	0.00	2,717,614.28	42.64%	
B005 Oficinas Alternas (Conservación y mantenimiento).							Conservación y mantenimiento del inmueble	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.74	0.00	0.60	0.14	0.00	0.00	57,730.99	96.22%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)




Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
					CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				
FU	SF					PS	PE	AI	PT		1	2	3		
TOTAL DEPENDENCIA														864,510,780.57	74.06%
INVERSIÓN														810,940,915.84	73.37%
B006	Palacio de Gobierno (Conservación y mantenimiento).	Conservación y mantenimiento del inmueble	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.81	0.00	0.36	0.45	0.00	79,469.21	60.96%
B007	Secretaría de Obras Públicas y Vivienda (Conservación y mantenimiento).	Conservación y mantenimiento del inmueble	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.70	0.10	0.23	0.37	0.00	90,609.09	65.03%
B008	Secretaría de Obras Públicas y Vivienda (Conservación y mantenimiento de vivero).	Conservación y mantenimiento del inmueble	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.79	0.00	0.44	0.35	0.00	26,376.51	97.69%
B009	Distribuidor Vial la Angostura (Liberación del derecho de vía).	Liberación del derecho de vía	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	16,549.00	3.88%
B010	Velatorio del Instituto de Desarrollo Humano (Proy. de Inst. especiales de crematorio, Estudio de mecánica de suelos).	Estudios e instalacion	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	35,000.00	34.15%
B011	Casa del Jubilado y Pensionado de la Sección VII (Proyec.de inst. de aire acond. voz y datos, Estudio de mécan.de suelo)	Estudios e instalacion	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	170,000.00	65.40%
B012	Centro de Justicia de Desarrollo Humano (Proy. de inst. de aire acond. voz y datos, Estudio de mecánica de suelos).	Estudios e instalacion	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	163,699.20	100.00%
B013	Programa de Difusión de la Obra Pública.	Difusión de la obra pública	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.11	0.00	0.07	0.04	0.00	1,556,900.17	82.94%



Fecha: 30/09/2006

ER-09.1[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)




Página: 14 de 19

Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda


ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
										1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT																				
TOTAL DEPENDENCIA																		864,510,780.57	74.06%	
INVERSIÓN																		810,940,915.84	73.37%	
B022						Centro Cultural de Chiapas "Jaime Sabines" (Dictamen de impermeabilización).	Dictamen de impermeabilización	Estudio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B023						Hospital de Especialidades Pediátricas.	Proyecto ejecutivo y supervisión.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
17						Programa de infraestructura social												0.00	0.00 %	
437						Desarrollar y construir infraestructura básica.												0.00	0.00 %	
B003						Construcción del acceso principal en Acala (1ra. etapa)/Acala.	Construcción del acceso principal en Acala (1ra. etapa)/Acala.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
43						Programa estatal de prevención y atención de desastres naturales												485,998,769.44	66.66%	
412						Atender a la población en desastres naturales.												485,998,769.44	66.66%	
B001						Fondo para la Reconstrucción.	Radicación de recursos a proyectos prioritarios de reconstrucción.	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B002						Programa Emergente de Atención Inmediata por Daños Ocasionados por el Huracán Stan (Adquisición de laminas de zinc)	Adquisición de láminas de zinc	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,740,612.75	100.00%
B003						Programa de reconstrucción por daños ocasionados por el huracán Stan (Constr. de la 1a. etapa del sist. alcant. sanit).	Construcción de red de atarjeas	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.12	0.73	0.00	6,464,878.31	52.17%



Fecha: 30/09/2006

ER-09.1[illegible]



Fecha: 30/09/2006

ER-09.1[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)




Página: 17 de 19

Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES							
					1	2	3	4		1	2	3	4				
TOTAL DEPENDENCIA																864,510,780.57	74.06%
INVERSIÓN																810,940,915.84	73.37%
D		Programa de Infraestructura para el Desarrollo													334,415.12	31.02%	
00		Programa normal de operación													334,415.12	31.02%	
437		Desarrollar y construir infraestructura básica.													334,415.12	31.02%	
	B001	Const. de las Áreas de Manejo y Auxiliar del Centro de Servicios Zootécnicos del ZOOMAT (2a. Etapa).	Construcción de la segunda etapa de las áreas de manejo	Obra	1.00	0.75	0.25	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	334,415.12	64.18%	
	B002	Zoológico Miguel Álvarez del Toro (Rehabilitación del Estacionamiento del ZOOMAT (2a. etapa), Tuxtla Gutiérrez.	Rehabilitación del estacionamiento	Obra	1.00	0.75	0.25	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
O		Comunicaciones y Transportes													48,477,101.58	83.92%	
C		Puertos													35,062,502.28	79.26%	
J		Programa de Desarrollo Económico													35,062,502.28	79.26%	
00		Programa normal de operación													35,062,502.28	79.26%	
437		Desarrollar y construir infraestructura básica.													35,062,502.28	79.26%	
	B001	Recinto Fiscalizado (Construcción).	Adecuación del parque industrial pesquero.	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.25	0.02	0.13	0.10	0.00	31,229,346.86	78.79%	
	B002	Construcción de Terminal de Muelle de Cruceros (Obras complementarias, Terminación de edificio y áreas exteriores).	Obras complementarias y terminación del edificio	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	3,205,260.96	100.00%	
	B003	Parque Temático para el Muelle de Cruceros (Construcción).	Construcción de parque temático	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	



Fecha: 30/09/2006

ER-09.1[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
FU	SF	PS	PE	AI	PT	CANT. TOTAL				TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES							
										1	2	3	4		1	2	3			4		
TOTAL DEPENDENCIA																			864,510,780.57	74.06%		
INVERSIÓN																			810,940,915.84	73.37%		
438							Conservar y mantener la infraestructura básica.														3,650.00	0.83%
B001							Parador Turístico Puente Chiapas (Suministro y colocación de planta eléctrica).	Suministro y colocación de planta eléctrica.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3,650.00	0.83%	