



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES							
					1	2	3	4		1	2	3	4				
TOTAL DEPENDENCIA																1,249,516,907.92	98.54%
INVERSIÓN																1,154,269,971.45	98.47%
D		Procurar Justicia y Seguridad Pública													5,410,134.00	99.83%	
D		Readaptación Social													5,410,134.00	99.83%	
D		Programa de Infraestructura para el Desarrollo													5,410,134.00	99.83%	
00		Programa normal de operación													5,410,134.00	99.83%	
437		Desarrollar y construir infraestructura básica.													4,411,426.74	100.00%	
	B001	Cárcel Distrital (Construcción de red de drenaje y alcantarillado).	Construcción de red de drenaje y alcantarillado	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,319,111.54	100.00%	
	B002	Cárcel Distrital (Construcción de red de drenaje y alcantarillado).	Construcción de red de drenaje y alcantarillado	Obrero	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	340,474.12	100.00%	
	B003	CERESO No. 14 El Amate (Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales).	Construcción de planta de tratamiento	Obra	1.00	0.25	0.75	0.00	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	2,751,841.08	100.00%	
	704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes													998,707.26	99.11%	
	B001	Cárcel Distrital (Levantamiento, actualización y digitalización de planos).	Levantamiento, actualización y digitalización de planos	Estudio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	56,800.00	94.98%	
	B002	Cárcel Distrital (Levantamiento, actualización y digitalización de planos).	Levantamiento, actualización y digitalización de planos	Estudio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	89,700.00	100.00%	




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas


ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA																		1,249,516,907.92	98.54%		
INVERSIÓN																		1,154,269,971.45	98.47%		
F 																					




ER-09.1

[illegible]



ER-09.1

[illegible]



ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
FU SF PS PE AI PT										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA																			1,249,516,907.92	98.54%	
INVERSIÓN																			1,154,269,971.45	98.47%	
B002							Casa del Pensionado y Jubilado (Construcción).	Construcción de la casa del pensionado y jubilado	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.25	0.42	0.33	15,466,565.55	99.99%
B003							Par Vial de Tapachula (Obra eléctrica en vialidades transversales).	Obra eléctrica en vialidades transversales.	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9,072,995.81	100.00%
B004							Velatorio del Instituto de Desarrollo Humano (Adecuación de Espacios).	Adecuación de espacios para velatorio.	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.26	0.24	6,560,063.56	95.24%
B005							Centro de Justicia del Instituto de Desarrollo Humano (Construcción).	Construcción del centro de justicia del IDH.	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.35	0.41	0.24	8,738,817.48	99.71%
B006							Edificio de la Sección 40 (Construcción de la 2a. etapa).	Construcción de la 2a. etapa	Obra	1.00	0.75	0.25	0.00	0.00	1.00	0.00	0.43	0.50	0.07	11,054,075.56	100.00%
B007							Casa Hogar Infantil (Obra exterior).	Construccion del canal pluvial	Obra	1.00	0.75	0.25	0.00	0.00	1.00	0.00	0.20	0.80	0.00	474,854.09	100.00%
B008							Secretaría de Desarrollo Social (Construcción de nave de oficinas edificio 4).	Construcción de nave	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	0.85	0.15	0.00	0.00	1,307,778.34	100.00%
B009							Museo de Ciencia y Tecnología (Construcción 1a. etapa).	Construcción	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.20	0.80	126,824,958.79	100.00%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
											FU	SF	PS	PE		AI	PT	1	2	3	4	1
TOTAL DEPENDENCIA																					1,249,516,907.92	98.54%
INVERSIÓN																					1,154,269,971.45	98.47%
B010							Sección VII (Construcción de auditorio 3a. etapa).	Construcción de auditorio	Obra	1.00	0.25	0.75	0.00	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	1,572,078.87	89.65%	
B011							Albergue Temporal para Mujeres Víctimas de Maltrato (Construcción 2a. etapa).	Adecuacion de diversas áreas	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	86,584.32	95.08%	
B012							Unidad Administrativa de Tonalá (Habilitación de red telefónica).	Habilitación de red telefónica	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	267,850.20	100.00%	
B013							Unidad Básica de Rehabilitación de Tonalá (Construcción de la 2a. etapa) (Ampliación).	Instalaciones diversas en el inmueble	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	544,117.02	100.00%	
B014							Parque Dr. Manuel Velasco Suárez	Construcción del Parque	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,250,000.00	100.00%	
B015							Albergue para Familiares de Enfermos del Complejo Hospitalario Dr. Manuel Velasco Suárez.	Construcción de albergue.	Obra	1.00	0.00	0.25	0.75	0.00	1.00	0.00	0.00	0.17	0.83	3,782,265.62	94.95%	
B016							Hospital de Especialidades del Estado.	Construcción de la plaza de acceso.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,796,784.68	100.00%	
438							Conservar y mantener la infraestructura básica.													22,421,489.63	93.19%	
B002							Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas (Remod., rehab., y equip. de sala de cine cultural y sala de tea)	Remodelación, rehabilitación y equipamiento	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00%	




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
										FU	SF	PS	PE		AI	PT	1	2	3	4	1
TOTAL DEPENDENCIA																				1,249,516,907.92	98.54%
INVERSIÓN																				1,154,269,971.45	98.47%
B003						Auditorio Polyforum y Centro de Convenciones (Mantenimiento y rehabilitación).	Mantenimiento y rehabilitación	Obra	0.90	0.75	0.15	0.00	0.00	1.00	0.00	0.80	0.10	0.10	1,856,315.72	99.92%	
B004						Secretaría de Desarrollo Social (Reforzamiento estructural).	Reforzamiento estructural	Obra	1.00	0.75	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B005						Secretaría de Educación (Rehabilitación del edificio central).	Rehabilitacion del edificio	Obra	1.00	0.25	0.75	0.00	0.00	1.00	0.00	0.80	0.05	0.15	2,355,111.09	99.40%	
B006						Oficinas Alternas (Impermeabilización en el área de guardias, mantenimiento de planta de emergencia y subestación).	Mantenimiento del inmueble	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	36,191.62	100.00%	
B007						Centro de Rehabilitación Nutricional (Rehabilitación).	Rehabilitación de espacios	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,798,108.61	98.44%	
B008						Delegación de la Secretaría de Obras Públicas y Vivienda (Conservación y mantenimiento).	Conservación y mantenimiento al inmueble.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	22,901.00	81.99%	
B009						Edificio Plaza de las Instituciones.	Rehabilitación del edificio público	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	249,450.33	86.58%	
B010						Albergue de la Niña y el Niño Migrante (Construcción de acceso con rampa, herrería en jardineras y asta bandera).	Construcción de acceso con rampa, herrería en jardineras y asta bandera	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.15	0.85	0.00	383,600.51	100.00%	



ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT																					
TOTAL DEPENDENCIA																		1,249,516,907.92	98.54%		
INVERSIÓN																		1,154,269,971.45	98.47%		
B020	Casa Hogar Para Ancianos 1.		Adecuación de espacios	Inmueble	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,037,074.01	100.00%					
B021	Auditorio Polyfórum.		Rehabilitación de servicios sanitarios y acabados.	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	405,712.64	100.00%					
B022	Finca Napité (Rehabilitación).		Terminación de la rehabilitación y obras exteriores.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	899,150.47	100.00%					
B023	Tianguis "El Carmen"		Adecuación de espacios.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.75	0.25	1.00	0.00	0.00	0.14	0.86	2,430,934.98	100.00%					
B024	Delegación del Instituto de Desarrollo Humano (Construcción de barda perimetral y estacionamiento).		Construcción de barda perimetral y estacionamiento.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	548,972.84	99.65%					
B025	Centro de Rehabilitación del Instituto de Desarrollo Humano (Protección perimetral).		Protección de la periferia del inmueble.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	850,243.60	99.92%					
B026	Mercado Público.		Demolición del mercado público.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	319,621.28	100.00%					
B027	Rehabilitación de las Instalaciones Deportivas del Instituto del Deporte y la Juventud (INDEJ) (2a. etapa).		Rehabilitación	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	111,183.51	99.81%					




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %				
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES							
										1	2	3	4		1	2			3	4		
FU						SF	PS	PE	AI	PT												
TOTAL DEPENDENCIA																	1,249,516,907.92	98.54%				
INVERSIÓN																	1,154,269,971.45	98.47%				
B028						Hospital de Especialidades Pediátricas (Rotulación de identificación).	Rotulación de identificación.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	57,532.66	100.00%	
B029						Rehabilitación de luminarias (Barrio la Pileta).	Pavimentación de asfalto	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B030						Hospital de Especialidades Pediátricas (Monumento al Dr. Manuel Velasco Suárez).	Escultura Dr. Manuel Velasco Suarez	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	579,252.88	99.91%		
B031						Subsecretaría de Planeación (Mantenimiento de elevador).	Mantenimiento de elevador	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.68	0.32	22,770.00	97.85%		
B032						Hangar de Gobierno (Rehabilitación de muro).	Rehabilitación de muro	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	40,800.00	100.00%		
B033						Centro Cultural de Chiapas "Jaime Sabines" (Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado).	Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	373,290.51	99.46%		
B034						Fraccionamiento "El Sabinal" (Rehabilitación de Viviendas).	Rehabilitación de viviendas.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	863,152.41	98.29%		
B035						Dirección del Registro Civil del Estado (Remodelación del archivo estatal de libros).	Remodelación del archivo estatal de libros.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	532,547.88	97.21%		



ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
					CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
FU	SF					PS	PE	AI	PT		1	2	3			4
TOTAL DEPENDENCIA														1,249,516,907.92	98.54%	
INVERSIÓN														1,154,269,971.45	98.47%	
	B036	Casa Hogar Para Ancianos II (Rehabilitación y pórtico de acceso).	Rehabilitación y pórtico de acceso.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,271,859.92	100.00%
	B037	Instituto de Desarrollo Humano.	Rehabilitación Eléctrica.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	628,400.00	99.52%
	B038	Instituto de Desarrollo Humano.	Rehabilitación del IDH.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	910,953.18	99.76%
	B039	Instituto de Desarrollo Humano de Tuxtla Gutiérrez (Centro de jóvenes).	Construcción de centro de jóvenes	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes													22,167,562.46	80.77%
	B001	Conservación y Mantenimiento de Edificios Públicos.	Conservación y Mantenimiento.	Inmueble	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	B002	Escuela Primaria Rafael Castro Ramos (Adquisición de predios).	Adquisición de predios	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	422,085.00	100.00%
	B003	Construcción de la Autopista Ventosa - Arriaga, Tramo km, 205+000 al Km. 212+745 Libramiento Arriaga.	Adquisición de predios	Obra	1.00	0.75	0.25	0.00	0.00	1.00	0.08	0.16	0.00	0.76	1,337,062.02	100.00%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %								
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES											
											1	2	3	4		1	2			3	4						
FU							SF	PS	PE	AI	PT															1,249,516,907.92	98.54%
TOTAL DEPENDENCIA																											
INVERSIÓN																					1,154,269,971.45	98.47%					
B004							Mantenimiento de Infraestructura de Centros de Población (Sueldo de personal a lista de raya).	Sueldo de personal a lista de raya quincenal	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.30	0.28	0.00	0.42	6,519,248.78	98.96%						
B005							Oficinas Alternas (Conservación y mantenimiento).	Conservación y mantenimiento del inmueble	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.60	0.14	0.26	133,793.72	81.64%						
B006							Palacio de Gobierno (Conservación y mantenimiento).	Conservación y mantenimiento del inmueble	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.90	0.00	0.36	0.45	0.09	151,502.17	68.46%						
B007							Secretaría de Obras Públicas y Vivienda (Conservación y mantenimiento).	Conservación y mantenimiento del inmueble	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	0.10	0.23	0.37	0.30	352,164.34	45.85%						
B008							Secretaría de Obras Públicas y Vivienda (Conservación y mantenimiento de vivero).	Conservación y mantenimiento del inmueble	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.44	0.35	0.21	42,376.51	66.21%						
B009							Distribuidor Vial la Angostura (Liberación del derecho de vía).	Liberación del derecho de vía	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.04	0.96	16,549.00	100.00%						
B010							Velatorio del Instituto de Desarrollo Humano (Proy. de Inst. especiales de crematorio, Estudio de mecánica de suelos).	Estudios e instalacion	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.00	0.50	35,000.00	100.00%						
B011							Casa del Jubilado y Pensionado de la Sección VII (Proyec.de inst. de aire acond. voz y datos, Estudio de mécan.de suelo)	Estudios e instalacion	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	259,947.09	100.00%						



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT																					
TOTAL DEPENDENCIA																		1,249,516,907.92	98.54%		
INVERSIÓN																		1,154,269,971.45	98.47%		
B012	Centro de Justicia de Desarrollo Humano (Proy. de inst. de aire acond. voz y datos, Estudio de mecánica de suelos).						Estudios e instalacion	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	408,091.82	100.00%	
B013	Programa de Difusión de la Obra Pública.						Difusión de la obra pública	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.07	0.04	0.89	695,731.68	54.31%	
B014	Ramal América Libre (Lib. del der. de vía, tramo: Km. 0+000 - 3+000, Lib. del der. de vía, tramo: Km. 3+000 - 10+580).						Pago de avaluos	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.91	8,575,493.72	86.42%	
B015	Libram. Sur de Tuxtla Gtz. (Lib. del der. de vía del acc. al nuevo aerop. tramos: Km. 34+160 - 41+260 Km.34+160 39+540).						Pago de avaluos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.18	0.00	0.18	444,640.09	35.62%	
B016	Par Vial de Tapachula (Adquisición de predios).						Adquisición de predios	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.75	0.00	0.25	2,049,624.47	99.99%	
B017	Parque DR. Manuel Velasco Suárez.						Revisión del proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	103,500.00	100.00%	
B018	Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población y Carta Urbana (Tonalá).						Aerofotogrametría del Centro de Población.	Estudio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B019	Programa de Desarrollo Urbano de San Cristobal de las Casas, Chiapas, 2006-2020.						Aerofotogrametría del Centro de Población	Estudio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	256,227.05	100.00%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
										1	2	3	4		1	2	3	4			
TOTAL DEPENDENCIA																				1,249,516,907.92	98.54%
INVERSIÓN																				1,154,269,971.45	98.47%
B020		Programa de Desarrollo Urbano de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, 2006-2020.	Aerofotogrametría del Centro de Población	Estudio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
B021		Diseño Urbano sobre los Margenes del Río Cohatán.	Diseño Urbano	Estudio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	250,000.00	100.00%					
B022		Centro Cultural de Chiapas "Jaime Sabines" (Dictamen de impermeabilización).	Dictamen de impermeabilización	Estudio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %			
B023		Hospital de Especialidades Pediátricas.	Proyecto ejecutivo y supervisión.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	114,525.00	100.00%					
B024		Mercado Público.	Proyecto ejecutivo.	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %					
17		Programa de infraestructura social														0.00	0.00 %				
437		Desarrollar y construir infraestructura básica.														0.00	0.00 %				
B003		Construcción del acceso principal en Acala (1ra. etapa)/Acala.	Construcción del acceso principal en Acala (1ra. etapa)/Acala.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %					
43		Programa estatal de prevención y atención de desastres naturales														713,312,129.56	98.59%				
412		Atender a la población en desastres naturales.														713,312,129.56	98.59%				




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT																					
TOTAL DEPENDENCIA																					
INVERSIÓN																					
B001 Fondo para la Reconstrucción.							Radicación de recursos a proyectos prioritarios de reconstrucción.	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B002 Programa Emergente de Atención Inmediata por Daños Ocasionados por el Huracán Stan (Adquisición de laminas de zinc)							Adquisición de láminas de zinc	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,740,612.75	100.00%	
B003 Programa de reconstrucción por daños ocasionados por el huracán Stan (Constr. de la 1a. etapa del sist. alcant. sanit).							Construcción de red de atarjeas	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.12	0.73	0.07	12,037,359.03	92.97%	
B004 Programa de Reconstrucción por Daños Ocasionados por el Huracán Stan (Vialidades y puentes).							Reconstrucción de puentes y vialidades	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.03	0.18	0.79	175,756,954.57	99.95%	
B005 Programa de Reconstrucción por Daños Ocasionados por el Huracán "Stan" (Demolición, limpieza y desazolve de casas).							Demolición, limpieza y dezasolve de casas	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.71	0.00	0.25	0.32	0.14	10,592,205.39	69.09%	
B006 Programa de Reconstrucción por Daños Ocasionados por el Huracán Stan (Adquisición de magueras).							Adquisición de mangueras en diferentes municipios	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.80	0.20	1,696,508.75	99.95%	
B007 Programa de Reconstrucción por Daños Ocasionados por el Huracán Stan (Reub.de línea de energía eléc.sobre la 4a. pte.).							Reubicación de línea de energía eléctrica.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	709,830.40	100.00%	
B008 Construcción de espigones y bordos de protección.							Construcción de bordos	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.83	0.00	0.00	0.00	0.83	23,328,387.07	83.97%	



ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA																			1,249,516,907.92	98.54%	
INVERSIÓN																			1,154,269,971.45	98.47%	
M E D 00 437	00	Programa normal de operación													67,060,000.00	100.00%					
	437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													67,060,000.00	100.00%					
	B001	Electrificación Rural.	Servicio de electrificación rural.	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	17,060,000.00	100.00%					
	B002	Programa de Electrificación Rural.	Servicio de electrificación rural	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	50,000,000.00	100.00%					
		Medio Ambiente y Recursos Naturales													1,086,035.97	100.00%					
		Ecosistema													1,086,035.97	100.00%					
		Programa de Infraestructura para el Desarrollo													1,086,035.97	100.00%					
		Programa normal de operación													1,086,035.97	100.00%					
		437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												1,086,035.97	100.00%					
		B001	Const. de las Áreas de Manejo y Auxiliar del Centro de Servicios Zootécnicos del ZOOMAT (2a. Etapa).	Construcción de la segunda etapa de las áreas de manejo	Obra	1.00	0.75	0.25	0.00	0.00	1.00	0.00	0.90	0.00	0.10	521,081.32	100.00%				
O C J	B002	Zoológico Miguel Álvarez del Toro (Rehabilitación del Estacionamiento del ZOOMAT (2a. etapa), Tuxtla Gutiérrez.	Rehabilitación del estacionamiento	Obra	1.00	0.75	0.25	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	564,954.65	100.00%					
		Comunicaciones y Transportes													68,514,420.10	99.97%					
		Puertos													52,522,237.41	99.99%					
		Programa de Desarrollo Económico													52,522,237.41	99.99%					




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
FU SF PS PE AI PT															
TOTAL DEPENDENCIA														1,249,516,907.92	98.54%
INVERSIÓN														1,154,269,971.45	98.47%
00	Programa normal de operación													52,522,237.41	99.99%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													51,867,745.87	100.00%
B001	Recinto Fiscalizado (Construcción).	Adecuación del parque industrial pesquero.	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.99	0.02	0.13	0.10	0.74	47,143,691.85	100.00%
B002	Construcción de Terminal de Muelle de Cruceros (Obras complementarias, Terminación de edificio y áreas exteriores).	Obras complementarias y terminación del edificio	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	3,205,260.96	100.00%
B003	Parque Temático para el Muelle de Cruceros (Construcción).	Construcción de parque temático	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	767,043.76	100.00%
B004	Puerto Chiapas (Encauzamiento, desazolve y ampliación de dren cuneta).	Encauzamiento, desazolve y ampliación de dren cuneta	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	751,749.30	100.00%
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes													654,491.54	98.93%
B001	Puerto Chiapas.	Indemnización de bienes distintos a la tierra.	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	654,491.54	98.93%
D	Aeropuertos													15,841,051.53	99.92%
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo													15,841,051.53	99.92%
00	Programa normal de operación													15,841,051.53	99.92%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													15,841,051.53	99.92%



ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %					
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES								
											1	2	3	4		1	2			3	4			
TOTAL DEPENDENCIA																			1,249,516,907.92	98.54%				
INVERSIÓN																			1,154,269,971.45	98.47%				
P C D 00 438 B001							B001	Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo.	Construcción de línea de media tensión para el suministro de energía eléctrica (ampliación)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.59	0.41	15,841,051.53	99.92%		
							E		Comunicaciones														151,131.16	100.00%
							D		Programa de Infraestructura para el Desarrollo														151,131.16	100.00%
							00		Programa normal de operación														151,131.16	100.00%
							438		Conservar y mantener la infraestructura básica.														151,131.16	100.00%
							B001		Construcción del Edificio del Sistema de Radio y Televisión (Elevador y cuarto de maquinas).	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	151,131.16	100.00%		
									Otros Servicios y Actividades Económicas														378,480.39	100.00%
							C		Fomento al Turismo														378,480.39	100.00%
							D		Programa de Infraestructura para el Desarrollo														378,480.39	100.00%
							00		Programa normal de operación														378,480.39	100.00%
438		Conservar y mantener la infraestructura básica.														378,480.39	100.00%							
P C D 00 438 B001							B001	Parador Turístico Puente Chiapas (Suministro y colocación de planta eléctrica).	Suministro y colocación de planta eléctrica.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	378,480.39	100.00%			