




ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
FU SF PS PE AI PT															
TOTAL DEPENDENCIA													0.00	0.00%	
INVERSIÓN													0.00	0.00%	


[illegible]





**ER-09.1**

CLAVE PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
					CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
						1	2	3	4		1	2			3	4	
FU	SF	PS	PE	AI	PT												
TOTAL DEPENDENCIA														0.00	0.00%		
INVERSIÓN														0.00	0.00%		
	B004	059022.- Jardín de Niños Cuauhtémoc.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	B005	059023.- Jardín de Niños Emilio Rabasa Estebanell.	Terminación de obra.	Terminación	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	B006	059035.- Jardín de Niños Delina Salgado Palacios.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	B007	059052.- Jardin de Niños Álvaro Obregón.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	B009	059342.- Jardín de Niños Josefa Ort															



Fecha: 31/03/2006

ER-09.1

[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)





Fecha: 31/03/2006


ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas


ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
											1	2	3	4		1	2	3			4	
FU SF PS PE AI PT																						
TOTAL DEPENDENCIA																		0.00	0.00%			
INVERSIÓN																		0.00	0.00%			
B003							Primaria Francisco Villa.	Terminación de obra.	Terminación	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B004							Primaria Cuahutémoc.	Terminación de obra.	Terminación	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B005							Primaria Otilio Montaño.	Terminación de obra.	Terminación	5.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B006							Primaria Adolfo López Mateos.	Terminación de obra.	Terminación	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B007							Primaria la Democracia.	Terminación de obra.	Terminación	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B008							Primaria Miguel Hidalgo y Costilla.	Terminación de obra.	Terminación	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B009							Primaria Doctor Manuel Gamio.	Terminación de obra.	Terminación	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B010							Primaria Agustín Melgar.	Terminación de obra.	Terminación	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	












Fecha: 31/03/2006


ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES							
					1	2	3	4		1	2	3	4				
FU SF PS PE AI PT																	
TOTAL DEPENDENCIA																0.00	0.00%
INVERSIÓN																0.00	0.00%
B003	Primaria Josefa Ortíz de Domínguez.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
B004	Primaria Leandro de la Cruz.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
B005	Primaria Ángel Albino Corzo.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
B006	Primaria Ignacio Manuel Altamirano.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
B008	Primaria 12 de Octubre.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.9							










Fecha: 31/03/2006


ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %				
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES							
1	2	3	4	1	2	3					4												
TOTAL DEPENDENCIA																		0.00	0.00%				
INVERSIÓN																		0.00	0.00%				
B033							069199.- Primaria Venustiano Carranza.	Construcción de aulas.	Aula	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B034							069151.- Primaria 16 de Septiembre.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
								Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00						



ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES							
					1	2	3	4		1	2	3	4				
FU SF PS PE AI PT																	
TOTAL DEPENDENCIA																0.00	0.00%
INVERSIÓN																0.00	0.00%
B005	059118.- Primaria Quetzalcoátl.	Terminación de obra.	Terminación	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
B006	059135.- Primaria Miguel Hidalgo.	Terminación de obra.	Terminación	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
B007	059313.- Primaria Gabino Barreda.	Terminación de obra.	Terminación	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
B008	059139.- Primaria Estado de Yucatán.	Terminación de obra.	Terminación	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
B009	059151.- Primaria Mariano Abasolo.	Terminación de obra.	Terminación	0.99	0.99	0.00	0.00										

**ER-09.1**

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				
FU	SF	PS	PE	AI	PT	1					2	3	4	1		2	3			4
TOTAL DEPENDENCIA																			0.00	0.00%
INVERSIÓN																			0.00	0.00%
D	B015	059343.- Primaria Ignacio Aldama.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %			
	B016	059305.- Primaria16 de Septiembre.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %			
	B017	059144.- Primaria Francisco I. Madero.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00</												



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)




Página: 24 de 43

Fecha: 31/03/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas


ER-09.1


CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
FU SF PS PE AI PT										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
											1	2	3	4		1	2	3			4	
TOTAL DEPENDENCIA																			0.00	0.00%		
INVERSIÓN																			0.00	0.00%		
H							Programa de Educación														0.00	0.00%
16							Programa de infraestructura educativa														0.00	0.00%
437							Desarrollar y construir infraestructura básica.													0.00	0.00%	
B001							Fortalecimiento a la infraestructura educativa Nivel Secundaria (Programa FIES).	Construcción de 20 Aulas, 03 Laboratorios, 09 Talleres y 47 Anexos	Aula	79.00	50.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B002							Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa Nivel Telesecundaria (Construcción) (Programa FIES).	Construcción de 81 aulas, 22 Talleres y 114 anexos.	Aula	217.00	100.00	100.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B003							43006.-Telesecundaria No. 327.	Terminación de obra.	Terminación	1.92	0.00											





ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES							
					1	2	3	4		1	2	3	4				
FU SF PS PE AI PT																	
TOTAL DEPENDENCIA																0.00	0.00%
INVERSIÓN																0.00	0.00%
B008	43026.-Telesecundaria No. 207.	Terminación de obra.	Terminación	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
B009	Secundaria General Ignacio Zaragoza.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
B010	Secundaria Técnica No. 53.	Terminación de obra.	Terminación	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
B011	Tele																







**ER-09.1**

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
FU	SF	PS	PE	AI	PT	1	2	3	4		1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA																					0.00	0.00%
INVERSIÓN																					0.00	0.00%
F							Bachillerato General											0.00	0.00%			
	H						Programa de Educación											0.00	0.00%			
		16					Programa de infraestructura educativa											0.00	0.00%			
			437				Desarrollar y construir infraestructura básica.											0.00	0.00%			
				B001			Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa Nivel Preparatoria (Construcción) (Programa FIES).	Construcción de 17 Aulas y 06 Anexos	Aula	23.00	10.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %			
				B002			Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa Nivel Preparatoria (Equipamiento) (Programa FIES).	Equipamiento de 01 espacio educativo.	Equipamiento	1.00	0.00											



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)




Página: 39 de 43

Fecha: 31/03/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %					
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES								
											1	2	3	4		1	2	3	4					
TOTAL DEPENDENCIA																			0.00	0.00%				
INVERSIÓN																			0.00	0.00%				
	B002	Construcción de la Universidad Intercultural Bilingüe de Chiapas (Programa FIES).						Construcción de espacios educativos	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %				
	B003	Construcción de la Universidad Politécnica de Chiapas (Programa FIES).						Anexos	Acuerdo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %				
	B004	Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa de la UNACH (Programa FIES).						Anexos	Acuerdo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %				
	B005	Universidad Intercultural de Chiapas (Edificio F, G, H, I, J, obra exterior 1a. y 2a. Etapa).						Terminación de obra.	Terminación	95.00	40.00	40.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%				
	B006	Universidad Nacional Autónoma de Chiapas Campus I (Segunda Etapa).						Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%				
	B007	Universidad Nacional Autónoma de Chiapas (Campus I) 3ra. Etapa.						Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%				
	438	Conservar y mantener la infraestructura básica.																	0.00	0.00%				
	B001	53027.-Rehabilitación de las instalaciones de las Universidad Intercultural de Chiapas.						Terminación de obra.	Terminación	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%				
	B002	Escuela Normal Rural Mactumatzá.						Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00%				



Fecha: 31/03/2006

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
FU	SF	PS	PE	AI	PT	1					2	3	4	1		2	3			4	
TOTAL DEPENDENCIA																			0.00	0.00%	
INVERSIÓN																			0.00	0.00%	
37							Programa de infraestructura educativa superior													0.00	0.00%
437							Desarrollar y construir infraestructura básica.													0.00	0.00%
B001							Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa de la Universidad Nacional Autonoma de Chiapas (Programa FAM).	Construcción de 37 aulas, 06 laboratorio, 05 taller y 114 anexos.	Aula	162.00	114.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B003							Construcción de la Universidad														



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Fecha: 31/03/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES							
					1	2	3	4		1	2	3	4				
TOTAL DEPENDENCIA																0.00	0.00%
INVERSIÓN																0.00	0.00%
412	Atender a la población en desastres naturales.														0.00	0.00 %	
B001	Fondo para la Reconstrucción.	Construcción de 28 aulas, construcción de 56 anexos y rehabilitación de 28 aulas	Anexo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	