

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
FU	SF	PS	PE	AI	PT	CANT. TOTAL				TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
										1	2	3	4		1	2	3			4
TOTAL DEPENDENCIA																		320,888,971.22	64.72%	
INVERSIÓN																		295,811,685.98	63.33%	

F		Educación													295,811,685.98	63.33%
A		Dirección Estratégica													9,419,659.65	59.63%
H		Programa de Educación													9,419,659.65	59.63%
	00	Programa normal de operación													3,907,338.62	92.14%
	437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													3,907,338.62	92.14%
		B001	Elaboración de Estudios y Proyectos de la Propuesta de Inversión 2006.	Levantamiento de cédulas y formulación de proyectos	Proyecto	152.00	114.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584,446.29	88.02%
				Adquisición de bienes informaticos y vehiculos	Equipo	17.00	13.25	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		B002	Acompañamiento a la integración y ejecución de los programas de infraestructura educativa.	supervision de construccion de aulas, laboratorios, talleres y anexos	Aula	566.00	141.00	141.00	141.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322,892.33	95.17%
	16	Programa de infraestructura educativa													5,512,321.03	47.70%
	437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													2,477,641.62	29.98%
		B001	Equipamiento y Mobiliario de Espacios Educativos del Nivel Básico (Programa FIES).	EQUIPAMIENTO ESCOLAR	Equipo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
		B002	043027/Construcción de Módulo de Supervisoría Escolar Zona Centro.	Terminación de obra.	Terminación	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257,879.48	27.95%
		B004	06300/Escuela de Terapia Física.	Construcción de la escuela de terapia física.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
FU	SF	PS	PE	AI	PT					1	2	3	4		1	2	3	4			
TOTAL DEPENDENCIA																				320,888,971.22	64.72%
INVERSIÓN																				295,811,685.98	63.33%
B	H	16	B010	053031/ Fortalecimiento a la Infraestructura Informática para la Atención de los Programas de Infraestructura Educativa.	Equipamiento de 81 equipos y 01 instalación de equipos de computo.	Equipamiento	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,762.14	58.93%		
			438	Conservar y mantener la infraestructura básica.														3,034,679.41	92.17%		
			B001	Rehabilitación y Mantenimiento de Aulas Móviles Educativas.	Mantenimiento de 4 aulas móviles.	Aula	4.00	3.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1,065,482.09	90.09%			
					Rehabilitación de 43 aulas móviles educativas.	Aula	43.00	30.00	13.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00					
			B002	Rehabilitación de Mobiliario Escolar.	Rehabilitación de mobiliario escolar.	Mobiliario	33,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,413.00	0.00	0.00	1,413.00	0.00	1,969,197.32	93.34%			
				Educación Inicial y Preescolar													32,005,526.23	62.95%			
				Programa de Educación													32,005,526.23	62.95%			
				Programa de infraestructura educativa													12,297,031.15	83.92%			
			437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													2,179,844.69	58.68%			
			B002	Jardín de Niños Plutarco Elías Calles.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	29,790.84	100.00%			
B003	Jardín de Niños Fernando Montes de Oca.	Terminación de obra.	Terminación	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	200,373.97	96.95%						
B004	Jardín de Niños Quetzalcoátl.	Terminación de obra.	Terminación	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	288,571.94	88.70%						



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)




Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
FU	SF	PS	PE	AI	PT	1					2	3	4	1		2	3	4				
TOTAL DEPENDENCIA																					320,888,971.22	64.72%
INVERSIÓN																					295,811,685.98	63.33%
B006		0518173/Jardín de Niños Agustín Altamirano.		Construcción de canal pluvial.		Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	16,309.35	80.33%			
B007		0518255/Jardín de Niños Ahuitzol.		Construcción de aulas didacticas.		Aula	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,903.25	34.73%			
				Construcción de letrina.		Letrina	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
B008		0518249/Jardín de Niños Amado Nervo.		Construcción de fosa septica y muro de contención.		Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,258.54	48.51%			
B009		0518107/Jardín de Niños Angel Guimera.		Restitución de cerca a base de malla ciclónica.		Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,724.70	68.59%			
B011		0518096/Jardín de Niños Enrique Rebsamen.		Restitución de trámo de barda.		Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	75,658.68	95.64%			
B012		0518214/Jardín de Niños Ernesto Elorduy.		Construcción de malla.		Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7,400.50	39.97%			
B016		0518262/Jardín de Niños Ignacio Manuel Altamirano.		Construcción de muro de contención.		Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	172,880.70	93.20%			
B017		0518176/Jardín de Niños Jaime Nuno.		Rehabilitación de espacios educativos.		Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	50,681.99	91.34%			



ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
FU	SF	PS	PE	AI	PT					1	2	3	4		1	2			3	4	
TOTAL DEPENDENCIA																				320,888,971.22	64.72%
INVERSIÓN																				295,811,685.98	63.33%
B018		0518229/Jardín de Niños Jose Emilio Grajales.	Construcción de muro de contención, barda y enmallado perimetral.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	496,696.81	45.49%					
B027		0518257/Jardín de Niños Víctor Manuel Mijares García.	Construcción de cerca de malla ciclónica.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	21,308.40	89.45%					
B044		0518241/Jardín de Niños Anastasio Bustamante.	Rehabilitación de edificio A.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,285.02	79.16%					
			Construcción de muro de contención.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
438		Conservar y mantener la infraestructura básica.													10,117,186.46	92.50%					
B001		Equipamiento de mobiliario a nivel preescolar.	Terminación de Equipamiento.	Equipamiento	1,284.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6,904,136.95	99.99%					
B002		Centro de Atención Múltiple.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	47,815.93	25.76%					
B003		Centro de Desarrollo Infantil No. 02.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	307,511.92	100.00%					
B004		Centro de Desarrollo Infantil No. 03.	Terminación de obra.	Terminación	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	49,360.47	100.00%					
B005		Jardín de Niños Esperanza Castellanos.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%					



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 5 de 71

Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %				
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES							
FU	SF	PS	PE	AI	PT					1	2	3	4		1	2	3	4				
TOTAL DEPENDENCIA																				320,888,971.22	64.72%	
INVERSIÓN																				295,811,685.98	63.33%	
B011						0518156/Jardín de Niños Angeles Velas.	Trabajos de desasolve, pintura y sustitución de tramo de cerca.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7,194.57	53.48%
B012						0518194/Jardín de Niños Federico García Lorca.	Rehabilitación de enmallado perimetral.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	8,057.43	100.00%
B013						0518148/Jardín de Niños Francisco Gabilondo Soler.	Aplicación de pintura al edificio de aulas.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5,775.11	75.02%
B014						0518110/Jardín de Niños Francisco Redi.	Aplicación de pintura y sustitución de malla ciclónica.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	20,285.69	71.96%
B015						0518167/Jardín de Niños Francisco Villa.	Aplicación de pintura y reposición de tableta de vidrio.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	36,735.64	86.69%
B016						0518228/Jardín de Niños Juan Enrique Peztalozzi.	Desazolves, sustitución puertas y aplicación de pintura.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	89,839.22	71.24%
B017						0518097/Jardín de Niños Juana de Arco.	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	37,958.16	50.49%
B018						0518206/Jardín de Niños Juana de Asbaje.	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	8,814.86	46.65%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
FU	SF	PS	PE	AI	PT				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
										1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA																		320,888,971.22	64.72%	
INVERSIÓN																		295,811,685.98	63.33%	
B019						0518115/Jardín de Niños Leopoldo Lugones.	Rehabilitación de malla ciclonica vencida.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	14,471.19	74.75%
B020						0518235/Jardín de Niños Los Niños Héroes.	Rehabilitación de espacios educativos mobiliario.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	13,228.20	58.56%
B021						0518184/Jardín de Niños Manuel Carpio.	Rehabilitación de piso de concreto.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2,596.17	64.34%
B022						0518114/Jardín de Niños Manuel Carrascosa.	Rehabilitación de malla ciclonica perimetral y sustitución de mobiliario.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	8,074.72	31.92%
B023						0518157/Jardín de Niños Mauro Carrasco.	Restitución de tramo de barda, desazolve de registro y aplicación de pintura.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	36,777.69	38.96%
B024						0518106/Jardín de Niños Pascual Ortíz Rubio.	Restitución de base de malla ciclónica.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	9,159.99	83.90%
B025						0518181/Jardín de Niños Ramón Corona.	Restitución de malla ciclonica, aplicación de pintura y rehabilitación de instalaciones.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	16,665.82	70.82%
B026						0518207/Jardín de Niños Xochiquetzal.	Reposición de mobiliario, pintura y canceleria.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	57,874.93	66.25%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)




Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1


CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
FU	SF	PS	PE	AI	PT					1	2	3	4		1	2	3	4			
TOTAL DEPENDENCIA																				320,888,971.22	64.72%
INVERSIÓN																				295,811,685.98	63.33%
B027		0518182/Jardín de Niños María Montessori.		Restitución de malla ciclónica.		Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5,390.24	100.00%	
B028		0518165/Jardín de Niños Plutarco Elias Calles.		Aplicación de pintura, desasolvamiento en salida.		Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	43,134.38	70.31%	
B029		0518090/Jardín de Niños Ruben Bonifaz Nuño.		Rehabilitación de sección de malla perimetral.		Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7,565.15	85.98%	
B030		0518203/Jardín de Niños Xochipili.		Rehabilitación de espacios educativos.		Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	76,383.85	60.67%	
B035		0518086/Jardín de Niños Felix Ma. Samaniego.		Restitución de trámo de barda.		Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	49,637.17	81.28%	
B036		0518130/Jardín de Niños Garcilazo de la Vega.		Restitución de malla perimetral.		Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3,455.87	75.26%	
B037		0518221/Jardín de Niños Manuel Jimenez Solis.		Desasolve de red secundaria de drenaje.		Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,256.15	92.31%	
B038		0518171/Jardín de Niños Roberto Owen.		Relleno con material inerte para sustentar el pasillo.		Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5,321.25	97.17%	



Fecha: 30/09/2006

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
										1	2	3	4		1	2			3	4
FU	SF	PS	PE	AI	PT															
TOTAL DEPENDENCIA																			320,888,971.22	64.72%
INVERSIÓN																			295,811,685.98	63.33%
36	B039	0518112/Jardín de Niños Manuel de la Peña y Peña.	Sustitución de cerca perimetral.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	58,354.26	83.10%				
	B040	0518155/Jardín de Niños Gerardo Murillo.	Restitución de la infraestructura del plantel.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179,252.81	89.92%					
	B041	0518113/Jardín de Niños Juana Ibarborou.	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5,100.67	14.63%				
		Programa de infraestructura educativa básica												19,708,495.08	54.46%					
	437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												17,706,075.66	54.71%					
	B001	Fortalecimiento a la infraestructura educativa Nivel Preescolar (Programa FAM).	Construcción de 61 aulas y 49 anexos.	Aula	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %				
	B003	Centro de Atención Múltiple.	Terminación de obra.	Terminación	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	327,996.24	51.35%				
	B004	059063.- Jardín de Niños Leona Vicario.	Terminación de obra.	Terminación	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	63,341.49	72.25%				
B005	059315.- Jardín de Niños Leona Vicario.	Terminación de obra.	Terminación	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	163,897.50	97.48%					



ER-09.1

[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
FU	SF	PS	PE	AI	PT	CANT. TOTAL				TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				
										1	2	3	4		1	2	3	4	
TOTAL DEPENDENCIA																		320,888,971.22	64.72%
INVERSIÓN																		295,811,685.98	63.33%
B014	069025/Jardín de Niños Lic. Adolfo López Mateos.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	441,580.21	66.64%	
		Construcción de dirección.	Dirección	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00			
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00			
B015	069027/ Jardín de Niños Francisco I. Madero.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	231,049.52	82.31%	
		Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00			
B016	069030/ Jardín de Niños Mariano N. Ruíz.	Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	207,246.21	35.59%	
B017	069039/ Jardín de Niños Venustiano Carranza.	Construccion de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	357,771.94	53.99%	
		Construcción de dirección.	Dirección	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00			
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00			
B018	069040/ Jardín de Niños Josefa Ortíz de Domínguez.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	423,999.14	60.37%	
B020	069010/ Jardín de Niños Mariano N. Ruíz.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	183,373.65	52.22%	
B021	069014/ Jardín de Niños Antonio Martínez de Castro.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	336,553.87	95.84%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 11 de 71

Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %						
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES										
											1	2	3	4		1	2	3			4					
FU							SF	PS	PE	AI	PT															
TOTAL DEPENDENCIA																						320,888,971.22	64.72%			
INVERSIÓN																						295,811,685.98	63.33%			
B022							069015/Jardín de Niños Jaime Sabines Gutiérrez.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	98,337.12	25.81%					
								Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00						
B023							069024/Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	201,401.17	75.07%					
								Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00						
B024							069035/ Jardín de Niños Amalia González Caballero.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	505,357.19	76.26%					
								Construcción de dirección.	Dirección	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00						
								Construción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00						
B025							069019.- Jardín de Niños Cristóbal Colón.	Construcción de Aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	335,415.15	95.83%					
								Construcción de Letrina.	Letrina	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00						
B026							069036.- Jardín de Niños Cristóbal Colón.	Construcción de aula.	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	917,202.25	94.56%					
								Construcción de dirección.	Dirección	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00						
								Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00						
B027							069028.- Jardín de Niños Francisco Voltaire.	Construcción de aulas.	Aula	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	617,651.87	58.63%					
B028							059001.- Centro de Atención Múltiples. (C.A.M.)	Terminación de obra.	Terminación	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827,999.22	50.81%					



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)




Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas


ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
FU	SF	PS	PE	AI	PT					1	2	3	4		1	2	3	4			
TOTAL DEPENDENCIA																				320,888,971.22	64.72%
INVERSIÓN																				295,811,685.98	63.33%
B029		059341.- Centro de Atención Múltiple (C.A.M.)	Terminación de obra.	Terminación	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,778,834.36	85.98%				
B030		059329.- Jardín de Niños Asunción Mandujano.	Terminación de obra.	Terminación	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	440,841.21	66.90%					
B031		069001.- Jardín de Niños Rosario Castellanos.	Construcción de aula.	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	506,732.98	39.45%					
			Construcción de servicios sanitarios	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00							
B032		069022.- Jardín de Niños. Melchor Ocampo.	Construcción de Aula .	Aula	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	205,592.59	76.63%					
B033		069003.- Jardín de Niños Alberto Pineda Ogarrio.	Construción de aulas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,436.46	52.35%					
			Construcción de dirección.	Dirección	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
			Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
B034		069034.- Jardín de Niños Henry Wallón.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,310.00	37.40%					
			Construcción de dirección.	Dirección	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
			Construcción de sevicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
B035		069009.- Jardín de Niños Jaime Sabines.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	773,687.79	72.51%					
			Construcción de dirección.	Dirección	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00							
			Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00							



ER-09.1

[illegible]



ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
FU	SF	PS	PE	AI	PT					1	2	3	4		1	2			3	4	
TOTAL DEPENDENCIA																		320,888,971.22	64.72%		
INVERSIÓN																		295,811,685.98	63.33%		
B055						069324.- Jardín de Niños Martha Luz Rincón Castillejos.	Construcción de Servicios Sanitarios y Pintura.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B057						069321.- Jardín de Niños Francisco Larroyo.	Construcción de Aula Didactica.	Aula	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
							Construcción de Servicios Sanitarios Rurales, Demolición, Rehabilitación y Obra Exterior.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
B058						069325.- Jardín de Niños Dr. Belisario Domínguez.	Construcción de Aula didactica.	Aula	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B062						069329.- Jardín de Niños Belisario Domínguez.	Construcción de 03 Aula Didactica, 01 Aula Cocina y Aula de Usos Multiples.	Aula	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
438						Conservar y mantener la infraestructura básica.												2,002,419.42	52.34%		
B003						059005.- Jardín de Niños Manuel de la Peña.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	210,903.10	58.73%	
B004						059022.- Jardín de Niños Cuauhtémoc.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B005						059023.- Jardín de Niños Emilio Rabasa Estebanell.	Terminación de obra.	Terminación	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B006						059035.- Jardín de Niños Delina Salgado Palacios.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	143,620.39	96.41%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 16 de 71

Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
FU	SF	PS	PE	AI	PT					1	2	3	4		1	2	3	4			
TOTAL DEPENDENCIA																				320,888,971.22	64.72%
INVERSIÓN																				295,811,685.98	63.33%
B007						059052.- Jardín de Niños Álvaro Obregón.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	48,641.74	100.00%	
B009						059342.- Jardín de Niños Josefa Ortíz de Domínguez.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	183,939.99	91.97%	
B010						069016.- Jardín de Niños Rosario Castellanos.	Rehabilitación de Espacios Eeducativos.	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	173,704.92	49.47%	
B011						059036.-Jardín de Niños Francisco I. Madero.	Terminacion de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	
B012						069038.- Jardín de Niños María Enriqueta Camarillo.	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	351,150.20	100.00%	
B013						069020.- Jardín de Niños Hermilo Abreu Gómez.	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B014						069031.- Jardín de Niños Fray Matías de Córdoba.	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,810.63	56.90%	
B015						059061.- Jardín de Niños Mauro Calderón.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	185,000.00	100.00%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
FU	SF	PS	PE	AI	PT	1					2	3	4	1		2	3	4			
TOTAL DEPENDENCIA																				320,888,971.22	64.72%
INVERSIÓN																				295,811,685.98	63.33%
C H 16 437	B016	069033.- Jardin de Niños Juan Luis Vives.	Rehabilitacion de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,772.76	67.28%		
	B024	Jardin de Niños Federico Chopin.	Rehabilitacion de Espacios Escolares	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,875.69	25.47%		
	B025	069041.- Jardin de Niños Nicolas Bravo.	Rehabilitación de Espacios Educaivos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
		Educación Primaria																108,056,784.21	61.66%		
		Programa de Educación																108,056,784.21	61.66%		
		Programa de infraestructura educativa																82,206,642.60	64.90%		
		Desarrollar y construir infraestructura básica.																54,238,179.04	60.32%		
	B001	Fortalecimiento a la infraestructura educativa Nivel Primaria (Programa FIES).	Construcción de 175 aulas y 115 anexos.	Aula	290.00	100.00	100.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
	B002	Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa Nivel Primaria (Programa PAFEF).	Construcción de 24 aulas, 48 anexos y 26 rehabilitaciones	Aula	98.00	20.00	40.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
	B003	Primaria Francisco Villa.	Terminación de obra.	Terminación	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	683,588.18	98.31%		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)




Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas


ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
FU	SF	PS	PE	AI	PT	CANT. TOTAL				TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				
										1	2	3	4		1	2	3	4	
TOTAL DEPENDENCIA																		320,888,971.22	64.72%
INVERSIÓN																		295,811,685.98	63.33%
B004		Primaria Cuahutémoc.	Terminación de obra.	Terminación	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	401,656.53	100.00%		
B005		Primaria Otilio Montaño.	Terminación de obra.	Terminación	5.00	3.00	2.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	966,814.72	98.49%		
B006		Primaria Adolfo López Mateos.	Terminación de obra.	Terminación	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	2,204,487.42	79.48%		
B007		Primaria la Democracia.	Terminación de obra.	Terminación	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	386,887.22	99.89%		
B008		Primaria Miguel Hidalgo y Costilla.	Terminación de obra.	Terminación	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	575,217.23	99.97%		
B009		Primaria Doctor Manuel Gamio.	Terminación de obra.	Terminación	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	208,059.89	88.11%		
B010		Primaria Agustín Melgar.	Terminación de obra.	Terminación	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	369,403.44	82.69%		
B011		Primaria Justo Sierra.	Terminación de obra.	Terminación	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	549,468.18	45.53%		




Fecha: 30/09/2006

ER-09.1[illegible]



ER-09.1

[illegible]



ER-09.1

[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
											1	2	3	4		1	2	3			4	
FU SF PS PE AI PT																						
TOTAL DEPENDENCIA																			320,888,971.22	64.72%		
INVERSIÓN																			295,811,685.98	63.33%		
B039							066024.- Primaria 18 de Marzo.	Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,491.72	54.62%
B041							066026.- Primaria Ignacio Aldama.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	455,896.24	62.45%
B043							066029.- Primaria Guillermo Prieto.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	332,178.86	85.10%
								Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B044							066005.- Primaria Enrique C. Rebsamén.	Construcción de aulas.	Aula	9.00	0.00	2.00	5.00	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	3,265,381.73	88.52%
								Construcción de dirección.	Dirección	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
B045							0518101.- Primaria 20 de Noviembre.	Construcción de murete y malla perimetral.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	67,262.97	97.09%	
B046							0518189.- Primaria 30 de Abril.	Construcción de muro de contención.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,413.12	30.49%	
B047							0518195.- Primaria 5 de Mayo.	Construcción de muro de contención.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	299,279.92	54.78%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES							
					1	2	3	4		1	2	3	4				
TOTAL DEPENDENCIA																320,888,971.22	64.72%
INVERSIÓN																295,811,685.98	63.33%
B048	0518267.- Primaria Alvaro Obregón.	Construcción de aulas.	Aula	7.00	0.00	0.00	3.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1,332,260.62	73.73%		
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00				
		Construcción de cancha de usos múltiples.	Anexo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00				
		Construcción de muro acceso y barda perimetral.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00				
B049	0518121.- Primaria Ananias Escobar.	Construcción de barda.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%		
B051	0518133.- Primaria Articulo Tercero.	Construcción de muro de contención.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	206,372.89	67.89%		
B052	0518263.- Primaria Benito Juárez.	Construcción de muro de contención.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	238,375.22	92.53%		
		Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
B053	0518087.- Primaria Club de Leones.	Construcción de barda.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	68,341.39	59.40%		
B062	0518091.- Primaria Francisco González Bocanegra.	Construcción de muro de contención.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	174,358.17	73.27%		
B063	0518149/Primaria Francisco I. Madero.	Restitución de malla perimetral y mobiliario.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	61,370.90	54.69%		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)




Página: 24 de 71

Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2	3			4
FU SF PS PE AI PT																					
TOTAL DEPENDENCIA																			320,888,971.22	64.72%	
INVERSIÓN																			295,811,685.98	63.33%	
B064							0518175/Primaria Francisco Villa.	Costrucción de muro de contención, aplicación de pintura y restitución de barda.	Anexo	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	543,102.76	99.39%
B065							0518289/Primaria Francisco Villa.	Sustitución de cerca de malla ciclonica y desasolve y reparación a instalaciones.	Anexo	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	119,915.77	93.15%
B066							0518132/Primaria Frida Kahlo.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	834,861.10	100.00%
B067							0518225/Primaria Guadalupe Victoria.	Desasolve de red secundaria de drenaje.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3,703.46	95.26%
B068							0518125/Primaria. Hermenegildo Galeana.	Restitución de murete con malla ciclonica.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	127,187.15	70.49%
B069							0518186/Primaria Hermenegildo Galeana.	Reparación y/o sustitución de techumbre de lamina de la plaza.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	9,178.04	66.51%
B070							0518185/Primaria Ignacio Manuel Altamirano.	Sustitución de malla perimetral, construcción de muro de contención.	Anexo	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	143,460.90	100.00%
B073							0518139/Primaria José Emilio Grajáles.	Construcción de barda.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	40,561.92	62.98%



Fecha: 30/09/2006

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				
FU	SF	PS	PE	AI	PT	1	2	3		4	1	2	3		4				
TOTAL DEPENDENCIA																		320,888,971.22	64.72%
INVERSIÓN																		295,811,685.98	63.33%
B074		0518124/Primaria Josefa Ortíz de Domínguez.	Sustitución de techumbre de lamina del edificio.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	105,482.06	91.11%			
B075		0518252/Primaria Juan Escutia.	Construcción de aulas con su equipamiento.	Aula	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	540,885.32	45.88%			
			Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00					
B076		0518285/Primaria Leona Vicario.	Construcción de aulas.	Aula	5.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,685.55	50.65%			
B077		0518105/Primaria Licenciado Benito Juárez.	Construcción de cerca a base de malla ciclónica.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	18,192.02	73.77%			
B078		0518250/Primaria México.	Construcción de aulas con su equipamiento.	Aula	14.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,558,085.86	46.96%			
			Construcción de biblioteca	Biblioteca	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			Construcción de cancha deportiva.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			Construcción de dirección con su equipamiento.	Dirección	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			Construcción de portico	Anexo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			Construcción de taller de computo.	Taller	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 26 de 71

Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES							
					1	2	3	4		1	2	3	4				
TOTAL DEPENDENCIA																320,888,971.22	64.72%
INVERSIÓN																295,811,685.98	63.33%
B079	0518151/Primaria. Miguel Hidalgo.	Construcción de aula con su equipamiento.	Aula	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,919,673.92	51.73%	
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Construcción de dirección con su equipamiento.	Dirección	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Construcción de bodega.	Bodega	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Construcción de cancha.	Cancha	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
B080	0518141/Primaria Niño Artillero.	Restitución de aulas.	Aula	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	436,549.75	57.17%		
		Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00				
B081	0518274/Primaia Niños Héroes.	Aulas didacticas y obra exterior.	Aula	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Muro de contención y demoliciones.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
B082	0518104/Primaria Octavio Paz.	Desasolver, aplicar pintura, rehabilitar instalación eléctrica y restituir mobiliario.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	15,777.27	34.60%		
B083	0518188/Primaria Plan de Ayala.	Se construirá un muro de contención, así como el forjado de un canalón para encausar las aguas.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	56,991.54	97.09%		
B084	0518282/Primaria Porfirio Díaz.	Construcción de muros de contención, desasolve y equipamiento.	Anexo	1.00	0.00	0.00	0.70	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,973.36	15.46%		
B085	0518258/Primaria Presidente Carranza.	Construcción de muro de piedra.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	361,158.20	66.56%		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)





Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
FU	SF	PS	PE	AI	PT	CANT. TOTAL				TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				
										1	2	3	4		1	2	3	4	
TOTAL DEPENDENCIA																		320,888,971.22	64.72%
INVERSIÓN																		295,811,685.98	63.33%
B086		0518109/Primaria Reforma Educativa.	Estabilización de talud con malla y piso de concreto.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	26,878.09	37.68%
B087		0518222/Primaria Revolución Mexicana.	Construcción de aulas y su equipamiento.	Aula	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	5,310,684.84	66.89%	
			Construcción de biblioteca con su equipamiento.	Biblioteca	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00				
			Construcción de bodega.	Bodega	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00					
			Construcción de dirección con su equipamiento.	Dirección	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00					
			Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00					
			Construcción de cancha de usos multiples.	Cancha	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00					
B088		0518131/Primaria. Ricardo Flores Magón.	Construcción de muro de contención para prevención de daños.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	63,585.69	86.31%	
B089		0518219/Primaria. Ricardo Flores Magón.	Restitución de barda y equipamiento.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	75,924.78	56.16%	
B090		0518145/Primaria. Ruben Darío.	Restitución de letrina,muro de contención y desasolve.	Letrina	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	114,284.22	23.58%	
B091		0518253/Primaria. Sebastian Lerdo de Tejada.	Construcción de aulas con su equipamiento.	Aula	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	2,334,104.99	76.68%	
			Construcción de dirección con su equipamiento.	Dirección	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00					
			Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00					
			Construcción de cancha de usos multiples.	Cancha	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00					


**ER-09.1**[illegible]



Fecha: 30/09/2006

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %				
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES							
FU	SF	PS	PE	AI	PT					1	2	3	4		1	2			3	4		
TOTAL DEPENDENCIA																				320,888,971.22	64.72%	
INVERSIÓN																				295,811,685.98	63.33%	
B099						066033.- Primaria Nicolás Bravo.	Equipamiento de espacios educativos.	Mobiliario	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B100						066034.- Primaria Cuauhtémoc.	Equipamiento de espacios educativos.	Mobiliario	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
438						Conservar y mantener la infraestructura básica.														27,968,463.56	76.11%	
B001						Equipamiento de Mobiliario a nivel primaria.	Terminación de Equipamiento.	Equipamiento	1,433.00	1,433.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	12,181,763.95	100.00%		
B002						Primaria Niños Héroes.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	329,858.09	100.00%		
B003						Primaria Josefa Ortíz de Domínguez.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	43,865.99	100.00%		
B004						Primaria Leandro de la Cruz.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	148,962.25	62.86%		
B005						Primaria Ángel Albino Corzo.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	186,448.96	67.40%		
B006						Primaria Ignacio Manuel Altamirano.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	233,239.49	100.00%		



Fecha: 30/09/2006

ER-09.1

[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 31 de 71

Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES							
											1	2	3	4		1	2	3			4		
FU SF PS PE AI PT																							
TOTAL DEPENDENCIA																			320,888,971.22	64.72%			
INVERSIÓN																			295,811,685.98	63.33%			
B052							0518172.- Primaria Benito Juárez.	Aplicación de pintura y limpieza de instalaciones sanitarias.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	23,963.71	45.26%
B053							0518168/Primaria. Cristóbal Colón.	Aplicación de pintura y limpieza.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	54,313.63	66.43%
B054							0518118/Primaria. Cuauhtémoc.	Aplicación de pintura, desasolve de muebles sanitarios y rehabilitación de puertas de sanitarios.	Rehabilitación	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	30,295.41	61.91%	
B055							0518291/Primaria. Dr. Ignacio José Allende.	Aplicación de pintura.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	92,676.09	67.81%	
B056							0518122/Primaria. Emiliano Zapata.	Aplicación de pintura.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	70,768.95	77.42%	
B057							0518126/Primaria Emiliano Zapata.	Rehabilitación de cerco perimetral.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	28,059.82	88.79%	
B058							0518178/Primaria Francisco I. Madero.	Aplicación de pintura en las aulas.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	21,214.46	68.90%	
B059							0518244/Primaria Francisco I. Madero.	Rehabilitación de edificios.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,431.00	45.82%
								Construcción de muro de contención	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 32 de 71

Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
											1	2	3	4		1	2			3	4	
FU SF PS PE AI PT																						
TOTAL DEPENDENCIA																					320,888,971.22	64.72%
INVERSIÓN																					295,811,685.98	63.33%
B060	0518162/Primaria Francisco Villa.	Aplicación de pintura.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	44,508.36	91.93%						
		Construcción de fosa septica y malla perimetral.	Anexo	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
B061	0518226/Primaria General. Plutarco Elias Calles.	Restitución barda perimetral aplicacion de pintura, desasolve y reparación de instalaciones.	Rehabilitación	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	278,482.97	53.61%							
B062	0518166/Primaria Ignacio José de Allende.	Aplicación de pintura y limpieza de letrina.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	20,633.39	42.19%							
B063	0518153/Primaria Ignacio Manuel Altamirano.	Rehabilitación de modulos sanitarios.	Rehabilitación	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%							
B064	0518169/Primaria Ignacio Ramírez.	Aplicación de pintura, reparación de canceleria y rehabilitación de instalaciones.	Rehabilitación	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	77,461.14	69.01%							
B066	0518150/Primaria José María Morelos y Pavón.	Aplicación de pintura en aulas, canceleria y equipamiento.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	37,354.16	49.40%							
B067	0518174/Primaria José María Morelos y Pavón.	Aplicación de pintura y reparacion de canceleria.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	15,789.16	63.85%							
B068	0518204/Primaria José María Morelos y Pavón.	Aplicacion de pintura, equipamiento y rehabilitacion de instalaciones.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	109,880.65	56.47%							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 33 de 71

Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2	3			4
FU SF PS PE AI PT																					
TOTAL DEPENDENCIA																		320,888,971.22	64.72%		
INVERSIÓN																		295,811,685.98	63.33%		
B069							0518161/Primaria Justo Sierra.	Aplicacion de pintura.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	56,869.65	51.79%
B070							0518290/Primaria Licenciado Benito Juárez.	Aplicar pintura vinilica.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	77,118.41	68.10%
B071							0518183/Primaria Marcos. E. Becerra.	Limpieza de registro, rehabilitación de malla y aplicación de pintura.	Rehabilitación	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	37,927.93	52.71%
B072							0518099/Primaria Mario Castellanos Molina.	Rehabilitación de cisterna y red eléctrica.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5,940.61	13.56%
B073							0518088/Primaria México Libre.	Construcción de malla.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7,597.27	86.55%
B074							0518158/Primaria Moctezuma Ilhuicamina.	Aplicación de pintura y desasolve de la instalación eléctrica.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	16,561.80	56.11%
B075							0518123/Primaria Niños Héroes.	Aplicación de pintura en las aulas.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	14,887.05	57.32%
B076							0518098/Primaria.Rosario Castellanos.	Rehabilitación de cisterna y red eléctrica.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	27,495.78	68.98%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
FU	SF	PS	PE	AI	PT	1					2	3	4	1		2	3	4				
TOTAL DEPENDENCIA																					320,888,971.22	64.72%
INVERSIÓN																					295,811,685.98	63.33%
B077							0518137/Primaria. Vasco de Quiroga.	Rehabilitación del edificio A y construcción de muro de contención.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	417,809.51	43.80%	
B078							0518233/Primaria. Artículo 3ro.	Restituir barda, puertas y mobiliario.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,241.59	22.24%	
B079							0518127/Primaria. Dr. Belisario Domínguez.	Relleno y reparación de la socavación.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7,724.78	69.78%	
B080							0518094/Primaria. Emiliano Zapata.	Restitución del pozo de absorción.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	8,834.39	72.23%	
B081							0518187/Primaria Emiliano Zapata.	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,193.47	48.11%	
B082							0518208/Primaria Emiliano Zapata.	Desasolver y sustitución de malla reposición de mobiliario	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	380,130.29	86.92%	
B083							0518260/Primaria Emiliano Zapata.	Rehabilitación de aula con su equipamiento.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	1,198,634.62	77.91%	
B084							0518277/Primaria Emiliano Zapata.	Rehabilitación de espacios educativos con su equipamiento..	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172,837.20	74.38%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %						
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES										
											1	2	3	4		1	2	3			4					
FU							SF	PS	PE	AI	PT															
TOTAL DEPENDENCIA																				320,888,971.22	64.72%					
INVERSIÓN																				295,811,685.98	63.33%					
B085							0518140/Primaria Emilio Rabaza Estebanel.	Desasolve de fosa septica y restitución de sanitario.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	474,343.23	90.53%					
B086							0518224/Primaria Emilio Rabasa.	Rehabilitación de cerca perimetral a base de malla ciclonica, pintura.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	47,610.53	46.52%					
								Mobiliario.	Mobiliario	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
B087							0518218/Primaria Ignacio Manuel Altamirano.	Restitución de barda, aplicacöñ de pintura y rehabilitación de inatallacñ electrica.	Rehabilitación	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,000,389.72	78.76%					
								Construcción de cerca perimetral.	Anexo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
B088							0518220/Primaria Ignacio Zaragoza.	Construcción de aulas	Aula	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	2,612,161.09	89.40%					
								Construcción de direccñ	Direccñ	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00							
								Construcción de bodega	Bodega	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00							
								Construcción de biblioteca	Biblioteca	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00							
								Construcción de servicios sanitarios	Sanitario	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00							
B090							066037.- Primaria Vicente Guerrero.	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %					
B091							066035 / Primaria Belisario Domínguez.	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %					
36							Programa de infraestructura educativa básica												25,850,141.61	53.19%						
437							Desarrollar y construir infraestructura básica.												22,918,404.75	51.76%						



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 36 de 71

Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %				
FU	SF	PS	PE	AI	PT	CANT. TOTAL				TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES								
										1	2	3	4		1	2	3	4					
TOTAL DEPENDENCIA																		320,888,971.22	64.72%				
INVERSIÓN																		295,811,685.98	63.33%				
B001							Fortalecimiento a la infraestructura educativa Nivel Primaria (Programa FAM).	Construcción de 89 aulas y 57 anexos.	Aula	146.00	57.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B002							059094.- Primaria Ángel Albino Corzo.	Terminación de obra.	Terminación	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.54	0.00	31,636.63	5.06%		
B003							059294.- Primaria Francisco I.Madero.	Terminación de Obra.	Terminación	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	186,915.38	86.17%		
B004							059314.- Primaria Constitución.	Terminación de obra.	Terminación	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	1,357,336.53	98.77%		
B005							059316.- Primaria Plan de Ayala.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	233,318.55	69.77%		
B006							059335.- Primaria Vicente Guerrero.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	131,882.70	74.70%		
B007							059339.- Primaria Benito Juárez.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
B009							069048/Primaria Dr. Belisario Domínguez.	Construcción de aulas.	Aula	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	899,818.43	78.42%		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 37 de 71

Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %				
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES								
											1	2	3	4		1	2	3			4			
TOTAL DEPENDENCIA																			320,888,971.22	64.72%				
INVERSIÓN																			295,811,685.98	63.33%				
B010							69050/Primaria "México".	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,976.67	96.33%		
								Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
								Construcción de dirección.	Dirección	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
B011							069052/Primaria Agustín de Iturbide.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	299,941.71	87.51%			
B012							069056/Primaria General Francisco Villa.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	378,513.30	60.00%			
B013							069057/Primaria Jaime Torres Bodet.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	762,214.88	64.23%			
								Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00		
B014							069058/Primaria Venustiano Carranza.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	273,385.39	79.76%			
B015							069059/Primaria Miguel Hidalgo y Costilla.	Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	431,623.51	77.64%			
B016							069061/Primaria Justo Sierra.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	708,369.05	78.35%			
								Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00		
								Construcción de dirección.	Dirección	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)





Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1


CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
											1	2	3	4		1	2			3	4	
FU SF PS PE AI PT																						
TOTAL DEPENDENCIA																		320,888,971.22	64.72%			
INVERSIÓN																		295,811,685.98	63.33%			
B017							069062/Primaria Narciso Mendoza.	Construcción de aulas.	Aula	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B018							069068/Primaria José Valenzuela.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	404,421.87	56.09%	
B019							069069/Primaria José Vasconcelos.	Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	384,026.60	65.95%	
B020							069071/Primaria Siervo de la Nación.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	265,415.65	77.44%	
B021							069073/Primaria Francisco I. Madero.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	508,784.87	77.18%	
								Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00			
B022							069075/Primaria Miguel Álvarez del Toro.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	698,666.18	74.11%	
								Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00			
B025							069060.- Primaria Benito Juárez.	Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,752.43	31.39%		
B026							059178.- Primaria Plan de Ayala.	Terminación de obra.	Terminación	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	453,790.95	78.41%	

**ER-09.1**[illegible]



Fecha: 30/09/2006

ER-09.1[illegible]



ER-09.1

[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)




Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %					
FU	SF	PS	PE	AI	PT	CANT. TOTAL				TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES									
										1	2	3	4		1	2	3			4				
TOTAL DEPENDENCIA																			320,888,971.22	64.72%				
INVERSIÓN																			295,811,685.98	63.33%				
B047							069261/Primaria Leona Vicario.	Construcción de aulas didácticas.	Aula	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,467.27	61.57%
								Construcción de aula-cocina	Cocina	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
								Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
								Construcción de cancha de usos múltiples	Cancha	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B048							069262/Primaria Adolfo López Mateos.	Construcción de aula didácticas.	Aula	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,238.74	61.87%	
								Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
B049							69284.- Primaria Rafael Castro Ramos.	Construcción de Aula Didáctica.	Aula	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
								Construcción de Dirección.	Dirección	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
								Construccion de Servicios Sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
								Construcción de Obra Exterior	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
B050							069291.- Primaria Juan Álvarez.	Construcción de 05 Aula Didáctica y 01 Aula Cocina.	Aula	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
								Construcción de Dirección.	Dirección	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
								Construcción de Servicios Sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
								Construcción de Bodega.	Bodega	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
								Construcción de Canchas de Usos Múltiples.	Cancha	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
								Construcción de Muro de Contención.	Anexo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
								Construcción de Obra Exterior.	Anexo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

**ER-09.1**

CLAVE PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
					CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				
FU	SF					PS	PE	AI	PT		1	2			3
TOTAL DEPENDENCIA														320,888,971.22	64.72%
INVERSIÓN														295,811,685.98	63.33%
B051	069294.- Primaria Tiburcio Aguirre Herrera.	Construcción de Servicios Sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
		Construcción de Obra Exterior.	Anexo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B052	069300.- Primaria General Lázaro Cárdenas.	Construcción de Aulas Didacticas.	Aula	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B053	069301.- Primaria Vicente Guerrero.	Construcción de Aulas Didacticas.	Aula	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B054	069302.- Primaria Emiliano Zapata.	Construcción de Aulas Didacticas.	Aula	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B055	069305.- Primaria Enriqueta C. Rebsamén.	Construcción de Aula Didactica.	Aula	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B056	069307.- Primaria Lázaro Cárdenas.	Construcción de Aula Didactica.	Aula	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B057	069313.- Primaria Benito Juárez.	Construcción de Aulas Didacticas.	Aula	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
		Construcción de Letrina.	Letrina	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B058	069314.- Primaria Francisco J. Mina.	Construcción de Aula Didactica.	Aula	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
		Construcción de Dirección	Dirección	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Construcción de Servicios Sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2	3			4
FU SF PS PE AI PT																					
TOTAL DEPENDENCIA																		320,888,971.22	64.72%		
INVERSIÓN																		295,811,685.98	63.33%		
B059	069315.- Primaria Cuauhtémoc.	Construcción de Dirección.	Dirección	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		Construcción de Servicios Sanitarios (1 Espacio Aula c/u)	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
B060	069316.- Primaria Josefa Ortíz de Domínguez.	Construcción de Dirección.	Dirección	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
B061	069319.- Primaria Dr. Manuel Velasco Suárez.	Construcción de Aula Didáctica.	Aula	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
B063	069076.- Primaria Narciso Mendoza.	Construcción de Aula Didáctica.	Aula	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		Construcción de Servicios Sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
B065	Primaria Profesor Héctor Gilberto Salazar Rodas.	Construcción de 04 Aulas Didácticas.	Aula	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		Construcción de Dirección.	Dirección	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		Construccion de Servicios Sanitarios y obra exterior	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.															2,931,736.86	67.87%				
B002	059093.- Primaria Rafael Jiménez.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	122,701.84	66.69%				
B003	059113.- Primaria Hermenegildo Galeana.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,185.22	100.00%				



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)




Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas


ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %				
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES							
FU	SF	PS	PE	AI	PT					1	2	3	4		1	2	3	4				
TOTAL DEPENDENCIA																				320,888,971.22	64.72%	
INVERSIÓN																				295,811,685.98	63.33%	
B004		059116.- Primaria José Vasconcelos.					Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B005		059118.- Primaria Quetzalcoátl.					Treminación de obra.	Terminación	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B006		059135.- Primaria Miguel Hidalgo.					Terminación de obra.	Terminación	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.99	0.00	142,137.89	81.35%		
B007		059313.- Primaria Gabino Barreda.					Terminación de obra.	Terminación	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	403,286.93	100.00%		
B008		059139.- Primaria Estado de Yucatán.					Terminación de obra.	Terminación	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	287,107.41	100.00%		
B009		059151.- Primaria Mariano Abasolo.					Terminación de obra.	Terminación	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	329,002.02	100.00%		
B010		059172.- Primaria Lázaro Cárdenas.					Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B012		059163.- Primaria Tiburcio Aguirre Herrera.					Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	59,238.84	25.76%		



Fecha: 30/09/2006

ER-09.1[illegible]



Fecha: 30/09/2006

ER-09.1[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 48 de 71

Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
FU	SF	PS	PE	AI	PT	1					2	3	4	1		2	3	4				
TOTAL DEPENDENCIA																					320,888,971.22	64.72%
INVERSIÓN																					295,811,685.98	63.33%
B002		Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa Nivel Telesecundaria (Construcción) (Programa FIES).		Construcción de 81 aulas, 22 Talleres y 114 anexos.	Aula	217.00	100.00	100.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
B003		43006.-Telesecundaria No. 327.		Terminación de obra.	Terminación	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	367,600.34	63.13%					
B004		43007.-Telesecundaria No. 886.		Terminación de obra.	Terminación	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	94,023.32	96.79%					
B005		43008.-Telesecundaria No. 1033.		Terminación de obra.	Terminación	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	130,646.41	33.44%					
B006		43010.-Telesecundaria No. 1112.		Terminación de obra.	Terminación	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	593,877.47	96.64%					
B007		43016.-Telesecundaria No. 833.		Terminación de obra.	Terminación	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	153,462.62	100.00%					
B008		43026.-Telesecundaria No. 207.		Terminación de obra.	Terminación	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,565.08	58.72%					
B009		Secundaria General Ignacio Zaragoza.		Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	156,416.16	100.00%					



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)




Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA																			320,888,971.22	64.72%	
INVERSIÓN																			295,811,685.98	63.33%	
B010							Secundaria Técnica No. 53.	Terminación de obra.	Terminación	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	960,742.26	98.85%
B011							Telesecundaria No. 532.	Terminación de obra.	Terminación	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,460.04	22.13%
B012							Telesecundaria No. 576.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	247,963.77	98.28%
B013							0515115/Equipamiento de espacios educativos del nivel Secundaria.	Terminación de equipamiento.	Equipamiento	214.00	114.00	100.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,816,588.72	100.00%
B014							Secundaria General Abelardo de la Torre.	Terminación de obra.	Terminación	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	983,634.40	98.28%
B015							0615006/Secundaria Técnica No. 99.	Construcción de aula didáctica.	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	633,252.54	62.97%
								Construcción unidad avícola.	Anexo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		



Fecha: 30/09/2006

ER-09.1

[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)




Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2	3			4
TOTAL DEPENDENCIA																			320,888,971.22	64.72%	
INVERSIÓN																			295,811,685.98	63.33%	
B021							0615015/Telesecundaria No. 851.	Construcción de aula.	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	479,210.95	65.48%
B022							0615016/Telesecundaria No. 543.	Construcción de aula.	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,141.29	69.60%
								Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								Construcción de administración.	Administración	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								Construcción de bodega.	Bodega	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B023							0615017/Telesecundaria No. 855.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,016.16	38.66%	
								Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
B024							0615019/Telesecundaria No. 347.	Construcción de aula.	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	338,954.28	46.32%
B026							Telesecundaria No. 152.	Construcción de Servicios Sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,835.81	34.02%
B027							053030/ Telesecundaria No. 797.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,110.03	66.03%
B029							0518223.-Secundaria General. Narciso Bassols.	Restitución de barda.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	49,843.36	76.31%



ER-09.1

[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
											1	2	3	4		1	2	3			4	
FU SF PS PE AI PT																						
TOTAL DEPENDENCIA																		320,888,971.22	64.72%			
INVERSIÓN																		295,811,685.98	63.33%			
B013							0518128.-Secundaria General. Venustiano Carranza.	Restitución de malla perimetral y rehabilitación de instalaciones eléctricas.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	176,066.29	90.95%
								Restitución de mobiliario.	Mobiliario	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B014							0518192.-Secundaria Técnica. No. 81.	Rehabilitación de la malla perimetral.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	9,423.47	36.71%	
36							Programa de infraestructura educativa básica													38,124,936.59	52.99%	
437							Desarrollar y construir infraestructura básica.													35,639,640.75	52.61%	
B001							Fortalecimiento a la infraestructura educativa Nivel Telesecundaria (Programa FAM).	Construcción de 58 aulas, 11 taller y 80 anexos.	Auditoría	149.00	69.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B002							Fortalecimiento a la infraestructura educativa Nivel Secundaria (Programa FAM).	Construcción de 25 aulas, 09 laboratorios. 03 taller y 65 anexos.	Aula	102.00	37.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B003							059182.- Secundaria General Emiliano Zapata.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	131,549.65	71.62%	
B004							059319.- Secundaria General Querido A. Moheno.	Treminación de obra.	Terminación	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	7,900.00	9.18%	
B005							059186.- Secundaria General No. 47.	Terminación de obra.	Terminación	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	280,809.08	95.38%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	FU	SF	PS	PE	AI	PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA																			320,888,971.22	64.72%	
INVERSIÓN																			295,811,685.98	63.33%	
	B006	059203.- Secundaria Técnica No. 96.					Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	109,480.00	57.62%	
	B007	059204.- Secundaria Técnica No. 108.					Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	144,001.12	99.29%	
	B008	059207.- Secundaria Técnica No. 121.					Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	47,271.52	100.00%	
	B009	059209.- Secundaria Técnica No. 91.					Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	242,597.90	100.00%	
	B010	059213.- Secundaria Técnica No.114.					Terminación de obra.	Terminación	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	270,420.26	35.42%	
	B011	059215.- Secundaria Técnica No. 130.					Terminación de obra.	Terminación	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,551.47	55.63%	
	B012	059224.- Telesecundaria No. 642.					Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	42,173.57	100.00%	
	B013	059230.- Telesecundaria No. 746.					Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	56,812.06	37.79%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)




Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
FU	SF	PS	PE	AI	PT	1					2	3	4	1		2	3	4				
TOTAL DEPENDENCIA																					320,888,971.22	64.72%
INVERSIÓN																					295,811,685.98	63.33%
B014							059301.- Telesecundaria No. 678.	Terminación de obra	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	26,577.00	28.62%	
B015							059255.- Telesecundaria No. 543.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	29,917.99	100.00%	
B016							059262.- Telesecundaria No. 1009.	Terminación de obra.	Terminación	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	439,516.83	100.00%	
B017							059261.- Telesecundaria No. 948.	Terminación de obra.	Terminación	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	628,022.58	98.08%	
B019							059265.- Telesecundaria No. 1018.	Terminación de Obra	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	36,106.55	100.00%	
B020							059304.- Telesecundaria No. 289.	Terminación de obra.	Terminación	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	1,072,976.44	85.06%	
B021							059340.- Telesecundaria No. 258.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	914,615.73	89.68%	



ER-09.1

[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 57 de 71

Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2	3			4
FU SF PS PE AI PT																					
TOTAL DEPENDENCIA																		320,888,971.22	64.72%		
INVERSIÓN																		295,811,685.98	63.33%		
B029	069096/ Telesecundaria No. 551.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	694,057.20	52.58%					
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00							
		Construcción de administración.	Administración	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00							
		Construcción de bodega.	Bodega	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00							
B030	069103/ Telesecundaria No. 630.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1,231,198.96	93.27%					
		Construcción de administración.	Dirección	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00							
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00							
		Construcción de bodega.	Bodega	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00							
B031	069104/ Telesecundaria No. 606.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	648,261.88	64.68%					
		Construcción de administración.	Administración	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00							
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00							
		Construcción de bodega.	Bodega	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00							
B032	069105/ Telesecundaria No. 389.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,746.12	45.51%					
		Construcción de administración.	Administración	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		Construcción de bodega.	Bodega	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
B033	059263.- Telesecundaria No. 1011.	Terminación de obra.	Terminación	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	612,392.04	100.00%						



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)




Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas


ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %				
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES								
											1	2	3	4		1	2	3			4			
FU SF PS PE AI PT																								
TOTAL DEPENDENCIA																				320,888,971.22	64.72%			
INVERSIÓN																				295,811,685.98	63.33%			
B034							069102.- Telesecundaria No.940.	Construcción de aula.	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,267.33	61.08%	
								Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
								Construcción de administración.	Administración	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
								Construcción de bodega.	Bodega	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B035							059195.- Secundaria del Estado (2A. Etapa).	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,472,596.78	75.84%			
B036							059334.- Secundaria Técnica. No. 02.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,234,442.84	100.00%			
B037							069097.- Telesecundaria No. 558.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1,322,540.05	86.04%			
								Construcción de laboratorio- taller.	Laboratorio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00			
								Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00			
								Construcción de bodega.	Bodega	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00			
B038							069107.- Telesecundaria No. 502.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	951,207.80	72.39%			
								Construcción de servicios sanitarios..	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00		
B040							069090.- Secundaria Técnica No. 84.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	252,706.26	66.41%			



Fecha: 30/09/2006

ER-09.1[illegible]



ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %				
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES							
FU	SF	PS	PE	AI	PT	1					2	3	4	1		2	3			4			
TOTAL DEPENDENCIA																			320,888,971.22	64.72%			
INVERSIÓN																			295,811,685.98	63.33%			
B055							069085.- Secundaria del Estado.	Construcción de Anexos y Remodelación de Paraninfo.	Anexo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B056							69283.- Secundaria General 1o. de Marzo.	Construcción de Muro de Contención.	Anexo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
								Construcción de Barda Perimetral.	Anexo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
								Construcción de Techado	Anexo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B057							069309.- Telesecundaria #011.	Construcción de Aula Didactica.	Aula	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B058							069310.- Telesecundaria #352.	Construcción de Aulas Didacticas.	Aula	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B059							069311.- Telesecundaria #012.	Construcción de Aula Didactica.	Aula	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B060							069312.- Telesecundaria #451.	Construcción de Aula Didactica.	Aula	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
438							Conservar y mantener la infraestructura básica.														2,485,295.84	59.17%	
B002							059191.- Secundaria del Estado No. 1 (Matutino).	Terminación de obra.	Terminación	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	57,236.79	100.00%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 62 de 71

Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
FU	SF	PS	PE	AI	PT					1	2	3	4		1	2	3	4			
TOTAL DEPENDENCIA																				320,888,971.22	64.72%
INVERSIÓN																				295,811,685.98	63.33%
F H <																					



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
FU SF PS PE AI PT										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES							
											1	2	3	4		1	2	3			4		
TOTAL DEPENDENCIA																			320,888,971.22	64.72%			
INVERSIÓN																			295,811,685.98	63.33%			
437							Desarrollar y construir infraestructura básica.														7,672,585.69	60.14%	
B001							Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa Nivel Preparatoria (Construcción) (Programa FIES).	Construcción de 17 Aulas y 06 Anexos	Aula	23.00	10.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B002							Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa Nivel Preparatoria (Equipamiento) (Programa FIES).	Equipamiento de 01 espacio educativo.	Equipamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B003							43019.-Telebachillerato No. 41.	Terminación de obra.	Terminación	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	146,726.37	84.89%	
B004							43020.-Telebachillerato No. 64.	Terminación de obra.	Terminación	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	908,498.63	97.22%	
B005							43022.-Telebachillerato No. 21.	Terminación de obra.	Terminación	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	177,292.40	100.00%	
B006							0615021/Preparatoria Paredón.	Construcción de aula.	Aula	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,282.53	50.77%	
B007							Preparatoria del estado de "Tonalá".	Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	318,529.45	54.70%	
B008							Educación Media Superior a Distancia No. 54.	Terminación de obra.	Terminación	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1,870,317.15	56.90%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)




Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2	3			4
TOTAL DEPENDENCIA																			320,888,971.22	64.72%	
INVERSIÓN																			295,811,685.98	63.33%	
B009		Colegio de Bachilleres de Chiapas No. 60. (COBACH).	Construcción de aulas.	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1,470,508.13	66.73%					
			Construcción de muro de contención.	Anexo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
B010		Preparatoria Emiliano Zapata.	Construcción de aulas con su equipamiento	Aula	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,250.09	25.73%					
			Construcción de servicios sanitarios	Sanitario	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
B015		0518293.-Colegio de Bachilleres de Chiapas. No. 29.	Cerca de malla ciclónica y construcción de muro de piedra, reposición de equipo de computo.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	186,779.11	46.06%					
B016		0518301.-Colegio de Bachilleres de Chiapas. No. 39.	Construcción de muro de contención y enmallado perimetral.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	148,337.85	65.52%					
B017		0518304.-Colegio de Bachilleres de Chiapas. No. 64.	Construccion de muro de contención, reposición de canceleria y mobiliario.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	464,874.62	91.65%					
B018		0518305.-Colegio de Bachilleres de Chiapas.No. 36.	Sustitución de muros bajos,ventanas, cerca de malla ciclónica, construcción de muro de contención.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	261,189.36	79.52%					
438		Conservar y mantener la infraestructura básica.													460,615.71	53.61%					
B001		Educación Media Superior a Distancia No. 54.	Terminación de obra.	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	202,623.46	94.19%					
B002		0518306.-Colegio de Bachilleres de Chiapas. No. 21.	Aplicación de pintura, revisión y reparación de instalaciones.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100,210.84	67.86%					



Fecha: 30/09/2006

ER-09.1[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 66 de 71

Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
FU	SF	PS	PE	AI	PT	1					2	3	4	1		2	3			4		
TOTAL DEPENDENCIA																					320,888,971.22	64.72%
INVERSIÓN																					295,811,685.98	63.33%
J							Licenciatura Universitaria													72,503,715.22	72.83%	
H							Programa de Educación													72,503,715.22	72.83%	
16							Programa de infraestructura educativa													38,874,521.78	76.88%	
437							Desarrollar y construir infraestructura básica.													38,367,255.19	80.28%	
B001							Construcción de la Ciudad Universitaria (UNICACH) (Programa FIES).	Construcción de espacios educativos	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B002							Construcción de la Universidad Intercultural Bilingüe de Chiapas (Programa FIES).	Construcción de espacios educativos	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B003							Construcción de la Universidad Politécnica de Chiapas (Programa FIES).	Anexos	Acuerdo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B004							Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa de la UNACH (Programa FIES).	Anexos	Acuerdo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B005							Universidad Intercultural de Chiapas (Edificio F, G, H, I, J, obra exterior 1a. y 2a. Etapa).	Terminación de obra.	Terminación	95.00	40.00	40.00	15.00	0.00	64.00	0.00	0.00	64.00	0.00	31,815,260.28	80.09%	
B006							Universidad Nacional Autónoma de Chiapas Campus I (Segunda Etapa).	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.99	0.00	1,090,629.93	47.71%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2	3			4
TOTAL DEPENDENCIA																			320,888,971.22	64.72%	
INVERSIÓN																			295,811,685.98	63.33%	
B007							Universidad Nacional Autónoma de Chiapas (Campus I) 3ra. Etapa.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5,461,364.98	94.44%
B011							UNICACH (2a Etapa)	Construcción de laboratorio, incluye 02 anexo (cubiculo, almacen y preparación)	Laboratorio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
								Construcción de taller de operador de paquetes de computo.	Taller	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
								Construcción de biblioteca 04 anexos (03 cubiculos y acervo).	Biblioteca	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
								Construcción de portico	Anexo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
								Construcción de administración (dirección, subdirección, tutorías y sala de juntas	Administración	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
								Construcción de fotocopiado, archivo, baño, y obra exterior: carril de desaceleración.	Anexo	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
438							Conservar y mantener la infraestructura básica.												507,266.59	18.31%	
B001							53027.-Rehabilitación de las instalaciones de las Universidad Intercultural de Chiapas.	Terminación de eobra.	Terminación	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.63%
B002							Escuela Normal Rural Mactumatzá.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	500,941.59	100.00%
B003							063005/ Rehabilitación de Instalaciones del Instituto Tecnológico de Tuxtla.	Rehabilitación de los Edificios "A, Q, O, I".	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
37							Programa de infraestructura educativa superior													33,629,193.44	68.64%
437							Desarrollar y construir infraestructura básica.													28,038,442.16	70.72%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 68 de 71

Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
					CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
						1	2	3	4		1	2	3			4
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA														320,888,971.22	64.72%	
INVERSIÓN														295,811,685.98	63.33%	
B001	Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa de la Universidad Nacional Autonoma de Chiapas (Programa FAM).	Construcción de 37 aulas, 06 laboratorio, 05 taller y 114 anexos.	Aula	162.00	114.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B003	Construcción de la Universidad Politécnica de Chiapas (Programa FAM).	Construccion de Espacios Educativos	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B004	059280.- Universidad Tecnológica de la Selva.	Terminación de obra.	Terminación	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	19.80	0.00	0.00	19.80	0.00	5,333,033.84	68.74%	
B005	059282.- Facultad de Ciencias Quimicas (Campus IV).	Terminación de obra.	Terminación	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	872,816.31	100.00%	
B006	059309.- Facultad de Medicina Humana (Campus II).	Terminación de Obra	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,885.30	41.04%	
B007	059325.- Facultad de Medicina Veterinaria (Campus II).	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	985,498.19	100.00%	
B008	059326.- Facultad de Medicina Veterinaria (Campus II).	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	739,104.63	100.00%	
B009	059327.- Facultad de Ciencias Sociales (Campus III).	Terminación de obra.	Terminación	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	5.94	0.00	0.00	5.94	0.00	1,516,654.51	80.57%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
					CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
						1	2	3	4		1	2	3			4
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA														320,888,971.22	64.72%	
INVERSIÓN														295,811,685.98	63.33%	
B011	059324.- Facultad de Ingenieria Civil (Campus I).	Terminación de obra.	Terminación	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	5,199,187.75	88.50%	
B013	05904012.- Universidad Tecnológica de la Selva.	Terminación de obra.	Terminación	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	29,645.60	100.00%	
B014	059322.- Construcción de la Universidad Politécnica de Chiapas.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B015	Construcción de la Ciudad Universitaria (UNICACH) Escuela de Psicología edificio "K".	Construcción de 12 aulas.	Aula	13.00	0.00	6.00	7.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	4,506,806.51	83.48%	
		Construcción de módulo de escalera y obra exterior.	Módulo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
B016	Construcción de la Ciudad Universitaria (UNICACH) Escuela de Psicología edificio "L".	Construcción de aulas.	Aula	7.00	0.00	3.00	4.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	3,997,881.42	67.49%	
		Construcción de cubiculos para profesores, 13 anexos (11 cubiculos, 01 archivo y dirección)	Módulo	13.00	0.00	6.00	7.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00			
		Construcción de espacio administrativo con 09 anexos (recepción, almacén, archivo, sala de juntas, director, subdirector	Anexo	9.00	0.00	4.00	5.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00			
		Construcción de servicios sanitarios 02 anexos (hombres y mujeres)	Sanitario	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00			
B017	Construcción de casetas de monitoreo volcánico y sísmológico de la UNICACH	Construccion de caseta de monitoreo volcánico y sísmológico, de los municipios de Francisco León, Pichucalco y Pijijapa	Caseta	3.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B025	Construccion de la Universidad Politecnica de Chiapas (Construcción de las instalaciones Ex- Unicach)	Construccion de Bodega (Cuarto de Desecho y Almacen)	Bodega	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,352,928.10	56.77%	
		Construcción de 01 Taller de mecatronica, 01 Energia y 01 Agroindustrial	Taller	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Construcción de Laboratorio de Mecatronica, Energia y Agroindustrial	Laboratorio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2	3			4
FU SF PS PE AI PT																					
TOTAL DEPENDENCIA																			320,888,971.22	64.72%	
INVERSIÓN																			295,811,685.98	63.33%	
K <																					

