

ER-09.1

[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
										1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA																		532,452,553.87	76.93%	
INVERSIÓN																		491,023,212.21	75.52%	
B004						06300/Escuela de Terapia Física.	Construcción de la escuela de terapia física.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,662,340.56	71.73%
B010						053031/ Fortalecimiento a la Infraestructura Informática para la Atención de los Programas de Infraestructura Educativa.	Equipamiento de 81 equipos y 01 instalación de equipos de computo.	Equipamiento	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00	1,609,184.75	77.74%
438						Conservar y mantener la infraestructura básica.													3,357,180.05	99.39%
B001						Rehabilitación y Mantenimiento de Aulas Móviles Educativas.	Mantenimiento de 4 aulas móviles.	Aula	4.00	3.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1,109,143.69	99.95%
							Rehabilitación de 43 aulas móviles educativas.	Aula	43.00	30.00	13.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00		
B002						Rehabilitación de Mobiliario Escolar.	Rehabilitación de mobiliario escolar.	Mobiliario	33,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,413.00	0.00	0.00	1,413.00	0.00	2,140,376.36	99.11%
B010						Edificio Administrativos del COCOES.	Rehabilitación de red de instalacion eléctrica	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	107,660.00	99.07%
B						Educación Inicial y Preescolar													47,916,890.01	80.65%
H						Programa de Educación													47,916,890.01	80.65%
16						Programa de infraestructura educativa													13,603,119.97	84.76%
437						Desarrollar y construir infraestructura básica.													2,299,030.20	51.43%
B002						Jardín de Niños Plutarco Elías Calles.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	29,790.84	100.00%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT																					
TOTAL DEPENDENCIA																		532,452,553.87	76.93%		
INVERSIÓN																		491,023,212.21	75.52%		
B003	Jardín de Niños Fernando Montes de Oca.						Terminación de obra.	Terminación	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	200,373.97	96.95%	
B004	Jardín de Niños Quetzalcoátl.						Terminación de obra.	Terminación	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	294,285.14	90.45%	
B006	0518173/Jardin de Niños Agustín Altamirano.						Construcción de canal pluvial.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	16,309.35	80.33%	
B007	0518255/Jardín de Niños Ahuitzol.						Construcción de aulas didacticas.	Aula	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,156.53	37.53%	
							Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B008	0518249/Jardín de Niños Amado Nervo.						Construcción de fosa septica y muro de contención.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	275,270.00	93.87%	
B009	0518107/Jardín de Niños Angel Guimera.						Restitución de cerca a base de malla ciclónica.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,724.70	100.00%	
B011	0518096/Jardín de Niños Enrique Rebsamen.						Restitución de tramo de barda.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	77,962.82	98.55%	
B012	0518214/Jardín de Niños Ernesto Elorduy.						Construcción de malla.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	26,825.35	95.49%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
										1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA																		532,452,553.87	76.93%	
INVERSIÓN																		491,023,212.21	75.52%	
B016		0518262/Jardín de Niños Ignacio Manuel Altamirano.		Construcción de muro de contención.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	178,283.70	96.11%			
B017		0518176/Jardín de Niños Jaime Nuno.		Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	50,681.99	91.34%			
B018		0518229/Jardín de Niños Jose Emilio Grajales.		Construcción de muro de contención, barda y enmallado perimetral.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	438,166.08	22.21%			
B027		0518257/Jardín de Niños Victor Manuel Mijares García.		Construcción de cerca de malla ciclónica.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	22,002.24	92.36%			
B044		0518241/Jardín de Niños Anastacio Bustamante.		Rehabilitación de edificio A.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	384,197.49	87.07%			
				Construcción de muro de contención.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
438		Conservar y mantener la infraestructura básica.														11,304,089.77	97.63%			
B001		Equipamiento de mobiliario a nivel preescolar.		Terminación de Equipamiento.	Equipamiento	1,284.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6,904,136.95	99.99%			
B002		Centro de Atención Múltiple.		Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	151,983.58	81.89%			
B003		Centro de Desarrollo Infantil No. 02.		Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	307,511.92	100.00%			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
										FU	SF	PS	PE		AI	PT	1	2	3	4	1
TOTAL DEPENDENCIA																				532,452,553.87	76.93%
INVERSIÓN																				491,023,212.21	75.52%
B004		Centro de Desarrollo Infantil No. 03.					Terminación de obra.	Terminación	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	49,360.47	100.00%	
B005		Jardín de Niños Esperanza Castellanos.					Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B011		0518156/Jardín de Niños Angeles Velas.					Trabajos de desasolve, pintura y sustitución de tramo de cerca.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	13,452.97	100.00%	
B012		0518194/Jardín de Niños Federico García Lorca.					Rehabilitación de enmallado perimetral.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	13,653.69	100.00%	
B013		0518148/Jardín de Niños Francisco Gabilondo Soler.					Aplicación de pintura al edificio de aulas.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5,775.11	75.02%	
B014		0518110/Jardín de Niños Francisco Redi.					Aplicación de pintura y sustitución de malla ciclonica.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	20,285.69	100.00%	
B015		0518167/Jardín de Niños Francisco Villa.					Aplicación de pintura y reposición de tableta de vidrio.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	36,735.64	86.69%	
B016		0518228/Jardín de Niños Juan Enrique Peztalozzi.					Desazolves, sustitución puertas y aplicación de pintura.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	93,512.47	100.00%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT																					
TOTAL DEPENDENCIA																		532,452,553.87	76.93%		
INVERSIÓN																		491,023,212.21	75.52%		
B017 0518097/Jardín de Niños Juana de Arco.							Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	37,958.16	76.26%	
B018 0518206/Jardín de Niños Juana de Asbaje.							Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	15,242.21	80.67%	
B019 0518115/Jardín de Niños Leopoldo Lugones.							Rehabilitación de malla ciclonica vencida.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	14,471.19	100.00%	
B020 0518235/Jardín de Niños Los Niños Héroes.							Rehabilitación de espacios educativos mobiliario.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	17,542.64	77.66%	
B021 0518184/Jardín de Niños Manuel Carpio.							Rehabilitación de piso de concreto.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2,713.69	67.25%	
B022 0518114/Jardín de Niños Manuel Carrascosa.							Rehabilitación de malla ciclonica perimetral y sustitución de mobiliario.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	18,839.87	84.39%	
B023 0518157/Jardín de Niños Mauro Carrasco.							Restitución de trámo de barda, desazolve de registro y aplicación de pintura.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	26,614.75	67.23%	
B024 0518106/Jardín de Niños Pascual Ortíz Rubio.							Restitución de base de malla ciclónica.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	9,159.99	100.00%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT																					
TOTAL DEPENDENCIA																		532,452,553.87	76.93%		
INVERSIÓN																		491,023,212.21	75.52%		
B025	0518181/Jardín de Niños Ramón Corona.						Restitución de malla ciclonica, aplicación de pintura y rehabilitación de instalaciones.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	15,980.37	20.20%	
B026	0518207/Jardín de Niños Xochiquetzal.						Reposición de mobiliario, pintura y cancelería.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	71,557.63	81.91%	
B027	0518182/Jardín de Niños María Montessori.						Restitución de malla ciclónica.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5,390.24	100.00%	
B028	0518165/Jardín de Niños Plutarco Elías Calles.						Aplicación de pintura, desasolvamiento en salida.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	43,134.38	70.31%	
B029	0518090/Jardín de Niños Ruben Bonifaz Nuño.						Rehabilitación de sección de malla perimetral.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7,565.15	100.00%	
B030	0518203/Jardín de Niños Xochipili.						Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	76,383.85	100.00%	
B035	0518086/Jardín de Niños Felix Ma. Samaniego.						Restitución de trámo de barda.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	49,637.17	100.00%	
B036	0518130/Jardín de Niños Garcilazo de la Vega.						Restitución de malla perimetral.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3,455.87	26.59%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT																					
TOTAL DEPENDENCIA																			532,452,553.87	76.93%	
INVERSIÓN																			491,023,212.21	75.52%	
36 437	B037	0518221/Jardín de Niños Manuel Jiménez Solís.	Desasolve de red secundaria de drenaje.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,295.78	95.23%					
	B038	0518171/Jardín de Niños Roberto Owen.	Relleno con material inerte para sustentar el pasillo.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5,321.25	97.17%					
	B039	0518112/Jardín de Niños Manuel de la Peña y Peña.	Sustitución de cerca perimetral.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	58,354.26	100.00%					
	B040	0518155/Jardín de Niños Gerardo Murillo.	Restitución de la infraestructura del plantel.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	3,200,431.86	100.00%					
	B041	0518113/Jardín de Niños Juana Ibarborou.	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	26,630.97	79.26%					
			Programa de infraestructura educativa básica												34,313,770.04	79.13%					
			Desarrollar y construir infraestructura básica.												30,589,689.86	79.14%					
	B001	Fortalecimiento a la infraestructura educativa Nivel Preescolar (Programa FAM).	Construcción de 61 aulas y 49 anexos.	Aula	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %					
B003	Centro de Atención Múltiple.	Terminación de obra.	Terminación	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	638,748.03	100.00%						



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT																					
TOTAL DEPENDENCIA																		532,452,553.87	76.93%		
INVERSIÓN																		491,023,212.21	75.52%		
	B004	059063.- Jardín de Niños Leona Vicario.	Terminación de obra.	Terminación	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	63,341.49	72.25%					
	B005	059315.- Jardín de Niños Leona Vicario.	Terminación de obra.	Terminación	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	163,897.50	97.48%					
	B006	059332.- Jardín de Niños Francisco Gabilondo Soler.	Terminación de obra.	Terminación	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	193,857.54	100.00%					
	B008	069005/ Jardín de Niños Fray Matías de Córdoba.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	626,796.33	100.00%					
			Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00							
	B009	069007/ Jardín de Niños Diego Rivera.	Construción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	342,003.72	92.71%					
	B010	069012/Jardín de Niños Justo Sierra.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	345,694.52	100.00%					
	B011	069013/ Jardín de Niños Melchor Ocampo.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	268,522.54	100.00%					
B012	069017/ Jardín de Niños Margarita Maza de Juárez.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	331,975.76	100.00%						



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
										1	2	3	4		1	2	3	4			
TOTAL DEPENDENCIA																				532,452,553.87	76.93%
INVERSIÓN																				491,023,212.21	75.52%
B013						069021/ Jardín de Niños Mi Patria es Primero.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	885,432.83	91.15%	
							Construcción de dirección.	Dirección	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
							Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				
B014						069025/Jardín de Niños Lic. Adolfo López Mateos.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	791,684.95	100.00%		
							Construcción de dirección.	Dirección	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				
							Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				
B015						069027/ Jardín de Niños Francisco I. Madero.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	333,272.43	100.00%		
							Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				
B016						069030/ Jardín de Niños Mariano N. Ruíz.	Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	444,239.54	100.00%		
B017						069039/ Jardín de Niños Venustiano Carranza.	Construción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	753,472.60	100.00%		
							Construcción de dirección.	Dirección	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				
							Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				
B018						069040/ Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	606,399.79	100.00%		
B020						069010/ Jardín de Niños Mariano N. Ruíz.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	259,775.98	100.00%		




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
										1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA																		532,452,553.87	76.93%	
INVERSIÓN																		491,023,212.21	75.52%	
B021						069014/ Jardín de Niños Antonio Martínez de Castro.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	342,003.72	100.00%
B022						069015/Jardín de Niños Jaime Sabines Gutiérrez.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	305,536.24	100.00%
							Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
B023						069024/Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	408,387.98	100.00%
							Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
B024						069035/ Jardín de Niños Amalia González Caballero.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	544,742.70	100.00%
							Construcción de dirección.	Dirección	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
							Construción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00		
B025						069019.- Jardín de Niños Cristóbal Colón.	Construcción de Aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	340,865.00	100.00%
							Construcción de Letrina.	Letrina	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
B026						069036.- Jardín de Niños Cristóbal Colón.	Construcción de aula.	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	924,842.85	100.00%
							Construcción de dirección.	Dirección	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
							Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00		
B027						069028.- Jardín de Niños Francisco Voltaire.	Construcción de aulas.	Aula	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	634,001.42	100.00%



ER-09.1

[illegible]




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1


CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
										1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA																		532,452,553.87	76.93%	
INVERSIÓN																		491,023,212.21	75.52%	
B035	069009.- Jardín de Niños Jaime Sabines.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	826,868.56	100.00%					
		Construcción de dirección.	Dirección	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00							
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00							
B036	069029.- Jardín de Niños Belisario Domínguez.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	309,474.00	100.00%					
		Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00							
B037	069004.- Jardín de Niños Gabriela García Márquez (Carlos Olmos).	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	371,530.78	100.00%					
		Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00							
B038	059062.- Jardín de Niños Miguel Hidalgo.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	193,353.73	85.41%					
B039	069011.-Jardín de Niños Angel Albino Corzo.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	299,088.15	100.00%					
B040	069037.- Jardín de Niños Juan Escutía.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	924,418.11	70.97%					
		Construcción de dirección	Dirección	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00							
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00							
B041	069129.- Jardín de Niños Ramón López Velarde.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	375,634.56	100.00%					
		Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00							



ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

[illegible]



ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

[illegible]




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT																					
TOTAL DEPENDENCIA																		532,452,553.87	76.93%		
INVERSIÓN																		491,023,212.21	75.52%		
438	B063	069288.- Jardín de Niños Jose Vasconcelos.	Construcción de Aula Didactica.	Aula	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%					
			Construcción de Letrina y Muro de Contencion.	Letrina	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	B065	069343/Jardín de Niños Aquiles Serdán.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%						
															3,724,080.18	79.08%					
	B003	059005.- Jardín de Niños Manuel de la Peña.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	338,290.90	94.20%					
	B004	059022.- Jardín de Niños Cuauhtémoc.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	16,790.24	100.00%					
	B005	059023.- Jardín de Niños Emilio Rabasa Estebanell.	Terminación de obra.	Terminación	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	186,794.20	87.59%					
	B006	059035.- Jardín de Niños Delina Salgado Palacios.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	143,620.39	96.41%					
	B007	059052.- Jardin de Niños Álvaro Obregón.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	48,641.74	100.00%					
	B009	059342.- Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	184,078.34	92.04%					



ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
										1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA																		532,452,553.87	76.93%	
INVERSIÓN																		491,023,212.21	75.52%	
C H 16 437	B025	069041.- Jardín de Niños Nicolás Bravo.	Rehabilitación de Espacios Educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,462.17	44.49%				
	B026	069323.- Centro de Atención Múltiple.	Rehabilitación de Educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,570.48	39.35%				
		Educación Primaria													180,394,323.27	78.55%				
		Programa de Educación													180,394,323.27	78.55%				
		Programa de infraestructura educativa													118,293,363.12	88.66%				
		Desarrollar y construir infraestructura básica.													81,664,164.96	86.46%				
	B001	Fortalecimiento a la infraestructura educativa Nivel Primaria (Programa FIES).	Construcción de 175 aulas y 115 anexos.	Aula	290.00	100.00	100.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %				
	B002	Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa Nivel Primaria (Programa PAFEF).	Construcción de 24 aulas, 48 anexos y 26 rehabilitaciones	Aula	98.00	20.00	40.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %				
	B003	Primaria Francisco Villa.	Terminación de obra.	Terminación	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	683,588.18	98.31%				
	B004	Primaria Cuahutémoc.	Terminación de obra.	Terminación	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	401,656.53	100.00%				




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
FU	SF	PS	PE	AI	PT					1	2	3	4		1	2	3	4			
TOTAL DEPENDENCIA																				532,452,553.87	76.93%
INVERSIÓN																				491,023,212.21	75.52%
B005						Primaria Otilio Montaña.	Terminación de obra.	Terminación	5.00	3.00	2.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	966,814.72	98.49%	
B006						Primaria Adolfo López Mateos.	Terminación de obra.	Terminación	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	2,263,309.17	81.60%	
B007						Primaria la Democracia.	Terminación de obra.	Terminación	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	386,887.22	99.89%	
B008						Primaria Miguel Hidalgo y Costilla.	Terminación de obra.	Terminación	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	575,217.23	99.97%	
B009						Primaria Doctor Manuel Gamio.	Terminación de obra.	Terminación	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	208,059.89	88.11%	
B010						Primaria Agustín Melgar.	Terminación de obra.	Terminación	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	369,403.44	82.69%	
B011						Primaria Justo Sierra.	Terminación de obra.	Terminación	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	908,730.62	75.30%	
B012						Primaria Mariano Matamoros.	Terminación de obra.	Terminación	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	4.00	2.00	987,606.61	59.00%	



ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT																					
TOTAL DEPENDENCIA																		532,452,553.87	76.93%		
INVERSIÓN																		491,023,212.21	75.52%		
B022							Primaria José Emilio Grajales.	Terminación de obra.	Terminación	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	552,359.38	84.57%
B023							066002.- Primaria Fray Pedro de Gante.	Construcción de aulas.	Aula	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	2,790,586.18	100.00%	
								Construcción de escalera.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			
B024							05904009.- Primaria Emiliano Zapata.	Terminación de obra.	Terminación	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	560,616.68	100.00%
B025							066006.- Primaria Benito Juárez.	Construcción de aulas.	Aula	9.00	0.00	1.00	4.00	4.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	2,868,647.69	100.00%
B026							066007.- Primaria Dr. Belisario Domínguez.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	579,862.19	100.00%
B027							066008.- Primaria Niños Héroes.	Construcción de aulas.	Aula	12.00	0.00	0.00	6.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	4,540,612.82	100.00%
								Construcción de dirección.	Dirección	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
								Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
B028							066009.- Primaria CEBECH. Dr. Belisario Domínguez.	Construcción de barda perimetral.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,438,471.77	100.00%
B029							066010.- Primaria Francisco J. Grajales.	Construcción de dirección.	Dirección	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	356,670.96	100.00%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
											1	2	3	4		1	2			3	4	
TOTAL DEPENDENCIA																					532,452,553.87	76.93%
INVERSIÓN																					491,023,212.21	75.52%
B031							066004.- Primaria Aquiles Serdán.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	460,769.00	100.00%
								Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
B032							066014.- Primaria Sor Juana Inés de la Cruz.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	387,887.10	100.00%	
								Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
B033							066015.- Primaria Cesar Cruz Soto.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	588,086.60	100.00%	
								Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
B034							066016.- Primaria Niños Héroes.	Construcción de aulas.	Aula	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	966,312.60	100.00%	
								Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
B035							066017.- Primaria Constitución del 57.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	295,797.92	100.00%	
								Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00			
B036							066018.- Primaria Benito Juárez García.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	362,543.28	100.00%	
								Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00			
B037							066019.- Primaria la Corregidora.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	542,928.89	100.00%	
								Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
B039							066024.- Primaria 18 de Marzo.	Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	537,692.37	100.00%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA																			532,452,553.87	76.93%	
INVERSIÓN																			491,023,212.21	75.52%	
B041							066026.- Primaria Ignacio Aldama.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	565,628.90	100.00%
B043							066029.- Primaria Guillermo Prieto.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	376,507.69	97.77%
								Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
B044							066005.- Primaria Enrique C. Rebsamén.	Construcción de aulas.	Aula	9.00	0.00	2.00	5.00	2.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	3,484,712.31	100.00%
								Construcción de dirección.	Dirección	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
								Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00		
B045							0518101.- Primaria 20 de Noviembre.	Construcción de murete y malla perimetral.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	67,262.97	58.86%
B046							0518189.- Primaria 30 de Abril.	Construcción de muro de contención.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,235.00	57.14%
B047							0518195.- Primaria 5 de Mayo.	Construcción de muro de contención.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	299,279.92	100.00%
B048							0518267.- Primaria Alvaro Obregón.	Construcción de aulas.	Aula	7.00	0.00	0.00	3.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	2,802,772.35	83.97%
								Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00		
								Construcción de cancha de usos múltiples.	Anexo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
								Construcción de muro acceso y barda perimetral.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT																					
TOTAL DEPENDENCIA																			532,452,553.87	76.93%	
INVERSIÓN																			491,023,212.21	75.52%	
B049							0518121.- Primaria Ananias Escobar.	Construcción de barda.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	46,779.80	100.00%
B051							0518133.- Primaria Artículo Tercero.	Construcción de muro de contención.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	206,372.89	100.00%
B052							0518263.- Primaria Benito Juárez.	Construcción de muro de contención.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	245,878.36	95.45%
								Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B053							0518087.- Primaria Club de Leones.	Construcción de barda.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	71,692.47	100.00%
B062							0518091.- Primaria Francisco González Bocanegra.	Construcción de muro de contención.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	237,963.75	55.67%
B063							0518149/Primaria Francisco I. Madero.	Restitución de malla perimetral y mobiliario.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	96,643.86	86.12%
B064							0518175/Primaria Francisco Villa.	Costrucción de muro de contención, aplicación de pintura y restitución de barda.	Anexo	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	545,602.76	99.85%
B065							0518289/Primaria Francisco Villa.	Sustitución de cerca de malla ciclonica y desasolve y reparación a instalaciones.	Anexo	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	119,915.77	93.15%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT																					
TOTAL DEPENDENCIA																		532,452,553.87	76.93%		
INVERSIÓN																		491,023,212.21	75.52%		
B066							0518132/Primaria Frida Kahlo.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	834,861.10	100.00%
B067							0518225/Primaria Guadalupe Victoria.	Desasolve de red secundaria de drenaje.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3,703.46	95.26%
B068							0518125/Primaria. Hermenegildo Galeana.	Restitución de murete con malla ciclonica.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	127,187.15	100.00%
B069							0518186/Primaria Hermenegildo Galeana.	Reparación y/o sustitución de techumbre de lamina de la plaza.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	9,579.94	69.43%
B070							0518185/Primaria Ignacio Manuel Altamirano.	Sustitución de malla perimetral, construcción de muro de contención.	Anexo	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	182,470.71	100.00%
B073							0518139/Primaria José Emilio Grajáles.	Construcción de barda.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	40,561.92	100.00%
B074							0518124/Primaria Josefa Ortíz de Domínguez.	Sustitución de techumbre de lamina del edificio.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	169,223.08	99.99%
B075							0518252/Primaria Juan Escutia.	Construcción de aulas con su equipamiento.	Aula	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	668,605.42	56.71%
								Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
											1	2	3	4		1	2			3	4	
FU SF PS PE AI PT																						
TOTAL DEPENDENCIA																		532,452,553.87	76.93%			
INVERSIÓN																		491,023,212.21	75.52%			
B076							0518285/Primaria Leona Vicario.	Construcción de aulas.	Aula	5.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142,072.39	93.65%
B077							0518105/Primaria Licenciado Benito Juárez.	Construcción de cerca a base de malla ciclónica.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	18,192.02	100.00%	
B078							0518250/Primaria México.	Construcción de aulascon su equipamiento.	Aula	14.00	0.00	0.00	7.00	7.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	9,579,579.36	82.93%	
								Construcción de biblioteca	Biblioteca	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
								Construcción de cancha deportiva.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
								Construcción de dirección con su equipamiento.	Dirección	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00			
								Construcción de portico	Anexo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
								Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00			
								Construcción de taller de computo.	Taller	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
								B079							0518151/Primaria. Miguel Hidalgo.	Construcción de aula con su equipamiento.	Aula	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00
Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	0.00			
Construcción de dirección con su equipamiento.	Dirección	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	0.00			
Construcción de bodega.	Bodega	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	0.00			
Construcción de cancha.	Cancha	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	0.00			
B080							0518141/Primaria Niño Artillero.									Resitución de aulas.	Aula	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00
								Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT																					
TOTAL DEPENDENCIA																		532,452,553.87	76.93%		
INVERSIÓN																		491,023,212.21	75.52%		
B081	0518274/Primaia Niños Héroes.	Aulas didacticas y obra exterior.	Aula	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%					
		Muro de contención y demoliciones.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
B082	0518104/Primaria Octavio Paz.	Desasolver, aplicar pintura, rehabilitar instalación eléctrica y restituir mobiliario.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	35,092.67	89.94%						
B083	0518188/Primaria Plan de Ayala.	Se construirá un muro de contanción, asi como el forjado de un canalón para encausar las aguas.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	71,973.82	100.00%						
B084	0518282/Primaria Porfirio Díaz.	Construcción de muros de contención, desasolve y equipamiento.	Anexo	1.00	0.00	0.00	0.70	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,983.46	15.46%						
B085	0518258/Primaria Presidente Carranza.	Construcción de muro de piedra.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	376,225.10	100.00%						
B086	0518109/Primaria Reforma Educativa.	Estabilización de talud con malla y piso de concreto.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	29,784.96	41.75%						



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														532,452,553.87	76.93%
INVERSIÓN														491,023,212.21	75.52%
B087	0518222/Primaria Revolución Mexicana.	Construcción de aulas y su equipamiento.	Aula	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	11.00	0.00	0.00	7.00	4.00	5,720,262.94	72.05%
		Construcción de biblioteca con su equipamiento.	Biblioteca	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Construcción de bodega.	Bodega	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00		
		Construcción de dirección con su equipamiento.	Dirección	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00		
B088	0518131/Primaria. Ricardo Flores Magón.	Construcción de cancha de usos multiples.	Cancha	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Construcción de muro de contención para prevención de daños.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	65,731.49	89.22%
B089	0518219/Primaria. Ricardo Flores Magón.	Restitución de barda y equipamiento.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	116,522.20	86.19%
B090	0518145/Primaria. Ruben Darío.														
		Restitución de letrina,muro de contención y desasolve.	Letrina	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	127,622.39	82.69%
B091	0518253/Primaria. Sebastian Lerdo de Tejada.	Construcción de aulas con su equipamiento.	Aula	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	2,540,909.59	92.06%
		Construcción de dirección con su equipamiento.	Dirección	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00		
		Construcción de cancha de usos multiples.	Cancha	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA								DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %				
											CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES							
												1	2	3	4		1	2			3	4		
TOTAL DEPENDENCIA																			532,452,553.87	76.93%				
INVERSIÓN																			491,023,212.21	75.52%				
B092							0518111/Primaria. Venustiano Carranza.	Aulas didácticas, obra exterior y demolición de losa.	Aula	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	674,103.00	100.00%			
								Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
								Construcción de bodega.	Bodega	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
B093							0518108/Primaria. Vicente Guerrero.	Restitución de cerca a base de malla ciclónica.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	148,669.83	100.00%				
B094							0518134.- Primaria Vicente Guerrero.	Construcción de muro de contención.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	19,518.76	90.20%				
B095							0518251/Primaria. Vicente Guerrero.	Construcción de aulas con su equipamiento.	Aula	11.00	0.00	0.00	5.00	6.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	6,680,465.33	87.15%			
								Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00		
								Construcción de dirección con su equipamiento.	Dirección	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00		
								Construcción de bodega.	Bodega	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00		
B096							0518266/Primaria. Vicente Guerrero.	Construcción de muro de contención y colocación de malla ciclónica.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%			
B097							0518248/Primaria José Luis Moya.	Construcción del muro de contención.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,609.07	41.23%			
B098							066032.- Primaria Centauro del Norte.	Equipamiento de espacios educativos.	Mobiliario	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6,120.30	100.00%			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA																			532,452,553.87	76.93%	
INVERSIÓN																			491,023,212.21	75.52%	
B099							066033.- Primaria Nicolás Bravo.	Equipamiento de espacios educativos.	Mobiliario	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	66,251.50	100.00%
B100							066034.- Primaria Cuauhtémoc.	Equipamiento de espacios educativos.	Mobiliario	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	108,443.74	100.00%	
B103							0518240.- Primaria Manuel Ávila Camacho.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
438							Conservar y mantener la infraestructura básica.												36,629,198.16	93.98%	
B001							Equipamiento de Mobiliario a nivel primaria.	Terminación de Equipamiento.	Equipamiento	1,433.00	1,433.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	12,181,763.95	100.00%
B002							Primaria Niños Héroes.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	329,858.09	100.00%
B003							Primaria Josefa Ortíz de Domínguez.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	43,865.99	100.00%
B004							Primaria Leandro de la Cruz.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	235,454.92	99.36%
B005							Primaria Ángel Albino Corzo.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	224,460.92	81.15%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT																					
TOTAL DEPENDENCIA																		532,452,553.87	76.93%		
INVERSIÓN																		491,023,212.21	75.52%		
B006							Primaria Ignacio Manuel Altamirano.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	233,239.49	100.00%
B008							Primaria 12 de Octubre.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	881,878.20	100.00%
B009							Centro de Educación Básica del Estado de Chiapas (CEBECH).	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	1,723,961.40	100.00%
B016							0615004/Primaria Cuauhtémoc.	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,056,019.50	100.00%
B041							066001.- Primaria Simón Bolívar.	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	625,097.70	100.00%
B042							066003.- Primaria Niños Héroes.	Adecuación de aula (para taller de computo y servicios sanitarios).	Aula	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,025,876.46	82.83%
B044							066012.- Primaria Margarita Maza de Juárez.	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	96,825.42	100.00%
B045							066021.- Primaria Lázaro Cárdenas.	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	848,283.43	90.74%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
											1	2	3	4		1	2			3	4	
FU SF PS PE AI PT																						
TOTAL DEPENDENCIA																					532,452,553.87	76.93%
INVERSIÓN																					491,023,212.21	75.52%
B047							066023.- Primaria Eva Samano de López Mateos.	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,673,630.94	100.00%	
B052							0518172...- Primaria Benito Juárez.	Aplicación de pintura y limpieza de instalaciones sanitarias.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	25,505.68	100.00%	
B053							0518168/Primaria. Cristóbal Colón.	Aplicación de pintura y limpieza.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	54,313.63	100.00%	
B054							0518118/Primaria. Cuauhtémoc.	Aplicación de pintura, desasolve de muebles sanitarios y rehabilitación de puertas de sanitarios.	Rehabilitación	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	30,295.41	100.00%	
B055							0518291/Primaria. Dr. Ignacio José Allende.	Aplicación de pintura.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	92,676.09	100.00%	
B056							0518122/Primaria. Emiliano Zapata.	Aplicación de pintura.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	70,768.95	100.00%	
B057							0518126/Primaria Emiliano Zapata.	Rehabiltación de cerco perimetral.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	28,059.82	94.33%	
B058							0518178/Primaria Francisco I. Madero.	Aplicación de pintura en las aulas.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	22,111.27	71.81%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT																					
TOTAL DEPENDENCIA																		532,452,553.87	76.93%		
INVERSIÓN																		491,023,212.21	75.52%		
B059	0518244/Primaria Francisco I. Madero.	Rehabilitación de edificios.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	309,112.18	74.76%						
		Construcción de muro de contención	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
B060	0518162/Primaria Francisco Villa.	Aplicación de pintura.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	48,414.59	100.00%						
		Construcción de fosa septica y malla perimetral.	Anexo	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
B061	0518226/Primaria General. Plutarco Elias Calles.	Restitución barda perimetral aplicacion de pintura, desasolve y reparación de instalaciones.	Rehabilitación	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	345,840.77	66.57%						
B062	0518166/Primaria Ignacio José de Allende.	Aplicación de pintura y limpieza de letrina.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	20,643.49	100.00%						
B063	0518153/Primaria Ignacio Manuel Altamirano.	Rehabilitación de modulos sanitarios.	Rehabilitación	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%						
B064	0518169/Primaria Ignacio Ramírez.	Aplicación de pintura, reparación de canceleria y rehabilitación de instalaciones.	Rehabilitación	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	112,248.55	100.00%						
B066	0518150/Primaria José María Morelos y Pavón.	Aplicación de pintura en aulas, canceleria y equipamiento.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	63,570.82	84.07%						
B067	0518174/Primaria José María Morelos y Pavón.	Aplicación de pintura y reparacion de canceleria.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	15,789.16	63.85%						



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT																					
TOTAL DEPENDENCIA																		532,452,553.87	76.93%		
INVERSIÓN																		491,023,212.21	75.52%		
B068							0518204/Primaria José María Morelos y Pavón.	Aplicacion de pintura, equipamiento y rehabilitacion de instalaciones.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	129,196.05	97.05%
B069							0518161/Primaria Justo Sierra.	Aplicacion de pintura.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	42,879.53	71.19%
B070							0518290/Primaria Licenciado Benito Juárez.	Aplicar pintura vinilica.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	77,118.41	100.00%
B071							0518183/Primaria Marcos. E. Becerra.	Limpieza de registro, rehabilitación de malla y aplicación de pintura.	Rehabilitación	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	37,928.93	100.00%
B072							0518099/Primaria Mario Castellanos Molina.	Rehabilitación de cisterna y red eléctrica.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5,940.61	100.00%
B073							0518088/Primaria México Libre.	Construcción de malla.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7,597.27	100.00%
B074							0518158/Primaria Moctezuma Ilhuicamina.	Aplicación de pintura y desasolve de la instalación eléctrica.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	16,561.80	56.11%
B075							0518123/Primaria Niños Héroes.	Aplicación de pintura en las aulas.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	14,887.05	100.00%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-09.1

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT																					
TOTAL DEPENDENCIA																		532,452,553.87	76.93%		
INVERSIÓN																		491,023,212.21	75.52%		
B076							0518098/Primaria.Rosario Castellanos.	Rehabilitación de cisterna y red eléctrica.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	27,495.78	52.38%
B077							0518137/Primaria. Vasco de Quiroga.	Rehabilitación del edificio A y construcción de muro de contención.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	583,700.80	61.19%
B078							0518233/Primaria. Artículo 3ro.	Restituir barda, puertas y mobiliario.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,741.09	50.87%
B079							0518127/Primaria. Dr. Belisario Domínguez.	Relleno y reparación de la socavación.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7,921.80	71.56%
B080							0518094/Primaria. Emiliano Zapata.	Restitución del pozo de absorción.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	9,190.64	75.14%
B081							0518187/Primaria Emiliano Zapata.	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243,591.36	74.89%
B082							0518208/Primaria Emiliano Zapata.	Desasolver y sustitución de malla reposición de mobiliario	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	416,510.93	95.24%
B083							0518260/Primaria Emiliano Zapata.	Rehabilitación de aula con su equipamiento.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	1,629,332.21	86.55%




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
										FU	SF	PS	PE		AI	PT	1	2	3	4	1
TOTAL DEPENDENCIA																				532,452,553.87	76.93%
INVERSIÓN																				491,023,212.21	75.52%
B084						0518277/Primaria Emiliano Zapata.	Rehabilitación de espacios educativos con su equipamiento..	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	2,393,179.66	91.63%	
B085						0518140/Primaria Emilio Rabaza Estebanel.	Desasolve de fosa septica y restitución de sanitario.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	499,712.43	79.47%	
B086						0518224/Primaria Emilio Rabasa.	Rehabilitación de cerca perimetral a base de malla ciclonica, pintura.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	84,477.34	82.54%	
							Mobiliario.	Mobiliario	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B087						0518218/Primaria Ignacio Manuel Altamirano.	Restitución de barda, aplicacicon de pintura y rehabilitación de inatallación eléctrica.	Rehabilitación	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,145,430.40	98.26%	
							Construcción de cerca perimetral.	Anexo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B088						0518220/Primaria Ignacio Zaragoza.	Construcción de aulas	Aula	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	3,314,118.42	100.00%	
							Construcción de dirección	Dirección	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
							Construcción de bodega	Bodega	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00		
							Construcción de biblioteca	Biblioteca	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
							Construcción de servicios sanitarios	Sanitario	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00		
B090						066037.- Primaria Vicente Guerrero.	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
B091						066035 / Primaria Belisario Domínguez.	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	449,118.83	100.00%	



ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

[illegible]




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
										1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT																				
TOTAL DEPENDENCIA																		532,452,553.87	76.93%	
INVERSIÓN																		491,023,212.21	75.52%	
B009						069048/Primaria Dr. Belisario Domínguez.	Construcción de aulas.	Aula	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1,133,270.52	100.00%
B010						69050/Primaria "México".	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,078,870.61	100.00%
							Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
							Construcción de dirección.	Dirección	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
B011						069052/Primaria Agustín de Iturbide.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	301,493.06	100.00%
B012						069056/Primaria General Francisco Villa.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	466,350.65	100.00%
B013						069057/Primaria Jaime Torres Bodet.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	930,613.35	100.00%
							Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00		
B014						069058/Primaria Venustiano Carranza.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	274,936.74	100.00%
B015						069059/Primaria Miguel Hidalgo y Costilla.	Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	555,732.96	100.00%



ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

[illegible]




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas


ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
										1	2	3	4		1	2	3	4			
TOTAL DEPENDENCIA																				532,452,553.87	76.93%
INVERSIÓN																				491,023,212.21	75.52%
B026						059178.- Primaria Plan de Ayala.	Terminación de obra.	Terminación	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	533,027.78	92.10%	
B027						069044.- Primaria 5 de Febrero.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	703,476.15	62.80%	
							Construcción de dirección.	Dirección	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
							Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
B028						069063.- Primaria Territorio de Baja California.	Construcción de aulas.	Aula	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2,108,213.12	100.00%	
							Construcción de dirección.	Dirección	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
							Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
B029						069067.- Primaria Angel Pola Moreno.	Construcción de aulas.	Aula	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,109,569.39	78.92%	
							Construcción de escaleras.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
							Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
B030						069045.- Primaria Fray Pedro de Gante.	Construcción de dirección.	Dirección	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	531,961.50	82.82%	
							Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
B031						069138.- Primaria Dr.Samuel León Brindis.	Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	501,675.14	86.50%	
B032						069208.- Primaria Benito Juárez García.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	271,326.75	25.07%	



ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

[illegible]



ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

[illegible]




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas


ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %				
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES							
										1	2	3	4		1	2			3	4		
TOTAL DEPENDENCIA																		532,452,553.87	76.93%			
INVERSIÓN																		491,023,212.21	75.52%			
B047						069261/Primaria Leona Vicario.	Construcción de aulas didácticas.	Aula	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2,651,540.79	89.38%
							Construcción de aula-cocina	Cocina	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
							Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
							Construcción de cancha de usos múltiples	Cancha	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
B048						069262/Primaria Adolfo López Mateos.	Construcción de aula didácticas.	Aula	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,877,241.30	81.65%	
							Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
B049						69284.- Primaria Rafael Castro Ramos.	Construcción de Aula Didactica.	Aula	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1,775,308.54	77.50%	
							Construcción de Dirección.	Dirección	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
							Construccion de Servicios Sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
							Construcción de Obra Exterior	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
B050						069291.- Primaria Juan Álvarez.	Construcción de 05 Aula Didactica y 01 Aula Cocina.	Aula	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974,499.77	50.28%	
							Construcción de Dirección.	Dirección	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
							Construcción de Servicios Sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
							Construcción de Bodega.	Bodega	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
							Construcción de Canchas de Usos Multiples.	Cancha	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
							Construcción de Muro de Contención.	Anexo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
							Construcción de Obra Exterior.	Anexo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
FU	SF	PS	PE	AI	PT	1					2	3	4	1		2	3			4		
TOTAL DEPENDENCIA																					532,452,553.87	76.93%
INVERSIÓN																					491,023,212.21	75.52%
B051	069294.- Primaria Tiburcio Aguirre Herrera.	Construcción de Servicios Sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,689.94	52.23%						
		Construcción de Obra Exterior.	Anexo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
B052	069300.- Primaria General Lázaro Cárdenas.	Construcción de Aulas Didacticas.	Aula	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,556.26	58.44%							
B053	069301.- Primaria Vicente Guerrero.	Construcción de Aulas Didacticas.	Aula	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	364,842.33	63.23%							
B054	069302.- Primaria Emiliano Zapata.	Construcción de Aulas Didacticas.	Aula	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,092.33	30.16%							
B055	069305.- Primaria Enriqueta C. Rebsamén.	Construcción de Aula Didactica.	Aula	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	301,025.79	87.43%							
B056	069307.- Primaria Lázaro Cárdenas.	Construcción de Aula Didactica.	Aula	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	231,847.63	67.33%							
B057	069313.- Primaria Benito Juárez.	Construcción de Aulas Didacticas.	Aula	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,700.28	42.75%							
		Construcción de Letrina.	Letrina	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
B058	069314.- Primaria Francisco J. Mina.	Construcción de Aula Didactica.	Aula	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,362.80	49.92%							
		Construcción de Dirección	Dirección	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
		Construcción de Servicios Sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									



ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
FU	SF	PS	PE	AI	PT					1	2	3	4		1	2			3	4	
TOTAL DEPENDENCIA																				532,452,553.87	76.93%
INVERSIÓN																				491,023,212.21	75.52%
B059	069315.- Primaria Cuauhtémoc.	Construcción de Dirección.	Dirección	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,920.47	28.60%						
		Construcción de Servicios Sanitarios (1 Espacio Aula c/u)	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
B060	069316.- Primaria Josefa Ortíz de Domínguez.	Construcción de Dirección.	Dirección	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	215,771.16	64.10%						
B061	069319.- Primaria Dr. Manuel Velasco Suárez.	Construcción de Aula Didactica.	Aula	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,961.54	53.10%						
B063	069076.- Primaria Narciso Mendoza.	Construcción de Aula Didactica.	Aula	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,304.77	50.71%						
		Construcción de Servicios Sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
B064	069306.- Primaria Tiburcio Fernández.	Construcción de Servicios Sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,709.46	43.94%						
B065	Primaria Profesor Héctor Gilberto Salazar Rodas.	Construcción de 04 Aulas Didacticas.	Aula	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455,207.87	79.71%						
		Construcción de Dirección.	Dirección	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		Construccion de Servicios Sanitarios y obra exterior	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
B066	Primaria O.N.U.	Construcción de Aula Didactica	Aula	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,762.52	80.38%						
B067	069074.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla.	Construcción de 08 Aulas Didacticas.	Aula	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307,310.42	43.58%						
		Construcción de Escaleras.	Anexo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %						
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES									
										1	2	3	4		1	2			3	4				
FU						SF	PS	PE	AI	PT														
TOTAL DEPENDENCIA																				532,452,553.87	76.93%			
INVERSIÓN																				491,023,212.21	75.52%			
B068						069328.- Primaria Benito Juárez.	Construcción de servicios sanitarios	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,157.85	47.06%			
							Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
B069						069292.- Primaria Emiliano Zapata.	Construcción de aulas	Aula	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,442.35	44.55%				
							Construcción de dirección.	Dirección	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
							Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
B070						069285/ Primaria José María Morelos y Pavón.	Construcción de 02 aulas didácticas	Aula	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,153.21	23.18%					
B071						06905001.- Primaria Guadalupe Victoria.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,497.92	24.65%				
B072						06905007.- Primaria Justo Sierra Méndez.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,339.44	26.37%				
B073						06905014.- Primaria María del Carmen Serdán.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,745.22	36.22%				
B074						069318.- Primaria Miguel Hidalgo.	Construcción de Aula Didactica.	Aula	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,143.61	42.66%				
							Construcción de Dirección.	Dirección	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
							Construcción de Servicios Sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT																					
TOTAL DEPENDENCIA																		532,452,553.87	76.93%		
INVERSIÓN																		491,023,212.21	75.52%		
B075							069320.- Primaria Agustin de Iturbide.	Construcción de Aula Didactica.	Aula	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B076							069344.- Prim. Vicente Guerrero.	Sustitución de techado de aulas	Aula	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B078							069355.- Primaria Justo Sierra.	Rehabilitación de Aula y Servicios Sanitarios.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
438							Conservar y mantener la infraestructura básica.												10,447,669.34	53.39%	
B002							059093.- Primaria Rafael Jiménez.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	179,757.52	97.69%
B003							059113.- Primaria Hermenegildo Galeana.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	44,185.22	100.00%
B004							059116.- Primaria José Vasconcelos.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11,851.58	100.00%
B005							059118.- Primaria Quetzalcoátl.	Treminación de obra.	Terminación	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	95,399.15	100.00%
B006							059135.- Primaria Miguel Hidalgo.	Terminación de obra.	Terminación	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.99	0.00	161,947.17	92.68%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT																					
TOTAL DEPENDENCIA																		532,452,553.87	76.93%		
INVERSIÓN																		491,023,212.21	75.52%		
B007							059313.- Primaria Gabino Barreda.	Terminación de obra.	Terminación	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	403,286.93	100.00%
B008							059139.- Primaria Estado de Yucatán.	Terminación de obra.	Terminación	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	287,107.41	100.00%
B009							059151.- Primaria Mariano Abasolo.	Terminación de obra.	Terminación	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	329,002.02	100.00%
B010							059172.- Primaria Lázaro Cárdenas.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	2.54%
B012							059163.- Primaria Tiburcio Aguirre Herrera.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	59,238.84	25.76%
B013							059330.- Primaria Juan Benavides.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	253,883.00	100.00%
B015							059343.- Primaria Ignacio Aldama.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	223,773.06	100.00%
B016							059305.- Primaria16 de Septiembre.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	249,588.81	94.04%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT																					
TOTAL DEPENDENCIA																		532,452,553.87	76.93%		
INVERSIÓN																		491,023,212.21	75.52%		
B017							059144.- Primaria Francisco I. Madero.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	390,499.71	100.00%
B018							059156.- Primaria Gral. Álvaro Obregón.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	99,132.97	98.88%	
B019							059318.- Primaria José María Morelos.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	200,000.00	100.00%	
B020							059344.- Primaria Rosario Castellanos.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	349,460.69	78.52%	
B022							059089.- Primaria Francisco González Bocanegra.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	410,023.00	100.00%	
B024							069135.- Primaria 13 de Septiembre.	Rehabilitación de Esapcios Educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	107,887.71	100.00%	
B025							69131.- Primaria Adolfo Ramos.	Rehabilitación de los Edificios A, E Y G.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389,376.84	56.41%	
B026							069289.- Primaria Rafael Ramirez Castañeda.	Rehabilitación de los Edificios A, B, C, D, E, F, Y G.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2,760,637.44	100.00%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT																					
TOTAL DEPENDENCIA																		532,452,553.87	76.93%		
INVERSIÓN																		491,023,212.21	75.52%		
D	B037	069348.- Primaria Liberación.	Rehabilitación del Techado de Lamina y Canceleria.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%				
	B038	069349.- Primaria 05 de Febrero.	Rehabilitación de Aula y Bardeado.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%				
	B039	069350.- Primaria Ignacio Manuel Altamirano.	Rehabilitación General de Techos y Muros.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%				
	B040	069351.- Primaria Rafael Ramirez C.	Rehabilitación de Aula y Enmallado.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%				
	B041	069353/Primaria Francisco González Bocanegra.	Rehabilitación de Aula y Anexos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%				
	B042	069354.- Primaria Ignacio Manuel Altamirano.	Rehabilitación de 08 Aulas.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%				
	B043	069356.- Primaria Amado Nervo.	Rehabilitación de Servicios Sanitarios.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%				
	</																				



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
					1	2	3	4		1	2	3	4			
TOTAL DEPENDENCIA														532,452,553.87	76.93%	
INVERSIÓN														491,023,212.21	75.52%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													23,083,366.49	87.61%	
B001	Fortalecimiento a la infraestructura educativa Nivel Secundaria (Programa FIES).	Construcción de 20 Aulas, 03 Laboratorios, 09 Talleres y 47 Anexos	Aula	79.00	50.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B002	Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa Nivel Telesecundaria (Construcción) (Programa FIES).	Construcción de 81 aulas, 22 Talleres y 114 anexos.	Aula	217.00	100.00	100.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B003	43006.-Telesecundaria No. 327.	Terminación de obra.	Terminación	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	503,446.44	95.43%	
B004	43007.-Telesecundaria No. 886.	Terminación de obra.	Terminación	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	94,023.32	97.24%	
B005	43008.-Telesecundaria No. 1033.	Terminación de obra.	Terminación	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	130,646.41	85.40%	
B006	43010.-Telesecundaria No. 1112.	Terminación de obra.	Terminación	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	593,877.47	96.64%	
B007	43016.-Telesecundaria No. 833.	Terminación de obra.	Terminación	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	153,462.62	100.00%	
B008	43026.-Telesecundaria No. 207.	Terminación de obra.	Terminación	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	1.82	276,565.08	96.29%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT																					
TOTAL DEPENDENCIA																		532,452,553.87	76.93%		
INVERSIÓN																		491,023,212.21	75.52%		
B009							Secundaria General Ignacio Zaragoza.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	156,416.16	100.00%
B010							Secundaria Técnica No. 53.	Terminación de obra.	Terminación	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	960,742.26	98.85%
B011							Telesecundaria No. 532.	Terminación de obra.	Terminación	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	580,542.20	100.00%
B012							Telesecundaria No. 576.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	247,963.77	98.28%
B013							0515115/Equipamiento de espacios educativos del nivel Secundaria.	Terminación de equipamiento.	Equipamiento	214.00	114.00	100.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,816,588.72	100.00%
B014							Secundaria General Abelardo de la Torre.	Terminación de obra.	Terminación	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	983,634.40	98.28%
B015							0615006/Secundaria Técnica No. 99.	Construcción de aula didáctica.	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,129,854.60	98.79%
								Construcción unidad avicola.	Anexo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-09.1

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														532,452,553.87	76.93%
INVERSIÓN														491,023,212.21	75.52%
B016	0615007/Secundaria Técnica N/C.	Construcción de aulas.	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4,114,343.65	100.00%
		Construcción de laboratorio polifuncional (03 anexos).	Laboratorio	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
		Construcción de pórtico.	Anexo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Construcción de cooperativa.	Cooperativa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Construcción de bodega.	Bodega	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
B017	0615008/Secundaria Técnica No. 44.	Construcción de laboratorio polifuncional (incluye 03 anexos).	Laboratorio	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	888,848.59	63.07%
B018	0615010/Telesecundaria No. 615.	Construcción de aula.	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	814,612.79	100.00%
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00		
		Construcción de administración.	Administración	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Construcción de bodega.	Bodega	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
B019	0615012/Telesecundaria No. 470.	Construcción de aula.	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	309,398.39	100.00%
B020	0615014/Telesecundaria No. 985.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1,274,661.05	100.00%
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
		Construcción de administración.	Administración	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Construcción de bodega.	Bodega	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %						
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES											
										1	2	3	4		1	2	3	4								
FU						SF	PS	PE	AI	PT																
TOTAL DEPENDENCIA																				532,452,553.87	76.93%					
INVERSIÓN																				491,023,212.21	75.52%					
B021						0615015/Telesecundaria No. 851.	Construcción de aula.	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	542,505.21	100.00%						
B022						0615016/Telesecundaria No. 543.	Construcción de aula.	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	802,038.00	100.00%						
							Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00								
							Construcción de administración.	Administración	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00								
							Construcción de bodega.	Bodega	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00								
B023						0615017/Telesecundaria No. 855.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1,284,706.35	99.96%						
							Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00								
B024						0615019/Telesecundaria No. 347.	Construcción de aula.	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	507,169.75	100.00%						
B026						Telesecundaria No. 152.	Construcción de Servicios Sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	940,135.65	77.05%						
B027						053030/ Telesecundaria No. 797.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	387,652.82	96.83%						
B029						0518223.-Secundaria General. Narciso Bassols.	Restitución de barda.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	51,745.67	79.23%						



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT																					
TOTAL DEPENDENCIA																		532,452,553.87	76.93%		
INVERSIÓN																		491,023,212.21	75.52%		
B030	0518288.- Secundaria técnica No. 28.	Construcción de taller de apicultura.	Taller	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,238,035.46	78.87%						
		Construcción de taller de carnes.	Taller	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00								
B031	0518163.-Secundaria Técnica. No. 73.	Trabajos de desasolve de cisterna y mobiliario.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	16,344.57	17.89%						
B036	0518210.-Secundaria General. 16 de Sepetiembre.	Construcción de malla , aplicación de pintura y mobiliario.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	376,832.17	95.40%						
B037	Telesecundaria No. 948.	Construcción de aula didactica	Aula	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	429,963.05	100.00%						
B038	6705001.- Telesecundaria No. 1034.	Construcción de aulas con Equipamiento.	Aula	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,609.87	20.18%						
		Construcción de Servicios Sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													1,017,814.39	93.09%						
B001	Secundaria Técnica No. 53.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	387,454.86	92.18%						
B002	Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa Nivel Telesecundaria (Rehabilitación) (Programa FIES).	Rehabilitación de espacios escolares	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %						
B003	Secundaria Técnica No. 99.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	146,668.90	100.00%						



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT																					
TOTAL DEPENDENCIA																		532,452,553.87	76.93%		
INVERSIÓN																		491,023,212.21	75.52%		
B004							Secundaria Técnica No. 97.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	285,981.98	93.11%
B005							Secundaria Técnica No. 101.	Montaje y revisiön de laboratorios.	Equipamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B013							0518128.-Secundaria General. Venustiano Carranza.	Restitución de malla perimetral y rehabilitación de instalaciones eléctricas.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	187,537.58	96.88%	
								Restitución de mobiliario.	Mobiliario	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
B014							0518192.-Secundaria Técnica. No. 81.	Rehabilitación de la malla perimetral.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	10,171.07	39.63%	
36							Programa de infraestructura educativa básica												72,509,852.59	71.62%	
437							Desarrollar y construir infraestructura básica.												67,836,074.57	73.37%	
B001							Fortalecimiento a la infraestructura educativa Nivel Telesecundaria (Programa FAM).	Construcción de 58 aulas, 11 taller y 80 anexos.	Auditoría	149.00	69.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B002							Fortalecimiento a la infraestructura educativa Nivel Secundaria (Programa FAM).	Construcción de 25 aulas, 09 laboratorios. 03 taller y 65 anexos.	Aula	102.00	37.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B003							059182.- Secundaria General Emiliano Zapata.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	173,750.81	94.59%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT																					
TOTAL DEPENDENCIA																		532,452,553.87	76.93%		
INVERSIÓN																		491,023,212.21	75.52%		
B004	059319.- Secundaria General Querido A. Moheno.						Treminación de obra.	Terminación	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	86,042.70	100.00%	
B005	059186.- Secundaria General No. 47.						Terminación de obra.	Terminación	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	280,809.08	95.38%	
B006	059203.- Secundaria Técnica No. 96.						Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	135,495.30	71.31%	
B007	059204.- Secundaria Técnica No. 108.						Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	144,001.12	99.29%	
B008	059207.- Secundaria Técnica No. 121.						Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	47,271.52	100.00%	
B009	059209.- Secundaria Técnica No. 91.						Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	242,597.90	100.00%	
B010	059213.- Secundaria Técnica No.114.						Terminación de obra.	Terminación	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	374,870.80	49.10%	
B011	059215.- Secundaria Técnica No. 130.						Terminación de obra.	Terminación	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00	6.93	438,089.50	79.76%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
FU	SF	PS	PE	AI	PT					1	2	3	4		1	2	3	4			
TOTAL DEPENDENCIA																				532,452,553.87	76.93%
INVERSIÓN																				491,023,212.21	75.52%
B012						059224.- Telesecundaria No. 642.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	42,173.57	100.00%	
B013						059230.- Telesecundaria No. 746.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	150,322.86	100.00%	
B014						059301.- Telesecundaria No. 678.	Terminación de obra	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	92,859.18	100.00%	
B015						059255.- Telesecundaria No. 543.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	29,917.99	100.00%	
B016						059262.- Telesecundaria No. 1009.	Terminación de obra.	Terminación	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	893,558.19	49.89%	
B017						059261.- Telesecundaria No. 948.	Terminación de obra.	Terminación	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	640,290.78	100.00%	
B019						059265.- Telesecundaria No. 1018.	Terminación de Obra	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	36,106.55	100.00%	
B020						059304.- Telesecundaria No. 289.	Terminación de obra.	Terminación	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	1,241,602.08	98.43%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
										1	2	3	4		1	2	3	4			
FU SF PS PE AI PT																					
TOTAL DEPENDENCIA																			532,452,553.87	76.93%	
INVERSIÓN																			491,023,212.21	75.52%	
B021						059340.- Telesecundaria No. 258.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	914,615.73	89.68%
B022						069080/ Secundaria General Miguel Hidalgo y Costilla.	Construcción de 06 aulas,	Aula	6.00	1.00	2.00	3.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	7,127,365.97	86.59%	
							Construcción de 01 taller de electricidad (incluye 01 anexo).	Taller	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
							Construcción de laboratorio polifuncional (incluye 02 anexos).	Laboratorio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
							Construcción de servicios sanitarios (equivalente a 02 anexos).	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
							Construcción de portico, cooperativa-bodega y modulo de escaleras (equivalentes a 07 anexos).	Anexo	7.00	1.00	3.00	3.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00			
B023						069077/ Secundaria General Soconusco.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	946,275.31	100.00%	
							Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00			
B024						069083/ Secundaria General Hermanos Serdán.	Construcción de laboratorio polifuncional (incluye 02 anexos).	Laboratorio	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	865,244.46	100.00%	
B025						069084/ Secundaria General Luis Donaldo.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	544,137.73	100.00%	
B026						069086/ Secundaria Técnica No. 36.	Construcción de taller polifuncional (incluye 03 anexos).	Laboratorio	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	709,697.17	100.00%	
B027						069091/ Secundaria Técnica No. 85.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	278,171.64	100.00%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %									
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES														
										FU	SF	PS	PE		AI	PT	1	2	3	4	1	2	3	4					
TOTAL DEPENDENCIA																				532,452,553.87	76.93%								
INVERSIÓN																				491,023,212.21	75.52%								
B028						069092/ Secundaria Técnica No. 133.	Construcción de taller de carpintería (incluye 02 anexos).	Taller	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,384.68	61.49%				
						B029						069096/ Telesecundaria No. 551.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1,097,173.17	97.64%
													Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00		
													Construcción de administración.	Administración	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
													Construcción de bodega.	Bodega	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
						B030						069103/ Telesecundaria No. 630.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1,283,557.79	97.47%
													Construcción de administración.	Dirección	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
													Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00		
													Construcción de bodega.	Bodega	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
						B031						069104/ Telesecundaria No. 606.	Construción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	883,704.94	93.34%
													Construcción de administración.	Administración	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
													Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00		
													Construcción de bodega.	Bodega	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
						B032						069105/ Telesecundaria No. 389.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1,181,436.34	97.26%
													Construcción de administración.	Administración	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
													Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00		
Construcción de bodega.	Bodega	1.00	0.00	1.00	0.00								0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00								



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
FU SF PS PE AI PT															
TOTAL DEPENDENCIA														532,452,553.87	76.93%
INVERSIÓN														491,023,212.21	75.52%
B033	059263.- Telesecundaria No. 1011.	Terminación de obra.	Terminación	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	612,392.04	100.00%
B034	069102.- Telesecundaria No.940.	Construcción de aula.	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,276,389.35	98.05%
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
		Construcción de administración.	Administración	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Construcción de bodega.	Bodega	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
B035	059195.- Secundaria del Estado (2A. Etapa).	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,675,373.29	86.29%
B036	059334.- Secundaria Técnica. No. 02.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,234,442.84	100.00%
B037	069097.- Telesecundaria No. 558.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1,471,636.06	91.58%
		Construcción de laboratorio- taller.	Laboratorio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00		
		Construcción de bodega.	Bodega	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
B038	069107.- Telesecundaria No. 502.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	962,190.50	99.48%
		Construcción de servicios sanitarios..	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
											1	2	3	4		1	2			3	4	
FU SF PS PE AI PT																						
TOTAL DEPENDENCIA																		532,452,553.87	76.93%			
INVERSIÓN																		491,023,212.21	75.52%			
B040							069090.- Secundaria Técnica No. 84.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	293,407.08	95.50%	
B041							069143.- Secundaria General Salomón González Blanco.	Construcción de taller de computo.	Taller	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1,360,924.53	81.68%	
B042							069152.-Telesecundaria No. 059.	Construcción aula.	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	308,932.34	97.99%	
B043							069078.- Secundaria General Carlos Pellicer.	Construcción de aulas.	Aula	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1,519,847.48	91.74%	
								Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
B044							069154.-Telesecundaria No. 501.	Construcción de aulas.	Aula	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	825,436.22	97.75%	
B046							069153.-Telesecundaria No. 677.	Construcción de administración.	Administración	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,057.34	32.77%
								Construcción de bodega.	Bodega	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
								Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B048							069087.- Secundaria Técnica No. 06.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,254,558.91	82.78%	
								Construcción de laboratorio polifuncional (incluye 03 anexos)	Laboratorio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
											1	2	3	4		1	2			3	4	
TOTAL DEPENDENCIA																			532,452,553.87	76.93%		
INVERSIÓN																			491,023,212.21	75.52%		
B049							069141.- Sec. General Rosario Castellanos.	Construcción de Canchas de usos Múltiples.	Cancha	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	680,313.51	77.31%	
B050							06905009.- Secundaria Técnica No. 134.	Construcción de obra Exterior: Red Eléctrica, Red Hidrosanitaria y Plaza Cívica.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	113,137.71	100.00%	
B051							069290.- Telesecundaria No. 200.	Construcción de Aula Didáctica	Aula	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,673,866.30	73.15%
								Construcción de Servicios Sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
								Construcción de Dirección.	Dirección	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
								Construcción de Canchas de Usos Múltiples.	Cancha	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B052							Secundaria Técnica No. 53.	Construcción de Taller de Computo	Taller	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	620,931.26	32.35%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														532,452,553.87	76.93%
INVERSIÓN														491,023,212.21	75.52%
B053	059239.-Secundaria General Jaime Torres Bodet.	Construcción de Aula Didáctica	Aula	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	23,715,134.26	85.11%
		Construcción de Laboratorio Polifuncional (Incluye 04 Anexos)	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00		
		Costr. de Taller; Indu. del Vest., Dib., Bell., Carp., Elect., Com., Mecan., Sold. y Forja (Incluye 10 Anexos)	Taller	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00		
		Construccion de Administración (Equivale a 14 Anexos)	Administración	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00		
		Construcción de Biblioteca (Equivale a 02 Anexos)	Biblioteca	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
		Construcción de Sevicios Sanitarios (Equivale a 04 Anexoa)	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
		Constr. de Perf., serv. Medic., Oreint. Vocacional, Portico (Equivale 04 Anexos)	Médico	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
		Construcción de Módulo de Escalera (Equivale a 02 Anexos)	Módulo	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
		Construcción de Cancha de Usos Multiples 8Equivale 01 Anexos)	Cancha	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
B055	069085.- Secundaria del Estado.	Construcción de Anexos y Remodelación de Paraninfo.	Anexo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,650.14	20.72%
B056	69283.- Secundaria General 10. de Marzo.	Construcción de Muro de Contención.	Anexo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	471,866.95	33.56%
		Construcción de Barda Perimetral.	Anexo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Construcción de Techado	Anexo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B057	069309.- Telesecundaria #011.	Construcción de Aula Didactica.	Aula	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	157,061.65	42.92%
B058	069310.- Telesecundaria #352.	Construcción de Aulas Didacticas.	Aula	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	371,800.97	63.18%




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT																					
TOTAL DEPENDENCIA																		532,452,553.87	76.93%		
INVERSIÓN																		491,023,212.21	75.52%		
B068							069341.- Telesecundaria No. 491.	Construcción de Aula Didactica.	Aula	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,957.99	2.30%
								Construcción de Dirección.	Dirección	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
								Construcción de Servicios Sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
438							Conservar y mantener la infraestructura básica.												4,673,778.02	53.17%	
B002							059191.- Secundaria del Estado No. 1 (Matutino).	Terminación de obra.	Terminación	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	57,236.79	100.00%
B003							059192.- Secundaria del Estado No.2 (Vespertino).	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	475,696.91	88.10%
B004							059200..- Secundaria Técnica No. 35.	Terminación de obra.	Terminación	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	204,737.99	100.00%
B005							059217.- Secundaria Técnica No. 64.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	165,352.07	100.00%
B006							059333.- Secundaria General Jorge Tovilla Torres.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	887,052.67	100.00%
B007							059338.- Secundaria Técnica No. 54.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	263,457.76	58.53%



ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %					
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES								
											1	2	3	4		1	2			3	4			
TOTAL DEPENDENCIA																			532,452,553.87	76.93%				
INVERSIÓN																			491,023,212.21	75.52%				
F							B001	063013 / CONALEP.	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
H								Bachillerato General														11,404,502.22	88.02%	
16								Programa de Educación															11,404,502.22	88.02%
437								Programa de infraestructura educativa															11,085,243.44	88.21%
								Desarrollar y construir infraestructura básica.															10,230,147.43	87.38%
							B001	Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa Nivel Preparatoria (Construcción) (Programa FIES).	Construcción de 17 Aulas y 06 Anexos	Aula	23.00	10.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
							B002	Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa Nivel Preparatoria (Equipamiento) (Programa FIES).	Equipamiento de 01 espacio educativo.	Equipamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
							B003	43019.-Telebachillerato No. 41.	Terminación de obra.	Terminación	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	146,726.37	84.89%
							B004	43020.-Telebachillerato No. 64.	Terminación de obra.	Terminación	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	908,498.63	97.22%
							B005	43022.-Telebachillerato No. 21.	Terminación de obra.	Terminación	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	177,292.40	100.00%




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas


ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
										1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT																				
TOTAL DEPENDENCIA																		532,452,553.87	76.93%	
INVERSIÓN																		491,023,212.21	75.52%	
B006	0615021/Preparatoria Paredón.					Construcción de aula.	Aula	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2,130,640.74	100.00%	
B007	Preparatoria del estado de "Tonalá".					Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	439,238.07	92.66%	
B008	Educación Media Superior a Distancia No. 54.					Terminación de obra.	Terminación	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	2,769,674.67	84.27%	
B009	Colegio de Bachilleres de Chiapas No. 60. (COBACH).					Construcción de aulas.	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1,470,508.13	66.73%	
						Construcción de muro de contención.	Anexo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B010	Preparatoria Emiliano Zapata.					Construcción de aulas con su equipamiento	Aula	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,080,509.37	100.00%	
						Construcción de servicios sanitarios	Sanitario	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
B015	0518293.-Colegio de Bachilleres de Chiapas. No. 29.					Cerca de malla ciclónica y construcción de muro de piedra, reposición de equipo de computo.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	195,129.36	62.15%	
B016	0518301.-Colegio de Bachilleres de Chiapas. No. 39.					Construcción de muro de contención y enmallado perimetral.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	154,931.73	100.00%	
B017	0518304.-Colegio de Bachilleres de Chiapas. No. 64.					Construccion de muro de contención, reposición de canceleria y mobiliario.	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	486,241.92	95.86%	



ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

[illegible]



ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

[illegible]




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														532,452,553.87	76.93%
INVERSIÓN														491,023,212.21	75.52%
16	Programa de infraestructura educativa													53,220,124.46	86.79%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													50,503,931.82	90.80%
B001	Construcción de la Ciudad Universitaria (UNICACH) (Programa FIES).	Construcción de espacios educativos	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B002	Construcción de la Universidad Intercultural Bilingüe de Chiapas (Programa FIES).	Construcción de espacios educativos	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B003	Construcción de la Universidad Politécnica de Chiapas (Programa FIES).	Anexos	Acuerdo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B004	Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa de la UNACH (Programa FIES).	Anexos	Acuerdo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B005	Universidad Intercultural de Chiapas (Edificio F, G, H, I, J, obra exterior 1a. y 2a. Etapa).	Terminación de obra.	Terminación	95.00	40.00	40.00	15.00	0.00	64.00	0.00	0.00	64.00	0.00	39,232,440.31	98.76%
B006	Universidad Nacional Autónoma de Chiapas Campus I (Segunda Etapa).	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.99	0.00	2,286,000.10	100.00%
B007	Universidad Nacional Autónoma de Chiapas (Campus I) 3ra. Etapa.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5,691,510.46	98.42%



ER-09.1

[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES								
										1	2	3	4		1	2	3	4					
TOTAL DEPENDENCIA																			532,452,553.87	76.93%			
INVERSIÓN																			491,023,212.21	75.52%			
B003						Construcción de la Universidad Politécnica de Chiapas (Programa FAM).	Construccion de Espacios Educativos	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B004						059280.- Universidad Tecnológica de la Selva.	Terminación de obra.	Terminación	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	19.80	0.00	0.00	19.80	0.00	6,287,600.10	81.04%			
B005						059282.- Facultad de Ciencias Quimicas (Campus IV).	Terminación de obra.	Terminación	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	872,816.31	100.00%			
B006						059309.- Facultad de Medicina Humana (Campus II).	Terminación de Obra	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,666,468.53	100.00%			
B007						059325.- Facultad de Medicina Veterinaria (Campus II).	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	985,498.19	100.00%			
B008						059326.- Facultad de Medicina Veterinaria (Campus II).	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	739,104.63	100.00%			
B009						059327.- Facultad de Ciencias Sociales (Campus III).	Terminación de obra.	Terminación	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	5.94	0.00	0.00	5.94	0.00	1,865,165.07	99.09%			
B011						059324.- Facultad de Ingenieria Civil (Campus I).	Terminación de obra.	Terminación	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9,502,078.31	95.41%			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
										1	2	3	4		1	2			3	4	
FU SF PS PE AI PT																					
TOTAL DEPENDENCIA																		532,452,553.87	76.93%		
INVERSIÓN																		491,023,212.21	75.52%		
B013						05904012.- Universidad Tecnológica de la Selva.	Terminación de obra.	Terminación	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	29,645.60	100.00%	
B014						059322.- Construcción de la Universidad Politécnica de Chiapas.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B015						Construcción de la Ciudad Universitaria (UNICACH) Escuela de Psicología edificio "K".	Construcción de 12 aulas.	Aula	13.00	0.00	6.00	7.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	5,880,848.14	99.54%	
							Construcción de módulo de escalera y obra exterior.	Módulo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B016						Construcción de la Ciudad Universitaria (UNICACH) Escuela de Psicología edificio "L".	Construcción de aulas.	Aula	7.00	0.00	3.00	4.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	6,158,018.11	98.53%	
							Construcción de cubiculos para profesores, 13 anexos (11 cubiculos, 01 archivo y dirección)	Módulo	13.00	0.00	6.00	7.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00		
							Construcción de espacio administrativo con 09 anexos (recepción, almacén, archivo, sala de juntas, director, subdirector	Anexo	9.00	0.00	4.00	5.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00		
							Construcción de servicios sanitarios 02 anexos (hombres y mujeres)	Sanitario	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00		
B017						Construcción de casetas de monitoreo volcánico y sísmológico de la UNICACH.	Construccion de caseta de monitoreo volcánico y sísmológico, de los municipios de Francisco León, Pichucalco y Pijijiapa	Caseta	3.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	380,006.36	38.25%	
B025						Construccion de la Universidad Politécnica de Chiapas (Construcción de las instalaciones Ex- Unicach)	Construccion de Bodega (Cuarto de Desecho y Almacen)	Bodega	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7,064,013.81	58.58%	
							Construcción de 01 Taller de mecatronica, 01 Energia y 01 Agroindustrial	Taller	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
							Construcción de Laboratorio de Mecatronica, Energia y Agroindustrial	Laboratorio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
B026						Universidad Tecnológica de la Selva.	Construccion de Unidad de Docencia.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,433,778.09	38.82%		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA																			532,452,553.87	76.93%	
INVERSIÓN																			491,023,212.21	75.52%	
K H 16 437	B027	069296.- Facultad de Ciencias Químicas (CAMPUS 1V).	Construcción de 03 Aulas y Terminación de Edificio.	Aula	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	742,346.81	38.49%					
	B028	Terminacion de edificios "G", "H", "F", "J", "I" , obra exterior en 1ra. y 2da. etapa, construc. de acceso principal.	Terminacion de los Edificios G, H; F, J, I, y obra exterior en su 1ra. y 2da. etapa	Terminación	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	9,069,518.18	45.35%					
			Construcción de acceso principal, muro de contención, canal y subdren pluvial.	Anexo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	B030	069357.- Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH).	Construcción de 01 biblioteca (1era. etapa)	Biblioteca	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%					
	438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													10,066,763.32	83.69%					
	B002	059328.- Facultad de Ciencias Sociales (Campus III).	Terminación de obra.	Terminación	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	516,342.70	59.14%					
	B005	Universidad Politécnica de Chiapas (Rehabilitación y Adecuación de Instalaciones Ex-Unicach).	Rehabilitacion de Obra Exterior.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9,550,420.62	85.61%					
			Rehabilitación de los Edificios 10, 11, 12, 13, 14 y 15.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00							
			Adecuación del Edificio 30 y Edificio 5 (Oficinas Administrativas)	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00							
			Demolicion de los Edificios 16, 21, 23, 24, 25, 26 y 29.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00							
	K		Licenciatura Tecnológica												8,656,427.93	54.40%					
	H		Programa de Educación												8,656,427.93	54.40%					
	16		Programa de infraestructura educativa												8,656,427.93	95.95%					
	437		Desarrollar y construir infraestructura básica.												8,656,427.93	95.95%					

