

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	608,606,085.10	565,126,921.80	86.70%	92.86%		
INVERSIÓN											584,016,814.31	549,336,674.24	514,546,929.56	88.10%	93.67%		
B023	Acceso al Club Campestre									Habitante	434,143	0.00	609,636.30	599,215.17	0.00 %	98.29%	
	Dar fluidez al tránsito vehicular y modernizar la infraestructura vial urbana	4203-D11-06								225,484	208,659						
	Modernizar la Infraestructura Vial Urbana		1.40	1.40	0.70	0.70	100.00%	50.00%	0								SI
	Kilómetros anuales de vialidad a rehabilitar	/															
	Longitud total de vialidad	/															
B024	Pavimentación de Calzada Panteón Jardín y Calle Halcón.									Habitante	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Eliminar los riesgos de accidente, dar mayor fluidez al tránsito vehicular	4203-D11-06								0	0						
	Modernizar la Infraestructura Vial Urbana		0.32	0.32	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0								NO
	Kilómetros anuales de vialidad a pavimentar	/															
	Longitud total de vialidad	/															
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.											0.00	165,777.73	162,943.92	0.00 %	98.29%	
B001	Conservación de Vialidades Clínica de Especialidades									Habitante	434,143	0.00	165,777.73	162,943.92	0.00 %	98.29%	
	Dar fluidez al tránsito vehicular y aumentar la seguridad de usuarios.	4203-D11-06								225,484	208,659						
	Modernizar la Infraestructura Urbana Vial		1,069.95	1,069.95	1,069.95	1,069.95	100.00%	100.00%	0								SI
	Metros Lineales anuales de vialidad a conservar	/															
	Longitud total de vialidades	/															
17	Programa de infraestructura social											1,200,000.00	1,200,000.00	1,183,509.05	98.63%	98.63%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.											1,200,000.00	1,200,000.00	1,183,509.05	98.63%	98.63%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	608,606,085.10	565,126,921.80	86.70%	92.86%			
INVERSIÓN											584,016,814.31	549,336,674.24	514,546,929.56	88.10%	93.67%			
B007	Camino: La Libertad - Aldama - La Placa - Estación Lacandon - E.C. (Pakalna - La Libertad), Tramo: km 0+000 - km 45+414. Formular estudios y proyectos, que determinen los datos técnicos para la construcción del camino. Estudios y Proyectos de caminos. Kilometro de estudio anual de camino a realizar. Kilometros de camino.	5103-D02-03		0.00	1.91	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.											15,700,000.00	158,501,081.76	149,467,170.60	952.02%	94.30%		
B001	Reconstrucción del camino: Betania - Soyatitan - Amantenango del valle, Km. 0+000 - Km. 147+900 (T.A.) Mantener en condiciones óptimas y servicio la red de carreteras pavimentadas Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas. Kilómetros anual de caminos pavimentados a reconstruir. Longitud total del camino.	5103-D03-02		12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	0	Habitante 32,243	31,855	0.00	2,068,838.93	2,068,827.15	0.00 %	100.00%	SI
B002	Distribuidor Vial de San Cristóbal de las Casas, Construcción de Gasa al Distribuidor Vial. Dar fluidez al tránsito vehicular y brindar mayor seguridad al usuario Modernizar la Infraestructura Urbana Vial. Metros Lineales de Distribuidor Vial a construir. Longitud Total del Distribuidor Vial.	4203-D11-06		369.76	369.76	369.76	369.76	100.00%	100.00%	0	Habitante 68,696	63,725	0.00	1,117,775.69	1,096,217.19	0.00 %	98.07%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	608,606,085.10	565,126,921.80	86.70%	92.86%		
INVERSIÓN											584,016,814.31	549,336,674.24	514,546,929.56	88.10%	93.67%		
B012	Reconstrucción del camino: Ramal a Frontera Corozal, Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+600 (T.A) Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas. Kilómetros anual de caminos pavimentados a reconstruir. Longitud total del Camino.	5103-D03-02		16.60	16.60	16.60	16.60	100.00%	100.00%	0	Habitante 8,233 8,234	0.00	1,468,344.31	1,459,846.72	0.00 %	99.42%	SI
B013	Reconstrucción del camino: Ramal a Nueva Palestina, Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+000 (T.A) Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas. Kilómetros anual de caminos pavimentados a reconstruir. Longitud total del Camino.	5103-D03-02		12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	0	Habitante 87,250 87,131	0.00	1,602,752.96	1,597,167.88	0.00 %	99.66%	SI
B014	Reconstrucción del camino: E.C. (Las Limas - Angostura) -Acala, Tramo: 0+000 - Km. 10+000 (T.A) Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas Kilómetros anual de caminos pavimentados a reconstruir Longitud total del Camino.	5103-D03-02		10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	100.00%	0	Habitante 14,265 14,365	0.00	1,600,000.00	1,587,264.86	0.00 %	99.20%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	608,606,085.10	565,126,921.80	86.70%	92.86%			
INVERSIÓN											584,016,814.31	549,336,674.24	514,546,929.56	88.10%	93.67%			
B024	CAMINO: E. C. (Coapilla - Ocoatepec) - Tapalapa, Tramo: Km. 0+000 AL Km. 13+000 Pavimentar los accesos a cabeceras municipales. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. / Longitud total del camino.	5103-D02-03		6.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	100.00%	0	Habitante 2,159 1,955	4,114	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00 %	100.00%	SI
B025	Camino:E.C. (Cate - Simojovel) - Los Plátanos, Tramo: Km. 0+000 al Km. 6+500 = Km. 6+800. Restablecer el nivel de servicio y garantizar mayor seguridad al tránsito vehicular. Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas. Total de kilómetros de caminos reconstruidos. Total de kilómetros programados a reconstruir. /	5103-D02-03		4.40	4.40	4.40	4.40	100.00%	100.00%	0	Habitante 8,885 8,515	17,400	0.00	3,068,388.30	3,063,425.28	0.00 %	99.84%	SI
B026	Camino: Huitiupan - Amatan, tramo: Km. 0+000 al Km. 47+370. Restablecer el nivel de servicio y garantizar mayor seguridad al tránsito vehicular. Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas. Total de kilómetros de caminos reconstruidos. Total de kilómetros programados a reconstruir. /	5103-D02-03		0.60	0.60	0.60	0.39	65.00%	65.00%	0	Habitante 11,731 11,794	23,525	0.00	5,165,594.08	5,156,035.87	0.00 %	99.81%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	608,606,085.10	565,126,921.80	86.70%	92.86%	
INVERSIÓN											584,016,814.31	549,336,674.24	514,546,929.56	88.10%	93.67%	
B027	Liberación de Derecho de Vía de la Autopista Arriaga Ocozocoautla (Sobreanchos y Gastos de Operación). Liberación del Derecho de Vía de la Autopista Arriaga - Ocozocoautla Kilometros Total de Kilometros por Liberar Total de Kilometros Programados	5103-D02-03	10.68	10.68	8.01	5.00	62.42%	46.82%	0	Habitante 300,000 300,000	0.00	693,445.54	492,734.74	0.00 %	71.06%	NO
B028	Camino: Solosuchiapa - Campamento la Trinidad, Tramo: Km. 0+000 al Km. 1+780. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-03	1.78	1.78	1.78	0.66	37.08%	37.08%	0	Habitante 4,748 4,596	0.00	7,876,302.74	7,778,106.37	0.00 %	98.75%	NO
B029	Camino: E.C. (Escopetazo -Pichucalco) - San Francisco Jacóná; Tramo: Km. 0+000 al Km. 2+044.11 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-03	2.04	2.04	2.04	1.22	59.80%	59.80%	0	Habitante 11,141 11,705	0.00	9,466,482.92	9,377,850.30	0.00 %	99.06%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	608,606,085.10	565,126,921.80	86.70%	92.86%			
INVERSIÓN											584,016,814.31	549,336,674.24	514,546,929.56	88.10%	93.67%			
B041	Camino: La Libertad - Aldama - La Placa; tramo: del km 0+000 - km 20+500. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere, trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo fomentando el intercambio entre las regiones. Metros lineales de construcción de puente s/c alimentadoras Metros lineales anual de construcción de aproches Total de metros lineales	5103-D03-02		358.00	358.00	358.00	358.00	100.00%	1.00	0	Habitante 2,981 2,920	5,901	0.00	7,850,592.95	7,847,472.79	0.00 %	99.96%	SI
B042	Camino: Tuxtla Gutiérrez - Villaflores - E.C. Nuevo Aeropuerto. (Ampliación) Garantizar al usuario un via rapida y segura de acceso al nuevo aeropuerto, garantizando ahorro en tiempo de traslado y seguridad a los usuario. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-03		0.55	0.55	0.55	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 9,216 9,334	18,550	0.00	1,938,260.86	1,893,873.45	0.00 %	97.71%	NO
B043	Camino: Sacacosechas, Colonia Distrito Federal - Parcelas de cultivo, km. 0+000 - km. 3+800. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere, trasladándose este hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio entre las regiones. Reducir localidades SERUD que no cuentan con una via terrest Total de kilómetros de caminos rural a construir Longitud total de caminos	5103-D04-04		3.80	3.80	3.80	3.80	100.00%	100.00%	1	Habitante 238 271	509	0.00	1,306,807.11	1,249,706.58	0.00 %	95.63%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	608,606,085.10	565,126,921.80	86.70%	92.86%			
INVERSIÓN											584,016,814.31	549,336,674.24	514,546,929.56	88.10%	93.67%			
B044	Camino perimetral del aeropuerto "Angel Albino corzo", tramo: km. 0+000 al km. 14+154.36. Impulsar le economía de las comunidades y promover la producción que se genere, trasladándose este hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio entre las regiones. Reducir localidades SERUD que no cuentan con una vía terrest Total de kilómetros de caminos rural a construir Longitud total de caminos /	5103-D04-04		14.15	14.15	14.15	3.54	25.02%	25.02%	1	Habitante 15,011 14,330	29,341	0.00	5,788,816.49	5,689,862.36	0.00 %	98.29%	NO
B045	Reconstrucción del Camino: Santa Isabel - Villaflores - Rev. Mexicana, Tramo: Km. 0+000 - Km. 45+000 (T.A) Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario y al tránsito vehicular Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas Kilómetros anual de caminos pavimentados a reconstruir Longitud total del Camino. /	5103-D03-02		45.00	45.00	0.01	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 0 0	0	0.00	1,288,983.05	0.00	0.00 %	0.00%	NO
B046	Camino: Socoltenango - Soyatitan , Tramo: km 0+000 al km 11+000 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino. /	5103-D02-03		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 9,100 8,789	17,889	0.00	1,069,333.40	1,051,054.20	0.00 %	98.29%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	608,606,085.10	565,126,921.80	86.70%	92.86%		
INVERSIÓN											584,016,814.31	549,336,674.24	514,546,929.56	88.10%	93.67%		
B047	Camino: Ramal a Flor de Cacao; Tramo: km 0+000 al km 4+500 (T.A.) Restablecer el nivel de servicio y garantizar mayor seguridad al tránsito vehicular. Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas. Kilómetros anual de carreteras pavimentadas reconstruidas Longitud total del camino a reconstruir	5103-D02-03		4.50	4.50	4.50	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 9,468 9,690	0.00	302,918.99	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
B048	Camino: Amatan - La Esperanza - Zajactic - Huituipan; Tramo: km 0+000 al km 47+370 (T.A.) Restablecer el nivel de servicio y garantizar mayor seguridad al tránsito vehicular. Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas. Kilómetros anual de carreteras pavimentadas reconstruidas Longitud total del camino a reconstruir.	5103-D02-03		14.27	14.27	14.27	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 10,602 10,848	0.00	567,483.16	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
B049	Camino: Independencia-Siltepec-Buenos Aires-Tramo:Km. 0+000 -Km. 36+500 (T.A.) Restablecer el nivel de servicio que garantice seguridad al usuario en el tránsito vehicular Mts. Lineales de Construc. de Puente Sobre Carret. Aliment. Metros Lineales Anual de Construcción de Puente Total de Metros Lineales a Construir.	5103-D03-02		0.00	105.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	608,606,085.10	565,126,921.80	86.70%	92.86%		
INVERSIÓN											584,016,814.31	549,336,674.24	514,546,929.56	88.10%	93.67%		
B050	Camino Rural: Acceso a San Quintín, Tramo: km. 0+000 al km. 38+000. Impulsar y generar las actividades económicas de las comunidades y propiciar la distribución de la producción con los centros de abastos. Reconstrucción de la red de caminos rurales. Kilómetros anuales de camino rural a reconstruir. Longitud total del camino.	5103-D04-04		0.00	23.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
B051	Reconstrucción del Camino: E.C.(Carmen Villaflores-San Quintín)- La Esperanza-Poza Rica, Tramo: km. 0+000 - 31+000. Impulsar y generar las actividades económicas de las comunidades y propiciar la distribución de la producción con los centros de abastos. Reconstrucción de la red de caminos rurales. Kilómetros anuales de camino rural a reconstruir. Longitud total del camino.	5103-D04-04		0.00	23.60	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
B052	Reconstrucción del camino: Prolongación Boulevard Aeropuerto-Escuela Veterinaria, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+100 (T.A) Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular. Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas. Kilómetros anual de caminos pavimentados a reconstruir. Longitud total del Camino.	5103-D03-02		0.00	5.10	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	608,606,085.10	565,126,921.80	86.70%	92.86%		
INVERSIÓN											584,016,814.31	549,336,674.24	514,546,929.56	88.10%	93.67%		
B002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos.									Trabajador	379	8,000,000.00	6,886,169.95	5,683,784.87	70.80%	82.25%	
	Reducir el índice de ineficiencia operativa del parque vehicular.	5103-D06-05								0	379						
	No. de Vehículos Reparados (mantos. correctivos).		80.00	80.00	60.00	55.00	91.67%	68.75%	1								NO
	Total de vehículos alcanzados.																
	Total de vehículos anuales a reparar.	/															
	No. de Vehículos Reparados (mantos. preventivos).		1,084.00	1,084.00	813.00	727.00	89.42%	67.07%	1								NO
	Total de vehículos alcanzados.																
	Total de vehículos anuales a reparar.	/															
17	Programa de infraestructura social											329,833,540.00	128,063,144.28	115,600,545.61	35.05%	90.27%	
412	Atender a la población en desastres naturales.											222,533,540.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
B001	Fondo para la Reconstrucción.									Habitante	0	222,533,540.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Canalizar, recursos presupuestarios para cubrir los costos de proyectos prioritarios que atiendan las demandas sociales.	5103-D03-02								0	0						
	Índice de Radicación de Recursos.		89,400.00	222,533,540.00	89,400.00	0.00	0.00%	0.00%	0								NO
	Recursos Radicados.																
	Recursos Autorizados.	/															
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.											107,300,000.00	128,063,144.28	115,600,545.61	107.74%	90.27%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	608,606,085.10	565,126,921.80	86.70%	92.86%	
INVERSIÓN											584,016,814.31	549,336,674.24	514,546,929.56	88.10%	93.67%	
B001	Reconstrucción del camino: Ocozocoautla-Apic Pac, Tramo: Km. 0+000 - Km. 54+000 (T.A). Conservar en buen estado la red existente, para asegurar el servicio eficaz y permanente. Reconstrucción de la Red de Carreteras Pavimentadas. Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir. / Longitud total del camino.	5103-D03-02	54.00	54.00	54.00	54.00	100.00%	100.00%	0	Habitante 39,260 39,526	5,000,000.00	4,197,201.94	4,158,514.94	83.17%	99.08%	SI
B002	Reconstrucción del camino: Ocozocoautla-Domingo Chanona, Tramo: Km. 0+000 - Km. 51+200 (T.A). Conservar en buen estado la red existente, para asegurar el servicio eficaz y permanente. Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas. Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir. / Longitud total del camino.	5103-D03-02	30.00	30.00	30.00	30.00	100.00%	100.00%	0	Habitante 39,260 39,526	3,000,000.00	2,773,399.69	2,745,532.05	91.52%	99.00%	SI
B003	Reconstrucción del camino: Santa Isabel-Villaflores-Revolución Mexicana, Tramo: Km. 0+000 - Km. 124+000 (T.A.) Conservar en buen estado la red existente, para asegurar el servicio eficaz y permanente. Reconstrucción de la Red de Carreteras Pavimentadas. Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir. / Longitud total del camino.	5103-D03-02	45.00	45.00	45.00	45.00	100.00%	100.00%	0	Habitante 23,009 23,000	5,000,000.00	4,434,405.40	4,384,027.57	87.68%	98.86%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	608,606,085.10	565,126,921.80	86.70%	92.86%		
INVERSIÓN											584,016,814.31	549,336,674.24	514,546,929.56	88.10%	93.67%		
B004	Reconstrucción del camino: San Cristobal - Tenejapa - Cancuc, Tramo: Km. 0+000 - Km. 54+500 (T.A) Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas. Kilómetros anual de caminos pavimentados a reconstruir. Longitud total del Camino.	5103-D03-02		54.50	54.50	54.50	54.50	100.00%	100.00%	0	Habitante 38,708 18,961 19,747	0.00	3,952,527.62	3,946,897.01	0.00 %	99.86%	SI
B005	Reconstrucción del camino: Angostura - Flores Magon, Tramo: Km. 54+000 - Km. 61+200 (T.A) Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular. Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas. Kilómetros anual de caminos pavimentados a reconstruir. Longitud total del Camino.	5103-D03-02		7.20	7.20	7.20	3.60	50.00%	50.00%	0	Habitante 1,500 741 759	0.00	1,344,046.97	1,332,203.52	0.00 %	99.12%	NO
B006	Reconstrucción del camino: Chicoasén-Tecpatan-Malpaso, Tramo: Km. 0+000 - Km. 98+200 (T.A.). Conservar en buen estado la red existente, para asegurar el servicio eficaz y permanente. Reconstrucción de la Red de Carreteras Pavimentadas. Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir. Longitud total del camino.	5103-D03-02		98.20	98.20	98.20	98.20	100.00%	100.00%	0	Habitante 24,356 12,178 12,178	8,200,000.00	6,934,785.16	6,875,000.60	83.84%	99.14%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	608,606,085.10	565,126,921.80	86.70%	92.86%		
INVERSIÓN											584,016,814.31	549,336,674.24	514,546,929.56	88.10%	93.67%		
B010	Reconstrucción del Camino: Betania-Soyatitán-Amat. del Valle, Tramo: Km. 0+000 - Km.147+900. Conservar en buen estado la red existente, para asegurar el servicio eficaz y permanente. Reconstrucción de la Red de Carreteras Pavimentadas. Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir. / Longitud total del camino.	5103-D03-02		36.10	36.10	36.10	36.10	100.00%	100.00%	0	Habitante 16,765 16,765	33,530 1,400,000.00	1,400,000.00	1,390,561.20	99.33%	99.33%	SI
B011	Reconstrucción del camino: San Juan Chamula-Chenalhó-Pantelhó, Tramo: Km. 0+000 - Km. 59+500 (T.A.). Conservar en buen estado la red existente, para asegurar el servicio eficaz y permanente. Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas. Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir. / Longitud total del camino.	5103-D03-02		59.50	59.50	59.50	59.50	100.00%	100.00%	0	Habitante 15,872 16,222	32,094 2,400,000.00	2,254,175.62	2,226,690.46	92.78%	98.78%	SI
B012	Camino: Chespal Nuevo - Pavencul , Tramo: Km. 0+000 - km. 27+500. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abastos a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar Kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar / longitud anual del camino a pavimentar	5103-D02-03		5.36	5.36	5.36	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 3,436 3,864	7,300 0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	608,606,085.10	565,126,921.80	86.70%	92.86%	
INVERSIÓN											584,016,814.31	549,336,674.24	514,546,929.56	88.10%	93.67%	
B013	Reconstrucción del camino: Comitán-La Mesilla-Pujilic, Tramo: Km. 0+000- Km. 57+100 (T.A.). Conservar en buen estado la red existente, para asegurar el servicio eficaz y permanente. Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas. Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir. Longitud total del camino.	5103-D03-02	57.10	57.10	57.10	8.60	15.06%	15.06%	0	Habitante 59,511 64,404	2,000,000.00	1,901,476.31	1,884,858.65	93.24%	98.07%	NO
B014	Camino: Tecpatan - Emiliano Zapata - San Miguel La Sardina - San Jose Maspac, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 40+000 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-03	4.40	4.40	4.40	4.40	100.00%	100.00%	0	Habitante 21,293 20,815	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00 %	100.00%	SI
B015	Reconstrucción de calles de la Realidad. Restablecer el nivel de servicio al tránsito vehicular y peatonal Reducir el número de localidades SERUD que no cuentan con un Metros anuales de calles a revestir. Longitud total de calles.	5103-D04-04	1,700.00	1,700.00	1,700.00	750.00	44.12%	44.12%	0	Habitante 1,530 1,470	0.00	712,709.80	176,812.62	0.00 %	24.81%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	608,606,085.10	565,126,921.80	86.70%	92.86%		
INVERSIÓN											584,016,814.31	549,336,674.24	514,546,929.56	88.10%	93.67%		
B019	Reconstrucción del camino: Ramal a Pomposo Caatellanos, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+600 (T.A) Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas Kilómetros anual de caminos pavimentados a reconstruir Longitud total del Camino. /	5103-D03-02		4.60	4.60	4.60	4.60	100.00%	100.00%	0	Habitante 35,663 34,519	0.00	200,000.00	194,915.26	0.00 %	97.46%	SI
B020	Reconstrucción del camino: Pichucalco-Estacion el Suspiro-Juárez, Tramo: Km. 0+000- Km. 18+000 (T.A.). Conservar en buen estado la red existente, para asegurar el servicio eficaz y permanente. Reconstrucción de la Red de Carreteras Pavimentadas. Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir. Longitud total del camino. /	5103-D03-02		18.00	18.00	18.00	18.00	100.00%	100.00%	0	Habitante 16,532 16,706	2,200,000.00	2,200,000.00	2,187,245.12	99.42%	99.42%	SI
B021	Reconstrucción del camino: Estacion Juarez-Santa Martha-Ostuacan, Tramo: Km. 0+000- Km. 55+200 (T.A.) Conservar en buen estado la red existente, para asegurar el servicio eficaz y permanente. Reconstrucción de la Red de Carreteras Pavimentadas. Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir. Longitud total del camino. /	5103-D03-02		55.20	55.20	55.20	1.11	2.01%	2.01%	0	Habitante 10,810 10,834	1,000,000.00	1,000,000.00	984,576.00	98.46%	98.46%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	608,606,085.10	565,126,921.80	86.70%	92.86%		
INVERSIÓN											584,016,814.31	549,336,674.24	514,546,929.56	88.10%	93.67%		
B028	Reconstrucción del camino: El Limar-Campanario-Salto de Agua, Tramo: Km. 0+000- Km. 37+300 (T.A.) Conservar en buen estado la red existente, para asegurar el servicio eficaz y permanente. Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas. Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir. Longitud total del camino.	5103-D03-02		37.30	37.30	37.30	33.20	89.01%	89.01%	0	Habitante 28,860 28,691	3,000,000.00	2,989,544.87	2,976,420.46	99.21%	99.56%	NO
B029	Reconstrucción del camino: Cushulja-Altamirano, Tramo: Km. 0+000-Km. 22+000 (T.A.) Conservar en buen estado la red existente, para asegurar el servicio eficaz y permanente. Reconstrucción de la Red de Carreteras Pavimentadas. Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir. Longitud total del camino.	5103-D03-02		22.00	22.00	22.00	16.50	75.00%	75.00%	0	Habitante 12,823 13,109	2,000,000.00	2,000,000.00	1,970,618.23	98.53%	98.53%	NO
B030	Reconstrucción del camino: Salto de Agua-Paso Naranja, Tramo: Km. 0+000- Km. 10+000 (T.A.) Conservar en buen estado la red existente, para asegurar el servicio eficaz y permanente. Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas. Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir. Longitud total del camino.	5103-D03-02		10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	100.00%	0	Habitante 28,860 28,691	1,800,000.00	1,800,000.00	1,786,987.82	99.28%	99.28%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	608,606,085.10	565,126,921.80	86.70%	92.86%		
INVERSIÓN											584,016,814.31	549,336,674.24	514,546,929.56	88.10%	93.67%		
B037	Camino: E.C. (Cate - Simojovel) - El Carrizal, Tramo: km 0+000 al km 0+885 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino. /	5103-D02-03								Habitante 18,470 18,355	36,825	0.00	2,961,181.33	2,885,897.06	0.00 %	97.46%	NO
B038	Reconstrucción del Camino Rural: E.C. Fronteriza - Causas Verdes las Nubes, tramo: del Km. 0+000 al Km. 13+000. Proporcionar un acceso a zona turística, incrementar la afluencia de los visitantes locales, nacionales e internacionales Reconstrucción de la red de caminos rurales Kilómetros anuales de camino rural a reconstruir Longitud total del camino /	5103-D04-04	0.88	0.88	0.88	0.40	45.45%	45.45%	0	Habitante 600 650	1,250	0.00	2,314,318.40	2,255,479.80	0.00 %	97.46%	NO
B039	Camino: Ixtapangajoyá - Zapotillo, Tramo: Km. 4+500 al Km. 9+200. Restablecer el nivel de servicio y garantizar mayor seguridad al tránsito vehicular. Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas. Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas reconstruidas Longitud total del camino a reconstruir. /	5103-D03-02	13.00	13.00	13.00	3.25	25.00%	25.00%	0	Habitante 0 0	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	608,606,085.10	565,126,921.80	86.70%	92.86%	
INVERSIÓN											584,016,814.31	549,336,674.24	514,546,929.56	88.10%	93.67%	
B042	Camino: Amatlán - La Esperanza - Zacajitc - Huitiupan; Tramo: km 0+000 al km 47+370. Restablecer el nivel de servicio y garantizar mayor seguridad al tránsito vehicular. Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas kilómetros anual de carreteras pavimentadas reconstruidas. Longitud total del camino a reconstruir.	5103-D03-02								Habitante 0 0	0 0	0.00 3,790,848.54	0.00 3,722,471.03	0.00 % 98.20%		
			0.00	3.37	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
B045	Construcción del Camino: Tecpatan-Emiliano Zapata-San José Maspac; Tramo: Km. 0+000 - Km. 37+500. Modernizar la infraestructura existente de la red pavimentada y rural Mts.lineales de Construcción d/puentes d/Carreteras Aliment. Total de metros lineales anual de construcción de puentes. Longitud total de puente.	5103-D02-03								Habitante 0 0	0 0	9,000,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00% 0.00 %		NO
			30.00	30.00	30.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
B046	Reconstrucción del camino Temo-Yajalón-Tila-El Limar, Tramo: Km 0+000 - Km.86+700 Mantener en condiciones óptimas de operación y servicios la red de carreteras pavimentadas Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas Kilometros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir Longitud total del camino	5103-D03-02								Habitante 16,142 15,094	31,236 15,094	5,000,000.00 4,830,861.00	4,778,007.72	95.56% 98.91%		
			46.70	46.70	46.70	46.70	100.00%	100.00%	0							SI
43	Programa estatal de prevención y atención de desastres naturales											130,460,241.31	0.00	0.00	0.00%	0.00 %
412	Atender a la población en desastres naturales.											130,460,241.31	0.00	0.00	0.00%	0.00 %

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.			
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B				
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)						
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	608,606,085.10	565,126,921.80	86.70%	92.86%				
INVERSIÓN											584,016,814.31	549,336,674.24	514,546,929.56	88.10%	93.67%				
B001	Fondo para la Reconstrucción. Radicar Recursos para atender las contingencias generadas por fenómenos naturales. Índice de Radicación de Recursos. Recursos Radicados. Recursos Autorizados.	5103-D03-02		89,400.00	89,400,000.00	89,400.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante	0	0	89,400,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
B002	Fondo para la Reconstrucción. Canalizar, recursos presupuestarios para cubrir los costos de proyectos prioritarios que atiendan las demandas sociales. Índice de Radicación de Recursos Recursos Radicados Recursos Autorizados.	5103-D01-01		84,000.00	89,400,000.00	84,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante	0	0	36,060,241.31	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
B003	Fondo para la Reconstrucción. Canalizar, recursos presupuestarios para cubrir los costos de proyectos prioritarios que atiendan las demandas sociales. Índice de Radicación de Recursos. Recursos Radicados. Recursos Autorizados.	5103-D01-01		89,400.00	89,400,000.00	89,400.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante	0	0	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO