

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	775,856,761.76	684,826,713.48	105.07%	88.27%			
INVERSIÓN											584,016,814.31	691,594,247.32	603,030,089.68	103.26%	87.19%			
B011	Reconstrucción de la Calzada Juan Pablo II (Carril Poniente), Tramo: Km. 0+000 - Km. 0+700 Dar mayor fluidez al tránsito vehicular y brindar seguridad a los usuarios Modernizar la Infraestructura Urbana Vial Kilómetros anuales de vialidad a reconstruir Longitud total de vialidad	4203-D11-06		0.70	0.70	0.70	0.70	100.00%	100.00%	0	Habitante 225,484 208,659	434,143	0.00	869,354.48	868,493.72	0.00 %	99.90%	SI
B012	Libramiento Norte - Oriente. Agilizar el tránsito vehicular, evitando el congestionamiento en los cruceos con las vialidades primarias. Mts. lineales de Construcción d/puentes s/vialidades urbanas Total de metros lineales anual de construcción de puentes. Longitud total de puente.	4203-D11-06		616.00	116.00	616.00	41.10	6.67%	6.67%	0	Habitante 225,484 208,659	434,143	0.00	127,736,968.52	127,086,902.29	0.00 %	99.49%	NO
B013	Reconstrucción de la Calzada Juan Pablo II (Carril Ote.) y Blvd. Salomón González Blanco, Tramo: Km. 0+000 al Km. 0+780. Dar fluidez al tránsito vehicular y brindar seguridad a los usuarios Modernizar la Infraestructura Urbana Vial. Kilómetros anuales de vialidad a reconstruir. Longitud total de vialidad.	4203-D11-06		0.78	0.78	0.78	0.78	100.00%	100.00%	0	Habitante 225,484 208,659	434,143	0.00	698,220.57	693,173.68	0.00 %	99.28%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	775,856,761.76	684,826,713.48	105.07%	88.27%		
INVERSIÓN											584,016,814.31	691,594,247.32	603,030,089.68	103.26%	87.19%		
B023	Acceso al Club Campestre									Habitante	434,143	0.00	1,895,578.17	1,892,605.45	0.00 %	99.84%	
	Dar fluidez al tránsito vehicular y modernizar la infraestructura vial urbana	4203-D11-06								225,484	208,659						
	Modernizar la Infraestructura Vial Urbana		1.40	1.40	1.40	1.40	100.00%	100.00%	0								SI
	Kilómetros anuales de vialidad a rehabilitar	/															
	Longitud total de vialidad	/															
B024	Pavimentación de Calzada Panteón Jardín y Calle Halcón.									Habitante	434,143	0.00	1,339,942.50	1,326,582.50	0.00 %	99.00%	
	Eliminar los riesgos de accidente, dar mayor fluidez al tránsito vehicular	4203-D11-06								225,484	208,659						
	Modernizar la Infraestructura Vial Urbana		0.32	0.32	0.32	0.32	100.00%	100.00%	0								SI
	Kilómetros anuales de vialidad a pavimentar	/															
	Longitud total de vialidad	/															
B025	Pavimentación del Acceso a la Ganadera Municipal de Juárez									Habitante	21,644	0.00	514,472.86	501,393.04	0.00 %	97.46%	
	Proporcionar una vía rápida y segura que facilite el transporte del ganado vacuno para su comercialización	4203-D11-06								11,030	10,614						
	Modernizar la Infraestructura Vial Urbana		0.25	0.25	0.25	0.25	100.00%	100.00%	0								SI
	Kilómetros anuales de vialidad a pavimentar	/															
	Longitud total de vialidad	/															
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.											0.00	165,777.73	162,943.92	0.00 %	98.29%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	775,856,761.76	684,826,713.48	105.07%	88.27%		
INVERSIÓN											584,016,814.31	691,594,247.32	603,030,089.68	103.26%	87.19%		
B001	Conservación de Vialidades Clínica de Especialidades									Habitante	434,143	0.00	165,777.73	162,943.92	0.00 %	98.29%	
	Dar fluidez al tránsito vehicular y aumentar la seguridad de usuarios.	4203-D11-06								225,484	208,659						
	Modernizar la Infraestructura Urbana Vial		1,069.95	1,069.95	1,069.95	1,069.95	100.00%	100.00%	0								SI
	Metros Lineales anuales de vialidad a conservar	/															
17	Longitud total de vialidades																
	Programa de infraestructura social											1,200,000.00	6,525,174.75	1,187,814.18	98.98%	18.20%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.											1,200,000.00	6,525,174.75	1,187,814.18	98.98%	18.20%	
B001	Reconstrucción del Libramiento de Yajalon, Tramo: Km. 0+000- Km. 4+100 (T.A.)									Habitante	31,236	1,200,000.00	1,200,000.00	1,187,814.18	98.98%	98.98%	
	Conservar en buen estado la red existente, para asegurar el servicio eficaz y permanente.	5103-D03-02								15,852	15,384						
	Reconstrucción de la Red de Carreteras Pavimentadas.		4.10	4.10	4.10	4.10	100.00%	100.00%	0								SI
	Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir.	/															
	Longitud total del camino.	/															
B002	Reconstrucción de Vialidades de Simojovel de Allende									Habitante	0	0.00	5,325,174.75	0.00	0.00 %	0.00%	
	Porporcionar una vía segura y rapida para el tránsito vehicular	4203-D11-06								0	0						
	Modernizar la Infraestructura Vial Urbana		0.00	1,461.50	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0								NO
	Metro Lineales anuales de vialidad a pavimentar	/															
	Longitud total de vialidad	/															
O	Comunicaciones y Transportes											498,993,781.31	391,690,822.05	310,561,346.86	62.24%	79.29%	
B	Carreteras											498,993,781.31	391,690,822.05	310,561,346.86	62.24%	79.29%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo											498,993,781.31	391,690,822.05	310,561,346.86	62.24%	79.29%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	775,856,761.76	684,826,713.48	105.07%	88.27%		
INVERSIÓN											584,016,814.31	691,594,247.32	603,030,089.68	103.26%	87.19%		
B004	Camino: Rizo de oro - la Concordia y Ramal Ignacio Zaragoza, Tramo: Km. 0+000 al Km. 32+000 Formular estudios y proyectos, que determinen los datos técnicos para la construcción del camino. Estudio y proyecto de caminos Kilómetros de estudio anual a realizar Kilómetros de camino	5103-D02-03		8.00	8.00	8.00	8.00	100.00%	100.00%	0	Habitante 5,024 5,044	0.00	256,803.00	256,803.00	0.00 %	100.00%	SI
	Formular estudios de impacto ambiental, que determinen los dictámenes ambientales para la construcción del camino Estudio y Proyecto de Caminos Kilómetros de estudio de impacto ambiental anual a realizar Kilómetros de camino	5103-D02-03		8.00	8.00	8.00	8.00	100.00%	100.00%	0							SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	775,856,761.76	684,826,713.48	105.07%	88.27%			
INVERSIÓN											584,016,814.31	691,594,247.32	603,030,089.68	103.26%	87.19%			
B007	Camino: La Libertad - Aldama - La Placa - Estación Lacandon - E.C. (Pakalna - La Libertad), Tramo: km 0+000 - km 45+414. Formular estudios y proyectos, que determinen los datos técnicos para la construcción del camino. Estudios y Proyectos de caminos. Kilometro de estudio anual de camino a realizar. Kilometros de camino. /	5103-D02-03		1.91	1.91	1.91	1.91	100.00%	100.00%	0	Habitante 1,963 2,011	3,974	0.00	47,048.15	47,048.15	0.00 %	100.00%	SI
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.											15,700,000.00	237,529,703.99	161,381,883.50	1,027.91%	67.94%		
B001	Reconstrucción del camino: Betania - Soyatitan - Amatenango del valle, Km. 0+000 - Km. 147+900 (T.A.) Mantener en condiciones óptimas y servicio la red de carreteras pavimentadas Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas. Kilómetros anual de caminos pavimentados a reconstruir. / Longitud total del camino.	5103-D03-02		12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	0	Habitante 32,243 31,855	64,098	0.00	2,068,838.93	2,068,827.15	0.00 %	100.00%	SI
B002	Distribuidor Vial de San Cristóbal de las Casas, Construcción de Gasa al Distribuidor Vial. Dar fluidez al tránsito vehicular y brindar mayor seguridad al usuario Modernizar la Infraestructura Urbana Vial. Metros Lineales de Distribuidor Vial a construir. / Longitud Total del Distribuidor Vial.	4203-D11-06		369.76	369.76	369.76	369.76	100.00%	100.00%	0	Habitante 68,696 63,725	132,421	0.00	1,117,775.69	1,096,217.19	0.00 %	98.07%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	775,856,761.76	684,826,713.48	105.07%	88.27%	
INVERSIÓN											584,016,814.31	691,594,247.32	603,030,089.68	103.26%	87.19%	
B003	Reconstrucción del camino: Salvador Urbina - Julian Grajales, Tramo: Km. 0+000 - Km. 19+100 (T.A) Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular	5103-D03-02								Habitante 1,900 1,900	3,800 0.00	2,600,000.00	1,293,260.63	0.00 %	49.74%	
	Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas. Kilómetros anual de caminos pavimentados a reconstruir. Longitud total del Camino.		19.10	19.10	19.10	19.10	100.00%	100.00%	0							SI
B004	Construcción del Camino: Tecpatán - Azapac Amatal - Fco. León (Viejo El Carmen); Tramo: Km. 0+000 - Km. 36+420. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.	5103-D01-01								Habitante 6,236 5,606	11,842 15,700,000.00	18,109,072.71	18,079,867.49	115.16%	99.84%	
	Construcción de accesos pavimentados a cabeceras municipales Kilómetros de accesos anuales a pavimentar a cabeceras Mpal. Longitud total del camino.		5.90	2.30	5.90	5.90	100.00%	100.00%	0							SI
B005	Reconstrucción del camino: Ramal a Villamorelos, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+800 (T.A) Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular	5103-D03-02								Habitante 954 946	1,900 0.00	2,000,000.00	1,991,265.17	0.00 %	99.56%	
	Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas. Kilómetros anual de caminos pavimentados a reconstruir. Longitud total del Camino.		4.80	4.80	4.80	4.80	100.00%	100.00%	0							SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	775,856,761.76	684,826,713.48	105.07%	88.27%			
INVERSIÓN											584,016,814.31	691,594,247.32	603,030,089.68	103.26%	87.19%			
B024	CAMINO: E. C. (Coapilla - Ocoatepec) - Tapalapa, Tramo: Km. 0+000 AL Km. 13+000 Pavimentar los accesos a cabeceras municipales. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. / Longitud total del camino.	5103-D02-03		6.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	100.00%	0	Habitante 2,159 1,955	4,114	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00 %	100.00%	SI
B025	Camino:E.C. (Cate - Simojovel) - Los Plátanos, Tramo: Km. 0+000 al Km. 6+500 = Km. 6+800. Restablecer el nivel de servicio y garantizar mayor seguridad al tránsito vehicular. Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas. Total de kilómetros de caminos reconstruidos. / Total de kilómetros programados a reconstruir.	5103-D02-03		4.40	4.40	4.40	4.40	100.00%	100.00%	0	Habitante 8,885 8,515	17,400	0.00	3,068,388.30	3,063,425.28	0.00 %	99.84%	SI
B026	Camino: Huitiupan - Amatan, tramo: Km. 0+000 al Km. 47+370. Restablecer el nivel de servicio y garantizar mayor seguridad al tránsito vehicular. Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas. Total de kilómetros de caminos reconstruidos. / Total de kilómetros programados a reconstruir.	5103-D02-03		0.60	0.60	0.60	0.39	65.00%	65.00%	0	Habitante 11,731 11,794	23,525	0.00	5,165,594.08	5,156,035.87	0.00 %	99.81%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	775,856,761.76	684,826,713.48	105.07%	88.27%		
INVERSIÓN											584,016,814.31	691,594,247.32	603,030,089.68	103.26%	87.19%		
B027	Liberación de Derecho de Vía de la Autopista Arriaga Ocozocoautla (Sobreanchos y Gastos de Operación). Liberación del Derecho de Vía de la Autopista Arriaga - Ocozocoautla Kilometros Total de Kilometros por Liberar Total de Kilometros Programados	5103-D02-03		10.68	10.68	10.68	10.68	100.00%	100.00%	0	Habitante 300,000 300,000	0.00	1,076,027.86	862,679.50	0.00 %	80.17%	SI
B028	Camino: Solosuchiapa - Campamento la Trinidad, Tramo: Km. 0+000 al Km. 1+780. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-03		1.78	1.78	1.78	0.66	37.08%	37.08%	0	Habitante 4,748 4,596	0.00	7,876,302.74	3,149,603.29	0.00 %	39.99%	NO
B029	Camino: E.C. (Escopetazo - Pichucalco) - San Francisco Jaconá, Tramo: Km. 0+000 al Km. 2+044.11 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-03		2.04	2.04	2.04	2.04	100.00%	100.00%	0	Habitante 5,212 5,007	0.00	9,466,482.92	9,001,673.16	0.00 %	95.09%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	775,856,761.76	684,826,713.48	105.07%	88.27%		
INVERSIÓN											584,016,814.31	691,594,247.32	603,030,089.68	103.26%	87.19%		
B035	Camino: E.C. (Tecpatan - La Libertad -San José Maspac) - San Miguel La Sardina, Tramo: Km. 0+000 al Km. 11+440 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abastos a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentados y rural. kilometros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino	5103-D02-03	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	0	Habitante 3,121 3,125	6,246	0.00	11,117,366.72	10,832,321.67	0.00 %	97.44%	SI
B036	Camino: La Libertad- La Placa.- Estación Lacandon - Pakalna: Tramo del Km.0+000 al Km 45+414 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abastos a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural Kilometros de caminos revestidos anuales a modernizar Longitud total del camino	5103-D02-03	1.51	1.51	1.51	1.51	100.00%	100.00%	0	Habitante 49,482 48,240	97,722	0.00	5,000,000.00	4,855,562.01	0.00 %	97.11%	SI
B037	Liberación de Derecho de Vía de la Autopista Tuxtla -San Cristobal Liberar el Derecho de Vía de la Autopista Tuxtla - San Cristobal. Kilómetros Total de Kilómetros por Liberar. Total de Kilómetros Programados.	5103-D02-03	11.50	11.50	11.50	11.50	100.00%	100.00%	0	Habitante 9,931 10,132	20,063	0.00	43,887.00	43,887.00	0.00 %	100.00%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	775,856,761.76	684,826,713.48	105.07%	88.27%			
INVERSIÓN											584,016,814.31	691,594,247.32	603,030,089.68	103.26%	87.19%			
B041	Camino: La Libertad - Aldama - La Placa; tramo: del km 0+000 - km 20+500. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere, trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo fomentando el intercambio entre las regiones. Metros lineales de construcción de puente s/c alimentadoras Metros lineales anual de construcción de aproches Total de metros lineales	5103-D03-02		358.00	358.00	358.00	358.00	100.00%	1.00	0	Habitante 2,981 2,920	5,901 2,920	0.00	7,850,592.95	6,388,054.18	0.00 %	81.37%	SI
B042	Camino: Tuxtla Gutiérrez - Villaflores - E.C. Nuevo Aeropuerto. (Ampliación) Garantizar al usuario un via rapida y segura de acceso al nuevo aeropuerto, garantizando ahorro en tiempo de traslado y seguridad a los usuario. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-03		0.55	0.55	0.55	0.55	100.00%	100.00%	0	Habitante 9,216 9,334	18,550 9,334	0.00	1,938,260.86	1,893,873.45	0.00 %	97.71%	SI
B043	Camino: Sacacosechas, Colonia Distrito Federal - Parcelas de cultivo, km. 0+000 - km. 3+800. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere, trasladándose este hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio entre las regiones. Reducir localidades SERUD que no cuentan con una via terrest Total de kilómetros de caminos rural a construir Longitud total de caminos	5103-D04-04		3.80	3.80	3.80	3.80	100.00%	100.00%	1	Habitante 238 271	509 271	0.00	1,271,440.61	1,249,706.58	0.00 %	98.29%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	775,856,761.76	684,826,713.48	105.07%	88.27%		
INVERSIÓN											584,016,814.31	691,594,247.32	603,030,089.68	103.26%	87.19%		
B044	Camino perimetral del aeropuerto "Angel Albino corzo", tramo: km. 0+000 al km. 14+154.36. Impulsar le economía de las comunidades y promover la producción que se genere, trasladándose este hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio entre las regiones. Reducir localidades SERUD que no cuentan con una via terrest Total de kilómetros de caminos rural a construir Longitud total de caminos /	5103-D04-04		14.15	14.15	14.15	3.54	25.02%	25.02%	1	Habitante 15,011 14,330	0.00	7,997,752.84	7,746,598.92	0.00 %	96.86%	NO
B045	Reconstrucción del Camino: Santa Isabel - Villaflores - Rev. Mexicana, Tramo: Km. 0+000 - Km. 45+000 (T.A) Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario y al tránsito vehicular Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas Kilómetros anual de caminos pavimentados a reconstruir Longitud total del Camino. /	5103-D03-02		45.00	45.00	45.00	45.00	100.00%	100.00%	0	Habitante 23,009 23,000	0.00	1,288,983.05	1,284,430.42	0.00 %	99.65%	SI
B046	Camino: Socoltenango - Soyatitan , Tramo: km 0+000 al km 11+000 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino. /	5103-D02-03		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	Habitante 9,100 8,789	0.00	3,392,343.45	3,334,354.67	0.00 %	98.29%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	775,856,761.76	684,826,713.48	105.07%	88.27%	
INVERSIÓN											584,016,814.31	691,594,247.32	603,030,089.68	103.26%	87.19%	
B047	Camino: Ramal a Flor de Cacao; Tramo: km 0+000 al km 4+500 (T.A.) Restablecer el nivel de servicio y garantizar mayor seguridad al tránsito vehicular. Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas. Kilómetros anual de carreteras pavimentadas reconstruidas / Longitud total del camino a reconstruir	5103-D02-03								Habitante 19,158 9,468 9,690	0.00	1,009,729.98	1,009,469.64	0.00 %	99.97%	
			4.50	4.50	4.50	4.50	100.00%	100.00%	0							SI
B048	Camino: Amatan - La Esperanza - Zajactic - Huitaipan; Tramo: km 0+000 al km 47+370 (T.A.) Restablecer el nivel de servicio y garantizar mayor seguridad al tránsito vehicular. Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas. Kilómetros anual de carreteras pavimentadas reconstruidas / Longitud total del camino a reconstruir.	5103-D02-03								Habitante 21,450 10,602 10,848	0.00	1,842,764.33	1,811,264.09	0.00 %	98.29%	
			14.27	14.27	14.27	14.27	100.00%	100.00%	0							SI
B049	Camino: Independencia-Siltepec-Buenos Aires-Tramo:Km. 0+000 -Km. 36+500 (T.A.) Restablecer el nivel de servicio que garantice seguridad al usuario en el tránsito vehicular Mts. Lineales de Construc. de Puente Sobre Carret. Aliment. Metros Lineales Anual de Construcción de Puente / Total de Metros Lineales a Construir.	5103-D03-02								Habitante 46,423 23,080 23,343	0.00	1,671,356.55	1,665,084.56	0.00 %	99.62%	
			105.00	105.00	105.00	105.00	100.00%	100.00%	0							SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	775,856,761.76	684,826,713.48	105.07%	88.27%		
INVERSIÓN											584,016,814.31	691,594,247.32	603,030,089.68	103.26%	87.19%		
B050	Camino Rural: Acceso a San Quintin, Tramo: km. 0+000 al km. 38+000. Impulsar y generar las actividades economicas de las comunidades y propiciar la distribución de la producción con los centros de abastos. Reconstrucción de la red de caminos rurales. Kilometros anuales de camino rural a reconstruir. Longitud total del camino.	5103-D04-04		23.00	23.00	23.00	20.24	88.00%	88.00%	0	Habitante 2,500 2,500	0.00	123,397.54	101,396.88	0.00 %	82.17%	NO
B051	Reconstrucción del Camino: E.C.(Carmen Villaflores-San Quintin)- La Esperanza-Poza Rica, Tramo: km. 0+000 - 31+000. Impulsar y generar las actividades economicas de las comunidades y propiciar la distribución de la producción con los centros de abastos. Reconstrucción de la red de caminos rurales. Kilometros anuales de camino rural a reconstruir. Longitud total del camino.	5103-D04-04		23.60	23.60	23.60	23.60	100.00%	100.00%	0	Habitante 1,250 1,250	0.00	122,974.77	119,397.75	0.00 %	97.09%	SI
B052	Reconstrucción del camino: Prolongacion Boulevard Aeropuerto-Escuela Veterinaria, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+100 (T.A) Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular. Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas. Kilómetros anual de caminos pavimentados a reconstruir. Longitud total del Camino.	5103-D03-02		5.10	5.10	5.10	5.10	100.00%	100.00%	0	Habitante 248,667 266,765	0.00	1,338,559.33	1,330,605.25	0.00 %	99.41%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	775,856,761.76	684,826,713.48	105.07%	88.27%	
INVERSIÓN											584,016,814.31	691,594,247.32	603,030,089.68	103.26%	87.19%	
B053	Reconstrucción del camino: Betania-Soyatitan-Amatenango del Valle, Tramo: 111+800 - km. 147+900 (T.A). Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular.	5103-D03-02								Habitante 33,530 16,765	0.00	793,220.34	793,161.02	0.00 %	99.99%	
	Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas. Kilómetros anual de caminos pavimentados a reconstruir. Longitud total del Camino.		36.10	36.10	36.10	36.10	100.00%	100.00%	0							SI
B054	Apoyo a la Infraestructura Caminera Rural. Comunicar con sus respectivas cabeceras municipales a las poblaciones rurales que requieren de su incorporación a las actividades socioeconómicas del Estado.	5103-D01-01								Habitante 0 0	0.00	347,500.00	347,500.00	0.00 %	100.00%	
	Reconstrucción de la red de caminos rurales. Kilómetros anuales de caminos rurales a reconstruir Total de kilómetros de caminos rurales		0.00	600.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	Conservación de la red de caminos rurales. Kilómetros anuales de caminos rurales a conservar Total de kilómetros de caminos rurales		0.00	220.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	775,856,761.76	684,826,713.48	105.07%	88.27%		
INVERSIÓN											584,016,814.31	691,594,247.32	603,030,089.68	103.26%	87.19%		
B002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos.									Trabajador	379	8,000,000.00	8,762,020.55	8,197,811.72	102.47%	93.56%	
	Reducir el índice de ineficiencia operativa del parque vehicular.	5103-D06-05								0	379						
	No. de Vehículos Reparados (mantos. correctivos).		80.00	80.00	80.00	80.00	100.00%	100.00%	1								SI
	Total de vehículos alcanzados.	/															
	Total de vehículos anuales a reparar.	/															
	No. de Vehículos Reparados (mantos. preventivos).		1,084.00	1,084.00	1,084.00	1,084.00	100.00%	100.00%	1								SI
	Total de vehículos alcanzados.	/															
	Total de vehículos anuales a reparar.	/															
B003	Programa de Conservación de caminos rurales.									Habitante	50,000	0.00	295,127.72	294,538.64	0.00 %	99.80%	
	Comunicar con sus respectivas cabeceras municipales a las poblaciones rurales que requieren de su incorporación a las actividades socioeconómicas del Estado.	5103-D04-04								25,000	25,000						
	Conservación de la red de caminos rurales		72.70	72.70	72.70	72.70	100.00%	100.00%	0								SI
	Kilometros anuales de caminos rurales a conservar	/															
	Total de kilometros de caminos rurales	/															
17	Programa de infraestructura social											329,833,540.00	128,029,495.62	124,911,969.14	37.87%	97.56%	
412	Atender a la población en desastres naturales.											222,533,540.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	775,856,761.76	684,826,713.48	105.07%	88.27%	
INVERSIÓN											584,016,814.31	691,594,247.32	603,030,089.68	103.26%	87.19%	
B006	Reconstrucción del camino: Chicoasén-Tecpatán-Malpaso, Tramo: Km. 0+000 - Km. 98+200 (T.A.). Conservar en buen estado la red existente, para asegurar el servicio eficaz y permanente.	5103-D03-02								Habitante 24,356 12,178	8,200,000.00 12,178	6,934,785.16 12,178	6,926,884.40 12,178	84.47% 100.00%	99.89% 100.00%	SI
	Reconstrucción de la Red de Carreteras Pavimentadas. Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir. / Longitud total del camino.		98.20	98.20	98.20	98.20	100.00%	100.00%	0							
B007	Reconstrucción del camino: Betania-Soyatitan-Amatenango del Valle, Km. 0+000 - Km. 147+900 (T.A.). Conservar en buen estado la red existente, para asegurar el servicio eficaz y permanente.	5103-D03-02								Habitante 28,700 14,350	12,000,000.00 14,350	10,087,438.24 14,350	10,075,784.51 14,350	83.96% 100.00%	99.88% 100.00%	SI
	Reconstrucción de la Red de Carreteras Pavimentadas. Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir. / Longitud total del camino.		111.80	111.80	111.80	111.80	100.00%	100.00%	0							
B008	Reconstrucción del camino: Esc. Veterinaria-Ejido Emiliano Zapata, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+100 (T.A.). Conservar en buen estado la red existente, para asegurar el servicio eficaz y permanente.	5103-D03-02								Habitante 515,432 246,667	3,000,000.00 246,667	3,000,000.00 246,667	2,982,148.81 246,667	99.40% 100.00%	99.40% 100.00%	SI
	Reconstrucción de la Red de Carreteras Pavimentadas. Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir. / Longitud total del camino.		4.10	4.10	4.10	4.10	100.00%	100.00%	0							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	775,856,761.76	684,826,713.48	105.07%	88.27%			
INVERSIÓN											584,016,814.31	691,594,247.32	603,030,089.68	103.26%	87.19%			
B012	Camino: Chespal Nuevo - Pavencul , Tramo: Km. 0+000 - km. 27+500. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abastos a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar Kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar longitud anual del camino a pavimentar	5103-D02-03		5.36	5.36	5.36	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
B013	Reconstrucción del camino: Comitán-La Mesilla-Pujilic, Tramo: Km. 0+000- Km. 57+100 (T.A.). Conservar en buen estado la red existente, para asegurar el servicio eficaz y permanente. Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas. Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir. Longitud total del camino.	5103-D03-02		57.10	57.10	57.10	57.10	100.00%	100.00%	0	Habitante	123,915 59,511	2,000,000.00	1,901,476.31	1,886,016.59	94.30%	99.19%	NO
B014	Camino: Tecpatán - Emiliano Zapata - San Miguel La Sardina - San José Maspac, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 40+000 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-03		4.40	4.40	4.40	4.40	100.00%	100.00%	0	Habitante	42,108 21,293	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00 %	100.00%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.			
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B				
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)						
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	775,856,761.76	684,826,713.48	105.07%	88.27%				
INVERSIÓN											584,016,814.31	691,594,247.32	603,030,089.68	103.26%	87.19%				
B018	Camino: E.C. La Costera - Ejido Tamaulipas (Estación Joaquín Amaro), Tramo: km 0+000 al km 5+040 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose ésta hacia los centros de abastos a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones Modernizar kms. de caminos de las red pavimentada y rural. Kilometros de caminos revestidos anuales a modernizar Longitud total anual programada /	5103-D02-03		1.42	2.84	1.42	1.42	100.00%	100.00%	0	Habitante 25,877	51,085	25,208	0.00	4,497,569.11	4,489,562.09	0.00 %	99.82%	SI
B019	Reconstrucción del camino: Ramal a Pomposo Caatellanos, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+600 (T.A) Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas Kilómetros anual de caminos pavimentados a reconstruir Longitud total del Camino. /	5103-D03-02		4.60	4.60	4.60	4.60	100.00%	100.00%	0	Habitante 35,663	70,182	34,519	0.00	200,000.00	199,074.53	0.00 %	99.54%	SI
B020	Reconstrucción del camino: Pichucalco-Estacion el Suspiro-Juárez, Tramo: Km. 0+000- Km. 18+000 (T.A.). Conservar en buen estado la red existente, para asegurar el servicio eficaz y permanente. Reconstrucción de la Red de Carreteras Pavimentadas. Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir. Longitud total del camino. /	5103-D03-02		18.00	18.00	18.00	18.00	100.00%	100.00%	0	Habitante 16,532	33,238	16,706	2,200,000.00	2,200,000.00	2,197,148.87	99.87%	99.87%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	775,856,761.76	684,826,713.48	105.07%	88.27%		
INVERSIÓN											584,016,814.31	691,594,247.32	603,030,089.68	103.26%	87.19%		
B039	Camino: Ixtapangajoyá - Zapotillo, Tramo: Km. 4+500 al Km. 9+200. Restablecer el nivel de servicio y garantizar mayor seguridad al tránsito vehicular. Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas. Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas reconstruidas Longitud total del camino a reconstruir.	5103-D03-02		0.00	4.10	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
B040	Camino: Lázaro Cárdenas - El Triunfo - La Independencia, tramo: km 0+000 al km 30+000. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere, trasladándose este hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio entre las regiones. Metros lineales de construcción de puente s/c alimentadoras Metros lineales anual de construcción de puente Total de metros lineales	5103-D06-05		16.00	16.00	16.00	16.00	100.00%	1.00	0	Habitante 19,158 17,964	0.00	230,341.50	222,096.43	0.00%	96.42%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	775,856,761.76	684,826,713.48	105.07%	88.27%	
INVERSIÓN											584,016,814.31	691,594,247.32	603,030,089.68	103.26%	87.19%	
B003	Fondo para la Reconstrucción. Canalizar, recursos presupuestarios para cubrir los costos de proyectos prioritarios que atiendan las demandas sociales. Índice de Radicación de Recursos. Recursos Radicados. Recursos Autorizados.	5103-D01-01								Habitante 0 0	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
			89,400.00	89,400,000.00	89,400.00	0.00	0.00%	0.00%	0							