



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
FU	SF	PS	PE	AI	PT	CANT. TOTAL				TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
										1	2	3	4		1	2	3			4	
TOTAL DEPENDENCIA																		565,126,921.80	92.86%		
INVERSIÓN																		514,546,929.56	93.67%		
K							Desarrollo Regional y Urbano													233,884,373.21	96.70%
B							Urbanización													233,884,373.21	96.70%
D							Programa de Infraestructura para el Desarrollo													233,884,373.21	96.70%
00							Programa normal de operación													232,700,864.16	96.69%
411							Proporcionar asistencia técnica.													1,823,405.20	100.00%
B001							Libramiento sur - Acceso al nuevo Aeropuerto (Alternativa Inmediata).	Estudio de factibilidad, km. 32+540 al km. 34+768.	Kilómetro	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	18,337.20	100.00%
B002							Libramiento Norte - Oriente.	Estudio y Proyecto de pasos a desnivel, Km. 3+100 Calzada Fidel Velazquez Y Km. 4+660 Calzada Cañon del Sumidero.	Proyecto	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,100.00	100.00%
B003							Libramiento Norte Oriente - Boulevard Salomón González Blanco.	Estudio y Proyecto de dos puentes sobre el Río Sabinal ubicados en el km 2+567 lado sur y norte.	Proyecto	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	454,968.00	100.00%
437							Desarrollar y construir infraestructura básica.													230,714,515.04	96.66%
B001							Pavimentación del Libramiento de Frontera Comalapa, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+840.	Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+840	Kilómetro	5.84	2.92	2.92	0.00	0.00	5.84	0.52	1.70	3.62	0.00	9,400,439.78	99.16%
B002							Pavimentación del Libramiento de Villaflores, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+460.	Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+460	Kilómetro	4.60	3.10	1.50	0.00	0.00	3.65	0.57	2.42	0.66	0.00	11,349,304.75	98.84%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
FU	SF	PS	PE	AI	PT					1	2	3	4		1	2			3	4	
TOTAL DEPENDENCIA																		565,126,921.80	92.86%		
INVERSIÓN																		514,546,929.56	93.67%		
B003						Pavimentación de Calles de Tapachula.	Pavimentación de Calles	Kilómetro	7.50	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B004						Prolongación del Boulevard San Cristóbal.	Subtramo: km. 0+000 al Km. 0+940 (Oriente) y km. 0+940 al km. 1+880 (Oriente)	Kilómetro	1.88	0.94	0.94	0.00	0.00	2.56	0.28	1.39	0.89	0.00	44,680,697.11	99.10%	
B005						Construcción de puente peatonal en casa Hogar Alegre.	Construcción de puente peatonal en casa Hogar Alegre	Pieza	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	393,643.98	99.97%	
B006						Construcción del Libramiento Sur y Acceso al nuevo Aeropuerto.	Subtramos: km. 34+160 - km. 39+540, km. 34+160 - km. 40+260 y entronque aeropuerto	Kilómetro	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	13.43	8.31	5.12	0.00	0.00	30,434,067.61	99.92%	
							5 pasos a desnivel ubicados en el km. 37+120, km. 37+610.50, km. 38+043.50, km. 38+502.50 y km. 38+950	Metro Lineal	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B007						Prolongación Boulevard Buenos Aires a entroncar con 2a. Ote. de la Col. Terán, Tramo: Km. 0+000 - Km. 0+500.	Tramo: Km. 0+000 - Km. 0+500	Kilómetro	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	630,223.59	98.29%	
B008						Pavimentación del Acceso Museo de Ciencia y Tecnología, Tramo: Km. 0+000 al Km. 0+640	Tramo: Km. 0+000 al Km. 0+640	Kilómetro	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.33	0.00	2,113,281.01	99.11%	
B009						Universidad Intercultural de San Cristóbal de las Casas.	Tramo: Km. 0+000 al Km. 0+352.16	Kilómetro	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.19	0.16	0.00	2,497,037.29	99.37%	
B010						Circuito Feria Chiapas de E.C. Lib. Nte 4º. Etapa-E.C. Chicoasen-E.C. Lib. Nte 5º. Etapa, Tramo: km. 0+000 - km. 3+200.	Tramo: km. 0+000 al km. 1+600	Kilómetro	1.60	0.80	0.80	0.00	0.00	1.60	0.32	0.72	0.56	0.00	16,413,470.46	99.87%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

(ENERO - SEPTIEMBRE)



Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
FU SF PS PE AI PT										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA																		565,126,921.80	92.86%		
INVERSIÓN																		514,546,929.56	93.67%		
B011							Reconstrucción de la Calzada Juan Pablo II (Carril Poniente), Tramo: Km. 0+000 - Km. 0+700	Tramo. Km. 0+000 al Km. 0+700	Kilómetro	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	868,493.72	99.90%
B012							Libramiento Norte - Oriente.	Construcción de paso a desnivel, km 3+100 calzada Fidel Velázquez.	Metro Lineal	58.00	0.00	29.00	29.00	0.00	20.55	0.00	6.10	14.45	0.00	88,729,393.45	99.09%
								Construcción de paso a desnivel km, 4+660 calzada Cañón del Sumidero.	Metro Lineal	58.00	0.00	29.00	29.00	0.00	20.55	0.00	6.10	14.45	0.00		
B013							Reconstrucción de la Calzada Juan Pablo II (Carril Ote.) y Blvd. Salomón González Blanco, Tramo: Km. 0+000 al Km. 0+780.	Tramo. Km. 0+000 al Km. 0+780.	Kilómetro	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	693,173.68	99.28%
B014							Preparatoria No. 06, Pavimentación del Acceso y Estacionamiento	Pavimentación de Acceso y Estacionamiento	Metro Cuadrado	1,147.30	0.00	1,147.30	0.00	0.00	1,147.30	0.00	1,147.30	0.00	0.00	257,000.71	99.93%
B015							Reconstrucción de la calle principal de Amatán, Tramo: km 0+000 al km 1+700.	Tramo: km 0+000 al km 1+700.	Kilómetro	1.70	0.00	0.42	1.28	0.00	0.12	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00%
B016							Construcción del E.C. Julian Grajales - Narciso Mendoza E.C. Libramiento Sur - Acceso al Nuevo Aeropuerto, km. 40+186.98	Construcción del E.C. Julian Grajales - Narciso Mendoza E.C. Libramiento Sur - Acceso al Nuevo Aeropuerto, km. 40+186.98	Metro Cuadrado	598.00	0.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,952.03	97.46%
B017							Acceso al Zoomat - E.C. Libramiento Sur, Tramo: Km. 0+000 al Km. 0+727.80	Rehabilitación del Alumbrado Público, Tramo: Km. 0+000 al Km. 0+727.80	Kilómetro	0.73	0.00	0.00	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00%
B018							Libramiento Norte Oriente - Boulevard Salomón González Blanco	Carriles Laterales	Kilómetro	3.03	0.00	0.00	3.03	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	19,499,834.85	89.67%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2	3			4
FU SF PS PE AI PT																					
TOTAL DEPENDENCIA																		565,126,921.80	92.86%		
INVERSIÓN																		514,546,929.56	93.67%		
B019							Distribuidor Vial La Mexicanidad, Tramo: km. 0+000 al km. 18+500.	Señalamiento Tramo: Km. 0+000 al Km. 18+500	Kilómetro	18.50	0.00	0.00	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	18.50	0.00	502,624.00	97.46%
B020							3a. Calle Poniente Norte entre 1a. y 3a. Norte (Pavimentación), El Jobo	Pavimentación	Kilómetro	0.11	0.00	0.00	0.11	0.00	0.08	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00%
B021							Mirador Los Amorosos	Mirador Los Amorosos	Metro Lineal	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	453,985.63	98.29%
B022							Libramiento Norte - Poniente, Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 al Km. 4+900 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 al Km. 4+900 (T.A.)	Kilómetro	4.90	0.00	0.00	0.00	4.90	2.94	0.00	0.00	2.94	0.00	960,676.22	88.45%
B023							Acceso al Club Campestre	Rehabilitación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 1+400	Kilómetro	1.40	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.70	0.00	599,215.17	98.29%
B024							Pavimentación de Calzada Panteón Jardín y Calle Halcón.	Pavimentación de los SubTramos: Km. 0+000 - Km. 0+077.19 y Km. 0+000 - Km. 0+240 (Acceso al Velatorio IDH)	Kilómetro	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
438							Conservar y mantener la infraestructura básica.												162,943.92	98.29%	
B001							Conservación de Vialidades Clínica de Especialidades	Validades de Clínica de Especialidades	Metro Lineal	1,069.95	0.00	1,069.95	0.00	0.00	1,069.95	0.00	1,069.95	0.00	0.00	162,943.92	98.29%
17							Programa de infraestructura social												1,183,509.05	98.63%	
437							Desarrollar y construir infraestructura básica.												1,183,509.05	98.63%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
									CANT. TOTAL					CANT. TOTAL							
FU	SF	PS	PE	AI	PT					1	2	3	4		1	2			3	4	
TOTAL DEPENDENCIA																				565,126,921.80	92.86%
INVERSIÓN																				514,546,929.56	93.67%
O B D 00 411	B001	Reconstrucción del Libramiento de Yajalon, Tramo: Km. 0+000- Km. 4+100 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000- Km. 4+100 (T.A.)	Kilómetro	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	3.20	1.60	0.00	1.60	0.00	1,183,509.05	98.63%					
		Comunicaciones y Transportes													280,662,556.35	91.28%					
		Carreteras													280,662,556.35	91.28%					
		Programa de Infraestructura para el Desarrollo													280,662,556.35	91.28%					
		Programa normal de operación													165,062,010.74	92.01%					
		Proporcionar asistencia técnica.													916,323.42	65.67%					
	B001	Camino: Nicolas Ruiz - Venustiano Carranza.	Estudio y Proyecto del Puente, km. 1+500 de 40.0 m.l.	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	331,907.41	100.00%					
	B002	Camino: Paso Naranja - San Mateo - e.c. (Palenque - Catazaja), Tramo: km. 0+000 al km. 35+000	Estudio y Proyecto de Camino, km. 0+000 al km. 5+000	Kilómetro	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	243,552.01	100.00%					
			Impacto Ambiental de Camino, km. 0+000 al km. 5+000	Kilómetro	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	B003	Camino: Paso Chiapaneco - Cuauhtémoc, Tramo: km 0+000 al km 4+500	Estudio y Proyecto, km 0+000 al km 4+500	Kilómetro	4.50	0.00	2.00	2.50	0.00	4.06	0.00	0.00	4.06	0.00	340,864.00	100.00%					
			Estudio de Impacto Ambiental, km 0+000 al km 4+500	Kilómetro	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
			Estudio y Proyecto del puente, km 4+100 de 15.00 m.l.	Proyecto	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00							
	B004	Camino: Rizo de oro - la Concordia y Ramal Ignacio Zaragoza, Tramo: Km. 0+000 al Km. 32+000	Estudio y Proyecto, Km. 0+000 al Km. 8+000	Kilómetro	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%					
			Estudio de Impacto Ambiental, Km. 0+000 al Km. 8+000	Kilómetro	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 6 de 19

Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
											1	2	3	4		1	2			3	4	
TOTAL DEPENDENCIA																			565,126,921.80	92.86%		
INVERSIÓN																			514,546,929.56	93.67%		
B005							Camino: Cintalapa - Rafael Cal y Mayor, Tramo: Km. 0+000 al Km. 55+000	Estudio y proyecto, Km. 4+040 al Km. 10+700	Kilómetro	6.66	0.00	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
								Estudio de Impacto Ambiental, Km. 0+000 al Km. 10+700	Kilómetro	10.70	0.00	0.00	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
B006							Camino: Sunuapa - Santa Cruz 3a. Seccion	Estudio y Proyecto E Impacto Ambiental del Tramo: Km. 0+000 -Km. 3+000.	Kilómetro	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00%	
B007							Camino: La Libertad - Aldama - La Placa - Estación Lacandon - E.C. (Pakalna - La Libertad), Tramo: km 0+000 - km 45+414.	Estudio y Proyecto para camino tipo "C", subtramo: km 43+500 - km 45+414.	Kilómetro	1.91	0.00	0.00	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
437							Desarrollar y construir infraestructura básica.												149,467,170.60	94.30%		
B001							Reconstrucción del camino: Betania - Soyatitan - Amantenango del valle, Km. 0+000 - Km. 147+900 (T.A.)	Subtramo: Km. 63+000 - Km. 75+000 (T.A.)	Kilómetro	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	2,068,827.15	100.00%	
B002							Distribuidor Vial de San Cristóbal de las Casas, Construcción de Gasa al Distribuidor Vial.	Construcción de Gasa al Distribuidor Vial.	Metro Lineal	369.76	369.76	0.00	0.00	0.00	369.76	369.76	0.00	0.00	0.00	1,096,217.19	98.07%	
B003							Reconstrucción del camino: Salvador Urbina - Julian Grajales, Tramo: Km. 0+000 - Km. 19+100 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 19+100	Kilómetro	19.10	6.40	12.70	0.00	0.00	8.40	0.00	5.30	3.10	0.00	1,293,260.63	49.74%	
B004							Construcción del Camino:Tecpatán - Azapac Amatal - Fco. León (Viejo El Carmen); Tramo: Km. 0+000 - Km. 36+420.	Construcción Del Subtramo: Km. 34+120 - Km. 36+420	Kilómetro	2.30	1.20	0.80	0.30	0.00	1.96	0.68	0.17	1.11	0.00	18,012,642.44	99.47%	
B005							Reconstrucción del camino:Ramal a Villamorelos, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+800 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+800	Kilómetro	4.80	1.60	3.20	0.00	0.00	4.80	0.00	1.40	3.40	0.00	1,991,265.17	99.56%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
FU	SF	PS	PE	AI	PT				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
										1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA																		565,126,921.80	92.86%	
INVERSIÓN																		514,546,929.56	93.67%	
B006						Reconstrucción del camino:San Lucas- Chiapilla, Tramo: Km. 0+000 - Km. 11+700 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 11+700 (T.A)	Kilómetro	11.70	4.00	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468,180.34	99.74%
B007						Reconstrucción del camino: Ramal a el Parral, Tramo:Km. 0+000 - Km. 4+300, (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+300	Kilómetro	4.30	1.40	2.90	0.00	0.00	4.30	0.00	2.60	1.70	0.00	3,152,198.04	99.98%
B008						Reconstrucción del camino: Comitán - Margaritas, Tramo:Km. 0+000 - Km. 18+000 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+000	Kilómetro	18.00	10.00	8.00	0.00	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	394,528.36	30.35%
B009						Reconstrucción del camino: Amatan - Tapilulapa , Tramo: Km. 0+000 - km. 6+300 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+300	Kilómetro	6.30	3.30	3.00	0.00	0.00	6.30	0.00	0.70	5.60	0.00	1,985,446.70	99.27%
B010						Reconstrucción del camino: Soyaló- Fco. Sarabia - Chicoasen, Tramo: Km. 0+000 - Km. 35+000 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 35+00	Kilómetro	35.00	12.00	23.00	0.00	0.00	35.00	0.00	21.00	14.00	0.00	3,336,266.65	99.93%
B011						Reconstrucción del camino: Ixtapangajoya - Raya Tabasco, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+100 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+100	Kilómetro	4.10	2.10	2.00	0.00	0.00	24.39	0.00	24.39	0.00	0.00	1,492,219.82	99.48%
B012						Reconstrucción del camino: Ramal a Frontera Corozal, Tramo:Km. 0+000 - Km. 16+600 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+600	Kilómetro	16.60	10.00	6.60	0.00	0.00	16.60	0.00	8.60	8.00	0.00	1,459,846.72	99.42%
B013						Reconstrucción del camino: Ramal a Nueva Palestina, Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+000 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+000	Kilómetro	12.00	8.00	4.00	0.00	0.00	12.00	0.00	6.20	5.80	0.00	1,597,167.88	99.65%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
FU	SF	PS	PE	AI	PT					1	2	3	4		1	2	3	4			
TOTAL DEPENDENCIA																				565,126,921.80	92.86%
INVERSIÓN																				514,546,929.56	93.67%
B014						Reconstrucción del camino: E.C. (Las Limas - Angostura) -Acala, Tramo: 0+000 - Km. 10+000 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000	Kilómetro	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	10.00	0.00	1.80	8.20	0.00	1,587,264.86	99.20%	
B015						Reconstrucción del camino: Ramal a Benito Juárez, Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+700 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - KM. 6+700	Kilómetro	6.70	3.70	3.00	0.00	0.00	6.70	0.00	2.50	4.20	0.00	1,777,995.04	98.78%	
B016						Reconstrucción del camino: Palenque - La Libertad, Tramo: Km. 0+000 - Km. 38+900 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 38+900	Kilómetro	38.90	19.50	19.40	0.00	0.00	38.90	0.00	31.10	7.80	0.00	4,029,785.98	99.89%	
B017						Reconstrucción del camino: Angostura - Flores Magon, Tramo: Km. 54+000 - Km. 61+200 (T.A)	Tramo: Km. 54+000 - Km. 61+200	Kilómetro	7.20	4.00	3.20	0.00	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	796,459.53	99.56%	
B018						Reconst. del camino: Cate- Simojovel - Hutiupan, Tramo: Km. 0+000 - K. 44+000, SubTramo: Km. 20+000 - Km. 44+000 (T.A)	SubTramo: Km. 20+000 - Km. 44+000	Kilómetro	24.00	8.00	16.00	0.00	0.00	24.00	0.00	7.20	16.80	0.00	4,980,296.13	99.72%	
B019						Reconstrucción del camino: Galecio Narcia - Zapata - E.C. (Tuxtla - Suchiapa)Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+100 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - KM. 5+100 (T.A)	Kilómetro	5.10	3.00	2.10	0.00	0.00	5.10	0.00	4.10	1.00	0.00	1,098,129.96	99.83%	
B020						Reconstrucción del camino: Boca del Cielo, Km. 16+060 -E.c.-(Tonala - Pto. Arista), Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+500 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+500	Kilómetro	18.50	6.20	12.30	0.00	0.00	18.50	0.00	2.20	16.30	0.00	2,865,205.92	99.09%	
B021						Reconstrucción del camino: Las Limas - Rev. Mexicana - Valdivia, Tramo: Km. 17+000 - KM. 145+300 (T.A).	SubTramo:Km. 17+000 - Km. 47+000	Kilómetro	30.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.80	0.00	9.00	1.80	0.00	1,907,325.24	50.94%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
FU	SF	PS	PE	AI	PT					1	2	3	4		1	2	3			4	
TOTAL DEPENDENCIA																				565,126,921.80	92.86%
INVERSIÓN																				514,546,929.56	93.67%
B022						Camino: Simojovel - San Andrés Duraznal, Tramo: Km. 0+000 al Km. 23+887.10	Subtramo: Km. 20+380=Km. 20+746 - Km. 23+720=23+887.10 (Terminación)	Kilómetro	2.97	0.74	2.23	0.00	0.00	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	8,332,261.96	99.79%	
							Reconstrucción del Subtramo:km 0+000 al km. 8+600.	Kilómetro	8.60	2.87	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
B023						Camino: Nicolas Ruíz-Guadalupe Victoria.	Puente San Vicente en el km. 0+402.82	Metro Lineal	40.00	10.00	30.00	0.00	0.00	40.00	0.00	21.60	18.40	0.00	5,158,157.04	97.46%	
B024						CAMINO: E. C.(Coapilla - Ocotepec) - Tapalapa, Tramo: Km. 0+000 AL Km. 13+000	Subtramo: Km. 5+000 al Km. 11+000	Kilómetro	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	1,200,000.00	100.00%	
B025						Camino:E.C. (Cate - Simojovel) - Los Plátanos, Tramo: Km. 0+000 al Km. 6+500 = Km. 6+800.	Reconstrucción del subtramo: K.m 0+0000 al Km. 4+400	Kilómetro	4.40	1.47	2.93	0.00	0.00	4.40	0.00	0.00	4.40	0.00	3,063,425.28	99.84%	
B026						Camino: Huitiupan - Amatan, tramo: Km. 0+000 al Km. 47+370.	Reconstrucción del subtramo: Km. 7+000 al 7+600	Kilómetro	0.60	0.15	0.45	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	0.39	0.00	5,156,035.87	99.81%	
B027						Liberación de Derecho de Vía de la Autopista Arriaga Ocozocoautla (Sobreanchos y Gastos de Operación).	Liberación del Derecho de Vía	Kilómetro	10.68	2.67	2.67	2.67	2.67	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	492,734.74	71.06%	
B028						Camino: Solosuchiapa - Campamento la Trinidad, Tramo: Km. 0+000 al Km. 1+780.	Construcción del tramo: Km.0+000 al Km. 1+780	Kilómetro	1.78	0.45	1.33	0.00	0.00	1.11	0.45	0.21	0.45	0.00	7,778,106.37	98.75%	
B029						Camino: E.C. (Escopetazo -Pichucalco) - San Francisco Jaconá; Tramo: Km. 0+000 al Km. 2+044.11	Construcción del Tramo: Km. 0+000 al Km. 2+044.11	Kilómetro	2.04	0.51	1.53	0.00	0.00	1.73	0.51	0.55	0.67	0.00	9,377,850.30	99.06%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)




Página: 10 de 19

Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2	3			4
FU SF PS PE AI PT																					
TOTAL DEPENDENCIA																			565,126,921.80	92.86%	
INVERSIÓN																			514,546,929.56	93.67%	
B030	Programa Estatal de Inversión en Infraestructura Publica y Equipamiento en Materia. Comunicaciones, Transportes y Vi						Construccion y Reconstruccion de Carreteras Alimentadoras.	Kilómetro	220.00	40.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B031	Programa de reconstrucción a la infraestructura caminera del estado						Adquisición de vehículos, equipo de radio comunicación y de computo	Pieza	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	113.00	0.00	82.00	31.00	0.00	5,128,950.92	82.63%	
B032	Apoyo institucional a municipios (traslado de tubos y cables de acero).						Viajes a realizar para el traslado de tubos y cables de acero a los municipios afectados.	Viaje	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,160.00	97.44%	
B033	Acceso al CECYT de San Andres Duraznal						Reconstrucción del Acceso al CECYT de San Andres Duraznal	Kilómetro	0.70	0.00	0.46	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,057,154.51	98.95%	
B034	Reconstrucción del camino: Ramal a VistaHermosa, Tramo: 0+000 - km. 3+000 (T.A)						Tramo:Km. 0+000 - Km. 3+000	Kilómetro	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,188.61	99.80%	
B035	Camino: E.C. (Tecpatan - La Libertad -San José Maspac) - San Miguel La Sardina, Tramo: Km. 0+000 al Km. 11+440						Subtramo: km 0+000 al km 2+000	Kilómetro	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.33	0.00	10,744,289.11	96.64%	
B036	Camino: La Libertad- La Placa.- Estación Lacandon - Pakalna: Tramo del Km.0+000 al Km 45+414						Subtramo:km 40+900 al km 42+414	Kilómetro	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	0.76	0.00	4,804,317.51	96.09%	
B037	Liberación de Derecho de Vía de la Autopista Tuxtla -San Cristobal						Liberar el Derecho de Vía.	Hectárea	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	43,887.00	100.00%	



ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 12 de 19

Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
										FU	SF	PS	PE		AI	PT	1	2	3	4	1
TOTAL DEPENDENCIA																				565,126,921.80	92.86%
INVERSIÓN																				514,546,929.56	93.67%
B046						Camino: Socoltenango - Soyatitan , Tramo: km 0+000 al km 11+000	Subtramo: km 4+000 al km 5+000	Kilómetro	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051,054.20	98.29%
B047						Camino: Ramal a Flor de Cacao; Tramo: km 0+000 al km 4+500 (T.A.)	Tramo: km 0+000 al km 4+500 (T.A.)	Kilómetro	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B048						Camino: Amatan - La Esperanza - Zajactic - Huituipan; Tramo: km 0+000 al km 47+370 (T.A)	Subtramo: km 0+000 al km 14+277 (T.A)	Kilómetro	14.27	0.00	0.00	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B049						Camino: Independencia-Siltepec-Buenos Aires-Tramo:Km. 0+000 -Km. 36+500 (T.A)	Construccion Puente Losa Y Paso Provisional en el Km. 4+500 .	Metro Lineal	105.00	0.00	0.00	31.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B050						Camino Rural: Acceso a San Quintin, Tramo: km. 0+000 al km. 38+000.	Reconstrucción de terracerias, obras de drenaje y revestimiento del subtramo: km. 15+000 al km. 38+000.	Kilómetro	23.00	7.00	7.00	7.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B051						Reconstrucción del Camino: E.C.(Carmen Villaflores-San Quintin)-La Esperanza-Poza Rica, Tramo: km. 0+000 - 31+000.	Reconstrucción de terracerias, obras de drenaje y revestimiento del subtramo: km. 7+400 al km. 31+000	Kilómetro	23.60	7.00	8.00	7.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B052						Reconstrucción del camino: Prolongacion Boulevard Aeropuerto-Escuela Veterinaria, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+100 (T.A)	Tramo:km. 0+000 - km. 5+100 (T.A).	Kilómetro	5.10	0.00	0.00	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B053						Reconstrucción del camino:Betania-Soyatitan-Amatenango del Valle, Tramo:111+800 - km. 147+900 (T.A).	Tramo:Km. 111+800 - KM. 147+900 (T.A).	Kilómetro	36.10	0.00	0.00	0.00	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
438						Conservar y mantener la infraestructura básica.													14,678,516.72	75.26%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)




Página: 13 de 19

Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
FU	SF	PS	PE	AI	PT					1	2	3	4		1	2	3	4			
TOTAL DEPENDENCIA																				565,126,921.80	92.86%
INVERSIÓN																				514,546,929.56	93.67%
17	B001	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo.					Mantenimiento y reparación de maquinaria pesada y equipo, mantenimiento correctivo (202)	Mantenimiento Correctivo	202.00	50.00	51.00	51.00	50.00	155.00	11.00	60.00	84.00	0.00	9,014,731.85	71.45%	
							Mantenimiento y reparación de maquinaria pesada y equipo, mantenimiento preventivo (988).	Mantenimiento Preventivo	988.00	247.00	247.00	247.00	247.00	739.00	39.00	313.00	387.00	0.00			
	B002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos.					Mantenimiento y reparación de vehículos, mantenimiento correctivo (80).	Mantenimiento Correctivo	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	55.00	6.00	32.00	17.00	0.00	5,663,784.87	82.25%	
							Mantenimiento y reparación de vehículos, mantenimiento preventivo (1084).	Mantenimiento Preventivo	1,084.00	271.00	271.00	271.00	271.00	727.00	95.00	399.00	233.00	0.00			
		Programa de infraestructura social																	115,600,545.61	90.27%	
	412	Atender a la población en desastres naturales.																	0.00	0.00 %	
	B001	Fondo para la Reconstrucción.					Radicación de Recursos a Proyectos Prioritarios de Reconstrucción.	Miles \$	89,400.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
	437	Desarrollar y construir infraestructura básica.																		115,600,545.61	90.27%
	B001	Reconstrucción del camino: Ocozocoautla-Apic Pac, Tramo: Km. 0+000 - Km. 54+000 (T.A).					Tramo: Km. 0+000 - Km. 54+000 (T.A.)	Kilómetro	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00	6.48	36.72	10.80	0.00	4,158,514.94	99.08%	
B002	Reconstrucción del camino: Ocozocoautla-Domingo Chanona, Tramo: Km. 0+000 - Km. 51+200 (T.A.).					Subtramo: Km. 0+000 - Km. 30+000 (T.A.)	Kilómetro	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	9.60	19.80	0.60	0.00	2,745,532.05	99.00%		
B003	Reconstrucción del camino: Santa Isabel-Villaflores-Revolución Mexicana, Tramo: Km. 0+000 - Km. 124+000 (T.A.)					Subtramo: Km. 0+000 - Km. 45+000 (T.A.)	Kilómetro	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	13.50	16.20	15.30	0.00	4,384,027.57	98.86%		
B004	Reconstrucción del camino: San Cristobal - Tenejapa - Cancuc, Tramo: Km. 0+000 - Km. 54+500 (T.A)					Tramo: Km. 0+000 - Km. 54+500	Kilómetro	54.50	13.50	41.00	0.00	0.00	54.50	0.00	43.10	11.40	0.00	3,946,897.01	99.86%		



Fecha: 30/09/2006

ER-09.1[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
FU SF PS PE AI PT										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA																		565,126,921.80	92.86%		
INVERSIÓN																		514,546,929.56	93.67%		
B013							Reconstrucción del camino: Comitán-La Mesilla-Pujilic, Tramo: Km. 0+000- Km. 57+100 (T.A.).	Tramo: Km. 0+000- Km. 57+100 (T.A.)	Kilómetro	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	8.60	0.00	0.00	8.60	0.00	1,864,859.65	98.07%
B014							Camino: Tecpatan - Emiliano Zapata - San Miguel La Sardina - San Jose Maspac, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 40+000	Subtramo:km. 10+600 AL KM. 15+00	Kilómetro	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	1,760,000.00	100.00%
B015							Reconstruccion de calles de la Realidad.	Revestimiento, longitud 1,700.0 mts.	Metro Lineal	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	100.00	650.00	0.00	176,812.62	24.81%
B016							E.C.(Tapilula-San Francisco Jacona)-San Antonio Jacona 2da sección, tramo: km. 0+000 - 4+080	Construccion del tramo: km. 0+000 - 4+080 (terminacion)	Kilómetro	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,143.55	14.87%
B017							Camino rural: Acceso a San Quintin, tramo: km. 0+000 al km. 38+000.	Reconstrucción de terracerías, obras de drenaje y revestimiento del subtramo: km. 15+000 al km. 38+000	Kilómetro	23.00	7.00	7.00	7.00	2.00	14.03	0.00	4.14	9.89	0.00	2,137,800.98	59.91%
B018							Camino: E.C. La Costera - Ejido Tamaulipas (Estación Joaquín Amaro), Tramo: km 0+000 al km 5+040	Subtramo: km 2+200 al km 3+620.	Kilómetro	2.84	0.00	0.71	2.13	0.00	0.98	0.00	0.00	0.98	0.00	4,417,228.06	98.21%
B019							Reconstrucción del camino: Ramal a Pomposo Caatellanos, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+600 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+600 (T.A)	Kilómetro	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	4.60	0.00	0.00	4.60	0.00	194,915.26	97.46%
B020							Reconstrucción del camino: Pichucalco-Estacion el Suspiro-Júarez, Tramo: Km. 0+000- Km. 18+000 (T.A.).	Tramo: Km. 0+000- Km. 18+000 (T.A.)	Kilómetro	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	1.30	1.60	15.10	0.00	2,187,245.12	99.42%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
FU SF PS PE AI PT										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA																		565,126,921.80	92.86%		
INVERSIÓN																		514,546,929.56	93.67%		
B021							Reconstrucción del camino: Estacion Juarez-Santa Martha-Ostuacan, Tramo: Km. 0+000- Km. 55+200 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000- Km. 55+200 (T.A.)	Kilómetro	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00	1.10	0.01	0.00	984,576.00	98.46%
B022							Reconstrucción del camino: Pichucalco-Reforma-Boca Limon, Tramo: Km. 0+000 - Km. 57+100 (T.A.)	Subtramo: Km. 18+000- Km. 57+100 (T.A.)	Kilómetro	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	33.20	0.00	26.20	7.00	0.00	994,738.70	99.47%
B023							Reconstrucción del camino: E.C. (Estacion Juarez-Ostuacan)-Nuevo Xochimilco-Peñitas, Tramo: Km. 0+000-Km. 16+000 (T.A.).	Tramo: Km. 0+000-Km. 16+000 (T.A.)	Kilómetro	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,886.08	98.72%
B024							Reconstrucción del camino: Rayon-Pantepec-Tapalapa-E.C. (Coapilla-Ocotepec), Tramo: Km. 0+000- Km. 38+000 (T.A.).	Tramo: Km. 0+000- Km. 38+000 (T.A.)	Kilómetro	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	9.50	24.70	3.80	0.00	1,188,322.08	99.03%
B025							Reconstrucción del camino: Cate-Simojovel-Huitiupan, Tramo: Km. 0+000- Km. 44+000 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000- Km. 44+000 (T.A.)	Kilómetro	44.00	33.00	11.00	0.00	0.00	44.00	14.10	25.50	4.40	0.00	3,933,688.66	98.74%
B026							Reconstrucción del camino: San Cristobal - San Juan Chamula, Tramo: Km. 0+000 - Km. 9+900 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - KM. 9+900 (T.A)	Kilómetro	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	9.90	0.00	0.00	9.90	0.00	292,372.88	97.46%
B027								Subtramo: Km. 0+000 - Km. 40+000	Kilómetro	40.00	30.00	10.00	0.00	0.00	40.00	15.60	22.00	2.40	0.00	2,942,405.07	99.13%
B028							Reconstrucción del camino: El Limar-Campanario-Salto de Agua, Tramo: Km. 0+000- Km. 37+300 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000- Km. 37+300 (T.A.)	Kilómetro	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	33.20	9.00	7.00	17.20	0.00	2,976,420.46	99.56%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)




Página: 17 de 19

Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1


CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
FU	SF	PS	PE	AI	PT					1	2	3	4		1	2	3	4			
TOTAL DEPENDENCIA																				565,126,921.80	92.86%
INVERSIÓN																				514,546,929.56	93.67%
B029		Reconstrucción del camino: Cushulja-Altamirano, Tramo: Km. 0+000-Km. 22+000 (T.A.)				Tramo: Km. 0+000-Km. 22+000 (T.A.)	Kilómetro	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	16.50	0.00	8.60	7.90	0.00	1,970,618.23	98.53%		
B030		Reconstrucción del camino: Salto de Agua-Paso Naranja, Tramo: Km. 0+000- Km. 10+000 (T.A.)				Tramo: Km. 0+000- Km. 10+000 (T.A.)	Kilómetro	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.70	9.30	0.00	0.00	1,786,987.82	99.28%		
B031		Reconstrucción del camino:Salto de Agua-E.C. (VHS-Mérida),Tramo:Km. 0+000-Km. 17+500 (TA)				Subtramo: Km. 0+000 - Km. 6+200 Lim. Edo. de Tabasco	Kilómetro	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	6.20	4.30	1.90	0.00	0.00	2,679,385.61	99.25%		
B032		Reconstrucción del camino:Fco. I. Madero-Salto de Agua, Tramo: Km. 0+000 - Km.36+200 (TA)				Tramo: Km. 0+000 - Km. 36+200 (T.A.)	Kilómetro	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	36.20	14.20	22.00	0.00	0.00	2,880,280.31	98.97%		
B033		Reconstrucción del camino: La Trinidad-Paso el Naranja, Tramo: Km. 0+000- Km. 15+600 (T.A.)				Tramo: Km. 0+000- Km. 15+600 (T.A.)	Kilómetro	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	15.60	2.30	13.30	0.00	0.00	1,987,022.44	99.35%		
B034		Camino: Simojovel - San Andrés Duraznal Tramo: km 0+000 al km 23+887.10				Subtramo:km 20+380= km. 20+746 al km23+720= km 23+887.10 (obras adicionales y/o extraordinarios)	Kilómetro	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.96	0.00	0.00	0.96	0.00	4,922,926.90	98.46%		
B035		Reconstrucción del camino: E.C.(Carmen villafleres-San quintín)-La Esperanza-Poza Rica, tramo: km. 0+000 - 31+000				Subtramo: km. 7+400 - 31+000.	Kilómetro	23.60	7.00	8.00	7.00	1.60	11.80	0.00	4.72	7.08	0.00	1,399,223.79	33.29%		
B036		Camino: Ramal a Mapastepec E.C. (Arriaga - Tapachula); Tramo: km 0+000 al km 3+200				Subtramo: km 0+000 al km 3+200 (T.A)	Kilómetro	3.20	0.00	1.06	0.00	2.14	0.74	0.00	0.00	0.74	0.00	2,922,765.53	98.27%		



Fecha: 30/09/2006

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
FU	SF	PS	PE	AI	PT	1					2	3	4	1		2	3			4		
TOTAL DEPENDENCIA																					565,126,921.80	92.86%
INVERSIÓN																					514,546,929.56	93.67%
	B037	Camino: E.C. (Cate - Simojovel) - El Carrizal, Tramo: km 0+000 al km 0+885	Tramo: km 0+000 al km 0+885	Kilómetro	0.88	0.00	0.44	0.44	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	2,885,897.06	97.46%						
	B038	Reconstrucción del Camino Rural: E.C. Fronteriza - Causas Verdes las Nubes, tramo: del Km. 0+000 al Km. 13+000.	Reconstrucción de terracerías y revestimiento del tramo: Km. 0+000 al Km. 13+000	Kilómetro	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	3.25	0.00	0.00	3.25	0.00	2,255,479.80	97.46%						
	B039	Camino: Ixtapangajoya - Zapotillo, Tramo: Km. 4+500 al Km. 9+200.	Subtramo: Km. 4+500 al Km. 8+600 (T.A.)	Kilómetro	4.10	0.00	0.00	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %						
	B040	Camino: Lázaro Cárdenas - El Triunfo - La Independencia, tramo: km 0+000 al km 30+000.	Construcción de zampeados, colocación de defensas metálicas y pavimentación de accesos.	Metro Lineal	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,485.36	97.46%						
	B041	Apoyo a la Infraestructura Caminera Rural.	Reconstrucción anual en Tramos Aislados de la Red de Caminos Rurales	Kilómetro	600.00	150.00	200.00	200.00	50.00	294.00	50.00	64.00	180.00	0.00	11,986,954.15	67.31%						
			Conservación anual en Tramos Aislados de la Red de Caminos Rurales	Kilómetro	220.00	60.00	70.00	70.00	20.00	147.40	20.00	41.60	85.80	0.00								
	B042	Camino: Amatán - La Esperanza - Zacajitc - Huitiupan; Tramo: km 0+000 al km 47+370.	Subtramo: km10+900 al km 14+277	Kilómetro	3.37	0.00	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,722,471.03	98.20%						
	B045	Construccion del Camino:Tecpatan-Emiliano Zapata-San José Maspac; Tramo: Km. 0+000 - Km. 37+500.	Construcción del puente S/N. en el Km. 37+500	Metro Lineal	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %						
B046	Reconstrucción del camino Temo-Yajalón-Tila-El Limar, Tramo: Km 0+000 - Km.86+700	Subtramo: km. 40+000 - 86+700 (T.A.)	Kilómetro	46.70	35.00	11.70	0.00	0.00	46.70	11.20	31.80	3.70	0.00	4,778,007.72	98.91%							
43		Programa estatal de prevención y atención de desastres naturales												0.00	0.00 %							

**ER-09.1**[illegible]