



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES							
					1	2	3	4		1	2	3	4				
TOTAL DEPENDENCIA																684,826,713.48	88.27%
INVERSIÓN																603,030,089.68	87.19%
K		Desarrollo Regional y Urbano													292,468,742.82	97.52%	
B		Urbanización													292,468,742.82	97.52%	
D		Programa de Infraestructura para el Desarrollo													292,468,742.82	97.52%	
00		Programa normal de operación													291,280,928.64	99.29%	
411		Proporcionar asistencia técnica.													1,823,405.20	100.00%	
	B001	Libramiento sur - Acceso al nuevo Aeropuerto (Alternativa Inmediata).	Estudio de factibilidad, km. 32+540 al km. 34+768.	Kilómetro	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	18,337.20	100.00%	
	B002	Libramiento Norte - Oriente.	Estudio y Proyecto de pasos a desnivel, Km. 3+100 Calzada Fidel Velazquez Y Km. 4+660 Calzada Cañon del Sumidero.	Proyecto	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,100.00	100.00%	
	B003	Libramiento Norte Oriente - Boulevard Salomón González Blanco.	Estudio y Proyecto de dos puentes sobre el Río Sabinal ubicados en el km 2+567 lado sur y norte.	Proyecto	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	454,968.00	100.00%	
	437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													289,294,579.52	99.28%	
	B001	Pavimentación del Libramiento de Frontera Comalapa, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+840.	Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+840	Kilómetro	5.84	2.92	2.92	0.00	0.00	5.84	0.52	1.70	3.62	0.00	9,452,003.55	99.70%	
	B002	Pavimentación del Libramiento de Villaflores, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+860.	Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+460	Kilómetro	4.60	3.10	1.50	0.00	0.00	3.65	0.57	2.42	0.66	0.00	11,464,633.43	99.84%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
FU	SF	PS	PE	AI	PT					1	2	3	4		1	2			3	4	
TOTAL DEPENDENCIA																				684,826,713.48	88.27%
INVERSIÓN																				603,030,089.68	87.19%
B003						Pavimentación de Calles de Tapachula.	Pavimentación de Calles	Kilómetro	7.50	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B004						Prolongación del Boulevard San Cristóbal.	Subtramo: km. 0+000 al Km. 0+940 (Oriente) y km. 0+940 al km. 1+880 (Oriente)	Kilómetro	1.88	0.94	0.94	0.00	0.00	2.56	0.28	1.39	0.89	0.00	47,431,235.67	99.87%	
							Construcción de Puente Peatonal km. 0+750, km. 1+850	Pieza	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B005						Construcción de puente peatonal en casa Hogar Alegre.	Construcción de puente peatonal en casa Hogar Alegre	Pieza	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	393,643.98	99.97%	
B006						Construcción del Libramiento Sur y Acceso al nuevo Aeropuerto.	Subtramos: km. 34+160 - km. 39+540, km. 34+160 - km. 40+260 y entronque aeropuerto	Kilómetro	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	13.43	8.31	5.12	0.00	0.00	30,434,067.61	99.92%	
							5 pasos a desnivel ubicados en el km. 37+120, km. 37+610.50, km. 38+043.50, km. 38+502.50 y km. 38+950	Metro Lineal	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B007						Prolongación Boulevard Buenos Aires a entroncar con 2a. Ote. de la Col. Terán, Tramo: Km. 0+000 - Km. 0+500.	Tramo: Km. 0+000 - Km. 0+500	Kilómetro	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	630,223.59	98.29%	
B008						Pavimentación del Acceso Museo de Ciencia y Tecnología, Tramo: Km. 0+000 al Km. 0+640	Tramo: Km. 0+000 al Km. 0+640	Kilómetro	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.33	0.00	2,587,346.29	99.28%	
B009						Universidad Intercultural de San Cristóbal de las Casas.	Tramo: Km. 0+000 al Km. 0+352.16	Kilómetro	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.19	0.16	0.00	2,497,037.29	99.37%	
B010						Circuito Feria Chiapas de E.C. Lib. Nte 4ª, Etapa-E.C. Chicoasen-E.C. Lib. Nte 5ª. Etapa, Tramo: km. 0+000 - km. 3+200.	Tramo: km. 0+000 al km. 1+600	Kilómetro	1.60	0.80	0.80	0.00	0.00	1.60	0.32	0.72	0.56	0.00	16,413,470.46	99.87%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														684,826,713.48	88.27%
INVERSIÓN														603,030,089.68	87.19%
B011	Reconstrucción de la Calzada Juan Pablo II (Carril Poniente), Tramo: Km. 0+000 - Km. 0+700	Tramo. Km. 0+000 al Km. 0+700	Kilómetro	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	868,493.72	99.90%
B012	Libramiento Norte - Oriente.	Construcción de paso a desnivel, km 3+100 calzada Fidel Velázquez.	Metro Lineal	58.00	0.00	29.00	29.00	0.00	20.55	0.00	6.10	14.45	0.00	127,086,902.29	99.49%
		Construcción de paso a desnivel km, 4+660 calzada Cañón del Sumidero.	Metro Lineal	58.00	0.00	29.00	29.00	0.00	20.55	0.00	6.10	14.45	0.00		
		Alumbrado Público y Jardinería. Km. 3+100. Calzada Fidel Velázquez y km. 4+660 Calzada al Sumidero.	Metro Lineal	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
B013	Reconstrucción de la Calzada Juan Pablo II (Carril Ote.) y Blvd. Salomón González Blanco, Tramo: Km. 0+000 al Km. 0+780.	Tramo. Km. 0+000 al Km. 0+780.	Kilómetro	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	693,173.68	99.28%
B014	Preparatoria No. 06, Pavimentación del Acceso y Estacionamiento	Pavimentación de Acceso y Estacionamiento	Metro Cuadrado	1,147.30	0.00	1,147.30	0.00	0.00	1,147.30	0.00	1,147.30	0.00	0.00	257,000.71	99.93%
B015	Reconstrucción de la calle principal de Amatán, Tramo: km 0+000 al km 0+680.	Tramo: km 0+000 al km 1+700.	Kilómetro	1.70	0.00	0.42	1.28	0.00	0.12	0.00	0.00	0.12	0.00	1,744,579.28	98.97%
B016	Construcción del E.C. Julian Grajales - Narciso Mendoza E.C. Libramiento Sur - Acceso al Nuevo Aeropuerto, km. 40+186.98	Construcción del E.C. Julian Grajales - Narciso Mendoza E.C. Libramiento Sur - Acceso al Nuevo Aeropuerto, km. 40+186.98	Metro Cuadrado	598.00	0.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,362.37	98.44%
B017	Acceso al Zoomat - E.C. Libramiento Sur, Tramo: Km. 0+000 al Km. 0+727.80	Rehabilitación del Alumbrado Público, Tramo: Km. 0+000 al Km. 0+727.80	Kilómetro	0.73	0.00	0.00	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.73	0.00	254,752.78	97.46%
B018	Libramiento Norte Oriente - Boulevard Salomón González Blanco	Carriles Laterales	Kilómetro	3.03	0.00	0.00	3.03	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	29,068,058.94	99.30%




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
										1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA																		684,826,713.48	88.27%	
INVERSIÓN																		603,030,089.68	87.19%	
B019						Distribuidor Vial La Mexicanidad, Tramo: km. 0+000 al km. 18+500.	Señalamiento Tramo: Km. 0+000 al Km. 18+500	Kilómetro	18.50	0.00	0.00	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	18.50	0.00	513,736.94	99.61%
B020						3a. Calle Poniente Norte entre 1a. y 3a. Norte (Pavimentación), El Jobo	Pavimentación	Kilómetro	0.11	0.00	0.00	0.11	0.00	0.08	0.00	0.00	0.08	0.00	394,855.66	98.29%
B021						Mirador Los Amorosos	Mirador Los Amorosos	Metro Lineal	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	1,780,638.43	98.94%
B022						Libramiento Norte - Poniente, Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 al Km. 4+900 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 al Km. 4+900 (T.A.)	Kilómetro	4.90	0.00	0.00	0.00	4.90	2.94	0.00	0.00	2.94	0.00	1,367,781.86	59.03%
B023						Acceso al Club Campestre	Rehabilitación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 1+400	Kilómetro	1.40	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.70	0.00	1,892,605.45	99.84%
B024						Pavimentación de Calzada Panteón Jardín y Calle Halcón.	Pavimentación de los SubTramos: Km. 0+000 - Km. 0+077.19 y Km. 0+000 - Km. 0+240 (Acceso al Velatorio IDH)	Kilómetro	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326,582.50	99.00%
B025						Pavimentación del Acceso a la Ganadera Municipal de Juárez	Tramo: Km. 0+000 al Km. 0+250	Kilómetro	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,393.04	97.46%
438						Conservar y mantener la infraestructura básica.													162,943.92	98.29%
B001						Conservación de Vialidades Clínica de Especialidades	Vialidades de Clínica de Especialidades	Metro Lineal	1,069.95	0.00	1,069.95	0.00	0.00	1,069.95	0.00	1,069.95	0.00	0.00	162,943.92	98.29%



ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
					1	2	3	4		1	2	3	4			
TOTAL DEPENDENCIA														684,826,713.48	88.27%	
INVERSIÓN														603,030,089.68	87.19%	
17	Programa de infraestructura social													1,187,814.18	18.20%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.														1,187,814.18	18.20%
B001	Reconstrucción del Libramiento de Yajalon, Tramo: Km. 0+000- Km. 4+100 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000- Km. 4+100 (T.A.)	Kilómetro	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	4.10	1.64	0.00	1.60	0.86	1,187,814.18	98.98%	
B002	Reconstrucción de Vialidades de Simojovel de Allende	Reconstrucción de Vialidades de Simojovel de Allende	Metro Lineal	1,461.50	0.00	0.00	0.00	1,461.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
O	Comunicaciones y Transportes														310,561,346.86	79.29%
B	Carreteras														310,561,346.86	79.29%
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo														310,561,346.86	79.29%
00	Programa normal de operación														185,649,377.72	70.41%
411	Proporcionar asistencia técnica.														1,538,006.90	97.31%
B001	Camino: Nicolas Ruiz - Venustiano Carranza.	Estudio y Proyecto del Puente, km. 1+500 de 40.0 m.l.	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	331,907.41	100.00%	
B002	Camino: Paso Naranja - San Mateo - e.c. (Palenque - Catazaja), Tramo: km. 0+000 al km. 35+000	Estudio y Proyecto de Camino, km. 0+000 al km. 5+000	Kilómetro	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	243,552.01	100.00%	
		Impacto Ambiental de Camino, km. 0+000 al km. 5+000	Kilómetro	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B003	Camino: Paso Chiapaneco - Cuauhtémoc, Tramo: km 0+000 al km 4+500	Estudio y Proyecto, km 0+000 al km 4+500	Kilómetro	4.50	0.00	2.00	2.50	0.00	4.06	0.00	0.00	4.06	0.00	324,939.59	95.33%	
		Estudio de Impacto Ambiental, km 0+000 al km 4+500	Kilómetro	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Estudio y Proyecto del puente, km 4+100 de 15.00 m.l.	Proyecto	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-09.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %				
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES							
											1	2	3	4		1	2			3	4		
FU SF PS PE AI PT																							
TOTAL DEPENDENCIA																					684,826,713.48	88.27%	
INVERSIÓN																					603,030,089.68	87.19%	
B004							Camino: Rizo de oro - la Concordia y Ramal Ignacio Zaragoza, Tramo: Km. 0+000 al Km. 32+000	Estudio y Proyecto, Km. 0+000 al Km. 8+000	Kilómetro	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,803.00	100.00%
								Estudio de Impacto Ambiental, Km. 0+000 al Km. 8+000	Kilómetro	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
B005							Camino: Cintalapa - Rafael Cal y Mayor, Tramo: Km. 0+000 al Km. 55+000	Estudio y proyecto, Km. 4+040 al Km. 10+700	Kilómetro	6.66	0.00	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,061.74	89.01%	
								Estudio de Impacto Ambiental, Km. 0+000 al Km. 10+700	Kilómetro	10.70	0.00	0.00	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
B006							Camino: Sunuapa - Santa Cruz 3a. Seccion	Estudio y Proyecto E Impacto Ambiental del Tramo: Km. 0+000 -Km. 3+000.	Kilómetro	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	118,695.00	100.00%	
B007							Camino: La Libertad - Aldama - La Placa - Estación Lacandon - E.C. (Pakalna - La Libertad), Tramo: km 0+000 - km 45+414.	Estudio y Proyecto para camino tipo "C", sub'tramo: km 43+500 - km 45+414.	Kilómetro	1.91	0.00	0.00	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,048.15	100.00%	
437							Desarrollar y construir infraestructura básica.													161,381,883.50	67.94%		
B001							Reconstrucción del camino: Betania - Soyatitan - Amantenango del valle, Km. 0+000 - Km. 147+900 (T.A.)	Subtramo: Km. 63+000 - Km. 75+000 (T.A.)	Kilómetro	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	2,068,827.15	100.00%	
B002							Distribuidor Vial de San Cristóbal de las Casas, Construcción de Gasa al Distribuidor Vial.	Construcción de Gasa al Distribuidor Vial.	Metro Lineal	369.76	369.76	0.00	0.00	0.00	369.76	369.76	0.00	0.00	0.00	1,096,217.19	98.07%		
B003							Reconstrucción del camino: Salvador Urbina - Julian Grajales, Tramo: Km. 0+000 - Km. 19+100 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 19+100	Kilómetro	19.10	6.40	12.70	0.00	0.00	19.10	0.00	5.30	3.10	10.70	1,293,260.63	49.74%		
B004							Construcción del Camino:Tecpatán - Azapac Amatal - Fco. León (Viejo El Carmen); Tramo: Km. 0+000 - Km. 36+420.	Construcción Del Subtramo: Km. 34+120 - Km. 36+420	Kilómetro	2.30	1.20	0.80	0.30	0.00	1.96	0.68	0.17	1.11	0.00	18,079,867.49	99.84%		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
					CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
						1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA														684,826,713.48	88.27%	
INVERSIÓN														603,030,089.68	87.19%	
B005	Reconstrucción del camino:Ramal a Villamorelos, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+800 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+800	Kilómetro	4.80	1.60	3.20	0.00	0.00	4.80	0.00	1.40	3.40	0.00	1,991,265.17	99.56%	
B006	Reconstrucción del camino:San Lucas- Chiapilla, Tramo: Km. 0+000 - Km. 11+700 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 11+700 (T.A)	Kilómetro	11.70	4.00	7.70	0.00	0.00	11.70	4.00	7.70	0.00	0.00	2,468,180.34	99.74%	
B007	Reconstrucción del camino: Ramal a el Parral, Tramo:Km. 0+000 - Km. 4+300, (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+300	Kilómetro	4.30	1.40	2.90	0.00	0.00	4.30	0.00	2.60	1.70	0.00	3,152,198.04	99.98%	
B008	Reconstrucción del camino: Comitán - Margaritas, Tramo:Km. 0+000 - Km. 18+000 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+000	Kilómetro	18.00	10.00	8.00	0.00	0.00	18.00	0.00	2.70	0.00	15.30	394,528.36	30.35%	
B009	Reconstrucción del camino: Amatan - Tapijulapa , Tramo: Km. 0+000 - km. 6+300 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+300	Kilómetro	6.30	3.30	3.00	0.00	0.00	6.30	0.00	0.70	5.60	0.00	1,985,446.70	99.27%	
B010	Reconstrucción del camino: Soyaló- Fco. Sarabia - Chicoasen, Tramo: Km. 0+000 - Km. 35+000 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 35+00	Kilómetro	35.00	12.00	23.00	0.00	0.00	35.00	0.00	21.00	14.00	0.00	3,336,266.65	99.93%	
B011	Reconstrucción del camino: Ixtapangajoya - Raya Tabasco, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+100 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+100	Kilómetro	4.10	2.10	2.00	0.00	0.00	24.39	0.00	24.39	0.00	0.00	1,492,219.82	99.48%	
B012	Reconstrucción del camino: Ramal a Frontera Corozal, Tramo:Km. 0+000 - Km. 16+600 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+600	Kilómetro	16.60	10.00	6.60	0.00	0.00	16.60	0.00	8.60	8.00	0.00	1,459,846.72	99.42%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT																					
TOTAL DEPENDENCIA																		684,826,713.48	88.27%		
INVERSIÓN																		603,030,089.68	87.19%		
B013							Reconstrucción del camino: Ramal a Nueva Palestina, Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+000 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+000	Kilómetro	12.00	8.00	4.00	0.00	0.00	12.00	0.00	6.20	5.80	0.00	1,597,167.88	99.65%
B014							Reconstrucción del camino: E.C. (Las Limas - Angostura) -Acala, Tramo: 0+000 - Km. 10+000 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000	Kilómetro	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	10.00	0.00	1.80	8.20	0.00	1,587,264.86	99.20%
B015							Reconstrucción del camino: Ramal a Benito Juárez, Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+700 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - KM. 6+700	Kilómetro	6.70	3.70	3.00	0.00	0.00	6.70	0.00	2.50	4.20	0.00	1,777,995.04	98.78%
B016							Reconstrucción del camino: Palenque - La Libertad, Tramo: Km. 0+000 - Km. 38+900 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 38+900	Kilómetro	38.90	19.50	19.40	0.00	0.00	38.90	0.00	31.10	7.80	0.00	4,029,785.98	99.89%
B017							Reconstrucción del camino: Angostura - Flores Magon, Tramo: Km. 54+000 - Km. 61+200 (T.A)	Tramo: Km. 54+000 - Km. 61+200	Kilómetro	7.20	4.00	3.20	0.00	0.00	7.20	0.00	4.70	0.00	2.50	796,459.53	99.56%
B018							Reconst. del camino: Cate-Simojovel - Hutiupan, Tramo: Km. 0+000 - K. 44+000, Sub'Tramo: Km. 20+000 - Km. 44+000 (T.A)	Sub'Tramo: Km. 20+000 - Km. 44+000	Kilómetro	24.00	8.00	16.00	0.00	0.00	24.00	0.00	7.20	16.80	0.00	4,980,296.13	99.72%
B019							Reconstrucción del camino: Galecio Narcia - Zapata - E.C. (Tuxtla - Suchiapa)Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+100 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - KM. 5+100 (T.A)	Kilómetro	5.10	3.00	2.10	0.00	0.00	5.10	0.00	4.10	1.00	0.00	1,098,129.96	99.83%
B020							Reconstrucción del camino: Boca del Cielo, Km. 16+060 -E.c.-(Tonalá - Pto. Arista), Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+500 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+500	Kilómetro	18.50	6.20	12.30	0.00	0.00	18.50	0.00	2.20	16.30	0.00	2,865,205.92	99.09%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT																					
TOTAL DEPENDENCIA																		684,826,713.48	88.27%		
INVERSIÓN																		603,030,089.68	87.19%		
B021							Reconstrucción del camino: Las Limas - Rev. Mexicana - Valdivia, Tramo: Km. 17+000 - KM. 145+300 (T.A).	SubTramo:Km. 17+000 - Km. 47+000	Kilómetro	30.00	10.00	20.00	0.00	0.00	30.00	0.00	9.00	1.80	19.20	3,240,302.29	63.74%
B022							Camino: Simojovel - La pimienta - San Andrés Duraznal, Tramo: Km. 0+000 - Km. 23+887.10 / Simojovel	Subtramo: Km. 20+380=Km. 20+746 - Km. 23+720=23+887.10 (Terminación)	Kilómetro	2.97	0.74	2.23	0.00	0.00	2.97	0.00	2.17	0.00	0.80	8,332,261.96	99.79%
								Reconstrucción del Subtramo:km 0+000 al km. 8+600.	Kilómetro	8.60	2.87	5.73	0.00	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	8.60		
B023							Camino: Nicolas Ruíz-Guadalupe Victoria.	Puente San Vicente en el km. 0+402.82	Metro Lineal	40.00	10.00	30.00	0.00	0.00	40.00	0.00	21.60	18.40	0.00	5,930,366.20	97.46%
B024							CAMINO: E. C.(Coapilla - Ocoatepec) - Tapalapa, Tramo: Km. 0+000 AL Km. 13+000	Subtramo: Km. 5+000 al Km. 11+000	Kilómetro	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	1,200,000.00	100.00%
B025							Camino:E.C. (Cate - Simojovel) - Los Plátanos, Tramo: Km. 0+000 al Km. 6+500 = Km. 6+800.	Reconstrucción del subtramo: K.m 0+0000 al Km. 4+400	Kilómetro	4.40	1.47	2.93	0.00	0.00	4.40	0.00	0.00	4.40	0.00	3,063,425.28	99.84%
B026							Camino: Huitiupan - Amatan, tramo: Km. 0+000 al Km. 47+370.	Reconstrucción del subtramo: Km. 7+000 al 7+600	Kilómetro	0.60	0.15	0.45	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	0.39	0.00	5,156,035.87	99.81%
								Pavimentación de aproches en el puente " Huitiupan" km. 1+ 500.	Metro Lineal	258.10	0.00	0.00	258.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B027							Liberación de Derecho de Vía de la Autopista Arriaga Ocozocoautla (Sobreanchos y Gastos de Operación).	Liberación del Derecho de Vía	Kilómetro	10.68	2.67	2.67	2.67	2.67	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	862,679.50	80.17%
B028							Camino: Solosuchiapa - Campamento la Trinidad, Tramo: Km. 0+000 al Km. 1+780.	Construcción del tramo: Km.0+000 al Km. 1+780	Kilómetro	1.78	0.45	1.33	0.00	0.00	1.11	0.45	0.21	0.45	0.00	3,149,603.29	39.99%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
										FU	SF	PS	PE		AI	PT	1	2	3	4	1
TOTAL DEPENDENCIA																				684,826,713.48	88.27%
INVERSIÓN																				603,030,089.68	87.19%
B029						Camino: E.C. (Escopetazo -Pichucalco) - San Francisco Jaconá; Tramo: Km. 0+000 al Km. 2+044.11	Construcción del Tramo: Km. 0+000 al Km. 2+044.11	Kilómetro	2.04	0.51	1.53	0.00	0.00	1.73	0.51	0.55	0.67	0.00	9,001,673.16	95.09%	
B030						Programa Estatal de Inversión en Infraestructura Publica y Equipamiento en Materia. Comunicaciones, Transportes y Vi	Construccion y Reconstruccion de Carreteras Alimentadoras.	Kilómetro	220.00	40.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B031						Programa de reconstrucción a la infraestructura caminera del estado	Adquisición de vehículos, equipo de radio comunicación y de computo	Pieza	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	113.00	0.00	82.00	31.00	0.00	6,418,358.99	97.20%	
B032						Apoyo institucional a municipios (traslado de tubos y cables de acero).	Viajes a realizar para el traslado de tubos y cables de acero a los municipios afectados.	Viaje	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,160.00	97.44%	
B033						Acceso al CECYT de Simojovel.	Reconstrucción del Acceso al CECYT de San Andres Duraznal	Kilómetro	0.70	0.00	0.46	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,057,154.51	98.95%	
B034						Camino: Simojovel - La pimienta - San andres Duraznal, tramo: km. 0+000 - km. 23+887.1 / Simojovel	Tramo:Km. 0+000 - Km. 3+000	Kilómetro	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	399,188.61	99.80%	
B035						Camino: E.C. (Tecpatan - La Libertad -San José Maspac) - San Miguel La Sardina, Tramo: Km. 0+000 al Km. 11+440	Subtramo: km 0+000 al km 2+000	Kilómetro	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.33	1.67	10,832,321.67	97.44%	
B036						Camino: La Libertad- La Placa.- Estación Lacandon - Pakalna: Tramo del Km.0+000 al Km 45+414	Subtramo:km 40+900 al km 42+414	Kilómetro	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	1.51	0.00	0.00	0.76	0.75	4,855,562.01	97.11%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
										1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT																				
TOTAL DEPENDENCIA																		684,826,713.48	88.27%	
INVERSIÓN																		603,030,089.68	87.19%	
B037		Liberación de Derecho de Vía de la Autopista Tuxtla -San Cristobal	Liberar el Derecho de Vía.	Hectárea	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	43,887.00	100.00%				
B038		Camino: Nicolas Bravo- La Gloria ; Tramo: Km. 0+000 al Km. 8+305.33	Subtramo: km 0+000 al km 1+500	Kilómetro	1.50	0.00	0.38	1.12	0.00	1.50	0.00	0.00	0.50	1.00	8,759,286.92	99.71%				
B039		Camino: Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza, tramo km 0+000 - km 12+000.	Construcción de aproches, losas de accesos, zampeados y defensas metálicas (Aproches).	Metro Lineal	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,252.48	99.99%				
B040		Camino: Simojovel Constitución; Tramo: Mercedes Esperanza-Constitución	Construcción del puente Santo Domingo 3a. Etapa de 71.00 M.L. (Obra Complementaria terracerías y Obras de Drenaje)	Metro Lineal	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	18.20	0.00	0.00	18.20	0.00	292,036.79	97.46%				
B041		Camino: La Libertad - Aldama - La Placa; tramo: del km 0+000 - km 20+500.	Construcción de aproches de los puentes ubicados en los kms. 10+852, 11+310 y 11+566.50 (terminación).	Metro Lineal	358.00	0.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,388,054.18	81.37%				
B042		Camino: Tuxtla Gutiérrez - Villaflores - E.C. Nuevo Aeropuerto. (Ampliación)	Subtramo: km 0+000 al km 0+261, km 0+000 al km 0+414, km 0+000 al km 0+149	Kilómetro	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55	1,893,873.45	97.71%				
B043		Camino: Sacacosechas, Colonia Distrito Federal - Parcelas de cultivo, km. 0+000 - km. 3+800.	Construcción de terracerías, revestimiento y obras de drenaje.	Kilómetro	3.80	0.00	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	3.80	1,249,706.58	98.29%				
B044		Camino perimetral del aeropuerto "Angel Albino corzo", tramo: km. 0+000 al km. 14+154.36.	Construcción de terracerías, revestimiento, obras de drenaje y obras complementarias.	Kilómetro	14.15	0.00	0.00	9.44	4.71	3.54	0.00	0.00	0.00	3.54	7,746,598.92	96.86%				




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
										1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT																				
TOTAL DEPENDENCIA																	684,826,713.48	88.27%		
INVERSIÓN																	603,030,089.68	87.19%		
B045						Reconstrucción del Camino: Santa Isabel - Villaflores - Rev. Mexicana, Tramo: Km. 0+000 - Km. 45+000 (T.A)	SubTramo: Km. 0+000 - Km. 45+000 (T.A)	Kilómetro	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,430.42	99.65%
B046						Camino: Socoltenango - Soyatitan , Tramo: km 0+000 al km 11+000	Subtramo: km 4+000 al km 5+000	Kilómetro	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,334,354.67	98.29%
B047						Camino: Ramal a Flor de Cacao; Tramo: km 0+000 al km 4+500 (T.A.)	Tramo: km 0+000 al km 4+500 (T.A.)	Kilómetro	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	1,009,469.64	99.97%
B048						Camino: Amatan - La Esperanza - Zajactic - Huituipan; Tramo: km 0+000 al km 47+370 (T.A)	Subtramo: km 0+000 al km 14+277 (T.A)	Kilómetro	14.27	0.00	0.00	14.27	0.00	14.27	0.00	0.00	0.00	14.27	1,811,264.09	98.29%
B049						Camino: Independencia-Siltepec-Buenos Aires-Tramo:Km. 0+000 -Km. 36+500 (T.A)	Construccion Puente Losa Y Paso Provisional en el Km. 4+500 .	Metro Lineal	105.00	0.00	0.00	31.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665,084.56	99.62%
B050						Camino Rural: Acceso a San Quintin, Tramo: km. 0+000 al km. 38+000.	Reconstrucción de terracerias, obras de drenaje y revestimiento del subtramo: km. 15+000 al km. 38+000.	Kilómetro	23.00	7.00	7.00	7.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,396.88	82.17%
B051						Reconstrucción del Camino: E.C.(Carmen Villaflores-San Quintin)- La Esperanza-Poza Rica, Tramo: km. 0+000 - 31+000.	Reconstrucción de terracerias, obras de drenaje y revestimiento del subtramo: km. 7+400 al km. 31+000	Kilómetro	23.60	7.00	8.00	7.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,397.75	97.09%
B052						Reconstrucción del camino: Prolongacion Boulevard Aeropuerto-Escuela Veterinaria, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+100 (T.A)	Tramo:km. 0+000 - km. 5+100 (T.A).	Kilómetro	5.10	0.00	0.00	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,605.25	99.41%



ER-09.1

[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES							
					1	2	3	4		1	2	3	4				
TOTAL DEPENDENCIA																684,826,713.48	88.27%
INVERSIÓN																603,030,089.68	87.19%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.														124,911,969.14	97.56%	
B001	Reconstrucción del camino: Ocozocoautla-Apic Pac, Tramo: Km. 0+000 - Km. 54+000 (T.A).	Tramo: Km. 0+000 - Km. 54+000 (T.A.)	Kilómetro	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00	6.48	36.72	10.80	0.00	4,188,615.88	99.80%		
B002	Reconstrucción del camino: Ocozocoautla-Domingo Chanona, Tramo: Km. 0+000 - Km. 51+200 (T.A.).	Subtramo: Km. 0+000 - Km. 30+000 (T.A.)	Kilómetro	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	9.60	19.80	0.60	0.00	2,771,968.67	99.95%		
B003	Reconstrucción del camino: Santa Isabel-Villaflores-Revolución Mexicana, Tramo: Km. 0+000 - Km. 124+000 (T.A.)	Subtramo: Km. 0+000 - Km. 45+000 (T.A.)	Kilómetro	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	13.50	16.20	15.30	0.00	4,422,179.68	99.72%		
B004	Reconstrucción del camino: San Cristobal - Tenejapa - Cancuc, Tramo: Km. 0+000 - Km. 54+500 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 54+500	Kilómetro	54.50	13.50	41.00	0.00	0.00	54.50	0.00	43.10	11.40	0.00	3,950,594.92	99.95%		
B005	Reconstrucción del camino: Angostura - Flores Magon, Tramo: Km. 54+000 - Km. 61+200 (T.A)	Tramo: Km. 54+000 - Km. 61+200	Kilómetro	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	3.60	3.60	1,338,867.20	99.61%		
B006	Reconstrucción del camino: Chicoasén-Tecpatan-Malpaso, Tramo: Km. 0+000 - Km. 98+200 (T.A.).	Tramo: Km. 0+000 - Km. 98+200	Kilómetro	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	98.20	19.60	68.76	9.84	0.00	6,926,884.40	99.89%		
B007	Reconstrucción del camino: Betania-Soyatitan-Amatenango del Valle, Km. 0+000 - Km. 147+900 (T.A.)	Subtramo: Km. 0+000 - Km. 111+800 (T.A.)	Kilómetro	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	53.67	14.50	39.17	0.00	0.00	10,075,784.51	99.88%		
B008	Reconstrucción del camino: Esc. Veterinaria-Ejido Emiliano Zapata, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+100 (T.A.).	Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+100 (T.A.)	Kilómetro	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.90	1.90	0.00	2,982,148.81	99.40%		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
										1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT																				
TOTAL DEPENDENCIA																	684,826,713.48	88.27%		
INVERSIÓN																	603,030,089.68	87.19%		
B009						Reconstrucción del camino: Nicolás Ruiz-E.C. (Betania-Soyatitan), Tramo: Km. 0+000 - Km. 17+100 (T.A.).	Tramo: Km. 0+000 - Km. 17+100 (T.A.)	Kilómetro	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.30	2.10	0.00	1,732,171.51	99.33%
B010						Reconstrucción del Camino: Betania-Soyatitan-Amat. del Valle, Tramo: Km. 0+000 - Km.147+900.	Subtramo: Km. 111+800 - Km. 147+900	Kilómetro	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	1,395,050.50	99.65%
B011						Reconstrucción del camino: San Juan Chamula-Chenalhó-Pantelhó, Tramo: Km. 0+000 - Km. 59+500 (T.A.).	Tramo: Km. 0+000 - Km. 59+500 (T.A.)	Kilómetro	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	59.50	27.80	29.10	2.60	0.00	2,245,837.82	99.63%
B012						Camino: Chespal Nuevo - Pavencul , Tramo: Km. 0+000 - km. 27+500.	Subtramo: Km. 22+000 al Km. 27+360	Kilómetro	5.36	1.34	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B013						Reconstrucción del camino: Comitán-La Mesilla-Pujiltilic, Tramo: Km. 0+000- Km. 57+100 (T.A.).	Tramo: Km. 0+000- Km. 57+100 (T.A.)	Kilómetro	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	8.60	0.00	0.00	8.60	0.00	1,886,016.59	99.19%
B014						Camino: Tecpatan - Emiliano Zapata - San Miguel La Sardina - San Jose Maspac, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 40+000	Subtramo:km. 10+600 AL Km. 15+00	Kilómetro	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	1,760,000.00	100.00%
B015						Reconstruccion de calles de la Realidad.	Revestimiento, longitud 1,700.0 mts.	Metro Lineal	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	100.00	650.00	0.00	177,172.00	98.40%
B016						E.C.(Tapilula-San Francisco Jacona)-San Antonio Jacona 2da sección, tramo: km. 0+000 - 4+080	Construccion del tramo: km. 0+000 - 4+080 (terminacion)	Kilómetro	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	455,537.88	58.70%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
										1	2	3	4		1	2	3	4			
TOTAL DEPENDENCIA																				684,826,713.48	88.27%
INVERSIÓN																				603,030,089.68	87.19%
B017		Camino rural: Acceso a San Quintín, tramo: km. 0+000 al km. 38+000.					Reconstrucción de terracerías, obras de drenaje y revestimiento del subtramo: km. 15+000 al km. 38+000	Kilómetro	23.00	7.00	7.00	7.00	2.00	20.24	0.00	4.14	9.89	6.21	3,245,432.97	88.86%	
B018		Camino: E.C. La Costera - Ejido Tamaulipas (Estación Joaquín Amaro), Tramo: km 0+000 al km 5+040					Subtramo: km 2+200 al km 3+620.	Kilómetro	2.84	0.00	0.71	2.13	0.00	1.42	0.00	0.00	0.98	0.44	4,489,562.09	99.82%	
B019		Reconstrucción del camino: Ramal a Pomposo Caatellanos, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+600 (T.A)					Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+600 (T.A)	Kilómetro	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	4.60	0.00	0.00	4.60	0.00	199,074.53	99.54%	
B020		Reconstrucción del camino: Pichucalco-Estacion el Suspiro-Juárez, Tramo: Km. 0+000- Km. 18+000 (T.A.).					Tramo: Km. 0+000- Km. 18+000 (T.A.)	Kilómetro	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	1.30	1.60	15.10	0.00	2,197,148.87	99.87%	
B021		Reconstrucción del camino: Estacion Juarez-Santa Martha-Ostuacan, Tramo: Km. 0+000- Km. 55+200 (T.A.)					Tramo: Km. 0+000- Km. 55+200 (T.A.)	Kilómetro	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00	1.10	0.01	0.00	997,964.46	99.80%	
B022		Reconstrucción del camino: Pichucalco-Reforma-Boca Limon, Tramo: Km. 0+000 - Km. 57+100 (T.A.)					Subtramo: Km. 18+000- Km. 57+100 (T.A.)	Kilómetro	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	39.10	0.00	26.20	7.00	5.90	998,523.55	99.85%	
B023		Reconstrucción del camino: E.C. (Estacion Juarez-Ostuacan)-Nuevo Xochimilco-Peñitas, Tramo: Km. 0+000-Km. 16+000 (T.A.).					Tramo: Km. 0+000-Km. 16+000 (T.A.)	Kilómetro	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	13.60	0.00	2.40	1,365,171.09	99.76%	
B024		Reconstrucción del camino: Rayon-Pantepec-Tapalapa-E.C. (Coapilla-Ocotepec), Tramo: Km. 0+000- Km. 38+000 (T.A.).					Tramo: Km. 0+000- Km. 38+000 (T.A.)	Kilómetro	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	9.50	24.70	3.80	0.00	1,197,822.19	99.82%	




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos


ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
FU SF PS PE AI PT															
TOTAL DEPENDENCIA														684,826,713.48	88.27%
INVERSIÓN														603,030,089.68	87.19%
B025	Reconstrucción del camino: Cate-Simojovel-Huitiupan, Tramo: Km. 0+000- Km. 44+000 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000- Km. 44+000 (T.A.)	Kilómetro	44.00	33.00	11.00	0.00	0.00	44.00	14.10	25.50	4.40	0.00	3,979,911.80	99.90%
B026	Reconstrucción del camino: San Cristobal - San Juan Chamula, Tramo: Km. 0+000 - Km. 9+900 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 9+900 (T.A)	Kilómetro	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	9.90	0.00	0.00	9.90	0.00	296,172.88	98.72%
B027	Reconstrucción del camino: Temo-Yajalon-Tila-El Limar, Tramo: Km. 0+000-Km. 86+700 (T.A.)	Subtramo: Km. 0+000 - Km. 40+000	Kilómetro	40.00	30.00	10.00	0.00	0.00	40.00	15.60	22.00	2.40	0.00	2,955,447.19	99.57%
B028	Reconstrucción del camino: El Limar-Campanario-Salto de Agua, Tramo: Km. 0+000- Km. 37+300 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000- Km. 37+300 (T.A.)	Kilómetro	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	37.30	9.00	7.00	17.20	4.10	2,974,889.24	99.51%
B029	Reconstrucción del camino: Cushulja-Altamirano, Tramo: Km. 0+000-Km. 22+000 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000-Km. 22+000 (T.A.)	Kilómetro	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	8.60	7.90	5.50	1,983,110.64	99.16%
B030	Reconstrucción del camino: Salto de Agua-Paso Naranja, Tramo: Km. 0+000- Km. 10+000 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000- Km. 10+000 (T.A.)	Kilómetro	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.70	9.30	0.00	0.00	1,798,651.47	99.93%
B031	Reconstrucción del camino:Salto de Agua-E.C. (VHS-Mérida), Tramo:Km. 0+000-Km. 17+500 (TA)	Subtramo: Km. 0+000 - Km. 6+200 Lim. Edo. de Tabasco	Kilómetro	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	6.20	4.30	1.90	0.00	0.00	2,692,800.20	99.74%
B032	Reconstrucción del camino:Fco. I. Madero-Salto de Agua, Tramo: Km. 0+000 - Km.36+200 (TA)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 36+200 (T.A.)	Kilómetro	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	36.20	14.20	22.00	0.00	0.00	2,903,462.81	99.77%



ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

[illegible]



ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

[illegible]