

Fecha: 30/09/2006

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES							
					1	2	3	4		1	2	3	4				
TOTAL DEPENDENCIA																151,091,013.95	56.63%
INVERSIÓN																123,957,615.38	52.04%

K	Desarrollo Regional y Urbano													123,957,615.38	52.04%
A	Dirección Estratégica													11,673,896.97	80.89%
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo													11,673,896.97	80.89%
00	Programa normal de operación													1,078,195.76	32.24%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													1,078,195.76	32.24%
B001	Atención social y participación comunitaria (TRACOMA).	Atención social y participación comunitaria (TRACOMA).	Proyecto	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	203,572.91	14.63%
B002	Servicios de consultoría especializada para la regularización de contratos de obras de agua potable, alcant. y saneam.	Servicios de consultoría especializada para la regularización de contratos de obras de agua potable, alcant. y sane.	Servicio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	394,680.00	66.67%
B004	Programa de acompañamiento, seguimiento y control de las obras afectadas por el Huracán Stan (Varias/Cobertura Estatal).	Programa de acompañamiento, seguimiento y control de las obras afectadas por el huracán Stan.	Supervisión	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.28	0.00	0.00	0.28	0.00	479,942.85	39.57%
B005	Progr.de acompañamiento, seg. y control de las obras afectadas por el Huracán Stan (adquisición de equipos de cómputo).	Adquisición de equipos de cómputo.	Equipo	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11	Programa de agua potable, alcant. y saneamiento en zonas urbanas (apazu)													10,595,701.21	95.56%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													10,595,701.21	95.56%
D001	Equipo de desazolve de drenaje.	Equipo de desazolve de drenaje	Equipo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.94	0.06	0.00	8,996,220.00	94.82%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
FU	SF	PS	PE	AI	PT				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
										1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA																		151,091,013.95	56.63%	
INVERSIÓN																		123,957,615.38	52.04%	
	B030	Estudio y proyecto ejecutivo para sistema de agua potable (El Naranjo/Chilón).					Estudio y proyecto ejecutivo para sistema de agua potable.	Estudio	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	B031	Construcción del sistema de agua potable (terminación) (Barrio Miravalle/El Porvenir).					Construcción del sistema de agua potable (terminación).	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	B032	Construcción del sistema de agua potable (Nuevo San Ramón/Oxchuc).					Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.75	0.00	526,700.12	35.63%
	B033	Construcción del sistema de agua potable (Pachutic/Huixtán).					Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.99	0.00	235,684.37	30.28%
	B034	Construcción del sistema de agua potable (Reforma Agraria/Huixtán).					Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	332,779.49	29.49%
	B035	Construcción del sistema de agua potable (terminación) (La Pimienta/Simojovel de Allende).					Construcción del sistema de agua potable (Terminación).	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.75	0.00	602,167.24	22.75%
	B036	Construcción del sistema de agua potable (Yancheniljá/Oxchuc).					Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	B037	Construcción del sistema de agua potable (Nueva Betania/Oxchuc).					Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	934,007.65	53.10%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
FU	SF	PS	PE	AI	PT					1	2	3	4		1	2	3	4			
TOTAL DEPENDENCIA																				151,091,013.95	56.63%
INVERSIÓN																				123,957,615.38	52.04%
B038						Construcción del sistema de agua potable (Tzulowitz/San Juan Cancuc).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	233,657.98	29.76%	
B039						Const. del sistema de agua potable (San Juan Cancúc (barrios Chavilja I y II y Lluvi)/San Juan Cancúc).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	421,343.09	51.41%	
B040						Construcción del sistema de agua potable (Cruz Pilar/Tenejapa).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.37	0.00	1,032,618.96	29.32%	
B041						Construcción del sistema de agua potable (La Libertad/Huixtán).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.55	0.00	1,377,568.51	32.40%	
B042						Construcción del sistema de agua potable (Balún Canán/Tenejapa).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.92	0.00	294,910.82	29.55%	
B043						Construcción de sistema de agua potable (Quiringüicharo/Marqués de Comillas).	Construcción de sistema de agua potable.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B044						Construcción de galerías filtrantes (Villaflores/Villaflores).	Construcción de galerías filtrantes.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B045						Rehabilitación del sistema de agua potable (Benemérito de las Américas/Benemérito de las Américas).	Rehabilitación del sistema de agua potable en Benemérito de las Américas.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	140,692.02	30.62%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
FU	SF	PS	PE	AI	PT					1	2	3	4		1	2	3	4			
TOTAL DEPENDENCIA																				151,091,013.95	56.63%
INVERSIÓN																				123,957,615.38	52.04%
		B046	Construcción del sistema de agua potable (Terminación).			Construcción del sistema de agua potable (Terminación)	Obra	1.00	0.00	0.30	0.70	0.00	0.35	0.00	0.00	0.35	0.00	233,995.42	29.49%		
		B047	Construcción del sistema de agua potable (San Juan de Dios Mediomonte 2a.Sección/Tuxtla Chico).			Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	0.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		B048	Estudio y proyecto ejecutivo para la rehab. y ampliación del sist. de agua potable (Galecio Narcia / Chiapa de Corzo).			Estudio y proyecto ejecutivo para la rehab. y ampliación del sist. de agua potable (Galecio Narcia / Chiapa de Corzo).	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		B056	Actualización del estudio y proyecto ejecutivo para el sistema de agua potable (Nuevo México/Ocosingo).			Actualización del estudio y proyecto ejecutivo para el sistema de agua potable.	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
		B057	Act. de est. y proy. ejec. para el sist. de agua pot.(Barrio Tierra Nacional de Rincón Chamula/Pueblo Nvo.Solistahuacán)			Actualización de estudio y proyecto ejecutivo para el sistema de agua potable.	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
		B058	Actualización del estudio y proyecto ejecutivo para el sistema integral de agua potable las grutas (Varias/Acala).			Actualización del estudio y proyecto ejecutivo para el sistema integral de agua potable las grutas.	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
	469		Proporcionar servicios sobre calidad de agua potable y tratamiento de aguas residuales															1,079,756.06	28.97%		
		D001	Instalación de equipos hipocloradores (agua limpia).			Instalación de equipos hipocloradores (agua limpia).	Acción	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	305,150.07	28.79%		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
FU	SF	PS	PE	AI	PT					1	2	3	4		1	2	3	4			
TOTAL DEPENDENCIA																				151,091,013.95	56.63%
INVERSIÓN																				123,957,615.38	52.04%
D002		Reposición de equipos hipocloradores (Agua Limpia)	Reposición de equipos hipocloradores (agua limpia).	Acción	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100,979.77	28.85%					
D003		Monitoreo de cloro residual libre (agua limpia).	Monitoreo de cloro residual libre (agua limpia).	Muestra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	184,773.07	47.99%					
D004		Suministro de hipoclorito de calcio al 65% (agua limpia).	Suministro de hipoclorito de calcio al 65% (agua limpia).	Kilogramo	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%					
D005		Suministro de plata coloidal (agua limpia).	Suministro de plata coloidal (agua limpia)	Litro	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%					
D006		Operativos de saneamiento básico (agua limpia).	Operativos de saneamiento básico (agua limpia).	Acción	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	183,497.02	41.70%					
D007		Protección a fuentes de abastecimiento (agua limpia).	Protección a fuentes de abastecimiento (agua limpia).	Acción	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	248,250.13	28.25%					
D008		Supervisión Externa (Agua Limpia).	Supervisión Externa	Supervisión	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	57,106.00	20.00%					
11		Programa de agua potable, alcant. y saneamiento en zonas urbanas (apazu)													36,643,334.26	58.03%					
437		Desarrollar y construir infraestructura básica.													36,643,334.26	58.03%					



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

(ENERO - SEPTIEMBRE)



Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
FU	SF	PS	PE	AI	PT					1	2	3	4		1	2	3			4	
TOTAL DEPENDENCIA																				151,091,013.95	56.63%
INVERSIÓN																				123,957,615.38	52.04%
D001		Rehabilitación del sistema de agua potable (1a.Etapa) (Chiapa de Corzo/Chiapa de Corzo).				Rehabilitación del sistema de agua potable (1a.Etapa).	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.98	0.02	0.00	731,161.05	100.00%		
D002		Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (2a.Etapa) (Tuxtla Chico/Tuxtla Chico).				Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (2a.Etapa).	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.85	0.15	0.00	1,864,485.36	100.00%		
D003		Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (La Independencia/La Independencia).				Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable.	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.90	0.10	0.00	234,290.64	100.00%		
D004		Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (1a.Etapa) (Acala/Acala).				Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (1a.Etapa).	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.90	0.10	0.00	1,314,224.62	53.33%		
D005		Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (2a.Etapa) (Escuintla/Escuintla).				Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable (2a. Etapa).	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.80	0.20	0.00	2,026,052.57	100.00%		
D006		Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (Mazatán/Mazatán).				Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable.	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.97	0.03	0.00	433,297.74	100.00%		
D007		Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (1a.Etapa) (Cacahoatán/Cacahoatán).				Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (1a.Etapa).	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.99	0.01	0.00	2,568,197.07	100.00%		
D008		Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (3a.Etapa) (Yajalón/Yajalón).				Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (3a.Etapa).	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.63	0.37	0.00	6,873,510.78	94.59%		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 11 de 23

Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES							
					1	2	3	4		1	2	3	4				
FU SF PS PE AI PT																	
TOTAL DEPENDENCIA																151,091,013.95	56.63%
INVERSIÓN																123,957,615.38	52.04%
D009	Tubería de pvc sanit. de 12 de diám. sist. métrico de S-25 y tubería de pvc hidráulico de 3" y 4" de diám.(Tuxtla Gtz).	Tubería de pvc sanitario de 12" de diámetro sistema métrico de S-25 y tubería de pvc hidráulico de 3" y 4" de diámetro.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	432,371.58	98.22%		
D010	Rehabilitación de equipo de bombeo de la captación Santo Domingo línea 38 (Tuxtla Gutiérrez/Tuxtla Gutiérrez).	Rehabilitación de equipo de bombeo de la captación Santo Domingo línea 38".	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	840,001.47	100.00%		
D011	Rehabilitación de equipo de bombeo de la planta de bombeo no.01 línea 24 y 36" (Tuxtla Gutiérrez/Tuxtla Gutiérrez).	Rehabilitación de equipo de bombeo de la planta de bombeo no.01 línea 24" y 36".	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	875,311.28	97.79%		
D012	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (4a. Etapa) (Yajalón / Yajalón).	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable (4a. Etapa)	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.22	0.00	956,279.29	47.43%		
D013	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (2a. Etapa) (Acala/Acala).	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable (2a. Etapa)	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.48	0.00	887,510.58	40.79%		
D014	Rehabilitación del sistema de agua potable (2a. Etapa) (El Parral / Villa Corzo).	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable (2a. Etapa)	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	304,733.43	43.72%		
D015	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable (1a. Etapa).	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable (1a. Etapa)	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	602,871.30	41.57%		
D016	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (2a. Etapa) (Las Margaritas/Las Margaritas).	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable (2a. Etapa)	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.17	0.00	2,095,296.41	44.54%		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

(ENERO - SEPTIEMBRE)



Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
FU	SF	PS	PE	AI	PT					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA																		151,091,013.95	56.63%	
INVERSIÓN																		123,957,615.38	52.04%	
D017						Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (1a. Etapa) (Chicomuselo/Chicomuselo).	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable (1a. Etapa)	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	2,423,963.87	40.64%
D018						Construcción del sistema de agua potable (Rodolfo Figueroa/La Trinitaria).	Construcción del Sistema de Agua Potable	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.47	0.00	2,900,115.79	55.65%
D019						Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (1a. Etapa) (Villaflores/Villaflores).	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable (1a. Etapa)	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	2,629,341.59	36.92%
D020						Distrito hidrométrico DH24-L30 en la Colonia las Granjas (Tuxtla Gutiérrez/Tuxtla Gutiérrez).	Distrito Hidrométrico DH24-L30 en la Colonia Las Granjas	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	504,660.22	41.70%
D021						Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (La Concordia/La Concordia).	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.22	0.00	1,221,531.35	35.40%
D022						Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (Acacoyagua/Acacoyagua).	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	1,525,136.99	38.85%
D023						Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (1a. Etapa) (Ocosingo/Ocosingo).	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable (1a. Etapa)	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.37	0.00	2,398,989.28	44.01%
17						Programa de infraestructura social												5,263,430.65	68.26%	
437						Desarrollar y construir infraestructura básica.												5,263,430.65	68.26%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 13 de 23

Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
FU	SF	PS	PE	AI	PT					1	2	3	4		1	2	3			4	
TOTAL DEPENDENCIA																				151,091,013.95	56.63%
INVERSIÓN																				123,957,615.38	52.04%
	B001	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable 2a.Etapa (Cacahoatán/Cacahoatán).					Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable 2a.Etapa.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
	B002	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable 2a.Etapa (Acala/Acala).					Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable 2a.Etapa.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
	B003	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (Suchiate/Suchiate).					Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
	B004	Construcción de la captación y línea de conducción para el sistema de agua potable (Nicolás Ruíz/Nicolás Ruíz).					Construcción de la captación y la línea de conducción para el sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	4,952,151.92 84.29%		
	B005	Construcción del cruce aéreo sobre la línea de conducción del sistema de agua potable (Pichucalco/Pichucalco).					Construcción del cruce aéreo sobre la línea de conducción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	B006	Rehabilitación del sistema de agua potable (cruce con tuberías para la línea de conducción y red de distribución).					Rehabilitación del sistema de agua potable (cruce con tuberías para la línea de conducción y red de distribución)	Rehabilitación	1.00	0.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	B007	Rehabilitación del sistema de agua potable (Huixla / Huixtla).					Rehabilitación del sistema de agua potable	Rehabilitación	1.00	0.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	B008	Construcción del sistema de agua potable (Villa las Rosas/Ocosingo).					Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.70	0.30	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	311,278.73 31.50%		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3			4
TOTAL DEPENDENCIA												151,091,013.95	56.63%		
INVERSIÓN												123,957,615.38	52.04%		
53	Programa para la construc. y rehabilitación de sist. de agua potable y saneamiento en zonas rurales												31,389,695.00	58.29%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												31,389,695.00	58.29%	
D001	Programa para la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales (Infraestructura).	Programa para la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales (Infraestructura).	Programa	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.59	0.00	0.00	0.59	0.00	13,927,584.33	44.21%
D002	Estudios y proyectos (PROSSAPyS).	Estudios y proyectos (PROSSAPyS).	Estudio	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	876,819.00	60.40%
D003	Desarrollo institucional (PROSSAPyS).	Desarrollo institucional (PROSSAPyS)	Proyecto	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D004	Supervisión por contrato (PROSSAPyS).	Supervisión por contrato (PROSSAPyS).	Supervisión	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	976,862.79	46.50%
D005	Atención social (PROSSAPyS).	Atención Social (PROSSAPyS).	Supervisión	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,798.00	19.14%
D006	Supervisión por administración (PROSSAPyS).	Supervisión por administración (PROSSAPyS).	Supervisión	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	43,881.00	16.56%
D007	Infraestructura (agua potable) (PROSSAPyS) refrendo federal.	Infraestructura (agua potable) (PROSSAPyS) refrendo federal.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	12,070,903.45	89.00%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 15 de 23

Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2	3			4
TOTAL DEPENDENCIA																			151,091,013.95	56.63%	
INVERSIÓN																			123,957,615.38	52.04%	
E D 00 437	D008	Estudio y proyecto ejecutivo (PROSSAPyS) refrendo federal.	Estudio y proyecto ejecutivo (PROSSAPyS) refrendo federal.	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.87	0.13	0.00	988,194.97	87.64%					
	D009	Atención social y participación comunitaria (PROSSAPyS) refrendo federal.	Atención social y participación comunitaria (PROSSAPyS) refrendo federal.	Servicio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.85	0.15	0.00	1,122,018.45	85.49%					
	D010	Supervisión técnica (contrato) (PROSSAPyS) refrendo federal.	Supervisión técnica (contrato) (PROSSAPyS) refrendo federal.	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,158,633.01	85.30%					
		Drenaje y Tratamiento de Aguas													31,394,067.49	45.01%					
		Programa de Infraestructura para el Desarrollo													31,394,067.49	45.01%					
		Programa normal de operación													2,994,045.17	44.55%					
		Desarrollar y construir infraestructura básica.													2,994,045.17	44.55%					
	B001	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario 2a.Etapa (Tzimol/Tzimol).	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario 2a.Etapa.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %					
	B002	Construcción de sistemas de humedales para el saneamiento (Cintalapa/Ocosingo).	Construcción de sistemas de humedales para el saneamiento.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	479,419.71	30.35%					
	B003	Construcción del sistema de saneamiento (2a.Etapa y terminación) (San Pedro Buena Vista/ Villa Corzo)	Construcción del sistema de saneamiento (2a.Etapa y terminación).	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	595,024.47	57.60%					



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

(ENERO - SEPTIEMBRE)



Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
FU	SF	PS	PE	AI	PT					1	2	3	4		1	2	3	4			
TOTAL DEPENDENCIA																				151,091,013.95	56.63%
INVERSIÓN																				123,957,615.38	52.04%
B005		Construcción del sistema de alcantarillado sanitario 2a.Etapa (Libertad/Suchiate).				Construcción del sistema de alcantarillado sanitario 2a.Etapa.	Obra	1.00	0.00	0.30	0.70	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	912,936.54	100.00%		
B006		Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario (Benemérito de las Américas/Benemérito de las Américas).				Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Benemérito de las Américas.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	74,235.51	30.58%		
B008		Proyecto ejecutivo de las obras de prevención y desalojo de las aguas pluviales.				Proyecto ejecutivo de las obras de prevención y desalojo de las aguas pluviales	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
B010		Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario en la colonia 26 de julio en la cabecera municipal de Suchiate.				Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario en la Col. 26 de julio en la cabecera municipal de Suchiate.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	567,446.44	46.15%		
B011		Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario en la Col. San Juan de la cabecera municipal de Suchiate.				Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario en la colonia San Juan de la cabecera municipal de Suchiate	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	285,000.00	46.15%		
B012		Estudio y proyecto ejecutivo para los sist. de alcant sanitario y sanea. (Nueva Magdalena/Benemérito de las Américas).				Estudio y proyecto ejecutivo para los sist. de alcant sanitario y sanea. (Nueva Magdalena/Benemérito de las Américas).	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
B013		Planta de tratamiento de aguas residuales en La Independencia/La Independecia.				Estudio y proyecto ejecutivo, estudio topografico y estudio de mecanica de suelos..	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	34,500.00	31.06%		
B014		Planta de tratamiento de aguas residuales Tonalá/Tonalá.				Est. de mecánica de suelos y dictamen técnico del estado físico y funcionamiento hidraulico en la PTAR.	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	45,482.50	100.00%		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

(ENERO - SEPTIEMBRE)



Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
										1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT																				
TOTAL DEPENDENCIA																		151,091,013.95	56.63%	
INVERSIÓN																		123,957,615.38	52.04%	
	B015	Revisión, diagnóstico y actualización para el sistema de saneamiento(Galecio Narcia/Chiapa de Corzo).	Revisión, diagnóstico y actualización para el sistema de saneamiento.	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	B018	Actualización del estudio y proyecto ejecutivo para el sistema de alcantarillado sanitario (Nuevo Sesecapa/Mapastepec).	Actualización del estudio y proyecto ejecutivo para el sistema de alcantarillado sanitario.	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %			
	B019	Actualización del estudio y proyecto ejecutivo para el sistema de alcantarillado sanitario (Francisco I. Madero/Huixtla)	Actualización del estudio y proyecto ejecutivo para el sistema de alcantarillado sanitario.	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %			
	B020	Actualización del estudio y proyecto ejec. para el sist. de alcant. sanitario (Francisco Sarabia/Chiapa de Corzo).	Actualización del estudio y proyecto ejecutivo para el sistema de alcantarillado sanitario.	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %			
	B021	Actualización del estudio y proyecto ejecutivo para el sistema de saneamiento (Nuevo Sesecapa/Mapastepec).	Actualización del estudio y proyecto ejecutivo para el sistema de saneamiento.	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %			
	B022	Act. del est. y proy. ejec. para el sist. de sanea. y manifiesto de impacto ambiental(Francisco Sarabia/Chiapa de Corzo)	Actualización del estudio y proyecto ejecutivo para el sistema de saneamiento y manifiesto de impacto ambiental.	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %			
	B023	Act. del est. y proyecto ejec. para el sist. de sanea. y manifiesto de impacto ambiental (Francisco I. Madero/Huixtla).	Actualización del estudio y proyecto ejecutivo para el sistema de saneamiento y manifiesto de impacto ambiental.	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %			
11		Programa de agua potable, alcant. y saneamiento en zonas urbanas (apazu)														20,662,592.23	60.31%			
437		Desarrollar y construir infraestructura básica.														20,662,592.23	60.31%			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)




Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
					CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
						1	2	3	4		1	2	3			4
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA														151,091,013.95	56.63%	
INVERSIÓN														123,957,615.38	52.04%	
D001	Construcción de colectores marginales (1a.Etapa) (San Cristóbal de las Casas/San Cristóbal de las Casas).	Construcción de colectores marginales (1a.Etapa).	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,827,077.94	69.93%	
D002	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (1a. y 2a.Etapa) (Tzimol/Tzimol).	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (1a. y 2a.Etapa).	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9,279,328.86	71.06%	
D003	Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales (Ixtapa/Ixtapa).	Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Ixtapa.	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	14,194.33	100.00%	
D004	Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales (Las Margaritas/Las Margaritas).	Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,983,058.20	100.00%	
D005	Rehabilitación y terminación de la planta de tratamiento de aguas residuales(Comitán de Domínguez/Comitán de Domínguez).	Rehabilitación y terminación de la planta de tratamiento de aguas residuales.	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.92	0.08	0.00	368,869.60	100.00%	
D006	Construcción de colector (Huixtla/Huixtla).	Construcción de colector.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	179,011.86	100.00%	
D007	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (1a. Etapa) (La Mesilla/Tzimol).	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (1a. Etapa)	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.36	0.00	1,151,628.88	51.62%	
D008	Rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario (Acacoyagua/Acacoyagua).	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.34	0.00	2,325,229.54	42.72%	

**ER-09.1**

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
										1	2	3	4		1	2			3	4
FU	SF	PS	PE	AI	PT															
TOTAL DEPENDENCIA																			151,091,013.95	56.63%
INVERSIÓN																			123,957,615.38	52.04%
17	D009	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (3a. Etapa) (Chanal/Chanal).	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (3a. Etapa)	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.48	0.00	1,037,160.29	29.44%				
	D010	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (Tzimol/Tzimol).	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.47	0.00	522,579.37	43.92%				
	D011	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (3a. Etapa) (Tzimol/Tzimol).	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (3a. Etapa)	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	974,453.36	43.68%				
		Programa de infraestructura social													6,854,770.80	25.53%				
	437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													6,854,770.80	25.53%				
	B001	Planta de tratamiento de aguas residuales (obras de protección y exterior) (Tonalá/Tonalá).	Planta de tratamiento de aguas residuales (obras de protección exterior).	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	1,275,953.34	28.35%				
	B002	Planta de tratamiento de aguas residuales en (Pacú/Suchiapa).	Planta de tratamiento de aguas residuales.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.70	0.00	0.00	0.70	0.00	2,543,343.20	61.16%				
	B003	Construcción de alcantarillado sanitario 2a.Etapa (Frontera Corozal/Ocosingo).	Construcción de alcantarillado sanitario 2a.Etapa.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %				
B004	Planta de tratamiento de aguas residuales (Adolfo Ruíz Cortines/Salto de Agua).	Planta de tratamiento de aguas residuales.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	831,844.22	29.78%					



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 20 de 23

Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
FU SF PS PE AI PT										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2	3			4
TOTAL DEPENDENCIA																			151,091,013.95	56.63%	
INVERSIÓN																			123,957,615.38	52.04%	
B005							Planta de tratamiento de aguas residuales (Narciso Mendoza/Chiapa de Corzo).	Planta de tratamiento de aguas residuales.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.35	0.00	0.00	0.35	0.00	1,919,618.80	37.06%
B006							Rehabilitación y puesta en operación de la planta de tratamiento de aguas residuales (reforma/reforma).	Rehabilitación y puesta en operación de la planta de tratamiento de aguas residuales.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B007							Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (6a.Etapa) (Paredón/Tonalá).	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (6a.Etapa) en la localidad de Paredón Municipio de Tonalá.	Obra	1.00	0.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B008							Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario (Huixtla/Huixtla).	Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario en el Municipio de Huixtla	Rehabilitación	1.00	0.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B009							Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (Emisor de alejamiento y estructura de descarga).	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (Emisor de alejamiento y estructura de descarga)	Obra	1.00	0.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B010							Rehabilitación de cárcamo de bombeo, suministro e instalación de equipos de bombeo de aguas negras.	Rehabilitación de cárcamo de bombeo, suministro e instalación de equipos de bombeo de aguas negras	Rehabilitación	1.00	0.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B011							Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (Ocosingo/Frontera Corozal).	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales	Obra	1.20	0.00	0.00	0.80	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B012							Construcción de sanitarios ecológicos de doble cámara elevada (Villa las Rosas/Ocosingo).	Construcción de sanitarios ecológicos de doble cámara elevada.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.70	0.30	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	284,011.24	36.55%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
											1	2	3	4		1	2	3			4	
TOTAL DEPENDENCIA																			151,091,013.95	56.63%		
INVERSIÓN																			123,957,615.38	52.04%		
D007							Diagnóstico, estudio y proyecto para el sistema de alcantarillado sanitario (Juárez/Juárez).	Diagnóstico, estudio y proyecto para el sistema de alcantarillado sanitario	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D008							Estudio y proyecto ejecutivo para el sistema de tratamiento de aguas residuales y manifiesto de impacto ambiental.	Estudio y proyecto ejecutivo para el sistema de tratamiento de aguas residuales y manifiesto de impacto ambiental.	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
53							Programa para la construc. y rehabilitación de sist. de agua potable y saneamiento en zonas rurales													882,659.29	100.00%	
437							Desarrollar y construir infraestructura básica.													882,659.29	100.00%	
D001							Infraestructura (alcantarillado) (PROSSAPyS) refrendo federal.	Infraestructura (alcantarillado) (PROSSAPyS) refrendo federal.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	882,659.29	100.00%	
F							Desarrollo Regional													147,309.28	8.19%	
D							Programa. de Infraestructura para el Desarrollo													147,309.28	8.19%	
00							Programa normal de operación													147,309.28	8.19%	
418							Proporcionar servicios de cultura, de recreación y deporte.													147,309.28	8.19%	
D001							Apertura de espacios de cultura del agua (cultura del agua).	Apertura de espacios de cultura del agua (cultura del agua).	Servicio	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	101,864.91	8.51%	
D002							Pláticas escolares (cultura del agua).	Pláticas escolares (cultura del agua).	Plática	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	13,009.58	25.07%	

