


Fecha: 30/06/2006

ER-09.1

[illegible]



Fecha: 30/06/2006

ER-09.1[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)




Fecha: 30/06/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
FU	SF	PS	PE	AI	PT	1					2	3	4	1		2	3	4				
TOTAL DEPENDENCIA																					614,506,204.33	41.37%
INVERSIÓN																					117,646,974.89	29.70%
B004		Equipamiento de Unidades Médicas Móviles.	Equipamiento de Unidades Médicas Móviles.	Equipamiento	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
B005		Unidades de Vigilancia Epidemiológicas Neonatales (Equipamiento).	Equipamiento de las áreas de la UVEN.	Equipamiento	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
B006		Equipamiento Vehicular del Programa de Cirugia Extramuros.	Equipamiento Vehicular del Programa de Cirugia Extramuros.	Vehiculo	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
B007		Fortalecimiento con Equipos a Hospitales.	Equipamiento a Hospitales.	Equipamiento	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
B008		Hospital de Especialidades del Estado.	Construcción de edificio médico-administrativo, obras exteriores y complementarias.	Obra	0.34	0.29	0.05	0.00	0.00	37.10	0.11	36.99	0.00	0.00	69,649,602.74	63.65%						
			Informes de supervisión de obra.	Informe	5.00	2.00	3.00	0.00	0.00	4.00	3.00	1.00	0.00	0.00								
			Equipamiento.	Equipamiento	0.88	0.35	0.53	0.00	0.00	61.60	0.00	61.60	0.00	0.00								
B009		Construcción del Centro de Salud de Soyatló.	Equipamiento con mobiliario administrativo.	Equipo	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	2,502,270.14	73.88%						
			Equipamiento con equipo administrativo.	Equipo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
			Equipamiento con equipo educacional y recreativo.	Equipo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
			Equipamiento con equipo médico.	Equipo	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	186.00	88.00	98.00	0.00	0.00								
			Equipamiento con instrumental médico.	Equipo	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00								



Fecha: 30/06/2006

ER-09.1

[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Fecha: 30/06/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
FU	SF	PS	PE	AI	PT					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA																			614,506,204.33	41.37%
INVERSIÓN																			117,646,974.89	29.70%
B013	Ampliación del Centro de Salud de la Albania - El Valle.					Construcción del Área de Gobierno.	Obra	1.00	0.00	0.70	0.30	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
						Construcción del Área de Farmacia.	Obra	1.00	0.00	0.70	0.30	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00		
						Construcción del Área de Almacén.	Obra	1.00	0.00	0.70	0.30	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00		
B014	Modernización y Rehabilitación del Hospital General de Villaflores.					Terminación de obra en las áreas de neonatología, pediatría.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	434,083.26	96.04%	
						Terminación de obra en el área de lavandería.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
						Terminación de obra en el área de bodega.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
						Rehabilitación del área de gineco-obstetricia (hospitalización).	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
B015	Modernización y Rehabilitación del Hospital Regional Rafael Pascacio Gamboa.					Rehabilitación de diferentes áreas en el tercer piso.	Rehabilitación	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B016	Hospital de Alta Especialidades " Ciudad Salud " (Nodo de Alta Especialidad).					Construcción de edificio médico adminstrativo, obras exteriores y complementarias.	Obra	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	8,797,042.62	14.29%	
						Informes de la coordinadora.	Informe	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						Equipamiento.	Equipamiento	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	20.41	0.06	20.35	0.00	0.00	0.00		
B017	Hospital del Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez.					Informes de la coordinadora.	Informe	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	16,789,547.39	27.67%	
						Equipamiento.	Equipamiento	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00		
B019	Equipamiento con Ambulancias para Cruz Roja Mexicana					Adquisición de Ambulancias	Vehiculo	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
						Pago de Seguro, Placas y Tenencia	Pago	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)




Fecha: 30/06/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
					CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
						1	2	3	4		1	2	3			4
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA														614,506,204.33	41.37%	
INVERSIÓN														117,646,974.89	29.70%	
438	D001	Rehabilitación y Construcción de Unidades de Salud afectadas por el Huracan Stan	Rehabilitación de Unidades de Salud	Rehabilitación	108.00	0.00	64.80	43.20	0.00	28.64	0.00	28.64	0.00	0.00	11,163,405.43	34.12%
			Construcción de Nuevas Unidades de Salud	Obra	6.00	0.00	3.60	2.40	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00		
		Conservar y mantener la infraestructura básica.													0.00	0.00%
	B001	Conservación y Mantenimiento de Unidades Médicas.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
			Conservación y mantenimiento de inmuebles.	Mantenimiento	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	B002	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	16.00	8.00	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	B003	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Tapachula.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	16.00	8.00	8.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	B004	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Palenque.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	51.00	25.00	26.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	B005	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Comitán.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	8.00	4.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	B006	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Pichucalco.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	B007	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Arriaga.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	24.00	12.00	12.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00%



ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
FU	SF	PS	PE	AI	PT					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA																		614,506,204.33	41.37%	
INVERSIÓN																		117,646,974.89	29.70%	
B008						Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Tonalá.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	11.00	5.00	6.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B009						Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Huixtla.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B010						Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de San Cristobal de las Casas.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	7.00	4.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B011						Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Yajalón.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	7.00	4.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B012						Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Villaflores.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	15.00	8.00	7.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B013						Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital Integral de Acala.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B014						Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital Integral de Las Margaritas	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B015						Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital Integral de Tila.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)




Fecha: 30/06/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-09.1


CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
										1	2	3	4		1	2	3			4
FU SF PS PE AI PT																				
TOTAL DEPENDENCIA																		614,506,204.33	41.37%	
INVERSIÓN																		117,646,974.89	29.70%	
B016						Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital Integral de Angel Albino Corzo.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	7.00	4.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B017						Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital Integral de Cintalapa.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B018						Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hospitalización de Copainalá.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B019						Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hospitalización de Tecpatán.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B020						Conservación y Mantto. a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hospitalización de Raudales Malpaso.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B021						Conservación y Mantto. a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hospitalización de Frontera Comalapa.	Conservación y Mantenimiento de equipos Médicos y Electromecánicos.	Mantenimiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B022						Conservación y Mantto. a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hospitalización de Amparo Agua Tinta.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B023						Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromécánico del Centro de Salud con hospitalización de La Concordia	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos	Mantenimiento	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%



Fecha: 30/06/2006

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
FU SF PS PE AI PT															
TOTAL DEPENDENCIA														614,506,204.33	41.37%
INVERSIÓN														117,646,974.89	29.70%
B024	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud de Villaflores.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B025	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud de Jesús María Garza.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B026	Conservación y Mantto. a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hospitalización de Estación Juárez.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B027	Conserv. y Mantto. a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hosp. de Pueblo Nuevo Solistahuacán.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B028	Conservación y Mantto. a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hospitalización de Reforma.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B029	Conservación y Mantto. a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hospitalización de Simojovel.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B030	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud de Playas de Catazajá.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B031	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud de Nueva Palestina.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

**ER-09.1**

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
										1	2	3	4		1	2			3	4
FU	SF	PS	PE	AI	PT															
TOTAL DEPENDENCIA																			614,506,204.33	41.37%
INVERSIÓN																			117,646,974.89	29.70%
58	B032	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud de Palenque.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	B033	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud de Escuintla.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00%				
	B034	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud de Huixtla.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%				
		Sistema de protección social en salud														1,428,462.29	53.88%			
	437	Desarrollar y construir infraestructura básica.														1,428,462.29	53.88%			
	B001	Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Aldama.	Rehabilitación de la instalación hidráulica y sanitaria.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,402.22	94.32%			
			Rehabilitación de puertas de madera.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			Rehabilitación de instalación eléctrica.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			Suministro y colocación de sistema contra incendio.	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			Suministro y colocación de letreros de señalización.	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		Rehabilitación de henería.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		Habilitación de rampa para personas con capacidades diferentes.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		Rehabilitación en obra exterior.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00						



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 11 de 15

Fecha: 30/06/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														614,506,204.33	41.37%
INVERSIÓN														117,646,974.89	29.70%
B002	Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Chamula.	Suministro y colocación de logotipos y señalización.	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	196,118.07	91.60%
		Suministro y aplicación de impermeabilizante.	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Rehabilitación de herrería.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Suministro y colocación de piso y muros PVC antibacteriano.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Habilitación de rampa para personas con capacidades diferentes.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
B003	Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Chenalhó	Rehabilitación de instalación eléctrica.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	108,070.47	95.51%
		Rehabilitación de puertas de madera.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Suministro y colocación de sistema contra incendio.	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Suministro y colocación de logotipos y señalización.	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Rehabilitación de herrería.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Habilitación de rampa para personas con capacidades diferentes.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 12 de 15

Fecha: 30/06/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES							
											1	2	3	4		1	2	3			4		
TOTAL DEPENDENCIA																				614,506,204.33	41.37%		
INVERSIÓN																				117,646,974.89	29.70%		
B004							Rehabilitación y mantenimiento del Hospital General de Huixtla.	Rehabilitación de acabado e impermeabilizante en losa de azotea.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,662.48	22.50%
								Rehabilitación de baños en general.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00				
								Pintura general en el Hospital.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00				
								Rotulación de logotipos.	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00				
								Mantenimiento preventivo - correctivo al transformador.	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
								Mantenimiento preventivo - correctivo a tableros de alumbrado y distribución.	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
								Rehabilitación de piso de loseta vinílica por loseta interceramic de tráfico pesado.	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00				
								Suministro y colocación de cortina de tela antibacteriana.	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00				
								Habilitación de área para urgencias pediátricas.	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
B005							Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Larrainzar.	Rehabilitación de la instalación hidráulica y sanitaria.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,282.82	95.62%	
								Rehabilitación de instalación eléctrica.	Rehabilitación	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00				
								Rehabilitación de puertas de madera.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00				
								Suministro y aplicación de pintura en general.	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00				
								Suministro y colocación de sistema contra incendio.	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00				
								Suministro y colocación de logotipos y señalización.	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00				
								Rehabilitación de herrería.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00				
								Habilitación de rampa para personas con capacidades diferentes.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00				



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Fecha: 30/06/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
FU	SF	PS	PE	AI	PT	CANT. TOTAL				TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
										1	2	3	4		1	2	3			4	
TOTAL DEPENDENCIA																			614,506,204.33	41.37%	
INVERSIÓN																			117,646,974.89	29.70%	
B006							Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Mitontic,	Rehabilitación de la instalación hidráulica y sanitaria,	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	77,342.86	93.34%
								Rehabilitación de instalación eléctrica,	Rehabilitación	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00		
								Suministro y colocación del sistema contra incendio,	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
								Suministro y colocación de logotipos y señalización,	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
								Rehabilitación de herrería,	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
								Habilitación de rampa para personas con capacidades diferentes,	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
B007							Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Oxchuc.	Rehabilitación de la instalación hidráulica y sanitaria,	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	210,376.00	83.59%
								Rehabilitación de instalación eléctrica,	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
								Suministro y aplicación de pintura en general,	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
								Suministro y colocación de sistema contra incendio,	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
								Suministro y colocación de logotipos y señalización,	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
								Suministro y aplicación de impermeabilizante,	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
								Rehabilitación de herrería,	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
								Habilitación de rampa para personas con capacidades diferentes,	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
								Rehabilitación de falso plafón de tabla roca,	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
								rehabilitación en obra exterior,	Rehabilitación	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Fecha: 30/06/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
FU SF PS PE AI PT															
TOTAL DEPENDENCIA														614,506,204.33	41.37%
INVERSIÓN														117,646,974.89	29.70%
B008	Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Pantelhó.	Rehabilitación de la instalación hidráulica y sanitaria.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	90,634.72	95.80%
		rehabilitación de instalación eléctrica.	Rehabilitación	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00		
		Suministro y colocación de sistema contra incendio.	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Suministro y colocación de logotipos y señalización.	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Rehabilitación de herrería.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
B009	Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Yabteclúm.	Rehabilitación de la instalación hidráulica y sanitaria.	Rehabilitación	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	219,572.65	95.28%
		Rehabilitación de instalación eléctrica.	Rehabilitación	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00		
		Rehabilitación de puertas de madera.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Suministro y aplicación de pintura en general.	Mantenimiento	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00		
		Suministro y colocación de sistema contra incendio.	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Suministro y colocación de logotipos y señalización.	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Suministro y aplicación de impermeabilizante.	Mantenimiento	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00		
		Rehabilitación de herrería.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Suministro y colocación de pisos y muros de PVC antibacteriano.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Habilitación de rampa para personas con capacidades diferentes.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
B011	Fortalecimiento del Equipamiento del Hospital General de Tuxtla Gutierrez (SPSS 2006).	Equipamiento con mobiliario.	Pieza	335.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
		Equipamiento médico y de laboratorio.	Equipo	214.00	0.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Equipamiento con instrumental médico y de laboratorio.	Pieza	177.00	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

