



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,607,508,942.26	64.26%			
<b>INVERSIÓN</b>											339,267,158.33	65.48%			
B006	Equipamiento Vehicular del Programa de Cirugía Extramuros.	Equipamiento Vehicular del Programa Cirugía Extramuros.	Vehículo	60.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B007	Fortalecimiento con Equipos a Hospitales.	Equipamiento a Hospitales.	Equipamiento	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B008	Hospital de Especialidades del Estado.	Equipamiento con equipo médico y de laboratorio.	Lote	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.												0.00	0.00 %	
B001	Conservación y Mantenimiento de Unidades Médicas.	Conservación y mantenimiento de unidades médicas.	Mantenimiento	1,200.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
D	Generación de Recursos para la Salud												339,267,158.33	65.48%	
E	Programa de Salud												339,267,158.33	65.48%	
00	Programa normal de operación												315,491,629.69	66.43%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												310,754,631.22	68.04%	
B001	Ampliación y Modernización del Hospital "Rafael Pascacio Gamboa"/Fortalecimiento del Servicio de Imagenología.	Adquisición de tomógrafo.	Equipo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	10,008,726.00	99.63%
B003	Equipamiento a la Red Estatal de Laboratorios por Microscopía.	Adquisición de microscopios.	Equipo	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	82.00	0.00	1,971,272.50	99.31%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,607,508,942.26	64.26%			
<b>INVERSIÓN</b>											339,267,158.33	65.48%			
B004	Equipamiento de Unidades Médicas Móviles.	Equipamiento de Unidades Médicas Móviles.	Equipamiento	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B005	Unidades de Vigilancia Epidemiológicas Neonatales ( Equipamiento ).	Equipamiento de las áreas de la UVEN.	Equipamiento	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.94	0.00	0.00	2.94	0.00	376,711.66	50.15%
B006	Equipamiento Vehicular del Programa de Cirugía Extramuros.	Equipamiento Vehicular del Programa de Cirugía Extramuros.	Vehículo	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	8,213,315.50	91.00%
B007	Fortalecimiento con Equipos a Hospitales.	Equipamiento a Hospitales.	Equipamiento	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	7.94	0.00	0.00	7.94	0.00	947,576.49	8.82%
B008	Hospital de Especialidades del Estado.	Construcción de edificio médico-administrativo, obras exteriores y complementarias. Informes de supervisión de obra.	Obra Informe	0.34 5.00	0.29 2.00	0.05 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.12 3.00	0.11 3.00	0.00 0.00	0.01 0.00	0.00 0.00	146,258,444.81	68.09%
B009	Construcción del Centro de Salud de Soyaló.	Equipamiento con mobiliario administrativo. Equipamiento con equipo administrativo. Equipamiento con equipo educacional y recreativo. Equipamiento con equipo médico. Equipamiento con instrumental médico.	Equipo Equipo Equipo Equipo Equipo	307.00 4.00 3.00 194.00 66.00	307.00 4.00 3.00 194.00 66.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	265.00 0.00 0.00 184.00 66.00	0.00 0.00 0.00 88.00 0.00	243.00 0.00 0.00 94.00 64.00	22.00 0.00 0.00 2.00 2.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3,099,765.03	91.52%





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,607,508,942.26	64.26%			
<b>INVERSIÓN</b>											339,267,158.33	65.48%			
B021	Complemento al Equipamiento para Hospitales Básicos Comunitarios.	Equipamiento a Hospitales Básicos	Equipamiento	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B022	Construcción del Área de Imagenología en Hospitales Básicos Comunitarios.	Construcción del Área de Imagenología	Obra	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B023	Equipamiento Vehicular para la Supervisión en Unidades Médicas.	Adquisición de Vehículos.	Vehículo	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D001	Rehabilitación y Construcción de Unidades de Salud afectadas por el Huracán Stan	Rehabilitación de Unidades de Salud	Rehabilitación	108.00	0.00	64.80	43.20	0.00	91.18	0.00	28.64	62.54	0.00	53,297,161.54	96.49%
		Construcción de Nuevas Unidades de Salud	Obra	6.00	0.00	3.60	2.40	0.00	3.38	0.00	0.11	3.27	0.00		
D002	Rehabilitación de Espacios en Hosp. para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar y Sexual contra las Mujeres	Rehabilitación de Hospitales	Rehabilitación	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													4,736,998.47	25.95%
B001	Conservación y Mantenimiento de Unidades Médicas.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,310.41	1.53%
		Conservación y mantenimiento de inmuebles.	Mantenimiento	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B002	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	16.00	8.00	8.00	0.00	0.00	14.00	0.00	2.00	12.00	0.00	533,558.00	100.00%
B003	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Tapachula.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	16.00	8.00	8.00	0.00	0.00	15.00	0.00	1.00	14.00	0.00	1,041,122.40	100.00%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,607,508,942.26	64.26%			
<b>INVERSIÓN</b>											339,267,158.33	65.48%			
B004	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Palenque.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	51.00	25.00	26.00	0.00	0.00	51.00	0.00	15.00	36.00	0.00	379,458.68	99.69%
B005	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Comitán.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	8.00	4.00	4.00	0.00	0.00	8.00	0.00	2.00	6.00	0.00	186,068.95	100.00%
B006	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Pichucalco.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	3.00	0.00	166,472.50	100.00%
B007	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Arriaga.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	24.00	12.00	12.00	0.00	0.00	24.00	0.00	8.00	16.00	0.00	337,459.62	81.07%
B008	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Tonalá.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	11.00	5.00	6.00	0.00	0.00	11.00	0.00	4.00	7.00	0.00	237,440.80	31.22%
B009	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Huixtla.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	261,368.75	95.23%
B010	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de San Cristobal de las Casas.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	7.00	4.00	3.00	0.00	0.00	6.00	0.00	2.00	4.00	0.00	143,871.95	100.00%
B011	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Yajalón.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	7.00	4.00	3.00	0.00	0.00	7.00	0.00	2.00	5.00	0.00	149,787.60	100.00%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,607,508,942.26	64.26%			
<b>INVERSIÓN</b>											339,267,158.33	65.48%			
B012	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Villaflores.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	15.00	8.00	7.00	0.00	0.00	14.00	0.00	6.00	8.00	0.00	256,602.95	94.86%
B013	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital Integral de Acala.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	74,335.38	100.00%
B014	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital Integral de Las Margaritas	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	3.00	0.00	75,751.65	91.47%
B015	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital Integral de Tila.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	75,195.05	94.14%
B016	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital Integral de Angel Albino Corzo.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	7.00	4.00	3.00	0.00	0.00	6.00	0.00	3.00	3.00	0.00	125,524.60	95.16%
B017	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital Integral de Cintalapa.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	3.00	0.00	78,558.28	100.00%
B018	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hospitalización de Copainalá.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	27,600.00	83.33%
B019	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hospitalización de Tecpatán.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	13,879.35	100.00%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,607,508,942.26	64.26%			
<b>INVERSIÓN</b>											339,267,158.33	65.48%			
B020	Conservación y Mantto. a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hospitalización de Raudales Malpaso.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	45,425.00	92.45%
B021	Conservación y Mantto. a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hospitalización de Frontera Comalapa.	Conservación y Mantenimiento de equipos Médicos y Electromecánicos.	Mantenimiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	28,750.00	90.58%
B022	Conservación y Mantto. a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hospitalización de Amparo Agua Tinta.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	9,545.00	47.16%
B023	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con hospitalización de La Concordia	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos	Mantenimiento	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	30,095.50	73.51%
B024	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud de Villaflores.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	16,732.50	90.37%
B025	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud de Jesús María Garza.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	26,450.00	81.89%
B026	Conservación y Mantto. a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hospitalización de Estación Juárez.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	18,400.00	88.89%
B027	Conserv. y Mantto. a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hosp. de Pueblo Nuevo Solistahuacán.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	30,461.20	95.97%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,607,508,942.26	64.26%			
<b>INVERSIÓN</b>											339,267,158.33	65.48%			
B028	Conservación y Mantto. a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hospitalización de Reforma.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	30,852.20	97.20%
B029	Conservación y Mantto. a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hospitalización de Simojovel.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	10,350.00	100.00%
B030	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud de Playas de Catuzajá.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	33,332.75	90.58%
B031	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud de Nueva Palestina.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	14,777.50	46.56%
B032	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud de Palenque.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	31,740.00	100.00%
B033	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud de Escuintla.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	28,894.90	100.00%
B034	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud de Huixtla.	Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos.	Mantenimiento	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	17,825.00	84.70%
58	Sistema de protección social en salud													23,775,528.64	55.09%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													2,375,443.35	61.68%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,607,508,942.26	64.26%			
<b>INVERSIÓN</b>											339,267,158.33	65.48%			
B001	Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Aldama.	Rehabilitación de la instalación hidráulica y sanitaria.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	28,402.22	94.32%
		Rehabilitación de puertas de madera.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Rehabilitación de instalación eléctrica.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Suministro y colocación de sistema contra incendio.	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Suministro y colocación de letreros de señalización.	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Rehabilitación de herrería.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Habilitación de rampa para personas con capacidades diferentes.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Rehabilitación en obra exterior.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
B002	Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Chamula.	Suministro y colocación de logotipos y señalización.	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	196,118.07	91.60%
		Suministro y aplicación de impermeabilizante.	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Rehabilitación de herrería.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Suministro y colocación de piso y muros PVC antibacteriano.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Habilitación de rampa para personas con capacidades diferentes.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
B003	Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Chenalhó	Rehabilitación de instalación eléctrica.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	108,070.47	95.51%
		Rehabilitación de puertas de madera.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Suministro y colocación de sistema contra incendio.	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Suministro y colocación de logotipos y señalización.	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Rehabilitación de herrería.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Habilitación de rampa para personas con capacidades diferentes.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
					1	2	3	4		1	2			3	4	
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,607,508,942.26	64.26%				
<b>INVERSIÓN</b>											339,267,158.33	65.48%				
B004	Rehabilitación y mantenimiento del Hospital General de Huixtla.	Rehabilitación de acabado e impermeabilizante en losa de azotea.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243,576.14	85.39%
		Rehabilitación de baños en general.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.72	0.28	0.00	0.00			
		Pintura general en el Hospital.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.55	0.45	0.00	0.00			
		Rotulación de logotipos.	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.20	0.80	0.00	0.00			
		Mantenimiento preventivo - correctivo al transformador.	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Mantenimiento preventivo - correctivo a tableros de alumbrado y distribución.	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Rehabilitación de piso de loseta vinílica por loseta interceramic de tráfico pesado.	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.75	0.25	0.00	0.00			
		Suministro y colocación de cortina de tela antibacteriana.	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.78	0.22	0.00	0.00			
		Habilitación de área para urgencias pediátricas.	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
B005	Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Larrainzar.	Rehabilitación de la instalación hidráulica y sanitaria.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		170,282.82	95.62%
		Rehabilitación de instalación eléctrica.	Rehabilitación	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00			
		Rehabilitación de puertas de madera.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00			
		Suministro y aplicación de pintura en general.	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00			
		Suministro y colocación de sistema contra incendio.	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00			
		Suministro y colocación de logotipos y señalización.	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00			
		Rehabilitación de herrería.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00			
		Habilitación de rampa para personas con capacidades diferentes.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,607,508,942.26	64.26%			
<b>INVERSIÓN</b>											339,267,158.33	65.48%			
B006	Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Mitontic,	Rehabilitación de la instalación hidráulica y sanitaria,	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	77,342.86	93.34%
		Rehabilitación de instalación eléctrica,	Rehabilitación	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00		
		Suministro y colocación del sistema contra incendio,	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Suministro y colocación de logotipos y señalización,	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Rehabilitación de herrería,	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Habilitación de rampa para personas con capacidades diferentes,	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
B007	Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Oxchuc.	Rehabilitación de la instalación hidráulica y sanitaria,	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	241,443.40	95.94%
		Rehabilitación de instalación eléctrica,	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Suministro y aplicación de pintura en general,	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Suministro y colocación de sistema contra incendio,	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Suministro y colocación de logotipos y señalización,	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Suministro y aplicación de impermeabilizante,	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Rehabilitación de herrería,	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Habilitación de rampa para personas con capacidades diferentes,	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Rehabilitación de falso plafón de tabla roca,	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		rehabilitación en obra exterior.	Rehabilitación	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,607,508,942.26	64.26%			
<b>INVERSIÓN</b>											339,267,158.33	65.48%			
B012	Fortalecimiento del Equipamiento del Hospital General de Palenque (SPSS 2006).	Equipamiento con mobiliario.	Pieza	233.00	0.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
		Equipamiento médico y de laboratorio.	Equipo	165.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Equipamiento con instrumental médico y de laboratorio.	Pieza	161.00	0.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B013	Supervisión de la Construcción de las Unidades Médicas (Fideicomiso del SPSS).	Informe de la Supervisión Externa del Hospital de 12 camas	Informe	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Informe de la Supervisión Externa del Centro de Salud Municipal	Informe	16.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Informe de la Supervisión Externa del Centro de Salud Microregional	Informe	32.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B014	Atención Médica de Segundo Nivel Telemedicina (SPSS 2006)	Equipamiento para Telemedicina en Unidades Médicas	Equipamiento	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													21,400,085.29	54.45%
B001	Rehabilitación y Mantenimiento de Unidades Médicas (SPSS 2006).	Rehabilitación y mantenimiento a unidades médicas	Rehabilitación	71.00	0.00	0.00	42.60	28.40	27.61	0.00	0.00	27.61	0.00	21,400,085.29	54.45%