

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											161,270,845.12	87.22%			
INVERSIÓN											129,361,828.88	87.80%			
D	Procuración de Justicia y Seguridad Pública												3,735,765.03	97.11%	
D	Readaptación Social												3,735,765.03	97.11%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo												3,735,765.03	97.11%	
00	Programa normal de operación												3,735,765.03	97.11%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												3,735,765.03	97.11%	
B001	Cárcel Distrital.	Construcción de plataforma de pasajeros.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	3,735,765.03	97.11%
F	Educación												9,601,869.97	93.23%	
Q	Educación Física y Deporte												9,601,869.97	93.23%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo												9,601,869.97	93.23%	
00	Programa normal de operación												9,601,869.97	93.23%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												9,601,869.97	93.23%	
B001	Auditorio Municipal de Bochil.	Construcción del auditorio.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B002	Auditorio Municipal de Suchiapa.	Terminación del auditorio.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.65	0.35	0.00	0.00	1,429,725.89	77.38%
B004	Unidad Deportiva de Acala (Construcción).	Construcción de unidad deportiva.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	4,786,525.04	97.41%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											161,270,845.12	87.22%			
INVERSIÓN											129,361,828.88	87.80%			
B007	Museo de Ciencia y Tecnología.	Mantenimiento del inmueble.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,455,888.35	80.98%
B008	Centro de Jovenes del Instituto de Desarrollo Humano.	Adecuación de espacios.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.05	0.95	0.00	0.00	1,101,392.32	86.32%
B009	Circuito Caña Hueca.	Circuito Caña Hueca (alumbrado público y supervisión externa).	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	1,022,603.95	50.31%
B010	Poblado Lázaro Cardenas.	Construcción de puente peatonal.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,427.58	40.79%
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													10,670,097.50	71.24%
B001	Tianguis el Carmen.	Construcción del tianguis.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	7,953,352.33	97.46%
B002	Casa de Gobierno.	Conservación y mantenimiento a los edificios de la administración pública estatal	Mantenimiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	646,884.22	34.41%
B003	Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable.	Adecuación de espacios.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	713,378.45	44.40%
B004	Palacio de Gobierno.	Adecuación de espacios.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	988,105.87	81.64%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT															
TOTAL DEPENDENCIA												161,270,845.12	87.22%		
INVERSIÓN												129,361,828.88	87.80%		
B005	Mercado Dr. Rafael Pascacio Gamboa.	Rehabilitación del edificio.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	120,715.25	100.00%
B006	Secretaría de Obras Públicas.	Mantenimiento a elevador.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	128,742.24	30.73%
B007	Unidad Administrativa de Tapachula.	Mantenimiento de elevador.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00%
B008	Edificio Plaza de las Instituciones.	Adecuación de espacios.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	17,031.50	6.62%
B009	Unidad Básica de Rehabilitación de la Concordia.	Subestación eléctrica.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B010	Rodeo de Villa Corzo.	Red eléctrica y alumbrado publico.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B011	Casa de Gobierno.	Rehabilitación.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	91,131.54	30.51%
B012	Secretaría de Fomento Económico.	Remodelación de espacios.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT															
TOTAL DEPENDENCIA												161,270,845.12	87.22%		
INVERSIÓN												129,361,828.88	87.80%		
B013	Sección VII.	Construcción de auditorio 3a. etapa.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B014	Oficinas Alternas.	Conservación y mantenimiento.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	8,407.60	29.43%
B015	Secretaría de Obras Públicas.	Conservación y mantenimiento de vivero.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	2,348.50	11.18%
B016	Instituto de Desarrollo Humano.	Rehabilitación del salón de usos múltiples.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B017	Secretaría de Administración.	Reubicación de módulo de información.	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B018	Casa Seglar "San Marcos".	Pintura e impermeabilización.	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B019	Casa de Gobierno.	Rehabilitación del inmueble.	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes													44,936,876.24	83.37%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											161,270,845.12	87.22%			
INVERSIÓN											129,361,828.88	87.80%			
B001	Conservación y Mantenimiento de Edificios Públicos.	Conservación y mantenimiento.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B002	Unidad Administrativa Región III Fronteriza..	Estudio y proyecto ejecutivo.	Estudio	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	173,780.64	30.00%
B003	Unidad Administrativa Región VI Selva.	Estudios y proyectos ejecutivo.	Estudio	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B004	Unidad Administrativa Región VII Sierra.	Estudio y proyecto ejecutivo.	Estudio	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B005	Central Camionera.	Central camionera.	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	255,000.00	30.00%
B007	Terminal de Corto Recorrido.	Terminal de corto recorrido.	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B010	Mercado de la Zona Norte.	Mercado de la zona norte	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	1,387,336.57	100.00%
B011	Parque El Huacal.	Proyecto Ejecutivo del Parque el Huacal.	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	21,785,548.80	100.00%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											161,270,845.12	87.22%			
INVERSIÓN											129,361,828.88	87.80%			
B014	Terminal de Corto Recorrido de la Zona Norte.	Proyecto ejecutivo de la terminal de corto recorrido de la zona norte.	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511,983.20	100.00%
B015	Ramal América Libre.	Liberación del derecho de vía	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	1,445,828.60	63.76%
B016	Centro Cultural de Chiapas "Jaime Sabines".	Impermeabilización	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,364,167.58	90.66%
B017	Mantenimiento de Infraestructura de Centros de Población.	Conservación y Mantenimiento a los edificios públicos	Mantenimiento	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	1,426,701.29	85.52%
B018	Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez.	Indemnización a las personas por expropiación de lotes	Lote	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	7,550,973.60	96.76%
B019	Rastro Municipal.	Proyecto ejecutivo del rastro municipal.	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	165,048.00	30.00%
B020	Mercado San Juan.	Elaboración de proyecto ejecutivo.	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	602,219.32	40.87%
B021	Aerofotogrametría de Catazajá.	Aerofotogrametría del Centro de Población.	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	14,802.08	30.00%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											161,270,845.12	87.22%			
INVERSIÓN											129,361,828.88	87.80%			
B022	Aerofotogrametría de Palenque.	Aerofotogrametría del Centro de Población.	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	193,662.18	30.00%
B023	Aerofotogrametría de Tuxtla Gutiérrez.	Aerofotogrametría del Centro de Población.	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	2,058,565.27	100.00%
B024	Aerofotogrametría de Corazón de María.	Aerofotogrametría del Centro de Población.	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	314,455.11	30.00%
B025	Nuevo Acceso a Tapachula.	Proyecto ejecutivo.	Estudio	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	194,925.00	30.00%
B026	Puente emblemático sobre el río Coatán.	Proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	2,449,500.00	100.00%
B027	Puente Viaducto sobre el Río Coatan y entronque con la Carretera Costera.	Proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	232,875.00	30.00%
B028	Parque "Cristo de Mactumatzá".	Proyecto ejecutivo del acceso y parque.	Estudio	1.00	0.25	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B029	Programa de Desarrollo Urbano de Palenque, Chiapas; 2007-2030.	Programa de desarrollo urbano.	Estudio	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	225,000.00	30.00%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											161,270,845.12	87.22%			
INVERSIÓN											129,361,828.88	87.80%			
B030	Programa de Desarrollo Urbano de Playas de Catazajá, Chiapas; 2007-2030.	Programa de desarrollo urbano.	Estudio	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	150,000.00	30.00%
B031	Plan Integral de Desarrollo Urbano de Corazón de María - San Cristobal de las Casas, Chiapas; 2007-2012.	Plan integral de desarrollo urbano	Estudio	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	150,000.00	30.00%
B032	Mercado Sebastián Escobar.	Proyecto ejecutivo de remodelación.	Estudio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	1,284,504.00	100.00%
B033	Construcción de Mercado Público Municipal.	Proyecto Ejecutivo.	Estudio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B034	Vialidad de Enlace entre el Puente Emblemático y Carretera Puerto Chiapas.	Proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00%
B035	Oficina de la Representación del Estado de Chiapas en el Distrito Federal.	Proyecto ejecutivo.	Estudio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B036	Casa de la Cultura del Gobierno de Chiapas en el Distrito Federal.	Proyecto ejecutivo.	Estudio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
43	Programa estatal de prevención y atención de desastres naturales													6,807,177.49	29.85%
412	Atender a la población en desastres naturales.													6,807,177.49	29.85%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											161,270,845.12	87.22%			
INVERSIÓN											129,361,828.88	87.80%			
B001	Aerofotogrametría en la Zona de Reconstrucción Afectada por Stán.	Elaboración de la Aerofotogrametría.	Estudio	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	1,064,482.09	29.38%
B002	Elaboración del Programa de Desarrollo Urbano en la Zona de Reconstrucción Afectada por Stán.	Elaboración del programa de desarrollo urbano.	Estudio	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	1,094,999.92	44.69%
B003	Actualización del Programa de Desarrollo Urbano en la Zona de Reconstrucción Afectada por Stan..	Actualización del programa de desarrollo urbano.	Estudio	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	1,675,000.00	65.05%
B004	Construcción de Espigones y Bordos de Protección.	Liberación del límite de restricción.	Lote	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	1,740.00	1.75%
B005	Programa de reconstrucción por daños ocasionados por el huracán STÁN.	Construcción de obras de pretratamiento de aguas residuales	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,865.82	20.41%
B006	Programa de reconstrucción por daños ocasionados por el huracán STAN.	Demolición de casas.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	61,003.60	1.30%
B007	Construcción de bordos con protección de enrocamiento en el Río Cintalapa (Margen izquierda).	Construcción de bordos.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,520.76	30.00%
B008	Construcción de bordos con protección de gabiones en el Río Cintalapa (Margen izquierda).	Construcción de bordos.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,120.83	30.00%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											161,270,845.12	87.22%			
INVERSIÓN											129,361,828.88	87.80%			
B009	Construcción de bordos de protección de tapetes de concretos flexibles en el Rio Xelajú (Margen derecha).	Construcción de bordos con protección de tapetes.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,503.47	30.00%
B010	Construcción de Espigones y Bordos de Protección.	Liberación de límite de restricción del río Xelajú.	Lote	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	1,622,941.00	72.71%
B011	Construcción de Espigones y Bordos de Protección.	Construcción de espigones y bordos de protección (Supervisión técnica y financiera).	Supervisión	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B012	Supervisión externa de la construcción de bordos con protección de tapetes de concreto flexibles en el Rio Xelajú.	Supervisión de la construcción de bordos de protección.	Obra	1.00	0.00	0.25	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D	Suministro de Agua													8,324,976.03	98.64%
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo													8,324,976.03	98.64%
00	Programa normal de operación													8,324,976.03	98.64%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													8,324,976.03	98.64%
B001	Sistema de Agua Potable de Tuxtla.	Electrificación y supervisión eléctrica.	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	8,324,976.03	98.64%
F	Desarrollo Regional													4,381,126.96	93.10%
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo													4,381,126.96	93.10%
00	Programa normal de operación													4,381,126.96	93.10%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													4,381,126.96	93.10%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
					1	2	3	4		1	2			3	4	
TOTAL DEPENDENCIA											161,270,845.12	87.22%				
INVERSIÓN											129,361,828.88	87.80%				
O C J 00 437	B001 Comunicaciones y Transportes Puertos Programa de Desarrollo Económico Programa normal de operación Desarrollar y construir infraestructura básica.	Estudios y equipamiento del rastro municipal.	Equipamiento	1.00	0.80	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,381,126.96	93.10%	
	B001	Recinto Fiscalizado (2a. Etapa).	Construcción de la segunda etapa del recinto fiscalizado.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	13,904,318.89	142.61%
	B002	Parque Industrial Puerto Chiapas.	Construcción de urbanización del polígono 1.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	438	Conservar y mantener la infraestructura básica.												0.00	0.00%	
	B001	Terminal de Muelle de Cruceros.	Rehabilitación de transformador.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D D 00 437	Aeropuertos Programa de Infraestructura para el Desarrollo Programa normal de operación Desarrollar y construir infraestructura básica.													46,000.00	27.54%	
														46,000.00	27.54%	
														46,000.00	27.54%	
														0.00	0.00 %	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											161,270,845.12	87.22%			
INVERSIÓN											129,361,828.88	87.80%			
B001	Aeropuerto Internacional "Ángel Albino Corzo".	Construcción de oficinas administrativas del hangar de Gobierno	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.												0.00	0.00%	
B001	Aeropuerto Internacional Angel Albino Corzo.	Sustitución de logotipo.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes												46,000.00	61.33%	
B001	Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo.	Contar con las bases técnicas para la construcción del hangar de gobierno.	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	46,000.00	61.33%