



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 2 de 17

Fecha: 31/12/2007

PTO207-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											255,421,824.17	81.69%			
INVERSIÓN											199,550,015.21	78.74%			
B002	Auditorio Municipal de Suchiapa.	Terminación del auditorio.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.65	0.35	0.00	0.00	1,844,080.40	99.81%
B004	Unidad Deportiva de Acala (Construcción).	Construcción de unidad deportiva.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.65	0.35	0.00	4,499,177.21	91.56%
B005	Unidad Deportiva de Chiapa de Corzo (Rehabilitación).	Rehabilitación de la unidad deportiva.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.99	0.01	0.00	2,720,300.86	97.38%
B006	Unidad Deportiva de Nicolás Ruíz (Construcción).	Construcción de la unidad deportiva.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B007	Unidad Deportiva de Simojovel (Construcción).	Construcción de unidad deportiva.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B008	Unidad Deportiva de Jitotol.	Rehabilitación de la unidad deportiva.	Acuerdo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	658,171.45	100.00%
K	Desarrollo Regional y Urbano													160,966,783.49	76.73%
A	Dirección Estratégica													623,159.22	74.98%
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo													623,159.22	74.98%
00	Programa normal de operación													623,159.22	74.98%
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes													623,159.22	74.98%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 3 de 17

Fecha: 31/12/2007

PTO207-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											255,421,824.17	81.69%			
INVERSIÓN											199,550,015.21	78.74%			
B001	Fortalecimiento al Parque Vehicular en la Ejecución de Infraestructura de obra Pública.	Adquisición de vehículo	Vehículo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	399,000.00	99.77%
B002	Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria pesada.	Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria pesada.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	224,159.22	51.98%
B	Urbanización													148,318,458.53	78.62%
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo													148,318,458.53	78.62%
00	Programa normal de operación													135,623,179.68	83.91%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													29,232,612.79	119.42%
B001	Nuevo Acceso a Tapachula.	Pavimentación del libramiento.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B002	Unidad Administrativa de Tonalá.	Construcción de la segunda etapa de la unidad administrativa.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.56	0.00	0.18	0.38	0.00	22,152,151.85	130.38%
B003	Instituto de las Artesanías (Construcción de museo y oficinas administrativas).	Construcción de museo y oficinas administrativas.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B004	Casa del Pensionado y Jubilado.	Adecuación para estacionamiento.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	1,047,077.80	84.01%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 4 de 17

Fecha: 31/12/2007

PTO207-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												255,421,824.17	81.69%		
INVERSIÓN												199,550,015.21	78.74%		
B005	Adquisición de terrenos para Obra Pública.	Adquisición de terrenos.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B006	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.	Construcción de planta de pretratamiento.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B007	Museo de Ciencia y Tecnología.	Mantenimiento del inmueble.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,679,888.35	98.43%
B008	Centro de Jovenes del Instituto de Desarrollo Humano.	Adecuación de espacios.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.05	0.95	0.00	0.00	1,229,711.69	96.38%
B009	Circuito Caña Hueca.	Circuito Caña Hueca (alumbrado público y supervisión externa).	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.49	0.00	1,896,178.98	93.28%
B010	Poblado Lázaro Cardenas.	Construcción de puente peatonal.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00	0.79	0.00	1,227,604.12	100.00%
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													15,492,860.07	63.14%
B001	Tianguis el Carmen.	Construcción del tianguis.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.46	0.00	0.20	0.26	0.00	7,555,684.71	56.34%
B002	Casa de Gobierno.	Conservación y mantenimiento a los edificios de la administración pública estatal	Mantenimiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.99	0.00	2,515,193.28	76.18%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 5 de 17

Fecha: 31/12/2007

PTO207-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													255,421,824.17	81.69%	
INVERSIÓN													199,550,015.21	78.74%	
B003	Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable.	Adecuación de espacios.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.71	0.24	0.00	1,961,964.69	76.08%
B004	Palacio de Gobierno.	Adecuación de espacios.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	0.77	0.00	1,180,923.71	78.55%
B005	Mercado Dr. Rafael Pascacio Gamboa.	Rehabilitación del edificio.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	120,715.25	100.00%
B006	Secretaría de Obras Públicas.	Mantenimiento a elevador.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.61	0.00	0.49	0.12	0.00	399,317.95	90.52%
B007	Unidad Administrativa de Tapachula.	Mantenimiento de elevador.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.60	0.00	0.30	0.30	0.00	11,040.00	41.47%
B008	Edificio Plaza de las Instituciones.	Adecuación de espacios.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	246,772.89	100.00%
B009	Unidad Básica de Rehabilitación de la Concordia.	Subestación eléctrica.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B010	Rodeo de Villa Corzo.	Red eléctrica y alumbrado publico.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	647,123.43	100.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 6 de 17

Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												255,421,824.17	81.69%		
INVERSIÓN												199,550,015.21	78.74%		
B011	Casa de Gobierno.	Rehabilitación.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.22	0.78	0.00	294,912.13	98.73%
B012	Secretaría de Fomento Económico.	Remodelación de espacios.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	243,274.82	100.00%
B013	Sección VII.	Construcción de auditorio 3a. etapa.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B014	Oficinas Alternas.	Conservación y mantenimiento.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	18,167.03	63.60%
B015	Secretaría de Obras Públicas.	Conservación y mantenimiento de vivero.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	15,773.98	75.11%
B016	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas (DIF- Chiapas).	Rehabilitación del salón de usos múltiples.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.70	0.00	278,346.20	50.18%
B017	Secretaría de Administración.	Reubicación de módulo de información.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%
B018	Casa Seglar "San Marcos".	Pintura e impermeabilización.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	3,650.00	0.69%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 7 de 17

Fecha: 31/12/2007

PTO207-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											255,421,824.17	81.69%			
INVERSIÓN											199,550,015.21	78.74%			
B019	Casa de Gobierno.	Rehabilitación del inmueble.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B021	Centro Cultural de Chiapas "Jaime Sabines".	Mantenimiento del inmueble	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B022	Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión.	Impermeabilización de foros	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B025	Sistema para el Desarrollo Integral del Estado de Chiapas (Dif - Chiapas).	Impermeabilización de losa de azotea.	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B026	Unidad Administrativa de San Cristobal.	Adecuación de espacios.	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B027	Delegación de la Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos	Adecuación de espacios.	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
D001	Tianguis El Carmen.	Construcción del tianguis.	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes												90,897,706.82	80.71%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 8 de 17

Fecha: 31/12/2007

PTO207-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													255,421,824.17	81.69%	
INVERSIÓN													199,550,015.21	78.74%	
B001	Conservación y Mantenimiento de Edificios Públicos.	Conservación y mantenimiento.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B002	Unidad Administrativa Región III Fronteriza..	Estudio y proyecto ejecutivo.	Estudio	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.60	0.00	0.38	0.22	0.00	579,268.80	100.00%
B003	Unidad Administrativa Región VI Selva.	Estudios y proyectos ejecutivo.	Estudio	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,268.80	100.00%
B004	Unidad Administrativa Región VII Sierra.	Estudio y proyecto ejecutivo.	Estudio	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B005	Central Camionera.	Central camionera.	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.29	0.01	0.00	850,000.00	100.00%
B007	Terminal de Corto Recorrido.	Terminal de corto recorrido.	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B010	Mercado de la Zona Norte.	Mercado de la zona norte	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.00	0.25	0.37	0.00	1,259,250.00	100.00%
B011	Parque El Huacal.	Proyecto Ejecutivo del Parque el Huacal.	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.37	0.00	61,727,090.14	99.34%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 9 de 17

Fecha: 31/12/2007

PTO207-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											255,421,824.17	81.69%			
INVERSIÓN											199,550,015.21	78.74%			
B014	Terminal de Corto Recorrido de la Zona Norte.	Proyecto ejecutivo de la terminal de corto recorrido de la zona norte.	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B015	Ramal América Libre.	Liberación del derecho de vía	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0.62	0.06	0.00	1,623,767.60	14.09%
B016	Centro Cultural de Chiapas "Jaime Sabines".	Impermeabilización	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,502,372.29	99.84%
B017	Mantenimiento de Infraestructura de Centros de Población.	Conservación y Mantenimiento a los edificios públicos	Mantenimiento	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.92	0.00	0.50	0.42	0.00	2,509,557.75	88.19%
B018	Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez.	Indemnización a las personas por expropiación de lotes	Lote	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.66	0.10	0.00	7,138,220.99	42.48%
B019	Rastro Municipal.	Proyecto ejecutivo del rastro municipal.	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.55	0.05	0.00	550,160.00	100.00%
B020	Mercado San Juan.	Elaboración de proyecto ejecutivo.	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00	0.45	0.38	0.00	1,466,162.63	100.00%
B021	Aerofotogrametría de Catazajá.	Aerofotogrametría del Centro de Población.	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.30	0.40	0.00	14,802.08	30.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 10 de 17

Fecha: 31/12/2007

PTO207-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												255,421,824.17	81.69%		
INVERSIÓN												199,550,015.21	78.74%		
B022	Aerofotogrametría de Palenque.	Aerofotogrametría del Centro de Población.	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.30	0.40	0.00	193,662.18	30.00%
B023	Aerofotogrametría de Tuxtla Gutiérrez.	Aerofotogrametría del Centro de Población.	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.30	0.10	0.00	2,058,565.27	100.00%
B024	Aerofotogrametría de Corazón de María.	Aerofotogrametría del Centro de Población.	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.30	0.30	0.00	1,048,183.73	100.00%
B025	Nuevo Acceso a Tapachula.	Proyecto ejecutivo.	Estudio	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.90	0.00	0.10	0.80	0.00	649,750.00	100.00%
B026	Puente emblemático sobre el río Coatán.	Proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.90	0.00	0.10	0.80	0.00	2,449,500.00	100.00%
B027	Puente Viaducto sobre el Río Coatan y entronque con la Carretera Costera.	Proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.90	0.00	0.10	0.80	0.00	776,250.00	100.00%
B028	Parque "Cristo de Mactumatzá".	Proyecto ejecutivo del acceso y parque.	Estudio	1.00	0.25	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B029	Programa de Desarrollo Urbano de Palenque, Chiapas, 2007-2030.	Programa de desarrollo urbano.	Estudio	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.80	0.00	0.35	0.45	0.00	381,668.42	50.89%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 12 de 17

Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												255,421,824.17	81.69%		
INVERSIÓN												199,550,015.21	78.74%		
B039	Par Vial de Tapachula.	Liberación del derecho de vía.	Predio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
43	Programa estatal de prevención y atención de desastres naturales												12,695,278.85	47.00%	
412	Atender a la población en desastres naturales.												12,695,278.85	47.00%	
B001	Aerofotogrametría en la Zona de Reconstrucción Afectada por Stán.	Elaboración de la Aerofotogrametría.	Estudio	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.91	0.00	0.38	0.53	0.00	2,137,283.41	60.23%
B002	Elaboración del Programa de Desarrollo Urbano en la Zona de Reconstrucción Afectada por Stán.	Elaboración del programa de desarrollo urbano.	Estudio	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.94	0.00	0.29	0.65	0.00	3,446,650.33	98.48%
B003	Actualización del Programa de Desarrollo Urbano en la Zona de Reconstrucción Afectada por Stán..	Actualización del programa de desarrollo urbano.	Estudio	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.89	0.00	0.22	0.67	0.00	3,124,874.29	96.20%
B004	Construcción de Espigones y Bordos de Protección.	Liberación del límite de restricción.	Lote	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	1,740.00	1.75%
B005	Programa de reconstrucción por daños ocasionados por el huracán STÁN.	Construcción de obras de pretratamiento de aguas residuales	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00%
B006	Programa de reconstrucción por daños ocasionados por el huracán STÁN.	Demolición de casas.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.28	0.02	0.00	230,171.25	4.91%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 14 de 17

Fecha: 31/12/2007

PTO207-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											255,421,824.17	81.69%			
INVERSIÓN											199,550,015.21	78.74%			
B015	Supervisión externa de la construcción de una estructura de desague de dos conductos en muro vertical del puenete Los Pi	Supervisión externa	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B016	Supervisión externa de la construcción de bordos con protección de gabiones en el Rio Citalapa.	Supervisión externa.	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B017	Supervisión externa de la construcción de bordos con protección de tapetes de concreto flexible en el Rio Xelajú (Tramo	Supervisión externa.	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B018	Supervisión externa de la construcción de bordos con protección de tapetes de concreto flexible en el Rio Xelajú (Tramo	Supervisión externa.	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B019	Supervisión externa de la construcción de dos muros de gabiones vertical en la margen derecha del puenete Los Pinos	Supervisión externa	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B020	Supervisión externa de la construcción de muros de gavión vertical, zona de palapas y chacalas, en el Rio Citalapa	Supervisión externa	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B021	Supervisión externa de la construcción de protección de tapetes de concreto flexible en 180ml. de bordo construido en e	Supervisión externa	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
D	Suministro de Agua												7,529,350.99	89.21%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo												7,529,350.99	89.21%	
00	Programa normal de operación												7,529,350.99	89.21%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 15 de 17

Fecha: 31/12/2007

PTO207-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											255,421,824.17	81.69%			
INVERSIÓN											199,550,015.21	78.74%			
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												7,529,350.99	89.21%	
B001	Sistema de Agua Potable de Tuxtla.	Electrificación y supervisión eléctrica.	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.99	0.00	0.83	0.16	0.00	7,529,350.99	89.21%
F	Desarrollo Regional												4,495,814.75	100.00%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo												4,495,814.75	100.00%	
00	Programa normal de operación												4,495,814.75	100.00%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												4,495,814.75	100.00%	
B001	Rastro Municipal.	Estudios y equipamiento del rastro municipal.	Equipamiento	1.00	0.80	0.20	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.08	0.00	4,495,814.75	100.00%
G	Electrificación Rural												0.00	0.00%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo												0.00	0.00%	
00	Programa normal de operación												0.00	0.00%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												0.00	0.00%	
D001	Electrificación en colonias populares.	Servicio de electrificación rural.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
O	Comunicaciones y Transportes												25,330,516.34	85.63%	
C	Puertos												14,155,378.93	80.25%	
J	Programa de Desarrollo Económico												14,155,378.93	80.25%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 16 de 17

Fecha: 31/12/2007

PTO207-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											255,421,824.17	81.69%			
INVERSIÓN											199,550,015.21	78.74%			
00	Programa normal de operación												14,155,378.93	80.25%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												14,089,509.78	80.18%	
B001	Recinto Fiscalizado (2a. Etapa).	Construcción de la segunda etapa del recinto fiscalizado.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.16	0.00	0.04	0.12	0.00	14,089,509.78	80.18%
B002	Parque Industrial Puerto Chiapas.	Construcción de urbanización del polígono 1.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D001	Recinto Fiscalizado.	Construcción de la tercera etapa del recinto fiscalizado.	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													65,869.15	99.96%
B001	Terminal de Muelle de Cruceros.	Rehabilitación de transformador.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	65,869.15	99.96%
D	Aeropuertos													11,175,137.41	93.57%
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo													11,175,137.41	93.57%
00	Programa normal de operación													11,175,137.41	93.57%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													11,037,195.15	93.50%
B001	Aeropuerto Internacional "Ángel Albino Corzo".	Construcción de oficinas administrativas del hangar de Gobierno	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,037,195.15	93.50%
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													91,942.26	99.89%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 17 de 17

Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaria de Obras Públicas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											255,421,824.17	81.69%			
INVERSIÓN											199,550,015.21	78.74%			
B001	Aeropuerto Internacional Angel Albino Corzo.	Sustitución de logotipo.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	91,942.26	99.89%
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes													46,000.00	100.00%
B001	Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo.	Contar con las bases técnicas para la construcción del hangar de gobierno.	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	46,000.00	100.00%