





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 17

Fecha: 17/07/2008

PTO207-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											451,659,901.59	85.33%			
<b>INVERSIÓN</b>											359,423,661.91	82.29%			
B002	Auditorio Municipal de Suchiapa.	Terminación del auditorio.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.65	0.35	0.00	0.00	1,847,080.40	84.40%
B004	Unidad Deportiva de Acala (Construcción).	Construcción de unidad deportiva.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.65	0.35	0.00	5,281,450.11	100.00%
B005	Unidad Deportiva de Chiapa de Corzo (Rehabilitación).	Rehabilitación de la unidad deportiva.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.99	0.01	0.00	2,750,225.89	98.45%
B006	Unidad Deportiva de Nicolás Ruíz (Construcción).	Construcción de la unidad deportiva.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B007	Unidad Deportiva de Simojovel (Construcción).	Construcción de unidad deportiva.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B008	Unidad Deportiva de Jitotol.	Rehabilitación de la unidad deportiva.	Acuerdo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	652,443.23	100.00%
K	Desarrollo Regional y Urbano													284,868,432.53	82.60%
A	Dirección Estratégica													905,693.02	99.01%
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo													905,693.02	99.01%
00	Programa normal de operación													905,693.02	99.01%
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes													905,693.02	99.01%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 3 de 17

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											451,659,901.59	85.33%			
<b>INVERSIÓN</b>											359,423,661.91	82.29%			
B001	Fortalecimiento al Parque Vehicular en la Ejecución de Infraestructura de obra Pública.	Adquisición de vehículo	Vehículo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	399,000.00	100.00%
B002	Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria pesada.	Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria pesada.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.88	0.00	0.00	0.60	0.28	506,693.02	98.24%
B	Urbanización													218,064,809.64	78.42%
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo													218,064,809.64	78.42%
00	Programa normal de operación													192,370,829.31	76.65%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													31,785,108.27	49.26%
B001	Nuevo Acceso a Tapachula.	Pavimentación del libramiento.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B002	Unidad Administrativa de Tonalá.	Construcción de la segunda etapa de la unidad administrativa.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.92	0.00	0.18	0.38	0.36	22,503,703.21	99.88%
B003	Instituto de las Artesanías (Construcción de museo y oficinas administrativas).	Construcción de museo y oficinas administrativas.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B004	Casa del Pensionado y Jubilado.	Adecuación para estacionamiento.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	3,132,986.48	98.40%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 4 de 17

Fecha: 17/07/2008

PTO207-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											451,659,901.59	85.33%			
<b>INVERSIÓN</b>											359,423,661.91	82.29%			
B005	Adquisición de terrenos para Obra Pública.	Adquisición de terrenos.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B006	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.	Construcción de planta de pretratamiento.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B007	Museo de Ciencia y Tecnología.	Mantenimiento del inmueble.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,706,704.45	100.00%
B008	Centro de Jovenes del Instituto de Desarrollo Humano.	Adecuación de espacios.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.05	0.95	0.00	0.00	1,275,061.47	99.93%
B009	Circuito Caña Hueca.	Circuito Caña Hueca (alumbrado público y supervisión externa).	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.49	0.51	1,939,048.54	99.53%
B010	Poblado Lázaro Cardenas.	Construcción de puente peatonal.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.79	0.21	1,227,604.12	100.00%
B012	Campamentos Solidarios.	Construcción campamento solidario	Obra	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													36,634,044.02	87.62%
B001	Tianguis el Carmen.	Construcción del tianguis.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.20	0.26	0.54	3,585,907.58	100.00%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 5 de 17

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											451,659,901.59	85.33%			
<b>INVERSIÓN</b>											359,423,661.91	82.29%			
B002	Casa de Gobierno.	Conservación y mantenimiento a los edificios de la administración pública estatal	Mantenimiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.99	0.01	3,522,376.38	99.42%
B003	Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable.	Adecuación de espacios.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.71	0.24	0.00	2,568,218.56	99.30%
B004	Palacio de Gobierno.	Adecuación de espacios.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.77	0.23	2,625,569.94	48.12%
B005	Mercado Dr. Rafael Pascacio Gamboa.	Rehabilitación del edificio.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	120,715.25	100.00%
B006	Secretaría de Obras Públicas.	Mantenimiento a elevador.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.49	0.12	0.39	442,734.11	95.73%
B007	Unidad Administrativa de Tapachula.	Mantenimiento de elevador.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.30	0.30	0.40	30,585.50	80.59%
B008	Edificio Plaza de las Instituciones.	Adecuación de espacios.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	246,772.89	100.00%
B009	Unidad Básica de Rehabilitación de la Concordia.	Subestación eléctrica.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9,775.00	100.00%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 6 de 17

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											451,659,901.59	85.33%			
<b>INVERSIÓN</b>											359,423,661.91	82.29%			
B010	Rodeo de Villa Corzo.	Red eléctrica y alumbrado publico.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	646,722.69	99.94%
B011	Casa de Gobierno.	Rehabilitación.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.22	0.78	0.00	298,709.44	100.00%
B012	Secretaría de Fomento Económico.	Remodelación de espacios.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	242,997.85	99.89%
B013	Sección VII.	Construcción de auditorio 3a. etapa.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B014	Oficinas Alternas.	Conservación y mantenimiento.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.29	0.00	0.71	28,425.03	99.51%
B015	Secretaría de Obras Públicas.	Conservación y mantenimiento de vivero.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.11	0.00	0.89	157,422.52	99.79%
B016	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas (DIF- Chiapas).	Rehabilitación del salón de usos multiples.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.70	0.30	1,596,268.84	96.16%
B017	Secretaría de Administración.	Reubicación de módulo de información.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	60,846.19	99.64%









PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 9 de 17

Fecha: 17/07/2008

PTO207-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											451,659,901.59	85.33%			
<b>INVERSIÓN</b>											359,423,661.91	82.29%			
B010	Mercado de la Zona Norte.	Mercado de la zona norte	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.25	0.37	0.38	1,259,250.00	100.00%
B011	Parque El Huacal.	Proyecto Ejecutivo del Parque el Huacal.	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.37	0.36	91,498,683.92	97.43%
B014	Terminal de Corto Recorrido de la Zona Norte.	Proyecto ejecutivo de la terminal de corto recorrido de la zona norte.	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B015	Ramal América Libre.	Liberación del derecho de vía	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.62	0.04	0.01	2,276,354.91	19.81%
B016	Centro Cultural de Chiapas "Jaime Sabines".	Impermeabilización	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	1,665,443.57	100.00%
B017	Mantenimiento de Infraestructura de Centros de Población.	Conservación y Mantenimiento a los edificios públicos	Mantenimiento	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.82	0.00	0.50	0.30	0.02	2,812,046.64	100.00%
B018	Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez.	Indemnización a las personas por expropiación de lotes	Lote	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.53	0.00	0.04	7,650,347.78	46.05%
B019	Rastro Municipal.	Proyecto ejecutivo del rastro municipal.	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.55	0.05	0.10	550,160.00	100.00%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 10 de 17

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												451,659,901.59	85.33%		
<b>INVERSIÓN</b>												359,423,661.91	82.29%		
B020	Mercado San Juan.	Elaboración de proyecto ejecutivo.	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.45	0.38	0.17	1,466,162.63	100.00%
B021	Aerofotogrametría de Catazajá.	Aerofotogrametría del Centro de Población.	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.30	0.40	0.30	49,340.24	100.00%
B022	Aerofotogrametría de Palenque.	Aerofotogrametría del Centro de Población.	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.30	0.40	0.30	645,540.61	100.00%
B023	Aerofotogrametría de Tuxtla Gutiérrez.	Aerofotogrametría del Centro de Población.	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.30	0.10	0.60	2,058,565.27	100.00%
B024	Aerofotogrametría de Corazón de María.	Aerofotogrametría del Centro de Población.	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.30	0.30	0.40	1,048,183.73	100.00%
B025	Nuevo Acceso a Tapachula.	Proyecto ejecutivo.	Estudio	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.10	0.80	0.10	649,750.00	100.00%
B026	Puente emblemático sobre el río Coatán.	Proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.10	0.80	0.10	2,449,500.00	100.00%
B027	Puente Viaducto sobre el Río Coatan y entronque con la Carretera Costera.	Proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.10	0.80	0.10	776,250.00	100.00%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 11 de 17

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											451,659,901.59	85.33%			
<b>INVERSIÓN</b>											359,423,661.91	82.29%			
B028	Parque "Cristo de Mactumatzá".	Proyecto ejecutivo del acceso y parque.	Estudio	1.00	0.25	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B029	Programa de Desarrollo Urbano de Palenque, Chiapas; 2007-2030.	Programa de desarrollo urbano.	Estudio	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.35	0.45	0.20	750,000.00	100.00%
B030	Programa de Desarrollo Urbano de Playas de Catazajá, Chiapas; 2007-2030.	Programa de desarrollo urbano.	Estudio	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.35	0.45	0.20	500,000.00	100.00%
B031	Plan Integral de Desarrollo Urbano de Corazón de María - San Cristobal de las Casas, Chiapas; 2007-2012.	Plan integral de desarrollo urbano	Estudio	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.20	0.25	0.55	500,000.00	100.00%
B032	Mercado Sebastian Escobar.	Proyecto ejecutivo de remodelación.	Estudio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.03	0.42	0.10	1,284,504.00	100.00%
B033	Construcción de Mercado Público Municipal.	Proyecto Ejecutivo.	Estudio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B034	Vialidad de Enlace entre el Puente Emblemático y Carretera Puerto Chiapas.	Proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.10	0.80	0.10	793,500.00	100.00%
B035	Oficina de la Representación del Estado de Chiapas en el Distrito Federal.	Proyecto ejecutivo.	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	280,214.75	77.76%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 12 de 17

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											451,659,901.59	85.33%			
<b>INVERSIÓN</b>											359,423,661.91	82.29%			
B036	Casa de la Cultura del Gobierno de Chiapas en el Distrito Federal.	Proyecto ejecutivo.	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	653,061.77	100.00%
B037	Fuente Tuchtlan.	Proyecto ejecutivo	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	258,268.38	100.00%
B039	Par Vial de Tapachula.	Liberación del derecho de vía.	Predio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	68,011.22	100.00%
43	Programa estatal de prevención y atención de desastres naturales													25,693,980.33	94.80%
412	Atender a la población en desastres naturales.													25,693,980.33	94.80%
B001	Aerofotogrametría en la Zona de Reconstrucción Afectada por Stán.	Elaboración de la Aerofotogrametría.	Estudio	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.38	0.53	0.09	3,548,273.75	100.00%
B002	Elaboración del Programa de Desarrollo Urbano en la Zona de Reconstrucción Afectada por Stán.	Elaboración del programa de desarrollo urbano.	Estudio	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.29	0.65	0.06	3,500,000.00	100.00%
B003	Actualización del Programa de Desarrollo Urbano en la Zona de Reconstrucción Afectada por Stan..	Actualización del programa de desarrollo urbano.	Estudio	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.22	0.67	0.11	3,248,297.83	100.00%
B004	Construcción de Espigones y Bordos de Protección.	Liberación del límite de restricción.	Lote	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	57,643.55	10.96%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 13 de 17

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											451,659,901.59	85.33%			
<b>INVERSIÓN</b>											359,423,661.91	82.29%			
B005	Programa de reconstrucción por daños ocasionados por el huracán STAN.	Construcción de obras de pretratamiento de aguas residuales	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	637,378.82	100.00%
B006	Programa de reconstrucción por daños ocasionados por el huracán STAN.	Demolición de casas.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.28	0.02	0.15	3,943,742.90	97.02%
B007	Construcción de bordos con protección de enrocamiento en el Río Cintalapa (Margen izquierda).	Construcción de bordos.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.71	0.00	0.00	0.71	0.00	328,402.53	100.00%
B008	Construcción de bordos con protección de gabiones en el Río Cintalapa (Margen izquierda).	Construcción de bordos.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	183,736.09	100.00%
B009	Construcción de bordos de protección de tapetes de concretos flexibles en el Río Xelajú (Margen derecha).	Construcción de bordos con protección de tapetes.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	0.77	0.00	3,158,344.85	100.00%
B010	Construcción de Espigones y Bordos de Protección.	Liberación de límite de restricción del río Xelajú.	Lote	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.73	0.06	0.19	1,783,623.60	98.81%
B011	Construcción de Espigones y Bordos de Protección.	Construcción de espigones y bordos de protección (Supervisión técnica y financiera).	Supervisión	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	2,000,890.87	94.23%
B012	Supervisión externa de la construcción de bordos con protección de tapetes de concreto flexibles en el Río Xelajú.	Supervisión de la construcción de bordos de protección.	Obra	1.00	0.00	0.25	0.75	0.00	0.56	0.00	0.00	0.47	0.09	2,993,911.70	100.00%





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 15 de 17

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											451,659,901.59	85.33%			
<b>INVERSIÓN</b>											359,423,661.91	82.29%			
B021	Supervisión externa de la construcción de protección de tapetes de concreto flexible en 180ml. de bordo construido en e	Supervisión externa	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D	Suministro de Agua												8,440,177.08	100.00%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo												8,440,177.08	100.00%	
00	Programa normal de operación												8,440,177.08	100.00%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												8,440,177.08	100.00%	
B001	Sistema de Agua Potable de Tuxtla.	Electrificación y supervisión eléctrica.	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.83	0.16	0.01	8,440,177.08	100.00%
F	Desarrollo Regional												8,000,637.46	100.00%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo												8,000,637.46	100.00%	
00	Programa normal de operación												8,000,637.46	100.00%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												8,000,637.46	100.00%	
B001	Rastro Municipal.	Estudios y equipamiento del rastro municipal.	Equipamiento	1.00	0.80	0.20	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.08	0.91	8,000,637.46	100.00%
G	Electrificación Rural												49,457,115.33	100.00%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo												49,457,115.33	100.00%	
00	Programa normal de operación												49,457,115.33	100.00%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												48,957,615.33	100.00%	







PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 17 de 17

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											451,659,901.59	85.33%			
<b>INVERSIÓN</b>											359,423,661.91	82.29%			
D001	Recinto Fiscalizado.	Construcción de la tercera etapa del recinto fiscalizado.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	10,115,933.30	73.77%
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													65,869.15	99.96%
B001	Terminal de Muelle de Cruceros.	Rehabilitación de transformador.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	65,869.15	99.96%
D	Aeropuertos													39,551,444.31	74.84%
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo													39,551,444.31	74.84%
00	Programa normal de operación													39,551,444.31	74.84%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													39,413,502.05	74.78%
B001	Aeropuerto Internacional "Ángel Albino Corzo".	Construcción de oficinas administrativas del hangar de Gobierno	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	39,413,502.05	74.78%
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													91,942.26	99.89%
B001	Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo.	Sustitución de logotipo.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	91,942.26	99.89%
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraestructura													46,000.00	100.00%
B001	Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo.	Contar con las bases técnicas para la construcción del hangar de gobierno.	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	46,000.00	100.00%