

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE FINANZAS PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007 AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN (ENERO - SEPTIEMBRE)



Fecha: 31/12/2007

PTO207-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 214 01 Instituto de Mejoramiento Integral de Poblados															
CLAVE PRESUPUESTARIA															
	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.		TRIMESTRES			CANT.	TRIMESTRES				PRESUPUESTO	
FU SF PS PE AI PT				TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4	EJERCIDO \$	%
TOTAL DEPENDENCIA												•		13,730,568.73	51.56%
INVERSIÓN														7,870,820.68	39.21%
К	Desarrollo Regional y Urbano	1	<u> </u>	1	1			1	1		1	<u> </u>		7,870,820.68	39.21%
В	Urbanización													7,870,820.68	39.21%
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo													7,870,820.68	39.21%
00	Programa normal de operación													7,870,820.68	39.21%
413	Preservar y conservar el patrimonio y acervo cultural e histórico del estado.													7,870,820.68	39.21%
B001	Restauración del Convento de Santo Domingo en Chiapa de Corzo (2a. etapa).	Rehabilitación del covento 2a. etapa	Rehabilitación	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	0.85	0.00	0.00	0.85	0.00	470,963.19	26.01%
B002	Mejoramiento de Imagen Urbana de Copainalá.	Recuperación de plazoleta frente al Templo	Rehabilitación	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
В003	Restauración del Templo de Santo Domingo en Chiapa de Corzo.	Rehabilitación de techumbre e instalación eléctrica.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	1,169,857.65	46.79%
B004	Restauración del Convento de Santo Domingo de Guzmán.	Rehabilitación de crujía norte 2a. etapa	Rehabilitación	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	0.45	0.00	0.00	0.45	0.00	1,964,892.84	44.02%
B005	Rehabilitación y Restauración del Templo de San Agustín.	Rehabilitación de la casa cural	Rehabilitación	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B006	Mejoramiento de la imagen urbana de Chiapa de Corzo.	Rehabilitar fachadas, aplanados, rehabilitación de puertas y ventanas	Rehabilitación	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	1						ĺ								



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE FINANZAS PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007 AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN (ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 2 de

Fecha: 31/12/2007

PTO207-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 214 01 Instituto de Mejoramiento Integral de Poblados

CLAVE PRESUPUESTARIA				P	ROGRAMADO										
	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.					CANT.	TRIMESTRES				PRESUPUESTO	EJERCIDO
FU SF PS PE AI PT				TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	TOTAL 1	2	3	4	EJERCIDO \$	%
TOTAL DEPENDENCIA														13,730,568.73	51.56%
INVERSIÓN														7,870,820.68	39.21%
B007	Mejoramiento de Imagen Urbana Entorno al Parque de Unión Juárez.	Rehabilitar los paramentos entorno a la plaza central P1,P2,P3 y P4	Rehabilitación	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B008	Rehabilitación de la Plaza Angel Albino Corzo.	Rehabilitación de la Plaza	Rehabilitación	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
В009	Rehabilitación de la Plaza de la Caridad.	Rehabilitación de pisos, mobiliario, resforestación y luminarias de la plaza de la Caridad	Rehabilitación	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B010	Restauración del Templo de la Virgen de la Caridad.	Rehabilitación del coro del templo	Rehabilitación	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B011	Restauración del Atrio del Templo de Santo Domingo y San Juan Nepomuceno en Chilón	Rehabilitación del atrio del templo	Rehabilitación	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	457,432.23	61.48%
B012	Proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento del Parque Morelos y su entorno urbano	Estudios preliminares, anteproyecto, etapas de desarrollo, proyecto ejecutivo, presupuesto de obra y maqueta virtual.	Proyecto	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B013	Proyecto Ejecutivo de Mejoramiento de Imagen Urbana del Ejido de Copoya	Proyecto de Imagen Urbana	Proyecto	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.85	0.00	0.00	0.85	0.00	126,099.47	30.00%
B014	Proyecto ejecutivo del Portal de Artesanos	Elaboración de estudios preliminares, proyecto arquitectónico, diseño estructural, diseño de instalación, memoria	Proyecto	1.00	0.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE FINANZAS PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007 AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN (ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 3 de

Fecha: 31/12/2007

PTO207-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 214 01 Instituto de Mejoramiento Integral de Poblados

CLAVE PRESUPUESTARIA					PF										
	DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD		UNIDAD DE	CANT.					CANT. TRIMESTRES					PRESUPUESTO	
FU SF PS PE AI PT	PS PE AI PT		MEDIDA	TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4	EJERCIDO \$	%
TOTAL DEPENDENCIA														13,730,568.73	51.56%
INVERSIÓN														7,870,820.68	39.21%
B015	Restauración del Atrio del Templo Señor del Calvario en Tuxtla Gutiérrez	Suministro y colocación de piso de loseta, (preliminares, albañilería, inst. eléctrica y acabados)	Obra	1.00	0.00	0.15	0.60	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,886.70	93.72%
B016	Proyecto de Imagen Urbana de Tapachula (Avenida Central Norte y 2a. Oriente)	Antecedentes, estudios preliminares, plano base, larguillos, propuesta, planos de detalles, memoria descriptiva, proyecto	Proyecto	1.00	0.00	0.25	0.75	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	369,707.46	72.24%
B017	Rehabilitación del parque central de Tenejapa	Cimentación, estructura, albañileria, instalación eléctrica e hidrosanitaria y acabados	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.55	0.00	0.00	0.55	0.00	547,850.19	30.29%
B018	Rehabilitación de la plaza central de Rayón	Contrucción, instalaciones eléctricas, sanitarias, suministros, jardineria y colocación de juegos infantiles	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	823,329.02	25.63%
B019	Rehabilitación de la Techumbre del Templo de la Virgen del Rosario en Villacorzo	Restructura del inmueble, cimientos, trabes y columnas, así como la cubierta	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.85	0.00	0.00	0.85	0.00	786,970.89	59.29%
B020	Restauración de la Catedral de San Marcos en Tuxtla Gutierrez	Restauración de la techumbre de la catedral de San Marcos	Rehabilitación	100.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	941,831.04	97.74%
B021	Levantamiento Topografico del Conjunto Conventual de Santo Domingo de Tecpatan	Uso del laser escaner, video, documental, mapa impreso	Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B022	Restauración del Templo de Santiago Apostol en Amatenango de la Frontera	Restauracion del inmueble	Rehabilitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %