

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											201,167,787.71	74.14%			
INVERSIÓN											184,090,678.56	72.86%			
F	Educación												184,090,678.56	72.86%	
A	Dirección Estratégica												5,288,580.40	89.68%	
H	Programa de Educación												5,288,580.40	89.68%	
16	Programa de infraestructura educativa												5,288,580.40	89.68%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												5,288,580.40	89.68%	
B001	05303.-Fortalecimiento a la Infraestructura Informática para la Atención de los Programas de Infraestructura Educativa	Terminación de bienes informáticos.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	460,526.91	99.96%
B002	06300.- Escuela de Rehabilitación del IDH.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,129,692.54	67.05%
B003	Fortalecimiento al parque vehicular para la ejecución de programas de infraestructura educativa	Adquisición de unidades vehiculares.	Vehículo	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	3,698,360.95	98.58%
36	Programa de infraestructura educativa básica												0.00	0.00 %	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												0.00	0.00 %	
B001	Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa Básica	X	Acuerdo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B	Educación Inicial y Preescolar												32,628,692.14	84.64%	
H	Programa de Educación												32,628,692.14	84.64%	
16	Programa de infraestructura educativa												202,084.14	44.67%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											201,167,787.71	74.14%			
INVERSIÓN											184,090,678.56	72.86%			
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												153,284.25	41.68%	
B003	0518229.- Jardín de Niños José Emilio Grajales.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B004	0518241.- Jardín de Niños Anastacio Bustamante.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B005	0518255.- Jardín de Niños Ahuitzol.	Terminación de obra.	Terminación	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	153,284.25	51.67%
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.												48,799.89	57.76%	
B002	0518097.- Jardín de Niños Juan de Arco.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B003	0518130.- Jardín de Niños Garcilazo de la Vega.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B004	0518181.- Jardín de Niños Ramón Corona.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	48,799.89	77.31%
36	Programa de infraestructura educativa básica												32,426,608.00	85.11%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												31,334,869.67	84.72%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											201,167,787.71	74.14%			
INVERSIÓN											184,090,678.56	72.86%			
B001	Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa Nivel Preescolar (FAM 2007).	Construcción de 93 Aulas. Construcción de 79 anexos.	Aula Anexo	93.00 79.00	93.00 0.00	0.00 79.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 %	
B003	Jardín de Niños 14 de Septiembre de 1824.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,412.96	92.95%
B007	079005.-Jardín de Niños Rosario Castellanos.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,800.48	93.35%
B008	079006.-Jardín de Niños Julian Grajales.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,800.48	93.35%
B013	079011.-Jardín de Niños Leona Vicario.	Aula didáctica.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,412.88	92.95%
B015	079013.-Jardín de Niños Lázaro Cárdenas.	Dirección. Servicios sanitarios.	Dirección Sanitario	1.00 2.00	0.00 0.00	1.00 2.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	543,980.93	93.42%
B016	079014.-Jardín de Niños Rafael Ramirez.	Aula didáctica. Servicios sanitarios.	Aula Sanitario	1.00 2.00	0.00 0.00	1.00 2.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	897,681.30	96.17%
B017	079015.-Jardín de Niños Belisario Domínguez.	Aulas didácticas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,170.68	93.14%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											201,167,787.71	74.14%			
INVERSIÓN											184,090,678.56	72.86%			
B020	079018.-Jardín de Niños Emiliano Zapata.	Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B023	079021.-Jardín de Niños Mariano N. Ruíz.	Aula didáctica.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	327,800.48	93.35%
B024	079022.-Jardín de Niños Gabriela Mistral.	Aulas didácticas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,170.68	93.14%
B025	079023.-Jardín de Niños Felipe Carrillo Puerto.	Aula didáctica.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	327,800.48	93.35%
B026	079024.-Jardín de Niños Lazaro Cardenas.	Aula didáctica.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	324,219.69	92.33%
B029	079027.-Jardín de Niños Alvaro Raquel Mendoza.	Aula didáctica.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	327,800.48	93.35%
B030	079028.-Jardín de Niños Estefania Castañeda.	Aula didáctica.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	327,800.48	93.35%
B031	079029.-Jardín de Niños Juan Sabines Gutiérrez.	Aula didáctica.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	331,300.48	94.35%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											201,167,787.71	74.14%			
INVERSIÓN											184,090,678.56	72.86%			
B068	079143.-Jardín de Niños Mariano Galvan Rivera.	Aula didáctica. Dirección (en 1 espacio aula).	Aula Dirección	1.00 1.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	811,450.21	92.11%
B069	079144.-Jardín de Niños Juan Sabinés Gutiérrez.	Construcción de aula. Construcción de letrina.	Aula Letrina	1.00 1.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00%
B071	079146/Jardín Niños Dr. Manuel Valasco Suárez.	Construcción de aula didáctica. Construcción de letrina.	Aula Letrina	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 %
B072	079147.-Jardín de Niños Rosaura Zapata Cano.	Aulas didacticas. Letrina.	Aula Letrina	2.00 1.00	0.00 0.00	2.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.00 1.00	0.00 0.00	2.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	590,631.34	93.63%
B073	079148/Jardín de Niños Antonio Caso.	Construcción de aula didáctica. Construcción de letrina.	Aula Letrina	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 %
B074	079149.-Jardín de Niños Felipe W. Mijangos López.	Construcción de aulas.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	327,645.85	93.35%
B075	079150/Jardín de Niños José María Abasolo.	Construcción de aula. Construcción de letrina.	Aula Letrina	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	360,027.97	93.36%
B077	079152.-Jardín de Niños Nuevo Amanecer.	Construcción de aulas.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	327,036.26	93.17%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
					1	2	3	4		1	2			3	4	
TOTAL DEPENDENCIA											201,167,787.71	74.14%				
INVERSIÓN											184,090,678.56	72.86%				
B078	079153.-Jardín de Niños Jesús Guridi.	Construcción de aulas (por sustitución).	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,241.51	93.58%
		Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B081	079156/Jardín de Niños Tierra y Libertad.	Construcción de aula didáctica.	Aula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
		Construcción de letrina.	Letrina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B082	079157/Jardín de Niños Ka Anbal.	Construcción de aula.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Consatrucción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B083	079158/Jardín de Niños Fray Matias de Córdoba.	Aula didactica.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,775.85	93.18%
		Letrina.	Letrina	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B084	079159.-Jardín de Niños José María Morelos y Pavón.	Dirección.	Dirección	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	609,117.62	93.71%
		Servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00		
B086	69007.- Jardín de Niños Diego Rivera.	Terminación de obra	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,021.07	78.22%
B087	69021.- Jardín de Niños Mí Patria es Primero.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,516.00	45.97%
B088	69034.- Jardín de Niños Henry Wallon.	Terminación de obra.	Terminación	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	354,122.07	100.00%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											201,167,787.71	74.14%			
INVERSIÓN											184,090,678.56	72.86%			
B089	69037.- Jardín de Niño Juan Escutia.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B091	69255.-Jardín de Niños Xicotencatl.	Terminación de obra.	Terminación	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,154.98	99.59%
B092	69263.- Jardín de Niños Aquiles Serdán.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	121,648.35	86.16%
B093	69125.- Jardín de Niños Luis Donaldo Colosio.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	285,565.40	100.00%
B094	69287.- Jardín de Guadalupe Victoria.	Terminación de obra.	Terminación	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	313,240.60	100.00%
B095	69299.- Jardín de Niños Chiapas.	Terminación de obra.	Terminación	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	436,223.38	100.00%
B096	69304.- Jardín de Niños Heroe Juan de la Barrera.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	252,335.28	100.00%
B097	69324.- Jardín de Niños Martha Luz Rincón Castillejos.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	51,668.04	32.29%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											201,167,787.71	74.14%			
INVERSIÓN											184,090,678.56	72.86%			
B098	69321.- Jardín de Niños Francisco Larroyo.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	85,710.97	83.81%
B099	69325.- Jardín de Niños Dr. Belisario Domínguez.	Terminación de obra.	Terminación	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	157,512.14	100.00%
B100	69326.- Jardín de Niños Profr. Andres Fabregas Roca.	Terminación de obra.	Terminación	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	188,767.43	78.36%
B101	69329.- Jardín de Niños Belisario Domínguez.	Terminación de obra.	Terminación	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1,041,833.29	85.21%
B102	69288.- Jardín de Niños José Vasconcelos.	Terminación de obra.	Terminación	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B103	69343.- Jardín de Niños Aquiles Serdan.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	609,701.42	97.46%
B104	6905004.- Jardín de Niño Niño Artillero.	Terminación de obra.	Terminación	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	188,506.13	68.76%
B105	6905005.- Jardín de Niños Vicente Rivas Palacios.	Terminación de obra.	Terminación	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,115.77	93.12%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												201,167,787.71	74.14%		
INVERSIÓN												184,090,678.56	72.86%		
B106	079002.-Jardín de Niños Melida Cruz Castillo.	Aula didáctica.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	327,800.48	93.35%
B107	079017.-Jardín de Niños Rosaura Zapata.	Aula didáctica.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,800.48	93.35%
B108	079025.-Jardín de Niños Mauro Carrasco.	Aula didáctica.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,412.88	92.95%
B109	079026.-Jardín de Niños Luz Esther Sánchez Ramírez.	03 Aulas didácticas. Dirección. Servicios sanitarios.	Aula Dirección Sanitario	3.00 1.00 2.00	0.00 0.00 0.00	3.00 1.00 2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,253,108.26	91.35%
B110	079004.-Jardín de Niños Juan de la Barrera.	Aula didáctica. Servicios sanitarios.	Aula Sanitario	1.00 2.00	0.00 0.00	1.00 2.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	897,681.30	96.17%
B111	079132.-Jardín de Niños Artículo 27.	Aulas didácticas. Dirección. Servicios sanitarios.	Aula Dirección Sanitario	2.00 1.00 2.00	0.00 0.00 0.00	2.00 1.00 2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,269,409.31	93.89%
B112	59001.- Centro de Atención Múltiple.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	54,061.50	41.14%
B113	59341.- Centro de Atención Múltiple.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	54,061.50	63.24%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT															
TOTAL DEPENDENCIA												201,167,787.71	74.14%		
INVERSIÓN												184,090,678.56	72.86%		
B116	079227.- Jardín de Niños La Corregidora.	Construcción de aula.	Aula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B120	079127/Jardín de Niños Antonio Martínez Castro.	Construcción de aula didáctica.	Aula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
		Construcción de letrina.	Letrina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.												1,091,738.33	98.00%	
B003	079115.- Jardín de Niños Lic. Amadeo Ruíz.	Rehabilitación.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	195,047.48	97.14%
B005	69033.- Jardin de Niños Juan Luis Vives.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,098.81	99.98%
B006	69041.- Jardin de Niños Nicolas Bravo.	Terminación de obra.	Terminación	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,645.38	93.93%
B007	69323.- CAM Laboral.	Terminación de obra.	Terminación	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	285,946.66	99.99%
B011	079009/Jardín de Niños Rosario Castellanos.	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
C	Educación Primaria												62,889,717.73	78.24%	
H	Programa de Educación												62,889,717.73	78.24%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											201,167,787.71	74.14%			
INVERSIÓN											184,090,678.56	72.86%			
B018	076007.- Primaria Francisco Sarabia.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,867.29	90.69%
B020	076005.- Primaria Rosario Castellanos.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	334,180.78	92.70%
B024	076008.- Primaria Juan Escutia.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,867.29	90.69%
B025	076045.- Primaria Diego Rivera.	Construcción de aula. Construcción de servicios sanitarios.	Aula Sanitario	1.00 2.00	0.00 0.00	1.00 2.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	888,893.71	95.24%
B027	076002.- Primaria Guelatao.	Construcción de aula. Construcción de letrina.	Aula Letrina	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00%
B028	076020.- Primaria Justo Sierra.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,933.64	90.69%
B029	076044.- Primaria Plan de Ayala.	Construcción de aulas.	Aula	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,068.16	90.62%
B033	076040.- Primaria Manuel Jesús Martín Braga.	Construcción de aulas.	Aula	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,869.05	89.88%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											201,167,787.71	74.14%			
INVERSIÓN											184,090,678.56	72.86%			
36	Programa de infraestructura educativa básica												48,982,649.91	76.94%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												41,353,804.43	81.76%	
B001	Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa Nivel Primaria (FAM 2007).	Construcción de aulas.	Aula	124.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
		Construcción de anexos.	Anexo	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B004	079053.-Primaria Joaquín Miguel Gutiérrez.	Aulas didacticas.	Aula	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	984,970.37	91.07%
B007	079049.-Primaria Dr. Manuel Velasco Suárez.	Construccion de aula.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1,170,498.32	89.81%
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00		
B011	079046.-Primaria Leyes de Reforma.	Construcción de aula.	Aula	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,800.93	90.69%
B012	079186.-Primaria. Vicente Guerrero.	Aulas didacticas.	Aula	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,341.97	90.85%
		Servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B013	079185.-Primaria La Constitución.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	638,335.08	90.89%
B017	079043.-Primaria Benjamin Franklin.	Aulas didacticas.	Aula	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313,293.83	91.07%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
					1	2	3	4		1	2			3	4	
TOTAL DEPENDENCIA											201,167,787.71	74.14%				
INVERSIÓN											184,090,678.56	72.86%				
B019	079179/Primaria 14 de Septiembre.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,640.41	94.05%
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B020	079047.-Primaria Lic. Benito Juárez.	Construcción de aula	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	660,766.92	91.64%	
B021	079040.-Primaria Leona Vicario.	Aula didáctica.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,933.64	90.69%	
B022	079041.-Primaria 14 de Septiembre.	Aula didáctica.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,933.64	90.69%	
B023	079177.-Primaria Xicotencatl.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,180.61	95.30%	
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
B024	079169.-Primaria Vicente Guerrero.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,179.45	90.86%	
		Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
B027	079165.-Primaria Hermenegildo Galeana.	Servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,896.31	95.46%	
		Dirección (1 esp. aula c/u).	Dirección	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
B028	07964.-Primaria Emiliano Zapata.	Construcción de dirección.	Dirección	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,080,896.31	95.46%	
		Construcción de servicios sanitario.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											201,167,787.71	74.14%			
INVERSIÓN											184,090,678.56	72.86%			
B039	079054.-Primaria Heroes de Chapultepec.	Aulas didacticas.	Aula	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,800.93	90.69%
B040	079036.-Primaria Gabriela Mistral.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	653,867.29	90.69%
B041	079048/Primaria Adolfo López Mateos.	Construcción de aulas.	Aula	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B042	079187.-Primaria Emiliano Zapata.	Construcción de aulas.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,130.97	94.84%
		Construcción de servicios sanitarios. (01 esp. aula c/u).	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B044	079192.-Primaria Lazaro Cardenas.	Aulas didacticas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,335.08	90.89%
B045	079168/Primaria Niños Héroe.	Construcción de aulas didácticas.	Aula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
		Construcción de letrina.	Letrina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B046	69060.- Primaria Benito Juárez.	Terminación de obra.	Terminación	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,581.25	84.17%
B047	69044.- Primaria 5 de Febrero.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	396,829.37	95.23%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											201,167,787.71	74.14%			
INVERSIÓN											184,090,678.56	72.86%			
B048	69067.- Primaria Angel Pola.	Terminación de obra.	Terminación	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	732,606.58	88.21%
B049	69045.- Primaria Fray Pedro de Gante.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	110,321.99	100.00%
B050	069138.-Primaria. Dr. Samuel León Brindis.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	78,297.20	100.00%
B051	69208.- Primaria Benito Juárez García.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	806,538.07	99.47%
B052	69151.- Primaria 16 de Septiembre.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,692.40	95.16%
B053	069217.-Primaria Adolfo López Mateos.	Terminación de obra..	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	870,155.53	100.00%
B054	069227.-Primaria Ricardo Flores Magón.	Terminación de aulas, letrinas y cancha de usos múltiples.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	302,742.47	100.00%
B055	69229.- Primaria Cuauhtemoc.	Terminación de obra.	Terminación	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,755.18	99.75%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											201,167,787.71	74.14%			
INVERSIÓN											184,090,678.56	72.86%			
B056	69250.- Primaria Estado de Mexico.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	852,381.62	98.58%
B057	069267.-Primaria Vicente Guerrero.	Terminación de aula didactica.	Terminación	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	287,425.23	100.00%
B058	69251.- Primaria José María. Pino Suárez.	Terminación de obra.	Terminación	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727,021.25	99.27%
B059	069261.-Primaria Leona Vicario.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	290,699.12	92.29%
B060	069262.-Primaria Adolfo López Mateos.	Terminación de obra.	Terminación	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	291,756.75	99.98%
B061	069284.-Primaria Rafael Castro Ramos.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	502,939.43	97.56%
B062	069291.-Primaria Juan Álvarez.	Terminación de obra.	Terminación	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	1,952,743.51	100.00%
B063	069294.-Primaria Tiburcio Aguirre Herrera.	Terminación de obra.	Terminación	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	291,516.03	100.00%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											201,167,787.71	74.14%			
INVERSIÓN											184,090,678.56	72.86%			
B064	069300.-Primaria Gral. Lázaro Cárdenas.	Terminación de obra.	Terminación	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	235,479.08	93.91%
B065	069301.-Primaria Vicente Guerrero.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	212,044.36	99.94%
B066	69302.- Primaria Emiliano Zapata.	Terminación de obra.	Terminación	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,060.53	100.00%
B067	069305.-Primaria Enrique C. Rebsamen.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	43,226.84	99.86%
B068	069307.-Primaria Lázaro Cárdenas.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	108,214.02	96.21%
B069	69313.- Primaria Benito Juarez.	Terminación de obra.	Terminación	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,872.15	97.65%
B070	069314.-Primaria Francisco J. Mina.	Terminación de obra.	Terminación	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	416,639.05	99.99%
B071	069315.-Primaria Cuáhtemoc.	Terminación de obra.	Terminación	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,147.16	95.39%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											201,167,787.71	74.14%			
INVERSIÓN											184,090,678.56	72.86%			
B072	069316.-Primaria Josefa Ortíz de Domínguez.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	120,827.07	99.98%
B073	069319.-Primaria Dr. Manuel Velasco Suárez.	Terminación de obra.	Terminación	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	273,740.82	100.00%
B074	069076.-Primaria Narciso Mendoza.	Terminación de obra.	Terminación	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	463,866.68	100.00%
B075	069306.-Primaria Tiburcio Fernández R.	Terminación de obra.	Terminación	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	375,926.54	100.00%
B076	069293.-Primaria. Profr. Hector Gilberto Salazar Rodas.	Terminación de obra.	Terminación	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	324,371.24	87.59%
B077	069297.-Primaria. ONU.	Terminación de aula.	Terminación	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	71,227.92	57.26%
B078	69074.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla.	Terminación de obra.	Terminación	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	1,427,782.99	84.35%
B079	69328.- Primaria Benito Juárez.	Terminación de obra.	Terminación	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	426,530.73	91.56%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO207-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											201,167,787.71	74.14%			
INVERSIÓN											184,090,678.56	72.86%			
B112	079257.- Primaria Jaime Torres Bodet.	Construcción de aula.	Aula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
		Construcción de letrina.	Letrina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B113	079258.- Primaria Ignacio López Rayón.	Construcción de aulas.	Aula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
		Construcción de letrina.	Letrina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B114	079260.- Primaria Rodolfo Figueroa.	Construcción de aula.	Aula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B115	079263.- Primaria Valentín Gómez Farías.	Construcción de aulas.	Aula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
		Construcción de letrina.	Letrina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B116	079264.- Primaria Benito Juárez.	Construcción de aula.	Aula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.												7,628,845.48	58.29%	
B003	079174.-Primaria Manuel de Jesús Cancino.	Rehabilitación.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,930.78	97.87%
B005	079194.-Primaria Francisco Villa.	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B006	079196.-Primaria Paulina Trejo .	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,258.89	97.87%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											201,167,787.71	74.14%			
INVERSIÓN											184,090,678.56	72.86%			
B007	079183.- Primaria 15 de Mayo.	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B009	Primaria Xicontenatl.	Rehabilitación de servicios sanitarios (Impermeabilización y pintura).	Rehabilitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B012	079163.-Primaria Juan Enrique Pestalozzi.	Rehabilitación (reparación de las losas de las aulas, dirección y servicios sanitarios)	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	670,863.12	97.87%
B015	079195.-Primaria Vicente Suárez.	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	411,000.00	100.00%
B016	079190/Primaria General Vicente Guerrero.	Rehabilitación de espacios escolares.	Rehabilitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B018	079057.-Primaria Plan de Ayala.	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	252,471.79	81.87%
B019	69131.- Primaria Adolfo Ramos.	Terminación de obra.	Terminación	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	1,073,731.84	100.00%
B021	69295.- Primaria Andres A. Mateos.	Terminación de obra.	Terminación	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	1,252,283.49	100.00%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO207-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											201,167,787.71	74.14%			
INVERSIÓN											184,090,678.56	72.86%			
B030	69349.- Primaria 5 de Febrero.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B031	69350.- Primaria Ignacio Manuel Altamirano.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B032	69351.- Primaria Rafael Ramirez.C.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B033	69353.- Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B034	69354.- Primaria Ignacio Manuel Altamirano.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B035	69356.- Primaria Amado Nervo.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B037	079191/Primaria Francisco Villa.	Rehabilitación de aulas.	Rehabilitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B038	079271.- Primaria Juan de la Barrera.	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D	Educación Secundaria												61,322,146.76	80.68%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO207-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												201,167,787.71	74.14%		
INVERSIÓN												184,090,678.56	72.86%		
H	Programa de Educación													61,322,146.76	80.68%
16	Programa de infraestructura educativa													8,040,642.79	84.58%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													8,040,642.79	84.58%
B001	Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa Nivel Secundaria (FAFEF 2007).	Construcción de aulas.	Aula	12.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
		Construcción de anexos.	Anexo	15.00	2.00	5.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Construcción de laboratorio.	Laboratorio	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Construcción de taller.	Taller	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B007	076025.- Secundaria General Lisandro Calderón.	Construcción de aulas.	Aula	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,112.28	91.21%
		Construcción de servicios sanitarios y demolición de edificios antiguos.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B008	076047.- Secundaria General No. 47.	Construcción de laboratorio polifuncional.	Laboratorio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,269.53	79.10%
		Construcción de anexos(almacen y preparación-reactivos)	Anexo	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B009	076024.- Secundaria General Emiliano Zapata.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	319,072.33	56.48%
B010	076046.- Secundaria General José Emilio Grajales.	Construcción de laboratorio polifuncional.	Laboratorio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,679.02	79.44%
		Construcción de anexos (almacen y preparación-reactivos)	Anexo	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B011	076023.- Secundaria General el Maestro Mexicano.	Construcción de aulas.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,187.71	93.14%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											201,167,787.71	74.14%			
INVERSIÓN											184,090,678.56	72.86%			
B002	Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa Nivel Telesecundaria (FAM 2007).	Construcción de aulas. Construcción de anexos.	Aula Anexo	78.00 136.00	39.00 68.00	38.00 68.00	1.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 %	
B003	079200.-Secundaria General Narciso Bassols.	Laboratorio. Anexos. (almacen y preparación - reactivos).	Laboratorio Anexo	1.00 2.00	0.00 0.00	1.00 2.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	833,343.22 75.49%	
B006	079197/Secundaria General Miguel Utrilla Trujillo.	Construcción de taller de industria del vestido y 02 anexos. Construcción de almacén y probadores.	Taller Anexo	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 %	
B008	079204/Secundaria General Unión y Progreso Ejidal.	Construcción de bodega. Construcción de cooperativa. Construcción de Pórtico.	Bodega Cooperativa Anexo	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 %	
B009	079203.-Secundaria General Moises Saenz Garza.	Laboratorio multifuncional con 02 anexos (almacén y preparación - reactivos)	Laboratorio	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,679.02 79.44%	
B010	079220/Secundaria Técnica No. 89.	Construcción de aulas didácticas.	Aula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B011	079218.-Secundaria Técnica. No. 137.	Aulas didácticas.	Aula	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,420.40 89.05%	
B012	079219.-Secundaria Técnica. No. 144.	Aulas didácticas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,795.69 91.43%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO207-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
					1	2	3	4		1	2			3	4	
TOTAL DEPENDENCIA											201,167,787.71	74.14%				
INVERSIÓN											184,090,678.56	72.86%				
B027	079103.-Telesecundaria No.234.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,828.05	91.37%
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Construcción de administración.	Administración	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Construcción de bodega.	Bodega	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B028	079102.-Telesecundaria No. 207.	Construcción de aulas.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B029	079101.-Telesecundaria No. 574.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,534.24	91.76%
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Construcción de bodega.	Bodega	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Construcción de administración.	Administración	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B033	079097.-Telesecundaria No. 1000	Construcción de aula.	Aula	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,970.77	91.73%
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Construcción de administración.	Administración	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Construcción de bodega.	Bodega	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B034	079096.-Telesecundaria No. 1122.	Construcción de aula.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,970.77	91.73%
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Construcción de Administración.	Administración	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Construcción de bodega.	Bodega	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B037	079093.-Telesecundaria. No. 850.	Servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,811.44	91.42%
		Administración.	Administración	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Bodega.	Bodega	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B038	079092.-Telesecundaria No. 379.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,436.56	91.67%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
					1	2	3	4		1	2			3	4	
TOTAL DEPENDENCIA											201,167,787.71	74.14%				
INVERSIÓN											184,090,678.56	72.86%				
B045	079085.-Telesecundaria No. 1103.	Construcción de aulas.	Aula	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546,407.31	91.72%
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B046	079058.-Telesecundaria No. 1065.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B047	079078/Telesecundaria No. 136.	Servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,468.47	97.46%
B049	079076.-Telesecundaria No. 672.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,436.53	91.67%
B050	079075/Telesecundaria No. 424.	Construcción de aulas didácticas.	Aula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
		Administración.	Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Construcción de bodega.	Bodega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B051	079064/Telesecundaria No. 777.	Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
		Administración.	Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Construcción de bodega.	Bodega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B052	079066.-Telesecundaria No. 598.	Construcción de aula.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,033.22	91.29%
B054	079067.-Telesecundaria No. 807.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,436.53	91.67%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											201,167,787.71	74.14%			
INVERSIÓN											184,090,678.56	72.86%			
B061	079070/Telesecundaria No. 526.	Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
		Administración.	Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Construcción de bodega.	Bodega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B062	079071.-Telesecundaria No. 694.	Aula didáctica.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,828.05	91.37%
		Servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Administración.	Administración	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Bodega.	Bodega	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B063	079073.-Telesecundaria. No. 439.	Aulas didácticas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	686,488.00	93.81%
B064	079072.-Telesecundaria. No. 071.	Aula didáctica.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	327,982.02	89.64%
B065	079068/Telesecundaria No. 354.	Construcción de aula didáctica.	Aula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B066	079069/Telesecundaria No. 395.	Construcción de aula.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,076.74	90.85%
		Construcción de administración.	Administración	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Construcción de bodega.	Bodega	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B067	079060.-Telesecundaria No. 394.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,873.07	91.67%
B068	079083.-Telesecundaria. No. 338.	Aulas didácticas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1,240,753.88	94.42%
		Servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												201,167,787.71	74.14%		
INVERSIÓN												184,090,678.56	72.86%		
B069	079110.-Telesecundaria No. 892.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	335,436.53	91.67%
B070	079109/Telesecundaria No. 138.	Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
		Administración.	Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Construcción de bodega.	Bodega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B072	079107.-Telesecundaria No. 273.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,953.14	91.55%
B074	079059.-Telesecundaria No. 088	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	335,436.53	91.67%
B075	079084.- Telesecundaria No. 475.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Construcción de administración.	Administración	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B078	079105/Telesecundaria No. 604.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Construcción de administración.	Administración	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Construcción de bodega.	Bodega	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B079	69342.- Secundaria Tecnica No. 65.	Terminación de obra.	Terminación	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	897,339.31	100.00%
B080	69080.- Secundaria General Miguel Hidalgo y Costilla.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	997,706.98	90.39%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											201,167,787.71	74.14%			
INVERSIÓN											184,090,678.56	72.86%			
B081	69092.- Secundaria Tecnica No.133.	Terminación de obra.	Terminación	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	485,566.12	99.99%
B082	69143.- Secundaria General Salomon González Blanco.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	197,876.52	74.64%
B083	69078.- Secundaria General Carlos Pellicer.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	93,025.44	73.14%
B084	69153.- Telesecundaria No. 677.	Terminación de obra.	Terminación	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	481,781.50	97.02%
B085	69087.- Secundaria Tecnica No. 06.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	136,314.44	74.66%
B086	69290.- Telesecundaria No. 200.	Terminación de Obra.	Terminación	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	1,320,142.90	99.42%
B087	69281.- Secundaria Tecnica No. 53	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	729,983.19	58.99%
B088	69239.- Secundaria General Jaime Torres Bodet.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,336,724.83	44.75%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											201,167,787.71	74.14%			
INVERSIÓN											184,090,678.56	72.86%			
B089	69085.- Secundaria del Estado.	Terminación de obra.	Terminación	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	2,174,114.47	59.09%
B090	69283.- Secundaria General 1o. de Marzo.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	563,892.97	100.00%
B091	69309.-Telesecundaria No. 11.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	180,656.32	95.91%
B092	69310.- Telesecundaria No.352.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	173,522.72	96.20%
B093	69311.- Telesecundaria No.012.	Terminación de Obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	168,682.76	98.88%
B094	69312.- Telesecundaria No.451	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	128,210.63	98.96%
B096	69303.- Secundaria General Rafael Ramirez Castañeda.	Terminación de obra.	Terminación	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	153,140.79	74.04%
B097	69317.- Secundaria Tecnica No. 83	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687,374.38	96.81%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												201,167,787.71	74.14%		
INVERSIÓN												184,090,678.56	72.86%		
B098	69338.- Secundaria General Belisario Domínguez.	Terminación de obra.	Terminación	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	2,396,103.21	99.78%
B099	69339.- Secundaria Técnica No.2	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,380.00	53.41%
B100	69340.- Secundaria General Vicente Guerrero.	Terminación de obra.	Terminación	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	618,851.00	92.37%
B101	69341.-Telesecundaria No.491.	Terminación de obra.	Terminación	6.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,237.55	95.91%
B103	69097.-Telesecundaria No. 558.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	135,258.33	100.00%
B104	69286.- Secundaria General 5 de Febrero.	Terminación de obra.	Terminación	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	505,251.41	100.00%
B105	69352.- Secundaria Técnica No. 105.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B108	079273.- Secundaria General José Felipe Flores.	Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													3,377,742.11	80.28%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											201,167,787.71	74.14%			
INVERSIÓN											184,090,678.56	72.86%			
B004	079202.-Secundaria Técnica No. 108.	Rehabilitación de los servicios sanitarios, cisterna y pintura.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	259,667.92	97.87%
B006	69144.- Secundaria Tecnica No. 102.	Terminación de obra.	Terminación	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B007	69282.- Secundaria Técnica No. 53.	Terminación de obra.	Terminación	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933,015.79	96.15%
B008	69079.- Secundaria General Benemerito de las Americas.	Terminación de obra.	Terminación	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	811,058.49	99.34%
B009	69050003.- Telesecundaria No.935	Terminación de obra.	Terminación	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	157,414.70	80.06%
B010	6905013.- Secundaria General Jose Vasconcelos.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	859,988.73	100.00%
B011	079094.- Telesecundaria No. 203.	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,596.48	97.46%
B012	079230/Telesecundaria No. 615.	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
E	Educación Profesional Técnica													974,576.27	97.46%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											201,167,787.71	74.14%			
INVERSIÓN											184,090,678.56	72.86%			
H	Programa de Educación												974,576.27	97.48%	
16	Programa de infraestructura educativa												974,576.27	97.46%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												0.00	0.00 %	
B001	Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa Nivel Medio Superior (Conalep Palenque) FIES 2007.	Construcción de aulas didácticas.	Aula	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
		Construcción de taller de alimentos y bebidas.	Taller	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.												974,576.27	97.46%	
B002	063013.-CONALEP.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,576.27	97.46%	
F	Bachillerato General												0.00	0.00%	
H	Programa de Educación												0.00	0.00%	
16	Programa de infraestructura educativa												0.00	0.00%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												0.00	0.00%	
B002	0518293.- COBACH No. 29.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B004	0715001.- CONALEP.	Construcción de aulas.	Aula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
		Construcción de taller de alimentos y bebidas.	Taller	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
J	Licenciatura Universitaria												20,986,965.26	45.90%	
H	Programa de Educación												20,986,965.26	45.90%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											201,167,787.71	74.14%			
INVERSIÓN											184,090,678.56	72.86%			
16	Programa de infraestructura educativa												9,446,829.04	88.42%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												6,493,623.93	84.24%	
B001	Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa Nivel Superior (FAFEF 2007).	Construcción de espacios educativos.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B002	715001.- CONALEP.	Construcción de aulas didácticas.	Aula	8.00	0.00	7.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,297,500.56	97.91%	
		Construcción de taller de alimentos y bebidas.	Taller	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B003	063008.-Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (2a. etapa)	Terminación de obra.	Terminación	13.20	0.00	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,196,123.37	73.64%	
B004	076057.- Facultad de Ingeniería (Campus I) "UNACH".	Terminación de laboratorio de ciencias básicas, tercera etapa y equipamiento.	Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B005	076058.- Universidad Tecnológica de la Selva.	Terminación de 02 áreas de cubículos de profesores investigadores (que equivalen a 11 anexos, 10 cubículos y área secret	Terminación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
		Terminación de la oficina del Director, sala de juntas, archivo y sanitario (hombres y mujeres).	Terminación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Terminación de la unidad de docencia 15 aulas, 02 laboratorios de informática, 01 laboratorio de idiomas, sala de confer	Terminación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.												2,953,205.11	99.22%	
B001	06300.- Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez.	Terminación de obra.	Terminación	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,953,205.11	99.22%	
37	Programa de infraestructura educativa superior												11,540,136.22	32.93%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO207-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											201,167,787.71	74.14%			
INVERSIÓN											184,090,678.56	72.86%			
B010	069336.-Construcción de la Universidad Intercultural de Chiapas.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B011	6905020.- Caseta de Monitoreo Volcanico y Sismologico.	Terminación de obra.	Terminación	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	254,172.38	82.20%
B013	6905019.- Caseta de Monitoreo Volcanico y Sismologico.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	224,672.49	80.12%
B014	69331.- Universidad Intercultural de Chiapas.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B015	69357.- Construcción de la Biblioteca (1era. Etapa).	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B016	59280.- Universidad Tecnológica de la Selva.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													342,207.19	83.65%
B001	069272.-Universidad Politécnica de Chiapas. (rehabilitación y adecuación de instalaciones ex Unicach).	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	223,459.16	97.83%
B002	069274.-Universidad de Politécnica de Chiapas. (rehabilitación y adecuación de instalaciones ex Unicach).	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	118,748.03	65.73%

