



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 1 de 67

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											347,270,652.99	67.20%			
INVERSIÓN											303,701,413.35	64.21%			
F	Educación												303,701,413.35	64.21%	
A	Dirección Estratégica												10,930,165.02	96.59%	
H	Programa de Educación												10,930,165.02	96.59%	
16	Programa de infraestructura educativa												10,930,165.02	96.59%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												10,930,165.02	96.59%	
B001	05303.-Fortalecimiento a la Infraestructura Informática para la Atención de los Programas de Infraestructura Educativa	Terminación de biene informáticos.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	460,526.91	100.00%	
B002	06300.- Escuela de Rehabilitación del IDH.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1,298,321.06	77.06%	
B003	Fortalecimiento al parque vehicular para la ejecución de programas de infraestructura educativa	Adquisición de unidades vehiculares.	Vehiculo	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	3,698,360.95	100.00%	
B005	Acompañamiento a la Integración y Ejecución de los Programas de Infraestructura Educativa.	Supervisión de aulas, laboratorios, talleres y anexos.	Aula	772.00	0.00	0.00	0.00	772.00	772.00	0.00	0.00	0.00	5,472,956.10	100.00%	
36	Programa de infraestructura educativa básica												0.00	0.00 %	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												0.00	0.00 %	
B001	Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa (FAM 2007).	Construcción de 47 aulas.	Aula	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
		Construcción de 45 anexos.	Anexo	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B	Educación Inicial y Preescolar												49,431,114.29	66.37%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 67

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											347,270,652.99	67.20%			
INVERSIÓN											303,701,413.35	64.21%			
H	Programa de Educación												49,431,114.29	66.37%	
16	Programa de infraestructura educativa												257,837.52	47.92%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												200,484.78	42.85%	
B003	0518229.- Jardín de Niños José Emilio Grajales.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B004	0518241.- Jardín de Niños Anastacio Bustamante.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B005	0518255.- Jardín de Niños Ahuitzol.	Terminación de obra.	Terminación	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	200,484.78	50.54%
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.												57,352.74	81.75%	
B002	0518097.- Jardín de Niños Juan de Arco.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	8,419.10	71.25%
B003	0518130.- Jardín de Niños Garcilazo de la Vega.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	133.75	1.40%
B004	0518181.- Jardín de Niños Ramón Corona.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	48,799.89	100.00%
36	Programa de infraestructura educativa básica												49,173,276.77	66.51%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 3 de 67

Fecha: 17/07/2008

PTO207-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											347,270,652.99	67.20%			
INVERSIÓN											303,701,413.35	64.21%			
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													46,019,286.51	70.68%
B001	Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa Nivel Preescolar (FAM 2007).	Construcción de 93 Aulas.	Aula	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
		Construcción de 79 anexos.	Anexo	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B003	Jardín de Niños 14 de Septiembre de 1824.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	348,684.81	99.30%
B005	079003.-Jardín de Niños Benemérito de las Américas (1era sección).	Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B007	079005.-Jardín de Niños Rosario Castellanos.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	318,507.12	90.70%
B008	079006.-Jardín de Niños Julian Grajales.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	315,506.28	89.85%
B009	079007.- Jardín de Niños Amado Nervo.	Aula didáctica.	Aula	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	368,430.81	87.21%
B012	079010/Jardín de Niños Melchor Ocampo.	Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Construcción de Dirección (en un espacio aula).	Dirección	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B013	079011.-Jardín de Niños Leona Vicario.	Aula didáctica.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	318,476.55	90.69%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 5 de 67

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											347,270,652.99	67.20%			
INVERSIÓN											303,701,413.35	64.21%			
B023	079021.-Jardín de Niños Mariano N. Ruíz.	Aula didáctica.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	261,840.44	74.56%
B024	079022.-Jardín de Niños Gabriela Mistral.	Aulas didácticas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	520,336.42	92.94%
B025	079023.-Jardín de Niños Felipe Carrillo Puerto.	Aula didáctica.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	271,811.16	77.40%
B026	079024.-Jardín de Niños Lazaro Cardenas.	Aula didáctica.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	345,584.03	98.41%
B029	079027.-Jardín de Niños Alvaro Raquel Mendoza.	Aula didáctica.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	303,823.02	86.52%
B030	079028.-Jardín de Niños Estefania Castañeda.	Aula didáctica.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	342,481.64	97.53%
B031	079029.-Jardín de Niños Juan Sabines Gutiérrez.	Aula didáctica.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	339,819.08	79.75%
B032	079030.-Jardín de Niños. Lázaro Cárdenas.	Aula didáctica.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	334,489.73	95.25%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 6 de 67

Fecha: 17/07/2008

PTO207-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											347,270,652.99	67.20%			
INVERSIÓN											303,701,413.35	64.21%			
B033	079031/Jardín de Niños Manuel M. Ponce.	Aula didáctica.	Aula	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,471.58	58.80%
B034	079032.-Jardín de Niños Agustín Melgar.	Construcción de aula	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	600,966.80	85.57%
B035	079033.-Jardín de Niños Cuauhtemóc.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	330,592.92	94.14%
B036	079034.-Jardín de Niños Amado Nervo.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	332,756.92	94.76%
B038	079112.-Jardín de Niños Melchor Ocampo.	Aulas didácticas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1,229,508.98	90.94%
		Dirección.	Dirección	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00		
B039	079113.-Jardín de Niños Benemérito de las Américas.	Dirección.	Dirección	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	641,495.49	98.69%
		Servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00		
B040	079114.-Jardín de Niños Enrique Rebsamen.	Aulas didácticas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	614,403.93	71.88%
		Letrina.	Letrina	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
B042	079117.-Jardín de Niños Narciso Mendoza.	Construcción de aulas.	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	360,397.03	97.40%
		Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											347,270,652.99	67.20%			
INVERSIÓN											303,701,413.35	64.21%			
B044	079119.-Jardín de Niños Gustavo Adolfo Becquer.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	648,505.48	98.19%
		Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
B046	079121/Jardín de Niños Cuitláhuac.	Construcción de aula didáctica.	Aula	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	294,875.54	71.68%
		Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
B047	079122.-Jardín de Niños José María Pino Suárez	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	776,719.79	79.26%
		Construcción de dirección.	Dirección	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00		
B048	079123.- Jardín de Niños Xicotencátl.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	882,100.66	90.01%
		Construcción de dirección.	Dirección	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00		
B049	079124.-Jardín de Niños Ruben Darío.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	310,276.86	88.40%
B050	079125.-Jardín de Niños Juan de la Barrera.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,504.36	84.53%
		Construcción de letrina incluye cercado perimetral.	Letrina	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B052	079126.-Jardín de Niños Juan Escutia.	Construcción de aulas.	Aula	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1,676,484.73	91.41%
		Construcción de dirección.	Dirección	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
B053	079128.-Jardín de Niños La Revolución.	Aula didáctica.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	297,513.61	84.76%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 8 de 67

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											347,270,652.99	67.20%			
INVERSIÓN											303,701,413.35	64.21%			
B054	079129/Jardín de Niños Gabriela Mistral.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,039.78	48.87%
		Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B055	079130.-Jardín de Niños Adolfo López Mateos.	Construcción de dirección.	Dirección	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	594,756.90	91.50%
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
B056	079131.-Jardín de Niños Digna Ochoa y Plácido.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	343,890.77	78.02%
B059	079134/Jardín de Niños Vanustiano Carranza.	Construcción de aula didáctica.	Aula	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,045.22	71.27%
		Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B060	079135.-Jardín de Niños La Patria es Primero.	Construcción de aulas.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	353,250.35	85.67%
		Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
B061	079136/Jardín de Niños Ignacio Aldama.	Construcción de aulas didácticas.	Aula	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	380,588.03	89.93%
		Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
B062	079137/Jardín de Niños Emilio Rabasa Estebanel.	Construcción de aula didáctica.	Aula	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	118,267.79	22.77%
		Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
B063	079138.-Jardín de Niños Luz del Saber.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	346,596.44	98.75%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 9 de 67

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												347,270,652.99	67.20%		
INVERSIÓN												303,701,413.35	64.21%		
B065	079140.-Jardín de Niños Rosaura Zapata.	Construcción de aulas. Construcción de letrina.	Aula Letrina	2.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	446,332.41	53.65%	
B066	079141.-Jardín de Niños Diego Rivera.	Aulas didacticas. Letrina.	Aula Letrina	2.00 1.00	0.00 0.00	2.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.00 1.00	0.00 0.00	2.00 1.00	0.00 0.00	624,433.76	94.55%	
B067	079142/Jardín de Niños Federico Froebel.	Construcción de aula didáctica. Construcción de letrina.	Aula Letrina	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	404,063.40	88.52%	
B068	079143.-Jardín de Niños Mariano Galvan Rivera.	Aula didactica. Dirección (en 1 espacio aula).	Aula Dirección	1.00 1.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	562,096.06	63.80%	
B069	079144.-Jardín de Niños Juan Sabines Gutiérrez.	Construcción de aula. Construcción de letrina.	Aula Letrina	1.00 1.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	338,866.65	70.88%	
B071	079146/Jardín Niños Dr. Manuel Valasco Suárez.	Construcción de aula didáctica. Construcción de letrina.	Aula Letrina	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	125,710.92	27.80%	
B072	079147.-Jardín de Niños Rosaura Zapata Cano.	Aulas didacticas. Letrina.	Aula Letrina	2.00 1.00	0.00 0.00	2.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.00 1.00	0.00 0.00	2.00 1.00	0.00 0.00	605,164.21	95.93%	
B073	079148/Jardín de Niños Antonio Caso.	Construcción de aula didáctica. Construcción de letrina.	Aula Letrina	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	506,046.35	89.40%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 10 de 67

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											347,270,652.99	67.20%			
INVERSIÓN											303,701,413.35	64.21%			
B074	079149.-Jardín de Niños Felipe W. Mijangos López.	Construcción de aulas.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	263,906.08	75.19%
B075	079150/Jardín de Niños José Mariano Abasolo.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	382,605.56	99.21%
		Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
B077	079152.-Jardín de Niños Nuevo Amanecer.	Construcción de aulas.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	396,000.88	75.02%
B078	079153.-Jardín de Niños Jesús Guridi.	Construcción de aulas (por sustitución).	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	514,786.89	99.58%
		Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
B081	079156/Jardín de Niños Tierra y Libertad.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	398,761.18	87.91%
		Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
B082	079157/Jardín de Niños Ka Anbal.	Construcción de aula.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	611,811.72	96.99%
		Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
B083	079158/Jardín de Niños Fray Matias de Córdoba.	Aula didáctica.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	367,583.92	71.56%
		Letrina.	Letrina	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
B084	079159.-Jardín de Niños José María Morelos y Pavón.	Dirección.	Dirección	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	578,902.74	89.06%
		Servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 11 de 67

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
					1	2	3	4		1	2			3	4	
TOTAL DEPENDENCIA											347,270,652.99	67.20%				
INVERSIÓN											303,701,413.35	64.21%				
B086	69007.- Jardín de Niños Diego Rivera.	Terminación de obra	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	21,021.07	78.22%	
B087	69021.- Jardín de Niños Mí Patria es Primero.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	39,516.00	45.97%	
B088	69034.- Jardín de Niños Henry Wallon.	Terminación de obra.	Terminación	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	354,122.06	100.00%	
B089	69037.- Jardín de Niño Juan Escutía.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	369,999.93	97.85%	
B091	69255.-Jardín de Niños Xicotencatl.	Terminación de obra.	Terminación	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	1.90	0.00	512,118.13	75.32%	
B092	69263.- Jardín de Niños Aquiles Serdán.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	121,688.35	86.19%	
B093	69125.- Jardín de Niños Luis Donaldo Colosio.	Construcción de Aula Didáctica.	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	285,565.39	100.00%	
		Construcción de Dirección.	Dirección	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B094	69287.- Jardín de Guadalupe Victoria.	Construcción de Servicios Sanitarios, Obra Exterior: Plaza Cívica y Andadores.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Terminación de obra.	Terminación	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	307,943.57	98.31%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 13 de 67

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												347,270,652.99	67.20%		
INVERSIÓN												303,701,413.35	64.21%		
B103	69343.- Jardín de Niños Aquiles Serdan.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	625,606.68	100.00%
B104	6905004.- Jardín de Niño Niño Artillero.	Terminación de obra.	Terminación	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	202,069.80	73.71%
B105	6905005.- Jardín de Niños Vicente Rivas Palacios.	Terminación de obra.	Terminación	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	3.96	0.00	0.00	3.96	0.00	1,406,256.74	99.67%
B106	079002.-Jardín de Niños Melida Cruz Castillo.	Aula didáctica.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	312,800.69	89.08%
B107	079017.-Jardín de Niños Rosaura Zapata.	Aula didáctica.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	316,039.68	90.00%
B108	079025.-Jardín de Niños Mauro Carrasco.	Aula didáctica.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	320,581.84	91.29%
B109	079026.-Jardín de Niños Luz Esther Sánchez Ramírez.	03 Aulas didácticas. Dirección. Servicios sanitarios.	Aula Dirección Sanitario	3.00 1.00 2.00	0.00 0.00 0.00	3.00 1.00 2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 1.00 2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 1.00 2.00	0.00 0.00 0.00	1,297,790.93	94.61%
B110	079004.-Jardín de Niños Juan de la Barrera.	Aula didáctica. Servicios sanitarios.	Aula Sanitario	1.00 2.00	0.00 0.00	1.00 2.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 2.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 2.00	1.00 2.00	844,676.33	90.49%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 16 de 67

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											347,270,652.99	67.20%			
INVERSIÓN											303,701,413.35	64.21%			
B007	69323.- CAM Laboral.	Terminación de obra.	Terminación	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	285,989.17	100.00%
B010	079288.-Jardín de Niños Javier Guerrero.	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,241.14	61.98%
B011	079009/Jardín de Niños Rosario Castellanos.	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	61,669.72	8.49%
B012	079295.- Jardín de Niños Daniel Robles Sasso.	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,841.19	47.34%
B014	079302.- Jardín de Niños Agustín Melgar.	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,909.77	77.40%
B015	079303.-Jardín de Niños Miguel Utrilla Trujillo.	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,487.31	20.72%
B016	079304.- Jardín de Niños Dionicio Dideroth.	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,792.10	46.28%
B017	079305.- Jardín de Niños Vicente Lievano.	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,217.39	40.40%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 17 de 67

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												347,270,652.99	67.20%		
INVERSIÓN												303,701,413.35	64.21%		
B018	Jardín de Niños Belisario Domínguez.	Demolición del plantel anterior.	Edificio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	735,335.11	57.27%
B019	7901012.- Jardin de Niños Aquiles Serdan.	Terminación de Obra (Relleno de Excavaciones con Material Mejorado)	Terminación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B020	07901016.- J.N. Juan Escutia.	Rehabilitacion de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B022	079324.- Centro de Atención Pedagógica de Educación Preescolar.	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
C	Educación Primaria													96,438,289.61	63.07%
H	Programa de Educación													96,438,289.61	63.07%
16	Programa de infraestructura educativa													14,334,404.63	85.36%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													13,266,104.42	86.25%
B001	Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa Nivel Primaria (FAFEF 2007).	Construcción de aulas.	Aula	58.00	9.00	18.00	22.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
		Construcción de anexos.	Anexo	46.00	8.00	14.00	16.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B003	076015.- Primaria General Emiliano Zapata.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	353,067.29	100.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 18 de 67

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											347,270,652.99	67.20%			
INVERSIÓN											303,701,413.35	64.21%			
B004	076037.- Primaria 24 de Febrero.	Construcción de aulas.	Aula	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1,790,512.55	100.00%
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00		
B007	076035.- Primaria Fray Matias de Córdoba.	Construcción de aulas.	Aula	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1,764,677.85	100.00%
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00		
B012	076012.- Primaria Lic. José Castillo Tielmans.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	805,144.91	100.00%
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00		
B013	076029.- Primaria Ignacio Manuel Altamirano.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
		Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B014	076013.- Primaria 31 de Marzo.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	771,362.16	100.00%
		Construcción de muro de contención.	Anexo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B018	076007.- Primaria Francisco Sarabia.	Construcción de aulas con su equipamiento, incluye muro de contención.	Aula	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	836,584.27	100.00%
B020	076005.- Primaria Rosario Castellanos.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	353,276.15	100.00%
B024	076008.- Primaria Juan Escutia.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	662,700.85	100.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 19 de 67

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											347,270,652.99	67.20%			
INVERSIÓN											303,701,413.35	64.21%			
B025	076045.- Primaria Diego Rivera.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	836,505.96	100.00%
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
B027	076002.- Primaria Guelatao.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	510,623.66	100.00%
		Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
B028	076020.- Primaria Justo Sierra.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	326,107.82	100.00%
B029	076044.- Primaria Plan de Ayala.	Construcción de aulas.	Aula	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1,115,938.00	100.00%
B033	076040.- Primaria Manuel Jesús Martín Braga.	Construcción de aulas.	Aula	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	870,369.88	100.00%
B037	076042.- Primaria José Emilio Grájales.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	345,002.83	100.00%
B040	0518274.- Primaria Niños Heroes.	Construcción de aulas-	Aula	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Construcción de muro de contención.	Anexo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B041	0518101.- Primaria 20 de Noviembre.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,017.89	2.46%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											347,270,652.99	67.20%			
INVERSIÓN											303,701,413.35	64.21%			
B052	0518091.- Primaria Francisco González Bocanegra.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	189,458.04	100.00%
B075	076059.- Primaria Leona Vicario.	Mobiliario para 04 aulas, 01 aula cocina y bodega.	Mobiliario	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													1,068,300.21	75.65%
B002	076017.- Primaria Gustavo Díaz Ordas.	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	447,712.24	100.00%
B005	0518140.- Primaria Emilio Rabaza Estebanell.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15,261.13	100.00%
B006	0518244.- Primaria Francisco I. Madero.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B008	0518187.- Primaria Emiliano Zapata.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.65	0.00	0.00	0.35	0.65	0.00	0.00	0.65	0.00	580,329.06	64.41%
		Construcción de plaza cívica, andadores y barda perimetral.	Anexo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B009	0518098.- Primaria Rosario Castellanos.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	24,997.78	100.00%
36	Programa de infraestructura educativa básica													82,103,884.98	60.32%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													70,077,776.09	63.42%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
					1	2	3	4		1	2			3	4	
TOTAL DEPENDENCIA											347,270,652.99	67.20%				
INVERSIÓN											303,701,413.35	64.21%				
B001	Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa Nivel Primaria (FAM 2007).	Construcción de aulas.	Aula	124.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
		Construcción de anexos.	Anexo	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B004	079053.-Primaria Joaquín Miguel Gutiérrez.	Aulas didácticas.	Aula	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	892,427.89	82.51%	
B005	079052.-Primaria Benito Juárez.	Construcción de aulas y demolición.	Aula	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B007	079049.-Primaria Dr. Manuel Velasco Suárez.	Construcción de aula.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1,301,046.34	99.83%	
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00			
B010	079045/Primaria Nicolas Bravo.	Aulas didácticas.	Aula	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,121.87	62.01%	
B011	079046.-Primaria Leyes de Reforma.	Construcción de aula.	Aula	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	975,525.01	90.20%	
B012	079186.-Primaria. Vicente Guerrero.	Aulas didácticas.	Aula	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1,540,520.31	90.92%	
		Servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
B013	079185.-Primaria La Constitución.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	632,569.83	90.07%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 23 de 67

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											347,270,652.99	67.20%			
INVERSIÓN											303,701,413.35	64.21%			
B014	079184.- Primaria Javier Mina.	Construcción de aula.	Aula	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,166.40	33.96%
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B017	079043.-Primaria Benjamin Franklin.	Aulas didacticas.	Aula	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1,433,915.31	99.44%
B018	Primaria Guadalupe Victoria.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,468.89	50.31%
B019	079179/Primaria 14 de Septiembre.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1,039,266.25	80.94%
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00		
B020	079047.-Primaria Lic. Benito Juárez.	Construcción de aula	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	673,749.71	71.41%
B021	079040.-Primaria Leona Vicario.	Aula didactica.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	317,230.73	87.99%
B022	079041.-Primaria 14 de Septiembre.	Aula didactica.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	335,945.05	93.19%
B023	079177.-Primaria Xicotencatl.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,098,598.56	97.47%
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 24 de 67

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											347,270,652.99	67.20%			
INVERSIÓN											303,701,413.35	64.21%			
B024	079169.-Primaria Vicente Guerrero.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	366,947.63	67.86%
		Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
B026	079167.- Primaria Vicente Guerrero.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,989.17	54.77%
		Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B027	079165.-Primaria Hermenegildo Galeana.	Servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	953,176.42	84.18%
		Dirección (1 esp. aula c/u).	Dirección	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
B028	07964.-Primaria Emiliano Zapata.	Construcción de dirección.	Dirección	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,067,073.20	94.24%
		Construcción de servicios sanitario.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00		
B029	079175.-Primaria Ignacio Altamirano.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	881,901.09	99.75%
		Construcción de muro de contención.	Anexo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B030	079038.-Jardín de Niños Profesor Victor M. Aranda León.	Aula didáctica.	Aula	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	357,453.29	99.15%
B031	079173.-Primaria Miguel Hidalgo y Costilla.	Aula didáctica.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	855,468.72	89.67%
		Servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00		
B032	079039/Primaria Vicente Guerrero.	Construcción de aulas.	Aula	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	970,758.07	79.86%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 25 de 67

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											347,270,652.99	67.20%			
INVERSIÓN											303,701,413.35	64.21%			
B033	079037/Primaria Sor Juana Ines de la Cruz.	Aulas didacticas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	749,156.80	98.33%
B034	079035.-Benemérito de las Américas.	Aulas didacticas.	Aula	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	1,678,843.98	93.46%
B035	079188.- Primaria Margarita Maza.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	346,357.82	98.68%
B036	079189.- Primaria Melchor Ocampo.	Construcción de 18 aulas.	Aula	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,427,020.50	25.62%
		Construcción de dirección.	Dirección	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Construcción de servicios sanitarios (1 espacio aula c/u).	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B038	079056.-Primaria Licenciado Salomón Gonzalez Blanco.	Servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	502,341.61	83.41%
B039	079054.-Primaria Heroes de Chapultepec.	Aulas didacticas.	Aula	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	857,926.53	98.39%
B040	079036.-Primaria Gabriela Mistral.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	588,508.91	81.62%
B041	079048/Primaria Adolfo López Mateos.	Construcción de aulas.	Aula	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1,274,114.67	88.35%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												347,270,652.99	67.20%		
INVERSIÓN												303,701,413.35	64.21%		
B042	079187.-Primaria Emiliano Zapata.	Construcción de aulas.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	830,353.04	88.97%
		Construcción de servicios sanitarios. (01 esp. aula c/u).	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
B043	079181.- Primaria Yaxchilán.	Construcción de aula.	Aula	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B044	079192.-Primaria Lazaro Cardenas.	Aulas didacticas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	602,494.88	85.79%
B045	079168/Primaria Niños Héroes.	Construcción de aulas didácticas.	Aula	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
		Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B046	69060.- Primaria Benito Juárez.	Terminación de obra.	Terminación	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.58	0.00	248,721.79	98.48%
B047	69044.- Primaria 5 de Febrero.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	416,379.37	99.92%
B048	69067.- Primaria Angel Pola.	Terminación de obra.	Terminación	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	732,606.58	88.21%
B049	69045.- Primaria Fray Pedro de Gante.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	110,321.99	100.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 27 de 67

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											347,270,652.99	67.20%			
INVERSIÓN											303,701,413.35	64.21%			
B050	069138.-Primaria. Dr. Samuel León Brindís.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	78,297.20	100.00%
B051	69208.- Primaria Benito Juárez García.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	791,422.35	97.61%
B052	69151.- Primaria 16 de Septiembre.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	83,692.40	95.16%
B053	069217.-Primaria Adolfo López Mateos.	Terminación de obra..	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	520,663.53	59.83%
B054	069227.-Primaria Ricardo Flores Magón.	Terminación de aulas, letrinas y cancha de usos múltiples.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	433,396.23	100.00%
B055	69229.- Primaria Cuauhtemoc.	Terminación de obra.	Terminación	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1,322,017.62	100.00%
B056	69250.- Primaria Estado de Mexico.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	254,821.65	65.29%
B057	069267.-Primaria Vicente Guerrero.	Terminación de aula didactica.	Terminación	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	287,425.23	100.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 28 de 67

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											347,270,652.99	67.20%			
INVERSIÓN											303,701,413.35	64.21%			
B058	69251.- Primaria José María. Pino Suárez.	Terminación de obra.	Terminación	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	6.30	0.00	0.00	6.30	0.00	1,271,789.44	73.10%
B059	069261.-Primaria Leona Vicario.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	21,024.24	6.67%
B060	069262.-Primaria Adolfo López Mateos.	Terminación de obra.	Terminación	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	291,806.75	99.99%
B061	069284.-Primaria Rafael Castro Ramos.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	502,939.43	97.56%
B062	069291.-Primaria Juan Álvarez.	Terminación de obra.	Terminación	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	1,952,743.51	97.48%
B063	069294.-Primaria Tiburcio Aguirre Herrera.	Terminación de obra.	Terminación	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	291,516.03	100.00%
B064	069300.-Primaria Gral. Lázaro Cárdenas.	Terminación de obra.	Terminación	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	235,479.09	93.91%
B065	069301.-Primaria Vicente Guerrero.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	212,044.36	99.94%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											347,270,652.99	67.20%			
INVERSIÓN											303,701,413.35	64.21%			
B066	69302.- Primaria Emiliano Zapata.	Terminación de obra.	Terminación	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.56	718,060.53	95.99%
B067	069305.-Primaria Enrique C. Rebsamen.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	43,226.84	99.86%
B068	069307.-Primaria Lázaro Cárdenas.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	108,214.02	96.21%
B069	69313.- Primaria Benito Juarez.	Terminación de obra.	Terminación	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	2.73	0.00	0.00	2.73	0.00	359,014.37	88.56%
B070	069314.-Primaria Francisco J. Mina.	Terminación de obra.	Terminación	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	416,639.05	99.99%
B071	069315.-Primaria Cuáuhtemoc.	Terminación de obra.	Terminación	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00	0.00	1.98	0.00	569,312.18	92.33%
B072	069316.-Primaria Josefa Ortiz de Domínguez.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	120,827.07	99.98%
B073	069319.-Primaria Dr. Manuel Velasco Suárez.	Terminación de obra.	Terminación	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	222,999.11	81.46%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 30 de 67

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											347,270,652.99	67.20%			
INVERSIÓN											303,701,413.35	64.21%			
B074	069076.-Primaria Narciso Mendoza.	Terminación de obra.	Terminación	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	463,866.68	100.00%
B075	069306.-Primaria Tiburcio Fernández R.	Terminación de obra.	Terminación	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	250,596.67	66.66%
B076	069293.-Primaria. Profr. Hector Gilberto Salazar Rodas.	Terminación de obra.	Terminación	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	324,371.24	87.59%
B077	069297.-Primaria. ONU.	Terminación de aula.	Terminación	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	93,316.89	75.02%
B078	69074.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla.	Terminación de obra.	Terminación	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	1,796,049.35	99.84%
B079	69328.- Primaria Benito Juárez.	Terminación de obra.	Terminación	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	426,530.73	91.56%
B080	69292.- Primaria Emiliano Zapata.	Terminación de obra.	Terminación	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	427,287.33	93.44%
B081	69285.- Primaria José María Morelos y Pavón.	Terminación de obra.	Terminación	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	356,014.72	34.09%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 31 de 67

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											347,270,652.99	67.20%			
INVERSIÓN											303,701,413.35	64.21%			
B082	69318.- Primaria Miguel Hidalgo.	Terminación de obra.	Terminación	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	481,577.07	78.71%
B083	69320.- Primaria Agustín de Iturbide.	Terminación de obras.	Terminación	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	629,283.90	93.92%
B084	6905001.-Primaria Guadalupe Victoria.	Terminación de obra.	Terminación	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	424,260.64	89.26%
B085	6905007.- Primaria Justo Sierra Mendez.	Terminación de obra.	Terminación	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	449,615.04	96.80%
B086	6905014.- Primaria Maria del Carmen Serdan.	Terminación de obra.	Terminación	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	336,610.79	80.06%
B087	69344.- Primaria Vicente Guerrero.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,096,645.97	100.00%
B088	69355.- Primaria Justo Sierra Mendez.	Terminación de obra.	Terminación	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1,233,202.67	85.73%
B091	079176.-Primaria. Lic. José López Portillo.	Aulas didacticas.	Aula	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1,661,673.79	75.14%
		Servicios sanitarios (en sustitución).	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 32 de 67

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT															
TOTAL DEPENDENCIA												347,270,652.99	67.20%		
INVERSIÓN												303,701,413.35	64.21%		
B096	079223/ Primaria Niño Artillero.	Construcción de aula	Aula	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	317,860.16	88.17%
B097	079259.- Primaria Juan Escutía.	Construcción de aulas.	Aula	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486,924.13	78.12%
		Construcción de dirección.	Dirección	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Construcción de cooperativa.	Cooperativa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Construcción de bodega.	Bodega	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B098	079256.- Primaria Adolfo López Mateos.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	303,818.06	86.52%
B099	079255.- Primaria Rafael Ramírez Castañeda.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,146,899.62	96.38%
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
B100	079251.- Primaria Chapultepec.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,283.24	57.60%
B101	079261.- Primaria Luis Echeverría Álvarez.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,136,156.62	95.08%
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
B102	079262.- Primaria Emiliano Zapata.	Construcción de aula.	Aula	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,337.57	68.41%
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B103	079250.- Primaria Ángel Albino Corzo.	Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	613,820.62	83.29%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 34 de 67

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											347,270,652.99	67.20%			
INVERSIÓN											303,701,413.35	64.21%			
B112	079257.- Primaria Jaime Torres Bodet.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	499,285.18	95.50%
		Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
B113	079258.- Primaria Ignacio López Rayón.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	683,170.52	99.10%
		Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
B114	079260.- Primaria Rodolfo Figueroa.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,862.51	58.61%
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B115	079263.- Primaria Valentín Gómez Farías.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	602,688.17	83.16%
		Construcción de letrina.	Letrina	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
B116	079264.- Primaria Benito Juárez.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	433,036.81	99.29%
B117	079178.- Primaria Dr. Gonzalo Aguirre B.	Aulas didácticas.	Aula	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,136.22	30.19%
		Letrina.	Letrina	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B120	79276.-Primaria Manuel Jesús Martín Braga.	Construcción de muro de contención.	Anexo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B122	079279.- Primaria Profr. José Aguilar Sol.	Equipamiento de 03 aulas didácticas.	Equipamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	52,427.58	75.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 37 de 67

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											347,270,652.99	67.20%			
INVERSIÓN											303,701,413.35	64.21%			
B143	079042.- Primaria José María Morelos.	Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B144	079318.- Primaria Belisario Domínguez Palencia.	Construcción de aula.	Aula	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,353.63	30.36%
		Construcción de letrina (en sustitución de la de bajareque).	Letrina	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B146	079320.- Primaria El Pipila.	Construcción de aulas.	Aula	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B148	079170.-Primaria Ignacio Aldama.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													12,026,108.89	46.92%
B003	079174.-Primaria Manuel de Jesús Cancino.	Rehabilitación.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	587,374.66	92.02%
B005	079194.-Primaria Francisco Villa.	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	203,923.38	50.98%
B006	079196.-Primaria Prof. Paulino Trejo.	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,317,856.72	57.81%
B007	079183.- Primaria 15 de Mayo.	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	430,929.47	59.51%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 38 de 67

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											347,270,652.99	67.20%			
INVERSIÓN											303,701,413.35	64.21%			
B008	079180.- Primaria Gabino Barreda.	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,693.57	65.82%
B009	Primaria Xicontencatl.	Rehabilitación de servicios sanitarios (impermeabilización y pintura).	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	796,291.48	72.12%
B012	079163.-Primaria Juan Enrique Pestalozzi.	Rehabilitación (reparación de las losas de las aulas, dirección y servicios sanitarios)	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	651,650.33	95.07%
B015	079195.-Primaria Vicente Suárez.	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	214,993.75	100.00%
B016	079190/Primaria General Vicente Guerrero.	Rehabilitación de espacios escolares.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	248,967.00	94.12%
B017	07901015.- Prim. 16 de noviembre de 1997.	Rehabilitación.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B018	079057.-Primaria Plan de Ayala.	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	255,534.31	82.86%
B019	69131.- Primaria Adolfo Ramos.	Terminación de obra.	Terminación	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	1,073,731.84	100.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 42 de 67

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											347,270,652.99	67.20%			
INVERSIÓN											303,701,413.35	64.21%			
B049	7901014.- Primaria Rosario Castellanos.	Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B050	079322.-Primaria Plan de Ayala	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B106	079234.- Primaria Ignacio Aldama.	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B129	079293.-Primaria Niños Héroes.	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,314.12	46.50%
D	Educación Secundaria													85,782,985.22	65.52%
H	Programa de Educación													85,782,985.22	65.52%
16	Programa de infraestructura educativa													8,973,032.07	94.91%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													8,973,032.07	94.91%
B001	Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa Nivel Secundaria (FAFEF 2007).	Construcción de aulas.	Aula	12.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
		Construcción de anexos.	Anexo	15.00	2.00	5.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Construcción de laboratorio.	Laboratorio	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Construcción de taller.	Taller	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B007	076025.- Secundaria General Lisandro Calderón.	Construcción de aulas.	Aula	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1,481,309.12	100.00%
		Construcción de servicios sanitarios y demolición de edificios antiguos.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 43 de 67

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											347,270,652.99	67.20%			
INVERSIÓN											303,701,413.35	64.21%			
B008	076047.- Secundaria General No. 47.	Construcción de laboratorio polifuncional. Construcción de anexos(almacen y preparación-reactivos)	Laboratorio Anexo	1.00 2.00	0.00 0.00	1.00 2.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 2.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 2.00	0.00 0.00	1,268,146.38	100.00%
B009	076024.- Secundaria General Emiliano Zapata.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	423,621.27	100.00%
B010	076046.- Secundaria General José Emilio Grajales.	Construcción de laboratorio polifuncional. Construcción de anexos (almacen y preparación-reactivos)	Laboratorio Anexo	1.00 2.00	0.00 0.00	1.00 2.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 2.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 2.00	0.00 0.00	1,255,503.10	100.00%
B011	076023.- Secundaria General el Maestro Mexicano.	Construcción de aulas.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	501,420.92	100.00%
B012	076022.- Secundaria General Juana de Asbaje.	Construcción de aula. Construcción de muro de contención.	Aula Aula	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00 1.00	1.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	919,151.93	100.00%
B013	076027.- Secundaria General José María Luis Mora.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	551,404.50	100.00%
B017	076052.- Secundaria Técnica No. 65 Cesar Cortes.	Construcción de laboratorio polifuncional. Incluye 03 anexos (reactivos, equipo de medicina, cristalería y accesorios).	Laboratorio Anexo	1.00 3.00	0.00 0.00	1.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 3.00	0.00 0.00	1,219,985.58	100.00%
B018	0518163.- Secundaria Técnica No. 73.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	55,890.00	100.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 45 de 67

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											347,270,652.99	67.20%			
INVERSIÓN											303,701,413.35	64.21%			
B006	079197/Secundaria General Miguel Utrilla Trujillo.	Construcción de taller de industria del vestido y 02 anexos. Construcción de almacén y probadores.	Taller Anexo	1.00 2.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 2.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	971,294.05	60.32%
B007	079201.- Secundaria General Venustiano Carranza.	Construcción de aula.	Aula	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,847.08	27.76%
B008	079204/Secundaria General Unión y Progreso Ejidal.	Construcción de bodega. Construcción de cooperativa. Construcción de Pórtico.	Bodega Cooperativa Anexo	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	371,079.67	52.99%
B009	079203.-Secundaria General Moises Saenz Garza.	Laboratorio multifuncional con 02 anexos (almacén y preparación - reactivos)	Laboratorio	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1,136,121.25	86.64%
B010	079220/Secundaria Técnica No. 89.	Construcción de aulas didácticas.	Aula	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	629,439.79	63.85%
B011	079218.-Secundaria Técnica. No. 137.	Aulas didácticas.	Aula	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1,125,647.43	98.61%
B012	079219.-Secundaria Técnica. No. 144.	Aulas didácticas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	516,552.13	63.01%
B013	079217.- Secundaria Técnica No. 74	Construcción de laboratorio polifuncional (incluye 03 anexos). Construcción de taller de computación (incluye 02 anexos), estudio y diseño.	Laboratorio Taller	4.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	575,974.00	18.27%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 47 de 67

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
					1	2	3	4		1	2			3	4	
TOTAL DEPENDENCIA											347,270,652.99	67.20%				
INVERSIÓN											303,701,413.35	64.21%				
B022	079214.- Secundaria Técnica No. 145	Construcción de unidad de explotación porcina de 6 vientres (incluye 04 anexos).	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,013.37	27.48%
B023	079213.-Secundaria Técnica No. 143.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	755,322.18	99.25%	
B024	079221.- Secundaria Técnica No. 131.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,386.55	51.91%	
		Construcción de taller de mecanografía.	Taller	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B025	079211/Secundaria Técnica No. 123	Terminación 1a. etapa (Consistente rehabilitación de edificio C, E y obra exterior: red eléctrica).	Terminación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,784.46	81.35%	
B026	079104.-Telesecundaria No. 729.	Aula didáctica.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	859,731.01	90.10%	
		Bodega.	Bodega	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
		Servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
		Administración.	Administración	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
B027	079103.-Telesecundaria No.234.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,016,604.73	94.24%	
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
		Construcción de administración.	Administración	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
		Construcción de bodega.	Bodega	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
B028	079102.-Telesecundaria No. 207.	Construcción de aulas.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	347,299.10	94.92%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 48 de 67

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											347,270,652.99	67.20%			
INVERSIÓN											303,701,413.35	64.21%			
B029	079101.-Telesecundaria No. 574.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	848,890.52	88.96%
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00		
		Construcción de bodega.	Bodega	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Construcción de administración.	Administración	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
B030	079100.- Telesecundaria No. 390.	Aulas didacticas.	Aula	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,138.49	24.02%
		Servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Administración.	Administración	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Bodega.	Bodega	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B031	079206.- Secundaria Tecnica Agropecuaria No. 139	Construcción de aulas didacticas.	Aula	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Construcción de Laboratorio Polifuncional (incluye 03 anexos)	Laboratorio	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Construcción de Servicios Sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Construcción de Pórtico.	Anexo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Construcción de Cooperativa.	Cooperativa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Construcción de Bodega	Bodega	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B033	079097.-Telesecundaria No. 1000	Construcción de aula.	Aula	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,029,573.32	65.40%
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
		Construcción de administración.	Administración	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Construcción de bodega.	Bodega	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
B034	079096.-Telesecundaria No. 1122.	Construcción de aula.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1,305,958.92	98.93%
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00		
		Construcción de Administración.	Administración	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Construcción de bodega.	Bodega	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
					1	2	3	4		1	2			3	4	
TOTAL DEPENDENCIA											347,270,652.99	67.20%				
INVERSIÓN											303,701,413.35	64.21%				
B037	079093.-Telesecundaria. No. 850.	Servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,560.62	51.43%
		Administración.	Administración	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Bodega.	Bodega	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B038	079092.-Telesecundaria No. 379.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	350,394.73	95.76%	
B039	079091.-Telesecundaria No. 1106.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,815.26	98.31%	
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Construcción de administración.	Administración	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Construcción de bodega.	Bodega	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
B040	079090.-Telesecundaria No. 1045.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	813,352.11	99.29%	
		Terminación de aulas y servicios sanitarios.	Terminación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
B041	079088.- Telesecundaria No. 798.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,552.43	31.86%	
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Construcción de administración.	Administración	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Construcción de bodega.	Bodega	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
B042	079089.-Telesecundaria No. 147.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	944,640.20	99.00%	
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00			
		Construcción de administración.	Administración	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00			
		Construcción de bodega.	Bodega	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00			
B043	079087.-Telesecundaria. No. 1039.	Aulas didacticas.	Aula	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1,624,161.27	96.33%	
		Servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00			



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 51 de 67

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												347,270,652.99	67.20%		
INVERSIÓN												303,701,413.35	64.21%		
B051	079064/Telesecundaria No. 777.	Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,772.25	93.47%
		Construcción de administración.	Administración	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Construcción de bodega.	Bodega	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B052	079066.-Telesecundaria No. 598.	Construcción de aula.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	591,899.62	80.88%
B053	079065.- Telesecundaria No. 561.	Construcción de aulas, incluye muro de contención.	Aula	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,704.05	67.78%
B054	079067.-Telesecundaria No. 807.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	309,239.58	84.52%
B055	079063.- Telesecundaria No. 669	Construcción de aulas.	Aula	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	917,036.81	96.11%
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
		Construcción de administración.	Administración	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Construcción de bodega.	Bodega	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
B056	079062.-Telesecundaria No. 908.	Construcción de aulas.	Aula	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	974,744.05	63.44%
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
		Construcción de administración.	Administración	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Construcción de bodega.	Bodega	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
B057	079061.-Telesecundaria No. 1152.	Aulas didacticas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1,263,487.88	95.71%
		Servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00		
		Administración.	Administración	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Bodega.	Bodega	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											347,270,652.99	67.20%			
INVERSIÓN											303,701,413.35	64.21%			
B058	079074.-Telesecundaria No. 1076.	Construcción e aulas.	Aula	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	912,636.63	46.72%
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
		Construcción de administración.	Administración	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Construcción de bodega.	Bodega	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
B059	79080.- Telesecundaria No. 530.	Construcción de aula didáctica.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	967,568.45	90.28%
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00		
		Construcción de administración.	Administración	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Construcción de bodega.	Bodega	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
B060	079079/Telesecundaria No. 082.	Aula didáctica.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	750,834.47	78.69%
		Servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00		
		Administración.	Administración	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Bodega.	Bodega	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
B061	079070/Telesecundaria No. 526.	Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,345.00	75.43%
		Construcción de administración.	Administración	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Construcción de bodega.	Bodega	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B062	079071.-Telesecundaria No. 694.	Aula didáctica.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	939,280.96	98.44%
		Servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
		Administración.	Administración	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Bodega.	Bodega	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
B063	079073.-Telesecundaria. No. 439.	Aulas didácticas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	576,886.15	78.83%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 53 de 67

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											347,270,652.99	67.20%			
INVERSIÓN											303,701,413.35	64.21%			
B064	079072.-Telesecundaria No. 071.	Aula didáctica.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	358,391.46	97.95%
B065	079068/Telesecundaria No. 354.	Construcción de aula didáctica.	Aula	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	368,036.61	84.75%
B066	079069/Telesecundaria No. 395.	Construcción de aula.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,015,722.86	88.00%
		Construcción de administración.	Administración	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Construcción de bodega.	Bodega	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
B067	079060.-Telesecundaria No. 394.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	688,692.77	94.11%
B068	079083.-Telesecundaria No. 338.	Aulas didácticas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1,157,775.46	88.11%
		Servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00		
B069	079110.-Telesecundaria No. 892.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	345,671.07	94.47%
B070	079109/Telesecundaria No. 138.	Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,848.82	33.94%
		Construcción de administración.	Administración	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Construcción de bodega.	Bodega	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B072	079107.-Telesecundaria No. 273.	Construcción de aulas.	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	628,469.72	85.88%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											347,270,652.99	67.20%			
INVERSIÓN											303,701,413.35	64.21%			
B074	079059.-Telesecundaria No. 088	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	353,122.47	96.51%
B075	079084.- Telesecundaria No. 475.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	739,634.15	77.51%
		Construcción de administración.	Administración	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
B076	079082.- Telesecundaria No. 926.	Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Construcción de bodega en un espacio aula.	Bodega	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B077	079081.-Telesecundaria No. 1088	Construcción de aula didactica	Aula	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Construcción de Servicios Sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Construcción de Administración.	Administración	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Construcción de Bodega.	Bodega	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B078	079105/Telesecundaria No. 604.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	937,273.28	98.23%
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
		Construcción de administración.	Administración	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Construcción de bodega.	Bodega	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
B079	69342.- Secundaria Tecnica No. 65.	Terminación de obra.	Terminación	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	897,339.31	100.00%
B080	69080.- Secundaria General Miguel Hidalgo y Costilla.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	919,694.66	83.32%
		Terminación de obra	Terminación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 55 de 67

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											347,270,652.99	67.20%			
INVERSIÓN											303,701,413.35	64.21%			
B081	69092.- Secundaria Tecnica No.133.	Terminación de obra.	Terminación	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	345,766.12	71.20%
B082	69143.- Secundaria General Salomon González Blanco.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	197,876.52	74.64%
B083	69078.- Secundaria General Carlos Pellicer.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	93,025.44	73.14%
B084	69153.- Telesecundaria No. 677.	Terminación de obra.	Terminación	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	496,489.00	99.98%
B085	69087.- Secundaria Tecnica No. 06.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	136,314.44	74.66%
B086	69290.- Telesecundaria No. 200.	Terminación de Obra.	Terminación	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	1,320,171.75	99.42%
B087	69281.- Secundaria Tecnica No. 53	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	666,826.20	53.88%
B088	69239.- Secundaria General Jaime Torres Bodet.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,844,034.02	61.73%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 56 de 67

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											347,270,652.99	67.20%			
INVERSIÓN											303,701,413.35	64.21%			
B089	69085.- Secundaria del Estado.	Terminación de obra.	Terminación	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	2,808,635.98	76.33%
B090	69283.- Secundaria General 1o. de Marzo.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	563,892.97	100.00%
B091	69309.-Telesecundaria No. 11.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	180,656.32	95.91%
B092	69310.- Telesecundaria No.352.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	173,522.72	96.20%
B093	69311.- Telesecundaria No.012.	Terminación de Obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	168,682.76	98.88%
B094	69312.- Telesecundaria No.451	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	128,210.63	98.96%
B096	69303.- Secundaria General Rafael Ramirez Castañeda.	Terminación de obra.	Terminación	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	194,592.24	94.08%
B097	69317.- Secundaria Tecnica No. 83	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,701,399.81	97.62%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 57 de 67

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												347,270,652.99	67.20%		
INVERSIÓN												303,701,413.35	64.21%		
B098	69338.- Secundaria General Belisario Domínguez.	Terminación de obra: Muro de contención de tabicon, instalación eléctrica de techo de cancha y obra exterior.	Terminación	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	2,399,291.24	99.91%
B099	69339.- Secundaria Tecnica No.2	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	499,654.30	57.84%
B100	69340.- Secundaria General Vicente Guerrero.	Terminación de obra.	Terminación	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	625,826.16	96.23%
B101	69341.-Telesecundaria No.491.	Terminación de obra.	Terminación	6.00	0.00	4.00	2.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	1,400,202.65	98.81%
B103	69097.-Telesecundaria No. 558.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	135,258.33	100.00%
B104	69286.- Secundaria General 5 de Febrero.	Terminación de obra: Obra exterior: Andadores.	Terminación	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	469,956.76	93.01%
B105	69352.- Secundaria Tecnica No. 105.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	122,616.95	42.41%
B108	079273.- Secundaria General José Felipe Flores.	Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	816,922.09	82.89%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 59 de 67

Fecha: 17/07/2008

PTO207-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											347,270,652.99	67.20%			
INVERSIÓN											303,701,413.35	64.21%			
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.												5,367,434.01	53.67%	
B004	079202.-Secundaria Técnica No. 108.	Rehabilitación de los servicios sanitarios, cisterna y pintura.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	257,872.33	97.20%
B006	69144.- Secundaria Técnica No. 102.	Terminación de obra.	Terminación	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	732,802.21	100.00%
B007	69282.- Secundaria Técnica No. 53.	Terminación de obra.	Terminación	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.49	839,730.93	86.54%
B008	69079.- Secundaria General Benemerito de las Americas.	Terminación de obra.	Terminación	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	811,058.49	99.34%
B009	69050003.- Telesecundaria No.935	Terminación de obra.	Terminación	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	179,035.62	91.06%
B010	6905013.- Secundaria General Jose Vasconcelos.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	453,111.84	52.69%
B011	079094.- Telesecundaria No. 203.	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	358,090.11	97.87%
B012	079230/Telesecundaria No. 615.	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	498,314.78	94.94%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											347,270,652.99	67.20%			
INVERSIÓN											303,701,413.35	64.21%			
B014	079314.-Secundaria Técnica No. 62	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B015	079321.-Secundaria Tecnica No. 79	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B035	079095.- Telesecundaria No. 204.	Rehabilitación (Acondicionamiento del aula de cómputo, reparación de la instalación eléctrica y barda perimetral)	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,987.50	29.24%
B111	079275.- Secundaria General José Felipe Flores.	Reparación de los servicios sanitarios y red eléctrica en general.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B115	079287.- Telesecundaria No. 470	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,553.34	68.71%
B117	079300.-Secunfaria Técnica No.115	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,663.99	76.05%
B118	079299.-Telesecundaria No. 439	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,212.87	46.41%
E	Educación Profesional Técnica													4,545,827.60	60.34%
H	Programa de Educación													4,545,827.60	60.34%
16	Programa de infraestructura educativa													4,545,827.60	60.34%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 61 de 67

Fecha: 17/07/2008

PTO207-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											347,270,652.99	67.20%			
INVERSIÓN											303,701,413.35	64.21%			
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												3,619,393.59	81.17%	
B001	Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa Nivel Medio Superior (Conalep Palenque) FIES 2007.	Construcción de aulas didácticas.	Aula	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
		Construcción de taller de alimentos y bebidas.	Taller	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B002	0715001.- CONALEP	Construcción de aulas.	Aula	8.00	0.00	7.00	1.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	3,619,393.59	81.17%
		Construcción de taller de alimentos y bebidas.	Taller	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.												926,434.01	30.14%	
B001	063013.-CONALEP	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	926,434.01	92.64%
B002	063013.-CONALEP.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B003	076062.-Rehabilitación de la Unidad de Extensión del Plantel "CONALEP de Motozintla.	Instalación de un transformador y redes de alimentación en los edificios, mobiliario y equipo.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
F	Bachillerato General												0.00	0.00%	
H	Programa de Educación												0.00	0.00%	
16	Programa de infraestructura educativa												0.00	0.00%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												0.00	0.00%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											347,270,652.99	67.20%			
INVERSIÓN											303,701,413.35	64.21%			
B002	0518293.- COBACH No. 29.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B004	0715001.- CONALEP.	Construcción de aulas.	Aula	8.00	0.00	7.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Construcción de taller de alimentos y bebidas.	Taller	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.												0.00	0.00%	
B001	063013.-CONALEP	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
J	Licenciatura Universitaria												54,628,911.21	61.51%	
H	Programa de Educación												54,628,911.21	61.51%	
16	Programa de infraestructura educativa												25,170,214.77	97.09%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												22,193,843.14	96.71%	
B001	Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa Nivel Superior (FAFEF 2007).	Construcción de espacios educativos.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B002	715001.- CONALEP.	Construcción de aulas didacticas.	Aula	8.00	0.00	7.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Construcción de taller de alimentos y bebidas.	Taller	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B003	063008.-Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (2a. etapa)	Terminación de obra.	Terminación	13.20	0.00	0.00	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	13.20	0.00	3,586,045.86	82.62%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											347,270,652.99	67.20%			
INVERSIÓN											303,701,413.35	64.21%			
B015	69357.- Construcción de la Ciudad Universitaria (UNICACH).	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7,882,569.82	78.83%
B016	59280.- Universidad Tecnológica de la Selva.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,460,044.83	99.77%
		Obra exterior: Plaza cívica y andadores.	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,901.94	98.24%
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													401,901.94	98.24%
B001	069272.-Universidad Politécnica de Chiapas. (rehabilitación y adecuación de instalaciones ex Unicach).	Terminación de obra.	Terminación	3.00	0.00	1.00	0.00	2.00	3.00	0.00	1.00	0.00	2.00	401,901.94	98.24%
B002	069274.-Universidad de Politécnica de Chiapas. (rehabilitación y adecuación de instalaciones ex Unicach).	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
K	Licenciatura Tecnológica													1,944,120.40	28.21%
H	Programa de Educación													1,944,120.40	28.21%
37	Programa de infraestructura educativa superior													1,944,120.40	28.21%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													1,944,120.40	28.21%
B001	069358.- Fortalecimiento a la Infraestructura del Instituto Tecnológico de Cintalapa.	Terminación de obra construcción de cafetería.	Terminación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,944,120.40	28.21%