



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 2 de 86

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											750,922,914.47	714,326,021.64	685,074,500.26	91.23%	95.91%		
INVERSIÓN											676,235,914.47	678,311,043.95	654,209,616.25	96.74%	96.45%		
B005	Libramiento Sur De Tuxtla Gutiérrez, Tramo: Km. 0+000 Al Km. 34+600									Habitante	0	0.00	4,327,851.00	1,949,211.00	0.00%	45.04%	
	Formular estudios y proyectos que determinen los datos técnicos para la construcción del Libramiento.	4203-D11-05								0	0						
	Estudio y proyecto de caminos		0.00	7.55	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0								NO
	Kilómetros de estudio anual a realizar																
	Total de kilómetros de Libramiento	/															
	Formular estudios de impacto ambiental que determinen los datos ambientales para la construcción del Libramiento.	4203-D11-05															NO
	Estudio y proyecto de caminos		0.00	7.55	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0								NO
	Kilómetros de estudio de impacto ambiental anual a realizar																
	Total de kilómetros de Libramiento	/															
	Formular estudios de factibilidad que determinen los datos de factibilidad para la construcción del Libramiento.	4203-D11-05															NO
	Estudio y proyecto de caminos		0.00	19.05	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0								NO
	Kilómetros de estudio de factibilidad anual a realizar																
	Total de kilómetros de Libramiento	/															
	Formular estudios y proyectos que determinen los datos técnicos para la construcción de Puentes.	4203-D11-05															NO
	Estudio y proyecto de puentes		0.00	8.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0								NO
	Estudio anual a realizar																
	Total de estudios de puentes	/															
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.											85,800,000.00	35,332,510.34	32,372,166.98	37.73%	91.62%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 8 de 86

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											750,922,914.47	714,326,021.64	685,074,500.26	91.23%	95.91%		
INVERSIÓN											676,235,914.47	678,311,043.95	654,209,616.25	96.74%	96.45%		
B002	Conservación del Libramiento de Frontera Comalapa, Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+000 (T.A.)									Habitante	119,094	300,000.00	300,000.00	293,872.88	97.96%	97.96%	
	Mantener en condiciones óptimas de operación y servicios la red de carreteras pavimentadas	5103-D03-01									62,528						
	Conservación de la red de Carreteras Pavimentadas		6.00		6.00	6.00	5.28	88.00%	88.00%	0							NO
	Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas conservadas	/															
	Longitud total de caminos a conservar	/															
B003	Conservación del Acceso al Cereso y Vialidad Industrial, Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+300									Habitante	33,238	800,000.00	800,000.00	779,661.02	97.46%	97.46%	
	Mantener en condiciones óptimas de operación y servicios la red de carreteras pavimentadas	5103-D03-01									16,706						
	Conservación de la red de Carreteras Pavimentadas		2.30		2.30	2.30	0.41	17.83%	17.83%	0							NO
	Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas conservadas	/															
	Longitud total de caminos a conservar	/															
B004	Remodelacion del Edificio Publico Comision de Caminos									Trabajador	515,432	0.00	531,729.53	531,729.53	0.00 %	100.00%	
	Fortalecer la Infraestructura Gubernamental	5103-D04-03									251,199						
	Rehabilitacion de Edificio Publico		201.42		201.42	201.42	201.42	100.00%	100.00%	0							SI
	Total Metros Cuadrados a Remodelar	/															
	Metros Cuadrados	/															
17	Programa de infraestructura social											0.00	5,325,174.75	4,567,676.29	0.00 %	85.78%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.											0.00	5,325,174.75	4,567,676.29	0.00 %	85.78%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 9 de 86

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

PTO2007-53.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											750,922,914.47	714,326,021.64	685,074,500.26	91.23%	95.91%		
INVERSIÓN											676,235,914.47	678,311,043.95	654,209,616.25	96.74%	96.45%		
B001	Reconstrucción de Calles de Simojovel de Allende									Habitante	0	0.00	5,325,174.75	4,567,676.29	0.00 %	85.78%	
	Proporcionar una vía segura y rápida para el tránsito vehicular.	4203-D11-05								0	0						
	Modernizar la Infraestructura Vial Urbana		0.00	1,461.50	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0								NO
	Metros Lineales anuales de vialidad a pavimentar																
	Longitud total de vialidad																
O	Comunicaciones y Transportes											588,871,362.47	631,113,658.58	613,305,607.92	104.15%	97.18%	
B	Carreteras											588,871,362.47	631,113,658.58	613,305,607.92	104.15%	97.18%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo											588,871,362.47	631,113,658.58	613,305,607.92	104.15%	97.18%	
00	Programa normal de operación											254,712,095.08	198,820,481.50	166,947,278.63	65.54%	83.97%	
310	Supervisar la construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura social y productiva.											0.00	2,505,600.00	0.00	0.00 %	0.00%	
B001	Fortalecimiento al Parque Vehicular para la ejecución de Programas de Infraestructura Carretera									Trabajador	0	0.00	2,505,600.00	0.00	0.00 %	0.00%	
	Incrementar el parque vehicular de la comisión de caminos para una mejor supervisión de las obras que ejecuta.	5103-D06-04								0	0						
	Fortalecer la supervisión en infraestructura carretera		0.00	12.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0								NO
	Total de Unidades Vehiculares Adquiridas																
	Total de Vehiculos requeridos																
411	Proporcionar asistencia técnica.											0.00	5,548,436.47	3,694,500.47	0.00 %	66.59%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 12 de 86

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											750,922,914.47	714,326,021.64	685,074,500.26	91.23%	95.91%		
INVERSIÓN											676,235,914.47	678,311,043.95	654,209,616.25	96.74%	96.45%		
B003	Camino: La Granadilla - Santa Rosa - Ejido Adolfo López Mateos, tramo: km 0+000 - km 20+000 Formular estudios y proyectos que determinen los datos técnicos para la construcción del camino. Estudio y proyecto de caminos Kilómetros de estudio anual a realizar Total de kilómetros de camino	5103-D02-02		0.00	20.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	0.00	1,087,485.50	1,019,169.00	0.00 %	93.72%	NO
	Formular estudios de impacto ambiental que determinen los datos ambientales para la construcción del camino. Estudio y proyecto de caminos Kilómetros de estudio de impacto ambiental anual a realizar Total de kilómetros de camino	5103-D02-02		0.00	20.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	Formular estudios de factibilidad que determinen los datos de factibilidad para la construcción del camino. Estudio y proyecto de caminos Kilómetros de estudio de factibilidad anual a realizar Total de kilómetros de camino	5103-D02-02		0.00	20.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 15 de 86

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											750,922,914.47	714,326,021.64	685,074,500.26	91.23%	95.91%	
INVERSIÓN											676,235,914.47	678,311,043.95	654,209,616.25	96.74%	96.45%	
B021	Camino: Agua Clara - El Tortuguero 1ª. Sección - E.C. (Ocosingo - Palenque), Tramo: Km. 0+000 AL Km. 21+500. Formular estudios y proyectos que determinen los datos técnicos para la construcción del Camino.	5103-D02-02								Habitante 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Estudio y proyecto de caminos		0.00	21.50	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Kilómetros de estudio anual a realizar															
	Total de kilómetros de camino	/														
	Formular estudios de impacto ambiental que determinen los datos ambientales para la construcción del Camino.	5103-D02-02														
	Estudio y proyecto de caminos		0.00	21.50	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Kilómetros de estudio de impacto ambiental anual a realizar															
	Total de kilómetros de camino	/														
	Formular estudios de factibilidad que determinen los datos de factibilidad para la construcción del Camino.	5103-D02-02														
	Estudio y proyecto de caminos		0.00	21.50	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Kilómetros de estudio de factibilidad anual a realizar															
	Total de kilómetros de camino	/														
	Formular estudios y proyectos que determinen los datos técnicos para la construcción de Puentes.	5103-D02-02														
	Estudio y proyecto de puentes		0.00	2.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Estudio anual a realizar															
	Total de estudios de puentes	/														
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.										201,775,573.73	146,779,013.82	132,421,751.94	65.63%	90.22%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 16 de 86

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											750,922,914.47	714,326,021.64	685,074,500.26	91.23%	95.91%	
INVERSIÓN											676,235,914.47	678,311,043.95	654,209,616.25	96.74%	96.45%	
B001	Camino Rural: Ixhuatán - San Miguel, Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+060 Comunicar con sus respectivas cabeceras municipales a las poblaciones rurales que requieren de su incorporación a las actividades socioeconómicas del Estado. Reducir localidades SERUD que no cuentan con vía terrestre Total de Kms. de caminos construidos Longitud total de caminos por construir	5103-D04-03								Habitante 10,424 10,014	7,470,000.00	6,424,204.01	6,360,796.20	85.15%	99.01%	NO
B002	Camino Rural : Chespal Viejo - Agua Caliente. Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+560. Comunicar con sus respectivas cabeceras municipales a las poblaciones rurales que requieren de su incorporación a las actividades socioeconómicas del Estado. Reducir localidades SERUD que no cuentan con vía terrestre Total de Kms. de caminos construidos Longitud total de caminos por construir	5103-D04-03	1.52	0.88	0.70	0.46	65.71%	30.26%	1	Habitante 21,119 22,216	7,744,939.00	5,937,790.13	5,850,318.29	75.54%	98.53%	NO
B003	Reconstrucción del camino: Temo-Yajalón-Tila-El Limar. Tramo: Km. 0+000 -Km. 86+700 (T.A.) Subtramo:Km. 0+000 -Km.40+000 Mantener en condiciones óptimas de operación y servicios la red de carreteras pavimentadas Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas Kilómetros anual de caminos pavimentados a reconstruir Longitud total del Camino.	5103-D03-01	0.93	0.53	0.40	0.39	97.50%	41.94%	2	Habitante 1,585 15,384	10,800,000.00	9,288,000.00	9,215,391.92	85.33%	99.22%	SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 28 de 86

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											750,922,914.47	714,326,021.64	685,074,500.26	91.23%	95.91%	
INVERSIÓN											676,235,914.47	678,311,043.95	654,209,616.25	96.74%	96.45%	
B037	Camino: La Libertad - Aldama -La Placa, Tramo; Km. 0+000 - Km.20+500, Subtramo; Km. 15+500 -Km. 19+500, subtramo: km. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar Kms. de caminos de la red pavimentada y rural Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar Longitud total del camino.	5103-D02-02								Habitante 2,911 2,990	6,835,283.73	5,861,149.67	6,574,935.73	99.09%	112.18%	NO
B038	Camino: Santa Rita - Guadalupe Victoria, Tramo: KM. 4+000-KM12+340/Amatenango de la Frontera Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos a modernizar /	5103-D02-02								Habitante 0 0	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
B039	Camino rural: Acceso a San Quintin, tramo: km. 0+000 al km. 38+000 Impulsar y generar las actividades económicas de las comunidades y propiciar la distribución con los centros de abastos. Reconstrucción de la red de caminos rurales Kilómetros anuales de camino rural a reconstruir /	5103-D04-03								Habitante 2,500 2,500	0.00	15,313.11	15,016.80	0.00%	98.06%	SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 30 de 86

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
TOTAL DEPENDENCIA											750,922,914.47	714,326,021.64	685,074,500.26	91.23%	95.91%			
INVERSIÓN											676,235,914.47	678,311,043.95	654,209,616.25	96.74%	96.45%			
B043	Camino: E.C. (Bochil - Pichucalco) - Nachitóm - Santo Domingo, Tramo: Km. 0+000 al Km. 38+000 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino	5103-D02-02		5.80	5.80	5.80	5.80	100.00%	100.00%	0	Habitante 9,538 9,249	18,787	0.00	6,812,908.49	6,543,944.99	0.00%	96.05%	SI
B044	Reconstrucción del camino rural: E.C.(Pijijiapan-Chocohuital)-Ranchería La Grande, tramo: km. 0+000 al km. 4+300 Comunicar con sus respectivas Cabeceras Municipales a las poblaciones rurales que requieren de su incorporación a las actividades socioeconómicas del estado. Restablecer el nivel de servicio de la I.C.R. Total de kms. de caminos reconstruidos. Longitud total de caminos a reconstruir.	5103-D04-03		0.00	4.30	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 0 0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
B045	Reconstrucción del camino rural: Plan de Ayala-Emiliano Zapata, tramo: km. 0+000 al km. 1+600. Comunicar con sus respectivas Cabeceras Municipales a las poblaciones rurales que requieren de su incorporación a las actividades socioeconómicas del estado. Restablecer el nivel de servicio de la I.C.R. Total de kms. de caminos reconstruidos. Longitud total de caminos por reconstruir.	5103-D04-03		0.00	1.60	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 0 0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 31 de 86

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											750,922,914.47	714,326,021.64	685,074,500.26	91.23%	95.91%		
INVERSIÓN											676,235,914.47	678,311,043.95	654,209,616.25	96.74%	96.45%		
B046	Reconstrucción del camino rural: E.C.(Tonala-Pijijapan)-Nuevo Tenejapa-Santo Domingo, tramo: km. 0+000 - 8+800, (T.A.) Comunicar con sus respectivas Cabeceras Municipales a las poblaciones rurales que requieren de su incorporación a las actividades socioeconómicas del estado. Restablecer el nivel de servicio de la I.C.R. Total de kms. de caminos reconstruidos. Longitud total de caminos por reconstruir. /	5103-D04-03		0.00	8.80	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
B047	Reconstrucción del camino rural: E.C.(Pijijapan-Palo Blanco)-San Antonio-Los Limones, tramo: km. 0+000 - 9+100 (T.A.) Comunicar con sus respectivas Cabeceras Municipales a las poblaciones rurales que requieren de su incorporación a las actividades socioeconómicas del estado. Restablecer el nivel de servicio de la I.C.R. Total de kms. de caminos reconstruidos. Longitud total de caminos por reconstruir. /	5103-D04-03		0.00	9.10	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
B051	Reconstrucción del camino:Independecia - Siltepec-Buenos Aires, Tramo: Km. 0+000 - Km. 36+500 (T.A) Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas Metros Lineales anual de Construccion de Puente Longitud total	5103-D03-01		0.00	105.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	0.00	295,895.53	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.											52,936,521.35	43,987,431.21	30,831,026.22	58.24%	70.09%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 34 de 86

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											750,922,914.47	714,326,021.64	685,074,500.26	91.23%	95.91%		
INVERSIÓN											676,235,914.47	678,311,043.95	654,209,616.25	96.74%	96.45%		
B007	Conservación del Camino: Ramal a Rosendo Salazar, Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+800 (T.A.) Mantener en condiciones óptimas de operación y servicios la red de carreteras pavimentadas	5103-D03-01								Habitante	0	500,000.00	500,000.00	490,395.89	98.08%	98.08%	
	Conservación de la red de Carreteras Pavimentadas Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas conservadas Longitud total de caminos a conservar		1.80	1.80	1.80	1.26	70.00%	70.00%	0								NO
B008	Conservación del Camino: Angostura - Flores Magon, Tramo: Km. 54+000 - Km. 61+200 (T.A.) Mantener en condiciones óptimas de operación y servicios la red de carreteras pavimentadas	5103-D03-01								Habitante	119,438	500,000.00	500,000.00	493,021.20	98.60%	98.60%	
	Conservación de la red de Carreteras Pavimentadas Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas conservadas Longitud total de caminos a conservar		7.20	7.20	7.20	7.20	100.00%	100.00%	0		59,526						SI
B009	Conservación del Camino: Ignacio Allende - Candelaria, Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+800 (T.A.) Mantener en condiciones óptimas de operación y servicios la red de carreteras pavimentadas	5103-D03-01								Habitante	82,598	500,000.00	500,000.00	492,541.09	98.51%	98.51%	
	Conservación de la red de Carreteras Pavimentadas Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas conservadas Longitud total de caminos a conservar		1.80	1.80	1.80	1.80	100.00%	100.00%	0		41,459						SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 40 de 86

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
TOTAL DEPENDENCIA										750,922,914.47	714,326,021.64	685,074,500.26	91.23%	95.91%				
INVERSIÓN										676,235,914.47	678,311,043.95	654,209,616.25	96.74%	96.45%				
B025	Conservación del Camino: Ramal a Benito Juárez. Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+700 (T.A.) Mantener en condiciones óptimas de operación y servicios la red de carreteras pavimentadas Conservación de la red de Carreteras Pavimentadas Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas conservadas Longitud total de caminos a conservar	5103-D03-01		6.70	6.70	6.70	6.70	100.00%	100.00%	0	Habitante 94,750	186,580 91,810	600,000.00	600,000.00	587,170.96	97.86%	97.86%	SI
B026	Conservación del Camino: Amatan - Tapijulapa, Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+300 (Lim. Edo. Tabasco) (T.A.) Mantener en condiciones óptimas de operación y servicios la red de carreteras pavimentadas Conservación de la red de Carreteras Pavimentadas Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas conservadas Longitud total de caminos a conservar	5103-D03-01		0.00	6.30	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0	0	500,000.00	500,000.00	487,288.13	97.46%	97.46%	NO
B027	Conservación de Camino: Chancala-Penjamo, Tramo: Km. 0+000 - Km. 23+500 (T.A.) Mantener en condiciones óptimas de operación y servicios la red de carreteras pavimentadas Conservación de la red de Carreteras Pavimentadas Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas conservadas Longitud total de caminos a conservar	5103-D03-01		23.50	23.50	23.50	22.33	95.02%	95.02%	0	Habitante 98,964	195,444 96,480	800,000.00	800,000.00	782,661.02	97.83%	97.83%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 45 de 86

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											750,922,914.47	714,326,021.64	685,074,500.26	91.23%	95.91%		
INVERSIÓN											676,235,914.47	678,311,043.95	654,209,616.25	96.74%	96.45%		
B053	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo									Habitante	4,070,396	20,000,000.00	14,367,555.47	4,651,702.90	23.26%	32.38%	
	Mantener en óptimas condiciones de operación el parque de maquinaria.	5103-D06-04									2,044,556	2,025,840					
	Mantenimiento correctivo de maquinaria pesada		86.00	86.00	59.00	29.00	49.15%	33.72%	0								NO
	Total de maquinas atendidas	/															
	Total de maquinas anuales a reparar	/															
	Mantenimiento preventivo de maquinaria pesada		2,024.00	2,024.00	1,461.00	577.00	39.49%	28.51%	0								NO
	Total de maquinas atendidas	/															
	Total de maquinas anuales a reparar	/															
B054	Mantenimiento y reparación de vehículos									Habitante	4,070,396	10,000,000.00	6,683,354.39	4,168,263.06	41.68%	62.37%	
	Mantener en óptimas condiciones de operación el parque vehicular.	5103-D06-04									2,044,556	2,025,840					
	Mantenimiento correctivo de vehículos		215.00	215.00	135.00	92.00	68.15%	42.79%	0								NO
	Total de vehículos reparados	/															
	Total de vehículos anuales a reparar	/															
	Mantenimiento preventivo de vehículos		2,584.00	2,584.00	1,621.00	1,143.00	70.51%	44.23%	0								NO
	Total de vehículos reparados	/															
	Total de vehículos anuales a reparar	/															
17	Programa de infraestructura social										334,159,267.39	252,194,277.34	247,014,836.96		73.92%	97.95%	
411	Proporcionar asistencia técnica.										0.00	210,237.40	0.00	0.00 %	0.00%		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 57 de 86

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											750,922,914.47	714,326,021.64	685,074,500.26	91.23%	95.91%	
INVERSIÓN											676,235,914.47	678,311,043.95	654,209,616.25	96.74%	96.45%	
B032	Reconstrucción del camino: Chicomuselo - Rizo de Oro. Tramo: Km. 0+000 - Km. 40+000 (T.A.) Mantener en condiciones óptimas de operación y servicios la red de carreteras pavimentadas	5103-D03-01								Habitante 14,529 14,204	1,000,000.00	1,000,000.00	982,076.27	98.21%	98.21%	
	Reconstrucción de la red de Carreteras Pavimentadas Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir / Longitud total del camino		40.00	40.00	40.00	10.40	26.00%	26.00%	0							NO
B033	Reconstrucción del camino: E.C. (Fra. Comalapa-Chicomuselo) - Bellavista. Tramo: Km. 0+000 - Km. 32+000 (T.A.) Mantener en condiciones óptimas de operación y servicios la red de carreteras pavimentadas	5103-D03-01								Habitante 45,793 42,487	1,000,000.00	1,000,000.00	982,378.77	98.24%	98.24%	
	Reconstrucción de la red de Carreteras Pavimentadas Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir / Longitud total del camino		32.00	32.00	32.00	11.20	35.00%	35.00%	0							NO
B034	Reconstrucción del camino: Independencia - Siltepec - Buenos Aires, Tramo: Km. 0+000 - Km. 36+500 (T.A.) Mantener en condiciones óptimas de operación y servicios la red de carreteras pavimentadas	5103-D03-01								Habitante 46,160 46,526	4,000,000.00	3,598,309.21	3,535,250.62	88.38%	98.25%	
	Reconstrucción de la red de Carreteras Pavimentadas Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir / Longitud total del camino		36.50	36.50	36.50	13.32	36.49%	36.49%	0							NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 69 de 86

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											750,922,914.47	714,326,021.64	685,074,500.26	91.23%	95.91%		
INVERSIÓN											676,235,914.47	678,311,043.95	654,209,616.25	96.74%	96.45%		
B068	Reconstrucción del camino: Ramal - a la Polka - E.C. (Arriaga - Tapachula),Tramo:Km. 0+000 - Km. 5+000 (T.A) Mantener en condiciones óptimas de operación y servicios la red de carreteras pavimentadas	5103-D03-01								Habitante	0	2,500,000.00	1,971,873.20	1,941,735.60	77.67%	98.47%	
	Reconstrucción de la red de Carreteras Pavimentadas Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir Longitud total del camino		5.00	5.00	5.00	4.70	94.00%	94.00%	0								NO
B069	Reconstrucción del camino: Ramal a Lázaro Cárdenas E.C.(Tapanatepec - Talisman),Tramo: Km. 0+000 - Km. 11+000 (T.A) Mantener en condiciones óptimas de operación y servicios la red de carreteras pavimentadas	5103-D03-01								Habitante	80,772	1,000,000.00	1,000,000.00	978,576.27	97.86%	97.86%	
	Reconstrucción de la red de Carreteras Pavimentadas Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir Longitud total del camino		11.00	11.00	11.00	2.10	19.09%	19.09%	0	41,372	39,400						NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 71 de 86

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											750,922,914.47	714,326,021.64	685,074,500.26	91.23%	95.91%		
INVERSIÓN											676,235,914.47	678,311,043.95	654,209,616.25	96.74%	96.45%		
B072	Camino: Independencia - Guadalupe Victoria-Nuevo Paraiso, Tramo:Km. 0+000-Km. 35+000, Subtramo, Km. 17+500-Km. 23+300 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar Kms. de caminos de la red pavimentada y rural Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar Longitud total del camino.	5103-D02-02		5.80	5.80	4.00	3.06	76.50%	52.76%	0	Habitante 46,160 46,526	92,686 20,548,571.00	13,228,142.60	13,070,791.00	63.61%	98.81%	NO
B073	Camino: Nicolas Bravo - la Gloria, Tramo: Km. 0+000 - Km 8+305.33, Subtramo: Km. 1+500 - Km. 3+500 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar Kms. de caminos de la red pavimentada y rural Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar Longitud total del camino.	5103-D02-02		2.00	2.00	1.40	1.86	132.86%	93.00%	0	Habitante 5,416 5,458	10,874 17,022,140.73	7,063,604.79	6,894,592.61	40.50%	97.61%	SI
B074	Camino: La Libertad - Aldama - La Placa, Tramo: Km. 0+000 - Km. 20+500, Subtramo: Km. 15+500 -Km. 19+500 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar Kms. de caminos de la red pavimentada y rural Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar Longitud total del camino.	5103-D02-02		4.00	4.00	3.60	1.07	29.72%	26.75%	0	Habitante 52,393 51,230	103,623 7,364,736.27	4,305,192.08	4,242,825.04	57.61%	98.55%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 72 de 86

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											750,922,914.47	714,326,021.64	685,074,500.26	91.23%	95.91%		
INVERSIÓN											676,235,914.47	678,311,043.95	654,209,616.25	96.74%	96.45%		
B075	Camino: La Placa - Estación Lacandon - Pakal Na, Tramo: Km. 20+500 - Km. 45+414, Subtramo: Km. 36+900 - Km. 40+900 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar Kms. de caminos de la red pavimentada y rural Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar Longitud total del camino.	5103-D02-02		4.00	4.00	3.00	2.33	77.67%	58.25%	0	Habitante 98,964 96,480	14,000,000.00	12,040,000.00	11,803,373.22	84.31%	98.03%	NO
B076	Camino: E.C. (Frontera Comalapa - Chicomuselo)-Bellavista, Tramo:Km. 0+000-Km. 32+600, Subtramo:Km. 22+000 - Km.25+000 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar Kms. de caminos de la red pavimentada y rural Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar Longitud total del camino.	5103-D02-02		3.00	3.00	2.00	1.80	90.00%	60.00%	0	Habitante 20,774 19,952	19,200,000.00	15,360,000.00	15,085,255.33	78.57%	98.21%	NO
B077	Camino: Chespal Nuevo - Pavencul, Tramo: Km. 0+000 - Km. 27+360 (Terminación), Subtramo: Km. 14+311.78 - Km. 22+000. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar Kms. de caminos de la red pavimentada y rural Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar Longitud total del camino.	5103-D02-02		0.00	13.05	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 0 0	24,500,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 73 de 86

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											750,922,914.47	714,326,021.64	685,074,500.26	91.23%	95.91%	
INVERSIÓN											676,235,914.47	678,311,043.95	654,209,616.25	96.74%	96.45%	
B078	Camino: E.C. Costera-Ejido Tamaulipas (Estación Joaquín Amaro), Tramo:Km. 0+000-Km. 5+680, Subtramo:Km. 3+620-Km. 5+040. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar Kms. de caminos de la red pavimentada y rural Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar Longitud total del camino.	5103-D02-02	1.42	1.42	1.42	1.42	100.00%	100.00%	0	Habitante 51,754 50,416	6,000,000.00	5,159,894.34	5,137,718.57	85.83%	99.57%	SI
B079	Camino: Solosuchiapa - Campamento La Trinidad, Tramo: Km. 0+000 -KM. 1+700 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar Kms. de caminos de la red pavimentada y rural Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar Longitud total del camino.	5103-D02-02	1.70	1.70	1.70	1.63	95.88%	95.88%	0	Habitante 9,496 9,192	6,000,000.00	5,457,981.17	5,383,609.73	89.73%	98.64%	NO
B080	Camino: Arriaga - Punta Flor, Tramo: Km. 0+000 - Km. 21+000, Subtramo: Km. 17+000- Km. 20+200 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar Kms. de caminos de la red pavimentada y rural Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar Longitud total del camino.	5103-D02-02	3.20	4.00	2.40	2.82	117.50%	88.13%	0	Habitante 41,372 39,400	12,000,000.00	9,422,961.45	9,282,360.63	77.35%	98.51%	SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 76 de 86

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.			
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B				
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)						
TOTAL DEPENDENCIA										750,922,914.47	714,326,021.64	685,074,500.26	91.23%	95.91%					
INVERSIÓN										676,235,914.47	678,311,043.95	654,209,616.25	96.74%	96.45%					
D003	Camino Rural: Oxinam-Pulumisibac; Tramo: Km. 0+000 al Km. 3+680 Comunicar con sus respectivas cabeceras municipales a las poblaciones rurales que requieren de su incorporación a las actividades socioeconómicas del Estado. Reducir localidades SERUD que no cuentan con vía terrestre Total de Kms. de caminos construidos Longitud total de caminos por construir	5103-D04-03		3.68	3.68	1.50	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante	0	0	0.00	1,165,167.32	3,184,507.59	0.00%	273.31%	
D004	Camino Rural: San Juan Chamula-Kotolte; Tramo: Km. 0+000 al Km. 2+729.96 Comunicar con sus respectivas cabeceras municipales a las poblaciones rurales que requieren de su incorporación a las actividades socioeconómicas del Estado. Reducir localidades SERUD que no cuentan con vía terrestre Total de Kms. de caminos construidos Longitud total de caminos por construir	5103-D04-03		2.72	2.72	2.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante	0	0	0.00	1,170,494.82	3,143,110.09	0.00%	268.53%	
D005	Camino Rural: Pajalton Alto-pajalton Bajo; Tramo: Km. 0+000 al Km. 3+845 Comunicar con sus respectivas cabeceras municipales a las poblaciones rurales que requieren de su incorporación a las actividades socioeconómicas del Estado. Reducir localidades SERUD que no cuentan con vía terrestre Total de Kms. de caminos construidos Longitud total de caminos por construir	5103-D04-03		3.84	3.84	1.50	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante	0	0	0.00	1,775,134.00	4,814,188.26	0.00%	271.20%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 77 de 86

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.			
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B				
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)						
TOTAL DEPENDENCIA										750,922,914.47	714,326,021.64	685,074,500.26	91.23%	95.91%					
INVERSIÓN										676,235,914.47	678,311,043.95	654,209,616.25	96.74%	96.45%					
D006	Camino Rural: Tzunjok-Oniltic; Tramo: Km. 0+000 al Km. 7+000 Comunicar con sus respectivas cabeceras municipales a las poblaciones rurales que requieren de su incorporación a las actividades socioeconómicas del Estado. Reducir localidades SERUD que no cuentan con vía terrestre Total de Kms. de caminos construidos Longitud total de caminos por construir	5103-D04-03		7.00	7.00	1.50	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante	0	0	0.00	6,482,096.90	0.00	0.00%	0.00%	NO
D007	Camino Rural: Ocotepec-San Antonio del Monte; Tramo: Km. 0+000 al Km. 3+360 Comunicar con sus respectivas cabeceras municipales a las poblaciones rurales que requieren de su incorporación a las actividades socioeconómicas del Estado. Reducir localidades SERUD que no cuentan con vía terrestre Total de Kms. de caminos construidos Longitud total de caminos por construir	5103-D04-03		3.36	3.36	1.50	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante	0	0	0.00	1,045,894.48	2,903,445.35	0.00%	277.60%	NO
D008	Camino Rural: E.C. (Yajalón-Tulaquii)-Calvario las Delicias; Tramo: Km. 0+000 al Km. 2+500 Comunicar con sus respectivas cabeceras municipales a las poblaciones rurales que requieren de su incorporación a las actividades socioeconómicas del Estado. Reducir localidades SERUD que no cuentan con vía terrestre Total de Kms. de caminos construidos Longitud total de caminos por construir	5103-D04-03		2.50	2.50	2.50	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante	0	0	0.00	855,629.55	0.00	0.00%	0.00%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 78 de 86

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.			
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B				
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)						
TOTAL DEPENDENCIA										750,922,914.47	714,326,021.64	685,074,500.26	91.23%	95.91%					
INVERSIÓN										676,235,914.47	678,311,043.95	654,209,616.25	96.74%	96.45%					
D009	Camino Rural: Tumbala-Los Angeles; Tramo: Km. 0+000 al Km. 1+880 Comunicar con sus respectivas cabeceras municipales a las poblaciones rurales que requieren de su incorporación a las actividades socioeconómicas del Estado. Reducir localidades SERUD que no cuentan con vía terrestre Total de Kms. de caminos construidos Longitud total de caminos por construir	5103-D04-03		1.88	1.88	1.20	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante	0	0	0.00	713,134.52	1,870,734.46	0.00 %	262.33%	
D010	Camino Rural: Mensura-Takinukum; Tramo: Km. 0+000 al Km. 1+460 Comunicar con sus respectivas cabeceras municipales a las poblaciones rurales que requieren de su incorporación a las actividades socioeconómicas del Estado. Reducir localidades SERUD que no cuentan con vía terrestre Total de Kms. de caminos construidos Longitud total de caminos por construir	5103-D04-03		1.46	1.46	0.80	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante	0	0	0.00	1,039,583.19	2,867,287.20	0.00 %	275.81%	
D011	Camino Rural: E.C. (Salto de Agua-Ignacio Allende)-Lote Ocho; Tramo: Km. 0+000 al Km. 10+736 Comunicar con sus respectivas cabeceras municipales a las poblaciones rurales que requieren de su incorporación a las actividades socioeconómicas del Estado. Reducir localidades SERUD que no cuentan con vía terrestre Total de Kms. de caminos construidos Longitud total de caminos por construir	5103-D04-03		10.73	10.73	2.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante	0	0	0.00	4,640,427.35	12,860,549.73	0.00 %	277.14%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 79 de 86

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											750,922,914.47	714,326,021.64	685,074,500.26	91.23%	95.91%		
INVERSIÓN											676,235,914.47	678,311,043.95	654,209,616.25	96.74%	96.45%		
D012	Constr. de Puente Vehicular "Mazan", Km. 2+550 del Cam.: Porfirio Encino-Guadalupe Mazanil, en el Cruce con el Río Mazan Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio a la Red de Caminos Rurales Construcción de puentes sobre caminos rurales Metros lineales anuales de construcción de puente Longitud total	5103-D02-02		25.00	25.00	8.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 0 0	0.00	853,500.59	0.00	0.00%	0.00%	NO
D013	Construcción del Camino Rural: Copal - Ejido Ajilo Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-02		0.00	3.70	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 0 0	0.00	2,341,378.55	6,499,094.14	0.00%	277.58%	NO
D014	Modernización y Ampliación del Camino: Cintalapa - Cal y Mayor, Tramo: Km. 0+000 - Km. 62+000 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-02		0.00	5.70	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 0 0	0.00	3,943,893.20	0.00	0.00%	0.00%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 81 de 86

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											750,922,914.47	714,326,021.64	685,074,500.26	91.23%	95.91%		
INVERSIÓN											676,235,914.47	678,311,043.95	654,209,616.25	96.74%	96.45%		
D018	Construcción del Camino:EC.Km.4(San Cristobal De Las Casas-San Juan Chamula) - San Antonio del Monte - Milpoleta Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-02		0.00	3.50	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	0.00	2,935,408.36	7,987,972.84	0.00 %	272.12%	NO
D019	Construcción del Camino: Chanal - La Mendoza del Km. 0+000 - Km. 19+900 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-02		0.00	5.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	0.00	8,854,785.03	23,735,097.09	0.00 %	268.05%	NO
D020	Construcción del camino: Jitotol - San Andres Duraznal, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 25+000 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar Longitud total del camino	5103-D02-02		0.00	5.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	0.00	7,507,248.86	20,297,440.01	0.00 %	270.37%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 82 de 86

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											750,922,914.47	714,326,021.64	685,074,500.26	91.23%	95.91%		
INVERSIÓN											676,235,914.47	678,311,043.95	654,209,616.25	96.74%	96.45%		
D021	Construcción del Camino: E.C. Km. 83 (Bochil - Pichucalco) - Nachitom - Santo Domingo, Tramo: Km. 0+000 - Km. 38+000 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-02		0.00	12.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	0.00	13,674,283.04	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
D022	Modernización y ampliación del camino: Yalcooc - Veracruz, Tramo: Km. 0+000 - Km. 8+280 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar Longitud total del camino	5103-D02-02		0.00	4.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	0.00	3,872,718.46	10,538,659.17	0.00 %	272.13%	NO
D023	Construcción del Camino: E.C. (Ocosingo-Altamirano)-Patihuitz-La Sultana-San Quintín, Tramo: Km. 0+000 - Km. 124+000 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-02		0.00	10.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	0.00	10,551,413.39	32,428,168.63	0.00 %	307.33%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 83 de 86

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											750,922,914.47	714,326,021.64	685,074,500.26	91.23%	95.91%	
INVERSIÓN											676,235,914.47	678,311,043.95	654,209,616.25	96.74%	96.45%	
D024	Modernización y ampliación del camino: Oxchuc-Pacuma-Cruzton-Yochib-San Juan Cancuc-Guaquitepec-Sitala Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar Longitud total del camino	5103-D02-02	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	0.00	4,046,391.27	11,088,890.55	0.00 %	274.04%	NO
D025	Modernización y Ampliación del Camino: La Mesilla-La Florecilla, Tramo: Km. 0+000-Km. 4+000, Subtramo: Km. 0+000-Km. 2+000 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-02	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	0.00	1,855,129.03	5,066,770.89	0.00 %	273.12%	NO
D026	Modernización y Ampliación del Camino: Laja Tendida - Paraiso del Grijalva Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-02	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	0.00	7,149,922.97	19,744,011.39	0.00 %	276.14%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 84 de 86

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.			
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B				
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)						
TOTAL DEPENDENCIA											750,922,914.47	714,326,021.64	685,074,500.26	91.23%	95.91%				
INVERSIÓN											676,235,914.47	678,311,043.95	654,209,616.25	96.74%	96.45%				
D027	<p>Construcción del Camino: Las Margaritas - Nuevo Momon - Cruz del Rosario - Vicente Guerrero - San Quintin</p> <p>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</p> <p>Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar.</p> <p>Longitud total del camino.</p>	5103-D02-02		0.00	10.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante	0	0	0.00	14,048,519.83	0.00	0.00 %	0.00 %	
D028	<p>Construcción del camino: E.C. (Rancho Nuevo-Ocosingo) Km. 207+500 San José La Nueva, Tramo: Km. 0+000 - Km. 20+000</p> <p>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</p> <p>Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar</p> <p>Longitud total del camino</p>	5103-D02-02		0.00	4.90	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante	0	0	0.00	4,561,966.02	0.00	0.00 %	0.00 %	
D029	<p>Construcción del camino: Francisco I. Madero - El Trapichito - Río Blanco, Tramo: Km. 0+000-Km. 40+000</p> <p>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</p> <p>Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar</p> <p>Longitud total del camino.</p>	5103-D02-02		0.00	4.30	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante	0	0	0.00	4,429,521.85	0.00	0.00 %	0.00 %	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 85 de 86

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.			
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B				
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)						
TOTAL DEPENDENCIA											750,922,914.47	714,326,021.64	685,074,500.26	91.23%	95.91%				
INVERSIÓN											676,235,914.47	678,311,043.95	654,209,616.25	96.74%	96.45%				
D030	<p>Construcción del Camino: EC. (Fronteriza del Sur) - Zamora Pico de Oro - Reforma Agraria - Las Guacamayas - Boca Chajul</p> <p>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</p> <p>Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar.</p> <p>Longitud total del camino.</p>	5103-D02-02		0.00	16.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante	0	0	0.00	18,956,918.24	0.00	0.00 %	0.00 %	
D031	<p>Modernización y ampliación del camino:E.C. (C. INT)-San Juanito-Quechit-Pamala-El Real-Yaxoquintela-Placido Flores-Monte</p> <p>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</p> <p>Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar</p> <p>Longitud total del camino</p>	5103-D02-02		0.00	10.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante	0	0	0.00	9,076,587.29	0.00	0.00 %	0.00 %	
D032	<p>Construcción del Camino: Chespal Nuevo - Pavencul, Tramo: Km. 0+000 - Km. 27+360 y 2 puentes de 60 m de long. c/u</p> <p>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</p> <p>Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar.</p> <p>Longitud total del camino.</p>	5103-D02-02		0.00	13.05	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante	0	0	0.00	9,253,913.78	0.00	0.00 %	0.00 %	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)**



Página: 86 de 86

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											750,922,914.47	714,326,021.64	685,074,500.26	91.23%	95.91%		
INVERSIÓN											676,235,914.47	678,311,043.95	654,209,616.25	96.74%	96.45%		
D033	Modernización y Ampliación del Camino: E.C. (Chespal - Pavencul) Km 23 - Motozintla de Mendoza - El Oriente - Niquivil Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar Longitud total del camino	5103-D02-02		0.00	6.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	0.00	8,755,001.32	0.00	0.00 %	0.00 %	NO