



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 2 de 31

Fecha: 31/08/2007

PTO207-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											685,074,500.26	95.91%			
INVERSIÓN											654,209,616.25	96.45%			
B003	Reconstrucción del Periferico de San Cristobal, Tramo Km. 0+000 - Km. 20+800 (T.A.).	Tramo: Km. 0+000 - Km. 20+880 (T.A.)	Kilómetro	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	19.76	2.70	17.06	0.00	0.00	1,510,806.64	98.75%
B004	Reconstrucción del Libramiento de Pichucalco. Tramo: Km. 0+000 -Km. 2+200 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+200 (T.A.)	Kilómetro	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20	0.37	1.83	0.00	0.00	1,847,114.52	97.46%
B005	Reconstrucción del Libramiento de Yajalón, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+100 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+100 (T.A.)	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B006	Reconstrucción del Libramiento Sur de Tapachula, Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+400 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km.16+400 (T.A.)	Kilómetro	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	1.80	0.33	1.47	0.00	0.00	1,372,480.86	97.81%
B007	Libramiento Norte - Oriente	Tramo: Km. 3+029 - Km. 5+029 (T.A.)	Kilómetro	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	0.42	0.98	0.00	0.00	1,405,944.11	99.83%
B008	Libramiento Norte - Poniente	Tramo: Km. 5+029 - Km. 7+029 (T.A)	Kilómetro	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	0.14	1.26	0.00	0.00	941,462.52	99.65%
B009	Rehabilitación de Calles y Avenidas en Colonias Populares de Tuxtla Gutiérrez	Drenaje Pluvial	Metro Lineal	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	828,127.78	99.64%
		Guarniciones y Señalamiento	Metro Lineal	1,110.99	1,110.99	0.00	0.00	0.00	1,110.99	1,110.99	0.00	0.00	0.00		
		Bacheo	Metro Cuadrado	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00		
B010	Pavimentación de Calles y Avenidas en Colonias Populares de Tuxtla Gutiérrez	Pavimentación de calles y avenidas de tuxtla Gutiérrez	Metro Cuadrado	29,772.48	29,772.48	0.00	0.00	0.00	29,772.48	20,632.33	9,140.15	0.00	0.00	22,099,136.55	99.71%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 3 de 31

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											685,074,500.26	95.91%			
INVERSIÓN											654,209,616.25	96.45%			
B011	Rehabilitación de las instalaciones de la feria internacional de Tapachula.	Reconstrucción de 25,447 m2 del Área de Estacionamiento y Andadores.	Metro Cuadrado	25,477.00	12,738.50	12,738.50	0.00	0.00	25,477.00	0.00	25,477.00	0.00	0.00	1,754,458.47	93.77%
B012	Libramiento de Villaflores, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+860	Puente La Girona II, KM. 2+380 (Construcción de protección del cono de derrame)	Metro Lineal	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	612,635.53	100.00%
B014	Pavimentación de Acceso al Cristo Monumental de Copoya	Pavimentación de Acceso al Cristo Monumental de Copoya	Metro Cuadrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B015	Pavimentación del acceso a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Chiapas, Tramo: Km. 0+000 al Km. 0+120	Pavimentación del tramo: Km. 0+000 al Km. 0+120	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													1,899,386.31	98.33%
B001	Conservación del Libramiento Norte de Comitán, Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+800 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+800	Kilómetro	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	294,122.88	98.04%
B002	Conservación del Libramiento de Frontera Comalapa, Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+000 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+000 (T.A.)	Kilómetro	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	5.28	0.18	5.10	0.00	0.00	293,872.88	97.96%
B003	Conservación del Acceso al Cereso y Vialidad Industrial, Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+300	Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+300	Kilómetro	2.30	1.15	1.15	0.00	0.00	0.47	0.03	0.44	0.00	0.00	779,661.02	97.46%
B004	Remodelación del Edificio Público Comisión de Caminos	Remodelación de Edificio Público	Metro Cuadrado	201.42	0.00	201.42	0.00	0.00	201.42	0.00	201.42	0.00	0.00	531,729.53	100.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 5 de 31

Fecha: 31/08/2007

PTO207-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											685,074,500.26	95.91%			
INVERSIÓN											654,209,616.25	96.45%			
B003	Camino: La Granadilla - Santa Rosa - Ejido Adolfo López Mateos, tramo: km 0+000 - km 20+000	Estudio y Proyecto e Impacto Ambiental y Factibilidad, km 0+000 al km 20+000.	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,169.00	93.72%
B010	Camino: E.C. (Bochil - Pichucalco) - Nachitom - Santo Domingo, Tramo: km 0+000 - km 38+000	Estudio y Proyecto, Impacto Ambiental y Factibilidad, km 10+000 al km 20+000 y km 20+000 - km 38+000.	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,094.00	58.28%
B012	E.C. Fronteriza del Sur-Zamora Pico de Oro-Reforma A.-Las Guacamayas-B. Chajul-E.C. Fronteriza Sur, Tramo: 0+000-70+000	Estudio y Proyecto, Impacto Ambiental y Factibilidad, km 42+000 al km 56+000 y del km 56+000 - km 70+000	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,386.00	100.93%
B021	Camino: Agua Clara - El Tortuguero 1ª. Sección - E.C. (Ocosingo - Palenque), Tramo: Km. 0+000 AL Km. 21+500.	Estudio y Proyecto, Impacto Ambiental y Factibilidad, km 0+000 al km 21+500 Estudio y proyecto, de dos puentes, sobre arroyo agua clara de 35.0 m.l. y sobre río Tulija, de 70.0 m.l.	Kilómetro Proyecto	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 %
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													132,421,751.94	90.22%
B001	Camino Rural: Ixhuatán - San Miguel, Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+060	Subtramo: Km. 6+720 - Km. 7+600	Kilómetro	1.52	0.30	0.40	0.18	0.64	0.74	0.28	0.46	0.00	0.00	6,360,796.20	99.01%
B002	Camino Rural : Chespal Viejo - Agua Caliente. Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+560.	Subtramo: Km. 7+330 - Km. 7+860	Kilómetro	0.93	0.10	0.30	0.13	0.40	0.52	0.13	0.39	0.00	0.00	5,850,318.29	98.53%
B003	Reconstrucción del camino: Temo-Yajalón-Tila-El Limar. Tramo: Km. 0+000 -Km. 86+700 (T.A.) Subtramo:Km. 0+000 -Km.40+000	Subtramo: Km.0+000 - Km. 40+000	Kilómetro	33.34	13.34	20.00	0.00	0.00	39.19	5.46	33.73	0.00	0.00	9,215,391.92	99.22%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 6 de 31

Fecha: 31/08/2007

PTO207-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													685,074,500.26	95.91%	
INVERSIÓN													654,209,616.25	96.45%	
B004	Reconstrucción del camino: Temo-Yajalón-Tila-El Limar, Tramo:Km. 0+000-Km. 86+700 (T.A.),Subtramo:Km. 40+000-Km.86+700	Subtramo: Km. 40+000 - Km.86+700	Kilómetro	46.70	18.68	28.02	0.00	0.00	46.70	6.86	39.84	0.00	0.00	4,858,150.52	98.71%
B005	Reconstrucción del camino:El Limar-Campanario-Salto de Agua, Tramo: Km.0+000 - Km.37+300 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km.37+300	Kilómetro	37.30	14.92	22.38	0.00	0.00	35.80	2.08	33.72	0.00	0.00	3,954,487.63	98.81%
B006	Reconstrucción del camino:Cushulja-Altamirano,Tramo: Km.0+000	Tramo: Km.0+000 - Km.22+000 (T.A.)	Kilómetro	22.00	11.00	11.00	0.00	0.00	20.90	5.50	15.40	0.00	0.00	2,790,889.19	98.92%
B007	Reconstrucción del camino: Bachajón-Sitala, Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+200 (T.A.)	Tramo: Km.0+000 - Km.18+200 (T.A.)	Kilómetro	18.20	7.28	10.92	0.00	0.00	16.92	1.66	15.26	0.00	0.00	3,792,612.51	98.97%
B008	Reconstrucción del camino: Palenque - La Libertad, Tramo: Km.0+000 - Km.38+900 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 38+900 (T.A.)	Kilómetro	38.90	15.56	23.34	0.00	0.00	38.90	11.35	27.55	0.00	0.00	2,490,759.16	98.89%
B009	Reconstrucción del camino: Salto de Agua-E.C.(Vhsa.-Merida),Tramo:Km 0+000-Km17+500 (T.A.),Subtramo:Km 0+000-Km6+200	Subtramo: Km 0+000-Km 6+200 Lim. Edo. Tabasco	Kilómetro	6.20	3.10	3.10	0.00	0.00	4.45	0.52	3.93	0.00	0.00	3,623,907.49	98.89%
B010	Reconstrucción del camino: Fco I. Madero-Sto. de Agua, Subtramo: Km 0+000-Km 36+200.(T.A.)	Subtramo: Fco. I. Madero-Paso Naranja, Subtramo:Km.0+000-Km.36+200. (T.A)	Kilómetro	36.20	18.10	18.10	0.00	0.00	36.20	6.15	30.05	0.00	0.00	3,549,876.80	98.85%
B011	Reconstrucción del camino: La Trinidad - Paso el Naranja, Tramo:Km 0+000-Km15+600.(T.A.)	Subtramo: Km. 0+000-Km. 15+600 (T.A.)	Kilómetro	15.60	7.80	7.80	0.00	0.00	15.60	1.83	13.77	0.00	0.00	3,104,505.16	99.11%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 7 de 31

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												685,074,500.26	95.91%		
INVERSIÓN												654,209,616.25	96.45%		
B012	Reconstrucción del camino: Ramal a el Cuyo-Alvaro Obregon, Tramo:km 0+000-Km 14+700. (T.A.)	Subtramo: Km. 0+000-Km. 14+700 (T.A.)	Kilómetro	14.70	7.35	7.35	0.00	0.00	14.69	5.58	9.11	0.00	0.00	2,382,528.40	99.12%
B013	Reconstrucción del camino: Las Palomas-Paraiso, Tramo:Km 0+000-Km 10+700.(T.A.)	Tramo: Km. 0+000-Km. 10+700 (T.A.)	Kilómetro	10.70	5.35	5.35	0.00	0.00	10.70	1.17	9.53	0.00	0.00	1,507,604.25	99.61%
B014	Reconstrucción del camino: Ramal a Flor de Cacao, Tramo Km. 0+000 - Km. 4+500. (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+500. (T.A.)	Kilómetro	4.50	2.25	2.25	0.00	0.00	4.50	0.96	3.54	0.00	0.00	3,810,094.29	99.29%
B015	Reconstrucción del camino: Ramal a Frontera Corozal, Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+600 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+600 (T.A.)	Kilómetro	16.60	11.07	5.53	0.00	0.00	16.60	3.87	12.73	0.00	0.00	1,470,862.73	99.17%
B016	Reconstrucción del camino: Ramal a Ruinas de Bonampak, Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+900 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+900 (T.A.)	Kilómetro	12.90	8.60	4.30	0.00	0.00	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	1,300,229.42	99.27%
B017	Reconstrucción del camino: Crucero Chancala-Santo Domingo-Lacanja Tzeltal, Tramo: Km.0+000 - Km.100+000 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 100+000 (T.A.)	Kilómetro	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	76.00	11.00	65.00	0.00	0.00	3,473,529.46	98.94%
B018	Reconstrucción del camino: Tapachula-El Eden-Nueva Alemania, Tramo: Km. 0+000 - Km. 39+100 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 39+100 (T.A.)	Kilómetro	39.10	19.55	19.55	0.00	0.00	27.36	0.01	27.35	0.00	0.00	2,151,245.62	98.43%
B019	Reconstrucción del camino: Escuintla-El Triunfo-Manacal, Tramo: Km. 0+000 - Km.15+800 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km.15+800 (T.A.)	Kilómetro	15.80	7.90	7.90	0.00	0.00	8.22	0.00	8.22	0.00	0.00	2,079,645.56	98.43%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 10 de 31

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											685,074,500.26	95.91%			
INVERSIÓN											654,209,616.25	96.45%			
B036	Camino: Ocozocuaatla-Apic Pac, Tramo: Km. 0+000 -Km. 51+520, Subtramo: Km. 49+390 =Km. 20+410 - Km. 51+520 =Km.22+540	Subtramo: Km. 49+390 =Km. 20+410 - Km. 51+520 =Km.22+540	Kilómetro	2.13	1.13	1.00	0.00	0.00	2.13	0.83	1.30	0.00	0.00	8,404,678.21	84.05%
B037	Camino: La Libertad - Aldama -La Placa, Tramo: Km. 0+000 - Km.20+500, Subtramo: Km. 15+500 -Km. 19+500, subtramo: km.	Subtramo: Km.15+500 - Km. 17+500	Kilómetro	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.27	0.53	0.00	0.00	6,574,935.73	112.18%
B038	Camino: Santa Rita - Guadalupe Victoria, Tramo: KM. 4+000-KM12+340/Amatenango de la Frontera	Tramo: Km. 4+000 - Km. 12+340	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B039	Camino rural: Acceso a San Quintín, tramo: km. 0+000 al km. 38+000	Subtramo: km. 15+000 al km. 38+000	Kilómetro	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	15,016.80	98.06%
B040	Reconstrucción del camino: Tuxtla-Portillo Zaragoza, Tramo: Km. 1+300 - Km. 40+000 (T.A)	(Reconstrucción de Asentamiento por Deslizamiento de Talud) del SubTramo: Tuxtla- Copoya, Km. 1+947.40.	Metro Lineal	251.80	251.80	0.00	0.00	0.00	125.90	0.00	125.90	0.00	0.00	4,535,109.55	54.20%
B041	Programa Estatal de Inversión en Infraestructura Pública y Equipamiento en Materia de Comunicaciones, Transporte y Vialidad	Construcción y Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B042	Camino: E.C.Fronteriza del Sur-Zamora Pico de Oro-Reforma Agraria-Las Guacamayas-Boca de Chajul-E.C. Fronteriza del Sur	Subtramo: Km. 30+880 = Km. 30+000 al Km. 35+880 = Km. 35+000, Km. 35+880 = Km. 35+000 al Km. 39+880 = Km. 39+000	Kilómetro	9.00	4.50	4.50	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	11,920,003.04	99.81%
B043	Camino: E.C. (Bochil - Pichucalco) - Nachitom - Santo Domingo, Tramo: Km. 0+000 al Km. 38+000	Subtramo: Km. 0+000 al Km. 5+800	Kilómetro	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,543,944.99	96.05%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 11 de 31

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													685,074,500.26	95.91%	
INVERSIÓN													654,209,616.25	96.45%	
B044	Reconstrucción del camino rural: E.C.(Pijijapan-Chocohuital)-Rancharía km. 4+300	Tramo: km. 0+000 al km. 4+300.	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B045	Reconstrucción del camino rural: Plan de Ayala-Emiliano Zapata, tramo: km. 0+000 al km. 1+600.	Tramo: km. 0+000 al km. 1+600	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B046	Reconstrucción del camino rural: E.C.(Tonala-Pijijapan)-Nuevo Tenejapa-Santo Domingo, tramo: km. 0+000 - 8+800, (T.A.)	Tramo: km. 0+000 al km. 8+800 (T.A.)	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B047	Reconstrucción del camino rural: E.C.(Pijijapan-Palo Blanco)-San Antonio-Los Limones, tramo. km. 0+000 - 9+100 (T.A.)	Tramo: km. 0+000 al km. 9+100 (T.A.)	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B051	Reconstrucción del camino: Independencia - Siltepec-Buenos Aires, Tramo: Km. 0+000 - Km. 36+500 (T.A)	Construcción de Paso Provisional y Puente Losa en el Km. 4+500	Metro Lineal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.												30,831,026.22	70.09%	
B001	Conservación del Camino: Ramal a Copoya, Tramo: Km.: 0+000 - Km: 1+100 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km.1+100 (T.A.)	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B002	Conservación del Camino: Venustiano Carranza - Guadalupe Victoria, Tramo: Km. 0+000 - Km. 9+400 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 9+400 (T.A.)	Kilómetro	9.40	6.26	3.14	0.00	0.00	9.40	0.06	9.34	0.00	0.00	790,304.52	98.79%
B003	Conservación del Camino: Laja Tendida - El Reparo, Tramo: Km. 0+000 - Km. 13+700 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 13+700 (T.A.)	Kilómetro	13.70	9.14	4.56	0.00	0.00	13.70	3.65	10.05	0.00	0.00	887,953.31	98.66%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 12 de 31

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT															
TOTAL DEPENDENCIA											685,074,500.26	95.91%			
INVERSIÓN											654,209,616.25	96.45%			
B004	Conservación del Camino: Rivera Amatal -Nueva Palestina, Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000 (T.A.)	Kilómetro	10.00	6.66	3.34	0.00	0.00	10.00	1.98	8.02	0.00	0.00	790,346.77	98.79%
B005	Conservación del Camino: Ramal a Vista Hermosa, Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+000 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+000 (T.A.)	Kilómetro	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.25	0.03	2.22	0.00	0.00	293,114.63	97.70%
B006	Conservación del Camino: Ramal a Pomposo Castellanos, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+800 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+800 (T.A.)	Kilómetro	4.80	3.20	1.60	0.00	0.00	2.25	0.17	2.08	0.00	0.00	487,742.38	97.55%
B007	Conservación del Camino: Ramal a Rosendo Salazar, Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+800 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+800 (T.A.)	Kilómetro	1.80	1.20	0.60	0.00	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	490,395.89	98.08%
B008	Conservación del Camino: Angostura - Flores Magon, Tramo: Km. 54+000 - Km. 61+200 (T.A.)	Tramo: Km. 54+000 - 61+200 (T.A.)	Kilómetro	7.20	4.80	2.40	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	493,021.20	98.60%
B009	Conservación del Camino: Ignacio Allende - Candelaria, Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+800 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+800 (T.A.)	Kilómetro	1.80	1.20	0.60	0.00	0.00	1.80	0.61	1.19	0.00	0.00	492,541.09	98.51%
B010	Conservación del Camino: San Cristobal - San Juan Chamula, Tramo: Km. 0+000 - Km. 9+900 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 9+900 (T.A.)	Kilómetro	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	390,411.81	97.60%
B011	Conservación del Camino: Pozo Colorado - San Lucas, Tramo: Km. 0+000 - Km. 35+000 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 35+000 (T.A.)	Kilómetro	35.00	23.34	11.66	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	588,920.66	98.15%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 13 de 31

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													685,074,500.26	95.91%	
INVERSIÓN													654,209,616.25	96.45%	
B012	Conservación de camino: Larrainzar - E.C. (Chenalhó - Pantheló), Tramo: 0+000 - Km. 6+400 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+400 (T.A.)	Kilómetro	6.40	4.26	2.14	0.00	0.00	6.40	0.21	6.19	0.00	0.00	781,298.28	97.66%
B013	Conservación del Camino: E.C.(Comitán - Margaritas)-Independencia, Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000 (T.A.)	Kilómetro	10.00	6.66	3.34	0.00	0.00	10.00	0.19	9.81	0.00	0.00	492,604.83	98.52%
B014	Conservación del camino: E.C.(Pujilic-Comitan) - Socoltenango, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+100 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+100 (T.A.)	Kilómetro	5.10	3.40	1.70	0.00	0.00	5.10	0.17	4.93	0.00	0.00	489,466.45	97.89%
B015	Conservación del Camino: Villa las Rosas - E.C. (Tuxtla - Comitán), Tramo: Km. 0+000 - Km. 28+400 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 28+400 (T.A.)	Kilómetro	28.40	18.94	9.46	0.00	0.00	28.40	1.13	27.27	0.00	0.00	788,500.53	98.56%
B016	Conservación del Camino: E.C. Km. 24+700 (Trinitaria - Lagos de Montebello)- Carmen Xhan, Tramo: 0+000 - Km. 15+000 (TA)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 15+000 (T.A.)	Kilómetro	15.00	10.00	5.00	0.00	0.00	15.00	0.60	14.40	0.00	0.00	784,427.98	98.05%
B017	Conservación del Camino: Socoltenango - Copanahuastla, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+000 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+000 (T.A.)	Kilómetro	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.45	4.55	0.00	0.00	195,181.19	97.59%
B018	Conservación del Camino: Margaritas - Yasha, Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+000 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+000 (T.A.)	Kilómetro	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.24	11.76	0.00	0.00	194,915.25	97.46%
B019	Conservación del camino: Independencia - Guadalupe Victoria - Nuevo Paraiso, Tramo: Km. 0+000 - Km. 30+000 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 30+000 (T.A.)	Kilómetro	30.00	20.00	10.00	0.00	0.00	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	930,540.21	97.95%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 14 de 31

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													685,074,500.26	95.91%	
INVERSIÓN													654,209,616.25	96.45%	
B020	Conservación del Camino: San Nicolas - Monte Cristo de Guerrero, Tramo:Km 0+000 - Km. 9+000 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 9+000 (T.A.)	Kilómetro	9.00	6.00	3.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	930,751.56	97.97%
B021	Conservación del Camino: Ramal a la Meseta: Tramo: Km.0+000 - Km. 8+000 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 8+000 (T.A.)	Kilómetro	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	8.00	0.80	7.20	0.00	0.00	886,116.84	98.46%
B022	Conservación del Camino: Ramal a Embalse, Tramo: Km. 0+000 - Km. 7+000 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 7+000 (T.A.)	Kilómetro	7.00	4.66	2.34	0.00	0.00	7.00	0.93	6.07	0.00	0.00	890,249.55	98.92%
B023	Conservación del Camino: Ramal a Cristobal Obregón, Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+300 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+300 (T.A.)	Kilómetro	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	3.30	0.50	2.80	0.00	0.00	390,481.10	97.62%
B024	Conservación del Camino: Ramal a el Parral, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+300 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+300 (T.A.)	Kilómetro	4.30	2.86	1.44	0.00	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	591,671.91	98.61%
B025	Conservación del Camino: Ramal a Benito Juarez. Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+700 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+700 (T.A.)	Kilómetro	6.70	4.46	2.24	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	587,170.96	97.86%
B026	Conservación del Camino: Amatan - Tapijulapa, Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+300 (Lim. Edo. Tabasco) (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+300 (Lim. Edo. de Tabasco)(T.A.)	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,288.13	97.46%
B027	Conservación de Camino: Chancala-Penjamo, Tramo: Km. 0+000 - Km. 23+500 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 23+500 (T.A.)	Kilómetro	23.50	15.66	7.84	0.00	0.00	22.32	3.75	18.57	0.00	0.00	782,661.02	97.83%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 15 de 31

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											685,074,500.26	95.91%			
INVERSIÓN											654,209,616.25	96.45%			
B028	Conservación del camino: La Libertad - Aldama - La Placa, Tramo: Km. 0+000 - Km. 20+500 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 20+500 (T.A.)	Kilómetro	20.50	13.66	6.84	0.00	0.00	20.50	2.48	18.02	0.00	0.00	489,188.13	97.84%
B029	Conservación del camino: Estación Lacandón - E.C. (Palenque-La Libertad) Tramo: Km. 0+000 - Km. 13+600 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 13+600 (T.A.)	Kilómetro	13.60	9.06	4.54	0.00	0.00	13.60	6.16	7.44	0.00	0.00	885,935.14	98.44%
B030	Conservación del camino: Ramal a Nueva Palestina, Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+000 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+000 (T.A.)	Kilómetro	12.00	8.00	4.00	0.00	0.00	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	782,661.02	97.83%
B031	Conservación del camino: Bethel-Lacanja -Chanzayab. Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+000 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+000 (T.A.)	Kilómetro	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	391,330.51	97.83%
B032	Conservación del camino: Zamora Pico de Oro -E.C. Fronteriza, Tramo: Km. 0+000 - Km. 25+900 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 25+900 (T.A.)	Kilómetro	25.90	17.26	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,661.02	97.83%
B033	Conservación del camino: Ramal a Mapastepec - E.C. (Arriaga - Tapachula), Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+200 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+200 (T.A.)	Kilómetro	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	487,288.13	97.46%
B034	Conservación del camino: San Jeronimo - 11 de Abril, Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+000 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+000 (T.A.)	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.15	0.85	0.00	0.00	341,101.69	97.46%
B035	Conservación del camino: Ramal a Huehuetan. Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+400 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+400 (T.A.)	Kilómetro	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	292,372.88	97.46%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 17 de 31

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											685,074,500.26	95.91%			
INVERSIÓN											654,209,616.25	96.45%			
B002	Camino: Chamula - Chenalho - Pantelho, Tramo: km. 0+000- Km. 59+500	Estudio y proyecto, puente km 37+500 de 20.00 m.l.	Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												247,014,836.96	98.03%	
B001	Reconstrucción del Camino Ocozocoautla - Apic Pac. Tramo: Km. 0+000 - Km. 54+000 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 54+000	Kilómetro	54.00	36.00	18.00	0.00	0.00	48.60	0.50	48.10	0.00	0.00	1,684,854.33	98.18%
B002	Reconstrucción del camino:Ocozocoautla-Domingo Chanona,Tramo Ocozocoautla Km. 0+000 - km. 30+000 (T.A.)	Tramo: Ocozocoautla Km. 0+000 - Km. 30+000	Kilómetro	30.00	20.00	10.00	0.00	0.00	30.00	1.20	28.80	0.00	0.00	981,882.27	98.19%
B003	Reconstrucción del camino Santa Isabel - Villaflores - Revolución Mexicana, Tramo: Km. 0+000 - Km. 45+000 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 45+000	Kilómetro	45.00	22.50	22.50	0.00	0.00	32.85	3.83	29.02	0.00	0.00	2,784,591.32	98.77%
B004	Reconstrucción del camino: Tuxtla - Portillo Zaragoza, Tramo: Km. 1+300 - Km. 40+000 (T.A.)	Tramo: Km. 1+300 - Km. 40+000	Kilómetro	38.70	25.80	12.90	0.00	0.00	17.03	0.00	17.03	0.00	0.00	978,378.77	97.84%
B005	Reconstrucción del camino: Las Limas - Revolución Mexicana. Tramo: Km. 17+000 - Km. 47+000 (T.A.)	Tramo: Km. 17+000 - Km. 47+000	Kilómetro	30.00	20.00	10.00	0.00	0.00	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	980,585.17	98.06%
B006	Reconstrucción del camino: Chicoasen - Tecpatan - Malpaso, Tramo: Km. 0+000 - Km. 98+200 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 98+200	Kilómetro	98.20	49.10	49.10	0.00	0.00	94.27	12.27	82.00	0.00	0.00	2,971,746.91	98.85%
B007	Reconstrucción del camino: Betania-Soyatitan-Amatenango del Valle, Tramo:Betania-Soyatitan Km.0+000 -Km. 111+800 (T.A)	Tramo: Betania - Soyatitan Km. 0+000 - Km. 111+800 (T.A.)	Kilómetro	111.80	55.91	55.89	0.00	0.00	67.08	10.06	57.02	0.00	0.00	5,699,515.79	98.51%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 18 de 31

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													685,074,500.26	95.91%	
INVERSIÓN													654,209,616.25	96.45%	
B008	Reconstrucción del camino: Aeropuerto - Esc. Veterinaria - Ejido Emiliano Zapata, Tramo: Km. 0+000 - Km. 7+100 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 7+100 (T. A)	Kilómetro	7.10	4.74	2.36	0.00	0.00	6.96	2.32	4.64	0.00	0.00	1,723,309.15	98.78%
B009	Reconstrucción del camino: Nicolas Ruiz - E.C. (Betania - Soyatitan), Tramo: Km.0+000 - Km. 17+100 (T.A)	Tramo: Km. 0+00 - Km. 17+100 (T.A)	Kilómetro	17.10	11.40	5.70	0.00	0.00	17.10	3.07	14.03	0.00	0.00	1,778,338.58	99.05%
B010	Reconstrucción del camino: La Cintal - Jiquipilas, Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+000 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+000	Kilómetro	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.76	2.24	0.00	0.00	988,611.44	98.86%
B011	Reconstrucción del camino Paso por Venustiano Carranza. Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+800 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+800. (T.A.)	Kilómetro	5.80	3.86	1.94	0.00	0.00	5.80	0.45	5.35	0.00	0.00	1,606,925.09	98.14%
B012	Reconstrucción del camino: Ramal a Villamorelos, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+800 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+800 (T.A.)	Kilómetro	4.80	3.20	1.60	0.00	0.00	3.84	0.51	3.33	0.00	0.00	980,676.27	98.07%
B013	Reconstrucción del camino: San Lucas - Chiapilla, Tramo: Km. 0+000 - Km. 11+700 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 11+700	Kilómetro	11.70	7.90	3.80	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	1,669,894.11	98.52%
B014	Reconstrucción del camino: Copainala - Coapilla - Ocoatepec, Tramo: Km. 0+000 - Km. 43+500 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 43+500	Kilómetro	43.50	29.00	14.50	0.00	0.00	40.02	0.72	39.30	0.00	0.00	982,313.85	98.23%
B015	Reconstrucción del camino: Soyalo - Francisco Sarabia -Chicoasen, Tramo: Km. 0+000 - Km. 35+000 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 35+000	Kilómetro	35.00	23.34	11.66	0.00	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	978,056.26	97.81%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 19 de 31

Fecha: 31/08/2007

PTO207-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											685,074,500.26	95.91%			
INVERSIÓN											654,209,616.25	96.45%			
B016	Reconstrucción del camino: E.C: (Las Limas - Angostura) - Acala, Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000	Kilómetro	10.00	6.66	3.34	0.00	0.00	7.00	0.30	6.70	0.00	0.00	1,339,270.74	97.83%
B017	Reconstrucción del camino: Salvador Urbina - Julian Grajales, Tramo: Km. 0+000 - Km. 19+100 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 19+100 (T.A)	Kilómetro	19.10	12.74	6.36	0.00	0.00	11.27	0.25	11.02	0.00	0.00	1,674,875.37	98.05%
B018	Reconstrucción del camino: Galecio Narcia-Zapata I.E.C.(Tuxtla-Suchiapa-Portillo Zaragoza),Tramo:Km.0+000 -Km.5+100(TA)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+100	Kilómetro	5.10	3.40	1.70	0.00	0.00	4.69	0.85	3.84	0.00	0.00	982,122.82	98.21%
B019	Reconstrucción del camino: Tecpatan - Azapac - Amatal - Francisco León, Tramo: Km. 0+000 -Km. 18+400 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+400	Kilómetro	18.40	9.20	9.20	0.00	0.00	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	978,443.20	97.84%
B020	Reconstrucción del camino:Tecpatan - Emiliano Zapata - San Jose Maspac, Tramo:Km. 0+000 - Km. 34+100 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 34+100	Kilómetro	34.10	17.06	17.04	0.00	0.00	8.53	0.35	8.18	0.00	0.00	2,120,194.46	98.02%
B021	Reconstrucción del camino: Betania - Soyatitan - Amatenango del Valle,Tramo: Km. 111+800 - Km. 147+900 (T.A.)	Tramo: Km. 111+800 - Km. 147+900 (T.A.)	Kilómetro	36.10	24.06	12.04	0.00	0.00	28.88	0.00	28.88	0.00	0.00	1,723,423.38	98.96%
B022	Reconstrucción del camino:San Juan Chamula - Chenalho - Pantelho, Tramo: Km. 0+000 - Km. 59+500 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 59+500 (T.A.)	Kilómetro	59.50	39.66	19.84	0.00	0.00	59.50	19.03	40.47	0.00	0.00	5,149,995.37	98.84%
B023	Reconstrucción del camino: Chanal -Chilil, Tramo: Km. 0+000 - Km. 36+000 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 36+000 (T.A)	Kilómetro	36.00	18.00	18.00	0.00	0.00	36.00	10.08	25.92	0.00	0.00	2,241,852.55	98.61%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 20 de 31

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											685,074,500.26	95.91%			
INVERSIÓN											654,209,616.25	96.45%			
B024	Reconstrucción del camino: Chalchihuitan - E.C. (Chenalho - Pantelho), Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+400 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+400 (T.A)	Kilómetro	5.40	2.70	2.70	0.00	0.00	5.29	0.48	4.81	0.00	0.00	1,674,777.21	97.75%
B025	Reconstrucción del camino: San Cristobal - Tenejapa - Cancuc, Tramo: Km. 0+000 -Km. 54+500 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 54+500	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,576.26	97.46%
B026	Reconstrucción del camino: Frontera Comalapa - Chicomuselo, Tramo: Km. 0+000 - Km. 23+200(T.A.).	Tramo: Km. 0+000 - Km. 23+200 (T.A.)	Kilómetro	23.20	15.46	7.74	0.00	0.00	6.50	0.92	5.58	0.00	0.00	1,642,900.56	98.56%
B027	Reconstrucción del camino: Comitán - La Mesilla - Pujiltic, Tramo: Km. 0+000 - Km. 57+100 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 57+100 (T.A.)	Kilómetro	57.10	28.55	28.55	0.00	0.00	33.69	1.99	31.70	0.00	0.00	1,974,130.56	98.96%
B028	Reconstrucción del camino: Comitán - Las Margaritas, Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+000 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+000 (T.A.)	Kilómetro	18.00	12.00	6.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	983,308.35	98.33%
B029	Reconstrucción del camino: Lázaro Cárdenas -El Triunfo - La Independencia, Tramo: Km. 0+000 - Km. 30+000 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 30+000 (T.A.)	Kilómetro	30.00	20.00	10.00	0.00	0.00	29.40	0.60	28.80	0.00	0.00	983,571.96	98.36%
B030	Reconstrucción del camino: Fco. I. Madero- Rio Blanco - Nvo. Pinar del Rio, Tramo: Km. 0+000 - Km. 15+500 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 15+500 (T.A.)	Kilómetro	15.50	10.34	5.16	0.00	0.00	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	983,640.27	98.36%
B031	Reconstrucción del camino: E.C. Internacional - Chamic - Ej. Tamaulipas. Tramo: Km. 0+000 - Km. 30+300 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 30+300 (T.A.)	Kilómetro	30.30	20.20	10.10	0.00	0.00	29.69	1.61	28.08	0.00	0.00	984,337.06	98.43%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 21 de 31

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													685,074,500.26	95.91%	
INVERSIÓN													654,209,616.25	96.45%	
B032	Reconstrucción del camino: Chicomuselo - Rizo de Oro. Tramo: Km. 0+000 - Km. 40+000 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 40+000 (T.A.)	Kilómetro	40.00	26.66	13.34	0.00	0.00	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	982,076.27	98.21%
B033	Reconstrucción del camino: E.C. (Fra. Comalapa- Chicomuselo) - Bellavista. Tramo: Km. 0+000 - Km. 32+000 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 32+000 (T.A.)	Kilómetro	32.00	21.34	10.66	0.00	0.00	11.20	0.64	10.56	0.00	0.00	982,378.77	98.24%
B034	Reconstrucción del camino: Independencia - Siltepec - Buenos Aires. Tramo: Km. 0+000 - Km. 36+500 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 36+500 (T.A.)	Kilómetro	36.50	18.25	18.25	0.00	0.00	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	3,535,250.62	98.25%
B035	Reconstrucción del camino: Perú - La concordia - Ignacio Zaragoza, Tramo: Km. 100+000 - Km. 162+000 (T.A.)	Tramo: Km. 100+000 - Km. 162+000 (T.A.)	Kilómetro	62.00	31.00	31.00	0.00	0.00	58.28	9.92	48.36	0.00	0.00	2,976,108.21	98.31%
B036	Reconstrucción del camino: Ocozocoautla - Domingo Chanona, Tramo: Km. 30+000 - Km. 51+200. (T.A.)	Tramo: Km. 30+000 - Km. 51+200 (T.A.)	Kilómetro	21.20	10.60	10.60	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	3,238,387.06	98.14%
B037	Reconstrucción del camino: Tuxtla - Portillo Zaragoza. Tramo: Km. 40+000 - Km. 76+500 (T.A)	Tramo: Km. 40+000 - Km. 76+500. (T.A.)	Kilómetro	36.50	18.25	18.25	0.00	0.00	18.62	4.56	14.06	0.00	0.00	4,274,491.48	98.21%
B038	Reconstrucción del camino: Las Limas - Revolución Mexicana - Valdivia, Tramo: Km. 47+000 - Km. 145+300 (T.A.)	Tamo: Km. 47+000 - Km. 145+300 (T.A.)	Kilómetro	98.30	49.15	49.15	0.00	0.00	98.30	16.71	81.59	0.00	0.00	5,492,121.07	98.91%
B039	Reconstrucción del camino: Villaflores - Villa Hidalgo - I. Zaragoza - El Parral, Tramo: Km. 0+000 - Km. 42+000 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 42+000 (T.A.)	Kilómetro	42.00	28.00	14.00	0.00	0.00	42.00	1.40	40.60	0.00	0.00	979,432.20	97.94%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 22 de 31

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											685,074,500.26	95.91%			
INVERSIÓN											654,209,616.25	96.45%			
B040	Reconstrucción del camino: Villacorzo - Monterrey. Tramo: Km. 0+000 - Km. 21+000 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 21+000 (T.A.)	Kilómetro	21.00	14.00	7.00	0.00	0.00	21.00	1.79	19.21	0.00	0.00	1,234,990.27	94.38%
B041	Reconstrucción del camino: Ramal a Vallemorelos, Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+100 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+100 (T.A.)	Kilómetro	2.10	1.40	0.70	0.00	0.00	2.10	0.21	1.89	0.00	0.00	1,279,283.06	98.48%
B042	Reconstrucción del camino: Ramal a la Tigrilla, Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+600 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+600 (T.A.)	Kilómetro	1.60	1.06	0.54	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	981,943.77	98.19%
B043	Reconstrucción del camino: Ramal a Jerico, Tramo: Km. 0+000 - Km. 8+300 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 8+300 (T.A.)	Kilómetro	8.30	5.54	2.76	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	982,403.12	98.24%
B044	Reconstrucción del camino: Pichucalco - Estación el Suspiro - Juarez, Tramo: km. 0+000 - Km. 18+000 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+000 (T.A.)	Kilómetro	18.00	12.00	6.00	0.00	0.00	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	979,227.61	97.92%
B045	Reconstrucción del camino: Estación Juarez - Santa Martha - Ostuacan, Tramo: Km. 0+000 - Km. 55+200 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 55+200 (T.A.)	Kilómetro	55.20	36.80	18.40	0.00	0.00	41.40	2.75	38.65	0.00	0.00	1,590,460.29	97.46%
B046	Reconstrucción del camino: Pichucalco-Reforma-Boca Limón, Subtramo: Juarez-Reforma, Tramo: Km. 18+000 - Km. 57+100 (T.A.)	Tramo: Km. 18+000 - Km. 57+100 (T.A.)	Kilómetro	39.10	26.06	13.04	0.00	0.00	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	1,381,310.59	98.14%
B047	Reconstrucción del camino: E.C (Estación Juárez- Ostuacan)- Nuevo Xochimilco-Peñitas, Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+000 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+000 (T.A.)	Kilómetro	16.00	10.66	5.34	0.00	0.00	14.40	0.53	13.87	0.00	0.00	1,580,593.87	98.40%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 23 de 31

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											685,074,500.26	95.91%			
INVERSIÓN											654,209,616.25	96.45%			
B048	Reconstrucción del camino:Rayón - Pantepec - Tapalapa - E.C. (Coapilla - Ocotepéc), Tramo: Km. 0+000 - Km. 38+000 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 38+000 (T.A.)	Kilómetro	38.00	25.37	12.63	0.00	0.00	38.00	0.50	37.50	0.00	0.00	987,091.27	98.71%
B049	Reconstrucción del camino: Ixtacomitan - Chapultenango. Tramo: Km. 0+000 - Km. 19+980 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 19+980 (T.A.)	Kilómetro	19.98	10.00	9.98	0.00	0.00	13.59	2.10	11.49	0.00	0.00	2,554,364.17	98.04%
B050	Reconstrucción del camino: Espejo - Sunuapa, Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+000 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+000 (T.A.)	Kilómetro	18.00	9.00	9.00	0.00	0.00	12.56	1.07	11.49	0.00	0.00	2,343,661.22	98.73%
B051	Reconstrucción del camino: Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza, Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+750 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 10.750 (T.A.)	Kilómetro	10.75	7.16	3.59	0.00	0.00	8.60	1.07	7.53	0.00	0.00	1,541,809.19	97.77%
B052	Reconstrucción del camino: Amatan - La Esperanza - Zacajit - Huitiupan, Tramo: Km. 0+000 - Km. 14+270 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 14+270 (T.A.)	Kilómetro	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	13.84	2.43	11.41	0.00	0.00	1,893,048.07	98.10%
B053	Reconstrucción del camino: Ramal a el Macayo, Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+000 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+000 (T.A.)	Kilómetro	16.00	10.66	5.34	0.00	0.00	15.67	1.59	14.08	0.00	0.00	1,838,624.09	97.72%
B054	Reconstrucción del camino: Ixtapangajoyá - Raya Tabasco, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+100 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+100 (T.A.)	Kilómetro	4.10	2.74	1.36	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	1,227,161.82	97.86%
B055	Reconstrucción del camino: Pichucalco - Tectupan, Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+000 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+000 (T.A.)	Kilómetro	12.00	8.00	4.00	0.00	0.00	7.20	0.48	6.72	0.00	0.00	2,249,130.12	98.18%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 24 de 31

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													685,074,500.26	95.91%	
INVERSIÓN													654,209,616.25	96.45%	
B056	Reconstrucción del camino: Ixtapangajoya - Zapotillo, Tramo: Km. 0+000 - Km. 9+200 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 9+200 (T.A)	Kilómetro	9.20	6.14	3.06	0.00	0.00	6.26	0.00	6.26	0.00	0.00	1,658,519.30	98.06%
B057	Reconstrucción del camino: Cate - Simojovel - Huitiupan, Tramo: Km. 0+000 - Km. 44+000 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 44+000 (T.A.)	Kilómetro	44.00	22.00	22.00	0.00	0.00	39.26	0.00	39.26	0.00	0.00	4,821,812.13	98.41%
B058	Reconstrucción del camino: E.C.(Cate - Simojovel) - Los Platanos, Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+500 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+500 (T.A.)	Kilómetro	6.50	3.25	3.25	0.00	0.00	3.20	0.03	3.17	0.00	0.00	2,302,543.78	97.95%
B059	Reconstrucción del camino: E.C. (Cate - Simojovel) - San Pedro Nishtalucum, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+100 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+100 (T.A.)	Kilómetro	4.10	2.74	1.36	0.00	0.00	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	1,175,708.84	97.98%
B060	Reconstrucción del camino: Huitiupan - Amatan, Tramo: Km. 0+000 - Km. 47+370 (T. A.). Subtramo: Km. 0+000 - Km. 30+000	Subtramo: Km. 0+000 - Km. 30+000	Kilómetro	30.00	15.00	15.00	0.00	0.00	25.88	0.00	25.88	0.00	0.00	2,802,707.03	98.19%
B061	Reconstrucción del camino: Simojovel - San Andres Duraznal, Tramo: Km. 18+000 - Km. 23+560 (T.A.)	Tramo: Km. 18+000 - Km. 23+560 (T.A.)	Kilómetro	5.56	2.78	2.78	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	2,238,497.49	97.99%
B062	Reconstrucción del camino: Salto de Agua - Paso Naranjo, Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000 (T.A.)	Kilómetro	10.00	6.66	3.34	0.00	0.00	10.00	1.79	8.21	0.00	0.00	1,884,427.71	98.24%
B063	Reconstrucción del camino: Buenos Aires - El Porvenir - La Grandeza, Tramo: Km. 0+000 - Km. 54+000. (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 54+000 (T.A.)	Kilómetro	45.00	18.00	27.00	0.00	0.00	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	8,424,940.64	97.96%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 25 de 31

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											685,074,500.26	95.91%			
INVERSIÓN											654,209,616.25	96.45%			
B064	Reconstrucción del camino: El Porvenir - Siltepec, Tramo: Km. 0+000 - Km. 23+000 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 23+000 (T.A.)	Kilómetro	23.00	11.50	11.50	0.00	0.00	5.98	1.28	4.70	0.00	0.00	5,190,229.19	98.34%
B065	Reconstrucción del camino: Ramal a Nueva América, Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+000 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+000 (T.A.)	Kilómetro	12.00	8.00	4.00	0.00	0.00	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	1,753,589.62	98.19%
B066	Reconstrucción del camino: Boca del Cielo - E.C. (Tonala - Puerto Arista), Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+500 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+500 (T.A.)	Kilómetro	18.50	12.34	6.16	0.00	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	1,631,020.50	97.76%
B067	Reconstrucción del camino: Puerto Arista - Paredon, Tramo: Km. 0+000 - Km. 13+300 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 13+300 (T.A.)	Kilómetro	13.30	8.86	4.44	0.00	0.00	7.40	0.08	7.32	0.00	0.00	1,377,405.16	98.39%
B068	Reconstrucción del camino: Ramal a la Polka - E.C. (Arriaga - Tapachula), Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+000 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+000 (T.A.)	Kilómetro	5.00	2.50	2.50	0.00	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	1,941,735.60	98.47%
B069	Reconstrucción del camino: Ramal a Lázaro Cárdenas E.C. (Tapanatepec - Talisman), Tramo: Km. 0+000 - Km. 11+000 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 11+000 (T.A.)	Kilómetro	11.00	7.34	3.66	0.00	0.00	2.14	0.07	2.07	0.00	0.00	978,576.27	97.86%
B070	Apoyo a la Infraestructura Caminera Rural	Reconstrucción anual en tramos aislados de la red de caminos rurales Conservación anual en tramos aislados de la red de caminos rurales	Kilómetro Kilómetro	680.00 220.00	80.00 40.00	200.00 60.00	200.00 60.00	200.00 60.00	250.44 180.09	72.01 6.82	178.43 173.27	0.00 0.00	0.00 0.00	14,813,910.85	76.48%
B071	Camino: E.C. (Tecpatan-La Libertad-San Jose Maspac)-La Sardina, Tramo: Km 0+000 - Km. 11+440, Subtramo: Km2+000 - Km. 6+000	Subtramo: Km. 2+000 - Km. 6+000	Kilómetro	4.00	1.00	2.00	1.00	0.00	2.17	0.72	1.45	0.00	0.00	16,867,603.87	98.58%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 26 de 31

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											685,074,500.26	95.91%			
INVERSIÓN											654,209,616.25	96.45%			
B072	Camino: Independencia - Guadalupe Victoria-Nuevo Paraiso, Tramo:Km. 0+000-Km. 35+000, Subtramo, Km. 17+500-Km. 23+300	Subtramo: Km. 17+500 - Km. 23+300	Kilómetro	5.80	2.00	2.00	1.80	0.00	3.06	1.31	1.75	0.00	0.00	13,070,791.00	98.81%
B073	Camino: Nicolas Bravo - la Gloria, Tramo: Km. 0+000 - Km 8+305.33, Subtramo: Km. 1+500 - Km. 3+500	Subtramo: Km. 1+500 - Km. 3+500	Kilómetro	2.00	0.70	0.70	0.60	0.00	1.86	0.30	1.56	0.00	0.00	6,894,592.61	97.61%
B074	Camino: La Libertad - Aldama - La Placa, Tramo: Km. 0+000 - Km. 20+500, Subtramo: Km. 15+500 -Km. 19+500	Subtramo: Km. 15+500 - Km. 19+500	Kilómetro	4.00	1.80	1.80	0.40	0.00	1.07	0.36	0.71	0.00	0.00	4,242,825.04	98.55%
B075	Camino: La Placa - Estación Lacandon - Pakal Na, Tramo: Km. 20+500 - Km. 45+414, Subtramo: Km. 36+900 - Km. 40+900	Subtramo: Km. 36+900 - Km. 40+900	Kilómetro	4.00	1.50	1.50	1.00	0.00	2.33	0.20	2.13	0.00	0.00	11,803,373.22	98.03%
B076	Camino: E.C. (Frontera Comalapa - Chicomuselo)-Bellavista, Tramo:Km. 0+000-Km. 32+600, Subtramo:Km. 22+000 - Km.25+000	Subtramo: Km. 22+000 - Km. 25+000	Kilómetro	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.80	0.72	1.08	0.00	0.00	15,085,255.33	98.21%
B077	Camino: Chespal Nuevo - Pavencul, Tramo: Km. 0+000 - Km. 27+360 (Terminación), Subtramo: Km. 14+311.78 - Km. 22+000.	Subtramo: Km. 14+311.78 - Km. 27+60	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B078	Camino: E.C. Costera-Ejido Tamaulipas (Estación Joaquin Amaro), Tramo:Km. 0+000-Km. 5+680, Subtramo:Km. 3+620-Km. 5+040.	Subtramo: Km. 3+620 - Km. 5+040	Kilómetro	1.42	1.00	0.42	0.00	0.00	1.42	1.01	0.41	0.00	0.00	5,137,718.57	99.57%
B079	Camino: Solosuchiapa - Campamento La Trinidad, Tramo: Km. 0+000 -KM. 1+700	Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+700	Kilómetro	1.70	1.50	0.20	0.00	0.00	1.63	0.51	1.12	0.00	0.00	5,383,609.73	98.64%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 27 de 31

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											685,074,500.26	95.91%			
INVERSIÓN											654,209,616.25	96.45%			
B080	Camino: Arriaga - Punta Flor, Tramo: Km. 0+000 - Km. 21+000, Subtramo: Km. 17+000- Km. 20+200	Subtramo: Km. 17+000 - Km.20+200	Kilómetro	3.20	1.20	1.20	0.80	0.00	2.72	0.68	2.04	0.00	0.00	9,282,360.63	98.51%
B081	E.C. (Tapilula-San Francisco Jacona)-San Antonio Jacona 2da. sección, tramo: Km. 0+000- Km. 4+080	Construcción del tramo: km. 0+000 al km. 4+080	Kilómetro	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	1.22	0.08	1.14	0.00	0.00	155,911.79	69.06%
B082	Camino rural: Acceso a San Quintin, tramo: km. 0+000 al km. 38+000	Subtramo: km. 15+000 al km. 38+000	Kilómetro	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	298,018.30	99.51%
B084	Reconstrucción del camino: Crucero San Miguel-Agua Dulce, tramo: km. 0+000 al km. 18+000	Tramo: km. 0+000 al km. 18+000.	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490,705.12	324.86%
B085	Construcción del camino: Ocozocoautla - Apic Pac, Tramo: Km. 0+000-Km. 51+520, Sub'tramo: Km. 49+390=Km. 20+410=Km. 22+540	Subtramo: Km. 49+390 = Km. 20+410 = Km. 22+540	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
19	Programa de desarrollo de las zonas indígenas													199,343,492.33	110.69%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													199,343,492.33	110.69%
D001	Camino Rural: Los Ranchos-Barrio Tres Cruces; Tramo: Km. 0+000 al Km. 1+431.20	Tramo: Km. 0+000 al Km. 1+431.20	Kilómetro	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,853,889.55	480.52%
D002	Camino Rural: Cañada los Ranchos-Barrio Carrizal; Tramo: Km. 0+000 al Km. 2+300	Subtramo: Km. 0+000 al Km. 2+300	Kilómetro	2.30	0.00	1.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,239,693.39	272.55%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 28 de 31

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
					1	2	3	4		1	2			3	4	
TOTAL DEPENDENCIA											685,074,500.26	95.91%				
INVERSIÓN											654,209,616.25	96.45%				
D003	Camino Rural: Oxinam-Pulumisibac; Tramo: Km. 0+000 al Km. 3+680	Subtramo: Km. 0+000 al Km. 3+680	Kilómetro	3.68	0.00	1.50	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184,507.59	273.31%
D004	Camino Rural: San Juan Chamula-Kotolte; Tramo: Km. 0+000 al Km. 2+729.96	Tramo: Km. 0+000 al Km. 2+729.96	Kilómetro	2.72	0.00	2.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143,110.09	268.53%
D005	Camino Rural: Pajalton Alto-pajalton Bajo; Tramo: Km. 0+000 al Km. 3+845	Subtramo: Km. 0+000 al Km. 3+845	Kilómetro	3.84	0.00	1.50	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814,188.26	271.20%
D006	Camino Rural: Tzunjok-Oniltic; Tramo: Km. 0+000 al Km. 7+000	Subtramo: Km. 0+000 al Km. 7+000	Kilómetro	7.00	0.00	1.50	4.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D007	Camino Rural: Ocoatepec-San Antonio del Monte; Tramo: Km. 0+000 al Km. 3+360	Tramo: Km. 0+000 al Km. 3+360	Kilómetro	3.36	0.00	1.50	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,903,445.35	277.60%
D008	Camino Rural: E.C. (Yajalón-Tulaquíl)-Calvario las Delicias; Tramo: Km. 0+000 al Km. 2+500	Tramo: Km. 0+000 al Km. 2+500	Kilómetro	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D009	Camino Rural: Tumbala-Los Angeles; Tramo: Km. 0+000 al Km. 1+880	Subtramo: Km. 0+000 al Km. 1+880	Kilómetro	1.88	0.00	1.20	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,734.46	262.33%
D010	Camino Rural: Mensura-Takinukum; Tramo: Km. 0+000 al Km. 1+460	Subtramo: Km. 0+000 al Km. 1+460	Kilómetro	1.46	0.00	0.80	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867,287.20	275.81%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 29 de 31

Fecha: 31/08/2007

PTO207-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
					1	2	3	4		1	2			3	4	
TOTAL DEPENDENCIA											685,074,500.26	95.91%				
INVERSIÓN											654,209,616.25	96.45%				
D011	Camino Rural: E.C. (Salto de Agua-Ignacio Allende)-Lote Ocho; Tramo: Km. 0+000 al Km. 10+736	Subtramo: Km. 0+000 al Km. 10+736	Kilómetro	10.73	0.00	2.00	6.00	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,860,549.73	277.14%
D012	Constr. de Puente Vehicular "Mazan", Km. 2+550 del Cam.: Porfirio Encino-Guadalupe Mazanil, en el Cruce con el Río Mazan	Puente Vehicular Mazan en el Km. 2+550	Metro Lineal	25.00	0.00	8.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D013	Construcción del Camino Rural: Copal - Ejido Ajilo	Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+700	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,499,094.14	277.58%	
D014	Modernización y Ampliación del Camino: Cintalapa - Cal y Mayor, Tramo: Km. 0+000 - Km. 62+000	Subtramo: Km. 5+000 = Km. 0+000 - Km. 10+700 = Km. 5+700	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
D015	Modernización y ampliación del camino: Chalchihuitan - Canteal - Tzacucum, Tramo: Km. 0+000 - Km.15+000	Subtramo: Km. 0+000 - Km. 5+000	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,219,982.00	271.44%	
D016	Construcción del camino: San Juan Chamula - Ixtapa, Tramo: Km. 0+000 - Km. 47+000, Subtramo: Km. 5+000 - Km. 15+000	Subtramo: Km. 5+000 - Km. 15+000	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
D017	Modernización y Ampliación del Camino: Ixtapa - Emiliano Zapata - Victorico Grajales, Tramo: Km.0+000 - Km. 5+735	Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+735	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
D018	Construcción del Camino:EC.Km.4(San Cristobal De Las Casas-San Juan Chamula) - San Antonio del Monte - Milpoleta	Subtramo: Km. 0+000 - Km. 3+500	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,987,972.84	272.12%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 30 de 31

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT															
TOTAL DEPENDENCIA											685,074,500.26	95.91%			
INVERSIÓN											654,209,616.25	96.45%			
D019	Construcción del Camino: Chanal - La Mendoza del Km. 0+000 - Km. 19+900	Subtramo: Km. 7+500 - Km. 12+500	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,735,097.09	268.05%
D020	Construcción del camino: Jitotal - San Andres Duraznal, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 25+000	Subtramo del Km.3+000 al Km. 8+000	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,297,440.01	270.37%
D021	Construcción del Camino: E.C. Km. 83 (Bochil - Pichucalco) - Nachitom - Santo Domingo,Tramo: Km. 0+000 - Km. 38+000	Subtramo: Km. 5+800 - Km.17+800	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D022	Modernización y ampliación del camino: Yalcooc - Veracruz, Tramo: Km. 0+000 - Km. 8+280	Subtramo: Km. 5+000 = Km0+000 - Km. 10+700 = Km. 5+700	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,538,659.17	272.13%
D023	Construcción del Camino: E.C. (Ocosingo-Altamirano)-Patihuitz-La Sultana-San Quintin, Tramo: Km. 0+000 - Km. 124+000	Subtramo: Km. 5+000 = Km. 0+000 - Km. 10+700 = Km. 5+700	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,428,168.63	307.33%
D024	Modernización y ampliación del camino:Oxchuc-Pacuma-Cruzton-Yochib-San Cancuc-Guaquitepec-Sitala	Subtramo: Km. 0+000 - Km. 3+500	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,088,890.55	274.04%
D025	Modernización y Ampliación del Camino:La Mesilla-La Florecilla,Tramo:Km. 0+000-Km. 4+000, Subtramo: Km.0+000-Km.2+000	Subtramo: Km. 0+000 - Km. 2+000	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,066,770.89	273.12%
D026	Modernización y Ampliación del Camino: Laja Tendida - Paraiso del Grijalva	Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+000	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,744,011.39	276.14%

