

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

PTO207-53.5

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | | | ALCANZADO | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO \$ | EJERCIDO % | | |
|---|--|--|------------------|-------------|------------|------|------|-----------|-------------|------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------|--------|
| | | | | CANT. TOTAL | TRIMESTRES | | | | CANT. TOTAL | TRIMESTRES | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | | | 3 | 4 |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 91,506,086.53 | 60.12% | | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 75,574,563.28 | 55.95% | | | |
| K | Desarrollo Regional y Urbano | | | | | | | | | | | | 75,574,563.28 | 55.95% | |
| D | Suministro de Agua | | | | | | | | | | | | 66,305,787.46 | 66.85% | |
| D | Programa de Infraestructura para el Desarrollo | | | | | | | | | | | | 66,305,787.46 | 66.85% | |
| 00 | Programa normal de operación | | | | | | | | | | | | 63,588,141.16 | 69.65% | |
| 437 | Desarrollar y construir infraestructura básica. | | | | | | | | | | | | 63,588,141.16 | 69.65% | |
| B001 | Construcción del sistema de agua potable (Duraznal/Huixtán). | Construcción del sistema de agua potable. | Obra | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 969,486.04 | 64.79% |
| B002 | Construcción del sistema de agua potable (Tushaquilja/Oxchuc). | Construcción del sistema de agua potable. | Obra | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| B003 | Construcción del sistema de agua potable (Kotoite/Tenejapa). | Construcción del sistema de agua potable. | Obra | 1.00 | 0.30 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| B004 | Construcción del sistema de agua potable (terminación) (Belisario Domínguez/Tonalá). | Construcción del sistema de agua potable. | Obra | 1.00 | 0.45 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 1,717,704.87 | 96.46% |
| B005 | Construcción del sistema de agua potable (Zona Urbana/Oxchuc). | Construcción del sistema de agua potable. | Obra | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.02 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 2,862,935.21 | 78.82% |
| B006 | Construcción del sistema integral de agua potable "20 de Abril" (Varias/Acapetahua). | Construcción del sistema integral de agua potable. | Obra | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.40 | 0.03 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 5,562,216.97 | 84.44% |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

PTO207-53.5

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | | | ALCANZADO | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO \$ | EJERCIDO % | | |
|---|---|--|------------------|-------------|------------|------|------|-----------|-------------|------------|---------------|-------------------------|------------|--------------|--------|
| | | | | CANT. TOTAL | TRIMESTRES | | | | CANT. TOTAL | TRIMESTRES | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | | | 3 | 4 |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 91,506,086.53 | 60.12% | | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 75,574,563.28 | 55.95% | | | |
| B023 | Progr. de acompañamiento, seguimiento y control de las obras afectadas por el "Huracán STAN". (Varias/Cobertura Estata) | Programa de acompañamiento, seguimiento y control de las obras afectadas por el "Huracán STAN". | Supervisión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1,763,710.93 | 57.21% |
| B024 | Prog. est. de inv. en infra.pub. en materia de ordenamiento, regulación y desarrollo urb. y ap. alc. y saneam. | Prog. est. de inv. en infra.pub. en materia de ordenamiento, regulación y desarrollo urb. y ap. alc. y saneam. | Programa | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| B025 | Estudio geohidrológico y perforación exploratoria de pozo profundo. (Pablo L. Sidar/Chicomuselo). | Estudio geohidrológico y perforación exploratoria de pozo profundo. | Estudio | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| B026 | Estudio y proyecto ejecutivo del sistema de agua potable. (Frontera Comalapa/Frontera Comalapa) | Estudio y proyecto ejecutivo del sistema de agua potable. | Estudio | 1.00 | 0.30 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| B027 | Rehabilitación del sistema de agua potable. (Mapastepec/Mapastepec) | Rehabilitación del sistema de agua potable. | Rehabilitación | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 4,968,229.99 | 63.38% |
| B028 | Construcción del sistema de agua potable. (Nuevo Tres Lagunas (Gracias a Dios)/Frontera Comalapa) | Construcción del sistema de agua potable. | Obra | 1.00 | 0.30 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 1,376,498.32 | 63.57% |
| B029 | Construcción del sistema de agua potable (NCP San Juan Carrizal/Frontera Comalapa). | Construcción del sistema de agua potable. | Obra | 1.00 | 0.30 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 1,352,838.17 | 63.35% |
| B030 | Construcción del sistema de agua potable. (Lagunas/Acacoyagua) | Construcción del sistema de agua potable. | Obra | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 334,375.45 | 40.48% |

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

PTO207-53.5

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | | | ALCANZADO | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO \$ | EJERCIDO % | | |
|--------------------------|--|--|------------------|-------------|------------|------|------|-----------|-------------|------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | CANT. TOTAL | TRIMESTRES | | | | CANT. TOTAL | TRIMESTRES | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | | | 3 | 4 |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 91,506,086.53 | 60.12% | | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 75,574,563.28 | 55.95% | | | |
| D004 | Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (2a. Etapa) (Frontera Hidalgo/Frontera Hidalgo). | Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable. | Obra | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| D005 | Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (2a. Etapa) (Villaflores/Villaflores). | Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable. | Obra | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| D006 | Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (2a. Etapa) (La Concordia/La Concordia). | Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable. | Obra | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| D007 | Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (3a. Etapa) (Acala/Acala). | Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (3a. Etapa). | Obra | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| D008 | Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (3a. Etapa) (Las Margaritas/Las Margaritas). | Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable. | Obra | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| D009 | Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (5a. Etapa) (Yajalón/Yajalón). | Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable. | Obra | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 17 | Programa de infraestructura social | | | | | | | | | | | | 2,717,646.30 | 34.49% | |
| 437 | Desarrollar y construir infraestructura básica. | | | | | | | | | | | | 2,717,646.30 | 34.49% | |
| B001 | Construcción del sistema de agua potable (Coapilla/Coapilla). | Construcción del sistema de agua potable. | Obra | 1.00 | 0.30 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 2,589,351.52 | 73.11% |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

PTO207-53.5

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | | | ALCANZADO | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO \$ | EJERCIDO % | | |
|---|---|---|------------------|-------------|------------|------|------|-----------|-------------|------------|---------------|-------------------------|------------|--------|---|
| | | | | CANT. TOTAL | TRIMESTRES | | | | CANT. TOTAL | TRIMESTRES | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | | | 3 | 4 |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 91,506,086.53 | 60.12% | | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 75,574,563.28 | 55.95% | | | |
| B005 | Proyecto para el sistema de saneamiento y manifiesto de impacto ambiental (Pijijiapan/Pijijiapan). | Proyecto para el sistema de saneamiento y manifiesto de impacto ambiental. | Proyecto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | |
| B006 | Rehabilitación y puesta en marcha de planta de tratamiento de aguas residuales (Narciso Mendoza/Chiapa de Corzo). | Rehabilitación y puesta en marcha de planta de tratamiento de aguas residuales. | Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | |
| 18 | Programa PEMEX | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 % | |
| 437 | Desarrollar y construir infraestructura básica. | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 % | |
| D001 | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario 1a.etapa (Juárez/Juárez). | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. | Obra | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | |
| D002 | Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales (Ostuacán/Ostuacán). | Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales. | Obra | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | |
| 53 | Programa para la construc. y rehabilitación de sist. de agua potable y saneamiento en zonas rurales | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 % | |
| 437 | Desarrollar y construir infraestructura básica. | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 % | |
| D001 | Infraestructura (Sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento). (PROSSAPYS) (Varias/Cobertura Estatal) | Infraestructura (Sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento). | Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | |
| F | Desarrollo Regional | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 % | |
| D | Programa de Infraestructura para el Desarrollo | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 % | |
| 00 | Programa normal de operación | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 % | |

