



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1 de 27

Fecha: 31/12/2007

PTO207-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											247,997,075.24	58.44%			
INVERSIÓN											223,759,326.04	56.23%			
K	Desarrollo Regional y Urbano												223,759,326.04	56.23%	
D	Suministro de Agua												162,973,614.06	59.82%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo												162,973,614.06	59.82%	
00	Programa normal de operación												116,482,940.15	74.26%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												116,482,940.15	76.17%	
B001	Construcción del sistema de agua potable (Duraznal/Huixtán).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.70	0.30	0.00	970,212.04	99.28%
B002	Construcción del sistema de agua potable (Tushaquilja/Oxchuc).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B003	Construcción del sistema de agua potable (Kotolte/Tenejapa).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B004	Construcción del sistema de agua potable (terminación) (Belisario Domínguez/Tonalá).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.45	0.55	0.00	0.00	1.00	0.00	0.88	0.12	0.00	1,718,387.87	98.77%
B005	Construcción del sistema de agua potable (Zona Urbana/Oxchuc).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	0.02	0.93	0.05	0.00	3,278,638.13	98.55%
B006	Construcción del sistema integral de agua potable "20 de Abril" (Varias/Acapetahua).	Construcción del sistema integral de agua potable.	Obra	1.00	0.40	0.30	0.30	0.00	0.98	0.03	0.37	0.58	0.00	7,015,949.53	98.52%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 3 de 27

Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											247,997,075.24	58.44%			
INVERSIÓN											223,759,326.04	56.23%			
B015	Construcción de tres hoyas pluviales, hidrantes y desinfección (Nuevo Poblado Naranja Seca/Tenejapa).	Construcción de tres hoyas pluviales, hidrantes y desinfección.	Obra	1.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B016	Construcción de sistema de agua potable (Varias/Motozintla de Mendoza).	Construcción de sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B017	Construcción del sistema de agua potable (Interconexión) (Zamora Pico de Oro/Marqués de Comillas).	Construcción del sistema de agua potable (Interconexión).	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B018	Rehabilitación de captación y línea de conducción de sistema integral de agua entubada (Varias/Bella Vista).	Rehabilitación de captación y línea de conducción de sistema integral de agua entubada.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B019	Rehabilitación del sistema de agua potable (El Porvenir de Velasco Suárez/El Porvenir de Velasco Suárez).	Rehabilitación del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B020	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (Amatán/Amatán).	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B021	Construcción del sistema de agua potable por gravedad (20 de Noviembre/Acala).	Construcción del sistema de agua potable por gravedad.	Obra	1.00	0.40	0.40	0.20	0.00	0.98	0.02	0.76	0.20	0.00	5,819,764.66	97.91%
B022	Construcción del sistema de agua entubada. (Ixhuatán/ Ixhuatán)	Construcción del sistema de agua entubada.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	3,867,889.53	67.64%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 4 de 27

Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												247,997,075.24	58.44%		
INVERSIÓN												223,759,326.04	56.23%		
B023	Progr. de acompañamiento, seguimiento y control de las obras afectadas por el "Huracán STAN". (Varias/Cobertura Estata)	Programa de acompañamiento, seguimiento y control de las obras afectadas por el "Huracán STAN".	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00	0.50	0.24	0.00	2,541,589.19	65.88%
B024	Prog. est. de inv. en infra.pub. en materia de ordenamiento, regulación y desarrollo urb. y ap. alc. y saneam.	Prog. est. de inv. en infra.pub. en materia de ordenamiento, regulación y desarrollo urb. y ap. alc. y saneam.	Programa	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B025	Estudio geohidrológico y perforación exploratoria de pozo profundo. (Pablo L. Sidar/Chicomuselo).	Estudio geohidrológico y perforación exploratoria de pozo profundo.	Estudio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B026	Estudio y proyecto ejecutivo del sistema de agua potable. (Frontera Comalapa/Frontera Comalapa)	Estudio y proyecto ejecutivo del sistema de agua potable.	Estudio	1.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.45	0.00	350,000.00	100.00%
B027	Rehabilitación del sistema de agua potable. (Mapastepec/Mapastepec)	Rehabilitación del sistema de agua potable.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.65	0.35	0.00	6,176,292.21	78.79%
B028	Construcción del sistema de agua potable. (Nuevo Tres Lagunas (Gracias a Dios)/Frontera Comalapa)	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.65	0.00	0.08	0.57	0.00	1,988,754.58	91.85%
B029	Construcción del sistema de agua potable (NCP San Juan Carrizal/Frontera Comalapa).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.72	0.00	0.10	0.62	0.00	1,633,626.23	76.50%
B030	Construcción del sistema de agua potable. (Lagunas/Acacoyagua)	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.05	0.50	0.00	635,810.01	76.98%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 5 de 27

Fecha: 31/12/2007

PTO207-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											247,997,075.24	58.44%			
INVERSIÓN											223,759,326.04	56.23%			
B031	Construcción del sistema de agua potable (Las Pilas/Metapa de Dominguez).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.30	0.70	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	2,400,506.28	66.19%
B032	Estudio y proyecto del sistema de agua potable. (Emiliano Zapata/Teopisca).	Estudio y proyecto del sistema de agua potable.	Estudio	1.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	100.00%
B033	Construc. del sist. de agua potable (captación y línea de conducción) (Río Guerrero (Guerrero/Amatenango de la Frontera)	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	2,463,819.66	69.96%
B034	Proyecto ejecutivo para el sistema de agua potable (Maiz Blanco/Motozintla de Mendoza).	Proyecto ejecutivo para el sistema de agua potable.	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B035	Proyecto ejecutivo para el sistema de agua potable (Milenio I, II y III/Motozintla de Mendoza).	Proyecto ejecutivo para el sistema de agua potable.	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B036	Proyecto ejecutivo para el sistema integral de agua potable (Varias/Mazapa de Madero).	Proyecto ejecutivo para el sistema integral de agua potable.	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B037	Construcción de la planta potabilizadora (Terminación). (La Concordia/La Concordia).	Construcción de la planta potabilizadora (Terminación).	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D001	Programa de infraestructura de agua potable (Tuxtla Gutiérrez/ Tuxtla Gutiérrez)	Programa de infraestructura de agua potable	Obra	1.00	0.00	0.70	0.30	0.00	0.65	0.00	0.00	0.65	0.00	57,792,186.94	96.36%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 6 de 27

Fecha: 31/12/2007

PTO207-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												247,997,075.24	58.44%		
INVERSIÓN												223,759,326.04	56.23%		
D002	Ampliación del sistema de agua potable. (Punta Brava Segunda Sección/Salto de Agua).	Ampliación del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	253,508.73	50.35%
D003	Construcción del sistema de agua potable. (Zaquitel Ojo de Agua/Tila).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.70	0.00	0.00	0.70	0.00	103,044.02	33.88%
D004	Construcción del sistema de agua potable. (Ocotal Ojo de Agua/La Trinitaria).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D005	Ampliación del sistema de agua potable. (Jocosc/Huixtán).	Ampliación del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	351,644.43	44.87%
D006	Ampliación del sistema de agua potable. (Huixtán/Huixtán).	Ampliación del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	1,134,681.16	49.02%
D007	Construcción del sistema de agua potable. (Luquillo/Larráinzar).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	165,315.22	43.91%
D008	Construcción del sistema de agua potable. (Tushaquiljá/Oxchuc).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	182,129.47	24.02%
D009	Construcción del sistema de agua potable 1a. etapa en plaza Yoshib (Yoshib/Oxchuc).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	290,534.49	47.97%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 7 de 27

Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											247,997,075.24	58.44%			
INVERSIÓN											223,759,326.04	56.23%			
D010	Construcción del sistema de agua potable. (Chacoma Chana/Tenejapa).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	901,959.88	30.85%
D011	Construcción del sistema de agua potable. (Río Arcotete/San Cristóbal de las Casas).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.77	0.00	0.00	0.77	0.00	361,049.36	44.28%
D012	Construcción del sistema de agua potable. (San José Yashitinin/San Cristóbal de las Casas).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	420,591.87	44.69%
D013	Ampliación del sistema de agua potable. (Bajchen/Tenejapa).	Ampliación del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.49	0.00	0.00	0.49	0.00	677,979.48	48.53%
D014	Ampliación del sistema de agua potable. (Cañada Chica/Tenejapa).	Ampliación del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D015	Ampliación del sistema de agua potable. (Chalam/Tenejapa).	Ampliación del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	124,871.06	42.51%
D016	Construcción del sistema de agua potable. (El Pach/Tenejapa).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D017	Construcción del sistema de agua potable. (José López Portillo/Tenejapa).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.35	0.00	0.00	0.35	0.00	112,880.65	38.80%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 8 de 27

Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											247,997,075.24	58.44%			
INVERSIÓN											223,759,326.04	56.23%			
D018	Construcción del sistema de agua potable. (Kokolte/Tenejapa).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	1,001,052.58	49.99%
D019	Ampliación del sistema de agua potable. (Naranja Seca (Viejo Poblado)/Tenejapa).	Ampliación del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	538,336.04	44.76%
D020	Ampliación del sistema de agua potable. (Navil/Tenejapa).	Ampliación del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	283,477.19	40.31%
D021	Construcción del sistema de agua potable. (Ococh/Tenejapa).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	1,636,247.78	34.90%
D022	Ampliación del sistema de agua potable. (Pactetón/Tenejapa).	Ampliación del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	506,350.27	45.06%
D023	Construcción del sistema de agua potable. (Pajaltón/Tenejapa).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	376,995.12	44.04%
D024	Ampliación del sistema de agua potable. (Sibactel (Plan de Ayala)/Tenejapa).	Ampliación del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	587,661.40	45.29%
D025	Ampliación del sistema de agua potable. (Sibanija Pocolum/Tenejapa).	Ampliación del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	172,281.67	43.52%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 9 de 27

Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											247,997,075.24	58.44%			
INVERSIÓN											223,759,326.04	56.23%			
D026	Ampliación del sistema de agua potable. (Sibactel/Tenejapa).	Ampliación del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	262,298.82	41.27%
D027	Construcción del sistema integral de agua potable. (Varias/Zinacantán).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D028	Construcción del sistema de agua potable. (Oxchuc/Oxchuc).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D029	Construcción de pozo profundo. (Nuevo Porvenir/La Trinitaria).	Construcción de pozo profundo.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D030	Construcción del sistema de agua potable. (Nueva Linda/Frontera Comalapa).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	401,684.69	46.89%
D031	Construcción del sistema de agua potable. (Los Pinos/La Trinitaria).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D032	Construcción del sistema de agua potable. (San Isidro/Huixtán).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	163,377.67	45.32%
D033	Construcción del sistema de agua potable. (San José las Flores/Huixtán).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	90,619.58	36.01%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 10 de 27

Fecha: 31/12/2007

PTO207-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											247,997,075.24	58.44%			
INVERSIÓN											223,759,326.04	56.23%			
D034	Construcción del sistema de agua potable. (Tzaquilom/Huixtán).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	104,192.23	39.04%
D035	Construcción del sistema de agua potable. (Alaj Cham/Huixtán).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	109,979.25	43.55%
D036	Ampliación del sistema de agua potable. (San Fernando/Huixtán).	Ampliación del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	641,514.66	47.71%
D037	Ampliación del sistema de agua potable. (Mercedes/Tenejapa).	Ampliación del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.48	0.00	0.00	0.48	0.00	55,779.85	39.09%
D038	Ampliación del sistema de agua potable. (Los Pocitos/Simojovel de Allende).	Ampliación del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	111,090.85	38.65%
D039	Construcción del sistema de agua potable. (El Sabinal/Simojovel de Allende).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.33	0.00	0.00	0.33	0.00	101,195.14	42.04%
D040	Construcción del sistema de agua potable. (Los Ángeles/Pueblo Nuevo Solistahuacán).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	133,797.00	41.81%
D041	Construcción de línea de conducción del sistema de agua potable (Chapultenango/Chapultenango).	Construcción de línea de conducción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	793,478.64	45.53%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 12 de 27

Fecha: 31/12/2007

PTO207-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											247,997,075.24	58.44%			
INVERSIÓN											223,759,326.04	56.23%			
D002	Monitoreo de cloro residual libre. (Varias/Cobertura Estatal)	Monitoreo de cloro residual libre.	Programa	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D003	Operativos de saneamiento básico. (Varias/Cobertura Estatal)	Operativos de saneamiento básico.	Programa	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D004	Protección a fuentes de abastecimiento. (Varias/Cobertura Estatal)	Protección a fuentes de abastecimiento.	Programa	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D005	Suministro de hipoclorito de calcio al 65%. (Varias/Cobertura Estatal)	Suministro de hipoclorito de calcio al 65%.	Programa	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D006	Suministro de plata coloidal. (Varias/Cobertura Estatal)	Suministro de plata coloidal.	Programa	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D007	Reposición de equipos hipocloradores (Agua Limpia) (Varias/Cobertura Estatal).	Reposición de equipos hipocloradores.	Equipo	18.00	0.00	0.00	8.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D008	Supervisión externa (Agua Limpia) (Varias/Cobertura Estatal).	Supervisión externa.	Supervisión	138.00	0.00	0.00	68.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11	Programa de agua potable, alcant. y saneamiento en zonas urbanas (APAZU)												0.00	0.00%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												0.00	0.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 15 de 27

Fecha: 31/12/2007

PTO207-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											247,997,075.24	58.44%			
INVERSIÓN											223,759,326.04	56.23%			
D017	Est. y proy.ejec. para el reforzamiento de las líneas de distribución primarias y tanques de regulación de agua potable.	Est. y proy.ejec. para el reforzamiento de las líneas de distribución primarias y tanques de regulación de agua potable.	Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
D018	Est. y proy. ejec. para la sectorización de la red de agua pot. zona centro.(Sn Crist. de las C./Sn Cristóbal de las C.)	Est. y proy. ejec. para la sectorización de la red de agua pot. zona centro.	Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
D019	Est. y proy. ejecutivo para la sectorización de la red de distribución de agua potable zona centro.(Palenque/Palenque).	Est. y proy. ejecutivo para la sectorización de la red de distribución de agua potable zona centro.	Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
D020	Sum. de micromedidores para el fortalecimiento del organismo operador.(Tapachula de Córdova y Ordoñez/Tapachula).	Sum. de micromedidores para el fortalecimiento del organismo operador.	Acción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
D021	Sum. de micromedidores para el fortalecimiento del organismo operador. (Comitán de Domínguez/Comitán de Domínguez).	Sum. de micromedidores para el fortalecimiento del organismo operador.	Acción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
D022	Sum. de micromedidores para el fortalecimiento del organismo operador.(Sn Cristóbal de las C./Sn. Cristobal de las C).	Sum. de micromedidores para el fortalecimiento del organismo operador.	Acción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
D023	Sum. de micromedidores para el fortalecimiento del organismo operador.(Tuxtla Gutiérrez/Tuxtla Gutiérrez).	Sum. de micromedidores para el fortalecimiento del organismo operador.	Acción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
17	Programa de infraestructura social												14,787,500.19	74.54%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												14,787,500.19	74.54%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 16 de 27

Fecha: 31/12/2007

PTO207-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											247,997,075.24	58.44%			
INVERSIÓN											223,759,326.04	56.23%			
B001	Construcción del sistema de agua potable (Coapilla/Coapilla).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.50	0.00	0.10	0.40	0.00	5,843,998.40	82.50%
B002	Construcción del sistema integral de agua potable "Las Grutas" (Varias/Acala).	Construcción del sistema integral de agua potable.	Obra	1.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	8,815,044.89	97.51%
B003	Construcción del sistema de agua potable (terminación) (Belisario Domínguez/Tonalá).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.45	0.55	0.00	0.00	1.00	0.03	0.85	0.12	0.00	128,456.90	78.06%
B004	Proyecto ejecutivo para el sistema de agua potable (Libertad Calera/Motozintla de Mendoza).	Proyecto ejecutivo para el sistema de agua potable.	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B005	Construcción del sistema de agua potable (Los Mangos/Tenejapa).	Construcción del sistema de agua potable .	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B006	Actualización del estudio y proyecto ejecutivo para el sistema de agua potable. (Quiriguicharo/Marqués de Comillas).	Actualización del estudio y proyecto ejecutivo para el sistema de agua potable.	Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B007	Rehabilitación del sistema de agua potable. (Montecristo de Guerrero/Montecristo de Guerrero).	Rehabilitación del sistema de agua potable.	Rehabilitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
53	Programa para la construc. y rehabilitación de sist. de agua potable y saneamiento en zonas rurales													31,703,173.72	55.27%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													31,703,173.72	55.27%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 17 de 27

Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											247,997,075.24	58.44%			
INVERSIÓN											223,759,326.04	56.23%			
D001	Programa para la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales (PROSSAPyS).	Programa para la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales (PROSSAPyS).	Programa	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D002	Desarrollo Institucional. (PROSSAPYS) (Varias/Cobertura Estatal)	Desarrollo Institucional.	Curso	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D003	Estudios y Proyectos. (PROSSAPYS) (Varias/Cobertura Estatal)	Estudios y Proyectos.	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D004	Atención y participación comunitaria. (PROSSAPYS) (Varias/Cobertura Estatal)	Atención y participación comunitaria.	Servicio	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D005	Supervisión técnica (administración). (PROSSAPYS) (Varias/Cobertura Estatal)	Supervisión técnica (administración).	Supervisión	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D006	Supervisión técnica (contrato). (PROSSAPYS) (Varias/Cobertura Estatal)	Supervisión técnica (contrato).	Supervisión	55.00	0.00	0.00	28.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D007	Infraestructura (sistema de agua potable). (PROSSAPYS) (Varias/Cobertura Estatal)	Infraestructura (sistema de agua potable). (PROSSAPYS).	Obra	39.00	0.00	0.00	20.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,703,173.72	115.23%
E	Drenaje y Tratamiento de Aguas													60,785,711.98	49.36%
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo													60,785,711.98	49.36%
00	Programa normal de operación													21,998,896.75	54.25%

