



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 1 de 31

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											430,061,764.88	51.81%			
INVERSIÓN											390,111,691.19	49.44%			
K	Desarrollo Regional y Urbano												390,111,691.19	49.44%	
D	Suministro de Agua												265,903,234.44	51.00%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo												265,903,234.44	51.00%	
00	Programa normal de operación												169,088,276.02	87.73%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												165,061,078.22	87.66%	
B001	Construcción del sistema de agua potable (Duraznal/Huixtán).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.70	0.30	0.00	970,212.04	99.28%
B002	Construcción del sistema de agua potable (Tushaquilja/Oxchuc).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B003	Construcción del sistema de agua potable (Kotolte/Tenejapa).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B004	Construcción del sistema de agua potable (terminación) (Belisario Domínguez/Tonalá).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.45	0.55	0.00	0.00	1.00	0.00	0.88	0.12	0.00	1,507,963.90	86.67%
B005	Construcción del sistema de agua potable (Zona Urbana/Oxchuc).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	0.02	0.93	0.05	0.00	1,118,160.94	33.61%
B006	Construcción del sistema integral de agua potable "20 de Abril" (Varias/Acapetahua).	Construcción del sistema integral de agua potable.	Obra	1.00	0.40	0.30	0.30	0.00	0.98	0.03	0.37	0.58	0.00	6,942,619.39	90.31%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 3 de 31

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											430,061,764.88	51.81%			
INVERSIÓN											390,111,691.19	49.44%			
B015	Construcción de tres hoyas pluviales, hidrantes y desinfección (Nuevo Poblado Naranja Seca/Tenejapa).	Construcción de tres hoyas pluviales, hidrantes y desinfección.	Obra	1.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B016	Construcción de sistema de agua potable (Varias/Motozintla de Mendoza).	Construcción de sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B017	Construcción del sistema de agua potable (Interconexión) (Zamora Pico de Oro/Marqués de Comillas).	Construcción del sistema de agua potable (Interconexión).	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B018	Rehabilitación de captación y línea de conducción de sistema integral de agua entubada (Varias/Bella Vista).	Rehabilitación de captación y línea de conducción de sistema integral de agua entubada.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B019	Rehabilitación del sistema de agua potable (El Porvenir de Velasco Suárez/El Porvenir de Velasco Suárez).	Rehabilitación del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B020	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (Amatán/Amatán).	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B021	Construcción del sistema de agua potable por gravedad (20 de Noviembre/Acala).	Construcción del sistema de agua potable por gravedad.	Obra	1.00	0.40	0.40	0.20	0.00	0.98	0.02	0.76	0.20	0.00	5,864,395.77	88.83%
B022	Construcción del sistema de agua entubada. (Ixhuatán/ Ixhuatán)	Construcción del sistema de agua entubada.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	2,601,021.53	40.87%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 4 de 31

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												430,061,764.88	51.81%		
INVERSIÓN												390,111,691.19	49.44%		
B023	Progr. de acompañamiento, seguimiento y control de las obras afectadas por el "Huracán STAN". (Varias/Cobertura Estata)	Programa de acompañamiento, seguimiento y control de las obras afectadas por el "Huracán STAN".	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00	0.50	0.24	0.00	3,574,894.84	92.20%
B024	Prog. est. de inv. en infra.pub. en materia de ordenamiento, regulación y desarrollo urb. y ap. alc. y saneam.	Prog. est. de inv. en infra.pub. en materia de ordenamiento, regulación y desarrollo urb. y ap. alc. y saneam.	Programa	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B025	Estudio geohidrológico y perforación exploratoria de pozo profundo. (Pablo L. Sidar/Chicomuselo).	Estudio geohidrológico y perforación exploratoria de pozo profundo.	Estudio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,951.13	29.39%
B026	Estudio y proyecto ejecutivo del sistema de agua potable. (Frontera Comalapa/Frontera Comalapa)	Estudio y proyecto ejecutivo del sistema de agua potable.	Estudio	1.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.45	0.00	350,000.00	100.00%
B027	Rehabilitación del sistema de agua potable. (Mapastepec/Mapastepec)	Rehabilitación del sistema de agua potable.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.65	0.35	0.00	6,176,029.66	97.55%
B028	Construcción del sistema de agua potable. (Nuevo Tres Lagunas (Gracias a Dios)/Frontera Comalapa)	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.65	0.00	0.08	0.57	0.00	1,340,333.93	65.86%
B029	Construcción del sistema de agua potable (NCP San Juan Carrizal/Frontera Comalapa).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.72	0.00	0.10	0.62	0.00	1,582,395.74	94.68%
B030	Construcción del sistema de agua potable. (Lagunas/Acacoyagua)	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.05	0.50	0.00	576,212.54	89.21%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 5 de 31

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT															
TOTAL DEPENDENCIA												430,061,764.88	51.81%		
INVERSIÓN												390,111,691.19	49.44%		
B031	Construcción del sistema de agua potable (Las Pilas/Metapa de Domínguez).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.30	0.70	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	2,284,192.49	91.88%
B032	Estudio y proyecto del sistema de agua potable. (Emiliano Zapata/Teopisca).	Estudio y proyecto del sistema de agua potable.	Estudio	1.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B033	Construc. del sist. de agua potable (captación y línea de conducción) (Río Guerrero (Guerrero/Amatenango de la Frontera)	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	1,551,993.05	61.41%
B034	Proyecto ejecutivo para el sistema de agua potable (Maiz Blanco/Motozintla de Mendoza).	Proyecto ejecutivo para el sistema de agua potable.	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,212.33	64.14%
B035	Proyecto ejecutivo para el sistema de agua potable (Milenio I, II y III/Motozintla de Mendoza).	Proyecto ejecutivo para el sistema de agua potable.	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B036	Proyecto ejecutivo para el sistema integral de agua potable (Varias/Mazapa de Madero).	Proyecto ejecutivo para el sistema integral de agua potable.	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B037	Construcción de la planta potabilizadora (Terminación). (La Concordia/La Concordia).	Construcción de la planta potabilizadora (Terminación).	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B038	Programa de seguimiento y control de las obras del PIBAI 2007. (Varias/Cobertura Estatal).	Programa de seguimiento y control de las obras del PIBAI 2007.	Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,314.66	18.12%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 7 de 31

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											430,061,764.88	51.81%			
INVERSIÓN											390,111,691.19	49.44%			
B049	Rehabilitación de sistemas de agua pot. en localidades afectadas por el Huracán Stan. (Varias/Amatenango de la Frontera).	Rehabilitación de sistemas de agua potable en localidades afectadas por el Huracán Stan.	Rehabilitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B050	Construcción del sistema de agua potable. (Las Delicias/La Trinitaria).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B051	Construcción del sistema de agua potable. (Francisco I. Madero/Chicomuselo).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D001	Programa de infraestructura de agua potable (Tuxtla Gutiérrez/ Tuxtla Gutiérrez)	Programa de infraestructura de agua potable	Obra	1.00	0.00	0.70	0.30	0.00	0.65	0.00	0.00	0.65	0.00	49,351,207.96	93.52%
D002	Ampliación del sistema de agua potable. (Punta Brava Segunda Sección/Salto de Agua).	Ampliación del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	1,316,921.36	100.00%
D003	Construcción del sistema de agua potable. (Zaquitel Ojo de Agua/Tila).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.70	0.00	0.00	0.70	0.00	497,425.14	95.49%
D004	Construcción del sistema de agua potable. (Ocotal Ojo de Agua/La Trinitaria).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D005	Ampliación del sistema de agua potable. (Jocosc/Huixtán).	Ampliación del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	1,452,872.54	100.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 8 de 31

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											430,061,764.88	51.81%			
INVERSIÓN											390,111,691.19	49.44%			
D006	Ampliación del sistema de agua potable. (Huixtán/Huixtán).	Ampliación del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	5,316,168.48	100.00%
D007	Construcción del sistema de agua potable. (Luquillo/Larráinzar).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	852,417.28	99.68%
D008	Construcción del sistema de agua potable. (Tushaquiljá/Oxchuc).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	923,982.84	100.00%
D009	Construcción del sistema de agua potable 1a. etapa en plaza Yoshib (Yoshib/Oxchuc).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	451,669.39	100.00%
D010	Construcción del sistema de agua potable. (Chacoma Chana/Tenejapa).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	2,304,160.58	100.00%
D011	Construcción del sistema de agua potable. (Río Arcotete/San Cristóbal de las Casas).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.77	0.00	0.00	0.77	0.00	1,870,976.31	100.00%
D012	Construcción del sistema de agua potable. (San José Yashitinin/San Cristóbal de las Casas).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	2,130,368.07	100.00%
D013	Ampliación del sistema de agua potable. (Bajchen/Tenejapa).	Ampliación del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.49	0.00	0.00	0.49	0.00	2,490,156.99	100.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 9 de 31

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											430,061,764.88	51.81%			
INVERSIÓN											390,111,691.19	49.44%			
D014	Ampliación del sistema de agua potable. (Cañada Chica/Tenejapa).	Ampliación del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,947.65	100.00%
D015	Ampliación del sistema de agua potable. (Chalam/Tenejapa).	Ampliación del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	599,343.63	100.00%
D016	Construcción del sistema de agua potable. (El Pach/Tenejapa).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,261.88	100.00%
D017	Construcción del sistema de agua potable. (José López Portillo/Tenejapa).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.35	0.00	0.00	0.35	0.00	550,285.25	100.00%
D018	Construcción del sistema de agua potable. (Kokolte/Tenejapa).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	4,877,005.79	100.00%
D019	Ampliación del sistema de agua potable. (Naranja Seca (Viejo Poblado)/Tenejapa).	Ampliación del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	2,248,627.51	95.91%
D020	Ampliación del sistema de agua potable. (Navil/Tenejapa).	Ampliación del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	1,455,136.04	99.56%
D021	Construcción del sistema de agua potable. (Ococh/Tenejapa).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	8,210,251.95	100.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 10 de 31

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											430,061,764.88	51.81%			
INVERSIÓN											390,111,691.19	49.44%			
D022	Ampliación del sistema de agua potable. (Pactetón/Tenejapa).	Ampliación del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	1,598,311.65	100.00%
D023	Construcción del sistema de agua potable. (Pajaltón/Tenejapa).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	1,855,823.45	100.00%
D024	Ampliación del sistema de agua potable. (Sibactel (Plan de Ayala)/Tenejapa).	Ampliación del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	2,602,541.86	100.00%
D025	Ampliación del sistema de agua potable. (Sibanilja Pocolum/Tenejapa).	Ampliación del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	863,024.26	100.00%
D026	Ampliación del sistema de agua potable. (Sibactel/Tenejapa).	Ampliación del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	1,268,772.13	100.00%
D027	Construcción del sistema integral de agua potable. (Varias/Zinacantán).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,068,257.61	100.00%
D028	Construcción del sistema de agua potable. (Oxchuc/Oxchuc).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253,210.99	100.00%
D029	Construcción de pozo profundo. (Nuevo Porvenir/La Trinitaria).	Construcción de pozo profundo.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433,971.36	100.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 11 de 31

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											430,061,764.88	51.81%			
INVERSIÓN											390,111,691.19	49.44%			
D030	Construcción del sistema de agua potable. (Nueva Linda/Frontera Comalapa).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	1,681,336.44	100.00%
D031	Construcción del sistema de agua potable. (Los Pinos/La Trinitaria).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,076.02	100.00%
D032	Construcción del sistema de agua potable. (San Isidro/Huixtán).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	348,471.70	100.00%
D033	Construcción del sistema de agua potable. (San José las Flores/Huixtán).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	463,729.58	99.19%
D034	Construcción del sistema de agua potable. (Tzaquilom/Huixtán).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	539,929.49	100.00%
D035	Construcción del sistema de agua potable. (Alaj Cham/Huixtán).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	466,136.12	100.00%
D036	Ampliación del sistema de agua potable. (San Fernando/Huixtán).	Ampliación del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	3,324,361.87	100.00%
D037	Ampliación del sistema de agua potable. (Mercedes/Tenejapa).	Ampliación del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.48	0.00	0.00	0.48	0.00	268,558.03	100.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 12 de 31

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											430,061,764.88	51.81%			
INVERSIÓN											390,111,691.19	49.44%			
D038	Ampliación del sistema de agua potable. (Los Pocitos/Simojovel de Allende).	Ampliación del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	520,992.76	100.00%
D039	Construcción del sistema de agua potable. (El Sabinal/Simojovel de Allende).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.33	0.00	0.00	0.33	0.00	524,398.40	100.00%
D040	Construcción del sistema de agua potable. (Los Ángeles/Pueblo Nuevo Solistahuacán).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	686,559.80	100.00%
D041	Construcción de línea de conducción del sistema de agua potable (Chapultenango/Chapultenango).	Construcción de línea de conducción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	2,789,382.59	100.00%
D042	Construcción del sistema de agua potable. (Monterrey Segunda Sección/Tila).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	626,772.41	100.00%
D043	Construcción del sistema de agua potable. (La Flor de Bascan/Salto de Agua).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.22	0.00	0.00	0.22	0.00	1,699,445.92	100.00%
D044	Construcción del sistema de agua potable. (Cuauhtémoc Cárdenas/Palenque).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	1,227,497.33	100.00%
D045	Construcción del sistema de agua potable. (Adolfo López Mateos/Marqués de Comillas).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	1,889,182.28	97.85%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 14 de 31

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											430,061,764.88	51.81%			
INVERSIÓN											390,111,691.19	49.44%			
D054	Proyecto ejecutivo para el sistema de agua potable (Captación, línea de conducción, regularización y potabilización).	Proyecto ejecutivo para el sistema de agua potable (Captación, línea de conducción, regularización y potabilización).	Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
D055	Proyecto ejecutivo para el sistema de agua potable (Captación, línea de conducción, regularización y potabilización).	Proyecto ejecutivo para el sistema de agua potable (Captación, línea de conducción, regularización y potabilización).	Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
D056	Proyecto ejecutivo para el sistema de agua potable (Captación, línea de conducción, regularización y potabilización).	Proyecto ejecutivo para el sistema de agua potable (Captación, línea de conducción, regularización y potabilización).	Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
D057	Estudio y proyecto ejecutivo del sistema de agua potable. (Ciudad Rural "Nuevo Juan del Grijalva"/Ostuacán).	Estudio y proyecto ejecutivo del sistema de agua potable.	Estudio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
469	Proporcionar servicios sobre calidad de agua potable y tratamiento de aguas residuales												4,027,197.80	90.93%	
D001	Instalación de equipos hipocloradores. (Varias/Cobertura Estatal)	Instalación de equipos hipocloradores.	Programa	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536,245.10	92.70%
D002	Monitoreo de cloro residual libre. (Varias/Cobertura Estatal)	Monitoreo de cloro residual libre.	Programa	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,679.15	83.99%
D003	Operativos de saneamiento básico. (Varias/Cobertura Estatal)	Operativos de saneamiento básico.	Programa	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,276.57	88.46%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 16 de 31

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											430,061,764.88	51.81%			
INVERSIÓN											390,111,691.19	49.44%			
D003	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (2a. Etapa) (Ocosingo/Ocosingo).	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D004	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (2a. Etapa) (Frontera Hidalgo/Frontera Hidalgo).	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D005	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (2a. Etapa) (Villaflora/Villaflora).	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,762,462.24	56.56%
D006	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (2a. Etapa) (La Concordia/La Concordia).	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D007	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (3a. Etapa) (Acala/Acala).	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (3a. Etapa).	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D008	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (3a. Etapa) (Las Margaritas/Las Margaritas).	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D009	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (5a. Etapa) (Yajalón/Yajalón).	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,509,510.42	71.43%
D010	Supervisión de obras. (Varias/Cobertura Estatal).	Supervisión de obras.	Supervisión	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,306.00	2.97%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 17 de 31

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											430,061,764.88	51.81%			
INVERSIÓN											390,111,691.19	49.44%			
D011	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (1a. Etapa). (Comitán de Domínguez/Comitán de Domínguez).	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681,284.99	36.05%
D012	Sectorización del distrito hidrométrico. (Tuxtla Gutiérrez/Tuxtla Gutiérrez).	Sectorización del distrito hidrométrico.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,358,170.88	32.58%
D013	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable. (Tumbalá/Tumbalá).	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable.	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,521.21	23.74%
D014	Est. y proy.ejec. para la amp. de la línea de conducción. (Tapachula de Córdova y Ordoñez/Tapachula).	Est. y proy.ejec. para la amp. de la línea de conducción.	Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,751.13	8.26%
D015	Est. y proy. ejec. para el reforzamiento de la línea de distribución primaria y tanques de regulación de agua potable.	Est. y proy. ejec. para el reforzamiento de la línea de distribución primaria y tanques de regulación de agua potable.	Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,216.09	9.53%
D016	Est. y proy. ejec. para la sectorización de la zona centro de la red de agua potable.(Tapachula /Tapachula)	Est. y proy. ejec. para la sectorización de la zona centro de la red de agua potable.	Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D017	Est. y proy.ejec. para el reforzamiento de las líneas de distribución primarias y tanques de regulación de agua potable.	Est. y proy.ejec. para el reforzamiento de las líneas de distribución primarias y tanques de regulación de agua potable.	Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,665.87	9.09%
D018	Est. y proy. ejec. para la sectorización de la red de agua pot. zona centro.(Sn Crist. de las C./Sn Cristóbal de las C.)	Est. y proy. ejec. para la sectorización de la red de agua pot. zona centro.	Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,379.78	9.98%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 18 de 31

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											430,061,764.88	51.81%			
INVERSIÓN											390,111,691.19	49.44%			
D019	Est. y proy. ejecutivo para la sectorización de la red de distribución de agua potable zona centro.(Palenque/Palenque).	Est. y proy. ejecutivo para la sectorización de la red de distribución de agua potable zona centro.	Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
D020	Sum. de micromedidores para el fortalecimiento del organismo operador. (Tapachula de Córdova y Ordoñez/Tapachula).	Sum. de micromedidores para el fortalecimiento del organismo operador.	Acción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
D021	Sum. de micromedidores para el fortalecimiento del organismo operador. (Comitán de Domínguez/Comitán de Domínguez).	Sum. de micromedidores para el fortalecimiento del organismo operador.	Acción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943,000.00	63.01%	
D022	Sum. de micromedidores para el fortalecimiento del organismo operador. (Sn Cristóbal de las C./Sn. Cristobal de las C).	Sum. de micromedidores para el fortalecimiento del organismo operador.	Acción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
D023	Sum. de micromedidores para el fortalecimiento del organismo operador. (Tuxtla Gutiérrez/Tuxtla Gutiérrez).	Sum. de micromedidores para el fortalecimiento del organismo operador.	Acción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
17	Programa de infraestructura social												16,027,278.55	60.19%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												16,027,278.55	60.19%	
B001	Construcción del sistema de agua potable (Coapilla/Coapilla).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.50	0.00	0.10	0.40	0.00	4,034,110.46	67.29%
B002	Construcción del sistema integral de agua potable "Las Grutas" (Varias/Acala).	Construcción del sistema integral de agua potable.	Obra	1.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	9,418,972.71	77.29%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 19 de 31

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											430,061,764.88	51.81%			
INVERSIÓN											390,111,691.19	49.44%			
B003	Construcción del sistema de agua potable (terminación) (Belisario Domínguez/Tonalá).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.45	0.55	0.00	0.00	1.00	0.03	0.85	0.12	0.00	151,895.62	92.31%
B004	Proyecto ejecutivo para el sistema de agua potable (Libertad Calera/Motozintla de Mendoza).	Proyecto ejecutivo para el sistema de agua potable.	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B005	Construcción del sistema de agua potable (Los Mangos/Tenejapa).	Construcción del sistema de agua potable .	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,422,299.76	67.97%
B006	Actualización del estudio y proyecto ejecutivo para el sistema de agua potable. (Quiringuicharo/Marqués de Comillas).	Actualización del estudio y proyecto ejecutivo para el sistema de agua potable.	Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B007	Rehabilitación del sistema de agua potable. (Montecristo de Guerrero/Montecristo de Guerrero).	Rehabilitación del sistema de agua potable.	Rehabilitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B008	Dotación de los servicios de agua potable, alcant. sanit. y saneamiento para el campamento de Rómulo Calzada.	Dotación de los servicios de agua potable, alcant. sanit. y saneamiento para el campamento de Rómulo Calzada.	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B009	Rehabilitación del sistema de agua potable. (El Sistema Platanar/Frontera Comalapa).	Rehabilitación del sistema de agua potable.	Rehabilitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
53	Programa para la construc. y rehabilitación de sist. de agua potable y saneamiento en zonas rurales													49,600,411.26	27.38%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													49,600,411.26	27.38%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 20 de 31

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											430,061,764.88	51.81%			
INVERSIÓN											390,111,691.19	49.44%			
D001	Programa para la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales (PROSSAPyS).	Programa para la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales (PROSSAPyS).	Programa	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D002	Desarrollo Institucional. (PROSSAPYS) (Varias/Cobertura Estatal)	Desarrollo Institucional.	Curso	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,763.32	59.46%
D003	Estudios y Proyectos. (PROSSAPYS) (Varias/Cobertura Estatal)	Estudios y Proyectos.	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,715,874.60	13.94%
D004	Atención y participación comunitaria. (PROSSAPYS) (Varias/Cobertura Estatal)	Atención y participación comunitaria.	Servicio	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157,373.11	21.27%
D005	Supervisión técnica (administración). (PROSSAPYS) (Varias/Cobertura Estatal)	Supervisión técnica (administración).	Supervisión	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,833.00	6.10%
D006	Supervisión técnica (contrato). (PROSSAPYS) (Varias/Cobertura Estatal)	Supervisión técnica (contrato).	Supervisión	55.00	0.00	0.00	28.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,481.51	8.33%
D007	Infraestructura (sistema de agua potable). (PROSSAPYS) (Varias/Cobertura Estatal)	Infraestructura (sistema de agua potable). (PROSSAPYS).	Obra	39.00	0.00	0.00	20.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,259,085.72	31.60%
E	Drenaje y Tratamiento de Aguas													122,074,695.18	46.02%
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo													122,074,695.18	46.02%
00	Programa normal de operación													52,645,058.39	69.81%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 22 de 31

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											430,061,764.88	51.81%			
INVERSIÓN											390,111,691.19	49.44%			
B009	Construcción del sistema de alcantarillado pluvial del Barrio Canadá (Male/El Porvenir de Velasco Suárez).	Construcción del sistema de alcantarillado pluvial.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B010	Construcción de 55 sanitarios ecológicos de doble cámara (Plan Santo Domingo/Maravilla Tenejapa).	Construcción de 55 sanitarios ecológicos de doble cámara.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B011	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (El Pacayal/Amatenango la Frontera).	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B012	Construcción de 42 sanitarios ecológicos de doble cámara (El Guano/La Libertad).	Construcción de 42 sanitarios ecológicos de doble cámara.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B013	Dren Pluvial (1era. Etapa) (Tuxtla Gutiérrez/Tuxtla Gutiérrez).	Dren Pluvial.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.70	0.00	0.00	0.70	0.00	379,548.88	22.31%
B014	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (La Libertad/Suchiate).	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales .	Obra	1.00	0.55	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B015	Estudio y proyecto ejecutivo para sistema de aguas residuales y manifiesto de impacto ambiental (Teopisca/Teopisca).	Estudio y proyecto ejecutivo para sistema de aguas residuales y manifiesto de impacto ambiental.	Estudio	1.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B016	Estudio y proyecto ejecutivo de planta de tratamiento. (Villaflora/Villaflora)	Estudio y proyecto ejecutivo de planta de tratamiento.	Estudio	1.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,304.10	48.12%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 26 de 31

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													430,061,764.88	51.81%	
INVERSIÓN													390,111,691.19	49.44%	
D007	Rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario (Soconusco/Acapetahua).	Rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,770,710.10	37.50%
D008	Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales (Soconusco/Acapetahua).	Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D009	Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales. (Benemérito de las Américas/Benemérito de las Américas).	Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D010	Rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario. (Acapetahua/Acapetahua).	Rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588,460.22	44.34%
D011	Construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales. (La Independencia/La Independencia).	Construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604,003.31	39.10%
D012	Rehab. y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario (1a. Etapa). (Comitán de Domínguez/Comitán de Domínguez).	Rehab. y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario (1a. Etapa).	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,088,092.39	45.49%
D013	Rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario (1a. Etapa).	Rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario (1a. Etapa).	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,138,353.49	27.61%
D014	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del colector sur poniente. (Tapachula de Córdova y Ordoñez/Tapachula)	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del colector sur poniente.	Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,767.33	9.34%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											430,061,764.88	51.81%			
INVERSIÓN											390,111,691.19	49.44%			
D023	Estudio y proy. ejec. para la adecuación y mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas residuales.(Reforma/Reforma)	Estudio y proy. ejec. para la adecuación y mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas residuales.	Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,585.15	8.78%
D024	Estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación del sistema de alcantarillado sanitario. (Teopisca/Teopisca).	Estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación del sistema de alcantarillado sanitario.	Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D025	Estudio y proy. ejec. para la adecuación y mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas resid.(Catazajá/Catazajá).	Estudio y proy. ejec. para la adecuación y mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas resid.	Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,857.16	9.99%
17	Programa de infraestructura social													3,747,641.39	50.72%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													3,747,641.39	50.72%
B001	Rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario (Acacoyagua/Acacoyagua).	Rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	427,233.86	30.79%
B002	Rehabilitación y puesta en marcha de planta de tratamiento de aguas residuales (Las Margaritas/Las Margaritas).	Rehabilitación y puesta en marcha de planta de tratamiento de aguas residuales	Obra	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,771.16	81.00%
B003	Proyecto para el sistema de saneamiento y manifiesto de impacto ambiental (San Lucas/San Lucas).	Proyecto para el sistema de saneamiento y manifiesto de impacto ambiental.	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,017.50	64.15%
B004	Proyecto para el sistema de saneamiento y manifiesto de impacto ambiental (Jaltenango de la Paz/Ángel Albino Corzo).	Proyecto para el sistema de saneamiento y manifiesto de impacto ambiental.	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,518.16	56.79%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											430,061,764.88	51.81%			
INVERSIÓN											390,111,691.19	49.44%			
53	Programa para la construc. y rehabilitación de sist. de agua potable y saneamiento en zonas rurales												47,125,979.48	36.81%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												47,125,979.48	36.81%	
D001	Infraestructura (Sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento). (PROSSAPYS) (Varias/Cobertura Estatal)	Infraestructura (Sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento).	Obra	19.00	0.00	0.00	9.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,125,979.48	36.81%	
F	Desarrollo Regional												2,133,761.57	89.08%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo												2,133,761.57	89.08%	
00	Programa normal de operación												2,133,761.57	89.08%	
469	Proporcionar servicios sobre calidad de agua potable y tratamiento de aguas residuales												2,133,761.57	89.08%	
D001	Programa de cultura del agua 2007. (Varias/Cobertura Estatal)	Programa de cultura del agua 2007.	Programa	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
D002	Apertura de espacios de cultura del agua (Varias/Cobertura Estatal).	Apertura de espacios de cultura del agua.	Servicio	13.00	0.00	0.00	3.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,046.77	91.14%	
D003	Fortalecimiento de espacios de cultura del agua (Varias/Cobertura Estatal).	Fortalecimiento de espacios de cultura del agua.	Servicio	4.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,360.31	99.92%	
D004	Eventos de cultura del agua (Varias/Cobertura Estatal).	Eventos de cultura del agua.	Evento	17.00	0.00	0.00	5.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,352.93	82.32%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 31 de 31

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											430,061,764.88	51.81%			
INVERSIÓN											390,111,691.19	49.44%			
D005	Producción de material didáctico y de difusión (Cultura del agua) (Varias/Cobertura Estatal).	Producción de material didáctico y de difusión.	Paquete	9.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,263.06	98.95%
D006	Cursos y talleres (Cultura del agua) (Varias/Cobertura Estatal).	Cursos y talleres.	Curso	4.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,862.50	86.28%
D007	Gastos de administración (Cultura del agua) (Varias/Cobertura Estatal).	Gastos de administración.	Visita	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,876.00	76.95%