



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 63

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													114,609,533.24	18.09%	
INVERSIÓN													101,599,748.63	17.49%	
D	Procuración de Justicia y Seguridad Pública												0.00	0.00 %	
D	Readaptación Social												0.00	0.00 %	
E	Infraestructura y Comunicaciones												0.00	0.00 %	
00	Programa Normal de Operación												0.00	0.00 %	
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.												0.00	0.00 %	
B001	CERESO No. 17.	Corrección de falla en la instalación eléctrica de la red de media tensión.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B002	Cárcel Distrital.	Rehabilitación estructural	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B003	Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes Infractores "Villa Crisol".	Rehabilitación general	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B004	Centro Estatal para la Reinserción Social de Setenciados No. 07.	Mejoramiento de Instalaciones.	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes												0.00	0.00 %	
B001	Carcel Distrital.	Estudio de mecánica de suelos	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
F	Educación												0.00	0.00 %	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 63

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											114,609,533.24	18.09%			
INVERSIÓN											101,599,748.63	17.49%			
B008	Albergue para Familiares de Enfermos del Complejo Hospitalario Dr. Manuel Velasco Suárez.	Terminación de la Construcción	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B009	Hospital General de 180 Camas de Tuxtla Gutiérrez.	Estudio Topográfico	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B010	Banco de Sangre de Tuxtla Gutiérrez.	Proyecto, construccion y equipo permanente.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B011	Hospital Universal de 30 Camas en Reforma.	Gerencia de proyectos, proyecto ejecutivo, obra, equipo e instrumental médico.	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B012	Edificio de Medicina Tradicional	Proyecto Ejecutivo, Construcción y Equipamiento	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
55	Fondo Regional (Fondo del Sur)												0.00	0.00 %	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												0.00	0.00 %	
B001	Hospital General de 60 Camas de Villaflores.	Construcción del hospital.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
K	Desarrollo Regional y Urbano												99,257,323.62	25.66%	
B	Urbanización												99,257,323.62	49.23%	
E	Infraestructura y Comunicaciones												99,257,323.62	49.23%	
00	Programa Normal de Operación												6,039,480.43	14.77%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 63

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											114,609,533.24	18.09%			
INVERSIÓN											101,599,748.63	17.49%			
B040	Nave Principal de la Expo Villaflores.	Rehabilitación de techado	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B042	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.	Rehabilitación del inmueble.	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B043	Consejo Estatal de Seguridad Pública.	Rehabilitación del Inmueble.	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B044	Agrupamiento de Caballería y Unidad Canina de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.	Mejoramiento de Instalaciones.	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B046	Subcentro de Control C-4.	Mejoramiento de instalaciones.	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B047	Museo de Paleontología Eliseo Palacios Aguilera.	Ampliación de Espacios	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B048	Templo de Santo Domingo de Guzmán	Demolición del Templo	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes												0.00	0.00 %	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 63

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													114,609,533.24	18.09%	
INVERSIÓN													101,599,748.63	17.49%	
B002	Presidencia Municipal y Comisaria Ejidal Villa Corzo.	Estudio de mecánica de suelos.	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B003	Mercado Público Municipal.	Estudio de mecánica de suelos.	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B005	Planta Liofilizadora.	Proyecto de manifiesto de impacto ambiental	Estudio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B006	Muelle de Paredón.	Estudios y proyectos	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B010	Feria Mesoamericana, Recinto Ferial, Centro de Convenciones y Ciudad Deportiva.	Elaboración de la propuesta técnica	Estudio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B011	Ramal América Libre, Tramo : Km. 0+000 al 17+000.	Liberación del derecho de vía.	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
06	Ciudades Rurales y Contingencias												89,710,204.43	69.22%	
412	Atender a la población en desastres naturales.												0.00	0.00 %	
B001	Demolición de Casas Habitacionales.	Demolición de Casas Habitacionales	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												89,710,204.43	69.22%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 14 de 63

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											114,609,533.24	18.09%			
INVERSIÓN											101,599,748.63	17.49%			
B001	Nuevo Centro de Población en la Localidad Nuevo Juan del Grijalva.	Pavimentación de Calles, Andadores y Boulevares	Metro Cuadrado	64,957.00	0.00	45,469.90	19,487.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B002	Nuevo Centro de Población de Ixhuatán.	Ejecución de estudios, proyectos y obras de infraestructura.	Obra	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,710,204.43	69.22%
B003	Nuevo centro de Población en la localidad Nuevo Juan del Grijalva.	Construcción de ciudades rurales.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B004	Campamentos Solidarios.	Desmantelamiento y mejoramiento de gran visión.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B006	Edificios Públicos y Escuelas para Albergues.	Rehabilitación del templo .	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B007	Nuevo Centro de Población en Tectapán.	Estudio Topografico.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes													0.00	0.00 %
B002	Nuevo Centro de Población de Ixhuatán.	Gerencia de proyectos.	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
09	Convenio de Confianza Municipal													0.00	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 15 de 63

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											114,609,533.24	18.09%			
INVERSIÓN											101,599,748.63	17.49%			
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												0.00	0.00%	
B001	Modernización de la Avenida Central de la Cabecera Municipal de la Concordia.	Reconstrucción de Carpeta Asfáltica, Alcantarillado Sanitario, Agua Potable y Construcción de Muros y Banquetas.	Obra	1.00	0.00	0.25	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B002	Pavimentación de Calles con Concreto Hídrico.	Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico (Barrio San Sebastian)	Metro Cuadrado	8,694.20	0.00	8,694.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B003	Construcción del Puente "Jaime Sabines".	Construcción de Puente	Obra	1.00	0.00	0.00	0.80	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B007	Auditorio Municipal.	Construcción del auditorio.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B020	Construcción de Mercado de Ocosingo.	Construcción del mercado	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B021	Mercado Público Municipal.	Construcción del mercado.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B022	Mercado Público Dr. Belisario Domínguez.	Construcción del mercado.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.												0.00	0.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 18 de 63

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											114,609,533.24	18.09%			
INVERSIÓN											101,599,748.63	17.49%			
B003	Programa de Desarrollo Urbano, Chiapas 2009 - 2030.	Programa de Desarrollo Urbano	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B004	Programa de Desarrollo Urbano.	Elaboración de programa de desarrollo urbano	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B005	Disgnostico e Implementación de Instrumentos para el Control Urbano.	Diagnostico e implementación de instrumentos para el control urbano.	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B006	Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad Rural Sustentable.	Programa de desarrollo urbano.	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B007	Aerofotogrametría de la zona conurbana de los Municipios de Tuxtla Gutiérrez - Berriozabal - Ocozocoautla, Chiapas 2009.	Aerofotogrametría de la zona.	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B008	Centro de Convenciones.	Elaboración del proyecto ejecutivo.	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
C	Vivienda												0.00	0.00 %	
E	Infraestructura y Comunicaciones												0.00	0.00 %	
00	Programa Normal de Operación												0.00	0.00 %	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												0.00	0.00 %	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 29 de 63

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											114,609,533.24	18.09%			
INVERSIÓN											101,599,748.63	17.49%			
78	Prog. de Sostenibilidad de los Serv. de Agua Potable y Saneamiento de Comunid. Rurales (PROSSAPYS)												0.00	0.00%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												0.00	0.00%	
D001	Programa para la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales (prossapys).	Programa para la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales (PROSSAPYS).	Programa	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
D002	Infraestructura (Agua Potable) (Varias/ Cobertura Estatal).	Infraestructura (Agua Potable)	Obra	24.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
D004	Estudio y Proyectos (Cobertura Estatal).	Estudio y Proyectos	Proyecto	27.00	0.00	7.00	9.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
D005	Supervisión Técnica (Contrato) (Cobertura Estatal).	Supervisión Técnica (Contrato)	Supervisión	29.00	0.00	9.00	9.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
D006	Atención Social y Participación comunitaria (Cobertura Estatal).	Atención Social y Participación comunitaria	Servicio	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
E	Drenaje y Tratamiento de Aguas												0.00	0.00%	
E	Infraestructura y Comunicaciones												0.00	0.00%	
00	Programa Normal de Operación												0.00	0.00%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												0.00	0.00 %	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 38 de 63

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											114,609,533.24	18.09%			
INVERSIÓN											101,599,748.63	17.49%			
D013	Construcción de Interceptor Pluvial, (Cuenca Alta y Media del Arroyo) (Volumenes Adicionales)	Construcción de Interceptor Pluvial, (Cuenca Alta y Media del Arroyo) (Volumenes Adicionales)	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D014	Construcción de Interceptor Pluvial, (Emisor Poc Poc - Santa Ana) (Volumenes Adicionales)	Construcción de Interceptor Pluvial, (Emisor Poc Poc - Santa Ana) (Volumenes Adicionales)	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D015	Construcción de Interceptor Pluvia(Cuenca Alta y Media del Interceptor Arroyo Poc Poc)(Obras inducidas y extraordinarias)	Construcción de Interceptor Pluvia(Cuenca Alta y Media del Interceptor Arroyo Poc Poc)(Obras inducidas y extraordinarias)	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D016	Construcción de Interceptor Pluvia, (Cuenca Alta y Media del Interceptor Arroyo Poc Poc) (Volumenes adicionales)	Construcción de Interceptor Pluvia, (Cuenca Alta y Media del Interceptor Arroyo Poc Poc) (Volumenes adicionales)	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D017	Construcción de Interceptor Pluvia, (Emisor Poc Poc - Santa Ana) Obras inducidas y extraordinarias	Construcción de Interceptor Pluvia, (Emisor Poc Poc - Santa Ana) Obras inducidas y extraordinarias	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D018	Construcción de Interceptor Pluvia(Cuenca Alta y Media del Arroyo Santa Ana) (Obras inducidas y extraordinarias)	Construcción de Interceptor Pluvia(Cuenca Alta y Media del Arroyo Santa Ana) (Obras inducidas y extraordinarias)	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D019	Est. y Proy. Ejec. para la Reh. y Ampl. del Sist.de Alcantarillado Sanitario y Est. y Proy. para el Sist. de Saneamiento	Est. y Proy. Ejec. para la Reh. y Ampl. del Sist.de Alcantarillado Sanitario y Est. y Proy. para el Sist. de Saneamiento	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
77	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)												0.00	0.00%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												0.00	0.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 40 de 63

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											114,609,533.24	18.09%			
INVERSIÓN											101,599,748.63	17.49%			
D011	Const. de las Obras para la Captación y la Intercepción de los Esgurrimientos Pluviales-Interceptor de Aguas Pluviales.	Const. de las Obras para la Capt. y la Intercepción de los Esgurrimientos Pluviales-Interceptor de Aguas Pluviales (Potin)	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
78	Prog. de Sostenibilidad de los Serv. de Agua Potable y Saneamiento de Comunid. Rurales (PROSSAPYS)												0.00	0.00%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												0.00	0.00%	
D003	Infraestructura (Alcantarillado Sanitario y Saneamiento) (Varias/Cobertura Estatal).	Infraestructura (Alcantarillado Sanitario y Saneamiento)	Obra	5.00	0.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
F	Desarrollo Regional												0.00	0.00 %	
E	Infraestructura y Comunicaciones												0.00	0.00 %	
00	Programa Normal de Operación												0.00	0.00 %	
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.												0.00	0.00 %	
B001	Rastro Municipal.	Complementación funcional a las instalaciones.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
09	Convenio de Confianza Municipal												0.00	0.00 %	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												0.00	0.00 %	
B001	Programa para la Infraestructura Básica Municipal.	Infraestructura básica municipal	Obra	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
55	Fondo Regional (Fondo del Sur)												0.00	0.00 %	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												0.00	0.00 %	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 41 de 63

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											114,609,533.24	18.09%			
INVERSIÓN											101,599,748.63	17.49%			
B001	Programa para la Infraestructura Básica Municipal.	Construcción de centro de desarrollo comunitario.	Obra	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
G	Electrificación Rural												0.00	0.00 %	
E	Infraestructura y Comunicaciones												0.00	0.00 %	
00	Programa Normal de Operación												0.00	0.00 %	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												0.00	0.00 %	
B001	Colonia Miguel Hidalgo.	Alumbrado público en circuitos públicos y secundario con fotoceldas solares.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
L	Desarrollo Agropecuario y Pesca												0.00	0.00 %	
B	Agrícola y Pecuario												0.00	0.00 %	
H	Desarrollo Rural Sustentable												0.00	0.00 %	
00	Programa Normal de Operación												0.00	0.00 %	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												0.00	0.00 %	
B002	Construcción y rehabilitación de infraestructura hidroagrícola.	Revestimiento de canales de riego a base de concreto simple en tramos dispersos Revestimiento de canal a base de concreto hidráulico premezclado	Obra	267.80	0.00	147.80	80.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
			Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
O	Comunicaciones y Transportes												2,342,425.01	1.28%	
A	Dirección Estratégica												0.00	0.00 %	
E	Infraestructura y Comunicaciones												0.00	0.00 %	
00	Programa Normal de Operación												0.00	0.00 %	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 47 de 63

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											114,609,533.24	18.09%			
INVERSIÓN											101,599,748.63	17.49%			
B029	Modernización y Ampliación del Camino: Las Minas - Yutnitioc - Tzajalchen, Tramo: Km. 0+000 - Km. 11+640.	Modernización del subtramo: Km. 0+000 - Km. 5+000 (Ajuste de Costos)	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B030	Reconstrucción del Camino: Reforma - Macayo 1ª. Sección-Macayo 3ª Sección-Paredón, Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+000 (T.A.)	Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+000 (T.A.) (Ajuste de Costos)	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B031	Reconstrucción del Camino: E.C. (Zapotal - Aldama) - Ejido Limoncito, Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000 (T.A.)	Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000 (T.A.) (Ajuste de Costos)	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B032	Construcción del Puente Estación Huehuetán; sobre el Camino: E.C. (Arriaga-Tapachula)-Huehuetan Estación.	Construcción del Puente Estación Huehuetan de 150.0 ml.	Metro Lineal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B033	Construcción del Camino: Francisco I. Madero - El Trapichito - Río Blanco, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 40+000.	Construcción del Subtramo: Km. 17+700 al Km. 21+700 (Ajuste de Costos).	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B034	Camino: San Juan Chamula - Ixtapa, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 47+000.	Construcción del Subtramo: Km. 15+000 al Km. 20+000 y del Km. 20+000 al Km. 21+000 (Ajuste de Costos)	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B035	Modernización y Ampliación del Camino: Zamora Pico de Oro - San Isidro, Tramo: Km. 0+000 - Km. 38+000.	Construcción del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 2+000.	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.												2,342,425.01	3.93%	
B001	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo.	Mantenimiento Preventivo	Mantenimiento	2,395.00	0.00	1,332.00	614.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
		Mantenimiento Correctivo	Mantenimiento	190.00	0.00	107.00	52.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 55 de 63

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											114,609,533.24	18.09%			
INVERSIÓN											101,599,748.63	17.49%			
B010	Camino: E.C. (Revolución Mexicana-La Concordia)-Nuevo Vicente Guerrero-Nuevo San Juan Chamula, Tramo: Km.0+000-Km.20+000	Construcción del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 3+000. Construcción del Subtramo: Km. 3+000 - Km. 4+500.	Kilómetro	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B012	Camino: E.C. (Tecpatan - La Libertad - San Jose Maspac) - La Sardina, Tramo: Km. 0+000 - Km. 11+440.	Construcción del Subtramo: Km. 6+000 - Km. 8+300	Kilómetro	2.30	0.00	0.00	1.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B013	Modernización y Ampliación del Camino: San Juan Chamula - San Cristobal de las Casas, Tramo: 0+000 - Km.7+660.	Modernización y Ampliación del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 4+000.	Kilómetro	4.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B014	Camino: E.C. Km. 83 (Bochil - Pichucalco) - Nachitom - Santo Domingo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 38+000.	Construcción del subtramo; del Km. 5+800 al Km. 17+800 (Terminación).	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B015	Construcción del Camino Rural: Ocotepec - San Antonio del Monte, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 3+360.	Construcción del subtramo: del Km. 0+960 - Km. 3+160 (Terminación)	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
66	Pueblos Indios												0.00	0.00%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												0.00	0.00%	
D001	Modernización y Ampliación del Camino Cintalapa- Gral., Rafael Cal y Mayor; Tramo: del Km. 0+000 al Km. 62+000.	Construcción del Sub tramo; del Km. 12+700=7+700. al Km. 15+700.	Kilómetro	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
D002	Modernización y Ampliación del Camino Chalchihuitan - Canteal - Tzacucum, Tramo del Km. 0+000 al Km. 15+000.	Subtramo a construir del Km. 10+540 al Km. 15+000	Kilómetro	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 56 de 63

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											114,609,533.24	18.09%			
INVERSIÓN											101,599,748.63	17.49%			
D003	Construcción del Camino San Juan Chamula-Ixtapa, Tramo: Km. 0+000 al Km. 47+000.	Construcción del Subtramo: del Km. 20+000 al Km. 24+000; (con origen en la localidad de Bautista Chico Km. 16+000=0+000)	Kilómetro	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
D004	Modernización y Ampliación del Camino Las Ollas-Chicuntantic, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 15+000.	Construcción del Subtramo del Km. 6+000 al Km. 9+000	Kilómetro	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	
D005	Modernización y Ampliación del Camino Las Minas-Yutniotic - Tzajalchen II, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 11+640.	Subtramo a Modernizar: del Km. 5+000 al Km. 8+000.	Kilómetro	3.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
D006	Modernización y Ampliación del Camino: San Juan Cancuc-Guaquitepec - Sitalá, Tramo del Km. 0+000 al Km. 32+000.	Construcción del Subtramo: del Km. 3+500 al Km. 7+500.	Kilómetro	4.00	0.00	1.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
D007	Modernización y Ampliación del Camino Santiago El Pinar-La Gloria Chikinchen, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 8+000.	Construcción del Subtramo: del Km. 2+805 al Km. 8+000.	Kilómetro	5.20	0.00	2.50	2.70	0.00	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	
D008	Mod. y Ampl. del Cam. E.C. Km.193+000 (Rancho Nvo-Ocosingo)-Buena Vista Veinte de Nov., Tramo del Km 0+000-Km.12+574.45.	Construcción del Subtramo a modernizar: del Km. 6+300 al Km. 12+574.45.0	Kilómetro	6.27	0.00	5.27	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
D009	Construcción del Camino E.C. Km. 83 (Bochil-Pichucalco)-Nachitom-Santo Domingo, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 38+000.	Construcción del Subtramo: del Km. 25+000 al Km.28+000	Kilómetro	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	
D010	Modernización y Ampliación del Camino E.C. (Tenejapa - San Juan Cancuc) - Tres Cerros, Tramo:Pocolum - Crucero Majosik.	Construcción del Subtramo: del Km. 3+767 al Km. 8+807	Kilómetro	5.04	0.00	2.52	2.52	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 57 de 63

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											114,609,533.24	18.09%			
INVERSIÓN											101,599,748.63	17.49%			
D011	Construcción del Camino E.C. (Rancho Nuevo-Ocosingo) Km. 207+500 San José La Nueva, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 20+000.	Construcción del Subtramo: del Km. 16+500 al Km. 20+000.	Kilómetro	3.50	0.00	1.50	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D012	Mod. y Ampl.del Cam.E.C. Km. 10+800(SCLC-San Juan Chamula)-Bechijitic-Tzozjulum(Tierra Colorada),Tramo Km.0+000-Km.16+924.10	Construcción del Subtramo: del Km.1+500 al Km. 3+500.	Kilómetro	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D013	Modernización y Ampliación del Camino: La Mesilla - La Florecilla - El Aguaje; Tramo del Km. 0+000 al Km. 5+445.	Construcción del Subtramo: del Km. 4+000 al Km. 5+445	Kilómetro	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D014	Construcción de Cam. Las Margaritas-Nuevo Momón-Cruz del Rosario-Vicente Guerrero-San Quintín,Tramo:Km.0+000-Km.124+000.	Construcción del Subtramo: del Km. 69+000 al Km. 73+000.	Kilómetro	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D015	Construcción del Camino Francisco I. Madero-El Trapichito-Río Blanco, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 40+000.	Construcción del Subtramo: del Km. 21+700 al Km. 25+700.	Kilómetro	4.00	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D016	Construcción del Camino Jitotol-San Andrés Duraznal, Tramo: Km. 0+000 al Km. 25+000.	Construcción del Subtramo: del Km. 13+000 al Km. 17+000	Kilómetro	4.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D017	Modern. y Ampl.del Cam. E.C. Km.161+300 (Pueblo Nuevo-Rincón Chamula)-San Felipe,Tramo:del Km.0+000-Km.5+642.93.	Construcción del Subtramo del Km. 2+000 al Km. 5+642.93	Kilómetro	3.64	0.00	1.00	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D018	Camino E.C. Km.181+000 (Tuxtla Gutiérrez-Pichucalco) - Las Maravillas (Construcción de un Puente).	Construcción de un Puente de 20M.L.	Metro	20.00	0.00	15.00	5.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 59 de 63

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											114,609,533.24	18.09%			
INVERSIÓN											101,599,748.63	17.49%			
D027	Modernización y Ampliación del Camino: Nopal - Crucero Buenavista, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 5+188.80.	Construcción del Subtramo: del Km. 0+000 al Km. 2+500.	Kilómetro	2.50	0.00	1.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D028	Construcción del Camino: Chiapilla-San Lucas-Pozo Colorado, Tramo: Km. 0+000 al Km.15+000.	Construcción del Subtramo: Km. 7+000 al Km. 10+000.	Kilómetro	3.00	0.00	1.50	1.20	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D029	Construcción de Puente Vehicular "Tigrillo", ubicado en el Km. 0+814.99 del camino Zamora Pico de Oro - San Isidro.	Construcción del Puente Vehicular "Tigrillo" ubicado en el Km. 0+814.99 de 20 M.L.	Metro Lineal	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D030	Construcción de Puente Vehicular "El Tucán", ubicado en el Km. 0+158.62 del Camino: Zamora Pico de Oro - San Isidro.	Construcción de Puente Vehicular "El Tucán" ubicado en el Km. 0+158.62 de 20 M.L.	Metro Lineal	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D031	Modernización y Ampliación del Camino:La Mendoza - El Nance - Nueva Virginia, Tramo: del Km: 0+000 - Km. 19+000.	Subtramo a Modernizar: El Nance - Nueva Virginia del Km. 9+100 - Km. 14+100	Kilómetro	5.00	0.00	3.33	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
C	Puertos													0.00	0.00%
E	Infraestructura y Comunicaciones													0.00	0.00%
55	Fondo Regional (Fondo del Sur)													0.00	0.00%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													0.00	0.00%
B001	Puerto Chiapas.	Desmonte y despalme de terreno del Recinto Fiscalizado. Rehabilitación de calles del Parque Industrial	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D	Aeropuertos													0.00	0.00%
E	Infraestructura y Comunicaciones													0.00	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 60 de 63

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											114,609,533.24	18.09%			
INVERSIÓN											101,599,748.63	17.49%			
00	Programa Normal de Operación												0.00	0.00 %	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												0.00	0.00 %	
B001	Ampliación de Instalaciones del Aeropuerto Internacional Angel Albino Corzo.	Estabilización de la planta de tratamiento.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.												0.00	0.00 %	
B001	Aeropuerto Internacional Angel Albino Corzo.	Mantenimiento del aeropuerto.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
P	Otros Servicios y Actividades Económicas												0.00	0.00 %	
C	Fomento al Turismo												0.00	0.00 %	
D	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos												0.00	0.00 %	
00	Programa Normal de Operación												0.00	0.00 %	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												0.00	0.00 %	
B001	Infraestructura Turística Punta Arena.	Construc.de infraes.t.básica (cabañas, restaurante, malecon, andadores, palapa de usos multiples, a de camping,mod baños	Obra	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B002	Centro Ecoturístico Chincultik.	Estudios, proyecto ejecutivo y obra.	Obra	1.00	0.00	0.75	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
69	Turismo (SECTUR)												0.00	0.00 %	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												0.00	0.00 %	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 63 de 63

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											114,609,533.24	18.09%			
INVERSIÓN											101,599,748.63	17.49%			

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino

Secretario de Infraestructura

Ing. Alfredo Morales Cuj

Coordinador del Grupo Estratégico

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López

Director de Planeación