



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 63

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											1,576,726,068.51	68.50%			
INVERSIÓN											1,479,386,996.36	67.77%			
D	Procuración de Justicia y Seguridad Pública												0.00	0.00 %	
D	Readaptación Social												0.00	0.00 %	
E	Infraestructura y Comunicaciones												0.00	0.00 %	
00	Programa Normal de Operación												0.00	0.00 %	
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.												0.00	0.00 %	
B001	CERESO No. 17.	Corrección de falla en la instalación eléctrica de la red de media tensión.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B002	Cárcel Distrital.	Rehabilitación estructural	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B003	Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes Infractores "Villa Crisol".	Rehabilitación general	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B004	Centro Estatal para la Reinserción Social de Setenciados No. 07.	Mejoramiento de Instalaciones.	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes												0.00	0.00 %	
B001	Carcel Distrital.	Estudio de mecánica de suelos	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
F	Educación												14,731,077.05	111.12%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 63

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											1,576,726,068.51	68.50%			
INVERSIÓN											1,479,386,996.36	67.77%			
B004	Cancha de Usos Múltiples.	Rehabilitación de 4 Canchas en la Col. Patria Nueva	Rehabilitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
G	Salud												70,542,958.17	51.08%	
D	Generación de Recursos para la Salud												70,542,958.17	51.08%	
B	Salud												70,542,958.17	51.08%	
00	Programa Normal de Operación												70,542,958.17	51.08%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												70,542,958.17	51.08%	
B001	Hospital de 12 camas en Ocoatepec.	Construcción de hospital	Obra	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B002	Clínica de la Mujer.	Construcción de modulo	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.34	0.02	0.32	0.00	0.00	2,408,004.08	22.47%
B003	Hospital General de 60 Camas en Villaflores.	Construcción del hospital.	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00%	
B006	Hospital General de Comitán.	Construcción del Hospital General.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	50,384,538.08	76.64%
B007	Hospital General de 20 Camas de Ocosingo.	Construcción del Hospital.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.75	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750,416.01	55.54%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 63

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											1,576,726,068.51	68.50%			
INVERSIÓN											1,479,386,996.36	67.77%			
B008	Albergue para Familiares de Enfermos del Complejo Hospitalario Dr. Manuel Velasco Suárez.	Terminación de la Construcción	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B009	Hospital General de 180 Camas de Tuxtla Gutiérrez.	Estudio Topográfico	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B010	Banco de Sangre de Tuxtla Gutiérrez.	Proyecto, construccion y equipo permanente.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B011	Hospital Universal de 30 Camas en Reforma.	Gerencia de proyectos, proyecto ejecutivo, obra, equipo e instrumental médico.	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B012	Edificio de Medicina Tradicional	Proyecto Ejecutivo, Construcción y Equipamiento	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
55	Fondo Regional (Fondo del Sur)												0.00	0.00%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												0.00	0.00%	
B001	Hospital General de 60 Camas de Villaflores.	Construcción del hospital.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
K	Desarrollo Regional y Urbano												815,493,919.77	66.30%	
B	Urbanización												515,433,493.72	75.60%	
E	Infraestructura y Comunicaciones												515,433,493.72	75.60%	
00	Programa Normal de Operación												225,374,606.22	69.06%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 63

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											1,576,726,068.51	68.50%			
INVERSIÓN											1,479,386,996.36	67.77%			
411	Proporcionar asistencia técnica.												0.00	0.00%	
B001	Puente Barrio los Humildes de Paredón.	Estudio y Proyecto de Puente Urbano de 20.0 ml.	Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B002	Construcción de paso a Desnivel Carretera a Copoya.	Estudio y Proyecto Ejecutivo para Dren Pluvial.	Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												154,449,378.73	75.73%	
B001	Sindicato de Trabajadores al Servicios del Gobierno del Estado.	Construcción de oficinas y auditorio municipal.	Obra	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	4,223,644.99	98.56%
B002	Terminal de Corto Recorrido.	Construcción de la terminal de corto recorrido.	Obra	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B003	Construcción del Boulevard Calzada El Sumidero (2a. Etapa).	Construcción del Subtramo: Km. 2+600 = Km. 2+700 - Km. 4+040 = Km. 4+140	Kilómetro	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	7,512,389.87	100.00%
B004	Pavimentación de Calles y Avenidas de Tuxtla Gutiérrez.	Pavimentación de Calles y Avenidas	Obra	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,888,076.44	16.87%
B006	Plaza Recreativa.	Construcción de la plaza.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 63

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											1,576,726,068.51	68.50%			
INVERSIÓN											1,479,386,996.36	67.77%			
B007	Auditorio Municipal.	Construcción del auditorio.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00%
B008	Pavimentación de Calles.	Pavimentación de Calles	Kilómetro	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	13,864,417.78	88.06%
B009	Parque Recreativo.	Construcción 2a. Etapa.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B010	Mercado Público San Juan Chamula.	Construcción.	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	25,520,808.98	127.44%
B012	Puente Barrio Los Humildes de Paredón.	Construcción de Puente.	Metro Lineal	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,164.51	25.62%
B013	Andador de la Prepa Paredón a la Glorieta.	Construcción de Andador	Metro Lineal	869.60	0.00	869.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B014	Muelle de Paredón.	Demolicion del Muelle.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B015	Naves para la Reubicación de Locatarios del Mercado San Juan.	Construcción de bodegas, naves, subestación electrica y red de aguas pluviales.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 63

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													1,576,726,068.51	68.50%	
INVERSIÓN													1,479,386,996.36	67.77%	
B012	Fraccionamiento Napaná.	Construcción de muro de contención.	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B013	Bacheo de Calles.	Adquisición de 3 equipos jetspacher con caja de riego de sello montados en Camión Chasis Cabina International.	Pieza	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	12,338,720.86	82.19%
B014	Autódromo Chiapas.	Ampliar, rehabilitar y equipar la infraestructura deportiva	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	25,871,191.00	83.92%
B017	Edificio Dorado Maya.	Rehabilitación del edificio.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B018	Sección VII.	Terminación de la conclusión de auditorio.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,859,082.69	97.63%
B019	Centro Estatal de Control de Confianza Certificado.	Adecuación de espacios	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3,038,245.73	97.46%
B020	Plaza del Mariachi.	Remodelación del parque	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	
B021	Secretaria de la Función Pública.	Adecuación de espacios.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 63

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											1,576,726,068.51	68.50%			
INVERSIÓN											1,479,386,996.36	67.77%			
B040	Nave Principal de la Expo Villaflores.	Rehabilitación de techado	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B042	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.	Rehabilitación del inmueble.	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B043	Consejo Estatal de Seguridad Pública.	Rehabilitación del Inmueble.	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B044	Agrupamiento de Caballería y Unidad Canina de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.	Mejoramiento de Instalaciones.	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B046	Subcentro de Control C-4.	Mejoramiento de instalaciones.	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B047	Museo de Paleontología Eliseo Palacios Aguilera.	Ampliación de Espacios	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B048	Templo de Santo Domingo de Guzmán	Demolición del Templo	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes												667,250.00	39.46%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 63

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA													1,576,726,068.51	68.50%	
INVERSIÓN													1,479,386,996.36	67.77%	
B002	Presidencia Municipal y Comisaria Ejidal Villa Corzo.	Estudio de mecánica de suelos.	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B003	Mercado Público Municipal.	Estudio de mecánica de suelos.	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B005	Planta Liofilizadora.	Proyecto de manifiesto de impacto ambiental	Estudio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,250.00	100.00%
B006	Muelle de Paredón.	Estudios y proyectos	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B010	Feria Mesoamericana, Recinto Ferial, Centro de Convenciones y Ciudad Deportiva.	Elaboración de la propuesta técnica	Estudio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B011	Ramal América Libre, Tramo : Km. 0+000 al 17+000.	Liberación del derecho de vía.	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
06	Ciudades Rurales y Contingencias													166,181,321.31	70.59%
412	Atender a la población en desastres naturales.													0.00	0.00%
B001	Demolición de Casas Habitacionales.	Demolición de Casas Habitacionales	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													157,210,535.22	68.13%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 14 de 63

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											1,576,726,068.51	68.50%			
INVERSIÓN											1,479,386,996.36	67.77%			
B001	Nuevo Centro de Población en la Localidad Nuevo Juan del Grijalva.	Pavimentación de Calles, Andadores y Boulevares	Metro Cuadrado	64,957.00	0.00	45,469.90	19,487.10	0.00	43,072.99	0.00	43,072.99	0.00	0.00	16,900,260.77	23.77%
B002	Nuevo Centro de Población de Ixhuatán.	Ejecución de estudios, proyectos y obras de infraestructura.	Obra	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,710,204.43	99.07%
B003	Nuevo centro de Población en la localidad Nuevo Juan del Grijalva.	Construcción de ciudades rurales.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600,070.02	38.48%
B004	Campamentos Solidarios.	Desmantelamiento y mejoramiento de gran visión.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B006	Edificios Públicos y Escuelas para Albergues.	Rehabilitación del templo .	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B007	Nuevo Centro de Población en Tectapán.	Estudio Topografico.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes													8,970,786.09	192.66%
B002	Nuevo Centro de Población de Ixhuatán.	Gerencia de proyectos.	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,970,786.09	192.66%
09	Convenio de Confianza Municipal													7,968,752.55	88.73%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 15 de 63

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											1,576,726,068.51	68.50%			
INVERSIÓN											1,479,386,996.36	67.77%			
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												7,968,752.55	88.73%	
B001	Modernización de la Avenida Central de la Cabecera Municipal de la Concordia.	Reconstrucción de Carpeta Asfáltica, Alcantarillado Sanitario, Agua Potable y Construcción de Muros y Banquetas.	Obra	1.00	0.00	0.25	0.75	0.00	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	6,599,911.19	88.85%
B002	Pavimentación de Calles con Concreto Hídrico.	Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico (Barrio San Sebastian)	Metro Cuadrado	8,694.20	0.00	8,694.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368,841.36	88.11%
B003	Construcción del Puente "Jaime Sabines".	Construcción de Puente	Obra	1.00	0.00	0.00	0.80	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B007	Auditorio Municipal.	Construcción del auditorio.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B020	Construcción de Mercado de Ocosingo.	Construcción del mercado	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B021	Mercado Público Municipal.	Construcción del mercado.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B022	Mercado Público Dr. Belisario Domínguez.	Construcción del mercado.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.												0.00	0.00 %	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 63

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											1,576,726,068.51	68.50%			
INVERSIÓN											1,479,386,996.36	67.77%			
B001	Rehabilitación de Vialidades en la Cabecera Municipal de Villaflores.	Rehabilitación de Calles con Concreto Hidraulico (Rehabilitación de Agua Potable, Drenaje y Nivelación de Banquetas).	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
55	Fondo Regional (Fondo del Sur)												115,908,813.64	104.33%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												115,908,813.64	119.23%	
B001	Ciudad Rural Sustentable.	Equipamiento de Infraestructura	Obra	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B002	Elaboración de Estudios y Proyectos para Obras de Infraestructura Caminera.	Elaboración de estudios y proyectos, impacto ambiental y factibilidad.	Kilómetro	327.00	0.00	163.50	81.75	81.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
		Estudio y proyecto de Puentes	Proyecto	77.00	0.00	38.00	19.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B003	Mercado Público Municipal.	Construcción de mercado.	Obra	1.00	0.00	0.75	0.25	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	9,621,399.59	41.22%
B004	Mercado Público Municipal.	Construcción de Mercado	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B005	Boulevard Los Cafetales.	Construcción del Tramo: Km. 0+000 - Km. 0+933.80	Kilómetro	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.93	0.79	0.14	0.00	0.00	6,147,348.10	98.04%
B006	Construcción de Paso a Desnivel "Carretera a Copoya".	Construcción de paso a desnivel	Kilómetro	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	24,148,251.13	98.29%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 18 de 63

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											1,576,726,068.51	68.50%			
INVERSIÓN											1,479,386,996.36	67.77%			
B003	Programa de Desarrollo Urbano, Chiapas 2009 - 2030.	Programa de Desarrollo Urbano	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B004	Programa de Desarrollo Urbano.	Elaboración de programa de desarrollo urbano	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B005	Disgnostico e Implementación de Instrumentos para el Control Urbano.	Diagnostico e implementación de instrumentos para el control urbano.	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B006	Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad Rural Sustentable.	Programa de desarrollo urbano.	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B007	Aerofotogrametría de la zona conurbana de los Municipios de Tuxtla Gutiérrez - Berriozabal - Ocozocoautla, Chiapas 2009.	Aerofotogrametría de la zona.	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B008	Centro de Convenciones.	Elaboración del proyecto ejecutivo.	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
C	Vivienda												2,785,093.90	46.40%	
E	Infraestructura y Comunicaciones												2,785,093.90	46.40%	
00	Programa Normal de Operación												2,785,093.90	46.40%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												2,785,093.90	46.40%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 19 de 63

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											1,576,726,068.51	68.50%			
INVERSIÓN											1,479,386,996.36	67.77%			
B002	Mejoramiento de vivienda.	Mejoramiento de vivienda.	Obra	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B003	Vivienda Nueva.	Construcción de vivienda	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785,093.90	58.26%
B004	Programa de Apoyo a Zonas de Atención Prioritaria (PAZAP).	Construcción de pisos firme.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
06	Ciudades Rurales y Contingencias													0.00	0.00%
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes													0.00	0.00%
B001	Nuevo Centro de Población de Ixhuatán	Términos de referencia para la construcción de viviendas.	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D	Suministro de Agua													216,218,949.98	58.05%
E	Infraestructura y Comunicaciones													216,218,949.98	58.05%
00	Programa Normal de Operación													5,819,906.13	91.29%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													5,819,906.13	91.29%
B001	Est. y proy. para la rehab. y amplia. de los sist. de agua pot. y alcant. sanit. y est. y proy. de saneamiento.	Est. y proy. para la rehab. y amplia. de los sist. de agua pot. y alcant. sanit. y est. y proy. de saneamiento	Proyecto	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	1,380,391.55	98.60%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 21 de 63

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											1,576,726,068.51	68.50%			
INVERSIÓN											1,479,386,996.36	67.77%			
B011	Terminación de la Línea de Conducción del sistema de Agua Potable.	Terminación de la Línea de Conducción del sistema de Agua Potable	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B013	Estudio y Proyecto Ejecutivo para la construcción de la línea de conducción de Agua Potable.	Estudio y Proyecto Ejecutivo para la construcción de la línea de conducción de Agua Potable	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B014	Ampliación del Sistema de Agua Potable (Chana/Tenepaja).	Ampliación del Sistema de Agua Potable	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B015	Construcción del Sistema de Agua Potable (Terminación).	Construcción del Sistema de Agua Potable (Terminación).	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B016	Construcción del Sistema de Agua Potable. (Barrio Pomtic)	Construcción del Sistema de Agua Potable.	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B017	Estudio, Proyecto y Construcción del Sistema de Agua Potable. (Las Maravillas, Montecristo, Río Blanco y Chacacal)	Estudio, Proyecto y Construcción del Sistema de Agua Potable. (Las Maravillas, Montecristo, Río Blanco y Chacacal)	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
06	Ciudades Rurales y Contingencias												1,309,451.48	45.57%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												1,309,451.48	45.57%	
D001	Construcción del sistema de agua potable (Red de Agua Potable) (Nuevo Juan del Grijalva/Ostuacan).	Construcción del sistema de agua potable (Red de Agua Potable). (Juan del Grijalva/Ostuacan)	Obra	1.00	0.00	0.75	0.25	0.00	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	1,309,451.48	45.57%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 29 de 63

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											1,576,726,068.51	68.50%			
INVERSIÓN											1,479,386,996.36	67.77%			
78	Prog. de Sostenibilidad de los Serv. de Agua Potable y Saneamiento de Comunid. Rurales (PROSSAPYS)												122,290,923.35	142.87%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												122,290,923.35	142.87%	
D001	Programa para la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales (prossapys).	Programa para la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales (PROSSAPYS).	Programa	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
D002	Infraestructura (Agua Potable) (Varias/ Cobertura Estatal).	Infraestructura (Agua Potable)	Obra	24.00	0.00	8.00	8.00	8.00	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	111,633,263.07	149.07%
D004	Estudio y Proyectos (Cobertura Estatal).	Estudio y Proyectos	Proyecto	27.00	0.00	7.00	9.00	11.00	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	9,540,347.41	220.84%
D005	Supervisión Técnica (Contrato) (Cobertura Estatal).	Supervisión Técnica (Contrato)	Supervisión	29.00	0.00	9.00	9.00	11.00	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00%
D006	Atención Social y Participación comunitaria (Cobertura Estatal).	Atención Social y Participación comunitaria	Servicio	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	1,117,312.87	50.44%
E	Drenaje y Tratamiento de Aguas													79,901,621.03	47.97%
E	Infraestructura y Comunicaciones													79,901,621.03	47.97%
00	Programa Normal de Operación													2,648,352.86	24.59%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													0.00	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 38 de 63

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											1,576,726,068.51	68.50%			
INVERSIÓN											1,479,386,996.36	67.77%			
D013	Construcción de Interceptor Pluvial, (Cuenca Alta y Media del Arroyo) (Volumenes Adicionales)	Construcción de Interceptor Pluvial, (Cuenca Alta y Media del Arroyo) (Volumenes Adicionales)	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D014	Construcción de Interceptor Pluvial, (Emisor Poc Poc - Santa Ana) (Volumenes Adicionales)	Construcción de Interceptor Pluvial, (Emisor Poc Poc - Santa Ana) (Volumenes Adicionales)	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D015	Construcción de Interceptor Pluvia(Cuenca Alta y Media del Interceptor Arroyo Poc Poc)(Obras inducidas y extraordinarias)	Construcción de Interceptor Pluvia(Cuenca Alta y Media del Interceptor Arroyo Poc Poc)(Obras inducidas y extraordinarias)	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D016	Construcción de Interceptor Pluvia, (Cuenca Alta y Media del Interceptor Arroyo Poc Poc) (Volumenes adicionales)	Construcción de Interceptor Pluvia, (Cuenca Alta y Media del Interceptor Arroyo Poc Poc) (Volumenes adicionales)	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D017	Construcción de Interceptor Pluvia, (Emisor Poc Poc - Santa Ana) Obras inducidas y extraordinarias	Construcción de Interceptor Pluvia, (Emisor Poc Poc - Santa Ana) Obras inducidas y extraordinarias	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D018	Construcción de Interceptor Pluvia(Cuenca Alta y Media del Arroyo Santa Ana) (Obras inducidas y extraordinarias)	Construcción de Interceptor Pluvia(Cuenca Alta y Media del Arroyo Santa Ana) (Obras inducidas y extraordinarias)	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D019	Est. y Proy. Ejec. para la Reh. y Ampl. del Sist.de Alcantarillado Sanitario y Est. y Proy. para el Sist. de Saneamiento	Est. y Proy. Ejec. para la Reh. y Ampl. del Sist.de Alcantarillado Sanitario y Est. y Proy. para el Sist. de Saneamiento	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
77	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)												40,028,584.46	82.84%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												40,028,584.46	82.84%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 40 de 63

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											1,576,726,068.51	68.50%			
INVERSIÓN											1,479,386,996.36	67.77%			
D011	Const. de las Obras para la Captación y la Intercepción de los Esgurrimientos Pluviales-Interceptor de Aguas Pluviales.	Const. de las Obras para la Capt. y la Intercepción de los Esgurrimientos Pluviales-Interceptor de Aguas Pluviales (Potin)	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
78	Prog. de Sostenibilidad de los Serv. de Agua Potable y Saneamiento de Comunid. Rurales (PROSSAPYS)												18,185,389.61	118.02%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												18,185,389.61	118.02%	
D003	Infraestructura (Alcantarillado Sanitario y Saneamiento) (Varias/Cobertura Estatal).	Infraestructura (Alcantarillado Sanitario y Saneamiento)	Obra	5.00	0.00	1.00	2.00	2.00	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	18,185,389.61	118.02%
F	Desarrollo Regional												1,154,761.14	37.49%	
E	Infraestructura y Comunicaciones												1,154,761.14	37.49%	
00	Programa Normal de Operación												1,154,761.14	37.49%	
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.												1,154,761.14	37.49%	
B001	Rastro Municipal.	Complementación funcional a las instalaciones.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	1,154,761.14	37.49%
09	Convenio de Confianza Municipal												0.00	0.00 %	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												0.00	0.00 %	
B001	Programa para la Infraestructura Básica Municipal.	Infraestructura básica municipal	Obra	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
55	Fondo Regional (Fondo del Sur)												0.00	0.00 %	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												0.00	0.00 %	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 41 de 63

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											1,576,726,068.51	68.50%			
INVERSIÓN											1,479,386,996.36	67.77%			
B001	Programa para la Infraestructura Básica Municipal.	Construcción de centro de desarrollo comunitario.	Obra	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
G	Electrificación Rural												0.00	0.00 %	
E	Infraestructura y Comunicaciones												0.00	0.00 %	
00	Programa Normal de Operación												0.00	0.00 %	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												0.00	0.00 %	
B001	Colonia Miguel Hidalgo.	Alumbrado público en circuitos públicos y secundario con fotoceldas solares.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
L	Desarrollo Agropecuario y Pesca												0.00	0.00 %	
B	Agrícola y Pecuario												0.00	0.00 %	
H	Desarrollo Rural Sustentable												0.00	0.00 %	
00	Programa Normal de Operación												0.00	0.00 %	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												0.00	0.00 %	
B002	Construcción y rehabilitación de infraestructura hidroagrícola.	Revestimiento de canales de riego a base de concreto simple en tramos dispersos Revestimiento de canal a base de concreto hidráulico premezclado	Obra	267.80	0.00	147.80	80.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
			Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
O	Comunicaciones y Transportes												554,381,982.76	71.16%	
A	Dirección Estratégica												0.00	0.00 %	
E	Infraestructura y Comunicaciones												0.00	0.00 %	
00	Programa Normal de Operación												0.00	0.00 %	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 42 de 63

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													1,576,726,068.51	68.50%	
INVERSIÓN													1,479,386,996.36	67.77%	
310	Supervisar la construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura social y productiva.												0.00	0.00%	
B001	Supervisión de Obra para el Programa de Infraestructura 2009.	Supervisión de Obras	Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B	Carreteras												549,185,535.71	71.03%	
E	Infraestructura y Comunicaciones												549,185,535.71	71.03%	
00	Programa Normal de Operación												113,605,328.41	43.70%	
411	Proporcionar asistencia técnica.												1,701,672.00	100.00%	
B001	Camino: San José Buena Vista - E.C. (Internacional - Tuxtla - Comitán), Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+750.	Estudio y Proyecto, Impacto Ambiental y Factibilidad del Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+750	Kilómetro	6.75	0.00	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,756.00	100.00%	
B002	Camino: Bodega de Cafe Maya Winic - Quextic Centro, Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+000.	Estudio y Proyecto, Impacto Ambiental y Factibilidad del Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+000	Kilómetro	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,302.00	100.00%	
B003	Camino: Chuchitic - Acceso Escuela , Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+000.	Estudio y Proyecto, Impacto Ambiental y Factibilidad del Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+000	Kilómetro	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,770.00	100.00%	
B004	Camino: Mitontic - Belisario Dominguez, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+000.	Estudio y Proyecto, Impacto Ambiental y Factibilidad del Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+000	Kilómetro	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,320.00	100.00%	
B005	Camino: Quexalukum - Yashalumil, Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+000.	Estudio y Proyecto, Impacto Ambiental y Factibilidad del Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+000	Kilómetro	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,012.00	100.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 47 de 63

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											1,576,726,068.51	68.50%			
INVERSIÓN											1,479,386,996.36	67.77%			
B029	Modernización y Ampliación del Camino: Las Minas - Yutnitioc - Tzajalchen, Tramo: Km. 0+000 - Km. 11+640.	Modernización del subtramo: Km. 0+000 - Km. 5+000 (Ajuste de Costos)	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B030	Reconstrucción del Camino: Reforma - Macayo 1ª. Sección-Macayo 3ª Sección-Paredón, Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+000 (T.A.)	Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+000 (T.A.) (Ajuste de Costos)	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B031	Reconstrucción del Camino: E.C. (Zapotal - Aldama) - Ejido Limoncito, Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000 (T.A.)	Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000 (T.A.) (Ajuste de Costos)	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B032	Construcción del Puente Estación Huehuetán; sobre el Camino: E.C. (Arriaga-Tapachula)-Huehuetan Estación.	Construcción del Puente Estación Huehuetan de 150.0 ml.	Metro Lineal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B033	Construcción del Camino: Francisco I. Madero - El Trapichito - Río Blanco, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 40+000.	Construcción del Subtramo: Km. 17+700 al Km. 21+700 (Ajuste de Costos).	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B034	Camino: San Juan Chamula - Ixtapa, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 47+000.	Construcción del Subtramo: Km. 15+000 al Km. 20+000 y del Km. 20+000 al Km. 21+000 (Ajuste de Costos)	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B035	Modernización y Ampliación del Camino: Zamora Pico de Oro - San Isidro, Tramo: Km. 0+000 - Km. 38+000.	Construcción del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 2+000.	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.											97,860,187.73	57.43%		
B001	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo.	Mantenimiento Preventivo	Mantenimiento	2,395.00	0.00	1,332.00	614.00	449.00	359.25	0.00	359.25	0.00	0.00	2,083,282.21	22.13%
		Mantenimiento Correctivo	Mantenimiento	190.00	0.00	107.00	52.00	31.00	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 48 de 63

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													1,576,726,068.51	68.50%	
INVERSIÓN													1,479,386,996.36	67.77%	
B002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos.	Mantenimiento Preventivo	Mantenimiento	1,215.00	0.00	608.00	377.00	230.00	261.47	97.20	164.27	0.00	0.00	2,126,488.35	36.66%
		Mantenimiento Correctivo	Mantenimiento	122.00	0.00	61.00	43.00	18.00	26.25	9.76	16.49	0.00	0.00		
B003	Conservación de Carreteras Alimentadoras.	Conservación de Carreteras Alimentadoras (T.A.)	Kilómetro	588.79	0.00	294.40	147.20	147.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B004	Adquisición de Maquinaria Pesada (Camion Volteo, Retroexcavadora y Motoconformadora)	Adquisición de un Camión Volteo, Retroexcavadora y Motoconformadora	Unidad	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B005	Camino: Betania - Soyatitan - Amatenango del Valle, Tramo: Km. 0+000 - Km. 111+800.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 111+800 (T.A.)	Kilómetro	111.80	0.00	11.80	100.00	0.00	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	7,212,914.54	89.64%
B006	Camino: Chicoasen - Tecpatan - Malpaso, Tramo: Km. 0+000 - Km. 98+200.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 98+200 (T.A.)	Kilómetro	98.20	0.00	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B007	Angostura - Flores Magon, Tramo: Km. 54+000 - Km. 61+200.	Conservación del Tramo: Km. 54+000 - Km. 61+200	Kilómetro	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.36%
B008	Camino: Independencia - E.C. (Comitán - Margaritas), Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000 (T.A.)	Kilómetro	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B009	Camino: Estación Juárez - Santa Martha - Ostucan, Tramo: Km. 0+000 - Km. 55+200.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 55+200 (T.A.)	Kilómetro	55.20	0.00	15.00	40.20	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	3,497,165.95	87.43%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 49 de 63

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													1,576,726,068.51	68.50%	
INVERSIÓN													1,479,386,996.36	67.77%	
B010	Camino: Ramal a el Cuyo - Álvaro Obregón, Tramo: Km. 0+000 - Km. 14+700.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 14+700 (T.A.)	Kilómetro	14.70	0.00	4.90	9.80	0.00	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	2,693,405.63	89.78%
B011	E.C. Fronteriza del Sur - Zamora - Pico de Oro - Reforma Agraria - Las Guacamayas - Boca Chajul, Tramo: Km. Zamora Pico.	Conservación del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 25+000	Kilómetro	25.00	0.00	12.50	12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	3,638,418.08	51.98%
B012	Camino: E.C. (Ocosingo - Altamirano) - Patihuitz - La Sultana - San Quintin, Tramo: Km. 0+000 - Km. 124+000.	Conservación del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 20+000 (T.A.)	Kilómetro	20.00	0.00	6.67	13.33	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	3,134,434.58	89.56%
B013	Camino: Crucero Chancala - Santo Domingo - Lacaña Tzeltal -E.C. Fronteriza del Sur, Tramo: Km. 0+000 - Km. 40+000.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 40+000 (T.A.)	Kilómetro	40.00	0.00	13.33	26.67	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	3,211,875.24	91.77%
B014	Camino: Palenque - La Libertad, Tramo: Km. 0+000 - Km. 38+900.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 38+900 (T.A.)	Kilómetro	38.90	0.00	12.97	25.93	0.00	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	2,594,916.09	86.50%
B015	Camino: Francisco I. Madero - Salto de Agua, Tramo: Fco. I. Madero - Paso Naranja, Tramo: Km. 0+000 - Km. 36+200.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 36+200 (T.A.)	Kilómetro	36.20	0.00	12.06	24.14	0.00	23.53	0.00	23.53	0.00	0.00	3,472,513.12	86.81%
B016	Camino: Salto de Agua - Paso Naranja, Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000 (T.A.)	Kilómetro	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B017	Camino: Temo - Yajalon - Tila - El Limar, Tramo: Km. 0+000 - Km. 86+700, Subtramo: Km. 0+000 - Km. 40+000.	Conservación del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 40+000 (T.A.)	Kilómetro	40.00	0.00	9.00	31.00	0.00	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	4,802,933.74	87.33%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 50 de 63

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											1,576,726,068.51	68.50%			
INVERSIÓN											1,479,386,996.36	67.77%			
B018	Camino: Faja de Oro - Iturbide - El Águila, Tramo: Km. 0+000 - Km. 14+800.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 14+800 (T.A.)	Kilómetro	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B019	Camino: Ramal a Union Miramar, Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+000.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+000 (T.A.)	Kilómetro	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	2,442,728.51	81.42%
B020	Echegaray - Salto de Agua E.C. (Arriaga - Tapachula) Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+000.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+000	Kilómetro	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B021	Conservación del Camino: Ocozocozutla - Apic Pac, Tramo: Km. 0+000 - Km. 51+520 (T.A.)	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 51+520 (T.A.)	Kilómetro	51.52	0.00	51.52	0.00	0.00	38.64	12.88	25.76	0.00	0.00	6,544,661.01	97.68%
B022	Camino: Santa Isabel - Villaflores - Revolución Mexicana, Tramo: KM. 45+000 - Km. 124+000 (T.A.).	Conservación del Tramo: Km. 45+000 - Km. 124+000 (T.A.)	Kilómetro	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	73.47	7.90	65.57	0.00	0.00	5,620,668.86	98.03%
B023	Conservación del Camino: Las Limas - Revolución Mexicana - Valdivia, Tramo: Km. 47+000 - Km. 145+300 (T.A.).	Conservación del Tramo: Km. 47+000 - Km. 145+300 (T.A.)	Kilómetro	98.30	0.00	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.77%
B024	Conservación del Camino: Perú - La Concordia - Ignacio Zaragoza, Tramo: Km. 100+000 - Km. 162+000 (T.A.).	Conservación del Tramo: Km. 100+000 - Km. 162+000 (T.A.)	Kilómetro	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.78%
B025	Tuxtla Portillo Zaragoza, Tramo: Km. 1+300 - Km. 76+500.	Reconstrucción del Tramo: Km. 1+300 - Km. 40+000 (T.A.) Conservación del Subtramo: Km. 40+000 - Km. 76+500 (T.A.)	Kilómetro Kilómetro	38.70 36.50	0.00 0.00	38.70 36.50	0.00 0.00	0.00 0.00	16.26 15.33	0.00 0.00	16.26 15.33	0.00 0.00	0.00 0.00	7,825,906.32	52.17%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 53 de 63

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											1,576,726,068.51	68.50%			
INVERSIÓN											1,479,386,996.36	67.77%			
B043	Camino: Jitotol - San Andrés Duraznal, Tramo: Km. 0+000 - Km. 25+000.	Conservación del Subtramo: Km. 3+000 - Km. 8+000 (T.A.)	Kilómetro	5.00	0.00	0.00	3.34	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
06	Ciudades Rurales y Contingencias												0.00	0.00%	
411	Proporcionar asistencia técnica.												0.00	0.00%	
B001	Camino: Nuevo Juan de Grijalva - El Tapón, Tramo: Km. 0+000 - Km. 13+000.	Estudio y Proyecto y Estudio de Impacto Ambiental del Tramo: Km. 0+000 - Km. 13+000 Estudio y Proyecto de 4 Puentes	Kilómetro Proyecto	13.00 4.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6.50 2.00	6.50 2.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00%	
09	Convenio de Confianza Municipal												3,833,475.84	76.25%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												3,833,475.84	76.25%	
B001	Camino: Mi Patria es Primero - Jesús Nazareno (Construcción de Puente sobre el Río Ixteljá).	Construcción de Puente Tubular Vehicular sobre el Río Ixteljá, de 43.0 M.L.	Metro Lineal	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	39.13	0.00	39.13	0.00	0.00	3,833,475.84	76.25%
54	Fondo de Modernización de los Municipios												0.00	0.00%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												0.00	0.00%	
B001	Camino: E.C. (Pijijapan - Tapachula) - Ejido El Carmen, Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+020.	Construcción del Subtramo: Km. 2+500 - Km. 3+500	Kilómetro	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	
55	Fondo Regional (Fondo del Sur)												42,678,383.77	37.67%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												42,678,383.77	37.67%	
B001	Construcción del Camino: San Andrés - El Ocote, Tramo: Km. 0+000 - Km. 31+514.	Construcción del Subtramo: Km. 9+500 - Km. 18+600	Kilómetro	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	77,153.93	0.39%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 54 de 63

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												1,576,726,068.51	68.50%		
INVERSIÓN												1,479,386,996.36	67.77%		
B002	Camino: Bochil - Luis Esponzoa, Tramo: Km. 0+000 - Km. 20+250.40.	Construcción del Subtramo: Km. 16+250 = Km. 4+000 - al Km. 18+250 = 2+000	Kilómetro	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00%
B003	Camino: Tonala - El Congraso - La Laguna (1a. Etapa) , Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+320.	Construcción del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 6+000	Kilómetro	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	10,485,237.16	98.55%
B004	Camino: E.C. (Arriaga - Tapachula) - Adolfo Ruiz Cortinez - Costa Rica, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 6+760.	Construcción del Subtramo: Km.1+200 - Km. 3+860	Kilómetro	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	5,399,882.16	85.21%
B005	Camino: Sesecapa - Las Salinas, Tramo: Km. 0+000 - Km. 13+201.52.	Construcción del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 0+847.43 = Km. 0+500 - Km. 1+090	Kilómetro	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	1.32	1.08	0.24	0.00	0.00	3,901,210.50	97.59%
B006	Camino: Embarcadero La Alianza - Abraham Gonzalez, Tramo: Km. 0+000 - Km. 7+900.	Construcción del Subtramo: Km. 3+900 - Km. 5+620	Kilómetro	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	5,312,858.14	88.55%
B007	Camino: E.C. (Faja de Oro - Iturbide - El Aguila) - Piedra Parada, Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+200.	Construcción del Subtramo: Km. 1+458.10 - Km. 2+700	Kilómetro	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	9,266,364.75	88.25%
B008	Camino: E.C. (Tecpatán - Raudales Malpaso) - Ejido Esperanza de los Pobres, Tramo: Km. 0+000 - Km. 30+000.	Construcción del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 4+000 Construcción del Subtramo: Km. 4+000 - Km. 6+500.	Kilómetro	6.50	0.00	5.88	0.62	0.00	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00%
B009	Puente Vehicular sobre el Rio Zacalapa y Circuito Vial DIF-Amate.	Construcción del Puente Vehicular sobre el Rio Zacalapa y Circuito Vial DIF-Amate.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	2,386,691.98	36.08%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 55 de 63

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											1,576,726,068.51	68.50%			
INVERSIÓN											1,479,386,996.36	67.77%			
B010	Camino: E.C. (Revolución Mexicana-La Concordia)-Nuevo Vicente Guerrero-Nuevo San Juan Chamula, Tramo: Km.0+000-Km.20+000	Construcción del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 3+000. Construcción del Subtramo: Km. 3+000 - Km. 4+500.	Kilómetro	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	5,848,985.15	45.21%
B012	Camino: E.C. (Tecpatan - La Libertad - San Jose Maspac) - La Sardina, Tramo: Km. 0+000 - Km. 11+440.	Construcción del Subtramo: Km. 6+000 - Km. 8+300	Kilómetro	2.30	0.00	0.00	1.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B013	Modernización y Ampliación del Camino: San Juan Chamula - San Cristobal de las Casas, Tramo: 0+000 - Km.7+660.	Modernización y Ampliación del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 4+000.	Kilómetro	4.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B014	Camino: E.C. Km. 83 (Bochil - Pichucalco) - Nachitom - Santo Domingo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 38+000.	Construcción del subtramo; del Km. 5+800 al Km. 17+800 (Terminación).	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B015	Construcción del Camino Rural: Ocotepec - San Antonio del Monte, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 3+360.	Construcción del subtramo: del Km. 0+960 - Km. 3+160 (Terminación)	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
66	Pueblos Indios													389,068,347.69	99.04%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													389,068,347.69	99.04%
D001	Modernización y Ampliación del Camino Cintalapa- Gral., Rafael Cal y Mayor; Tramo: del Km. 0+000 al Km. 62+000.	Construcción del Sub tramo; del Km. 12+700=7+700. al Km. 15+700.	Kilómetro	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D002	Modernización y Ampliación del Camino Chalchihuitan - Canteal - Tzacucum, Tramo del Km. 0+000 al Km. 15+000.	Subtramo a construir del Km. 10+540 al Km. 15+000	Kilómetro	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	19,144,841.38	118.68%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 56 de 63

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											1,576,726,068.51	68.50%			
INVERSIÓN											1,479,386,996.36	67.77%			
D003	Construcción del Camino San Juan Chamula-Ixtapa, Tramo: Km. 0+000 al Km. 47+000.	Construcción del Subtramo: del Km. 20+000 al Km. 24+000; (con origen en la localidad de Bautista Chico Km. 16+000=0+000)	Kilómetro	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	8,852,018.29	107.49%
D004	Modernización y Ampliación del Camino Las Ollas-Chicumtantic, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 15+000.	Construcción del Subtramo del Km. 6+000 al Km. 9+000	Kilómetro	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.08	0.06	1.02	0.00	0.00	22,603,310.14	86.41%
D005	Modernización y Ampliación del Camino Las Minas-Yutniotic - Tzajalchen II, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 11+640.	Subtramo a Modernizar: del Km. 5+000 al Km. 8+000.	Kilómetro	3.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	10,776,738.70	90.61%
D006	Modernización y Ampliación del Camino: San Juan Cancuc-Guaquitepec - Sitalá, Tramo del Km. 0+000 al Km. 32+000.	Construcción del Subtramo: del Km. 3+500 al Km. 7+500.	Kilómetro	4.00	0.00	1.50	2.50	0.00	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	18,675,378.71	133.40%
D007	Modernización y Ampliación del Camino Santiago El Pinar-La Gloria Chikinchen, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 8+000.	Construcción del Subtramo: del Km. 2+805 al Km. 8+000.	Kilómetro	5.20	0.00	2.50	2.70	0.00	2.29	0.63	1.66	0.00	0.00	8,268,678.89	94.34%
D008	Mod. y Ampl. del Cam. E.C. Km. 193+000 (Rancho Nvo-Ocosingo)-Buena Vista Veinte de Nov., Tramo del Km 0+000-Km.12+574.45.	Construcción del Subtramo a modernizar: del Km. 6+300 al Km. 12+574.45.0	Kilómetro	6.27	0.00	5.27	1.00	0.00	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	25,154,032.72	100.47%
D009	Construcción del Camino E.C. Km. 83 (Bochil-Pichucalco)-Nachitom-Santo Domingo, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 38+000.	Construcción del Subtramo: del Km. 25+000 al Km.28+000	Kilómetro	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.54	0.21	0.33	0.00	0.00	13,410,011.50	94.77%
D010	Modernización y Ampliación del Camino E.C. (Tenejapa - San Juan Cancuc) - Tres Cerros, Tramo:Pocolum - Crucero Majosik.	Construcción del Subtramo: del Km. 3+767 al Km. 8+807	Kilómetro	5.04	0.00	2.52	2.52	0.00	2.78	0.11	2.67	0.00	0.00	23,904,814.60	95.62%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 57 de 63

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											1,576,726,068.51	68.50%			
INVERSIÓN											1,479,386,996.36	67.77%			
D011	Construcción del Camino E.C. (Rancho Nuevo-Ocosingo) Km. 207+500 San José La Nueva, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 20+000.	Construcción del Subtramo: del Km. 16+500 al Km. 20+000.	Kilómetro	3.50	0.00	1.50	2.00	0.00	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	16,495,492.05	108.50%
D012	Mod. y Ampl.del Cam.E.C. Km. 10+800(SCLC-San Juan Chamula)-Bechijitic-Tzozjulum(Tierra Colorada),Tramo Km.0+000-Km.16+924.10	Construcción del Subtramo: del Km.1+500 al Km. 3+500.	Kilómetro	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6,591,313.49	99.75%
D013	Modernización y Ampliación del Camino: La Mesilla - La Florecilla - El Aguaje; Tramo del Km. 0+000 al Km. 5+445.	Construcción del Subtramo: del Km. 4+000 al Km. 5+445	Kilómetro	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D014	Construcción de Cam. Las Margaritas-Nuevo Momón-Cruz del Rosario-Vicente Guerrero-San Quintín,Tramo:Km.0+000-Km.124+000.	Construcción del Subtramo: del Km. 69+000 al Km. 73+000.	Kilómetro	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	19,757,881.11	86.32%
D015	Construcción del Camino Francisco I. Madero-El Trapichito-Río Blanco, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 40+000.	Construcción del Subtramo: del Km. 21+700 al Km. 25+700.	Kilómetro	4.00	0.00	3.00	1.00	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	17,932,054.25	87.61%
D016	Construcción del Camino Jitotol-San Andrés Duraznal, Tramo: Km. 0+000 al Km. 25+000.	Construcción del Subtramo: del Km. 13+000 al Km. 17+000	Kilómetro	4.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.60	0.24	0.36	0.00	0.00	21,601,138.35	102.06%
D017	Modern. y Ampl.del Cam. E.C. Km.161+300 (Pueblo Nuevo-Rincón Chamula)-San Felipe,Tramo:del Km.0+000-Km.5+642.93.	Construcción del Subtramo del Km. 2+000 al Km. 5+642.93	Kilómetro	3.64	0.00	1.00	2.64	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	13,010,172.02	101.13%
D018	Camino E.C. Km.181+000 (Tuxtla Gutiérrez-Pichucalco) - Las Maravillas (Construcción de un Puente).	Construcción de un Puente de 20M.L.	Metro	20.00	0.00	15.00	5.00	0.00	2.60	0.40	2.20	0.00	0.00	6,450,464.85	92.17%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 58 de 63

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													1,576,726,068.51	68.50%	
INVERSIÓN													1,479,386,996.36	67.77%	
D019	Construcción del Camino E.C.(Ocosingo-Altamirano)-Patihuitz - del Km 0+000 al Km. 124+000.	Construcción del Subtramo: del Km. 38+000 al Km. 41+000.	Kilómetro	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
D020	Modern.y ampl. del Camino: E.C (Carretera Internacional)-San Juanito Quechit-Pamalá-El Real-Yaxoquintela-Placido Flores.	Construcción del Subtramo: del Km. 16+000 al Km. 19+000.	Kilómetro	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	8,855,826.42	126.96%
D021	Moder.y Ampl. del Camino Rural:E.C.(Pueblo Nuevo-Jitotal) - Arroyo Grande-Ejido Sonora, Tramo: del Km. 0+000 - Km. 7+560	Construcción del Subtramo: del Km. 0+000 - Km. 3+000	Kilómetro	3.00	0.00	2.40	0.60	0.00	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	15,441,120.51	94.05%
D022	Modernización y Ampliación del Camino: Bochil - Emiliano Zapata, Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+931.50.	Construcción del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 2+000	Kilómetro	2.00	0.00	1.60	0.40	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	9,798,143.52	98.37%
D023	Modernización y Ampliación del Camino: E.C. El Bosque - Chabajebal, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 12+989.30.	Construcción del Subtramo: del Km. 0+000 al Km. 2+000	Kilómetro	2.00	0.00	1.60	0.40	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	11,160,831.20	96.05%
D024	Modernización y Ampliación del Camino: Tapalapa - Liquidambar, Tramo: del Km. 0+000 - Km. 10+000.	Construcción del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 3+000	Kilómetro	3.00	0.00	2.40	0.60	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	16,667,842.60	102.98%
D025	Modernización y Ampliación del Camino: Zamora Pico de Oro - San Isidro, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 38+000.	Construcción del Subtramo: del Km. 0+000 al Km. 2+000.	Kilómetro	2.00	0.00	1.60	0.40	0.00	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	8,255,048.16	105.57%
D026	Construcción del Camino: Pantelho - Aurora Esquipulas, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 28+000.	Construcción del Subtramo: del Km. 0+000 - Km. 2+000.	Kilómetro	2.00	0.00	1.60	0.40	0.00	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	17,160,618.15	85.97%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 59 de 63

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											1,576,726,068.51	68.50%			
INVERSIÓN											1,479,386,996.36	67.77%			
D027	Modernización y Ampliación del Camino: Nopal - Crucero Buenavista, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 5+188.80.	Construcción del Subtramo: del Km. 0+000 al Km. 2+500.	Kilómetro	2.50	0.00	1.50	1.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	10,543,287.10	101.80%
D028	Construcción del Camino: Chiapilla-San Lucas-Pozo Colorado, Tramo: Km. 0+000 al Km.15+000.	Construcción del Subtramo: Km. 7+000 al Km. 10+000.	Kilómetro	3.00	0.00	1.50	1.20	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,210,259.84	113.99%
D029	Construcción de Puente Vehicular "Tigrillo", ubicado en el Km. 0+814.99 del camino Zamora Pico de Oro - San Isidro.	Construcción del Puente Vehicular "Tigrillo" ubicado en el Km. 0+814.99 de 20 M.L.	Metro Lineal	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	3,728,302.13	96.92%
D030	Construcción de Puente Vehicular "El Tucán", ubicado en el Km. 0+158.62 del Camino: Zamora Pico de Oro - San Isidro.	Construcción de Puente Vehicular "El Tucán" ubicado en el Km. 0+158.62 de 20 M.L.	Metro Lineal	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	4,554,203.57	90.69%
D031	Modernización y Ampliación del Camino: La Mendoza - El Nance - Nueva Virginia, Tramo: del Km: 0+000 - Km. 19+000.	Subtramo a Modernizar: El Nance - Nueva Virginia del Km. 9+100 - Km. 14+100	Kilómetro	5.00	0.00	3.33	1.67	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	17,064,523.44	97.48%
C	Puertos													0.00	0.00 %
E	Infraestructura y Comunicaciones													0.00	0.00 %
55	Fondo Regional (Fondo del Sur)													0.00	0.00 %
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													0.00	0.00 %
B001	Puerto Chiapas.	Desmonte y despalle de terreno del Recinto Fiscalizado. Rehabilitación de calles del Parque Industrial	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D	Aeropuertos													5,196,447.05	87.23%
E	Infraestructura y Comunicaciones													5,196,447.05	87.23%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 60 de 63

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											1,576,726,068.51	68.50%			
INVERSIÓN											1,479,386,996.36	67.77%			
00	Programa Normal de Operación												5,196,447.05	87.23%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												1,095,187.58	100.00%	
B001	Ampliación de Instalaciones del Aeropuerto Internacional Angel Albino Corzo.	Estabilización de la planta de tratamiento.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,187.58	100.00%	
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.												4,101,259.47	84.36%	
B001	Aeropuerto Internacional Angel Albino Corzo.	Mantenimiento del aeropuerto.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,101,259.47	84.36%	
P	Otros Servicios y Actividades Económicas												24,237,058.61	106.88%	
C	Fomento al Turismo												24,237,058.61	106.88%	
D	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos												24,237,058.61	106.88%	
00	Programa Normal de Operación												24,237,058.61	106.88%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												24,237,058.61	106.88%	
B001	Infraestructura Turística Punta Arena.	Construc.de infraes.t.básica (cabañas, restaurante, malecon, andadores, palapa de usos multiples, a de camping,mod baños	Obra	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B002	Centro Ecoturístico Chincultik.	Estudios, proyecto ejecutivo y obra.	Obra	1.00	0.00	0.75	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,237,058.61	106.88%	
69	Turismo (SECTUR)												0.00	0.00 %	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												0.00	0.00 %	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 63 de 63

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											1,576,726,068.51	68.50%			
INVERSIÓN											1,479,386,996.36	67.77%			

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino

Secretario de Infraestructura

Ing. Alfredo Morales Cuj

Coordinador del Grupo Estratégico

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López

Director de Planeación