



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 61

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											2,281,343,723.42	62.41%			
INVERSIÓN											2,109,033,936.95	60.93%			
D	Procuración de Justicia y Seguridad Pública												1,038,104.42	43.82%	
D	Readaptación Social												1,038,104.42	43.82%	
E	Infraestructura y Comunicaciones												1,038,104.42	43.82%	
00	Programa Normal de Operación												1,038,104.42	43.82%	
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.												1,038,104.42	52.17%	
B001	CERESO No. 17.	Corrección de falla en la instalación eléctrica de la red de media tensión.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	91,962.25	43.82%	
B002	Cárcel Distrital.	Rehabilitación estructural	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	946,142.17	53.16%	
B003	Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes Infractores "Villa Crisol".	Rehabilitación general	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B004	Centro Estatal para la Reinserción Social de Setenciados No. 07.	Mejoramiento de Instalaciones.	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes												0.00	0.00%	
B001	Carcel Distrital.	Estudio de mecánica de suelos	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
F	Educación												14,786,077.05	91.50%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 61

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											2,281,343,723.42	62.41%			
INVERSIÓN											2,109,033,936.95	60.93%			
Q	Educación Física y Deporte												14,786,077.05	91.50%	
E	Infraestructura y Comunicaciones												14,786,077.05	91.50%	
00	Programa Normal de Operación												14,786,077.05	91.50%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												14,786,077.05	93.92%	
B001	Unidad Deportiva.	Construcción de unidad deportiva.	Obra	1.00	0.00	0.75	0.25	0.00	0.14	0.00	0.00	0.14	0.00	10,405,181.25	97.65%
B003	Unidad Deportiva.	Construcción de la unidad deportiva.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	4,380,895.80	95.76%
B004	Cancha de Usos Múltiples.	Construcción de cancha de usos múltiples.	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.												0.00	0.00%	
B001	Estadio de Softbol.	Instalación de alumbrado.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B002	Auditorio Municipal.	Terminación de construcción	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
G	Salud												153,631,765.69	55.81%	
D	Generación de Recursos para la Salud												153,631,765.69	55.81%	
B	Salud												153,631,765.69	55.81%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 61

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											2,281,343,723.42	62.41%			
INVERSIÓN											2,109,033,936.95	60.93%			
00	Programa Normal de Operación												153,631,765.69	55.81%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												153,631,765.69	55.81%	
B001	Hospital de 12 camas en Ocoatepec.	Construccion de hospital	Obra	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B002	Clínica de la Mujer.	Construcción de modulo	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.78	0.02	0.32	0.44	0.00	6,352,254.30	59.27%
B003	Hospital General de 60 Camas en Villaflores.	Construcción del hospital.	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.24	0.00	0.18	0.06	0.00	26,115,556.24	59.00%
B006	Hospital General de Comitán.	Construcción del Hospital General.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.23	0.28	0.00	62,891,487.66	56.28%
B007	Hospital General de 20 Camas de Ocosingo.	Construcción del Hospital.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.75	0.25	0.23	0.00	0.00	0.23	0.00	17,750,416.01	36.57%
B008	Albergue para Familiares de Enfermos del Complejo Hospitalario Dr. Manuel Velasco Suárez.	Terminación de la Construcción	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B009	Hospital General de 180 Camas de Tuxtla Gutierrez.	Estudio Topográfico	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,522,051.48	68.01%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 61

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											2,281,343,723.42	62.41%			
INVERSIÓN											2,109,033,936.95	60.93%			
B010	Banco de Sangre de Tuxtla Gutiérrez.	Proyecto, construcción y equipo permanente.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.61	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00%
B011	Hospital Universal de 30 Camas en Reforma.	Gerencia de proyectos, proyecto ejecutivo, obra, equipo e instrumental médico.	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
55	Fondo Regional (Fondo del Sur)													0.00	0.00%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													0.00	0.00%
B001	Hospital General de 60 Camas de Villaflores.	Construcción del hospital.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
K	Desarrollo Regional y Urbano													1,101,217,789.77	52.91%
B	Urbanización													713,495,926.63	59.07%
E	Infraestructura y Comunicaciones													713,495,926.63	59.07%
00	Programa Normal de Operación													377,666,692.53	70.51%
411	Proporcionar asistencia técnica.													0.00	0.00%
B001	Puente Barrio los Humildes de Paredón	Estudio y Proyecto de Puente Urbano de 20.0 ml.	Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B002	Construcción de paso a Densivel Carretera a Copoya.	Estudio y Proyecto Ejecutivo para Dren Pluvial.	Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													265,067,433.15	74.76%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 61

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											2,281,343,723.42	62.41%			
INVERSIÓN											2,109,033,936.95	60.93%			
B019	Casa del Maestros.	Construcción de casa de maestros.	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B021	Construcción del Puente "Sin Nombre" Sobre El Libramiento Sur de Tapachula.	Construcción del Puente "Sin Nombre" de 149.36 ml.	Metro Lineal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B027	Bandera Monumental.	Estudios, proyecto ejecutivo y construcción.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.												110,989,879.38	70.36%	
B001	Conservación y mantenimiento de edificios públicos.	Conservación y mantenimiento de edificios públicos	Obra	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B002	Rehabilitación del Templo.	Rehabilitación del templo	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B003	Conjunto Conventual de Santo Domingo de Guzmán.	Restauración de la cruja poniente y atrio.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.92	0.08	0.00	1,003,748.30	79.54%
B005	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas (DIF - Chiapas).	Mantenimiento del Edificio.	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.40	0.00	0.20	0.20	0.00	759,988.86	42.07%
B006	Secretaría de Infraestructura.	Mantenimiento del Edificio.	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.12	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 61

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											2,281,343,723.42	62.41%			
INVERSIÓN											2,109,033,936.95	60.93%			
B007	Vivero de la Secretaría de Infraestructura.	Maantenimiento del Vivero	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B008	Casa de Gobierno.	Mantenimiento del inmueble.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B009	Palacio de Gobierno.	Mantenmielo del Inmueble.	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.75	0.00	0.49	0.26	0.00	586.04	0.04%
B010	Malecón del Río Coatán.	Construcción 1a. etapa.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.33	0.00	32,297,708.86	89.59%
B011	Museo del Café de Chiapas.	Colocación de techumbre e instalación eléctricas.	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%
B012	Fraccionamiento Napaná.	Construcción de muro de contención.	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,776.20	99.32%
B013	Bacheo de Calles.	Adquisición de 3 equipos jetpacher con caja de riego de sello montados en Camión Chasis Cabina International.	Pieza	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.13	0.00	1.84	0.29	0.00	13,021,193.27	78.65%
B014	Autódromo Chiapas.	Ampliar, rehabilitar y equipar la infraestructura deportiva	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	35,390,975.70	89.50%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 61

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													2,281,343,723.42	62.41%	
INVERSIÓN													2,109,033,936.95	60.93%	
B027	Congreso del Estado de Chiapas.	Limpieza y mantenimiento de fachada, ala poniente.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%
B028	Mejoramiento de Imagen Turística.	Rehabilitación de palapas, cocinas y sanitarios.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.95	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00%
B029	Rehabilitación de Calles y Avenidas en Colonias Populares de Tuxtla Gutiérrez. (Bacheo Emergente).	Rehabilitación de Calles	Metro Cúbico	6,747.91	0.00	0.00	6,747.91	0.00	6,747.91	0.00	0.00	6,747.91	0.00	12,438,923.90	76.96%
B030	Estadio Victor Manuel Reyna.	Rehabilitación del estadio	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%
B031	Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión.	Adecuación de espacios.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	2,100,406.46	88.51%
B032	Unidad Administrativa de Tonalá.	Adecuación de espacios.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	530,134.00	97.46%
B033	Restauración del Templo de San Marcos Evangelista.	Restauración del templo	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	703,800.00	100.00%
B034	Casa del Pensionado y Jubilado.	Adecuación de espacios en estacionamiento	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 61

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											2,281,343,723.42	62.41%			
INVERSIÓN											2,109,033,936.95	60.93%			
B044	Agrupamiento de Caballería y Unidad Canina de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.	Mejoramiento de Instalaciones.	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B046	Subcentro de Control C-4.	Mejoramiento de instalaciones.	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes												1,609,380.00	6.90%	
B002	Presidencia Municipal y Comisaria Ejidal Villa Corzo.	Estudio de mecánica de suelos.	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00%	
B003	Mercado Público Municipal.	Estudio de mecánica de suelos.	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	81,765.00	100.00%
B005	Planta Liofilizadora.	Proyecto de manifiesto de impacto ambiental	Estudio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,250.00	100.00%
B006	Muelle de Paredón.	Estudios y proyectos	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	860,365.00	100.00%
B011	Ramal América Libre, Tramo : Km. 0+000 al 17+000.	Liberación del derecho de vía.	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
06	Ciudades Rurales y Contingencias												184,689,307.08	53.81%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 61

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											2,281,343,723.42	62.41%			
INVERSIÓN											2,109,033,936.95	60.93%			
412	Atender a la población en desastres naturales.												0.00	0.00%	
B001	Demolición de Casas Habitacionales	Demolición de Casas Habitacionales	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												175,718,520.99	52.45%	
B001	Nuevo Centro de Población en la Localidad Nuevo Juan del Grijalva.	Pavimentación de Calles, Andadores y Boulevares	Metro Cuadrado	64,957.00	0.00	45,469.90	19,487.10	0.00	61,709.15	0.00	43,072.99	18,636.16	0.00	23,377,543.45	29.83%
B002	Nuevo Centro de Población de Ixhutatán.	Ejecución de estudios, proyectos y obras de infraestructura.	Obra	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	129,710,204.43	58.47%
B003	Nuevo centro de Población en la localidad Nuevo Juan del Grijalva.	Construcción de ciudades rurales.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.82	0.00	0.00	0.82	0.00	20,587,942.61	67.20%
B004	Campamentos Solidarios.	Desmantelamiento y mejoramiento de gran visión.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.42	0.00	1,933,332.42	56.93%
B006	Edificios Públicos y Escuelas para Albergues.	Rehabilitación del templo .	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	109,498.08	98.29%
B007	Nuevo Centro de Población en Tectapán.	Estudio Topografico.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 61

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											2,281,343,723.42	62.41%			
INVERSIÓN											2,109,033,936.95	60.93%			
B005	Boulevard Los Cafetales.	Construcción del Tramo: Km. 0+000 - Km. 0+933.80	Kilómetro	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.93	0.79	0.14	0.00	0.00	6,147,348.10	80.92%
B006	Construcción de Paso a Desnivel "Carretera a Copoya".	Construcción de paso a desnivel	Kilómetro	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.79	0.00	0.42	0.37	0.00	24,148,251.13	98.29%
B007	Terminal de Transporte.	Construcción de la terminal de transporte.	Obra	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	0.36	0.00	0.01	0.35	0.00	45,799,088.78	98.01%
B008	Parque Morelos Bicentenario.	Rehabilitación y mejoramiento.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.66	0.34	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	29,199,625.39	0.00 %
B009	Nuevo Centro de Población de Jaltenango de la Paz.	Construcción	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B010	Construcción del Boulevard Calzada El Sumidero, Subtramo: Km. 2+600 = Km. 2+700 - Km. 4+ 878.43= Km. 4+ 978.43.	Construcción del Subtramo: Km. 4+140 - Km. 5+101.	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													0.00	0.00%
B001	Reencarpamiento de Pavimento Asfáltico de la Infraestructura Vial Urbana y Rural.	Reciclado de Pavimentos Asfálticos (Cabecera Municipal de Huixtla)	Metro Cuadrado	50,795.05	0.00	50,795.05	0.00	0.00	30,477.00	0.00	30,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes													1,849,270.06	17.41%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 17 de 61

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											2,281,343,723.42	62.41%			
INVERSIÓN											2,109,033,936.95	60.93%			
B001	Cuartel General de la Policía Estatal Preventiva.	Proyecto ejecutivo.	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B002	Aerofotogrametría del Centro de Población.	Aerofotogrametría del centro de población.	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B003	Programa de Desarrollo Urbano, Chiapas 2009 - 2030.	Programa de Desarrollo Urbano	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	399,271.33	24.06%
B004	Programa de Desarrollo Urbano.	Elaboración de programa de desarrollo urbano	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B005	Disgnostico e Implementación de Instrumentos para el Control Urbano.	Diagnostico e implementación de instrumentos para el control urbano.	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B006	Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad Rural Sustentable.	Programa de desarrollo urbano.	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	750,000.00	135.59%
B007	Aerofotogrametría de la zona conurbana de los Municipios de Tuxtla Gutiérrez - Berriozabal - Ocozacoatlán, Chiapas 2009.	Aerofotogrametría de la zona.	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B008	Centro de Convenciones.	Elaboración del proyecto ejecutivo.	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	699,998.73	100.00%
C	Vivienda													8,651,247.43	81.58%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 18 de 61

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											2,281,343,723.42	62.41%			
INVERSIÓN											2,109,033,936.95	60.93%			
E	Infraestructura y Comunicaciones												8,651,247.43	81.58%	
00	Programa Normal de Operación												8,524,747.43	81.36%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												8,524,747.43	81.36%	
B002	Mejoramiento de vivienda.	Mejoramiento de vivienda.	Obra	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,476.31	1.25%
B003	Vivienda Nueva.	Construcción de vivienda	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.27	0.00	7,257,469.24	98.68%
B004	Programa de Apoyo a Zonas de Atención Prioritaria (PAZAP).	Construcción de pisos firme.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,243,801.88	100.00%
06	Ciudades Rurales y Contingencias												126,500.00	100.00%	
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes												126,500.00	100.00%	
B001	Nuevo Centro de Población de Ixhutatán	Términos de referencia para la construcción de viviendas.	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	126,500.00	100.00%
D	Suministro de Agua												249,735,994.38	47.90%	
E	Infraestructura y Comunicaciones												249,735,994.38	47.90%	
00	Programa Normal de Operación												13,318,612.03	124.95%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												13,318,612.03	124.95%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 19 de 61

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													2,281,343,723.42	62.41%	
INVERSIÓN													2,109,033,936.95	60.93%	
B001	Est. y proy. para la rehab. y amplia. de los sist. de agua pot. y alcant. sanit. y est. y proy. de saneamiento.	Est. y proy. para la rehab. y amplia. de los sist. de agua pot. y alcant. sanit. y est. y proy. de saneamiento	Proyecto	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	1,380,391.55	98.60%
B002	Est. y proy. para la rehab. y amplia. de los sist. de agua pot. y alcant. sanit. y est. y proy. de saneamiento.	Est. y proy. para la rehab. y amplia. de los sist. de agua pot. y alcant. sanit. y est. y proy. de saneamiento.	Estudio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	979,897.57	90.00%
B003	Est. y proy. para la rehab. y amplia. de los sist. de agua pot. y alcant. sanit. y est. y proy. de saneamiento.	Est. y proy. para la rehab. y amplia. de los sist. de agua pot. y alcant. sanit. y est. y proy. de saneamiento	Estudio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	1,077,882.80	100.00%
B004	Est. y proy. para la rehab. y amplia. de los sist. de agua pot. y alcant. sanit. y est. y proy. de saneamiento.	Est. y proy. para la rehab. y amplia. de los sist. de agua pot. y alcant. sanit. y est. y proy. de saneamiento.	Estudio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	1,165,894.01	83.60%
B005	Est. y proy. para la rehab. y amplia. de los sist. de agua pot. y alcant. sanit. y est. y proy. de saneamiento.	Est. y proy. para la rehab. y amplia. de los sist. de agua pot. y alcant. sanit. y est. y proy. de saneamiento.	Estudio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.70	0.10	0.00	892,465.16	100.00%
B006	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (Cerro Misopa/Tila).	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B007	Construcción de la línea de conducción para el sistema de agua potable (terminación). (Nicolás Ruiz/Nicolás Ruiz).	Construcción de la línea de conducción para el sistema de agua potable .	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.34	0.00	7,646,710.21	205.17%
B008	Rehabilitación y amp. del sist. de agua potable (2ª Etapa). (Ranchería Tulaito y Mina los Ángeles/Comitán de Domínguez).	Rehabilitación y amp. del sist. de agua potable (2ª Etapa).	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.34	0.00	175,370.73	100.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 20 de 61

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													2,281,343,723.42	62.41%	
INVERSIÓN													2,109,033,936.95	60.93%	
B009	Construcción de línea de alimentación de tanque existente a planta liofilizadora de café por gravedad.	Construcción de línea de alimentación de tanque existente a planta liofilizadora de café por gravedad.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.75	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B011	Terminación de la Línea de Conducción del sistema de Agua Potable	Terminación de la Línea de Conducción del sistema de Agua Potable	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B013	Estudio y Proyecto Ejecutivo para la construcción de la línea de conducción de Agua Potable.	Estudio y Proyecto Ejecutivo para la construcción de la línea de conducción de Agua Potable	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B014	Ampliación del Sistema de Agua Potable (Chana/Tenepaja).	Ampliación del Sistema de Agua Potable	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
06	Ciudades Rurales y Contingencias												1,581,273.80	19.53%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												1,581,273.80	19.53%	
D001	Construcción del sistema de agua potable (Red de Agua Potable) (Nuevo Juan del Grijalva/Ostuacan).	Construcción del sistema de agua potable (Red de Agua Potable). (Juan del Grijalva/Ostuacan)	Obra	1.00	0.00	0.75	0.25	0.00	1.00	0.00	0.21	0.79	0.00	1,581,273.80	27.67%
D002	Construcción del Sistema de Agua Potable (Captación y Línea de Conducción) (Ostuacan/Nuevo Juan del Grijalva)	Construcción del Sistema de Agua Potable (Captación y Línea de Conducción)	Obra	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D003	Estudio de Mecánica de Suelos y Estabilidad de Taludes del Tanque de Almacenamiento de Agua Potable.	Estudio de Mecánica de Suelos y Estabilidad de Taludes del Tanque de Almacenamiento de Agua Potable	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
09	Convenio de Confianza Municipal												26,202,867.63	30.22%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 24 de 61

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											2,281,343,723.42	62.41%			
INVERSIÓN											2,109,033,936.95	60.93%			
D030	Construcción de la Línea de Conducción y de la Red de Distribución.	Construcción de la Línea de Conducción y de la Red de Distribución.	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
D031	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable 1er Etapa.	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable 1er Etapa.	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
D032	Construcción del Sistema de Agua Potable.	Construcción del Sistema de Agua Potable	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
D033	Construcción del Sistema de Agua Potable.	Construcción del Sistema de Agua Potable	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,659.41	40.53%	
D034	Construcción del Tanque de Almacenamiento de Agua	Construcción del Tanque de Almacenamiento de Agua	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
D035	Instalación del Equipo de bombeo de agua de potable.	Instalación del Equipo de bombeo de agua de potable.	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
55	Fondo Regional (Fondo del Sur)												2,048,019.25	9.01%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												2,048,019.25	9.01%	
D001	Construcción de la línea de conducción de agua potable (Huixtla/Huixtla).	Construcción de la línea de conducción de agua potable.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.94	0.00	0.77	0.17	0.00	0.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 26 de 61

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											2,281,343,723.42	62.41%			
INVERSIÓN											2,109,033,936.95	60.93%			
D002	Construcción del sistema de agua potable (Bautista Chico/Chamula).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.30	0.70	0.00	3,872,230.95	92.28%
77	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)													76,805,175.70	28.28%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													76,805,175.70	28.28%
D001	Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas (APAZU) (varias/cobertura estatal).	Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas (APAZU).	Programa	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D002	Reforzamiento de las líneas de distribución primarias y tanques de regulación de agua potable (zona centro).	Reforzamiento de líneas de distribución primarias y tanques	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.12	0.33	0.00	8,904,935.02	77.01%
D003	Construcción de línea de conducción de agua potable, plantas de bombeo y tanques de regularización brazo norte.	Construcción de la línea de conducción de agua potable	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D004	Construcción del sistema de agua potable en Unión Juárez.	Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.01	0.41	0.00	2,520,426.51	85.73%
D005	Construcción de sistema de agua potable en Tuzantán.	Construcción de sistema de agua potable	Obra	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.31	0.00	0.02	0.29	0.00	4,265,898.68	85.83%
D006	Gastos de operación.	Gastos de Operación	Operación	1.00	0.00	0.65	0.35	0.00	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	668,006.08	10.12%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 27 de 61

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											2,281,343,723.42	62.41%			
INVERSIÓN											2,109,033,936.95	60.93%			
D007	Construcción de líneas de conducción, tanques y plantas de bombeo Zona Granjas (Brazo norte).	Construcción de líneas de conducción, tanques y plantas de bombeo Zona Granjas (Brazo norte)	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.05	0.05	0.00	10,798,720.25	28.82%
D008	Construcción de líneas de conducción, cruces especiales y derivaciones zona km.4- Tanques Sarh-La Carreta (Brazo norte).	Construcción de líneas de conducción, cruces especiales y derivaciones zona km.4- Tanques Sarh-La Carreta (Brazo norte)	Obra	1.00	0.00	0.30	0.70	0.00	0.18	0.00	0.05	0.13	0.00	21,786,937.60	22.77%
D009	Construcción de líneas de conducción, plantas de bombeo y tanques de Zona La Carreta-Berriozabal (Brazo norte).	Construcción de líneas de conducción, plantas de bombeo y tanques de Zona La Carreta-Berriozabal (Brazo norte)	Obra	1.00	0.00	0.30	0.70	0.00	0.30	0.00	0.20	0.10	0.00	27,860,251.56	26.39%
D010	Adq. de terreno para const. de las líneas de conduc. de agua potable, plantas de bombeo y tanques de regulac. Brazo Nte.	Adq. de terreno para const. de las líneas de conduc. de agua potable, plantas de bombeo y tanques de regulac. Brazo Nte.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D011	Línea de Conducción de Agua Potable, Plantas de Bombeo y Tanques de Regulación Brazo Norte.	Línea de Conducción de Agua Potable, Plantas de Bombeo y Tanques de Regulación Brazo Norte. (Adquisición de Predio)	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
78	Prog. de Sostenibilidad de los Serv. de Agua Potable y Saneamiento de Comunid. Rurales (PROSSAPYS)													125,907,815.02	107.27%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													125,907,815.02	107.27%
D001	Programa para la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales (prossapys).	Programa para la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales (PROSSAPYS).	Programa	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D002	Infraestructura (Agua Potable) (Varias/ Cobertura Estatal).	Infraestructura (Agua Potable)	Obra	24.00	0.00	8.00	8.00	8.00	14.32	0.00	3.12	11.20	0.00	107,863,532.58	106.90%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 28 de 61

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													2,281,343,723.42	62.41%	
INVERSIÓN													2,109,033,936.95	60.93%	
D004	Estudio y Proyectos (Cobertura Estatal).	Estudio y Proyectos	Proyecto	27.00	0.00	7.00	9.00	11.00	15.66	0.00	3.51	12.15	0.00	10,732,033.42	141.96%
D005	Supervisión Técnica (Contrato) (Cobertura Estatal).	Supervisión Técnica (Contrato)	Supervisión	29.00	0.00	9.00	9.00	11.00	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	4,020,704.65	70.68%
D006	Atención Social y Participación comunitaria (Cobertura Estatal).	Atención Social y Participación comunitaria	Servicio	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	3,291,544.37	102.08%
E	Drenaje y Tratamiento de Aguas													128,164,860.19	38.48%
E	Infraestructura y Comunicaciones													128,164,860.19	38.48%
00	Programa Normal de Operación													18,894,955.82	59.83%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													16,246,602.96	57.50%
B001	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario 2a. etapa (El Triunfo/La Independencia).	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.70	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B002	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y proyecto ejecutivo y construcción del sistema de saneamiento.	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y proyecto ejecutivo y construcción del sistema de saneamiento.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,500.00	100.00%
B005	Estudio, proyecto ejecutivo y construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales.	Estudio, proyecto ejecutivo y construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	5,650,019.20	113.32%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 30 de 61

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											2,281,343,723.42	62.41%			
INVERSIÓN											2,109,033,936.95	60.93%			
06	Ciudades Rurales y Contingencias												5,721,791.35	14.42%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												5,721,791.35	14.42%	
D001	Construcción del sistema de alcantarillado pluvial (Nuevo Juan del Grijalva/Ostuacan).	Construcción del sistema de alcantarillado pluvial. (Nuevo Juan del Grijalva/Ostuacan)	Obra	1.00	0.00	0.00	0.75	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
D002	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. (Nuevo Juan del Grijalva/Ostuacan)	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. (Juan del Grijalva/Ostuacan)	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5,721,791.35	40.56%
D003	Supervisión Técnica-Administrativa para la Construcción del Sistema de Alcantarillado Pluvial en Nuevo Juan del Grijalva	Supervisión Técnica-Administrativa para la Construcción del Alcantarillado Pluvial	Supervisión	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
D004	Construcción del Emisor de Llegada a la Planta de Tratamiento de Agua Residuales. (Ostuacan/Nuevo Juan del Grijalva)	Construcción del Emisor de Llegada a la Planta de Tratamiento de Agua Residuales.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
D005	Adquisición del predio para construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. (Nvo. Juan del G./Ostuacán).	Adquisición del predio para construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales	Inmueble	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
09	Convenio de Confianza Municipal												22,050,866.55	24.87%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												22,050,866.55	24.87%	
D001	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (Raudales Malpaso/Tecpatán).	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario.	Obra	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.01	0.14	0.00	14,021,150.05	83.57%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 34 de 61

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											2,281,343,723.42	62.41%			
INVERSIÓN											2,109,033,936.95	60.93%			
D026	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Agua Residuales.	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Agua Residuales.	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D027	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario.	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D028	Ampliación de red de alcantarillado sanitario (en el Barrio de San Esteban)	Ampliación de red de alcantarillado sanitario	Obra	1.00	0.00	0.00	0.45	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D029	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario 1a. Etapa.	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario 1a. Etapa.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D030	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento (Meonho)	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento (Meonho)	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D032	Const. del Sist. de Alcantarillado Sanitario y Planta de Trat. de Aguas Residuales(en el Barrio La Independencia)	Const. del Sist. de Alcantarillado Sanitario y Planta de Trat. de Aguas Residuales(en el Barrio La Independencia)	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D033	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario.	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario.	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D034	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento en los Ejidos Francisco Villa y la Mesilla	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento en los Ejidos Francisco Villa y la Mesilla	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
55	Fondo Regional (Fondo del Sur)												7,655,677.46	7.82%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 35 de 61

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											2,281,343,723.42	62.41%			
INVERSIÓN											2,109,033,936.95	60.93%			
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												7,855,877.46	7.82%	
D001	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (La Trinitaria/La Trinitaria).	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
D002	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (Nuevo Amatenango/Amatenango de la Frontera).	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.97	0.03	0.00	762,045.67	39.37%
D003	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (El Pacayal/Amatenango de la Frontera).	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.92	0.06	0.00	55,500.00	1.93%
D004	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (Ocotepéc/Ocotepéc).	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	3,057,808.87	52.81%
D005	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (Villaflora/Villaflora).	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.43	0.48	0.00	3,103,263.84	27.81%
D006	Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario (Ixtapa/Ixtapa).	Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D007	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del dren pluvial en la ciudad de Pichucalco.	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del dren pluvial.	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00%
D008	Estud y proy. ejec. para la amp. del sistema de alcantarillado sanitario, saneamiento y manifiesto de impacto ambiental.	Estud y proy. ejec. para la amp. del sistema de alcantarillado sanitario, saneamiento y manifiesto de impacto ambiental	Proyecto	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	677,059.08	96.72%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 37 de 61

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											2,281,343,723.42	62.41%			
INVERSIÓN											2,109,033,936.95	60.93%			
D017	Construcción de Interceptor Pluvia, (Emisor Poc - Poc - Santa Ana) Obras inducidas y extraordinarias	Construcción de Interceptor Pluvia, (Emisor Poc - Poc - Santa Ana) Obras inducidas y extraordinarias	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D018	Construcción de Interceptor Pluvia(Cuenca Alta y Media del Arroyo Santa Ana) (Obras inducidas y extraordinarias)	Construcción de Interceptor Pluvia(Cuenca Alta y Media del Arroyo Santa Ana) (Obras inducidas y extraordinarias)	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D019	Est. y Proy. Ejec. para la Reh. y Ampl. del Sist.de Alcantarillado Sanitario y Est. y Proy. para el Sist. de Saneamiento	Est. y Proy. Ejec. para la Reh. y Ampl. del Sist.de Alcantarillado Sanitario y Est. y Proy. para el Sist. de Saneamiento	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
77	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)												40,028,584.46	82.84%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												40,028,584.46	82.84%	
D002	Construcción de colector sur poniente en Tapachula.	Construcción de colector sur poniente	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.30	0.60	0.00	17,249,436.68	83.65%
D003	Construcción del interceptor sanitario de la zona norte (ampliación Chamula). en San Cristóbal de las Casas.	Construcción del interceptor sanitario de la zona norte (ampliación Chamula).	Obra	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.77	0.00	0.44	0.33	0.00	4,534,341.23	84.18%
D004	Construcción del interceptor sanitario sumidero-túnel en San Cristóbal de las Casas.	Construcción del interceptor sanitario sumidero-túnel	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	5,103,670.52	90.73%
D005	Construcción de colector sanitario en Suchiapa.	Construcción de colector sanitario	Obra	1.00	0.00	0.30	0.70	0.00	0.80	0.00	0.04	0.76	0.00	1,719,816.00	100.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 38 de 61

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											2,281,343,723.42	62.41%			
INVERSIÓN											2,109,033,936.95	60.93%			
D006	Construcción de colector sur y oriente (Ciudad Hidalgo/Suchiate).	Construcción de colector sur y oriente	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.02	0.42	0.00	3,590,480.37	76.43%
D007	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (Cabeza de Toro/Tonalá).	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario	Obra	1.00	0.00	0.30	0.70	0.00	0.42	0.00	0.08	0.34	0.00	6,812,117.22	79.13%
D008	Construcción del sistema de saneamiento (Cabeza de Toro/Tonalá).	Construcción del sistema de saneamiento	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.15	0.50	0.00	1,018,722.44	61.42%
78	Prog. de Sostenibilidad de los Serv. de Agua Potable y Saneamiento de Comunid. Rurales (PROSSAPYS)													33,812,984.55	125.39%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													33,812,984.55	125.39%
D003	Infraestructura (Alcantarillado Sanitario y Saneamiento) (Varias/Cobertura Estatal).	Infraestructura (Alcantarillado Sanitario y Saneamiento)	Obra	5.00	0.00	1.00	2.00	2.00	3.05	0.00	0.65	2.40	0.00	33,812,984.55	125.39%
F	Desarrollo Regional													1,169,761.14	21.60%
E	Infraestructura y Comunicaciones													1,169,761.14	21.60%
00	Programa Normal de Operación													1,169,761.14	21.60%
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													1,169,761.14	21.60%
B001	Rastro Municipal.	Complementación funcional a las instalaciones.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	1,169,761.14	21.60%
09	Convenio de Confianza Municipal													0.00	0.00 %
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													0.00	0.00 %



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 39 de 61

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											2,281,343,723.42	62.41%			
INVERSIÓN											2,109,033,936.95	60.93%			
B001	Programa para la Infraestructura Básica Municipal.	Infraestructura básica municipal	Obra	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
55	Fondo Regional (Fondo del Sur)												0.00	0.00 %	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												0.00	0.00 %	
B001	Programa para la Infraestructura Básica Municipal.	Construcción de centro de desarrollo comunitario.	Obra	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
G	Electrificación Rural												0.00	0.00 %	
E	Infraestructura y Comunicaciones												0.00	0.00 %	
00	Programa Normal de Operación												0.00	0.00 %	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												0.00	0.00 %	
B001	Colonia Miguel Hidalgo.	Alumbrado público en circuitos públicos y secundario con fotoceldas solares.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
L	Desarrollo Agropecuario y Pesca												0.00	0.00 %	
B	Agrícola y Pecuario												0.00	0.00 %	
H	Desarrollo Rural Sustentable												0.00	0.00 %	
00	Programa Normal de Operación												0.00	0.00 %	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												0.00	0.00 %	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 40 de 61

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											2,281,343,723.42	62.41%			
INVERSIÓN											2,109,033,936.95	60.93%			
B002	Construcción y rehabilitación de infraestructura hidroagrícola.	Revestimiento de canales de riego a base de concreto simple en tramos dispersos Revestimiento de canal a base de concreto hidráulico premezclado	Obra Obra	267.80 1.00	0.00 0.00	147.80 1.00	80.00 0.00	40.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 % 0.00 %	
O	Comunicaciones y Transportes													814,078,943.99 0.00	76.69% 0.00 %
A	Dirección Estratégica													0.00	0.00 %
E	Infraestructura y Comunicaciones													0.00	0.00 %
00	Programa Normal de Operación													0.00	0.00 %
310	Supervisar la construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura social y productiva.													0.00	0.00 %
B001	Supervisión de Obra para el Programa de Infraestructura 2009.	Supervisión de Obras	Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B	Carreteras													798,795,338.57	76.37%
E	Infraestructura y Comunicaciones													798,795,338.57	76.37%
00	Programa Normal de Operación													221,527,043.22	66.12%
411	Proporcionar asistencia técnica.													1,701,672.00	100.00%
B001	Camino: San José Buena Vista - E.C. (Internacional - Tuxtla - Comitán), Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+750.	Estudio y Proyecto, Impacto Ambiental y Factibilidad del Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+750	Kilómetro	6.75	0.00	0.00	6.75	0.00	3.45	0.00	0.00	3.45	0.00	318,756.00	100.00%
B002	Camino: Bodega de Cafe Maya Winic - Quextic Centro, Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+000.	Estudio y Proyecto, Impacto Ambiental y Factibilidad del Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+000	Kilómetro	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	80,302.00	100.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 42 de 61

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											2,281,343,723.42	62.41%			
INVERSIÓN											2,109,033,936.95	60.93%			
B013	Camino: Guadalupe Victoria - Roblada Grande, Tramo: Km. 0+000 - Km. 11+000.	Estudio y Proyecto, Impacto Ambiental y Factibilidad, Tramo: Km. 0+000 - Km. 11+000	Kilómetro	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												67,612,855.31	46.28%	
B001	Apoyo a la Infraestructura Caminera Rural.	Reconstrucción y Conservación de Caminos Rurales	Kilómetro	900.00	0.00	450.00	225.00	225.00	360.00	0.00	180.00	180.00	0.00	10,121,913.20	47.60%
B002	Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras.	Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras (T.A.)	Kilómetro	322.86	0.00	161.44	80.72	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B003	Camino: E.C. (Fronteriza del Sur)-Zamora Pico de Oro-Reforma Agraria-Las Guacamayas-Boca Chajul-E.C. Fronteriza del Sur.	Reconstrucción del Subtramo: Km. 39+880 = 39+000 al Km. 47+000 (T.A.)	Kilómetro	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B004	Camino:Tapanatepec-Cintalapa-Em pacadora (Carriles de Aceleración y Desceleración, Patio de Maniobras)	Construcción del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 0+600.	Kilómetro	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.31	0.00	0.25	0.06	0.00	1,798,109.35	29.37%
B005	Camino: La Rejoya - Ejido Ochusjob, Tramo: Km. 0+000 - Km. 7+880.	Construcción del Subtramo: del Km. 5+046 al Km. 6+300	Kilómetro	1.25	0.00	0.84	0.41	0.00	0.74	0.00	0.00	0.74	0.00	1,634,340.79	29.24%
B007	Modernización y Ampliación del Camino: Chalchihuitan - Canteal - Tzacucum, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 15+000.	Construcción del Subtramo: del Km. 5+540 - Km. 10+540	Kilómetro	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00 %	
B008	Camino: E.C. Km. 83 (Bochil - Pichucalco) - Nachitom - Santo Domingo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 38+000.	Construcción del subtramo: del Km. 5+800 al Km. 17+800 (Terminación)	Kilómetro	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	2.16	9.84	0.00	9,043,468.68	100.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 45 de 61

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											2,281,343,723.42	62.41%			
INVERSIÓN											2,109,033,936.95	60.93%			
B026	Reconstrucción del Camino Rural: Vado Ancho- Las Flores, Tramo: Km. 0+000 al Km. 14+000 (T.A.)	Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 al Km. 14+000 (T.A.)	Kilómetro	14.00	0.00	0.00	6.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B027	Construcción del Camino Rural: Providencia-San Miguel, Tramo: Km. 0+000 al Km. 2+302.55	Construcción del Subtramo: Km. 0+900 al Km. 2+302.55	Kilómetro	1.40	0.00	0.00	0.95	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B028	Camino: Ramal Manuel Ávila Camacho, Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+240	Construcción del subtramo del Km. 0+000 - Km. 1+000	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B029	Modernización Y Ampliación del Camino: Las Minas - Yutnotic - Tzajalchen, Tramo: Km. 0+000 - Km. 11+640	Modernización del subtramo: Km. 0+000 - Km. 5+000 (Ajuste de Costos)	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B032	Construcción del Puente Estación Huehuetán; sobre el Camino: E.C. (Arriaga-Tapachula)-Huehuetan Estación.	Construcción del Puente Estación Huehuetan de 150.0 ml.	Metro Lineal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B033	Construcción del Camino: Francisco I. Madero - El Trapichito - Río Blanco, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 40+000.	Construcción del Subtramo: Km. 17+700 al Km. 21+700 (Ajuste de Costos).	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.												152,212,515.91	81.29%	
B001	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo.	Mantenimiento Preventivo	Mantenimiento	2,395.00	0.00	1,332.00	614.00	449.00	1,173.55	0.00	359.25	814.30	0.00	5,937,607.42	55.55%
		Mantenimiento Correctivo	Mantenimiento	190.00	0.00	107.00	52.00	31.00	93.10	0.00	28.50	64.60	0.00		
B002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos.	Matenimiento Preventivo	Mantenimiento	1,215.00	0.00	608.00	377.00	230.00	643.95	97.20	164.27	382.48	0.00	3,698,803.15	57.79%
		Mantenimiento Correctivo	Mantenimiento	122.00	0.00	61.00	43.00	18.00	64.66	9.76	16.49	38.41	0.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 46 de 61

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													2,281,343,723.42	62.41%	
INVERSIÓN													2,109,033,936.95	60.93%	
B003	Conservación de Carreteras Alimentadoras.	Conservación de Carreteras Alimentadoras (T.A.)	Kilómetro	588.79	0.00	294.40	147.20	147.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B004	Adquisición de Maquinaria Pesada (Camion Volteo, Retroexcavadora y Motoconformadora)	Adquisición de un Camión Volteo, Retroexcavadora y Motoconformadora	Unidad	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B005	Camino: Betania - Soyatitan - Amatenango del Valle, Tramo: Km. 0+000 - Km. 111+800.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 111+800 (T.A.)	Kilómetro	111.80	0.00	11.80	100.00	0.00	44.72	0.00	7.83	36.89	0.00	7,212,914.54	89.64%
B006	Camino: Chicoasen - Tecpatan - Malpaso, Tramo: Km. 0+000 - Km. 98+200.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 98+200 (T.A.)	Kilómetro	98.20	0.00	98.20	0.00	0.00	98.20	0.00	0.00	98.20	0.00	1,364,406.78	97.46%
B007	Angostura - Flores Magon, Tramo: Km. 54+000 - Km. 61+200.	Conservación del Tramo: Km. 54+000 - Km. 61+200	Kilómetro	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	5.04	0.00	0.00	5.04	0.00	491,143.19	98.23%
B008	Camino: Independencia - E.C. (Comitán - Margaritas), Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000 (T.A.)	Kilómetro	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	9.50	0.00	0.00	9.50	0.00	1,929,308.97	96.47%
B009	Camino: Estación Juárez - Santa Martha - Ostuacan, Tramo: Km. 0+000 - Km. 55+200.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 55+200 (T.A.)	Kilómetro	55.20	0.00	15.00	40.20	0.00	2.76	0.00	0.55	2.21	0.00	3,497,165.95	87.43%
B010	Camino: Ramal a el Cuyo - Álvaro Obregón, Tramo: Km. 0+000 - Km. 14+700.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 14+700 (T.A.)	Kilómetro	14.70	0.00	4.90	9.80	0.00	14.70	0.00	11.76	2.94	0.00	2,702,360.91	90.08%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 47 de 61

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													2,281,343,723.42	62.41%	
INVERSIÓN													2,109,033,936.95	60.93%	
B011	E.C. Fronteriza del Sur - Zamora - Pico de Oro - Reforma Agraria - Las Guacamayas - Boca Chajul, Tramo: Km. Zamora Pico.	Conservación del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 25+000	Kilómetro	25.00	0.00	12.50	12.50	0.00	24.75	0.00	12.50	12.25	0.00	3,660,028.63	52.29%
B012	Camino: E.C. (Ocosingo - Altamirano) - Patihuitz - La Sultana - San Quintin, Tramo: Km. 0+000 - Km. 124+000.	Conservación del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 20+000 (T.A.)	Kilómetro	20.00	0.00	6.67	13.33	0.00	17.00	0.00	1.60	15.40	0.00	3,144,489.86	89.84%
B013	Camino: Crucero Chancala - Santo Domingo - Lacanja Tzeltal -E.C. Fronteriza del Sur, Tramo: Km. 0+000 - Km. 40+000.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 40+000 (T.A.)	Kilómetro	40.00	0.00	13.33	26.67	0.00	16.40	0.00	3.20	13.20	0.00	3,222,130.52	92.06%
B014	Camino: Palenque - La Libertad, Tramo: Km. 0+000 - Km. 38+900.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 38+900 (T.A.)	Kilómetro	38.90	0.00	12.97	25.93	0.00	31.51	0.00	1.17	30.34	0.00	2,601,616.09	86.72%
B015	Camino: Francisco I. Madero - Salto de Agua, Tramo: Fco. I. Madero - Paso Naranja, Tramo: Km. 0+000 - Km. 36+200.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 36+200 (T.A.)	Kilómetro	36.20	0.00	12.06	24.14	0.00	36.20	0.00	23.53	12.67	0.00	3,481,513.12	87.04%
B016	Camino: Salto de Agua - Paso Naranja, Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000 (T.A.)	Kilómetro	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892,610.72	94.63%
B017	Camino: Temo - Yajalon - Tila - El Limar, Tramo: Km. 0+000 - Km. 86+700, Subtramo: Km. 0+000 - Km. 40+000.	Conservación del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 40+000 (T.A.)	Kilómetro	40.00	0.00	9.00	31.00	0.00	40.00	0.00	17.20	22.80	0.00	4,819,344.29	87.62%
B018	Camino: Faja de Oro - Iturbide - El Águila, Tramo: Km. 0+000 - Km. 14+800.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 14+800 (T.A.)	Kilómetro	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	7.11	0.00	0.00	7.11	0.00	1,886,340.44	94.32%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 48 de 61

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											2,281,343,723.42	62.41%			
INVERSIÓN											2,109,033,936.95	60.93%			
B019	Camino: Ramal a Union Miramar, Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+000.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+000 (T.A.)	Kilómetro	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	2.22	3.78	0.00	2,444,683.79	81.49%
B020	Echegaray - Salto de Agua E.C. (Arriaga - Tapachula) Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+000.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+000	Kilómetro	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	1,610,368.35	89.46%
B021	Conservación del Camino: Ocozocoxtla - Apic Pac, Tramo: Km. 0+000 - Km. 51+520 (T.A.)	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 51+520 (T.A.)	Kilómetro	51.52	0.00	51.52	0.00	0.00	51.52	12.88	25.76	12.88	0.00	6,544,661.01	97.68%
B022	Camino: Santa Isabel - Villaflores - Revolución Mexicana, Tramo: KM. 45+000 - Km. 124+000 (T.A.).	Conservación del Tramo: Km. 45+000 - Km. 124+000 (T.A.)	Kilómetro	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	79.00	7.90	65.57	5.53	0.00	5,620,668.86	98.03%
B023	Conservación del Camino: Las Limas - Revolución Mexicana - Valdivia, Tramo: Km. 47+000 - Km. 145+300 (T.A.).	Conservación del Tramo: Km. 47+000 - Km. 145+300 (T.A.)	Kilómetro	98.30	0.00	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.77%
B024	Conservación del Camino: Perú - La Concordia - Ignacio Zaragoza, Tramo: Km. 100+000 - Km. 162+000 (T.A.).	Conservación del Tramo: Km. 100+000 - Km. 162+000 (T.A.)	Kilómetro	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.78%
B025	Tuxtla Portillo Zaragoza, Tramo: Km. 1+300 - Km. 76+500.	Reconstrucción del Tramo: Km. 1+300 - Km. 40+000 (T.A.)	Kilómetro	38.70	0.00	38.70	0.00	0.00	37.34	0.00	16.26	21.08	0.00	10,974,152.42	73.16%
		Conservación del Subtramo: Km. 40+000 - Km. 76+500 (T.A.)	Kilómetro	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	35.22	0.00	15.33	19.89	0.00		
B026	Bachajón -Sitala, Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+200.	Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+200	Kilómetro	18.20	0.00	9.10	9.10	0.00	8.56	0.00	1.46	7.10	0.00	4,129,986.47	87.87%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 49 de 61

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													2,281,343,723.42	62.41%	
INVERSIÓN													2,109,033,936.95	60.93%	
B027	E.C. La Costera - Joaquín Miguel Gutiérrez - Las Brisas, Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+480.	Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+480	Kilómetro	12.48	0.00	6.24	6.24	0.00	12.48	0.00	0.63	11.85	0.00	2,889,102.20	88.08%
B028	Camino: Chanal - Chillil , Tramo: Km. 0+000 - Km. 36+000.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 36+000 (T.A.)	Kilómetro	36.00	0.00	12.00	24.00	0.00	36.00	0.00	31.32	4.68	0.00	12,700,316.86	86.99%
B029	Camino: San Cristóbal - Tenejapa - Cancuc, Tramo: Km. 0+000 - Km. 54+500.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 54+500 (T.A.)	Kilómetro	54.50	0.00	18.17	36.33	0.00	53.96	0.00	14.72	39.24	0.00	4,652,210.81	87.78%
B030	Camino: E.C. (Juárez - Ostuacan) - Nuevo Xochimilco - Peñitas, Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+000.	Conservación del , Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+000 (T.A.)	Kilómetro	18.00	0.00	3.60	14.40	0.00	11.70	0.00	5.40	6.30	0.00	12,410,218.06	88.64%
B031	Camino: Ramal a San Isidro Km. 125+300, E.C. (Arriaga - Tapachula), Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+000.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+000 (T.A.)	Kilómetro	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,332.21	92.44%
B032	Conservación del Camino: E.C. Km. 11.3 (Tuxtla - Angostura) - Acceso al Aeropuerto Internacional Angel Albino Corzo.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+100 (T.A.)	Kilómetro	12.10	0.00	6.05	6.05	0.00	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	1,447,733.86	96.52%
B033	Conservación del Camino: Cacahoatan - Unión Juárez.	Construcción de Alcantarilla de Doble Línea en el Km. 29+075.	Metro Lineal	22.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B034	Reconstrucción del Camino: Tapanatepec - Arriaga, Carriles de Aceleración y Desaceleración, Tramo: Km. 30+870.	Reconstrucción del Tramo: Km. 30+630 - Km. 31+110 (T.A.)	Kilómetro	0.48	0.00	0.00	0.48	0.00	0.41	0.00	0.00	0.41	0.00	544,259.70	97.46%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 50 de 61

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											2,281,343,723.42	62.41%			
INVERSIÓN											2,109,033,936.95	60.93%			
B036	Camino: Ixtapa - Emiliano Zapata -Victorico Grajales, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+735.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+735 (T.A.)	Kilómetro	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	1.73	0.00	0.00	1.73	0.00	976,542.31	97.65%
B037	San Juan Chamula - Chenalho - Pantelho, Tramo: Km. 0+000 - Km. 59+500 (T.A.)	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 59+500 (T.A.)	Kilómetro	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	57.72	0.00	8.93	48.79	0.00	4,530,337.38	90.61%
B038	Camino: E.C.(Rancho Nuevo - Ocosingo) Km. 207+500- San José La Nueva, Tramo: Km. 0+000 - Km. 20+000.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 20+000 (T.A.)	Kilómetro	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	18.80	10.00	0.00	8.80	0.00	6,350,455.52	86.99%
B039	Camino: El Sombrero - Zinacatan, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+500.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+500 (T.A.)	Kilómetro	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	389,830.51	97.46%
B040	Ramal a Vicente Guerrero - E.C. (Tonala - Puerto Arista), Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+000.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+000 (T.A.)	Kilómetro	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	840,090.87	97.68%
B041	Conservación del Camino: San Lucas - Chiapilla, Tramo: Km. 0+000 - Km. 11+700 (T.A.).	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 11+700 (T.A.)	Kilómetro	11.70	0.00	0.00	5.85	5.85	1.99	0.00	0.00	1.99	0.00	19,691,380.14	100.41%
B042	Camino: Laja Tendida - Paraiso del Grijalva, Tramo: Km. 0+000 - Km. 13+898.50	Reparación de Alcantarilla en el Km. 5+830	Metro Lineal	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B043	Camino: Jitotol - San Andrés Duraznal, Tramo: Km. 0+000 - Km. 25+000.	Conservación del Subtramo: Km. 3+000 - Km. 8+000 (T.A.)	Kilómetro	5.00	0.00	0.00	3.34	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
06	Ciudades Rurales y Contingencias										1,466,096.00	50.66%			



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 51 de 61

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											2,281,343,723.42	62.41%			
INVERSIÓN											2,109,033,936.95	60.93%			
411	Proporcionar asistencia técnica.													1,466,096.00	50.68%
B001	Camino: Nuevo Juan de Grijalva - El Tapón, Tramo: Km. 0+000 - Km. 13+000.	Estudio y Proyecto y Estudio de Impacto Ambiental del Tramo: Km. 0+000 - Km. 13+000 Estudio y Proyecto de 4 Puentes	Kilómetro Proyecto	13.00 4.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6.50 2.00	6.50 2.00	4.55 1.88	0.00 0.00	0.00 0.00	4.55 1.88	0.00 0.00	1,466,096.00	50.66%
09	Convenio de Confianza Municipal													4,651,864.36	92.53%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													4,651,864.36	92.53%
B001	Camino: Mi Patria es Primero - Jesús Nazareno (Construcción de Puente sobre el Río Ixteljá).	Construcción de Puente Tubular Vehicular sobre el Río Ixteljá, de 43.0 M.L.	Metro Lineal	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	43.00	0.00	39.13	3.87	0.00	4,651,864.36	92.53%
54	Fondo de Modernización de los Municipios													3,569,130.78	90.79%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													3,569,130.78	90.79%
B001	Camino: E.C. (Pijijapan - Tapachula) - Ejido El Carmen, Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+020.	Construcción del Subtramo: Km. 2+500 - Km. 3+500	Kilómetro	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3,569,130.78	90.79%
55	Fondo Regional (Fondo del Sur)													161,345,402.36	87.67%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													161,345,402.36	87.67%
B001	Construcción del Camino: San Andres - El Ocote, Tramo: Km. 0+000 - Km. 31+514.	Construcción del Subtramo: Km. 9+500 - Km. 18+600	Kilómetro	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	5.65	0.00	5.46	0.19	0.00	103,103.40	0.52%
B002	Camino: Bochil - Luis Esponzoa, Tramo: Km. 0+000 - Km. 20+250.40.	Construcción del Subtramo: Km. 18+250 = Km. 4+000 - al Km. 18+250 = 2+000	Kilómetro	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.54	0.00	1.18	0.36	0.00	4,364,925.88	86.28%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 52 de 61

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											2,281,343,723.42	62.41%			
INVERSIÓN											2,109,033,936.95	60.93%			
B003	Camino: Tonala - El Congraso - La Laguna (1a. Etapa) , Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+320.	Construcción del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 6+000	Kilómetro	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	4.50	1.50	0.00	10,505,430.02	98.74%
B004	Camino: E.C. (Arriaga - Tapachula) - Adolfo Ruiz Cortinez - Costa Rica, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 6+760.	Construcción del Subtramo: Km.1+200 - Km. 3+860	Kilómetro	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	6,229,138.39	82.33%
B005	Camino: Sesecapa - Las Salinas, Tramo: Km. 0+000 - Km. 13+201.52.	Construcción del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 0+847.43 = Km. 0+500 - Km. 1+090	Kilómetro	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	1.32	1.08	0.24	0.00	0.00	3,924,304.50	98.17%
B006	Camino: Embarcadero La Alianza - Abraham Gonzalez, Tramo: Km. 0+000 - Km. 7+900.	Construcción del Subtramo: Km. 3+900 - Km. 5+620	Kilómetro	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.83	0.00	0.71	0.12	0.00	5,312,858.14	90.91%
B007	Camino: E.C. (Faja de Oro - Iturbide - El Aguila) - Piedra Parada, Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+200.	Construcción del Subtramo: Km. 1+458.10 - Km. 2+700	Kilómetro	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	1.24	0.00	0.38	0.86	0.00	9,266,364.75	98.29%
B008	Camino: E.C. (Tecpatán - Raudales Malpaso) - Ejido Esperanza de los Pobres, Tramo: Km. 0+000 - Km. 30+000.	Construcción del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 4+000 Construcción del Subtramo: Km. 4+000 - Km. 6+500.	Kilómetro	6.50	0.00	5.88	0.62	0.00	3.97	0.00	1.34	2.63	0.00	22,992,535.52	76.37%
B009	Puente Vehicular sobre el Rio Zacalapa y Circuito Vial DIF-Amate.	Construcción del Puente Vehicular sobre el Rio Zacalapa y Circuito Vial DIF-Amate.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.87	0.13	0.00	2,392,691.98	36.17%
B010	Camino: E.C. (Revolución Mexicana-La Concordia)-Nuevo Vicente Guerrero-Nuevo San Juan Chamula, Tramo: Km.0+000-Km.20+000	Construcción del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 3+000. Construcción del Subtramo: Km. 3+000 - Km. 4+500.	Kilómetro	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	11,788,211.44	91.11%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 53 de 61

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											2,281,343,723.42	62.41%			
INVERSIÓN											2,109,033,936.95	60.93%			
B012	Camino: E.C. (Tecpatan - La Libertad - San Jose Maspac) - La Sardina, Tramo: Km. 0+000 - Km. 11+440.	Construcción del Subtramo: Km. 6+000 - Km. 8+300	Kilómetro	2.30	0.00	0.00	1.00	1.30	2.07	0.00	0.00	2.07	0.00	16,501,394.68	122.01%
B013	Modernización y Ampliación del Camino: San Juan Chamula - San Cristobal de las Casas, Tramo: 0+000 - Km.7+660.	Modernización y Ampliación del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 4+000.	Kilómetro	4.00	0.00	0.00	1.00	3.00	2.20	0.00	0.00	2.20	0.00	67,964,443.66	115.96%
B014	Camino: E.C. Km. 83 (Bochil - Pichucalco) - Nachitom - Santo Domingo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 38+000.	Construcción del subtramo; del Km. 5+800 al Km. 17+800 (Terminación).	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B015	Construcción del Camino Rural: Ocotepéc - San Antonio del Monte, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 3+360.	Construcción del subtramo: del Km. 0+960 - Km. 3+160 (Terminación)	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
66	Pueblos Indios													406,235,801.85	78.88%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													406,235,801.85	78.88%
D001	Modernización y Ampliación del Camino Cintalapa- Gral., Rafael Cal y Mayor; Tramo: del Km. 0+000 al Km. 62+000.	Construcción del Sub tramo: del Km. 12+700=7+700. al Km. 15+700.	Kilómetro	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D002	Modernización y Ampliación del Camino Chaichihuitan - Canteal - Tzacum, Tramo del Km. 0+000 al Km. 15+000.	Subtramo a construir del Km. 10+540 al Km. 15+000	Kilómetro	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	18,472,206.46	78.12%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 54 de 61

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											2,281,343,723.42	62.41%			
INVERSIÓN											2,109,033,936.95	60.93%			
D003	Construcción del Camino San Juan Chamula-Ixtapa, Tramo: Km. 0+000 al Km. 47+000.	Construcción del Subtramo: del Km. 20+000 al Km. 24+000; (con origen en la localidad de Bautista Chico Km. 16+000=0+000)	Kilómetro	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	3.88	0.00	2.68	1.20	0.00	11,370,166.91	89.75%
D004	Modernización y Ampliación del Camino Las Ollas-Chicuntantic, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 15+000.	Construcción del Subtramo del Km. 6+000 al Km. 9+000	Kilómetro	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.65	0.06	1.02	0.57	0.00	22,613,510.03	90.65%
D005	Modernización y Ampliación del Camino Las Minas-Yutniotic - Tzajalchen II, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 11+640.	Subtramo a Modernizar: del Km. 5+000 al Km. 8+000.	Kilómetro	3.00	0.00	1.50	1.50	0.00	2.49	0.00	0.99	1.50	0.00	10,776,738.70	62.91%
D006	Modernización y Ampliación del Camino: San Juan Cancuc-Guaquitepec - Sitalá, Tramo del Km. 0+000 al Km. 32+000.	Construcción del Subtramo: del Km. 3+500 al Km. 7+500.	Kilómetro	4.00	0.00	1.50	2.50	0.00	1.40	0.00	0.16	1.24	0.00	18,675,560.71	68.27%
D007	Modernización y Ampliación del Camino Santiago El Pinar-La Gloria Chikinchen, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 8+000.	Construcción del Subtramo: del Km. 2+805 al Km. 8+000.	Kilómetro	5.20	0.00	2.50	2.70	0.00	5.05	0.63	1.66	2.76	0.00	8,053,298.18	69.48%
D008	Mod. y Ampl. del Cam. E.C. Km. 193+000 (Rancho Nvo-Ocosingo)-Buena Vista Veinte de Nov., Tramo del Km 0+000-Km.12+574.45.	Construcción del Subtramo a modernizar: del Km. 6+300 al Km. 12+574.45.0	Kilómetro	6.27	0.00	5.27	1.00	0.00	3.39	0.00	1.63	1.76	0.00	25,171,070.72	68.15%
D009	Construcción del Camino E.C. Km. 83 (Bochil-Pichucalco)-Nachitom-Santo Domingo, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 38+000.	Construcción del Subtramo: del Km. 25+000 al Km.28+000	Kilómetro	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.62	0.21	0.33	1.08	0.00	13,052,739.23	94.68%
D010	Modernización y Ampliación del Camino E.C. (Tenejapa - San Juan Cancuc) - Tres Cerros, Tramo:Pocolum - Crucero Majosik.	Construcción del Subtramo: del Km. 3+767 al Km. 8+807	Kilómetro	5.04	0.00	2.52	2.52	0.00	4.79	0.11	2.67	2.01	0.00	28,397,751.67	81.79%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 55 de 61

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											2,281,343,723.42	62.41%			
INVERSIÓN											2,109,033,936.95	60.93%			
D011	Construcción del Camino E.C. (Rancho Nuevo-Ocosingo) Km. 207+500 San José La Nueva, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 20+000.	Construcción del Subtramo: del Km. 16+500 al Km. 20+000.	Kilómetro	3.50	0.00	1.50	2.00	0.00	3.22	0.00	1.19	2.03	0.00	16,504,992.05	70.56%
D012	Mod. y Ampl.del Cam.E.C. Km. 10+800(SCLC-San Juan Chamula)-Bechijitic-Tzozjulum(Tierra Colorada),Tramo Km.0+000-Km.16+924.10	Construcción del Subtramo: del Km.1+500 al Km. 3+500.	Kilómetro	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.92	1.00	0.00	0.92	0.00	6,596,713.49	64.89%
D013	Modernización y Ampliación del Camino: La Mesilla - La Florecilla - El Aguaje; Tramo del Km. 0+000 al Km. 5+445.	Construcción del Subtramo: del Km. 4+000 al Km. 5+445	Kilómetro	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D014	Construcción de Cam. Las Margaritas-Nuevo Momón-Cruz del Rosario-Vicente Guerrero-San Quintín,Tramo:Km.0+000-Km.124+000.	Construcción del Subtramo: del Km. 69+000 al Km. 73+000.	Kilómetro	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.88	0.00	0.72	2.16	0.00	19,760,325.11	86.33%
D015	Construcción del Camino Francisco I. Madero-El Trapichito-Río Blanco, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 40+000.	Construcción del Subtramo: del Km. 21+700 al Km. 25+700.	Kilómetro	4.00	0.00	3.00	1.00	0.00	1.56	0.00	0.45	1.11	0.00	17,933,146.25	90.53%
D016	Construcción del Camino Jitotol-San Andrés Duraznal, Tramo: Km. 0+000 al Km. 25+000.	Construcción del Subtramo: del Km. 13+000 al Km. 17+000	Kilómetro	4.00	0.00	1.00	3.00	0.00	2.60	0.24	0.36	2.00	0.00	21,601,840.35	84.20%
D017	Modern. y Ampl.del Cam. E.C. Km.161+300 (Pueblo Nuevo-Rincón Chamula)-San Felipe,Tramo:del Km.0+000-Km.5+642.93.	Construcción del Subtramo del Km. 2+000 al Km. 5+642.93	Kilómetro	3.64	0.00	1.00	2.64	0.00	1.64	0.00	0.70	0.94	0.00	13,011,810.02	83.44%
D018	Camino E.C. Km.181+000 (Tuxtla Gutiérrez-Pichucalco) - Las Maravillas (Construcción de un Puente).	Construcción de un Puente de 20M.L.	Metro	20.00	0.00	15.00	5.00	0.00	10.00	0.40	2.20	7.40	0.00	6,461,777.78	70.79%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 56 de 61

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											2,281,343,723.42	62.41%			
INVERSIÓN											2,109,033,936.95	60.93%			
D019	Construcción del Camino E.C.(Ocosingo-Altamirano)-Patihuitz - del Km 0+000 al Km. 124+000.	Construcción del Subtramo: del Km. 38+000 al Km. 41+000.	Kilómetro	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D020	Modern.y ampl. del Camino: E.C (Carretera Internacional)-San Juanito Quechit-Pamalá-El Real-Yaxoquintela-Placido Flores.	Construcción del Subtramo: del Km. 16+000 al Km. 19+000.	Kilómetro	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	10,447,819.38	90.43%
D021	Moder.y Ampl. del Camino Rural:E.C.(Pueblo Nuevo-Jitotol) - Arroyo Grande-Ejido Sonora, Tramo: del Km. 0+000 - Km. 7+560	Construcción del Subtramo: del Km. 0+000 - Km. 3+000	Kilómetro	3.00	0.00	2.40	0.60	0.00	0.84	0.00	0.09	0.75	0.00	15,441,120.51	77.59%
D022	Modernización y Ampliación del Camino: Bochil - Emiliano Zapata, Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+931.50.	Construcción del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 2+000	Kilómetro	2.00	0.00	1.60	0.40	0.00	1.00	0.00	0.44	0.56	0.00	9,798,143.52	81.16%
D023	Modernización y Ampliación del Camino: E.C. El Bosque - Chabajebal, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 12+989.30.	Construcción del Subtramo: del Km. 0+000 al Km. 2+000	Kilómetro	2.00	0.00	1.60	0.40	0.00	1.00	0.00	0.32	0.68	0.00	11,160,831.20	79.24%
D024	Modernización y Ampliación del Camino: Tapalapa - Liquidambar, Tramo: del Km. 0+000 - Km. 10+000.	Construcción del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 3+000	Kilómetro	3.00	0.00	2.40	0.60	0.00	2.10	0.00	1.20	0.90	0.00	16,667,842.60	84.96%
D025	Modernización y Ampliación del Camino: Zamora Pico de Oro - San Isidro, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 38+000.	Construcción del Subtramo: del Km. 0+000 al Km. 2+000.	Kilómetro	2.00	0.00	1.60	0.40	0.00	1.92	0.00	0.92	1.00	0.00	8,269,148.16	87.25%
D026	Construcción del Camino: Pantelho - Aurora Esquipulas, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 28+000.	Construcción del Subtramo: del Km. 0+000 - Km. 2+000.	Kilómetro	2.00	0.00	1.60	0.40	0.00	2.00	0.00	1.54	0.46	0.00	19,492,618.08	80.56%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 57 de 61

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											2,281,343,723.42	62.41%			
INVERSIÓN											2,109,033,936.95	60.93%			
D027	Modernización y Ampliación del Camino: Nopal - Crucero Buenavista, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 5+188.80.	Construcción del Subtramo: del Km. 0+000 al Km. 2+500.	Kilómetro	2.50	0.00	1.50	1.00	0.00	2.28	0.00	0.30	1.98	0.00	10,543,287.10	66.17%
D028	Construcción del Camino: Chiapilla-San Lucas-Pozo Colorado, Tramo: Km. 0+000 al Km.15+000.	Construcción del Subtramo: Km. 7+000 al Km. 10+000.	Kilómetro	3.00	0.00	1.50	1.20	0.30	2.04	0.00	0.00	2.04	0.00	14,530,660.57	78.36%
D029	Construcción de Puente Vehicular "Tigrillo", ubicado en el Km. 0+814.99 del camino Zamora Pico de Oro - San Isidro.	Construcción del Puente Vehicular "Tigrillo" ubicado en el Km. 0+814.99 de 20 M.L.	Metro Lineal	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	19.00	0.00	4.40	14.60	0.00	3,742,046.92	74.58%
D030	Construcción de Puente Vehicular "El Tucán", ubicado en el Km. 0+158.62 del Camino: Zamora Pico de Oro - San Isidro.	Construcción de Puente Vehicular "El Tucán" ubicado en el Km. 0+158.62 de 20 M.L.	Metro Lineal	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	15.60	0.00	5.00	10.60	0.00	4,568,048.36	90.97%
D031	Modernización y Ampliación del Camino: La Mendoza - El Nance - Nueva Virginia, Tramo: del Km: 0+000 - Km. 19+000.	Subtramo a Modernizar: El Nance - Nueva Virginia del Km. 9+100 - Km. 14+100	Kilómetro	5.00	0.00	3.33	1.67	0.00	4.80	0.00	2.20	2.60	0.00	23,120,587.79	76.60%
C	Puertos													9,224,525.93	99.95%
E	Infraestructura y Comunicaciones													9,224,525.93	99.95%
55	Fondo Regional (Fondo del Sur)													9,224,525.93	99.95%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													9,224,525.93	99.95%
B001	Puerto Chiapas.	Desmonte y despilme de terreno del Recinto Fiscalizado. Rehabilitación de calles del Parque Industrial	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.85	0.00	0.00	0.85	0.00	9,224,525.93	99.95%
D	Aeropuertos													6,059,079.49	95.40%
E	Infraestructura y Comunicaciones													6,059,079.49	95.40%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 58 de 61

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											2,281,343,723.42	62.41%			
INVERSIÓN											2,109,033,936.95	60.93%			
00	Programa Normal de Operación												6,059,079.49	95.40%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												1,229,094.43	82.51%	
B001	Ampliación de Instalaciones del Aeropuerto Internacional Angel Albino Corzo.	Estabilización de la planta de tratamiento.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.75	0.00	1,229,094.43	82.51%
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.												4,829,985.06	99.35%	
B001	Aeropuerto Internacional Angel Albino Corzo.	Mantenimiento del aeropuerto.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.67	0.00	4,829,985.06	99.35%
P	Otros Servicios y Actividades Económicas												24,281,256.03	97.25%	
C	Fomento al Turismo												24,281,256.03	97.25%	
D	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos												24,281,256.03	97.25%	
00	Programa Normal de Operación												24,281,256.03	97.25%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												24,281,256.03	97.25%	
B001	Infraestructura Turística Punta Arena.	Construc.de infraes.t.básica (cabañas, restaurante, malecon, andadores, palapa de usos multiples, a de camping,mod baños	Obra	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B002	Centro Ecoturístico Chincultik.	Estudios, proyecto ejecutivo y obra.	Obra	1.00	0.00	0.75	0.25	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	24,281,256.03	97.25%
69	Turismo (SECTUR)												0.00	0.00 %	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												0.00	0.00 %	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 61 de 61

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											2,281,343,723.42	62.41%			
INVERSIÓN											2,109,033,936.95	60.93%			

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino

Secretario de Infraestructura

Ing. Alfredo Morales Cuj

Coordinador del Grupo Estratégico

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López

Director de Planeación