



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											4,686,574,331.79	81.59%			
<b>INVERSIÓN</b>											4,415,014,842.34	80.84%			
D	Procuración de Justicia y Seguridad Pública												14,403,611.49	95.80%	
D	Readaptación Social												14,403,611.49	95.80%	
E	Infraestructura y Comunicaciones												14,403,611.49	95.80%	
00	Programa Normal de Operación												14,403,611.49	95.80%	
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.												14,024,111.49	95.69%	
B001	CERESO No. 17.	Corrección de falla en la instalación eléctrica de la red de media tensión.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	207,264.45	98.77%	
B002	Cárcel Distrital.	Rehabilitación estructural	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,157,438.22	97.57%
B003	Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes Infractores "Villa Crisol".	Rehabilitación general	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65	4,041,356.77	98.09%
B004	Centro Estatal para la Reinserción Social de Setenciados No. 07.	Mejoramiento de Instalaciones.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35	6,618,052.05	93.34%
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes												379,500.00	100.00%	
B001	Carcel Distrital.	Estudio de mecánica de suelos	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	379,500.00	100.00%
E	Gobierno												370,523,234.74	57.68%	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											4,686,574,331.79	81.59%			
<b>INVERSIÓN</b>											4,415,014,842.34	80.84%			
I	Protección Civil												370,523,234.74	57.68%	
E	Infraestructura y Comunicaciones												370,523,234.74	57.68%	
00	Programa Normal de Operación												370,523,234.74	57.68%	
454	Desarrollar medidas preventivas contra desastres naturales.												370,523,234.74	57.68%	
B001	Const. y reh.del bordo margen derecha y margen izquierda del Río Huixtla en tramos dispersos y desasolve del Río Huixtla	Const. y Reh.del bordo margen derecha y margen izquierda del Río Huixtla en tramos dispersos y desasolve del Río Huixtla	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	29,984,574.31	99.97%
B002	Const.y rehab bordo marg der y izq del río chalacas entre Villacomaltitán y su confl con el río desp en tramos disp	Const.y rehab bordo marg der y izq del río chalacas entre Villacomaltitán y su confl con el río desp en tramos disp	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67	18,487,425.48	92.46%
B003	Const y rehab.del bordo margen der y margen izq del río despoblado desde la alt de la carr frai No. 200 hasta la altura	Const y Rehab.del bordo margen der y margen izq del río despoblado desde la alt de la carr frai No. 200 hasta la altura	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.53	7,389,390.38	36.96%
B004	Const. y rehab. del Bordo margen izquierda del río bado ancho en tramos dispersos y desasolve del río bado ancho	Const. y Rehab. del Bordo margen izquierda del río bado ancho en tramos dispersos y desasolve del río bado ancho	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	19,999,459.64	100.00%
B005	Construcción del Bordo Margen Derecho y encauzamiento del río Cintalapa entre el puente Filapa y el Camino Colombia	Construcción del Bordo Margen Derecho y encauzamiento del río Cintalapa entre el puente Filapa y el Camino Colombia	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	3,854,987.60	30.00%
B006	Construcción del Bordo Margen Izquierdo y encauzamiento del río Cintalapa entre Acapetahua y el puente Filapa	Construcción del Bordo Margen Izquierdo y encauzamiento del río Cintalapa entre Acapetahua y el puente Filapa	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	4,802,570.02	100.00%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>													4,686,574,331.79	81.59%	
<b>INVERSIÓN</b>													4,415,014,842.34	80.84%	
B007	Construcción de Infraestructura de Protección en Margen Izquierda y Derecha del río Coapa a la altura de la comunidad	Construcción de Infraestructura de Protección en Margen Izquierda y Derecha del río Coapa a la altura de la comunidad	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.42	8,959,393.82	43.37%
B008	Construcción de Infraestructura de Protección a Centros de Población (col Girasol, los ángeles, paraíso y el Rinconcito)	Construcción de Infraestructura de Protección a Centros de Población (col Girasol, los ángeles, paraíso y el Rinconcito)	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.77	15,178,107.65	100.00%
B009	Construcción de infraestructura de protección en margen derecha del río Coapa, aguas abajo de la carretera federal	Construcción de infraestructura de protección en margen derecha del río Coapa, aguas abajo de la carretera federal	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.56	31,267,687.21	81.28%
B010	Desasolve del cauce del río y construcción de canal a base de mampostería sobre el río la mina	Desasolve del cauce del río y construcción de canal a base de mampostería sobre el río la mina	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10,541,533.90	100.00%
B011	Desasolve del cauce del río y construcción de muro de protección a base de mampostería sobre el río canoas	Desasolve del cauce del río y construcción de muro de protección a base de mampostería sobre el río canoas	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	35,673,047.15	100.00%
B012	Construcción de Obra de Protección en el Río Pedregal a la altura de la comunidad Tres Picos	Construcción de Obra de Protección en el Río Pedregal a la altura de la comunidad Tres Picos	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	2,986,273.76	42.66%
B013	Const. aprox. 1.5 Km de Bordo de Protec. Marg. de la margen izq. del Río Pedregal para proteger a la Pobl. de Tres Picos.	Const. aprox. 1.5 Km de Bordo de Protec. Marg. de la margen izq. del Río Pedregal para proteger a la Pobl. de Tres Picos.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.71	12,600,715.56	82.37%
B014	Const. de Bordo Margen Derecha del Río Huixtla en tramos dispersos entre la Cd. de Huixtla y la Calle 3ra. Oriente	Const. de Bordo Margen Derecha del Río Huixtla en tramos dispersos entre la Cd. de Huixtla y la Calle 3ra. Oriente	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55	14,304,876.81	49.27%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>													4,686,574,331.79	81.59%	
<b>INVERSIÓN</b>													4,415,014,842.34	80.84%	
B015	Construcción de Bordos de Protección marginal en el río Coatan a la Altura de la localidad San Judas Tadeo	Construcción de Bordos de Protección marginal en el río Coatan a la Altura de la localidad San Judas Tadeo	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.51	13,499,181.13	69.36%
B016	Const.de espigones en la margen der.e izq. del Río Cahoacán aguas abajo de la carret.a Jaritas en los mpios.de Tapa y Su	Const de espigones en la margen der.e izq. del Río Cahoacán aguas abajo de la carret.a Jaritas en los mpios.de Tapa y Su	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	3,044,720.31	31.24%
B017	Const. de Infra. de Protección de Enrocamiento en 80 mts en cab mpal de Mapastepec y margen derecha del Río San Nicolas	Const. de Infra. de Protección de Enrocamiento en 80 mts en cab mpal de Mapastepec y margen derecha del Río San Nicolas	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	4,617,667.20	94.76%
B018	Construcción de Infraestructura de protección de Margen derecha del río Zanatenco	Construcción de Infraestructura de protección de Margen derecha del río Zanatenco	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	15,402,203.39	30.00%
B019	Construcción de Infraestructura de protección en margen izquierda del río Zanatenco	Construcción de Infraestructura de protección en margen izquierda del río Zanatenco	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	23,358,859.43	40.27%
B020	Const. del Bordo margen der. del Río Huixtla en T. D. Aguas Arriba del Cam. 8a.Ote dentro de los Mpios de Huixla y Huehu	Const. del Bordo margen der. del Río Huixtla en T. D. Aguas Arriba del Cam. 8a.Ote dentro de los Mpios de Huixla y Huehu	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.57	11,029,655.59	47.96%
B021	Desazolve de la Laguna Cabildos	Desazolve de la Laguna Cabildos	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	10,744,855.81	29.38%
B022	Dragado de Materiales petreos en el río Santo Domingo	Dragado de Materiales petreos en el río Santo Domingo	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,085,088.29	46.31%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											4,686,574,331.79	81.59%			
<b>INVERSIÓN</b>											4,415,014,842.34	80.84%			
B023	Protección de la Corona y Talud seco de los Bordos de protección del río Xelajú	Protección de la Corona y Talud seco de los Bordos de protección del río Xelajú	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	45,841,403.28	46.90%
B024	Sobre elevación del bordo margen Derecho y encauzamiento del Río Vado ancho en los Mpio de Escuintla y Villacomatitlán.	Sobre elevación del bordo margen Derecho y encauzamiento del Río Vado ancho en los Mpio de Escuintla y Villacomatitlán.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	8,858,811.72	34.30%
B025	Supervisión Externa I	Supervisión Externa I	Supervisión	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.51	5,839,531.94	65.58%
B026	Supervisión Externa II	Supervisión Externa II	Supervisión	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	3,508,013.36	53.54%
B027	Supervisión Externa III	Supervisión Externa III	Supervisión	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,663,200.00	30.00%
F	Educación													24,004,406.07	87.12%
Q	Educación Física y Deporte													24,004,406.07	87.12%
E	Infraestructura y Comunicaciones													24,004,406.07	87.12%
00	Programa Normal de Operación													24,004,406.07	87.12%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													14,476,729.42	92.42%
B001	Unidad Deportiva.	Construcción de unidad deportiva.	Obra	1.00	0.00	0.75	0.25	0.00	0.99	0.00	0.00	0.14	0.85	9,523,104.97	89.37%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											4,686,574,331.79	81.59%			
<b>INVERSIÓN</b>											4,415,014,842.34	80.84%			
B003	Unidad Deportiva.	Construcción de la unidad deportiva.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	4,479,880.31	99.66%
B004	Cancha de Usos Múltiples.	Construcción de cancha de usos múltiples.	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.98	473,744.14	92.26%
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													9,527,676.65	80.14%
B001	Estadio de Softbol.	Instalación de alumbrado.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	416,026.95	100.00%
B002	Auditorio Municipal.	Terminación de construcción	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B003	Centro Deportivo y Recreativo "Eduardo Esponda Tort".	Bordos, Pista de Trole, Plataforma de Cancha de Usos Múltiples, Voleibol Playero, Plaza de Acceso y Campo de Fútbol.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7,611,649.70	100.00%
B004	Cancha de Usos Múltiples.	Rehabilitación de 4 Canchas en la Col. Patria Nueva	Rehabilitación	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%
G	Salud													595,972,724.11	91.20%
D	Generación de Recursos para la Salud													595,972,724.11	91.20%
B	Salud													595,972,724.11	91.20%
00	Programa Normal de Operación													484,818,606.92	90.50%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												4,686,574,331.79	81.59%		
<b>INVERSIÓN</b>												4,415,014,842.34	80.84%		
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												484,818,606.92	90.50%	
B001	Hospital de 12 camas en Ocoatepec.	Construcción de hospital	Obra	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B002	Clínica de la Mujer.	Construcción de modulo	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.02	0.32	0.44	0.22	10,228,029.41	96.36%
B003	Hospital General de 60 Camas en Villaflores.	Construcción del hospital.	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.78	0.00	0.18	0.06	0.54	97,351,794.98	73.53%
B004	Hospital de las Culturas.	Construcción	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.92	103,289,070.58	100.00%
B006	Hospital General de Comitán.	Construcción del Hospital General.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.23	0.28	0.48	116,854,096.72	100.00%
B007	Hospital General de 20 Camas de Ocosingo.	Construcción del Hospital.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.75	0.25	0.47	0.00	0.00	0.23	0.24	45,310,017.18	93.35%
B008	Albergue para Familiares de Enfermos del Complejo Hospitalario Dr. Manuel Velasco Suárez.	Terminación de la Construcción	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00%
B009	Hospital General de 180 Camas de Tuxtla Gutiérrez.	Estudio Topográfico	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	66,170,092.00	99.95%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											4,686,574,331.79	81.59%			
<b>INVERSIÓN</b>											4,415,014,842.34	80.84%			
B010	Banco de Sangre de Tuxtla Gutiérrez.	Proyecto, construccion y equipo permanente.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.61	0.39	0.00	0.00%
B011	Hospital Universal de 30 Camas en Reforma.	Gerencia de proyectos, proyecto ejecutivo, obra, equipo e instrumental médico.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	45,541,406.05	89.52%
B012	Edificio de Medicina Tradicional.	Proyecto Ejecutivo, Construcción y Equipamiento	Obra	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	5,850,000.00	0.00	0.00	0.00	5,850,000.00	74,100.00	1.14%
55	Fondo Regional (Fondo del Sur)													111,154,117.19	94.38%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													111,154,117.19	94.38%
B001	Hospital General de 60 Camas de Villaflores.	Construcción del hospital.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.76	49,770,000.00	88.25%
B002	Hospital de las Culturas.	Construcción del hospital	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.92	61,384,117.19	100.00%
K	Desarrollo Regional y Urbano													2,198,161,743.22	77.09%
B	Urbanización													1,328,871,497.36	75.82%
D	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos													662,203.81	48.39%
00	Programa Normal de Operación													662,203.81	48.39%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													662,203.81	77.17%







PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											4,686,574,331.79	81.59%			
<b>INVERSIÓN</b>											4,415,014,842.34	80.84%			
B003	Construcción del Boulevard Calzada El Sumidero (2a. Etapa).	Construcción del Subtramo: Km. 2+600 = Km. 2+700 - Km. 4+040 = Km. 4+140	Kilómetro	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	57,118,987.29	100.00%
B004	Pavimentación de Calles y Avenidas de Tuxtla Gutiérrez.	Pavimentación de Calles y Avenidas	Obra	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	4.40	0.00	0.00	3.10	1.30	131,260,358.23	95.56%
B006	Plaza Recreativa.	Construcción de la plaza.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.85	0.15	0.00	573,806.84	90.93%
B007	Auditorio Municipal.	Construcción del auditorio.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00%
B008	Pavimentación de Calles.	Pavimentación de Calles	Kilómetro	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	2.13	0.00	1.26	0.87	0.00	14,090,387.16	99.89%
B009	Parque Recreativo.	Construcción 2a. Etapa.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,344,162.62	100.00%
B010	Mercado Público San Juan Chamula.	Construcción.	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.99	0.00	0.01	0.08	0.90	25,946,347.54	90.68%
B012	Puente Barrio Los Humildes de Paredón.	Construcción de Puente.	Metro Lineal	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	2,865,386.01	97.04%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 11 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>													4,686,574,331.79	81.59%	
<b>INVERSIÓN</b>													4,415,014,842.34	80.84%	
B013	Andador de la Prepa Paredón a la Glorieta.	Construcción de Andador	Metro Lineal	869.60	0.00	869.60	0.00	0.00	852.21	0.00	0.00	17.39	834.82	2,554,068.06	97.75%
B014	Muelle de Paredón.	Demolicion del Muelle.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	951,249.15	99.87%
B015	Naves para la Reubicación de Locatarios del Mercado San Juan.	Construcción de bodegas, naves, subestación eléctrica y red de aguas pluviales.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.99	0.00	0.01	11,259,569.78	98.83%
B016	Predio Innominado en la Colonia Plan de Ayala (Lado Sur).	Construcción de Terracerías, Guarniciones y Lotificación.	Metro Cuadrado	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	154,147.28	70.30%
B017	Parque Morelos Bicentenario.	Rehabilitación y mejoramiento.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.66	0.34	0.29	0.00	0.00	0.04	0.25	36,754,503.13	100.00%
B018	Salón de Usos Múltiples.	Construcción de salón de usos multiples.	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	783,929.33	98.73%
B019	Casa del Maestros.	Construcción de casa de maestros.	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	723,015.89	98.73%
B021	Construcción del Puente "Sin Nombre" Sobre El Libramiento Sur de Tapachula.	Construcción del Puente "Sin Nombre" de 149.36 ml.	Metro Lineal	149.36	0.00	0.00	0.00	149.36	149.36	0.00	0.00	0.00	149.36	1,808,939.18	100.00%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											4,686,574,331.79	81.59%			
<b>INVERSIÓN</b>											4,415,014,842.34	80.84%			
B022	Libramiento Norte - Oriente, Construcción del Paso a Desnivel Km. 4+660; Calzada Cañon del Sumidero	Reubicación de Lineas de Media y Alta Tensión de C.F.E.	Kilómetro	1.24	0.00	0.00	0.00	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	1.24	608,947.59	100.00%
B023	Construcción de Paso a Desnivel "Carretera a Copoya".	Servicios Profesionales (Cálculo y Diseño de Muros Estructurales)	Lote	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	201,250.00	100.00%
B024	Boulevard Aeropuerto Terán - Rastro Municipal.	Proyecto y Construcción de Boulevard Aeropuerto Terán - Rastro Municipal	Kilómetro	2.30	0.00	0.00	0.00	2.30	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	53,344,551.98	94.39%
B027	Bandera Monumental.	Estudios, proyecto ejecutivo y construcción.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B028	Patio de Encierro de Autobuses.	Estudio de Manifiesto de Impacto Ambiental y Estudio de Mecánica de Suelos	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	126,765.00	100.00%
B029	Sección 40.	Construcción del Auditorio	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,843,608.85	27.34%
B030	Bandera Monumental en Tuxtla Gutiérrez.	Estudios, Proyecto Ejecutivo y Construcción	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B031	Rial Academia de la Lengua Fraylescana y Centro Cultural	Construcción 1ª Etapa	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,419,166.45	93.82%
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													226,737,875.00	77.36%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 13 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											4,686,574,331.79	81.59%			
<b>INVERSIÓN</b>											4,415,014,842.34	80.84%			
B001	Conservación y mantenimiento de edificios públicos.	Conservación y mantenimiento de edificios públicos	Obra	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B002	Rehabilitación del Templo.	Rehabilitación del templo	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B003	Conjunto Conventual de Santo Domingo de Guzmán.	Restauración de la cruzja poniente y atrio.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.92	0.08	0.00	1,253,440.42	99.33%
B005	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas (DIF - Chiapas).	Mantenimiento del Edificio.	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.20	0.20	0.60	1,776,175.59	98.64%
B006	Secretaría de Infraestructura.	Mantenimiento del Edificio.	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.12	0.88	868,193.19	97.74%
B007	Vivero de la Secretaría de Infraestructura.	Maantenimiento del Vivero	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	75,152.99	92.24%
B008	Casa de Gobierno.	Mantenimiento del inmueble.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	571,322.32	97.37%
B009	Palacio de Gobierno.	Mantenimiento del Inmueble.	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.49	0.26	0.25	1,514,195.39	79.73%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 14 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											4,686,574,331.79	81.59%			
<b>INVERSIÓN</b>											4,415,014,842.34	80.84%			
B010	Malecón del Río Coatán.	Construcción 1a. etapa.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.33	0.21	33,430,691.75	97.37%
B011	Museo del Café de Chiapas.	Colocación de techumbre e instalación eléctricas.	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,487,514.47	90.40%
B012	Fraccionamiento Napaná.	Construcción de muro de contención.	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,528,138.20	99.74%
B013	Rehabilitación de Calles de Tuxtla Gutiérrez	Adquisición de 3 equipos jetpacher con caja de riego de sello montados en Camión Chasis Cabina International.	Pieza	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.52	0.00	1.84	0.29	0.39	84,246,714.44	68.75%
B014	Autódromo Chiapas.	Ampliar, rehabilitar y equipar la infraestructura deportiva	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	37,048,087.73	80.88%
B017	Edificio Dorado Maya.	Rehabilitación del edificio.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.30	0.70	2,638,785.60	100.00%
B018	Sección VII.	Terminación de la conclusión de auditorio.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,867,790.11	98.08%
B019	Centro Estatal de Control de Confianza Certificado.	Adecuación de espacios	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,038,245.73	98.08%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 15 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											4,686,574,331.79	81.59%			
<b>INVERSIÓN</b>											4,415,014,842.34	80.84%			
B020	Plaza del Mariachi.	Remodelación del parque	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,279,751.19	99.95%
B021	Secretaría de la Función Pública.	Adecuación de espacios.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.23	0.62	0.15	2,276,932.14	97.46%
B022	Instituto Chiapas Solidario.	Mantenimiento de elevador.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.49	0.26	0.25	44,995.18	97.46%
B023	Casa Club Mejores Menores.	Rehabilitación 1a. etapa y acabados y jardinería.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B024	Escuela Superior de Trabajo Social.	Construcción de obelisco y puente peatonal.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.75	0.25	0.95	0.00	0.00	0.23	0.72	4,929,613.55	68.40%
B026	Centro Cultural de Chiapas "Jaime Sabines".	Adecuación de espacios para galería del estado de Chiapas. Suministro y colocación de contador	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	425,654.85	99.93%
B027	Congreso del Estado de Chiapas.	Limpieza y mantenimiento de fachada, ala poniente.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,886,153.70	90.64%
B028	Mejoramiento de Imagen Turística.	Rehabilitación de palapas, cocinas y sanitarios.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.95	0.05	5,862,152.23	98.57%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 16 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT															
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												4,686,574,331.79	81.59%		
<b>INVERSIÓN</b>												4,415,014,842.34	80.84%		
B029	Rehabilitación de Calles y Avenidas en Colonias Populares de Tuxtla Gutiérrez. (Bacheo Emergente).	Rehabilitación de Calles	Metro Cúbico	6,747.91	0.00	0.00	6,747.91	0.00	6,747.91	0.00	0.00	6,747.91	0.00	15,947,134.81	99.88%
B030	Estadio Victor Manuel Reyna.	Rehabilitación del estadio	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3,263,844.91	98.81%
B031	Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión.	Adecuación de espacios.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.95	0.00	0.00	0.20	0.75	2,121,611.46	99.19%
B032	Unidad Administrativa de Tonalá.	Adecuación de espacios.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.10	0.90	537,378.41	100.00%
B033	Restauración del Templo de San Marcos Evangelista.	Restauración del templo	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	703,800.00	100.00%
B034	Casa del Pensionado y Jubilado.	Adecuación de espacios en estacionamiento	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	69,055.13	100.00%
B035	Reencarpentamiento de Pavimento Asfáltico de la Infraestructura Vial Urbana y Rural.	Bacheo "Taxista Vigilante" (Gastos de Operación - Jetpatcher) en Calles y Avenidas en Tapachula y en Varios Municipios.	Metro Cuadrado	38,000.00	0.00	0.00	25,332.00	12,668.00	14,060.00	0.00	0.00	0.00	14,060.00	2,194,722.03	36.57%
B036	Iglesia San Roque.	Rehabilitación	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	874,628.82	66.55%





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 17 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												4,686,574,331.79	81.59%		
<b>INVERSIÓN</b>												4,415,014,842.34	80.84%		
B037	Secretaría de Economía.	Remodelación de servicios sanitarios y local en la Subsecretaría de Comercio.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	118,373.43	100.00%
B038	Unidad Administrativa de Tapachula.	Mantenimiento del elevador	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	60,867.94	100.00%
B039	Subsecretaría de Ingresos.	Remodelación, ampliación y construcción de servicios sanitarios en la Dirección de Catastro y Rural	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	96,398.74	100.00%
B040	Nave Principal de la Expo Villaflores.	Rehabilitación de techado	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	1,244,203.63	98.85%
B042	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.	Rehabilitación del inmueble.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.98	2,027,372.88	97.94%
B043	Consejo Estatal de Seguridad Pública.	Rehabilitación del Inmueble.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.97	1,503,177.97	98.44%
B044	Agrupamiento de Caballería y Unidad Canina de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.	Mejoramiento de Instalaciones.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	4,182,633.16	97.46%
B046	Subcentro de Control C-4.	Mejoramiento de instalaciones.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	265,084.75	97.46%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 18 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											4,686,574,331.79	81.59%			
<b>INVERSIÓN</b>											4,415,014,842.34	80.84%			
B047	Museo de Paleontología Eliseo Palacios Aguilera.	Ampliación de Espacios	Obra	15,335,540.49	0.00	0.00	0.00	15,335,540.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B048	Templo de Santo Domingo de Guzmán	Demolición del Templo	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.95	1,477,886.16	98.53%
B050	Centro Cultural Carlos Zacarías Flores	Restauración de la Escuela de Gastronomía	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B051	Templo de San Pedro	Rehabilitación de Techumbre	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B052	Mercado Público Municipal "5 de Mayo"	Impermeabilización de Techumbre Pintura, Rehabilitación de Enmallado Perimetral y Remodelación Zona de Tianguis	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes													15,061,477.94	75.61%
B002	Presidencia Municipal y Comisaria Ejidal Villa Corzo.	Estudio de mecánica de suelos.	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	81,765.00	100.00%
B003	Mercado Público Municipal.	Estudio de mecánica de suelos.	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	81,765.00	100.00%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 19 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											4,686,574,331.79	81.59%			
<b>INVERSIÓN</b>											4,415,014,842.34	80.84%			
B005	Planta Liofilizadora.	Proyecto de manifiesto de impacto ambiental	Estudio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	667,250.00	100.00%
B006	Muelle de Paredón.	Estudios y proyectos	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	860,365.00	100.00%
B007	Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Terminal de Corto Recorrido en San Cristóbal de las Casas	Estudio Preliminar y Proyecto Ejecutivo.	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	342,125.00	100.00%
B008	Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Terminal de Corto Recorrido en Tapachula.	Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Terminal de Corto Recorrido en Tapachula	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	294,227.50	100.00%
B009	Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Terminal de Corto Recorrido en Tonalá.	Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Terminal de Corto Recorrido en Tonalá	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	342,125.00	100.00%
B010	Feria Mesoamericana, Recinto Ferial, Centro de Convenciones y Ciudad Deportiva.	Elaboración de la propuesta técnica	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	781,296.00	100.00%
B011	Ramal América Libre, Tramo : Km. 0+000 al 17+000.	Liberación del derecho de vía.	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.89	7,644,465.37	88.82%
B012	Villa Rural de Jitotol.	Proyecto Ejecutivo	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00 %



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 20 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											4,686,574,331.79	81.59%			
<b>INVERSIÓN</b>											4,415,014,842.34	80.84%			
B013	Boulevard de Terán.	Elaboración del proyecto ejecutivo.	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00 %
B016	Aerofotogrametría del Centro de Población.	Aerofotogrametría del Centro de Población	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,500.00	23.05%
B017	Programa de Desarrollo Urbano, Chiapas 2009 - 2030.	Programa de Desarrollo Urbano, Chiapas 2009 - 2030	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.88	1,935,840.42	86.04%
B018	Programa de Desarrollo Urbano	Elaboración de programa de desarrollo urbano	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B019	Diagnóstico e Implementación de Instrumentos para el Control Urbano	Diagnostico e Implementación de Instrumentos para el Control Urbano	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67	516,753.65	34.45%
B020	Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad Rural Sustentable	Programa de Desarrollo Urbano	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	750,000.00	100.00%
B021	Aerofotogrametría de la Zona Conurbada de los Municipios de Tuxtla Gutiérrez - Berriozábal - Ocozacoatlán, Chiapas 2009	Aerofotogrametría de la zona	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,000.00	30.00%
06	Ciudades Rurales y Contingencias													446,653,510.64	87.21%
412	Atender a la población en desastres naturales.													578,881.00	80.21%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 21 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											4,686,574,331.79	81.59%			
<b>INVERSIÓN</b>											4,415,014,842.34	80.84%			
B001	Demolición de Casas Habitacionales.	Demolición de Casas Habitacionales	Obra	721,707.48	0.00	0.00	0.00	721,707.48	577,365.98	0.00	0.00	0.00	577,365.98	578,881.00	80.21%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												437,587,515.05	87.20%	
B001	Nuevo Centro de Población en la Localidad Nuevo Juan del Grijalva.	Pavimentación de Calles, Andadores y Boulevares	Metro Cuadrado	64,957.00	0.00	45,469.90	19,487.10	0.00	61,709.15	0.00	43,072.99	18,636.16	0.00	46,303,494.37	79.62%
B002	Nuevo Centro de Población de Ixhuatán.	Ejecución de estudios, proyectos y obras de infraestructura.	Obra	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	0.51	0.00	0.00	0.30	0.21	309,099,084.70	99.99%
B003	Nuevo centro de Población en la localidad Nuevo Juan del Grijalva.	Construcción de ciudades rurales.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	0.00	0.00	0.82	0.18	77,476,833.26	59.88%
B004	Campamentos Solidarios.	Desmantelamiento y mejoramiento de gran visión.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.81	0.00	0.00	0.42	0.39	2,951,804.64	86.10%
B006	Edificios Públicos y Escuelas para Albergues.	Rehabilitación del templo .	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	109,498.08	98.29%
B007	Nuevo Centro de Población en Tectapán.	Estudio Topografico.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,646,800.00	100.00%
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes												8,487,114.59	88.44%	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 22 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>													4,686,574,331.79	81.59%	
<b>INVERSIÓN</b>													4,415,014,842.34	80.84%	
B002	Nuevo Centro de Población de Ixhuatán.	Gerencia de proyectos.	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.92	8,487,114.59	88.44%
09	Convenio de Confianza Municipal													49,272,778.67	60.76%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													41,820,778.67	56.94%
B001	Modernización de la Avenida Central de la Cabecera Municipal de la Concordia.	Reconstrucción de Carpeta Asfáltica, Alcantarillado Sanitario, Agua Potable y Construcción de Muros y Banquetas.	Obra	1.00	0.00	0.25	0.75	0.00	1.00	0.00	0.27	0.18	0.55	7,059,939.51	95.05%
B002	Pavimentación de Calles con Concreto Hídrico.	Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico (Barrio San Sebastian)	Metro Cuadrado	8,694.20	0.00	8,694.20	0.00	0.00	8,694.20	0.00	0.00	2,434.38	6,259.82	1,465,489.25	94.33%
B003	Construcción del Puente "Jaime Sabines".	Construcción de Puente	Obra	1.00	0.00	0.00	0.80	0.20	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	12,864,214.43	93.64%
B004	Pavimentación de Calles y Avenidas.	Pavimentación de Calles y Avenidas	Kilómetro	1.18	0.00	0.00	0.00	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	1.18	1,431,321.21	44.83%
		Pavimentación de Calles y Avenidas	Kilómetro	0.74	0.00	0.00	0.00	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.74		
B007	Auditorio Municipal.	Construcción del auditorio.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.71	0.29	3,734,811.71	98.74%
B020	Construcción de Mercado de Ocosingo.	Construcción del mercado	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	2,180,305.58	14.54%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 23 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT															
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											4,686,574,331.79	81.59%			
<b>INVERSIÓN</b>											4,415,014,842.34	80.84%			
B021	Mercado Público Municipal.	Construcción del mercado.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B022	Mercado Público Dr. Belisario Domínguez.	Construcción del mercado.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38	7,350,719.02	89.45%
D011	Presidencia Municipal	Construcción de la Presidencia	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	5,733,977.96	36.67%
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													7,452,000.00	97.46%
B001	Rehabilitación de Vialidades en la Cabecera Municipal de Villaflores.	Rehabilitación de Calles con Concreto Hidráulico (Rehabilitación de Agua Potable, Drenaje y Nivelación de Banquetas).	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.66	7,452,000.00	97.46%
55	Fondo Regional (Fondo del Sur)													233,049,375.59	51.21%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													196,086,913.28	47.13%
B001	Ciudad Rural Sustentable.	Equipamiento de Infraestructura	Obra	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B002	Elaboración de Estudios y Proyectos para Obras de Infraestructura Caminera.	Elaboración de estudios y proyectos, impacto ambiental y factibilidad. Estudio y proyecto de Puentes	Kilómetro Proyecto	327.00 77.00	0.00	163.50	81.75	81.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B003	Mercado Público Municipal.	Construcción de mercado.	Obra	1.00	0.00	0.75	0.25	0.00	1.00	0.00	0.10	0.35	0.55	32,413,212.33	99.13%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 24 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>													4,686,574,331.79	81.59%	
<b>INVERSIÓN</b>													4,415,014,842.34	80.84%	
B004	Mercado Público Municipal.	Construcción de Mercado	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B005	Boulevard Los Cafetales.	Construcción del Tramo: Km. 0+000 - Km. 0+933.80	Kilómetro	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.93	0.79	0.14	0.00	0.00	8,059,395.16	98.13%
B006	Construcción de Paso a Desnivel "Carretera a Copoya".	Construcción de paso a desnivel	Kilómetro	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.89	0.00	0.42	0.37	0.10	46,608,780.66	84.26%
B007	Terminal de Transporte.	Construcción de la terminal de transporte.	Obra	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	0.90	0.00	0.01	0.35	0.54	46,414,918.44	99.48%
B008	Parque Morelos Bicentenario.	Rehabilitación y mejoramiento.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.66	0.34	0.58	0.00	0.00	0.04	0.54	12,379,236.23	26.83%
B009	Nuevo Centro de Población de Jaltenango de la Paz.	Construcción	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.89	39,310,581.33	18.19%
B010	Construcción del Boulevard Calzada El Sumidero, Subtramo: Km. 2+600 = Km. 2+700 - Km. 4+878.43= Km. 4+ 978.43.	Construcción del Subtramo: Km. 4+140 - Km. 5+101.	Kilómetro	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	10,900,789.13	100.00%
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													32,341,998.92	93.96%
B001	Reencarpamiento de Pavimento Asfáltico de la Infraestructura Vial Urbana y Rural.	Reciclado de Pavimentos Asfálticos (Cabecera Municipal de Huixtla)	Metro Cuadrado	50,795.05	0.00	50,795.05	0.00	0.00	42,189.89	0.00	0.00	0.00	42,189.89	32,341,998.92	93.96%







PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 26 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											4,686,574,331.79	81.59%			
<b>INVERSIÓN</b>											4,415,014,842.34	80.84%			
B008	Centro de Convenciones.	Elaboración del proyecto ejecutivo.	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	699,998.73	100.00%
C	Vivienda													9,277,751.40	87.49%
E	Infraestructura y Comunicaciones													9,277,751.40	87.49%
00	Programa Normal de Operación													9,151,251.40	87.34%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													9,151,251.40	87.34%
B002	Mejoramiento de vivienda.	Mejoramiento de vivienda.	Obra	0.91	0.00	0.50	0.25	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	579,163.65	30.82%
B003	Vivienda Nueva.	Construcción de vivienda	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.00	0.27	0.69	7,328,285.87	99.64%
B004	Programa de Apoyo a Zonas de Atención Prioritaria (PAZAP).	Construcción de pisos firme.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,243,801.88	100.00%
06	Ciudades Rurales y Contingencias													126,500.00	100.00%
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes													126,500.00	100.00%
B001	Nuevo Centro de Población de Ixhutatán	Términos de referencia para la construcción de viviendas.	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	126,500.00	100.00%
D	Suministro de Agua													472,468,773.12	80.04%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 27 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											4,686,574,331.79	81.59%			
<b>INVERSIÓN</b>											4,415,014,842.34	80.84%			
E	Infraestructura y Comunicaciones												472,468,773.12	80.04%	
00	Programa Normal de Operación												26,687,920.51	60.64%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												26,687,920.51	60.64%	
B001	Est. y proy. para la rehab. y amplia. de los sist. de agua pot. y alcant. sanit. y est. y proy. de saneamiento.	Est. y proy. para la rehab. y amplia. de los sist. de agua pot. y alcant. sanit. y est. y proy. de saneamiento	Proyecto	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.40	0.00	0.60	1,380,391.55	100.00%
B002	Est. y proy. para la rehab. y amplia. de los sist. de agua pot. y alcant. sanit. y est. y proy. de saneamiento.	Est. y proy. para la rehab. y amplia. de los sist. de agua pot. y alcant. sanit. y est. y proy. de saneamiento.	Estudio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.80	0.00	0.20	1,088,765.07	100.00%
B003	Est. y proy. para la rehab. y amplia. de los sist. de agua pot. y alcant. sanit. y est. y proy. de saneamiento.	Est. y proy. para la rehab. y amplia. de los sist. de agua pot. y alcant. sanit. y est. y proy. de saneamiento	Estudio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.60	0.00	0.40	1,077,882.80	100.00%
B004	Est. y proy. para la rehab. y amplia. de los sist. de agua pot. y alcant. sanit. y est. y proy. de saneamiento.	Est. y proy. para la rehab. y amplia. de los sist. de agua pot. y alcant. sanit. y est. y proy. de saneamiento.	Estudio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.00	0.50	1,394,578.19	100.00%
B005	Est. y proy. para la rehab. y amplia. de los sist. de agua pot. y alcant. sanit. y est. y proy. de saneamiento.	Est. y proy. para la rehab. y amplia. de los sist. de agua pot. y alcant. sanit. y est. y proy. de saneamiento.	Estudio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.70	0.10	0.20	862,487.54	96.64%
B006	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (Cerro Misopa/Tila).	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	248,594.25	29.49%
B007	Construcción de la línea de conducción para el sistema de agua potable (terminación). (Nicolás Ruiz/Nicolás Ruiz).	Construcción de la línea de conducción para el sistema de agua potable .	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.78	0.00	0.00	0.34	0.44	7,763,747.01	98.95%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 28 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>													4,686,574,331.79	81.59%	
<b>INVERSIÓN</b>													4,415,014,842.34	80.84%	
B008	Rehabilitación y amp. del sist. de agua potable (2ª Etapa). (Ranchería Tulaito y Mina los Angeles/Comitán de Domínguez).	Rehabilitación y amp. del sist. de agua potable (2ª Etapa).	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.34	0.66	175,370.73	100.00%
B009	Construcción de línea de alimentación de tanque existente a planta liofilizadora de café por gravedad.	Construcción de línea de alimentación de tanque existente a planta liofilizadora de café por gravedad.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.75	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,531.63	25.18%
B011	Terminación de la Línea de Conducción del sistema de Agua Potable.	Terminación de la Línea de Conducción del sistema de Agua Potable	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	1,995,355.26	97.44%
B012	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable (San Francisco la Aurora).	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable ( San Francisco la Aurora)	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	57,771.86	38.51%
B013	Estudio y Proyecto Ejecutivo para la construcción de la línea de conducción de Agua Potable.	Estudio y Proyecto Ejecutivo para la construcción de la línea de conducción de Agua Potable	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	120,000.00	100.00%
B014	Ampliación del Sistema de Agua Potable (Chana/Tenepaja).	Ampliación del Sistema de Agua Potable	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.82	2,028,872.88	98.01%
B015	Construcción del Sistema de Agua Potable (Terminación).	Construcción del Sistema de Agua Potable (Terminación).	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	873,589.46	97.46%
B016	Construcción del Sistema de Agua Potable (Barrio Pomtic).	Construcción del Sistema de Agua Potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	363,279.79	29.24%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 29 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>													4,686,574,331.79	81.59%	
<b>INVERSIÓN</b>													4,415,014,842.34	80.84%	
B017	Estudio, Proyecto y Construcción del Sistema de Agua Potable (Las Maravillas, Montecristo, Rio Blanco y Chacacal).	Estudio, Proyecto y Construcción del Sistema de Agua Potable. (Las Maravillas, Montecristo, Rio Blanco y Chacacal)	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6,708,702.49	40.66%
B018	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable.	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B019	Construcción de la Red de Agua Potable y Drenaje Sanitario ( Col. Plan de Ayala )	Construcción de Red de Agua Potable Construcción de Drenaje Sanitario	Metro Lineal Metro Lineal	350.00 350.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	350.00 350.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00%
B020	Construcción de Pozo Profundo y Equipamiento (Fraccionamiento Montenegro)	Construcción de Pozo Profundo y Equipamiento (Fraccionamiento Montenegro)	Acuerdos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B021	Ampliación del Sistema de Agua Potable. Chicomuselo/Grecia	Ampliación del Sistema de Agua Potable. Chicomuselo/Grecia	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
06	Ciudades Rurales y Contingencias													2,713,420.44	87.79%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													2,713,420.44	87.79%
D001	Construcción del sistema de agua potable (Red de Agua Potable) (Nuevo Juan del Grijalva/Ostuacan).	Construcción del sistema de agua potable (Red de Agua Potable). (Juan del Grijalva/Ostuacan)	Obra	1.00	0.00	0.75	0.25	0.00	1.00	0.00	0.21	0.79	0.00	2,713,420.44	94.85%
D002	Construcción del Sistema de Agua Potable (Captación y Línea de Conducción) (Ostuacan/Nuevo Juan del Grijalva)	Construcción del Sistema de Agua Potable (Captación y Línea de Conducción)	Obra	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 30 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>													4,686,574,331.79	81.59%	
<b>INVERSIÓN</b>													4,415,014,842.34	80.84%	
D003	Estudio de Mecanica de Suelos y Estabilidad de Taludes del Tanque de Almacenamiento de Agua Potable.	Estudio de Mecanica de Suelos y Estabilidad de Taludes del Tanque de Almacenamiento de Agua Potable	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
09	Convenio de Confianza Municipal												87,446,466.85	80.57%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												87,446,466.85	80.57%	
D001	Construcción del sistema de agua potable (Nuevo Ocotál/Amatenango de la Frontera).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	38.00	57.00	5.00	776,718.06	93.57%
D002	Construcción del sistema de agua potable (Venustiano Carranza/Altamirano).	Construcción del sistema de agua potable	Obra	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	99.00	0.00	2.00	62.00	35.00	3,226,151.23	94.92%
D003	Construcción del sistema de agua potable (Nueva Victoria/Amatenango de la Frontera).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	48.00	47.00	5.00	2,636,944.59	94.97%
D005	Construcción del Sistema de Agua Potable (Mitontic/Chalam)	Construcción del Sistema de Agua Potable	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.86	0.00	0.00	0.35	0.51	4,989,424.43	96.80%
D006	Construcción del Sistema de Agua Potable (Benemérito de las Américas/Benito Juárez)	Construcción del Sistema de Agua Potable	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,104,294.21	97.46%
D007	Construcción del Sistema de Agua Potable (Benemérito de las Américas/Nueva Unión sección uno)	Construcción del Sistema de Agua Potable	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.93	0.00	0.00	0.37	0.56	2,953,308.34	99.93%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 31 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT															
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											4,686,574,331.79	81.59%			
<b>INVERSIÓN</b>											4,415,014,842.34	80.84%			
D009	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable (Terminación) (Motozintla/Motozintla).	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable (Terminación)	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.75	0.25	0.60	0.00	0.00	0.10	0.50	7,583,685.46	98.93%
D010	Construcción del Sistema de Agua Potable.	Construcción del Sistema de Agua Potable	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D011	Rahabilitación y Ampliación de Red de Agua Potable (8 Km.)	Rehabilitación y ampliación de red de Agua Potable (8 Km.)	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	1,202,328.55	99.82%
D014	Construcción del Sistema de Agua Potable.	Construcción del Sistema Integral de Agua Potable	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	18,483,928.17	67.44%
D015	Construcción del Sistema de Agua Potable	Construcción del Sistema de Agua Potable	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.79	0.00	0.00	0.02	0.77	2,797,315.49	99.96%
D016	Construcción de Captación y Línea de Conducción para el Sistema de Agua Potable.	Construcción de Captación y línea de Conducción para el Sistema de Agua Potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	2,975,834.73	98.05%
D018	Construcción del Sistema de Agua Potable	Construcción del Sistema de Agua Potable	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	2,144,899.40	97.46%
D019	Const.del Sist.de Agua Potable(San Francisco"La Unión",Golochan Viejo,Los Alpes"El Palmar,Guadalupe Peña Blanca y La Uni	Const.del Sist.de Agua Potable(San Francisco"La Unión",Golochan Viejo,Los Alpes"El Palmar,Guadalupe Peña Blanca y La Uni	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,405,366.80	81.96%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 32 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											4,686,574,331.79	81.59%			
<b>INVERSIÓN</b>											4,415,014,842.34	80.84%			
D020	Construcción de Sistema de Agua Potable en las Chicharras.	Construcción de Sistema de Agua Potable en las Chicharras.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	2,715,021.53	97.46%
D021	Construcción del Sistema de Agua Potable (Ejido Eloy Borraz, Esperanza de los Pobres y Nueva Libertad)	Construcción del Sistema de Agua Potable (Ejido Eloy Borraz, Esperanza de los Pobres y Nueva Libertad)	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	3,864,842.59	97.46%
D022	Construcción del Sistema de Agua Potable 1a. Etapa	Construcción del Sistema de Agua Potable 1a. Etapa	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D023	Construcción del Sistema de Agua Potable	Construcción del Sistema de Agua Potable	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D024	Construcción del Sistema de Agua Potable	Construcción del Sistema de Agua Potable	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D025	Construcción del Sistema de Agua Potable.	Construcción del Sistema de Agua Potable	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	529,721.27	82.32%
D026	Construcción del Sistema de Agua Potable.	Construcción del Sistema de Agua Potable	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	267,329.39	74.60%
D027	Construcción del Sistema de Agua Potable	Construcción del Sistema de Agua Potable	Obra	1.00	0.00	0.00	0.40	0.60	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33	5,999,909.76	100.00%







PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 34 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											4,686,574,331.79	81.59%			
<b>INVERSIÓN</b>											4,415,014,842.34	80.84%			
D038	Construcción de la Red de Agua Potable.	Construcción de la Red de Agua Potable	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.95	1,050,000.00	100.00%
D040	Contrucción del Sistema de Agua Potable, Cruztón	Contrucción del Sistema de Agua Potable, Cruztón	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
55	Fondo Regional (Fondo del Sur)													31,349,782.63	83.11%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													31,349,782.63	83.11%
D001	Construcción de la línea de conducción de agua potable (Huixtla/Huixtla).	Construcción de la línea de conducción de agua potable.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.77	0.17	0.06	4,712,977.02	87.37%
D002	Construcción del sistema de agua potable (Tila/Tila).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.70	0.30	0.00	0.65	0.00	0.53	0.10	0.02	130,135.40	7.69%
D003	Rehabilitación de red de agua potable (Chicomuselo/Chicomuselo).	Rehabilitación de red de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.70	0.30	0.00	1.00	0.00	0.72	0.24	0.04	4,494,680.14	95.02%
D004	Construcción del sistema de agua potable (Laguna del Cofre/Montecristo de Guerrero).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.92	6,197,983.60	98.36%
D005	Rehabilitación integral del sistema de agua potable (Pijijiapan/Pijijiapan).	Rehabilitación integral del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.01	0.29	9,497,869.71	85.53%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 35 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											4,686,574,331.79	81.59%			
<b>INVERSIÓN</b>											4,415,014,842.34	80.84%			
D006	Construcción de sistema integral de agua potable (Aztlán, Cuauhtemoc y 5 de Febrero) (2a. Etapa) (Varias/xtapa).	Construcción de sistema integral de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.58	6,316,136.76	74.32%
D007	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable (Terminación) (Motozintla/Motozintla).	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable (Terminación)	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00%
66	Pueblos Indios													3,747,677.21	97.55%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													3,747,677.21	97.55%
D001	Programa de infraestructura básica p/la atención de los pueblos indígenas (PIBAI), obras de agua, alcant. y saneamiento.	Programa de infraestructura básica para la atención de los pueblos indígenas(PIBAI).(Obras de agua,alcant. y sanea.)	Programa	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D002	Construcción del sistema de agua potable (Bautista Chico/Chamula).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.30	0.70	0.00	3,747,677.21	97.55%
71	Programa Agua Limpia y Cultura del Agua													478,278.95	100.00%
469	Proporcionar servicios sobre calidad de agua potable y tratamiento de aguas residuales.													478,278.95	100.00%
D001	Monitoreo de cloro residual libre (Varias/Cobertura Estatal)	Monitoreo de cloro residual libre	Muestra	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	156,538.95	100.00%
D002	Instalación de equipos hipocloradores (Varias/Cobertura Estatal)	Instalación de equipos hipocloradores	Equipo	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00	33,100.00	100.00%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 36 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											4,686,574,331.79	81.59%			
<b>INVERSIÓN</b>											4,415,014,842.34	80.84%			
D003	Reposición de equipos hipocloradores (Varias/Cobertura Estatal)	Reposición de equipos hipocloradores	Equipo	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	15,970.00	100.00%
D004	Operativo de saneamiento basico (Varias/Cobertura Estatal)	Operativo de saneamiento basico	Evento	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	272,670.00	100.00%
77	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)													170,666,350.87	72.27%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													170,666,350.87	72.27%
D001	Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas (APAZU) (varias/cobertura estatal).	Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas (APAZU).	Programa	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D002	Reforzamiento de las líneas de distribución primarias y tanques de regulación de agua potable (zona centro).	Reforzamiento de líneas de distribución primarias y tanques	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.12	0.33	0.33	8,904,935.04	99.71%
D003	Construcción de línea de conducción de agua potable, plantas de bombeo y tanques de regularización brazo norte.	Construcción de la línea de conducción de agua potable	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D004	Construcción del sistema de agua potable en Unión Juárez.	Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.01	0.41	0.58	2,520,426.51	100.00%
D005	Construcción de sistema de agua potable en Tuzantán.	Construcción de sistema de agua potable	Obra	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.70	0.00	0.02	0.29	0.39	4,265,898.68	100.00%





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 38 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>													4,686,574,331.79	81.59%	
<b>INVERSIÓN</b>													4,415,014,842.34	80.84%	
D002	Infraestructura (Agua Potable) (Varias/ Cobertura Estatal).	Infraestructura (Agua Potable)	Obra	24.00	0.00	8.00	8.00	8.00	22.80	0.00	3.12	11.20	8.48	128,663,774.38	96.65%
D004	Estudio y Proyectos (Cobertura Estatal).	Estudio y Proyectos	Proyecto	27.00	0.00	7.00	9.00	11.00	26.65	0.00	3.51	12.15	9.99	10,089,215.64	97.15%
D005	Supervisión Técnica (Contrato) (Cobertura Estatal).	Supervisión Técnica (Contrato)	Supervisión	29.00	0.00	9.00	9.00	11.00	20.01	0.00	3.77	0.00	16.24	5,008,748.62	69.36%
D006	Atención Social y Participación comunitaria (Cobertura Estatal).	Atención Social y Participación comunitaria	Servicio	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.16	0.00	0.39	0.00	1.77	5,617,137.02	97.75%
E	Drenaje y Tratamiento de Aguas													382,001,536.20	78.01%
E	Infraestructura y Comunicaciones													382,001,536.20	78.01%
00	Programa Normal de Operación													46,779,052.39	84.61%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													38,186,473.69	85.04%
B001	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario 2a. etapa (El Triunfo/La Independencia).	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.70	0.30	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	10,050,337.06	97.65%
B002	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y proyecto ejecutivo y construcción del sistema de saneamiento.	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y proyecto ejecutivo y construcción del sistema de saneamiento.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,208,010.48	71.37%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 39 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>													4,686,574,331.79	81.59%	
<b>INVERSIÓN</b>													4,415,014,842.34	80.84%	
B005	Estudio, proyecto ejecutivo y construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales.	Estudio, proyecto ejecutivo y construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.02	0.70	5,791,633.43	99.90%
B006	Construcción del Interceptor Pluvial (Emisor Poc - Poc - Santa Ana) (Modificación de Trazo)	Construcción del Interceptor Pluvial (Emisor Poc - Poc - Santa Ana) (Modificación de Trazo)	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7,226,550.54	100.00%
B007	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Terminación)	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Terminación)	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,817,458.46	97.95%
B008	Supervisión Técnica Financiera para las Obras de los Interceptores Pluviales de Tuxtla Gutiérrez.	Supervisión Técnica Financiera para las Obras de los Interceptores Pluviales de Tuxtla Gutiérrez.	Supervisión	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,677,533.22	100.00%
B009	Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Sanitario (Ixtapa/Ixtapa).	Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Sanitario	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,967,903.09	98.72%
B010	Canal Pluvial y Pasos Vehiculares.	Limpieza, desazolve y construcción de losas de concreto.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	892,998.54	100.00%
B011	Est. y Proy. Ejec. para la Reh. y Ampl. del Sistema de Alcantarillado y Est. y Proy. Ejec. para el Sistema de Saneamiento	Est. y Proy. Ejec. para la Reh. y Ampl. del Sistema de Alcantarillado y Est. y Proy. Ejec. para el Sistema de Saneamiento	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	650,000.00	100.00%
B014	Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento.	Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento.	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	699,994.26	100.00%







PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 41 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>													4,686,574,331.79	81.59%	
<b>INVERSIÓN</b>													4,415,014,842.34	80.84%	
B023	Supervisión y Seguimiento de las obras para la construcción de los interceptor pluvial Potinaspak	Supervisión y Seguimiento de las obras para la construcción de los interceptor pluvial Potinaspak	Supervisión	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B024	Superv. y Segui. de las obras para la Const. de los Interceptores pluv.: El Brasilito, Parque Madero, Poc Poc, Sta Ana y	Superv. y Segui. de las obras para la Const. de los Interceptores pluv.: El Brasilito, Parque Madero, Poc Poc, Sta Ana y	Supervisión	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B025	Superv. y Seg. de los Est, los Proy. y Const. de las Obras para la Reub. de la infraest. que obstruía el trazo de los in	Superv. y Seg. de los Est, los Proy. y Const. de las Obras para la Reub. de la infraest. que obstruía el trazo de los in	Supervisión	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B026	Ampliación del Sistema de Alcantarillo Sanitario. Mapastepec/Sesecapa	Ampliación del Sistema de Alcantarillo Sanitario. Mapastepec/Sesecapa	Obra	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,495,334.70	97.46%
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													8,592,578.70	82.72%
B001	Puerto Chiapas	Rehabilitación general de la planta de tratamiento.	Obra	1.00	0.25	0.75	0.00	0.00	0.72	0.00	0.01	0.33	0.38	1,712,070.23	51.46%
B020	Cuartel General de Policía Preventiva del Estado.	Construcción de la Planta de Tratamiento.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	6,880,508.47	97.46%
06	Ciudades Rurales y Contingencias													7,654,195.23	95.40%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													7,654,195.23	95.40%
D001	Construcción del sistema de alcantarillado pluvial (Nuevo Juan del Grijalva/Ostuacan).	Construcción del sistema de alcantarillado pluvial. (Nuevo Juan del Grijalva/Ostuacan)	Obra	1.00	0.00	0.00	0.75	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 42 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>													4,686,574,331.79	81.59%	
<b>INVERSIÓN</b>													4,415,014,842.34	80.84%	
D002	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. (Nuevo Juan del Grijalva/Ostucan)	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. (Juan del Grijalva/Ostucan)	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7,526,961.62	95.34%	
D003	Supervisión Técnica-Administrativa para la Construcción del Sistema de Alcantarillado Pluvial en Nuevo Juan del Grijalva	Supervisión Técnica-Administrativa para la Construcción del Alcantarillado Pluvial	Supervisión	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
D004	Construcción del Emisor de Llegada a la Planta de Tratamiento de Agua Residuales. (Ostucan/Nuevo Juan del Grijalva)	Construcción del Emisor de Llegada a la Planta de Tratamiento de Agua Residuales.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00 %	
D005	Adquisición del predio para construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. (Nvo. Juan del G./Ostucán).	Adquisición del predio para construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales	Inmueble	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	127,233.61	98.91%
09	Convenio de Confianza Municipal												124,302,179.20	64.08%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												124,302,179.20	64.08%	
D001	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (Raudales Malpaso/Tecpatán).	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario.	Obra	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	17.00	0.00	1.00	14.00	2.00	5,696,044.33	35.45%
D002	Rehabilitación del Drenaje Sanitario (Totolapa/Totolapa)	Rehabilitación del Drenaje Sanitario	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.82	0.00	0.00	0.10	0.72	7,628,683.76	99.10%
D003	Rehabilitación del Drenaje Sanitario (Totolapa/Totolapa)	Rehabilitación del Drenaje Sanitario.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.36	0.64	493,126.06	83.99%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 43 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												4,686,574,331.79	81.59%		
<b>INVERSIÓN</b>												4,415,014,842.34	80.84%		
D004	Construcción de la Red de Alcantarillado Sanitario	Construcción de la Red de Alcantarillado Sanitario	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	14,122,639.85	85.55%
D005	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario.	Construcción del Sistema de Alcantarillado.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.62	1,516,149.93	97.46%
D006	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario.	Construcción del Sistema Sanitario	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	8,733,557.12	73.16%
D007	Construcción de Alcantarillado Sanitario, Construcción de Bombeo y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (2a. Etapa)	Construcción de Alcantarillado Sanitario, Construcción de Bombeo y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (2a. Etapa)	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D008	Construcción de la Planta de Aguas Residuales.	Construcción de la Planta de Aguas Residuales.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.75	16,923,051.68	96.64%
D009	Rehabilitación Integral del Sistema de Drenaje Sanitario.	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	5,062,500.00	30.00%
D010	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento en la Localidad de Balunaco.	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento en la Localidad de Balunaco.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	2,735,749.54	59.02%
D011	Construcción de Drenaje Pluvial, Calle Nuevo León, Privada Guanajuato, Calle Nayarit entre Libramiento Norte y Arroyo	Construcción de Drenaje Pluvial, Calle Nuevo León, Privada Guanajuato, Calle Nayarit entre Libramiento Norte y Arroyo	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55	3,886,882.10	97.24%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 44 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>													4,686,574,331.79	81.59%	
<b>INVERSIÓN</b>													4,415,014,842.34	80.84%	
D012	Construcción de Drenaje Pluvial, 3a. Ote. Nte. entre Av. Central Oriente y 1a. Sur Poniente (Entronque Río Sabinal)	Construcción de Drenaje Pluvial, 3a. Ote. Nte. entre Av. Central Oriente y 1a. Sur Poniente (Entronque Río Sabinal)	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.39	0.00	0.00	0.00	0.39	4,239,528.45	97.24%
D013	Ampliación de la Red de Drenaje y Descargas Sanitarias.	Ampliación de la Red de Drenaje y Descargas Sanitarias.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	803,478.26	97.46%
D014	Ampliación del Sistema de Drenaje Sanitario	Ampliación del Sistema de Drenaje Sanitario	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	736,521.73	97.46%
D015	Construcción del Drenaje Sanitario en la Localidad de Patatehel.	Construcción del Drenaje Sanitario en la Localidad de Patatehel	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.95	2,328,865.69	97.46%
D016	Construcción del Drenaje Sanitario.	Construcción del Drenaje Sanitario	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,154,428.12	98.80%
D017	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en (Barrio Loma Alegre, San Juan y Santa Teresa).	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en (Barrio Loma Alegre, San Juan y Santa Teresa)	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.53	1,761,352.68	97.46%
D018	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Drenaje Sanitario.	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Drenaje Sanitario	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.42	2,215,604.13	96.16%
D019	Ampliación de Drenaje Sanitario.	Ampliación de Drenaje Sanitario	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	1,111,737.61	77.10%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 45 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>													4,686,574,331.79	81.59%	
<b>INVERSIÓN</b>													4,415,014,842.34	80.84%	
D020	Ampliación de la Red de Alcantarillado Sanitario 2a. Etapa.	Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Sanitario 2a. Etapa	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
D021	Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Sanitario.	Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Sanitario.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	4,677,161.69	98.29%
D022	Construcción del Sistema de Saneamiento.	Construcción del Sistema de Saneamiento.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
D023	Construcción de Drenaje Sanitario (Barrio La Grandeza)	Construcción de Drenaje Sanitario	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	794,098.93	97.46%
D024	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (Col. Pueblo Nuevo).	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario. (Col. Pueblo Nuevo)	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	884,743.97	97.50%
D025	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario.	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.89	1,616,881.18	98.29%
D026	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Agua Residuales.	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Agua Residuales.	Obra	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,052,705.61	50.00%
D027	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario.	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.42	10,504,637.27	87.29%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 46 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											4,686,574,331.79	81.59%			
<b>INVERSIÓN</b>											4,415,014,842.34	80.84%			
D028	Ampliación de red de alcantarillado sanitario (en el Barrio de San Esteban)	Ampliación de red de alcantarillado sanitario	Obra	1.00	0.00	0.00	0.45	0.55	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	704,558.62	97.46%
D029	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario 1a. Etapa.	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario 1a. Etapa.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65	4,714,393.43	99.99%
D030	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento (Meonho).	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento (Meonho)	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,998.18	18.82%
D032	Const. del Sist. de Alcantarillado Sanitario y Planta de Trat. de Aguas Residuales(en el Barrio La Independencia).	Const. del Sist. de Alcantarillado Sanitario y Planta de Trat. de Aguas Residuales(en el Barrio La Independencia)	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	5,005,650.07	46.69%
D033	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario.	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	1,382,698.37	97.09%
D034	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento en los Ejidos Francisco Villa y la Mesilla.	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento en los Ejidos Francisco Villa y la Mesilla	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.95	6,747,750.84	45.05%
D035	Rehabilitación del Drenaje Sanitario y Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.	Rehabilitación del Drenaje Sanitario y Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
55	Fondo Regional (Fondo del Sur)													99,592,751.75	88.42%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													99,592,751.75	88.42%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 47 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>													4,686,574,331.79	81.59%	
<b>INVERSIÓN</b>													4,415,014,842.34	80.84%	
D001	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (La Trinitaria/La Trinitaria).	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	8,782,153.81	51.23%
D002	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (Nuevo Amatenango/Amatenango de la Frontera).	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.97	0.03	0.00	1,640,372.12	100.00%
D003	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (El Pacayal/Amatenango de la Frontera).	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.92	0.06	0.00	1,420,703.15	100.00%
D004	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (Ocotepéc/Ocotepéc).	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.02	0.65	8,283,061.91	79.88%
D005	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (Villaflores/Villaflores).	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.43	0.48	0.00	11,026,364.56	98.83%
D006	Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario (Ixtapa/Ixtapa).	Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D007	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del dren pluvial en la ciudad de Pichucalco.	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del dren pluvial .	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.90	0.10	494,500.00	100.00%
D008	Estud y proy. ejec. para la amp. del sistema de alcantarillado sanitario, saneamiento y manifiesto de impacto ambiental.	Estud y proy. ejec. para la amp. del sistema de alcantarillado sanitario, saneamiento y manifiesto de impacto ambiental	Proyecto	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.20	0.80	677,059.08	100.00%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 48 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>													4,686,574,331.79	81.59%	
<b>INVERSIÓN</b>													4,415,014,842.34	80.84%	
D009	Estudio y proyecto ejecutivo para el cruce de túnel del emisor de alejamiento de aguas residuales.	Estudio y proyecto ejecutivo para el cruce de túnel del emisor de alejamiento de aguas residuales.	Proyecto	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	500,000.00	17.06%
D010	Construcción de Interceptor Pluvial, (Sector Urbano Brasilito) (Volumenes Adicionales)	Construcción de Interceptor Pluvial, (Sector Urbano Brasilito) (Volumenes Adicionales)	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,391,158.82	100.00%
D011	Construcción de Interceptor Pluvial, (Sector Urbano Brasilito ) (Obras Inducidas y Extraordinarias)	Construcción de Interceptor Pluvial, (Sector Urbano Brasilito ) (Obras Inducidas y Extraordinarias)	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,664,124.47	100.00%
D012	Construcción de Interceptor Pluvial, (Francisco I. Madero) (Obras Inducidas y Extraordinarias)	Construcción de Interceptor Pluvial, (Francisco I. Madero) (Obras Inducidas y Extraordinarias)	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,362,627.02	100.00%
D013	Construcción de Interceptor Pluvial, (Cuenca Alta y Media del Arroyo ) (Volumenes Adicionales)	Construcción de Interceptor Pluvial, (Cuenca Alta y Media del Arroyo ) (Volumenes Adicionales)	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,305,536.46	100.00%
D014	Construcción de Interceptor Pluvial, (Emisor Poc Poc - Santa Ana ) (Volumenes Adicionales)	Construcción de Interceptor Pluvial, (Emisor Poc Poc - Santa Ana ) (Volumenes Adicionales)	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,776,823.41	100.00%
D015	Construcción de Interceptor Pluvia(Cuenca Alta y Media del Interceptor Arroyo Poc Poc)(Obras inducidas y extraordinarias)	Construcción de Interceptor Pluvia(Cuenca Alta y Media del Interceptor Arroyo Poc Poc)(Obras inducidas y extraordinarias)	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,355,924.49	100.00%
D016	Construcción de Interceptor Pluvia, ( Cuenca Alta y Media del Interceptor Arroyo Poc Poc) (Volumenes adicionales)	Construcción de Interceptor Pluvia, ( Cuenca Alta y Media del Interceptor Arroyo Poc Poc) (Volumenes adicionales)	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	16,815,612.98	100.00%





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 49 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											4,686,574,331.79	81.59%			
<b>INVERSIÓN</b>											4,415,014,842.34	80.84%			
D017	Construcción de Interceptor Pluvia, ( Emisor Poc - Poc - Santa Ana) Obras inducidas y extraordinarias	Construcción de Interceptor Pluvia, ( Emisor Poc - Poc - Santa Ana) Obras inducidas y extraordinarias	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	21,048,356.58	100.00%
D018	Construcción de Interceptor Pluvia(Cuenca Alta y Media del Arroyo Santa Ana) (Obras inducidas y extraordinarias)	Construcción de Interceptor Pluvia(Cuenca Alta y Media del Arroyo Santa Ana) (Obras inducidas y extraordinarias)	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,998,348.07	100.00%
D019	Est. y Proy. Ejec. para la Reh. y Ampl. del Sist.de Alcantarillado Sanitario y Est. y Proy. para el Sist. de Saneamiento	Est. y Proy. Ejec. para la Reh. y Ampl. del Sist.de Alcantarillado Sanitario y Est. y Proy. para el Sist. de Saneamiento	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,050,024.82	96.20%
77	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)													43,409,974.11	72.99%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													43,409,974.11	72.99%
D002	Construcción de colector sur poniente en Tapachula.	Construcción de colector sur poniente	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.30	0.60	0.10	17,249,436.67	100.00%
D003	Construcción del interceptor sanitario de la zona norte (ampliación Chamula). en San Cristóbal de las Casas.	Construcción del interceptor sanitario de la zona norte (ampliación Chamula).	Obra	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.86	0.00	0.44	0.33	0.09	4,534,341.21	100.00%
D004	Construcción del interceptor sanitario sumidero-túnel en San Cristóbal de las Casas.	Construcción del interceptor sanitario sumidero-túnel	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.15	0.35	5,103,670.50	100.00%
D005	Construcción de colector sanitario en Suchiapa.	Construcción de colector sanitario	Obra	1.00	0.00	0.30	0.70	0.00	1.00	0.00	0.04	0.76	0.20	1,719,815.99	95.72%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 50 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											4,686,574,331.79	81.59%			
<b>INVERSIÓN</b>											4,415,014,842.34	80.84%			
D006	Construcción de colector sur y oriente (Ciudad Hidalgo/Suchiate).	Construcción de colector sur y oriente	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.02	0.42	0.56	3,590,480.36	100.00%
D007	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (Cabeza de Toro/Tonalá).	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario	Obra	1.00	0.00	0.30	0.70	0.00	1.00	0.00	0.08	0.34	0.58	6,812,117.21	100.00%
D008	Construcción del sistema de saneamiento (Cabeza de Toro/Tonalá).	Construcción del sistema de saneamiento	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.15	0.50	0.35	1,018,722.43	100.00%
D010	Const.de Obras Compl. para la Protec.de las Estruct.de Descarga del Interceptor Pluvial Brasilito y Emisor Poc Poc - San	Const.de Obras Compl. para la Protec.de las Estruct.de Descarga del Interceptor Pluvial Brasilito y Emisor Poc Poc - San	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.75	3,381,389.74	54.83%
D011	Const. de las Obras para la Captación y la Intercepción de los Esgurrimientos Pluviales-Interceptor de Aguas Pluviales.	Const. de las Obras para la Capt.y la Intercepción de los Esgurrimientos Pluviales-Interceptor de Aguas Pluviales (Potin)	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00%
78	Prog. de Sostenibilidad de los Serv. de Agua Potable y Saneamiento de Comunid. Rurales (PROSSAPYS)													60,263,383.52	100.00%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													60,263,383.52	100.00%
D003	Infraestructura (Alcantarillado Sanitario y Saneamiento) (Varias/Cobertura Estatal).	Infraestructura (Alcantarillado Sanitario y Saneamiento)	Obra	5.00	0.00	1.00	2.00	2.00	5.00	0.00	0.65	2.40	1.95	60,263,383.52	100.00%
F	Desarrollo Regional													3,083,389.11	55.44%
D	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos													146,543.67	100.00%
71	Programa Agua Limpia y Cultura del Agua													146,543.67	100.00%





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 52 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											4,686,574,331.79	81.59%			
<b>INVERSIÓN</b>											4,415,014,842.34	80.84%			
G	Electrificación Rural												2,458,796.03	88.98%	
E	Infraestructura y Comunicaciones												2,458,796.03	88.96%	
00	Programa Normal de Operación												2,458,796.03	88.96%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												2,458,796.03	88.96%	
B001	Colonia Miguel Hidalgo.	Alumbrado público en circuitos públicos y secundario con fotoceldas solares.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	2,458,796.03	88.96%
L	Desarrollo Agropecuario y Pesca												0.00	0.00 %	
B	Agrícola y Pecuario												0.00	0.00 %	
H	Desarrollo Rural Sustentable												0.00	0.00 %	
00	Programa Normal de Operación												0.00	0.00 %	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												0.00	0.00 %	
B002	Construcción y rehabilitación de infraestructura hidroagrícola.	Revestimiento de canales de riego a base de concreto simple en tramos dispersos	Obra	267.80	0.00	147.80	80.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
		Revestimiento de canal a base de concreto hidráulico premezclado	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
O	Comunicaciones y Transportes												1,191,657,894.40	95.59%	
A	Dirección Estratégica												2,812,445.99	100.00%	
E	Infraestructura y Comunicaciones												2,812,445.99	100.00%	
00	Programa Normal de Operación												2,812,445.99	100.00%	
310	Supervisar la construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura social y productiva.												2,812,445.99	100.00%	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 53 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												4,686,574,331.79	81.59%		
<b>INVERSIÓN</b>												4,415,014,842.34	80.84%		
B001	Supervisión de Obra para el Programa de Infraestructura 2009.	Supervisión de Obras	Supervisión	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00	2,812,445.99	100.00%
B	Carreteras													1,173,821,681.52	95.57%
E	Infraestructura y Comunicaciones													1,173,821,681.52	95.57%
00	Programa Normal de Operación													533,532,073.12	91.56%
411	Proporcionar asistencia técnica.													3,454,443.99	76.62%
B001	Camino: San José Buena Vista - E.C. (Internacional - Tuxtla - Comitán), Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+750.	Estudio y Proyecto, Impacto Ambiental y Factibilidad del Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+750	Kilómetro	6.75	0.00	0.00	6.75	0.00	6.62	0.00	0.00	3.45	3.17	318,756.00	100.00%
B002	Camino: Bodega de Cafe Maya Winic - Quextic Centro, Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+000.	Estudio y Proyecto, Impacto Ambiental y Factibilidad del Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+000	Kilómetro	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.96	0.00	0.00	0.90	1.06	76,614.08	95.41%
B003	Camino: Chuchitic - Acceso Escuela, Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+000.	Estudio y Proyecto, Impacto Ambiental y Factibilidad del Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+000	Kilómetro	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.98	0.00	0.00	0.55	0.43	54,770.00	100.00%
B004	Camino: Mitontic - Belisario Domínguez, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+000.	Estudio y Proyecto, Impacto Ambiental y Factibilidad del Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+000	Kilómetro	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	4.95	0.00	0.00	2.90	2.05	200,009.43	83.92%
B005	Camino: Quexalukum - Yashalumil, Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+000.	Estudio y Proyecto, Impacto Ambiental y Factibilidad del Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+000	Kilómetro	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	2.94	0.00	0.00	1.38	1.56	108,570.41	93.59%
B006	Camino: Yabteclum - Xoyep, Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+000.	Estudio y Proyecto, Impacto Ambiental y Factibilidad del Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+000.	Kilómetro	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	2.97	0.00	0.00	1.44	1.53	122,681.47	83.72%





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 55 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											4,686,574,331.79	81.59%			
<b>INVERSIÓN</b>											4,415,014,842.34	80.84%			
B016	Camino: Paraje la Palma - Paraje Ok'och ton, Tramo: Km. 0+000 al Km. 5+500.	Estudio y Proyecto, Impacto Ambiental y Factibilidad, Camino Tipo "E" Tramo: Km. 0+000 al Km. 5+500.	Kilómetro	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B017	Camino: E.C. (Tenejapa - San Juan Cancuc) - Yoshib, Tramo: Km. 0+000 al Km. 2+000.	Estudio y Proyecto, Impacto Ambiental y Factibilidad, Camino Tipo "C" Tramo: Km. 0+000 al Km. 2+000.	Kilómetro	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												269,572,199.65	89.53%	
B001	Apoyo a la Infraestructura Caminera Rural.	Reconstrucción y Conservación de Caminos Rurales	Kilómetro	900.00	0.00	450.00	225.00	225.00	900.00	0.00	180.00	180.00	540.00	23,592,895.21	94.37%
B002	Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras.	Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras (T.A.)	Kilómetro	322.86	0.00	161.44	80.72	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B003	Camino: E.C. (Fronteriza del Sur)-Zamora Pico de Oro-Reforma Agraria-Las Guacamayas-Boca Chajul-E.C. Fronteriza del Sur.	Reconstrucción del Subtramo: Km. 39+880 = 39+000 al Km. 47+000 (T.A.)	Kilómetro	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	10,795,722.28	98.29%
B004	Camino:Tapanatepec-Cintalapa-Em pacadora (Carriles de Aceleración y Desceleración, Patio de Maniobras)	Construcción del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 0+600.	Kilómetro	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.25	0.06	0.29	6,122,692.84	100.00%
B005	Camino: La Rejuya - Ejido Ochusjob, Tramo: Km. 0+000 - Km. 7+880.	Construcción del Subtramo: del Km. 5+046 al Km. 6+300	Kilómetro	1.25	0.00	0.84	0.41	0.00	1.25	0.00	0.00	0.74	0.51	5,533,958.93	99.00%
B007	Modernización y Ampliación del Camino: Chalchihuitan - Canteal - Tzacucum, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 15+000.	Construcción del Subtramo: del Km. 5+540 - Km. 10+540	Kilómetro	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	1.40	0.00	3.60	8,600,000.00	100.00%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 56 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>													4,686,574,331.79	81.59%	
<b>INVERSIÓN</b>													4,415,014,842.34	80.84%	
B008	Camino: E.C. Km. 83 ( Bochil - Pichucaico) - Nachitom - Santo Domingo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 38+000.	Construcción del subtramo: del Km. 5+800 al Km. 17+800 (Terminación)	Kilómetro	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	2.16	9.84	0.00	2,028,457.20	100.00%
B009	Construcción del Camino Rural: Ocoatepec - San Antonio del Monte, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 3+360.	Construcción del subtramo: del Km. 0+960 - Km. 3+160 (Terminación)	Kilómetro	2.20	0.00	0.00	2.20	0.00	0.33	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00 %
B011	Camino Rural: Chespal Viejo - Agua Caliente, Tramo: Km. 0+000 al Km. 12+560.	Construcción del Subtramo: Km. 11+220 al Km. 12+560 (Apertura a Nivel de Corte)	Kilómetro	1.34	0.00	0.00	1.34	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67	5,593,327.64	43.17%
B012	Moder. y Ampl.del Camino:E.C. Km.4 (San Cristobal de las Casas-San Juan Chamula)-San Antonio del Monte-Milpoleta.	Construcción del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 4+880 (Terminación)	Kilómetro	4.88	0.00	0.00	4.88	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00	4.79	3,154,097.91	97.77%
B013	Camino: Ejido Agua Clara - Ejido El Tortuguero 1a.Sección - E.C.(Catazaja-Rancho Nuevo), Tramo: Km. 0+000 - Km. 21+500.	Construcción de Puente Sobre Río Tuija de 150 M.L.	Metro Lineal	150.00	0.00	0.00	93.75	56.25	123.00	0.00	0.00	52.50	70.50	34,724,325.03	97.83%
B014	Modernización y Ampliación de la Carretera: Tonalá - Puerto Arista, Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+000.	Modernización y Ampliación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+000	Kilómetro	16.00	0.00	0.00	9.60	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B015	Moder. y Ampl. del Camino: E.C. Km. 161+300 (Pueblo Nvo-Rincon Chamula)-San Felipe,Tramo: del Km. 0+000 al Km. 5+642.93	Construcción de los Subtramos: del Km. 0+000 al Km. 2+000 (Terminación) y del Km. 2+000 al Km. 3+500.	Kilómetro	3.50	0.00	0.00	2.10	1.40	2.38	0.00	0.00	0.00	2.38	13,674,453.00	96.12%
B016	Construcción del Puente "Aguiles Serdan", sobre Camino: E.C. (Ej. Niquivil-Tonincanaque)-Soledad-Aguiles	Construcción del Puente "Aguiles Serdan" de 30.00 M.l.	Metro Lineal	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	1,226,534.93	100.00%





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 57 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>													4,686,574,331.79	81.59%	
<b>INVERSIÓN</b>													4,415,014,842.34	80.84%	
B017	Camino: La Independencia - Quistajito - Emiliano Zapata, Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+340.	Construcción del Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+340	Kilómetro	6.34	0.00	0.00	2.92	3.42	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	12,137,583.22	49.20%
B018	Reconstrucción de Camino: E.C. (Fronteriza del Sur Km. 367+500)-San Antonio los Montes, Tramo: Km. 0+000 al Km. 13+000	Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 - Km. 13+000 (T.A.)	Kilómetro	13.00	0.00	0.00	6.50	6.50	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	6,485,032.90	97.97%
B019	Reconstrucción del Camino Rural: Tzajaltic - Botatulan II, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+000	Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+000	Kilómetro	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	2.25	1,839,257.38	97.46%
B020	Reconstrucción del Camino Rural: Socoltenango - La Planada, Subtramo del Km. 0+000 - Km. 6+000 (T.A.)	Reconstrucción del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 6+000 (T.A.)	Kilómetro	6.00	0.00	0.00	4.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	3,142,028.42	98.52%
B021	Reconstrucción del Camino Rural: Caseta - La Hacienda, Subtramo del Km. 0+000 - Km.4+000 (T.A.)	Reconstrucción del Subtramo del Km. 0+000 - Km. 4+000 (T.A.)	Kilómetro	4.00	0.00	0.00	2.66	1.34	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2,135,612.44	98.39%
B022	Reconst. del Camino Rural: Socoltenango-La Joya-El Sauzal, Subtramo del Km. 0+000-Km. 9+200 y Calles Ejido La Joya (T.A.)	Reconstrucción del Subtramo del Km. 0+000 - Km. 9+200 y Calles Ejido La Joya (T.A.)	Kilómetro	9.20	0.00	0.00	4.60	4.60	9.20	0.00	0.00	0.00	9.20	5,463,374.04	98.37%
B023	Reconst.del Camino Rural: Cabecera Mpal.-Pantaleón Dominguez-Nicolas Bravo-Las Palmas, tramo: Km.0+000-Km. 22+000 (T.A.)	Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 - Km. 22+000 (T.A.)	Kilómetro	22.00	0.00	0.00	15.00	7.00	13.20	0.00	0.00	0.00	13.20	5,095,933.02	97.46%
B024	Reconstrucción del Camino Rural: Ixhuatán - San Miguel, Tramo: Km. 0+000-Km. 16+500	Reconstrucción del Subtramo: Km. 9+500 - Km. 16+500 (T.A.)	Kilómetro	7.00	0.00	0.00	3.50	3.50	3.43	0.00	0.00	0.00	3.43	3,203,761.88	98.46%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 58 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											4,686,574,331.79	81.59%			
<b>INVERSIÓN</b>											4,415,014,842.34	80.84%			
B025	Reconstrucción del Camino Rural: E.C. (Chiapa de Corzo-Acala)-Santa Rosa, Tramo: Km. 0+000 al Km. 4+500 (T.A.)	Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 al Km. 4+500 (T.A.)	Kilómetro	4.50	0.00	0.00	3.00	1.50	2.84	0.00	0.00	0.00	2.84	1,551,406.38	98.98%
B026	Reconstrucción del Camino Rural: Vado Ancho- Las Flores, Tramo: Km. 0+000 al Km. 14+000 (T.A.)	Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 al Km. 14+000 (T.A.)	Kilómetro	14.00	0.00	0.00	6.00	8.00	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50	3,550,564.63	98.27%
B027	Construcción del Camino Rural: Providencia-San Miguel, Tramo: Km. 0+000 al Km. 2+302.55	Construcción del Subtramo: Km. 0+900 al Km. 2+302.55	Kilómetro	1.40	0.00	0.00	0.95	0.45	0.84	0.00	0.00	0.00	0.84	2,260,650.95	98.45%
B028	Camino: Ramal Manuel Ávila Camacho, Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+240.	Construcción del subtramo del Km. 0+000 - Km. 1+000	Kilómetro	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.95	3,874,268.24	96.47%
B029	Modernización y Ampliación del Camino: Las Minas - Yutnitioc - Tzajalchen, Tramo: Km. 0+000 - Km. 11+640.	Modernización del subtramo: Km. 0+000 - Km. 5+000 (Ajuste de Costos)	Kilómetro	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1,366,526.92	100.00%
B030	Reconstrucción del Camino: Reforma - Macayo 1ª Sección-Macayo 3ª Sección-Paredón, Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+000 (T.A.)	Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+000 (T.A.) (Ajuste de Costos)	Kilómetro	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	1,079,231.74	100.00%
B031	Reconstrucción del Camino: E.C. (Zapotal - Aldama) - Ejido Limoncito, Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000 (T.A.)	Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000 (T.A.) (Ajuste de Costos)	Kilómetro	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	726,779.93	100.00%
B032	Construcción del Puente Estación Huehuetán; sobre el Camino: E.C. (Arriaga-Tapachula)-Huehuetan Estación.	Construcción del Puente Estación Huehuetan de 150.0 ml.	Metro Lineal	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	2,698,812.88	100.00%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 59 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												4,686,574,331.79	81.59%		
<b>INVERSIÓN</b>												4,415,014,842.34	80.84%		
B033	Construcción del Camino: Francisco I. Madero - El Trapichito - Río Blanco, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 40+000.	Construcción del Subtramo: Km. 17+700 al Km. 21+700 (Ajuste de Costos).	Kilómetro	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.68	0.00	0.00	0.00	3.68	1,847,541.99	100.00%
B034	Camino: San Juan Chamula - Ixtapa, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 47+000.	Construcción del Subtramo: Km. 15+000 al Km. 20+000 y del Km. 20+000 al Km. 21+000 (Ajuste de Costos)	Kilómetro	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	3,863,857.42	100.00%
B035	Modernización y Ampliación del Camino: Zamora Pico de Oro - San Isidro, Tramo: Km. 0+000 - Km. 38+000.	Construcción del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 2+000.	Kilómetro	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.96	0.00	0.00	0.00	1.96	1,167,236.33	100.00%
B036	Reconstrucción del Camino Rural: Chiviltik-Pueblo Nuevo Sitalá, Tramo: Km. 0+000 al Km. 10+000	Reconstrucción del Subtramo: Km. 0+000 al Km. 5+000	Kilómetro	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3.75	0.00	0.00	0.00	3.75	0.00	0.00%
B037	Camino Rural: Cantón Montenegro-Ejido Unidad 2000, Tramo: Km. 0+000 al Km. 4+000.	Reconstrucción del Subtramo: Km. 2+000 al Km. 4+000 (T.A.)	Kilómetro	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.98	659,999.75	27.97%
B038	Reconstrucción del Camino Rural: Flores Magón-Ejido Grecia, Tramo: Km. 0+000 al Km. 18+800.	Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 al Km. 18+800	Kilómetro	18.80	0.00	0.00	0.00	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	18.80	3,962,038.26	97.46%
B039	Reconstrucción del Camino Rural: E.C. (Flores Magón - Ejido Grecia) - Barrio San Ramón, Tramo: Km. 0+000 al Km. 12+400.	Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 al Km. 12+400	Kilómetro	12.40	0.00	0.00	0.00	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	12.40	4,410,655.15	97.46%
B040	Reconstrucción del Camino Rural: Coapa - Los limones, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+950 (2 Ramales).	Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 al Km. 5+950	Kilómetro	5.95	0.00	0.00	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,082.08	29.24%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 60 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												4,686,574,331.79	81.59%		
<b>INVERSIÓN</b>												4,415,014,842.34	80.84%		
B041	Reconstrucción del Camino: Chapultenango - Ixtacomitán, Tramo: Km. 0+000 - Km. 19+980 (T.A.)	Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 - Km. 19+980 (T.A.) (Ajuste de Costos)	Kilómetro	19.98	0.00	0.00	0.00	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	19.98	2,205,724.96	100.00%
B042	Mod. y Ampl. del Cam: E.C. Km. 193+000 (Rancho Nvo. - Ocosingo) - Buena Vista 20 de Nov., Tramo: Km.0+000-Km. 12+574.45.	Subtramo a Modernizar: Km. 0+000 - Km. 6+000 (Ajuste de Costos)	Kilómetro	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4,085,923.44	100.00%
B043	Modernización y Ampliación del Camino: San Juan Chamula - San Cristobal de las Casas, Tramo: Km. 0+000 - Km. 7+660	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 11+700 (T.A.)	Kilómetro	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	68,132,403.87	97.27%
B044	Camino: Ocozocoautla - Domingo Chanona, Tramo: Km. 0+000 - Km. 51+200	Reconstrucción del Subtramo: Km. 30+000 al Km. 51+200 (T.A.)	Kilómetro	21.20	0.00	0.00	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B045	Mod.y Amp. del Cam:E.C.(Carrt.Intern.)S.Juan.-Quechit-Pamala-El Real-Yaxoquintela-Placido Flores-Monte Libano-Ocotitalito.	Construcción del Subtramo: Km. 7+400=Km. 5+400 - Km. 12+000=Km. 10+000 (Ajuste de Costos)	Kilómetro	4.60	0.00	0.00	0.00	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	4.60	2,954,310.22	100.00%
B046	Camino: E.C. (Ocosingo - Altamirano) - Patihuitz - La Sultana - San Quintín, Tramo: Km. 0+000 - Km.124+000.	Construcción del Subtramo: Km. 30+000 - Km. 38+000 (Ajuste de Costos)	Kilómetro	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	2,862,519.52	100.00%
B047	Const. del Cam.: Las Margaritas-N. Momón-Cruz del Rosario-Vicente Guerrero-S. Quintín, Tramo: Km. 0+000 - Km. 124+000.	Construcción del Subtramo: Km. 67+000 - Km. 69+000	Kilómetro	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,054,661.37	100.00%
B048	Mod. y Amp. Cam.: E.C.Km.10+800(SCLC-S. Juan Chamula)-Bechijitc-Tz'ojlum (Tierra Colorada),Tramo: Km. 0+000-Km.16+924.10	Modernización y Ampliación del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 1+500 (Ajuste de Costos)	Kilómetro	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	237,955.35	100.00%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 61 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											4,686,574,331.79	81.59%			
<b>INVERSIÓN</b>											4,415,014,842.34	80.84%			
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													280,505,429.48	94.02%
B001	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo.	Mantenimiento Preventivo	Mantenimiento	2,395.00	0.00	1,332.00	614.00	449.00	2,395.00	0.00	359.25	814.30	1,221.45	10,313,564.58	85.13%
		Mantenimiento Correctivo	Mantenimiento	190.00	0.00	107.00	52.00	31.00	190.00	0.00	28.50	64.60	96.90		
B002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos.	Matenimiento Preventivo	Mantenimiento	1,215.00	0.00	608.00	377.00	230.00	1,215.00	97.20	164.27	382.48	571.05	6,774,375.50	96.78%
		Mantenimiento Correctivo	Mantenimiento	122.00	0.00	61.00	43.00	18.00	122.00	9.76	16.49	38.41	57.34		
B003	Conservación de Carreteras Alimentadoras.	Conservación de Carreteras Alimentadoras (T.A.)	Kilómetro	588.79	0.00	294.40	147.20	147.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B004	Adquisición de Maquinaria Pesada (Camion Volteo, Retroexcavadora y Motoconformadora)	Adquisición de un Camión Volteo, Retroexcavadora y Motoconformadora	Unidad	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B005	Camino: Betania - Soyatitan - Amatenango del Valle, Tramo: Km. 0+000 - Km. 111+800.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 111+800 (T.A.)	Kilómetro	111.80	0.00	11.80	100.00	0.00	111.80	0.00	7.83	36.89	67.08	7,385,192.33	97.67%
B006	Camino: Chicoasen - Tecpatan - Malpaso, Tramo: Km. 0+000 - Km. 98+200.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 98+200 (T.A.)	Kilómetro	98.20	0.00	98.20	0.00	0.00	98.20	0.00	0.00	98.20	0.00	1,364,342.46	97.45%
B007	Angostura - Flores Magon, Tramo: Km. 54+000 - Km. 61+200.	Conservación del Tramo: Km. 54+000 - Km. 61+200	Kilómetro	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	5.04	2.16	495,092.50	99.02%
B008	Camino: Independencia - E.C. (Comitán - Margaritas), Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000 (T.A.)	Kilómetro	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	9.50	0.50	1,930,539.85	97.62%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 62 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>													4,686,574,331.79	81.59%	
<b>INVERSIÓN</b>													4,415,014,842.34	80.84%	
B009	Camino: Estación Juárez - Santa Martha - Ostuacan, Tramo: Km. 0+000 - Km. 55+200.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 55+200 (T.A.)	Kilómetro	55.20	0.00	15.00	40.20	0.00	55.20	0.00	0.55	2.21	52.44	3,573,751.69	99.59%
B010	Camino: Ramal a el Cuyo - Álvaro Obregón, Tramo: Km. 0+000 - Km. 14+700.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 14+700 (T.A.)	Kilómetro	14.70	0.00	4.90	9.80	0.00	14.70	0.00	11.76	2.94	0.00	2,748,781.21	99.46%
B011	E.C. Fronteriza del Sur - Zamora - Pico de Oro - Reforma Agraria - Las Guacamayas - Boca Chajul, Tramo: Km. Zamora Pico.	Conservación del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 25+000	Kilómetro	25.00	0.00	12.50	12.50	0.00	25.00	0.00	12.50	12.25	0.25	6,037,540.51	99.51%
B012	Camino: E.C. (Ocosingo - Altamirano) - Patihuitz - La Sultana - San Quintín, Tramo: Km. 0+000 - Km. 124+000.	Conservación del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 20+000 (T.A.)	Kilómetro	20.00	0.00	6.67	13.33	0.00	20.00	0.00	1.60	15.40	3.00	3,181,002.57	98.91%
B013	Camino: Crucero Chancala - Santo Domingo - Lacanja Tzeltal -E.C. Fronteriza del Sur, Tramo: Km. 0+000 - Km. 40+000.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 40+000 (T.A.)	Kilómetro	40.00	0.00	13.33	26.67	0.00	40.00	0.00	3.20	13.20	23.60	3,280,245.80	99.53%
B014	Camino: Palenque - La Libertad, Tramo: Km. 0+000 - Km. 38+900.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 38+900 (T.A.)	Kilómetro	38.90	0.00	12.97	25.93	0.00	38.90	0.00	1.17	30.34	7.39	2,651,912.53	99.60%
B015	Camino: Francisco I. Madero - Salto de Agua, Tramo: Fco. I. Madero - Paso Naranjo, Tramo: Km. 0+000 - Km. 36+200.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 36+200 (T.A.)	Kilómetro	36.20	0.00	12.06	24.14	0.00	36.20	0.00	23.53	12.67	0.00	3,518,462.30	98.75%
B016	Camino: Salto de Agua - Paso Naranjo, Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000 (T.A.)	Kilómetro	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,921,051.79	99.02%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 63 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											4,686,574,331.79	81.59%			
<b>INVERSIÓN</b>											4,415,014,842.34	80.84%			
B017	Camino: Temo - Yajalon - Tila - El Limar, Tramo: Km. 0+000 - Km. 86+700, Subtramo: Km. 0+000 - Km. 40+000.	Conservación del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 40+000 (T.A.)	Kilómetro	40.00	0.00	9.00	31.00	0.00	40.00	0.00	17.20	22.80	0.00	4,888,690.57	99.20%
B018	Camino: Faja de Oro - Iturbide - El Águila, Tramo: Km. 0+000 - Km. 14+800.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 14+800 (T.A.)	Kilómetro	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	14.80	0.00	0.00	7.11	7.69	1,907,043.27	98.63%
B019	Camino: Ramal a Union Miramar, Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+000.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+000 (T.A.)	Kilómetro	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	2.22	3.78	0.00	2,506,451.86	100.00%
B020	Echegaray - Salto de Agua E.C. (Arriaga - Tapachula) Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+000.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+000	Kilómetro	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.80	3.20	1,633,268.20	98.96%
B021	Conservación del Camino: Ocozocozulá - Apic Pac, Tramo: Km. 0+000 - Km. 51+520 (T.A.)	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 51+520 (T.A.)	Kilómetro	51.52	0.00	51.52	0.00	0.00	51.52	12.88	25.76	12.88	0.00	5,746,295.34	94.81%
B022	Camino: Santa Isabel - Villaflores - Revolución Mexicana, Tramo: KM. 45+000 - Km. 124+000 (T.A.).	Conservación del Tramo: Km. 45+000 - Km. 124+000 (T.A.)	Kilómetro	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	79.00	7.90	65.57	5.53	0.00	5,733,434.13	75.66%
B023	Conservación del Camino: Las Limas - Revolución Mexicana - Valdivia, Tramo: Km. 47+000 - Km. 145+300 (T.A.).	Conservación del Tramo: Km. 47+000 - Km. 145+300 (T.A.)	Kilómetro	98.30	0.00	98.30	0.00	0.00	98.30	0.00	0.00	0.00	98.30	12,300.00	0.77%
B024	Conservación del Camino: Perú - La Concordia - Ignacio Zaragoza, Tramo: Km. 100+000 - Km. 162+000 (T.A.).	Conservación del Tramo: Km. 100+000 - Km. 162+000 (T.A.)	Kilómetro	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00	7,100.00	0.78%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 64 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												4,686,574,331.79	81.59%		
<b>INVERSIÓN</b>												4,415,014,842.34	80.84%		
B025	Tuxtla Portillo Zaragoza, Tramo: Km. 1+300 - Km. 76+500.	Reconstrucción del Tramo: Km. 1+300 - Km. 40+000 (T.A.) Conservación del Subtramo: Km. 40+000 - Km. 76+500 (T.A.)	Kilómetro	38.70	0.00	38.70	0.00	0.00	38.70	0.00	16.26	21.08	1.36	14,129,872.62	99.75%
B026	Bachajón -Sitala, Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+200.	Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+200	Kilómetro	18.20	0.00	9.10	9.10	0.00	18.20	0.00	1.46	7.10	9.64	4,208,499.30	99.69%
B027	E.C. La Costera - Joaquín Miguel Gutiérrez - Las Brisas, Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+480.	Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+480	Kilómetro	12.48	0.00	6.24	6.24	0.00	12.48	0.00	0.63	11.85	0.00	2,927,425.99	99.23%
B028	Camino: Chanal - Chilil , Tramo: Km. 0+000 - Km. 36+000.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 36+000 (T.A.)	Kilómetro	36.00	0.00	12.00	24.00	0.00	36.00	0.00	31.32	4.68	0.00	13,100,232.19	99.99%
B029	Camino: San Cristóbal - Tenejapa - Cancuc, Tramo: Km. 0+000 - Km. 54+500.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 54+500 (T.A.)	Kilómetro	54.50	0.00	18.17	36.33	0.00	54.50	0.00	14.72	39.24	0.54	4,699,407.24	98.85%
B030	Camino: E.C. (Juárez - Ostuacan ) - Nuevo Xochimilco - Peñitas, Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+000.	Conservación del , Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+000 (T.A.)	Kilómetro	18.00	0.00	3.60	14.40	0.00	15.84	0.00	5.40	6.30	4.14	12,662,045.91	99.47%
B031	Camino: Ramal a San Isidro Km.125+300, E.C. (Arriaga - Tapachula), Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+000.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+000 (T.A.)	Kilómetro	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1,910,459.21	97.87%
B032	Conservación del Camino: E.C. Km. 11.3 (Tuxtla - Angostura) - Acceso al Aeropuerto Internacional Angel Albino Corzo.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+100 (T.A.)	Kilómetro	12.10	0.00	6.05	6.05	0.00	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	1,458,405.57	98.18%





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 65 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												4,686,574,331.79	81.59%		
<b>INVERSIÓN</b>												4,415,014,842.34	80.84%		
B033	Conservación del Camino: Cacahoatan - Unión Juárez.	Construcción de Alcantarilla de Doble Línea en el Km. 29+075.	Metro Lineal	22.00	0.00	0.00	11.00	11.00	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	1,586,249.75	99.35%
B034	Reconstrucción del Camino: Tapanatepec - Arriaga, Carriles de Aceleración y Desaceleración, Tramo: Km. 30+870.	Reconstrucción del Tramo: Km. 30+630 - Km. 31+110 (T.A.)	Kilómetro	0.48	0.00	0.00	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.41	0.07	557,805.37	99.88%
B036	Camino: Ixtapa - Emiliano Zapata -Victorico Grajales, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+735.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+735 (T.A.)	Kilómetro	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	5.74	0.00	0.00	1.73	4.01	996,681.94	99.67%
B037	San Juan Chamula - Chenalho - Pantelho, Tramo: Km. 0+000 - Km. 59+500 (T.A.)	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 59+500 (T.A.)	Kilómetro	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	59.50	0.00	8.93	48.79	1.78	4,634,770.57	99.79%
B038	Camino: E.C.(Rancho Nuevo - Ocosingo) Km. 207+500- San José La Nueva, Tramo: Km. 0+000 - Km. 20+000.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 20+000 (T.A.)	Kilómetro	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	8.80	1.20	6,491,722.32	99.92%
B039	Camino: El Sombrero - Zinacatan, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+500.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+500 (T.A.)	Kilómetro	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	1.80	2.70	390,737.70	97.68%
B040	Ramal a Vicente Guerrero - E.C. (Tonala - Puerto Arista ), Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+000.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+000 (T.A.)	Kilómetro	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.06	2.34	851,170.32	98.97%
B041	Conservación del Camino: San Lucas - Chiapilla, Tramo: Km. 0+000 - Km. 11+700 (T.A.).	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 11+700 (T.A.)	Kilómetro	11.70	0.00	0.00	5.85	5.85	11.70	0.00	0.00	1.99	9.71	19,866,161.62	98.35%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 66 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT															
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												4,686,574,331.79	81.59%		
<b>INVERSIÓN</b>												4,415,014,842.34	80.84%		
B042	Camino: Laja Tendida - Paraiso del Grijalva, Tramo: Km. 0+000 - Km. 13+898.50	Reparación de Alcantarilla en el Km. 5+830	Metro Lineal	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	112,076.27	97.46%
B043	Camino: Jitotol - San Andrés Duraznal, Tramo: Km. 0+000 - Km. 25+000.	Conservación del Subtramo: Km. 3+000 - Km. 8+000 (T.A.)	Kilómetro	5.00	0.00	0.00	3.34	1.66	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	5,598,275.80	83.63%
B044	Conservación del Camino: Pichucalco - Juárez, Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+000 (T.A.).	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+000 (T.A.)	Kilómetro	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	7.20	0.00	0.00	0.00	7.20	1,461,864.41	97.46%
B046	Conservación del Camino Rural: E.C. (Aztlan - Col. El Palmar) Km. 3.5 - Col. Concepción, Tramo Km. 0+000 al Km. 3+500.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 3+500	Kilómetro	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	933,079.82	98.29%
B047	Conservación del Camino Rural: Mumuntic - La Traya, Tramo Km. 0+000 al Km. 5+000.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 5+000	Kilómetro	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2,216,095.54	100.00%
B048	Conservación del Camino Rural: Col. Aztlan - Col. El Palmar, Tramo: Km. 0+000 al Km. 11+150.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 11+150	Kilómetro	11.15	0.00	0.00	0.00	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	11.15	8,388,247.67	100.00%
B049	Conservación del Camino Rural: E.C. (Ixtapa- Soyalo) Km. 5 - Francisco Javier Mina, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 2+700.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 2+700	Kilómetro	2.70	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	2.70	862,484.92	98.29%
B050	Cons. Cam. Rur.: E.C. (La Lucha Ojo de Agua)-Llano Grd.-Lag. del Cofre-BarrioReforma-La Suiza, Tramo:Km. 0+00-Km.17+140.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 17+140	Kilómetro	17.14	0.00	0.00	0.00	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	17.14	8,503,087.29	99.99%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 67 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>													4,686,574,331.79	81.59%	
<b>INVERSIÓN</b>													4,415,014,842.34	80.84%	
B051	Conser. del Camino Rural: E.C. (Panamericana Km. 7) -Col. Nuevo San Miguel Mitontic ,Tramo: Km. 0+000 al Km. 7+000.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 7+000	Kilómetro	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	3,523,146.26	100.00%
B052	Cons. del Cam. Rural: E.C. (San Cristobal-Teopisca)-Km. 113+900-Chijiltec-Ranch. S. Franc., Tramo: Km. 0+000-Km. 10+000.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 10+000	Kilómetro	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	6,234,816.08	100.00%
B053	Conservación del Camino Rural: E.C. (San José Ixtepec-Francisco I Madero)-B. Nuevo Ixtepec, Tramo: Km. 0+000-Km. 0+500.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 0+500	Kilómetro	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	227,618.30	98.29%
B054	Conservación del Camino Rural: E.C. (Teopisca Nuevo León)-Km. 7+500-Natilitz; Tramo Km. 0+000 al Km. 7+500.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 7+500	Kilómetro	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50	4,676,112.06	100.00%
B055	Conservación del Camino Rural: E.C. (Tuxtla-Jiquipilas)-Acceso Aguacero, Tramo Km. 0+000 al Km. 2+700.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 2+700	Kilómetro	2.70	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	2.70	1,466,003.77	99.56%
B056	Conservación del Camino Rural: E.C. San José Ixtepec-Francisco I Madero Tramo Km. 0+000 al Km. 5+800.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 5+800	Kilómetro	5.80	0.00	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	5.80	2,528,849.93	100.00%
B057	Conservación del Camino Rural: Emiliano Zapata-Tila-Dos Arroyos, Tramo Km. 0+000 al Km. 17+200.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 17+200	Kilómetro	17.20	0.00	0.00	0.00	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	17.20	8,491,512.85	100.00%
B058	Conservación del Camino Rural: Ixtapa-Col. Francisco Romo Serrano, Tramo Km. 0+000 al Km. 5+300.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 5+300	Kilómetro	5.30	0.00	0.00	0.00	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	5.30	1,731,241.60	98.29%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 68 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>													4,686,574,331.79	81.59%	
<b>INVERSIÓN</b>													4,415,014,842.34	80.84%	
B059	Conservación del Camino Rural: La Lucha- La Suiza (La Vega), Tramo Km. 0+000 al Km. 9+000.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 9+000	Kilómetro	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	3,340,026.97	100.00%
B060	Conservación del Camino Rural: Montecristo-La Suiza-Puerto Rico-Toluca, Tramo Km. 0+000 al Km. 11+900.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 11+900	Kilómetro	11.90	0.00	0.00	0.00	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	11.90	5,116,998.31	100.00%
B061	Conservación del Camino Rural: Ramal a Argentina - Ojo de Agua - El Ceñido, Tramo Km. 0+000 al Km. 6+500.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 6+500	Kilómetro	6.50	0.00	0.00	0.00	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	6.50	2,373,184.83	100.00%
B062	Conservación del Camino Rural: San Fernando-Las Maravillas, Tramo Km. 0+000 al Km. 18+500.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 18+500	Kilómetro	18.50	0.00	0.00	0.00	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	18.50	13,424,161.62	100.00%
B063	Conservación del Camino Rural: San Martín - San Rafael, Tramo Km. 0+000 al Km. 3+500.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 3+500	Kilómetro	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	1,929,818.13	98.29%
B064	Conservación del Camino Rural: Santa Anita - Rancho Balparaiso - Col. Cruzton, Tramo: Km. 0+000 al Km. 6+000.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 6+000	Kilómetro	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	3,740,889.65	100.00%
B065	Conservación del Camino Rural: Víctor R. Grajales - Nopal, Tramo: Km. 0+000 al Km. 8+200.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 8+200	Kilómetro	8.20	0.00	0.00	0.00	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	8.20	5,112,549.18	100.00%
B066	Conservación del Camino Rural: E.C. (Chigton-Cacate) - la Ciénega, Tramo Km. 0+000 al Km. 1+000.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 1+000	Kilómetro	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	431,201.61	100.00%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 69 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											4,686,574,331.79	81.59%			
<b>INVERSIÓN</b>											4,415,014,842.34	80.84%			
B067	Conservación del Camino: Pantelho - Aurora Esquipulas - Tacuba Nueva, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 54+000.	Conservación del Subtramo: Km. 0+300 al Km. 0+360	Kilómetro	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B068	Conservación del Camino: Rayón - Pantepec - Tapalapa - E.C. (Coapilla - Ocoatepec), Tramo: Km. 0+000 al Km. 38+000 (T.A.)	Conservación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 38+000 (T.A.)	Kilómetro	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B069	Conservación del Camino: Cate - Simojovel, Tramo: Km. 0+000 - Km. 34+000 (T.A.)	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 34+000 (T.A.) (Incluye Falla en el Km. 1+454.90)	Kilómetro	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
06	Ciudades Rurales y Contingencias												1,985,087.30	68.60%	
411	Proporcionar asistencia técnica.												1,985,087.30	68.60%	
B001	Camino: Nuevo Juan de Grijalva - El Tapón, Tramo: Km. 0+000 - Km. 13+000.	Estudio y Proyecto y Estudio de Impacto Ambiental del Tramo: Km. 0+000 - Km. 13+000 Estudio y Proyecto de 4 Puentes	Kilómetro Proyecto	13.00 4.00	0.00	0.00	6.50	6.50	13.00	0.00	0.00	4.55	8.45	1,985,087.30	68.60%
09	Convenio de Confianza Municipal												4,682,871.04	96.34%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												4,682,871.04	96.34%	
B001	Camino: Mi Patria es Primero - Jesús Nazareno (Construcción de Puente sobre el Río Ixteljá).	Construcción de Puente Tubular Vehicular sobre el Río Ixteljá, de 43.0 M.L.	Metro Lineal	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	43.00	0.00	39.13	3.87	0.00	4,682,871.04	96.34%
54	Fondo de Modernización de los Municipios												7,376,596.06	92.98%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												7,376,596.06	92.98%	
B001	Camino: E.C. (Pijijapan - Tapachula) - Ejido El Carmen, Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+020.	Construcción del Subtramo: Km. 2+500 - Km. 3+500	Kilómetro	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7,226,431.42	92.84%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 70 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											4,686,574,331.79	81.59%			
<b>INVERSIÓN</b>											4,415,014,842.34	80.84%			
B002	Const. del Cam.: Brasilia-San Vicente - El Porvenir - Santuario I - Santuario II - Embalse a la Presa de la Angostura.	Construcción del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 2+000 (Ajuste de Costos)	Kilómetro	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	150,164.64	100.00%
55	Fondo Regional (Fondo del Sur)													141,323,594.25	98.46%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													141,323,594.25	98.46%
B001	Construcción del Camino: San Andres - El Ocote, Tramo: Km. 0+000 - Km. 31+514.	Construcción del Subtramo: Km. 9+500 - Km. 18+600	Kilómetro	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	5.65	0.00	5.46	0.19	0.00	17,338,311.20	99.17%
B002	Camino: Bochil - Luis Esponzoa, Tramo: Km. 0+000 - Km. 20+250.40.	Construcción del Subtramo: Km. 16+250 = Km. 4+000 - al Km. 18+250 = 2+000	Kilómetro	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.96	0.00	1.18	0.36	0.42	5,045,349.74	99.73%
B003	Camino: Tonalá - El Congraso - La Laguna (1a. Etapa) , Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+320.	Construcción del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 6+000	Kilómetro	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	4.50	1.50	0.00	10,608,338.36	99.71%
B004	Camino: E.C. (Arriaga - Tapachula) - Adolfo Ruiz Cortinez - Costa Rica, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 6+760.	Construcción del Subtramo: Km.1+200 - Km. 3+860	Kilómetro	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	2.66	0.00	2.56	0.00	0.10	7,565,738.77	100.00%
B005	Camino: Sesecapa - Las Salinas, Tramo: Km. 0+000 - Km. 13+201.52.	Construcción del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 0+847.43 = Km. 0+500 - Km. 1+090	Kilómetro	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	1.44	1.08	0.24	0.00	0.12	5,561,344.14	99.21%
B006	Camino: Embarcadero La Alianza - Abraham Gonzalez, Tramo: Km. 0+000 - Km. 7+900.	Construcción del Subtramo: Km. 3+900 - Km. 5+620	Kilómetro	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	1.72	0.00	0.71	0.12	0.89	5,405,255.67	100.00%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 71 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											4,686,574,331.79	81.59%			
<b>INVERSIÓN</b>											4,415,014,842.34	80.84%			
B007	Camino: E.C. (Faja de Oro - Iturbide - El Aguila ) - Piedra Parada, Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+200.	Construcción del Subtramo: Km. 1+458.10 - Km. 2+700	Kilómetro	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	1.24	0.00	0.38	0.86	0.00	9,422,216.43	99.94%
B008	Camino: E.C. (Tecpatán - Raudales Malpaso) - Ejido Esperanza de los Pobres, Tramo: Km. 0+000 - Km. 30+000.	Construcción del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 4+000 Construcción del Subtramo: Km. 4+000 - Km. 6+500.	Kilómetro	6.50	0.00	5.88	0.62	0.00	6.37	0.00	1.34	2.63	2.40	28,315,019.18	99.07%
B009	Puente Vehicular sobre el Rio Zacalapa y Circuito Vial DIF-Amate.	Construcción del Puente Vehicular sobre el Rio Zacalapa y Circuito Vial DIF-Amate.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.87	0.13	0.00	6,610,824.28	99.94%
B010	Camino: E.C. (Revolución Mexicana-La Concordia)-Nuevo Vicente Guerrero-Nuevo San Juan Chamula, Tramo: Km.0+000-Km.20+000	Construcción del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 3+000. Construcción del Subtramo: Km. 3+000 - Km. 4+500.	Kilómetro	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	2.79	0.00	0.00	0.00	2.79	11,977,532.35	99.51%
B012	Camino: E.C. (Tecpatan - La Libertad - San Jose Maspac) - La Sardina, Tramo: Km. 0+000 - Km. 11+440.	Construcción del Subtramo: Km. 6+000 - Km. 8+300	Kilómetro	2.30	0.00	0.00	1.00	1.30	2.07	0.00	0.00	2.07	0.00	16,671,900.93	99.31%
B013	Modernización y Ampliación del Camino: San Juan Chamula - San Cristobal de las Casas, Tramo: 0+000 - Km.7+660.	Modernización y Ampliación del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 4+000.	Kilómetro	4.00	0.00	0.00	1.00	3.00	3.92	0.00	0.00	2.20	1.72	0.00	0.00 %
B014	Camino: E.C. Km. 83 (Bochil - Pichucalco) - Nachitom - Santo Domingo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 38+000.	Construcción del subtramo; del Km. 5+800 al Km. 17+800 (Terminación).	Kilómetro	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	9,043,468.68	100.00%
B015	Construcción del Camino Rural: Ocoatepec - San Antonio del Monte, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 3+360.	Construcción del subtramo: del Km. 0+960 - Km. 3+160 (Terminación)	Kilómetro	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	7,758,294.52	83.55%
66	Pueblos Indios													484,921,459.75	99.71%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 72 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											4,686,574,331.79	81.59%			
<b>INVERSIÓN</b>											4,415,014,842.34	80.84%			
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												484,921,459.75	99.71%	
D001	Modernización y Ampliación del Camino Cintalapa- Gral., Rafael Cal y Mayor; Tramo: del Km. 0+000 al Km. 62+000.	Construcción del Sub tramo; del Km. 12+700=7+700. al Km. 15+700.	Kilómetro	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
D002	Modernización y Ampliación del Camino Chalchihuitan - Canteal - Tzacucum, Tramo del Km. 0+000 al Km. 15+000.	Subtramo a construir del Km. 10+540 al Km. 15+000	Kilómetro	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	4.46	2.81	0.00	0.00	1.65	26,680,009.83	99.87%
D003	Construcción del Camino San Juan Chamula-Ixtapa, Tramo: Km. 0+000 al Km. 47+000.	Construcción del Subtramo; del Km. 20+000 al Km. 24+000; (con origen en la localidad de Bautista Chico Km. 16+000=0+000)	Kilómetro	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	2.68	1.20	0.12	11,304,904.31	99.99%
D004	Modernización y Ampliación del Camino Las Ollas-Chicumtantic, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 15+000.	Construcción del Subtramo del Km. 6+000 al Km. 9+000	Kilómetro	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.06	1.02	0.57	1.35	22,696,747.38	99.85%
D005	Modernización y Ampliación del Camino Las Minas-Yutniotic - Tzajalchen II, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 11+640.	Subtramo a Modernizar; del Km. 5+000 al Km. 8+000.	Kilómetro	3.00	0.00	1.50	1.50	0.00	3.00	0.00	0.99	1.50	0.51	14,949,663.90	99.70%
D006	Modernización y Ampliación del Camino: San Juan Cancuc-Guaquitepec - Sitalá, Tramo del Km. 0+000 al Km. 32+000.	Construcción del Subtramo; del Km. 3+500 al Km. 7+500.	Kilómetro	4.00	0.00	1.50	2.50	0.00	3.88	0.00	0.16	1.24	2.48	30,322,327.11	99.88%
D007	Modernización y Ampliación del Camino Santiago El Pinar-La Gloria Chikinchen, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 8+000.	Construcción del Subtramo; del Km. 2+805 al Km. 8+000.	Kilómetro	5.20	0.00	2.50	2.70	0.00	5.20	0.63	1.66	2.76	0.15	10,501,059.85	99.75%





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 73 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											4,686,574,331.79	81.59%			
<b>INVERSIÓN</b>											4,415,014,842.34	80.84%			
D008	Mod. y Ampl. del Cam. E.C. Km. 193+000 (Rancho Nvo-Ocosingo)-Buena Vista Veinte de Nov., Tramo del Km 0+000-Km.12+574.45.	Construcción del Subtramo a modernizar: del Km. 6+300 al Km. 12+574.45.0	Kilómetro	6.27	0.00	5.27	1.00	0.00	6.09	0.00	1.63	1.76	2.70	33,001,238.93	98.84%
D009	Construcción del Camino E.C. Km. 83 (Bochil-Pichucalco)-Nachitom-Santo Domingo, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 38+000.	Construcción del Subtramo: del Km. 25+000 al Km.28+000	Kilómetro	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.94	0.21	0.33	1.08	1.32	13,081,781.08	99.69%
D010	Modernización y Ampliación del Camino E.C. (Tenejapa - San Juan Cancuc) - Tres Cerros, Tramo:Pocolum - Crucero Majosik.	Construcción del Subtramo: del Km. 3+767 al Km. 8+807	Kilómetro	5.04	0.00	2.52	2.52	0.00	5.04	0.11	2.67	2.01	0.25	30,815,986.66	99.74%
D011	Construcción del Camino E.C. (Rancho Nuevo-Ocosingo) Km. 207+500 San José La Nueva, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 20+000.	Construcción del Subtramo: del Km. 16+500 al Km. 20+000	Kilómetro	3.50	0.00	1.50	2.00	0.00	3.50	0.00	1.19	2.03	0.28	19,973,661.81	100.00%
D012	Mod. y Ampl.del Cam.E.C. Km.10+800(SCLC-San Juan Chamula)-Bechijitc-Tzozjum(Tierra Colorada), Tramo Km.0+000-Km.16+924.10	Construcción del Subtramo: del Km.1+500 al Km. 3+500.	Kilómetro	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.92	0.08	8,921,973.52	99.83%
D013	Modernización y Ampliación del Camino: La Mesilla - La Florecilla - El Aguaje; Tramo del Km. 0+000 al Km. 5+445.	Construcción del Subtramo: del Km. 4+000 al Km. 5+445	Kilómetro	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D014	Construcción de Cam. Las Margaritas-Nuevo Momón-Cruz del Rosario-Vicente Guerrero-San Quintín, Tramo:Km.0+000-Km.124+000.	Construcción del Subtramo: del Km. 69+000 al Km. 73+000.	Kilómetro	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	0.72	2.16	1.12	23,877,622.73	99.89%
D015	Construcción del Camino Francisco I. Madero-El Trapichito-Río Blanco, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 40+000.	Construcción del Subtramo: del Km. 21+700 al Km. 25+700.	Kilómetro	4.00	0.00	3.00	1.00	0.00	3.24	0.00	0.45	1.11	1.68	18,022,641.37	100.00%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 74 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>													4,686,574,331.79	81.59%	
<b>INVERSIÓN</b>													4,415,014,842.34	80.84%	
D016	Construcción del Camino Jitotol-San Andrés Duraznal, Tramo: Km. 0+000 al Km. 25+000.	Construcción del Subtramo: del Km. 13+000 al Km. 17+000	Kilómetro	4.00	0.00	1.00	3.00	0.00	2.64	0.24	0.36	2.00	0.04	24,050,166.76	99.81%
D017	Modern. y Ampl.del Cam. E.C. Km.161+300 (Pueblo Nuevo-Rincón Chamula)-San Felipe,Tramo:del Km.0+000-Km.5+642.93.	Construcción del Subtramo del Km. 2+000 al Km. 5+642.93	Kilómetro	3.64	0.00	1.00	2.64	0.00	3.21	0.00	0.70	0.94	1.57	17,573,365.16	99.88%
D018	Camino E.C. Km.181+000 (Tuxtla Gutiérrez-Pichucalco) - Las Maravillas (Construcción de un Puente).	Construcción de un Puente de 20M.L.	Metro	20.00	0.00	15.00	5.00	0.00	20.00	0.40	2.20	7.40	10.00	7,859,033.09	99.81%
D019	Construcción del Camino E.C.(Ocosingo-Altamirano)-Patihuitz - del Km 0+000 al Km. 124+000.	Construcción del Subtramo: del Km. 38+000 al Km. 41+000.	Kilómetro	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D020	Modern.y ampl. del Camino: E.C (Carretera Internacional)-San Juanito Quechit-Pamalá-El Real-Yaxoquintela-Placido Flores.	Construcción del Subtramo: del Km. 16+000 al Km. 19+000.	Kilómetro	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	11,492,599.00	99.70%
D021	Moder.y Ampl. del Camino Rural: E.C. Km 4 (Pueblo Nuevo - Arroyo Grande) - Ejido Sonora, Tramo: del Km 0+000 al Km 7+560	Construcción del Subtramo: del Km. 0+000 - Km. 3+000	Kilómetro	3.00	0.00	2.40	0.60	0.00	2.82	0.00	0.09	0.00	2.73	17,760,268.84	99.87%
D022	Modernización y Ampliación del Camino: Bochil - Emiliano Zapata, Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+931.50.	Construcción del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 2+000	Kilómetro	2.00	0.00	1.60	0.40	0.00	1.90	0.00	0.44	0.56	0.90	10,744,385.66	99.79%
D023	Modernización y Ampliación del Camino: E.C. El Bosque - Chabajabal, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 12+989.30.	Construcción del Subtramo: del Km. 0+000 al Km. 2+000	Kilómetro	2.00	0.00	1.60	0.40	0.00	2.00	0.00	0.32	0.68	1.00	12,800,719.02	99.88%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 75 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3			4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>														4,686,574,331.79	81.59%
<b>INVERSIÓN</b>														4,415,014,842.34	80.84%
D024	Modernización y Ampliación del Camino: Tapalapa - Liquidambar, Tramo: del Km. 0+000 - Km. 10+000.	Construcción del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 3+000	Kilómetro	3.00	0.00	2.40	0.60	0.00	2.91	0.00	1.20	0.90	0.81	19,735,977.55	99.73%
D025	Moder. y Ampl. del Camino: Zamora-Pico d Oro-San Isidro-Am. Libre-Tierra y Lib.-Nva. Orizaba, Tramo Km 0+000 a Km 38+000	Construcción del Subtramo: del Km. 0+000 al Km. 2+000.	Kilómetro	2.00	0.00	1.60	0.40	0.00	1.98	0.00	0.92	1.00	0.06	9,369,322.64	100.00%
D026	Construcción del Camino: Pantelho - Aurora Esquipulas, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 28+000.	Construcción del Subtramo: del Km. 0+000 - Km. 2+000.	Kilómetro	2.00	0.00	1.60	0.40	0.00	2.00	0.00	1.54	0.46	0.00	19,941,483.69	99.70%
D027	Modernización y Ampliación del Camino: Nopal - Crucero Buenavista, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 5+188.80.	Construcción del Subtramo: del Km. 0+000 al Km. 2+500.	Kilómetro	2.50	0.00	1.50	1.00	0.00	2.50	0.00	0.30	1.98	0.22	14,200,574.11	100.00%
D028	Construcción del Camino: Chiapilla-San Lucas-Pozo Colorado, Tramo: Km. 0+000 al Km.15+000.	Construcción del Subtramo: Km. 7+000 al Km. 10+000.	Kilómetro	3.00	0.00	1.50	1.20	0.30	3.00	0.00	0.00	2.04	0.96	19,732,285.56	98.09%
D029	Constr. Puente Vehicular "Tigrillo", ubicado en Km 0+814.99 camino Zamora Pico de Oro-Nueva Orizaba, Cruce con Río Bravo	Construcción del Puente Vehicular "Tigrillo" ubicado en el Km. 0+814.99 de 20 M.L.	Metro Lineal	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	4.40	14.60	1.00	4,511,073.61	99.98%
D030	Constr. Puente Vehicular "El Tucán", ubicado en Km. 0+158.62 Camino Zamora Pico de Oro-Nva. Orizaba, cruce con Río Bravo	Construcción de Puente Vehicular "El Tucán" ubicado en el Km. 0+158.62 de 20 M.L.	Metro Lineal	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	19.80	0.00	5.00	10.60	4.20	4,580,668.18	99.97%
D031	Modernización y Ampliación del Camino:La Mendoza - El Nance - Nueva Virginia, Tramo: del Km: 0+000 - Km. 19+000.	Subtramo a Modernizar: El Nance - Nueva Virginia del Km. 9+100 - Km. 14+100	Kilómetro	5.00	0.00	3.33	1.67	0.00	5.00	0.00	2.20	2.60	0.20	26,419,918.40	99.97%
C	Puertos													9,224,525.93	100.00%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 76 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											4,686,574,331.79	81.59%			
<b>INVERSIÓN</b>											4,415,014,842.34	80.84%			
E	Infraestructura y Comunicaciones												9,224,525.93	100.00%	
55	Fondo Regional (Fondo del Sur)												9,224,525.93	100.00%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												9,224,525.93	100.00%	
B001	Puerto Chiapas.	Desmante y despalme de terreno del Recinto Fiscalizado. Rehabilitación de calles del Parque Industrial	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.85	0.15	9,224,525.93	100.00%
D	Aeropuertos												5,799,240.96	91.30%	
E	Infraestructura y Comunicaciones												5,799,240.96	91.30%	
00	Programa Normal de Operación												5,799,240.96	91.30%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												1,167,743.43	78.39%	
B001	Ampliación de Instalaciones del Aeropuerto Internacional Angel Albino Corzo.	Estabilización de la planta de tratamiento.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.75	0.25	1,167,743.43	78.39%
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.												4,631,497.53	95.26%	
B001	Aeropuerto Internacional Angel Albino Corzo.	Mantenimiento del aeropuerto.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.67	0.33	4,631,497.53	95.26%
P	Otros Servicios y Actividades Económicas												20,291,228.31	81.62%	
C	Fomento al Turismo												20,291,228.31	81.62%	
D	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos												20,291,228.31	81.62%	
00	Programa Normal de Operación												20,291,228.31	81.62%	







PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 79 de 79

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											4,686,574,331.79	81.59%			
<b>INVERSIÓN</b>											4,415,014,842.34	80.84%			
D014	Malecón de Chiapa de Corzo 3a. etapa.	Ampliación del malecon, consistente en la construcción de muros de constensión y pisos.	Obra	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D015	Mejoramiento de Imagen del Malecón de Playas de Catazajá.	Rehabilitación del malecon existente.	Obra	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino

Secretario de Infraestructura

Ing. Alfredo Morales Cuj

Coordinador del Grupo Estratégico

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López

Director de Planeación