





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 13

Fecha: 19/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											4,231,541,551.90	62.12%			
<b>INVERSIÓN</b>											552,532,219.26	43.65%			
B004	Equipamiento de hospital de 12 camas en ocotepec.	Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	1.00	0.00	0.70	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B005	Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez.	Adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	Pieza	183.00	0.00	100.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,131.13	0.21%
		Adquisición con maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	Pieza	11.00	0.00	8.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Adquisición de equipo médico y de laboratorio	Equipo	5.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Adquisición de instrumental médico y de laboratorio	Equipo	15.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Adquisición de herramientas y máquinas herramientas	Pieza	24.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Adquisición de equipo educacional y recreativo	Equipo	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Adquisición de bienes informáticos	Equipo	16.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B007	Hospital de Alta Especialidad "Ciudad Salud" (Nodo de Alta Especialidad)	Adquisición de equipo médico y de laboratorio	Equipamiento	14.00	0.00	7.00	7.00	0.00	10.00	0.00	3.00	0.00	7.00	7,087,985.88	60.32%
B008	Construcción de Hospital Básico de 8 camas en Teopisca	Adquisición de Materiales para Equipamiento	Equipamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.19	0.41	894,167.01	10.64%
B009	Construcción del Hospital Integral de Frontera Comalapa (20 camas)	Concluir la Construcción del Hospital Integral	Obra	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.17	0.00	0.10	0.07	0.00	16,504,694.91	66.02%
		Concluir la adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.37	0.00	0.26	0.05	0.06		
		Concluir la adecuación para el área de la clínica de la mujer	Obra	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.62	0.00	0.20	0.42	0.00		
		Adquisición de Materiales para Equipamiento de la Clínica de la Mujer	Equipamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.75	0.09		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 13

Fecha: 19/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											4,231,541,551.90	62.12%			
<b>INVERSIÓN</b>											552,532,219.26	43.65%			
B010	Construcción de Módulo para Clínica de la Mujer en Cintalapa	Adquisición de Materiales para Equipamiento	Equipamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.44	0.09	200,785.22	13.39%
B011	Construcción de Módulo para Clínica de la Mujer en Palenque	Adquisición de Materiales para Equipamiento	Equipamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.44	0.09	200,785.22	13.39%
B012	Construcción de Módulo para Clínica de la Mujer en Pichucalco	Adquisición de Materiales para Equipamiento	Equipamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.44	0.09	200,785.21	13.39%
B013	Construcción de Módulo para Clínica de la Mujer en San Cristóbal de las Casas	Adquisición de Materiales para Equipamiento	Equipamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.44	0.09	200,785.22	13.39%
B014	Construcción de Módulo para Clínica de la Mujer en Tonalá	Adquisición de Materiales para Equipamiento	Equipamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.44	0.09	200,785.22	13.39%
B015	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud de Belisario Domínguez.	Concluir la adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	0.16	0.00	0.04	0.12	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	55,937.78	3.28%
		Realizar la modificación de línea de subtransmisión.	Instalación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 13

Fecha: 19/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											4,231,541,551.90	62.12%			
<b>INVERSIÓN</b>											552,532,219.26	43.65%			
B016	Fortalecimiento con equipo informatico para la operatividad de los programas prioritarios	Concluir la adquisición de bienes informaticos	Equipo	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00%
B017	Fortalecimiento con equipo médico a unidades de salud (Equipamiento)	Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	2.88	14,415,715.33	96.10%
D001	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Bolontón	Realizar Estudios Preliminares	Estudio	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1,418,578.33	97.20%
		Realizar la Construcción del Centro de Salud	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.20	0.80	0.00		
		Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.23	0.09		
D002	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Cerro Jaquima	Realizar Estudios Preliminares	Estudio	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1,387,191.03	95.28%
		Realizar la Construcción del Centro de Salud	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.20	0.80	0.00		
		Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.23	0.09		
D003	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Chilinjovetic	Realizar Estudios Preliminares	Estudio	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1,387,777.14	95.32%
		Realizar la Construcción del Centro de Salud	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.25	0.75	0.00		
		Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.23	0.09		
D004	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Crucero Chich	Realizar Estudios Preliminares	Estudio	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1,388,858.01	97.14%
		Realizar la Construcción del Centro de Salud	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.20	0.80	0.00		
		Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.23	0.09		
D005	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en El Carmen	Realizar Estudios Preliminares	Estudio	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1,388,858.01	97.14%
		Realizar la Construcción del Centro de Salud	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.20	0.80	0.00		
		Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.23	0.09		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 13

Fecha: 19/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											4,231,541,551.90	62.12%			
<b>INVERSIÓN</b>											552,532,219.26	43.65%			
D006	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en El Mango	Realizar Estudios Preliminares	Estudio	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1,388,858.01	97.08%
		Realizar la Construcción del Centro de Salud	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.20	0.80	0.00		
		Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.23	0.09		
D007	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Golontón	Realizar Estudios Preliminares	Estudio	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1,388,858.01	97.08%
		Realizar la Construcción del Centro de Salud	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.20	0.80	0.00		
		Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.23	0.09		
D008	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Ico	Realizar Estudios Preliminares	Estudio	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1,472,474.80	93.39%
		Realizar la Construcción del Centro de Salud	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.15	0.85	0.00		
		Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.23	0.09		
D009	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Laguna Grande	Realizar Estudios Preliminares	Estudio	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1,438,778.68	98.31%
		Realizar la Construcción del Centro de Salud	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.85	0.15	0.00		
		Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.23	0.09		
D010	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Las Limas	Realizar Estudios Preliminares	Estudio	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1,177,259.99	80.44%
		Realizar la Construcción del Centro de Salud	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.75	0.25	0.00		
		Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.23	0.09		
D011	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Patelma	Realizar Estudios Preliminares	Estudio	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1,429,657.37	98.17%
		Realizar la Construcción del Centro de Salud	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.20	0.80	0.00		
		Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.23	0.09		
D012	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Plan Ocotál	Realizar Estudios Preliminares	Estudio	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1,087,477.26	74.61%
		Realizar la Construcción del Centro de Salud	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.10	0.90	0.00		
		Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.23	0.09		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 13

Fecha: 19/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											4,231,541,551.90	62.12%			
<b>INVERSIÓN</b>											552,532,219.26	43.65%			
D013	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en San Gabriel	Realizar Estudios Preliminares	Estudio	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1,385,868.03	96.87%
		Realizar la Construcción del Centro de Salud	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.20	0.80	0.00		
		Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.23	0.09		
D014	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en San Miguel La Sardina	Realizar Estudios Preliminares	Estudio	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1,428,618.79	97.98%
		Realizar la Construcción del Centro de Salud	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.10	0.90	0.00		
		Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.23	0.09		
D015	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Yulubmax	Realizar Estudios Preliminares	Estudio	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1,385,868.03	96.83%
		Realizar la Construcción del Centro de Salud	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.20	0.80	0.00		
		Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.23	0.09		
D016	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Yut Bash	Realizar Estudios Preliminares	Estudio	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1,383,200.96	94.92%
		Realizar la Construcción del Centro de Salud	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.20	0.80	0.00		
		Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.23	0.09		
D018	Ampliación del Hospital de Palenque	Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,769,724.77	50.88%
D019	Terminación Obra Nueva, Centro de Salud en Aldama.	Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	555,805.77	92.63%
D020	Construcción de UNEME (CAPA) en Comitán de Domínguez.	Concluir la adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	0.34	0.00	0.08	0.26	0.00	0.34	0.00	0.00	0.34	0.00	22,782.65	30.66%
D021	Construcción de UNEME (CAPA) en Frontera Comalapa.	Concluir la adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	0.34	0.00	0.08	0.26	0.00	0.34	0.00	0.00	0.34	0.00	22,782.65	30.66%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 13

Fecha: 19/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>													4,231,541,551.90	62.12%	
<b>INVERSIÓN</b>													552,532,219.26	43.65%	
D022	Construcción de UNEME (CAPA) en Palenque.	Concluir la adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	0.34	0.00	0.08	0.26	0.00	0.34	0.00	0.00	0.34	0.00	22,782.65	30.66%
D023	Construcción de UNEME (CAPA) en San Cristóbal de las Casas.	Concluir la adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	0.34	0.00	0.08	0.26	0.00	0.34	0.00	0.00	0.34	0.00	22,782.65	30.66%
D024	Construcción de UNEME (CAPA) en Tapachula (La Antorcha VI Etapa).	Concluir la adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	0.34	0.00	0.08	0.26	0.00	0.34	0.00	0.00	0.34	0.00	22,782.65	30.66%
D025	Construcción de UNEME (CAPA) en Tapachula (Los Cafetales).	Concluir la adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	0.34	0.00	0.08	0.26	0.00	0.34	0.00	0.00	0.34	0.00	22,782.65	30.66%
D026	Construcción de UNEME (CAPA) en Tonalá	Concluir la adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	0.34	0.00	0.08	0.26	0.00	0.34	0.00	0.00	0.34	0.00	22,782.65	30.66%
D027	Construcción de UNEME (SoRID) en Tuxtla Gutiérrez.	Concluir la adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	0.24	0.00	0.08	0.16	0.00	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	22,428.45	37.39%
D028	Construcción de UNEME (CAPA) en Tuxtla Gutiérrez.	Concluir la adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	0.24	0.00	0.08	0.16	0.00	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	14,656.75	22.14%
D029	Construcción de UNEME (CAPASITS) en Tapachula.	Concluir la adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	0.24	0.00	0.08	0.16	0.00	0.21	0.00	0.00	0.21	0.00	14,656.75	22.86%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 13

Fecha: 19/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												4,231,541,551.90	62.12%		
<b>INVERSIÓN</b>												552,532,219.26	43.65%		
D030	Construcción de UNEME (CAPASITS) en Tuxtla Gutiérrez.	Concluir la adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	0.24	0.00	0.08	0.16	0.00	0.21	0.00	0.00	0.21	0.00	14,656.75	22.86%
D031	Construcción de UNEME (CISAME) en Tuxtla Gutiérrez.	Concluir la adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	0.24	0.00	0.08	0.16	0.00	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	29,349.15	36.77%
D032	Construcción de UNEME (SoRID) en Tapachula.	Concluir la adquisición de Materiales para Equipamiento	Equipamiento	0.24	0.00	0.08	0.16	0.00	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	22,428.45	37.39%
D033	Construcción de UNEME (SoRID) en San Cristóbal de las Casas.	Concluir la adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	0.24	0.00	0.08	0.16	0.00	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	22,428.45	37.39%
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													23,454,601.31	94.80%
B001	Conservación y mantenimiento de unidades médicas.	Realizar la conservación y mantenimiento de inmuebles	Inmueble	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	9.02	0.00	0.00	0.93	8.09	9,996,488.20	94.85%
B002	Conservación y Mantenimiento de Unidades Médicas	Realizar acciones de conservación y mantenimiento a equipo médico y electromecánico	Mantenimiento	3,328.00	2,295.00	1,033.00	0.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00	1,274.00	2,054.00	9,323,798.65	93.24%
B003	Dignificación de Unidades Médicas	Concluir la Rehabilitación y el Mantenimiento a Unidades Médicas	Mantenimiento	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.72	0.78	0.50	3,488,594.90	98.22%





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 13

Fecha: 19/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>													4,231,541,551.90	62.12%	
<b>INVERSIÓN</b>													552,532,219.26	43.65%	
B004	Rehabilitación y mantenimiento de espacios en el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Tuxtla Gutiérrez.	Realizar la rehabilitación de espacios	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.09	0.91	645,719.56	99.34%
06	Ciudades Rurales y Contingencias													818,369.90	40.55%
420	Proporcionar atención médica.													0.00	0.00%
D001	Centro de Salud con Servicios Ampliados, en Nuevo Juan del Grijalva	Ejecutar la operación de servicios médicos	Servicio	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													818,369.90	100.00%
D001	Fortalecimiento con instrumental médico al Centro de Salud con Servicios Ampliados de Nuevo Juan del Grijalva.	Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	818,369.90	100.00%
68	Seguro Popular													463,348,673.64	42.07%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													328,347,172.86	38.02%
D001	Fortalecimiento de las redes de referencia a 118 municipios del Estado (SPSS 2008).	Adquisición de ambulancias.	Vehículo	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	118.00	71,709,286.66	99.71%
D002	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Belisario Domínguez (Fideicomiso SPSS 2%)	Realizar la Construcción del Centro de Salud Microrregional	Obra	1.00	0.40	0.60	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,080,000.00	100.00%
D003	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Yaxala (Fideicomiso SPSS 2%)	Realizar la Construcción del Centro de Salud Microrregional	Obra	1.00	0.40	0.60	0.00	0.00	1.00	0.00	0.10	0.90	0.00	757,002.94	70.09%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 10 de 13

Fecha: 19/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											4,231,541,551.90	62.12%			
<b>INVERSIÓN</b>											552,532,219.26	43.65%			
D004	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en San Martín (Fideicomiso SPSS 2%)	Realizar la Construcción del Centro de Salud Microrregional	Obra	1.00	0.40	0.60	0.00	0.00	1.00	0.00	0.10	0.90	0.00	773,053.47	71.58%
D005	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Los Quiniché (Fideicomiso SPSS 2%)	Realizar la Construcción del Centro de Salud Microrregional	Obra	1.00	0.40	0.60	0.00	0.00	1.00	0.00	0.20	0.80	0.00	774,460.79	71.71%
D006	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en La Reforma (Fideicomiso SPSS 2%)	Realizar la Construcción del Centro de Salud Microrregional	Obra	1.00	0.40	0.60	0.00	0.00	1.00	0.00	0.10	0.90	0.00	763,419.31	70.69%
D007	Construcción y Equipamiento del Hospital Básico Comunitario en Ostucán 12 camas (Fideicomiso SPSS 2%)	Realizar la Construcción del Hospital Básico Comunitario	Obra	1.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.63	0.00	0.10	0.10	0.43	10,977,806.27	53.49%
		Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	1.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.57		
D008	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Bienes Comunales Peñitas El Mico (Fideicomiso SPSS 2%)	Realizar la Construcción del Centro de Salud Microrregional	Obra	1.00	0.40	0.60	0.00	0.00	1.00	0.00	0.10	0.70	0.20	458,418.72	58.97%
		Adquisición de Materiales para Equipamiento	Equipamiento	1.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	0.31	0.46		
D009	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Llanos Morelos Segunda Sección (Fideicomiso SPSS 2%)	Realizar la Construcción del Centro de Salud Microrregional	Obra	1.00	0.40	0.60	0.00	0.00	1.00	0.00	0.10	0.65	0.25	728,078.12	70.69%
		Adquisición de Materiales para Equipamiento	Equipamiento	1.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	0.31	0.46		
D010	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Nuevo San Antonio (Fideicomiso SPSS 2%)	Realizar la Construcción del Centro de Salud Microrregional	Obra	1.00	0.40	0.60	0.00	0.00	1.00	0.00	0.10	0.75	0.15	304,059.89	38.43%
		Adquisición de Materiales para Equipamiento	Equipamiento	1.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	0.31	0.46		
D011	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Macayo Tercera Sección (Fideicomiso SPSS 2%)	Realizar la Construcción del Centro de Salud Microrregional	Obra	1.00	0.40	0.60	0.00	0.00	1.00	0.00	0.10	0.65	0.25	458,418.72	58.97%
		Adquisición de Materiales para Equipamiento	Equipamiento	1.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	0.31	0.46		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 13

Fecha: 19/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											4,231,541,551.90	62.12%			
<b>INVERSIÓN</b>											552,532,219.26	43.65%			
D020	Equipamiento a unidades médicas del 2o. nivel de atención (SPSS 2007)	Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	38.72	0.00	38.72	0.00	0.00	16.34	0.00	0.00	0.00	16.34	88,482,143.94	34.10%
		Fortalecer unidades médicas	Equipamiento	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00	14.82		
D021	Centro de Salud con Servicios Ampliados, en Nuevo Juan Del Grijalva (SPSS 2007).	Instalacion de una red integral.	Instalación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00%
D022	Antivirus personal y cooperativo para el Instituto de Salud (SPSS 2009).	Adquisicion de licencia corporativa de antivirus.	Licencia	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,685,799.56	100.00%
D023	Fortalecimiento con Mobiliario, Bienes Informáticos y Vehiculos para la Prev. y Control de Riesgos Sanitarios(SPSS 2008)	Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Adquisición de Bienes Informáticos.	Equipamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Adquisición de Vehiculos.	Vehiculo	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
D024	Equipamiento de Fondo de Previsión Presupuestal.	Adquisición de transporte terrestre	Vehiculo	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													135,001,500.78	56.82%
D001	Programa Nacional de Conservación y Mantenimiento de Unidades Médicas (SPSS 2008)	Rehabilitar y mantener las unidades médicas	Rehabilitación	351.00	140.40	210.60	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	240.04	109.96	118,176,464.59	96.49%
D002	Programa de Conservación y Mantenimiento de Unidades Médicas (SPSS 2009)	Conservar y Mantener equipos médicos y electromecánicos	Mantenimiento	837.00	202.00	213.00	212.00	210.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	10,919,632.27	10.10%
		Rehabilitar y Mantener las unidades médicas	Rehabilitación	352.00	0.00	0.00	176.00	176.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11		
D003	Rehabilitación y Mantenimiento de Unidades Médicas (SPSS 2007)	Concluir la conservación y mantenimiento de equipo médico y electromecánico	Mantenimiento	247.00	0.00	247.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	5,064,792.34	90.92%
		Concluir la rehabilitación y el mantenimiento a unidades médicas	Rehabilitación	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	1.44	0.00	0.00	1.27	0.17		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 13

Fecha: 19/04/2010

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											4,231,541,551.90	62.12%			
<b>INVERSIÓN</b>											552,532,219.26	43.65%			
D004	Rehabilitación del Hospital General de Villaflores	Realizar la Rehabilitación del Hospital General	Rehabilitación	1.00	0.00	0.25	0.75	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	840,611.58	56.77%

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud