



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													102,789,239.74	9.85%	
INVERSIÓN													89,312,907.04	8.70%	
F	Educación												89,312,907.04	8.70%	
A	Dirección Estratégica												3,315,108.47	52.82%	
A	Educación												3,315,108.47	52.82%	
00	Programa Normal de Operación												2,556,017.86	97.37%	
310	Supervisar la construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura social y productiva.												2,556,017.86	97.37%	
B001	Programa de supervisión y control de obra.	Supervisión y control de obras.	Supervisión	1,000.00	0.00	532.00	218.00	250.00	523.10	0.00	523.10	0.00	0.00	2,556,017.86	97.37%
417	Proporcionar servicios de educación.												0.00	0.00 %	
B001	Programa de supervisión y control de obra.	Supervisión y control de obras	Supervisión	1,000.00	0.00	0.00	750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												0.00	0.00 %	
B001	Programa de infraestructura elemental en educación básica (mejores espacios educativos).	Construcción y equipamiento de aulas	Aula	120.00	0.00	0.00	100.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
		Construcción de anexos	Anexo	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
59	Infraestructura y Rehabilitación Educativa												759,090.61	20.79%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												759,090.61	20.79%	
B005	86001/86002/86004/ Planetario Casa de Ciencia y Cultura Universal, Bachilleres de Chiapas (Refrendo)	Const. teatro al aire libre, parada de trasp. público y obra exterior (área jardín, plaza acceso, patio maniobra, etc).	Terminación	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	759,090.61	20.79%
B	Educación Inicial y Preescolar												4,944,366.20	4.09%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 14 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													102,789,239.74	9.85%	
INVERSIÓN													89,312,907.04	8.70%	
B096	89001/ Jardín de Niños Alfonso Casso (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aula y serv. sanit.(terminación)	Terminación	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	99,118.01	33.34%
B097	89002/ Jardín de Niños Juan de la Barrera (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aulas (terminación)	Terminación	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	193,894.23	50.42%
B098	89003/ Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aulas (terminación)	Terminación	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	91,811.24	35.72%
B099	89005/ Jardín de Niños Octavio Paz (refrendo)	Construcción y equipamiento de aulas y letrina (terminación)	Terminación	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	274,294.76	75.59%
B100	89006/ Jardín de Niños Pedro Moreno (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aulas y letrina (terminación)	Terminación	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00%
B101	89007/ Jardín de Niños Antonio Caso (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aula (terminación)	Terminación	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00%
B102	89008/ Jardín de Niños Alvaro Obregón (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aula y letrina (terminación)	Terminación	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00%
B103	89009/ Jardín de Niños Teresa de Calcuta (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aula y letrina (terminación)	Terminación	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 15 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													102,789,239.74	9.85%	
INVERSIÓN													89,312,907.04	8.70%	
B104	89010/ Jardín de Niños Juan Escutia (refrendo)	Construcción y equipamiento de aula y letrina(terminación)	Terminación	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00%	
B105	89011/ Jardín de Niños Fray Matias de Cordova y Ordoñez (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aula (terminación)	Terminación	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	14,031.96	14.55%
B106	89012/ Jardín de Niños Justo Sierra Mendez (refrendo).	Construcción de servicios sanitarios (terminación)	Terminación	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B107	89013/ Jardín de Niños Salvador Urbina (refrendo)	Construcción y equipamiento de aula (terminación)	Terminación	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	22,491.80	23.38%
B108	89014/ Jardín de Niños Narciso Mendoza (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aula y serv. sanit. (terminación)	Terminación	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00%	
B109	89015/ Jardín de Niños Margarita Maza de Juárez (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aula (terminación)	Terminación	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00%	
B110	89016/ Jardín de Niños Hermenegildo Galeana (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aulas y serv. sanit. (terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	
B111	89017/ Jardín de Niños Xicotencatl (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aula (terminación)	Terminación	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	1,380.00	0.68%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													102,789,239.74	9.85%	
INVERSIÓN													89,312,907.04	8.70%	
B114	89021/ Jardín de Niños Luis Donaldo Colosio (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aulas, dirección y serv. sanit. (terminación)	Terminación	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00%	
B115	89022/ Jardín de Niños Angel Albino Corzo (Refrendo)	Construcción de servicios sanitarios (terminación)	Terminación	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00%	
B116	89023/ Jardín de Niños Margarita Maza de Juárez (refrendo)	Construcción y equipamiento de aula (terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00%	
B117	89024/ Centro de Atención Múltiples (Refrendo)	Construcción de portico (terminación)	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Construcción de centro de diagnostico (equivalente a 09 anexos) terminación	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Construcción de servicios sanitarios (terminación)	Terminación	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Construcción de bodega (terminación)	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Construcción de primera etapa administración y anexos (equivalente a 05 anexos) terminación	Terminación	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B118	89026/ Jardín de Niños Mariano Matamoros (Refrendo)	Construcción de servicios sanitarios (terminación)	Terminación	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	206,909.88	80.86%
B119	89027/ Jardín de Niños Hermanas Areola Llauger (Refrendo)	Construcción y equipamiento de un aula (terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	
B120	89028/Jardín de Niños Ignacio Zaragoza (Refrendo)	Construcción y equipamiento de un aula (terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 17 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT															
TOTAL DEPENDENCIA												102,789,239.74	9.85%		
INVERSIÓN												89,312,907.04	8.70%		
B121	89031/ Jardín de Niños Francisco Gonzalez Bocanegra (Refrendo)	Construcción de servicios sanitarios rurales (terminación)	Terminación	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00%
B122	89032/ Jardín de Niños Justo Sierra Mendez (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aula (terminación)	Terminación	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00%
B123	89033/ Jardín de Niños Armando Duvalier Cruz Reyes (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aula (terminación)	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Construcción de servicios sanitario rurales (terminación)	Terminación	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B124	89035/ Jardín de Niños Lazaro Cardenas del Rio (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aula (terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00%
B125	89037/ Jardín de Niños Margarita Maza de Juárez (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aula y serv. sanit. (terminación)	Terminación	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	203,383.59	51.93%
B126	89038/ Jardín de Niños José Vasconcelos (Refrendo).	Construcción y equipamiento de aula y letrina (terminación)	Terminación	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00%
B127	89039/ Jardín de Niños Gabriel Garcia Marquez (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aula y letrina (terminación)	Terminación	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	1,380.00	4.73%
B128	89040/ Jardín de Niños Plutarco Elias Calles (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aulas y serv. sanit. (terminación)	Terminación	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	207,373.42	50.16%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 18 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													102,789,239.74	9.85%	
INVERSIÓN													89,312,907.04	8.70%	
B130	89042/ Jardín de Niños Juan Aldama (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aula (terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00%	
		Construcción de letrina (terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00		
B131	89043/ Jardín de Niños Vicente Suarez (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aula (terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00%	
		Construcción y equipamiento de dirección (terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00		
		Construcción de servicios sanitarios (terminación)	Terminación	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00		
B132	89044/ Jardín de Niños Bruno Traven (Refrendo)	Construcción y equipamiento de dirección en un espacio aula cada (terminación)	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Construcción de servicios sanitarios (en un espacio aula cada uno) terminación	Terminación	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B133	89046/ Jardín de Niños Ismael Mendoza Sanchez (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aula (terminación)	Terminación	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00%	
B134	89047/ Jardín de Niños Oscar E. Duplan Maldonado (Refrendo)	Construcción de servicios sanitarios en un espacio aula cada uno (terminación)	Terminación	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00%	
B135	89049/ Jardín de Niños Bertha Von Glumer y Leyva (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aula (terminación)	Terminación	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	95,359.20	57.92%
B136	89050/ Jardín de Niños Ramón Espinosa Vassallo (Refrendo)	Construcción y equipamiento de un aula (terminación)	Terminación	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	92,721.06	45.60%
B137	89051/ Jardín de Niños Prof. Porfirio Davila (Refrendo)	Construcción de servicios sanitarios (terminación)	Terminación	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	77,414.97	64.07%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 21 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													102,789,239.74	9.85%	
INVERSIÓN													89,312,907.04	8.70%	
B153	89070/ Jardín de Niños Juan de la Barrera (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aulas (terminación)	Terminación	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	78,977.79	39.61%
B154	89071/ Jardín de Niños Gertrude DUBY Blom (Refrendo)	Construcción de servicios sanitarios (terminación)	Terminación	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B156	89073/ Jardín de Niños Lazaro de Cardenas del Rio (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aula (terminación)	Terminación	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	26,536.21	18.14%
B157	89074/ Jardín de Niños Amado Nervo (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aula (terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	146,400.34	78.63%
B158	89075/ Jardín de Niños Gabriela Mistral (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aula (terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B159	89076/ Jardín de Niños Alma Arcadia Arreola Pérez (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aulas (terminación)	Terminación	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B160	89077/ Jardín de Niños Diego Adriano (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aula (terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Construcción de servicios sanitarios en un espacio aula cada uno (terminación)	Terminación	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00		
B161	89078/ Jardín de Niños Juan Escutia (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aula (terminación)	Terminación	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 22 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													102,789,239.74	9.85%	
INVERSIÓN													89,312,907.04	8.70%	
B162	89079/ Jardín de Niños El Agrarista (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aula (terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	188,082.50	47.10%
		Construcción de letrina (terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00		
B163	89081/ Jardín de Niños Agustín de Iturbide (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aula (terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Construcción de letrina (terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00		
B164	89083/ Jardín de Niños Gregorio Torres Quintero (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aula (terminación)	Terminación	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	1,380.00	1.33%
B165	89084/ Jardín de Niños Benito Juárez (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aulas y letrina (terminación)	Terminación	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	2,760.00	0.60%
B166	89085/ Jardín de Niños Jaime Sabines (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aula y letrina (terminación)	Terminación	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00%
B167	89086/ Jardín de Niños María Zebadua Gamboa (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aula (terminación)	Terminación	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	1,380.00	4.28%
B168	89087/ Jardín de Niños Leona Vicario (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aulas (terminación)	Terminación	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	144,925.82	38.66%
B169	89089/ Jardín de Niños Naciones Unidas (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aula (terminación)	Terminación	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	1,380.00	1.86%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 23 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											102,789,239.74	9.85%			
INVERSIÓN											89,312,907.04	8.70%			
B170	89090/ Jardín de Niños Estefania Castañeda (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aula (terminación)	Terminación	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	1,380.00	0.82%
B171	89091/ Jardín de Niños Heroes de Chapultepec (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aula (terminación)	Terminación	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	1,380.00	2.23%
B172	89092/ Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aula (terminación)	Terminación	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	1,380.00	3.52%
B173	89094/ Jardín de Niños Araceli Orantes Coutiño (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aulas y serv. sanit. (terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,760.00	5.86%
B174	89096/ Jardín de Niños Juan Boccacio (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aula (terminación)	Terminación	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	17,968.03	15.17%
B175	89098/ Jardín de Niños Lic. Benito Juárez García (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aula (terminación)	Terminación	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00%
B176	89099/ Jardín de Niños Dr. Belisario Domínguez Palencia (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aula (terminación)	Terminación	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00%
B177	89101/ Jardín de Niños José Emilio Grajales (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aulas (terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5,520.00	6.38%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 24 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											102,789,239.74	9.85%			
INVERSIÓN											89,312,907.04	8.70%			
B178	89102/ Jardín de Niños Cuahitémoc (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aula (terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,380.00	6.96%
B179	89104/ Jardín de Niños Francisco Gonzalez Bocanegra (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aula (terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Construcción de letrina (terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00%
B180	89256/ Jardín de Niños Leona Vicario (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aula (terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Construcción de letrina (terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00%
B181	89259/ Jardín de Niños María del Carmen Serdan (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aula (terminación)	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,082.50	46.88%
		Construcción de letrina (terminación)	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B182	89260/ Jardín de Niños Rubi del Carmen Pintado (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aulas (terminación)	Terminación	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Construcción de servicios sanitarios (terminación)	Terminación	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00%
B183	89255/ Jardín de Niños Ricardo Castro (Refrendo)	Construcción y equipamiento de aulas (terminación)	Terminación	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Construcción de servicios sanitarios (terminación)	Terminación	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Construcción y equipamiento de dirección (terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00%
B184	89275/ Jardín de Niños Heroe Juan de la Barrera (Refrendo).	Construcción y equipamiento de aula, dirección y servicios sanitarios (terminación).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B185	89278/ Jardín de Niños La Corregidora (Refrendo)	Construcción de servicios sanitarios, rehab. general (terminación)	Terminación	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	118,275.80	69.91%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 29 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													102,789,239.74	9.85%	
INVERSIÓN													89,312,907.04	8.70%	
B247	79007/Jardín de Niño Amado Nervo (Refrendo).	Construcción de aula didáctica con equipamiento y cercado perimetral (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	
B248	79010/Jardín de Niño Melchor Ocampo (Refrendo).	Construcción de servicios sanitarios (Terminación de obra) Construcción de dirección (en un espacio aula) (Terminación de obra)	Sanitario Dirección	2.00 1.00	0.00 0.00	2.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.18 0.59	0.00 0.00	1.18 0.59	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00%	
B249	79016/Jardín de Niño Vicente Riva Palacios (Refrendo).	Construcción y equipamiento de aulas, dirección y obra exterior mas demolición de edificio "B" (Terminación de obra).	Terminación	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00%	
B250	79019/Jardín de Niño Carlos Navarrete (Refrendo)	Construcción de aula con equipamiento (Terminación de obra).	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B251	79020/Jardín de Niño Angel Albino Corzo (Refrendo)	Construcción de aula, servicios sanitarios y muro de contención (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	
B252	79029/Jardín de Niño Juan Sabines Gutiérrez (Refrendo)	Construcción de aula didáctica (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	
B253	79032/Jardín de Niño Agustín Melgar (Refrendo)	Construcción de aula didáctica (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	
B254	79114/Jardín de Niño Enrique Rebsamen (Refrendo)	Construcción de aula didáctica, letrina incluye muro de contención (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 30 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													102,789,239.74	9.85%	
INVERSIÓN													89,312,907.04	8.70%	
B255	79125/Jardín de Niño Juan de la Barrera (Refrendo)	Construcción de aula didáctica y letrina (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	
B256	79129/Jardín de Niño Gabriela Mistral (Refrendo)	Construcción de aula didáctica y letrina incluye cercado perimetral (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	
B257	79137/Jardín de Niño Emilio Rabasa (Refrendo)	Construcción de aula didáctica y letrina, incluye muro de contención (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	
B258	79140/Jardín de Niño Rosaura Zapata (Refrendo)	Construcción de aula didáctica y letrina (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	
B259	79146/Jardín de Niño Dr. Manuel Velasco Suarez (Refrendo)	Construcción de aula didáctica y letrina (Terminación de obra).	Terminación	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00%	
B260	79148/Jardín de Niño Antonio Caso (Refrendo)	Construcción de aula didáctica y letrina (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	
B261	79152/Jardín de Niño Nuevo Amanecer (Refrendo)	Construcción de aula didáctica, incluye muro de contención y cercado perimetral (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	
B262	79232/Centro de Atención Múltiple No.2 (Refrendo)	Rehabilitación y construcción de 08 anexos (05 cubículos, servicios sanitarios y bodega) (Terminación de obra).	Terminación	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	6.64	0.00	6.64	0.00	458,469.19	80.46%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 39 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													102,789,239.74	9.85%	
INVERSIÓN													89,312,907.04	8.70%	
B021	89053/ Jardín de niños Ricardo Flores Magón (Refrendo)	Reparación de losa, 04 aulas, cancelería y red eléctrica interior (terminación)	Terminación	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	37,205.32	11.95%
B022	89088/ Jardín de Niños Ignacio Allende (Refrendo)	Rehabilitación de espacios educativos (terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B023	89095/ Jardín de Niños Ricardo Flores Magón (Refrendo)	Reparación general de la techumbre de multipanel, muros, pisos, cancelería, inst. elec. de 06 aulas y serv. sanit.(termi	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B024	89097/ Jardín de Niños Juan Boccacio (Refrendo)	Rep. de techumbre multipanel de 03 aulas, rehab. serv. sanit. canc. inst. elec. pintura rep. de andadore plaza y cerc.	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B025	89103/ Jardín de Niños Isabel la Católica (Refrendo)	Rehabilitación general (terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00%
B026	89263/ Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar XIII (Refrendo)	Rehabilitación de espacios educativos (terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	393,346.97	66.51%
B027	89277/ Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar (Refrendo)	Rehabilitación de los edificios "A y B" y servicios sanitarios (terminación)	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B028	89281/ Jardín de Niños Benito Juárez (Refrendo)	Rehabilitación de aulas (terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	125,476.70	50.19%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 40 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													102,789,239.74	9.85%	
INVERSIÓN													89,312,907.04	8.70%	
B030	89280/ Jardín de Niños Aquiles Serdán (Refrendo)	Rehabilitación de aulas (terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	83,735.21	65.33%
B031	89282/ Jardín de Niños Manuel Jimenez de (Refrendo)	Rehabilitación de losa (terminación)	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B081	99408/ Jardín de Niños José Rufino Cuervo	Rehabilitación de muro de contención, incluye estudio y proyecto hidrológico y estudio de mecánica de suelo.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B082	99411/CAPEP (Centro de Atención Psicopedagogica de Educación Preescolar).	Rehabilitación de obra.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B100	99498/Jardín de Niños Leopoldo Grajales Ordoñez.	Rehabilitación General.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B104	79282/Jardín de Niño Aquiles Serdan (Refrendo)	Equipamiento de 07 aulas didacticas, dirección y aula de usos multiples (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B105	79303/Jardín de Niño Miguel Utrilla Trujillo (Refrendo)	Rehabilitación (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B106	79304/Jardín de Niño Dionicio Dideroth (Refrendo)	Rehabilitación (Terminación de obra).	Terminación	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 61 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											102,789,239.74	9.85%			
INVERSIÓN											89,312,907.04	8.70%			
B099	99218/Primaria Juan Sabines Gutiérrez.	Construcción de aula didáctica con equipamiento. Construcción de letrina.	Aula Letrina	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00%	
B100	89105/Primaria Angel Albino Corzo (refrendo).	Terminación de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios.	Terminación	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B101	89106/Primaria Miguel Alemán Valdez (refrendo).	Terminación de 3 aulas y servicios sanitarios.	Terminación	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B102	89107/Primaria Benito Juárez (refrendo).	Terminación de aula didáctica y servicios sanitarios.	Terminación	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00%	
B103	89108/Primaria Doctor Mora (refrendo).	Terminación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios.	Terminación	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	532,355.53 60.58%	
B104	89109/Primaria General Benemérito de las Américas (refrendo).	Terminación de aula didáctica.	Terminación	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	30,759.97 23.91%	
B105	89110/Primaria Valentín Gómez Farias (refrendo).	Terminación de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios.	Terminación	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00%	
B106	89111/Primaria Valentín Gómez Farias (refrendo).	Terminación de 4 aulas didácticas.	Terminación	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	97,445.48 13.37%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 62 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													102,789,239.74	9.85%	
INVERSIÓN													89,312,907.04	8.70%	
B107	89112/Primaria Mariano Abasolo (refrendo).	Terminación de 6 aulas didáctica y servicios sanitarios. (en un espacio aula).	Terminación	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00%	
B108	89113/Primaria Cuauhtémoc (refrendo).	Terminación de 2 aulas didácticas y muro de contención.	Terminación	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	185,077.75	28.79%
B109	89114/Primaria Bartolome de las Casas (refrendo).	Terminación de aula didáctica.	Terminación	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00%	
B110	89115/Primaria 21 de Octubre (refrendo).	Terminación de aula.	Terminación	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00%	
B111	89116/Primaria Guadalupe Victoria (refrendo).	Terminación de aula didáctica.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00%	
B112	89117/Primaria Francisco Indalecio Madero (refrendo).	Terminación de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios.	Terminación	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	563,885.89	58.22%
B113	89118/Primaria Gabriela Mistral (refrendo).	Terminación de aula didáctica.	Terminación	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	13,822.45	13.63%
B114	89119/Primaria Luis Espinosa (refrendo).	Terminación de 3 aulas didácticas (refrendo).	Terminación	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	149,329.01	57.77%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 63 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											102,789,239.74	9.85%			
INVERSIÓN											89,312,907.04	8.70%			
B115	89120/Primaria Vicente Guerrero (refrendo).	Terminación de 4 aulas didácticas y servicios sanitarios.	Terminación	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B116	89121/Primaria Juan Escutia (refrendo).	Terminación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios.	Terminación	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
B117	89122/Primaria General Cesar A. Lara (refrendo).	Terminación de aula.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B118	89123/Primaria Leona Vicario (refrendo).	Terminación de aula didáctica.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B119	89124/Primaria Cristobal Colón (refrendo).	Terminación de servicios sanitarios.	Terminación	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
B120	89125/Primaria 20 de Noviembre (refrendo)	Terminación de 2 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios (1 espacio aula).	Terminación	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	798,946.75	63.60%
B121	89126/Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (refrendo).	Terminación de 4 aulas didácticas y servicios sanitarios.	Terminación	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
B122	89127/Primaria Rosario Castellanos Figueroa (refrendo).	Terminación de 3 aulas didácticas.	Terminación	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	347,535.10	77.35%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 64 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													102,789,239.74	9.85%	
INVERSIÓN													89,312,907.04	8.70%	
B123	89128/Primaria Francisco Indalecio Madero (refrendo).	Terminación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios.	Terminación	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B124	89129/Primaria Pascual Ortíz Rubio (refrendo).	Terminación de aula didáctica, dirección y servicios sanitarios (espacio aula).	Terminación	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	157,720.95	38.05%
B125	89130/Primaria Lázaro Cardenas del Río (refrendo).	Terminación de dirección y servicios sanitarios (espacio aula), construcción y equipamiento de dirección y construcción	Terminación	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	56,266.86	7.67%
B126	89132/Primaria Justo Sierra (refrendo).	Terminación de aula didáctica, dirección y servicios sanitarios (espacio aula).	Terminación	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00%
B127	89133/Primaria Ignacio Ayala (refrendo).	Terminación de aula didáctica, servicios sanitarios y dirección (espacio aula).	Terminación	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	142,135.54	19.91%
B128	89134/Primaria María de Carmen Serdán (refrendo).	Terminación de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios.	Terminación	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	414,042.62	37.80%
B130	89137/Primaria Juan Escutia (refrendo).	Terminación de 3 aulas didácticas por sustitución y dirección.	Terminación	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00%
B131	89138/Primaria Luis Braille (refrendo).	Terminación de 7 aulas didácticas, servicios sanitarios y escalera en estructura u-2c mas obra exterior (terminación).	Terminación	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 65 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													102,789,239.74	9.85%	
INVERSIÓN													89,312,907.04	8.70%	
B132	89139/Primaria 16 de Septiembre (refrendo).	Terminación de 2 aulas didácticas.	Terminación	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00%	
B133	89140/Primaria 20 de Noviembre (refrendo).	Terminación de 2 aulas didácticas.	Terminación	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	110,976.63	32.14%
B134	89141/Primaria General Jesús González Ortega (refrendo).	Terminación de aulas didácticas y servicios sanitarios.	Terminación	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	569,834.49	63.44%
B135	89142/Primaria Vicente Guerrero (refrendo).	Terminación de 4 aulas didácticas y dirección.	Terminación	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B136	89143/Primaria Guadalupe Victoria (refrendo).	Terminación de aula, servicios sanitarios y rehabilitación de edificio "C".	Terminación	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	359,037.08	88.63%
B137	89145/Primaria Nicolas Bravo (refrendo).	Terminación de 5 aulas didácticas y servicios sanitarios.	Terminación	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B138	89146/Primaria Benito Juárez (refrendo).	Terminación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios.	Terminación	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	199,589.82	29.43%
B139	89147/Primaria Dr. Manuel Velasco Suárez (refrendo).	Terminación de aulas didácticas y servicios sanitarios.	Terminación	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 66 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											102,789,239.74	9.85%			
INVERSIÓN											89,312,907.04	8.70%			
B140	89149/Primaria Gustavo Díaz Ordáz (refrendo).	Terminación de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios.	Terminación	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	386,890.35	51.70%
B141	89150/Primaria Ilhuicamina (refrendo).	Terminación de 3 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios (espacio aula).	Terminación	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	275,411.38	18.19%
B142	89151/Primaria 5 de Febrero (refrendo).	Terminación de 9 aulas didácticas, escaleras, cooperativa, bodega, servicios sanitarios y dirección.	Terminación	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	1,249,472.04	23.17%
B143	89152/Primaria Dr. Belisario Domínguez (refrendo).	Terminación de 5 aulas didácticas y servicios sanitarios.	Terminación	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00%
B144	89153/Primaria Juan de la Barrera (refrendo).	Terminación de 4 aulas didácticas y servicios sanitarios.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	98,942.90	47.29%
B145	89156/Primaria Amado Nervo (refrendo).	Terminación de aula didáctica.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00%
B146	89157/Primaria Luis Velasco Castro (refrendo).	Terminación de aula didáctica.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	136,428.79	69.52%
B147	89158/Primaria Guadalupe Victoria (refrendo).	Terminación de servicios sanitarios y rehabilitación de la dirección.	Terminación	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	82,432.81	15.21%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 73 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											102,789,239.74	9.85%			
INVERSIÓN											89,312,907.04	8.70%			
B207	99511/Primaria Ignacio Zaragoza.	Construcción de aulas didácticas.	Aula	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B208	99512/Primaria Vasco de Quiroga.	Construcción de aulas didácticas.	Aula	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B209	99522/Primaria Gabino Barreda.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Construcción de dirección mas equipamiento de 03 aulas.	Dirección	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B210	99513/Primaria Valentín Gómez Farias.	Construcción de aulas didácticas.	Aula	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B211	99518/Primaria Juan Sabines Gutiérrez.	Construcción de aulas didácticas.	Aula	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Construcción de dirección.	Dirección	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Construcción de servicios sanitarios en un espacio aula cada uno, mas obra exterior plaza civica, enmallado y red eléct.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B212	99520/Primaria Vicente Guerrero.	Construcción de 2 aulas didácticas.	Aula	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B213	99524/Primaria El Pipila.	Construcción de 3 aulas didácticas.	Aula	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Construcción de dirección.	Dirección	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B214	69285/Primaria José Maria Morelos y Pavón (Refrendo)	Construcción de aula didactica (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 74 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											102,789,239.74	9.85%			
INVERSIÓN											89,312,907.04	8.70%			
B215	69315/Primaria Cuauhtemoc (Refrendo)	Construcción de servicios sanitarios obra exterior andadores, enmallado y registros electricos (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B216	69355/Primaria Justo Sierra Mendez (Refrendo)	Construcción de aula y servicios sanitarios (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B217	79039/Primaria Vicente Guerrero (Refrendo)	Construcción de aula didactica, incluye muro de contención (Terminación de obra).	Terminación	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B218	79042/Primaria José María Morelos (Refrendo)	Construcción de servicios sanitarios (Terminación)	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00%
B219	79052/Primaria Benito Juaréz (Refrendo)	Construcción de aula didactica con equipamiento y demolición (Terminación de obra)	Aula	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	220,221.81	41.96%
B220	79170/Primaria Ignacio Aldama (Refrendo)	Construcción de aula didactica con equipamiento (Terminación de obra) Construcción de servicios sanitarios (Terminación de obra)	Aula Sanitario	1.00 2.00	0.00 0.00	1.00 2.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.46 0.92	0.00 0.00	0.46 0.92	0.00 0.00	0.00 0.00	112,191.99	21.82%
B221	79176/Primaria José Lopez Portillo (Refrendo)	Constr. de aula didactica y servicios sanitarios (en sustitución), incluye muro de contención (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B222	79178/Primaria Dr. Gonzalo Aguirre B. (Refrendo)	Construcción de aula didactica, letrina y cercado perimetral (Terminación de obra).	Terminación	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 75 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT															
TOTAL DEPENDENCIA												102,789,239.74	9.85%		
INVERSIÓN												89,312,907.04	8.70%		
B223	79181/Primaria Yaxchilan (Refrendo)	Construcción de aula didáctica con equipamiento (Terminación de obra)	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00%
B224	79182/Primaria Manuel Avila Camacho (Refrendo)	Constr. de aula didáctica, servicios sanitarios, incluye muro de contención (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B225	79184/Primaria Javier Mina (Refrendo)	Constr. de aula didáctica y servicios sanitarios (Terminación de obra).	Terminación	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00%
B226	79189/Primaria Melchor Ocampo (Refrendo)	Constr. de aula didáctica, dirección y servicios sanitarios (1 Esp.aula c/u) (Terminación de obra).	Terminación	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00%
B227	79223/Primaria Niño Artillero (Refrendo)	Construcción de aula didáctica (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B228	79251/Primaria Chapultepec (Refrendo)	Construcción de aula didáctica (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B229	79252/Primaria Lazaro Cardenas (Refrendo)	Constr. de aula didáctica y servicios sanitarios (Terminación de obra).	Terminación	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B230	79259/Primaria Juan Escutia (Refrendo)	Constr. de aula didáctica, dirección, cooperativa y bodega (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 76 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													102,789,239.74	9.85%	
INVERSIÓN													89,312,907.04	8.70%	
B231	79265/Primaria 27 de Septiembre (Refrendo)	Construcción de baños rurales (Terminación de obra).	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	97,292.11	75.90%
B232	79270/ Primaria Guadalupe Victoria (refrendo).	Construcción de aula didáctica (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B233	79276/ Primaria Manuel Jesús Martín Braga (refrendo).	Construcción de muro de contención (Terminación de obra).	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B234	79286/ Primaria Armando Guerra (refrendo).	Rehabilitación y construcción de servicios sanitarios(Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B235	79289/ Primaria Guillermo Prieto (refrendo).	Constr. de aulas didácticas, cancha de usos múltiples, muro de contención y obra exterior (Terminación de obra).	Terminación	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	149,106.60	26.57%
B236	79291/ Primaria Emiliano Zapata (refrendo).	Construcción de aula didáctica y servicios sanitarios, incluye muro de contención (Terminación de obra).	Terminación	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00%
B237	79292/ Primaria Niños Heroes (refrendo).	Construcción de aula didáctica, 02 anexos servicios sanitarios (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B238	79296/ Primaria Ignacio Zaragoza (refrendo).	Rehabilitación y construcción de 03 aulas didácticas (Terminación de obra).	Terminación	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 85 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											102,789,239.74	9.85%			
INVERSIÓN											89,312,907.04	8.70%			
B595	89291/Primaria Juan Enrique Pestalozzi.	Construcción de 03 aulas didácticas con equipamiento.	Aula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B602	99558/Primaria Emiliano Zapata Salazar.	Construcción de aula didáctica.	Aula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
		Construcción de dirección	Dirección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
		Construcción de servicios sanitarios	Sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B606	95077.- Primaria Expropiación Petrolera.	Construcción y equipamiento de aula didáctica.	Aula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B607	Primaria Héroes de Chapultepec.	Construcción y equipamiento de aulas didácticas.	Aula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
		Const. y equipamiento de dirección, obra exterior (plaza cívica y cancha de usos múltiples rehab de 04 aulas didácticas	Dirección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
		Construcción de servicios sanitarios	Sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B608	Primaria Voz de Mi Patria.	Construcción y equipamiento de salón de usos múltiple.	Anexo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
		Construcción y equipamiento de biblioteca, rehabilitación de los edificios "A, B,C,D,E,F,G,H,I, J y K" y obra exterior.	Biblioteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
		Construcción de cancha de usos múltiples.	Cancha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
		Construcción de servicios sanitarios	Sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B609	Primaria Mi Patria Es Primero.	Const. y equip de aula de medios, obra exterior (enmallado perimetral, techado de cancha de usos múltiples y rehabilit	Aula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B610	99448/ Primaria José Vasconcelos	Construcción de aulas didácticas.	Aula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.												5,948,530.66	10.28%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 88 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													102,789,239.74	9.85%	
INVERSIÓN													89,312,907.04	8.70%	
B248	89135/Primaria Gabino Barreda (refrendo).	Terminación de rehabilitación de edif "A"	Terminación	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00%	
B270	99521/Primaria Ignacio Manuel Altamirano.	Rehabilitación de servicios sanitarios.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B271	69347/Primaria Dr. Belisario Domínguez (Refrendo)	Reparación de aulas y ampliación de servicios sanitarios (Terminación de obra).	Sanitario	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	177,995.02	84.06%
B272	69351/Primaria Rafael Ramirez C. (Refrendo)	Impermeabilización de aula y en mallado (Terminación de obra).	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	37,162.52	29.25%
B273	69354/Primaria Ignacio M. Altamirano (Refrendo)	Impermeabilización de 08 aulas (Terminación de obra).	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B274	79171/Primaria Xicotencatl (Refrendo)	Rehab. impermeabilización, pintura, rehab. de los servicios sanitarios (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B275	79183/Primaria 15 de Mayo (Refrendo)	Rehabilitación (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B276	79234/Primaria Ignacio Aldama (Refrendo)	Rehabilitación (Terminación de obra).	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 89 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT															
TOTAL DEPENDENCIA											102,789,239.74	9.85%			
INVERSIÓN											89,312,907.04	8.70%			
B277	79271/ Primaria Juan de la Barrera (refrendo).	Rehabilitación (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B278	79293/ Primaria Niños Heroes (refrendo).	Rehabilitación (Terminación de obra).	Terminación	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00%
B279	79307/ Primaria Club de Leones (refrendo).	Rehabilitación (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B280	79308/ Primaria Miguel Hidalgo (refrendo).	Rehabilitación (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B281	79316/ Primaria Miguel Hidalgo (refrendo).	Rehabilitación (Terminación de obra).	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B282	79319/ Primaria Guadalupe Victoria (refrendo).	Rehabilitación de los edificios A,B,D,F (Terminación de obra).	Terminación	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00%
B283	79322/ Primaria Plan de Ayala (Refrendo).	Rehabilitación general (Terminación de obra)	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B284	7901014/ Primaria Rosario Castellanos (refrendo).	Rehabilitación (Terminación de obra).	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	508,790.39	95.04%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 92 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											102,789,239.74	9.85%			
INVERSIÓN											89,312,907.04	8.70%			
D013	84088.- Primaria Hermenegildo Galeana.	Sum y col 87 m2 de lamina con estructura de madera 39.60 lamina multypanel.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D014	84090.- Primaria Elpidio Lopez Escobar.	Sum y col de 96 m2 de lamina con estructura de madera.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D015	84091.- Primaria 14 de Septiembre.	Sum y col de 16.56 m2 de lamina zintro. sum y col 16.56 m2 estructura de madera.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D016	84093.- Primaria 12 de Octubre.	Daños en techumbre de lamina de 02 aulas lamina y estructura de madera, lamina de multypanel de 22 m2, 148 m2 de lamina	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D017	84094.- Primaria Benito Juarez Garcia.	Sum y coloc de 210 pzas de cristales, sum y col de 512 m2 de lamina alum.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D018	84095.- Primaria Presidente Carranza.	Sum y coloc de 67 pzas de tabletas de cristal suministro y coloc de 50 m2 de lamina suminist. y coloc de 4.48 m2 de lami	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D032	85001/ Primaria Angel Abino Corzo (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparación varias (Terminación)	Terminación	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	92,612.11	90.32%
D033	85002/Primaria Salvador Urbina (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparación varias (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	78,585.36	76.64%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 93 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													102,789,239.74	9.85%	
INVERSIÓN													89,312,907.04	8.70%	
D034	85003/Primaria 21 de Octubre (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparación varias (terminación).	Terminación	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	48,027.67	46.84%
D035	85004/Primaria Simon Bolivar (Refrendo)	Impermeabilización del techo de todos los espacios (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00%
D036	85005/Primaria Lic. Benito Juárez García (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparación varias (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D037	85006/Primaria Dr. Belisario Dominguez Palencia (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparacion varias (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	97,457.62	95.04%
D038	85007/Primaria Emiliano Zapata (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparacion varias (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	97,457.62	95.04%
D039	85008/Primaria Lic. Benito Juarez García (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparación varias (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	97,457.62	95.04%
D040	85009/Primaria Niños Heroés (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparación varias (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D041	85011/Primaria Dr. Belisario Dominguéz Palencia (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparación varias (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 94 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													102,789,239.74	9.85%	
INVERSIÓN													89,312,907.04	8.70%	
D042	85012/Primaria Joaquin Miguel Gutierrez (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparación varias (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	
D043	85013/Primaria Profr. Victor M. Aranda Leon (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparación varias (Terminación)	Terminación	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00%	
D044	85014/Primaria Cuauhtémoc (Refrendo)	Impermeabilización del techo de 5 aulas, cristales y andadores, gradas (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	
D045	85015/Primaria Justo Sierra Mendez (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparación varias (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00%	
D046	85016/Primaria Profr. Rafael Ramirez Castañeda (Refrendo)	Reparación general de los servicios sanitarios y red electrica (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00%	
D047	85018/Primaria Niños Heroés (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparación varias (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00%	
D048	85020/ Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparación varias (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	
D049	85021/Primaria Club de Leones (Refrendo)	Impermeabilización de techo de 8 aulas (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 95 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													102,789,239.74	9.85%	
INVERSIÓN													89,312,907.04	8.70%	
D050	85022/ Primaria Miguel Angel Zamudio Zamudio (Refrendo)	Impermeabilización del techo de 12 aulas, dirección y servicios sanitarios (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00%	
D051	85023/Primaria José María Muñiz (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios y reparación varias (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	184,838.26	92.42%
D052	85024/Primaria Ignacio Ramirez A. (Refrendo)	Impemeabilización de 7 aula (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	
D053	85026/Unión y Progreso (Refrendo)	Protección para las ventanas de las aulas (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	
D054	85027/Primaria José María Morelos (Terminación)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparación varias (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00%	
D055	85029/ Primaria 15 de Mayo (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparación varias (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00%	
D056	85030/Primaria Dr. Belisario Dominguéz Palencia (Refrendo)	Cancelería cristales y colocación de protección en ventanas de 3 aulas impermeabilización y lami (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	97,457.63	48.73%
D057	85031/ Primaria Ignacio Allende (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparación varias (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 96 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													102,789,239.74	9.85%	
INVERSIÓN													89,312,907.04	8.70%	
D058	85032/Primaria Leandro Valle (Refrendo)	Impermeabilización del techo de 8 aula (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
D059	85033/ Primaria Gabino Barreda (Refrendo)	Rehab. de 10 aulas, imperm., carteaduras de paredes de san. instal. elec. balastos y lamp. cambio de pta y vltas (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,457.63	48.73%	
D060	85036/Primaria Niños Heroés de Chapultepec (Refrendo)	Impermeabilización del techo de 15 aulas (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	97,457.62	95.04%	
D061	85037/ Primaria Joaquin Cruz Calvo (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparación varias (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	96,440.58	94.05%	
D062	85038/Primaria Luis Espinosa (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparación varias (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00%	
D063	85039/Primaria Lic. Benito Juárez García (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparación varias (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00%	
D064	85040/Primaria Cultural Maya (Refrendo)	Demolición de 13 aulas (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
D065	85041/Primaria Revolución (Terminación)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparación varias (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	100,381.36	50.19%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 97 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											102,789,239.74	9.85%			
INVERSIÓN											89,312,907.04	8.70%			
D066	85043/Primaria General Carlos A. Vidal (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparación varias (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	173,391.64	84.55%
D067	85048/ Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparaciones varias (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00%
D068	85049/Primaria Francisco Indalecio Madero (Refrendo)	Demolición de 3 aulas escolares (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	97,457.62	95.04%
D069	85050/ Primaria Presidente Juarez (Refrendo)	Impermeabilización del techo de 09 aulas y anexos (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00%
D070	85051/Primaria Adolfo Ramos (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparaciones varias (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00%
D071	85052/Primaria Angel Albino Corzo (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparaciones varias (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	197,722.00	98.86%
D072	85053/Primaria Filiberto Santiago Flores (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparaciones varias (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	97,457.62	95.04%
D073	85054/Primaria Marcos Enrique Becerra (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparaciones varias (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	97,457.62	95.04%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 98 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													102,789,239.74	9.85%	
INVERSIÓN													89,312,907.04	8.70%	
D074	85055/Primaria Primero de Mayo (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparaciones varias (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
D075	85057/Primaria 5 de Febrero (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparaciones varias (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
D076	85058/Primaria Lic. Agustin Yañez (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparaciones varias (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
D077	85059/Primaria Profr. Paulino Trejo (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparaciones varias (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
D078	85060/Primaria Centro de Educación Basica del Estado de Chiapas Num. 2 Teodomiro Palacios (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura reparaciones varias (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	178,643.58	87.11%
D079	85061/Primaria Reforma Educativa (Refrendo)	Impermeabilización de 04 aulas (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	97,457.62	95.04%
D080	85063/Primaria Lic. Luis Echeverria Alvarez (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparaciones varias (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	97,457.62	95.04%
D081	85064/Primaria Benito Juárez García (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura reparaciones varias (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	97,457.62	95.04%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 99 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											102,789,239.74	9.85%			
INVERSIÓN											89,312,907.04	8.70%			
D082	85065/Primaria José Vasconcelos (Refrendo)	Cancelería general para 12 aulas, impermeabilización para 03 aulas y fisuras en el concreto(Terminación)	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D083	85066/Primaria Angel Albino Corzo (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparaciones varias (terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	97,457.62	95.04%
D084	85068/Primaria Fray Matias de Cordova y Ordoñez (Refrendo)	Impermeabilización y vidrios para las ventanas (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00%
D085	85069/Primaria Tiburcio Aguirre Herrera (Refrendo)	Reparació de servicios sanitarios, pintura y reparaciones varias (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D086	85070/Primaria Revolución (Refrendo)	Impermeabilización de techo de la dirección y sustitución de llaves de agua de los servicios sanitarios (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D087	85071/Primaria Daniel Delgadillo (Refrendo)	Rehabilitación de los techos , pisos, muros, techumbre, red eléctrica y pintura en general (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00%
D088	85072/Primaria Vicente Guerrero (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparaciones varias (Refrendo)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D089	85075/Primaria Adolfo López Mateos (Refrendo)	Impermeabilización del edificio escolar (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	194,915.25	95.04%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 101 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											102,789,239.74	9.85%			
INVERSIÓN											89,312,907.04	8.70%			
D098	85086/Primaria Francisco Indalecio Madero (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparaciones varias (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00%
D099	85087/Primaria Dr. Rodolfo Figueroa (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparaciones varias (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	100,381.36	50.19%
D100	85088/Primaria José María Morelos (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparaciones varias (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,381.36	50.19%
D101	85089/Primaria Juan de la Barrera (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparaciones varias (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D102	85090/Primaria Juan Escutia (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparaciones varias (Terminación)	Terminación	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	97,457.62	95.04%
D103	85091/Primaria Plan de Ayala (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparaciones varias (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00%
D104	85093/Primaria Josefa Ortiz de Domínguez (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparaciones varias (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00%
D105	85094/Primaria Ricardo Flores Magón (Refrendo)	Cristales para lab. ventanas de 6 aulas (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 102 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													102,789,239.74	9.85%	
INVERSIÓN													89,312,907.04	8.70%	
D106	85095/Primaria Cuauhtémoc (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparaciones varias (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
D107	85096/Primaria José Felix Flores (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparaciones varias (Terminación)	Terminación	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	97,457.62	95.04%
D108	85097/Primaria PRODESCH (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparaciones varias (Terminación)	Terminación	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	97,457.62	95.04%
D109	85099/Primaria Daniel Tamayo Luna (Refrendo)	Impermeabilización de techo de 08 aulas (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	97,457.62	95.04%
D110	85100/Primaria Profr. Alfonso Grajales Díaz (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparaciones varias (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	97,457.62	95.04%
D111	85101/Primaria Ignacio Zaragoza (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparaciones varias (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	88,013.58	85.83%
D112	85103/Primaria Niños Heroés (Refrendo)	Rehabilitación del edificio escolar (Terminación)	Terminación	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	97,457.62	95.04%
D113	85105/Primaria Maria Suarez de Velasco (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparaciones varias (Terminación)	Terminación	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	97,457.62	95.04%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 104 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													102,789,239.74	9.85%	
INVERSIÓN													89,312,907.04	8.70%	
D122	85159/Primaria Francisco Villa (Refrendo)	Reparación general de techos, red eléctrica e Hidráulica y pintura general (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00%	
D123	85160/Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra (Refrendo)	Reparación general de techos, red eléctrica e Hidráulica y pintura general (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	100,140.71	50.07%
D124	85161/Primaria José Joaquín Fernández de Lizardi (Refrendo)	Reparación general de techos, red eléctrica e Hidráulica y pintura general (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	100,229.62	50.11%
D125	85162/Primaria Vicente Guerrero (Refrendo)	Reparación general de techos, red eléctrica e Hidráulica y pintura general (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,457.63	48.73%
D126	85163/Primaria José Pantaleón Domínguez (Refrendo)	Reparación general de techos, Red eléctrica e Hidráulica y pintura general (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	
D127	85164/Primaria Cultura Maya (Refrendo)	Reparación general de techos, red eléctrica e Hidráulica y pintura general (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00%	
D128	85165/Primaria Diego Rivera (Refrendo)	Reparación general de techos, red eléctrica e Hidráulica y pintura general (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00%	
D129	85166/Primaria Profr. Mauro Carrasco (Refrendo)	Reparación general de techos, red eléctrica e Hidráulica y pintura general (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 139 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											102,789,239.74	9.85%			
INVERSIÓN											89,312,907.04	8.70%			
B166	99398/Telesecundaria No. 1022 Fernando Castañon Gamboa.	Construcción de aula didáctica con equipamiento. Construcción de servicios sanitarios.	Aula Sanitario	2.00 2.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.00 2.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00%	
B167	89160/Secundaria General Venustiano Carranza (refrendo).	Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, taller de computo (incluye 2 anexos).	Terminación	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B168	89161/Secundaria General Juan Jaime Domínguez Ortega (refrendo).	Terminación de 2 aulas didácticas.	Terminación	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00%	
B169	89162/Secundaria General Dr. Belisario Domínguez Palencia (refrendo).	Terminación de 2 aulas didácticas.	Terminación	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00%	
B170	89163/Secundaria General Carlos Pellicer (refrendo).	Terminación de laboratorio polifuncional con 2 anexos, almacen y preparación de reactivos, taller de soldadura.	Terminación	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B171	89164/Secundaria General El Maestro Mexicano (refrendo).	Terminación de 2 aulas didácticas.	Terminación	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00%	
B172	89165/Secundaria General Comitán (refrendo).	Terminación de 3 aulas didácticas.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	
B173	89166/Secundaria General Javier Mandujano Solorzano (refrendo).	Terminación de 3 aulas didácticas, 1 laboratorio con 2 anexos, (almacen, preparación y reactivo).	Terminación	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	494,799.24 28.01%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 140 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											102,789,239.74	9.85%			
INVERSIÓN											89,312,907.04	8.70%			
B174	89167/Secundaria General Emilio Rabasa Estebanell (refrendo).	Terminación de 2 aulas didácticas.	Terminación	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	77,134.21	30.71%
B175	89168/Secundaria General Dr. Belisario Domínguez Palencia (refrendo).	Terminación de 2 aulas didácticas.	Terminación	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B176	89169/Secundaria General Doctor Belisario Domínguez (refrendo).	Terminación de servicios sanitarios.	Terminación	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00%
B177	89170/Secundaria General Emiliano Zapata Salazar (refrendo).	Terminación de 2 aulas didácticas.	Terminación	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	302,473.31	30.86%
B178	89172/Secundaria General Sor Juana Ines de la Cruz (refrendo).	Terminación de taller de computo.	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B179	89173/Secundaria General Praxedis Gilberto Guerrero (refrendo).	Terminación de 2 aulas didácticas.	Terminación	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	124,688.63	14.04%
B180	89174/Secundaria General Licenciado Salomón González Blanco (refrendo).	Terminación de 2 aulas y servicios sanitarios.	Terminación	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B181	89175/Secundaria General Unidad Chiapaneca (refrendo).	Terminación de aulas didácticas.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	116,484.77	26.35%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 141 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													102,789,239.74	9.85%	
INVERSIÓN													89,312,907.04	8.70%	
B182	89176/Secundaria General Moctezuma Pedrero (refrendo).	Terminación de aula didáctica.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00%	
B183	89177/Secundaria General Poeta Santiago Serrano (refrendo).	Terminación de servicios sanitarios.	Terminación	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00%	
B184	89178/Secundaria General Cuauhtémoc (refrendo).	Terminación de biblioteca con 2anexos sala de lectura, acervo, servicios medicos, orientación vocacional y perfec	Terminación	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00%	
B185	89179/Secundaria General 5 de Febrero (refrendo).	Terminación de 2 aulas didácticas.	Terminación	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	209,177.95 21.87%	
B186	89180/Secundaria General Jorge Tovilla Torres (refrendo).	Terminación de 2 aulas didácticas.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	
B187	89182/Secundaria General Tiburcio Fernandez Ruiz (refrendo).	Terminación de aula didáctica.	Terminación	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	70,527.28 34.23%	
B188	89184/Secundaria Técnica No. 122 (refrendo).	Terminación de taller de preparación y conservación de alimentos con anexo (bodega), y 2 aulas didácticas.	Terminación	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B189	89185/Secundaria Técnica No. 141 (refrendo).	Terminación de 2 aulas didácticas y taller de computo (incluye 2 anexos).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	111,642.51 10.96%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 142 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													102,789,239.74	9.85%	
INVERSIÓN													89,312,907.04	8.70%	
B190	89186/Secundaria Técnica No. 58 (refrendo).	Terminación de Taller de Apicultura.	Terminación	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	321,874.26	19.79%
B191	89187/Secundaria Técnica No. 108 (refrendo).	Terminación de taller de conservación de industria de alimentos.	Terminación	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	585,062.40	34.58%
B192	89188/Secundaria Técnica No. 83 (refrendo).	Terminación de cancha multiple y muro de contención.	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B193	89191/Secundaria Técnica No. 27 (refrendo).	Terminación de laboratorio polifuncional con 3 anexos (reactivos), equipo y medición, cristalería y servicios sanitario	Terminación	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	486,136.78	32.90%
B194	89193/Secundaria Técnica No. 53 (refrendo).	Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, portico, cooperativa y bodega.	Terminación	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B195	89196/Secundaria Técnica No. 127 (refrendo).	Terminación de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios.	Terminación	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00%
B196	89198/Secundaria Técnica Agropecuaria No. 149 (refrendo).	Terminación de 1ra etapa, 03 aulas, lab. polif., incluye 03 anexos) serv. sanit. portico, cooperativa y bodega.	Terminación	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	356,022.58	10.02%
B197	89199/Secundaria Técnica No. 19 (refrendo).	Terminación de laboratorio polifuncional con 3 anexos, reactivos, equipo y medición, cristalería y accesorios.	Terminación	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 143 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											102,789,239.74	9.85%			
INVERSIÓN											89,312,907.04	8.70%			
B198	89200/Secundaria Técnica No. 66 (refrendo).	Terminación de laboratorio polifuncional con 3 anexos, (reactivo equipo y medición y cristalería y accesorios	Terminación	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	147,396.41	25.69%
B199	89201/Secundaria Técnica No. 77 (refrendo).	Terminación de laboratorio polifuncional con 3 anexos y taller de unidad de explotación bovina incluye 6 anexos.	Terminación	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B200	89202/Secundaria Técnica No. 37 (refrendo).	Terminación de taller de apicultura.	Terminación	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	59,313.20	15.38%
B201	89203/Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria No. 117 (refrendo).	Terminación de taller de unidad de explotación porcina.	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B202	89204/Secundaria Técnica No. 114 (refrendo).	Terminación de 3 aulas didácticas.	Terminación	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	373,649.05	50.82%
B203	89205/Secundaria Técnica No. 9 (refrendo).	Ter de laboratorio polifuncional con 3 anexos, (reactivo, equip. de med. yserv. sanit. y unidad de explotación avícola.	Terminación	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00%
B204	89286/Secundaria Técnica No. 134 (refrendo).	Terminación de 3 aulas didácticas.	Terminación	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B205	89208/Telesecundaria No. 394 (refrendo).	Terminación de servicios sanitarios.	Terminación	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 144 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													102,789,239.74	9.85%	
INVERSIÓN													89,312,907.04	8.70%	
B206	89209/Telesecundaria No. 585 Octavio Paz (refrendo).	Terminación de aula didáctica, servicios sanitarios, administración y bodega.	Terminación	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B207	89210/Telesecundaria No. 907 Juan Rulfo (refrendo).	Terminación de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios.	Terminación	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	785,216.70	89.90%
B208	89211/Telesecundaria No. 1158 Josefa Ortiz de Domínguez (refrendo).	Terminación de aula didáctica, servicios sanitarios, administración y bodega.	Terminación	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	89,700.48	17.07%
B209	89212/Telesecundaria No. 749 Emilio Rabasa Estevanell (refrendo).	Terminación de aula didáctica.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00%
B210	89213/Telesecundaria No. 1173 José Vasconcelos Calderón (refrendo).	Terminación de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, administración y bodega.	Terminación	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00%
B211	89214/Telesecundaria No. 1032 Fray Matias de Cordova y Ordoñez (refrendo).	Terminación de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, administración y bodega.	Terminación	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00%
B212	89215/Telesecundaria No. 352 Obrera Campesina (refrendo).	Terminación de 2 aulas didácticas.	Terminación	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00%
B213	89217/Telesecundaria No. 070 Mi Patria es Primero (refrendo).	Terminación de 2 aulas didácticas.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 145 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													102,789,239.74	9.85%	
INVERSIÓN													89,312,907.04	8.70%	
B214	89218/Telesecundaria No. 1028 Melchor Ocampo (refrendo).	Terminación de 2 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios.	Terminación	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00%	
B215	89220/Telesecundaria No. 699 Sor Juana Inés de la Cruz (refrendo).	Terminación de 2 aulas didácticas.	Terminación	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.74	0.00	0.74	0.00	162,956.73	45.09%	
B216	89221/Telesecundaria No. 423 Mariano Matamoros (refrendo).	Terminación de 2 aulas didácticas.	Terminación	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	74,161.82	26.22%	
B217	89222/Telesecundaria No. 372 Vicente Riva Palacio (refrendo).	Terminación de 1 aula didáctica.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00%	
B218	89223/Telesecundaria No. 609 Ignacio Manuel Altamirano (refrendo).	Terminación de 2 aulas didácticas.	Terminación	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00	202,714.83	75.72%	
B219	89224/Telesecundaria No. 1163 Doroteo Arango (refrendo).	Terminación de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, administración y bodega.	Terminación	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00%	
B220	89225/Telesecundaria No. 1100 Paulo Freire (refrendo).	Terminación de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, administración y bodega.	Terminación	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	566,151.98	77.43%	
B221	89226/Telesecundaria No. 920 Juan Aldama (refrendo).	Terminación 3 aulas didácticas y servicios sanitarios.	Terminación	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 146 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA													102,789,239.74	9.85%	
INVERSIÓN													89,312,907.04	8.70%	
B222	89227/ Telesecundaria No. 919 Juana de Asbaje (Refrendo).	Terminación de 02 Aulas didáctica	Terminación	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Terminación de Servicios sanitaios.	Terminación	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Terminación de Administración.	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Terminación de Bodega.	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B223	89228/ Telesecundaria No. 1101 Ignacio Manuel Altamirano (Refrendo).	Terminación de 03 Aulas didácticas, serv. sanit., administración y bodega.	Terminación	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	297,807.45	31.95%
B224	89229/ Telesecundaria No. 780 14 de Septiembre (Refrendo).	Terminación de Aula didáctica.	Terminación	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	57,642.96	21.74%
B225	89230/ Telesecundaria No. 327 José Martí (Refrendo).	Terminación de 03 Aulas didácticas.	Terminación	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	121,215.49	13.92%
B226	89231/ Telesecundaria No. 549 Artículo Tercero Constitucional (Refrendo).	Terminación de 02 Aulas didácticas.	Terminación	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	44,378.58	7.87%
B227	89232/ Telesecundaria No. 170 José Vasconcelos Calderón (Refrendo).	Terminación de 02 Aulas didácticas.	Terminación	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00%
B228	89233/ Telesecundaria No. 177 Enoch Cancino Casahonda (Refrendo).	Terminación de 02 Aulas didácticas.	Terminación	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00%
B229	89234/ Telesecundaria No. 910 Benito Juárez García (Refrendo).	Terminación de 03 Aulas didácticas, y serv. sanit.	Terminación	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	452,412.05	47.24%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 147 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT															
TOTAL DEPENDENCIA											102,789,239.74	9.85%			
INVERSIÓN											89,312,907.04	8.70%			
B230	89235/ Telesecundaria No. 370 Belisario Dominguez Palencia (Refrendo).	Terminación de 02 Aulas didácticas.	Terminación	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	239,694.71	42.78%
B231	89236/ Telesecundaria No. 183 Salomón González Blanco (Refrendo).	Terminación de Aula didáctica.	Terminación	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	104,882.44	41.34%
B232	89237/ Telesecundaria No. 898 Venustiano Carranza (Refrendo).	Terminación de Aula didáctica, serv. sanit., administración y bodega.	Terminación	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	444,605.46	69.37%
B233	89238/ Telesecundaria No. 767 José María Luis Mora (Refrendo).	Terminación de 02 Aulas didácticas.	Terminación	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00%
B234	89239/ Telesecundaria No. 1124 Moises Saenz Garza (Refrendo).	Terminación de Aula didáctica, serv. fsanit. en un espacio aula cada uno.	Terminación	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	129,462.36	20.88%
B235	89240/ Telesecundaria No. 994 Emilio Rabasa Estebanell (Refrendo).	Terminación de 03 Aulas didácticas, serv. sanit., administración y bodega.	Terminación	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	189,450.83	22.08%
B236	89241/ Telesecundaria No. 939 Gregorio Torres Quintero (Refrendo).	Terminación de Obra exterior (Muro de contención).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00%
B237	89242/ Telesecundaria No. 853 Mariano Azuela (Refrendo).	Terminación de Aula didáctica.	Terminación	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	99,178.20	45.98%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 153 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											102,789,239.74	9.85%			
INVERSIÓN											89,312,907.04	8.70%			
B284	99501/Telesecundaria No. 1093 "Niños Heroes".	Construcción de Aula didáctica y equipamiento de 03 aulas didácticas.	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B287	89276/ Secundaria del estado No. 02 (Refrendo)	Construcción de aulas (terminación)	Terminación	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B288	99523/Telesecundaria No. 848 Juan Rulfo.	Construcción de Aulas didácticas con equipamiento. Construcción de Dirección. Construcción de Servicios sanitarios.	Aula Dirección Sanitario	2.00 1.00 2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 1.00 2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00% 0.00% 0.00%
B289	69085/ Secundaria del Estado (refrendo).	Remodelación de paraninfo y construcción de anexo (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B290	79197/ Secundaria General Miguel Utrilla Trujillo (refrendo).	Constr. de taller de industria del vestido incluye 02 anexos (almacen y probador) (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B291	79199/ Secundaria General Miguel Barrales H. (refrendo).	Constr. de biblioteca con 02 anexos acervo y lectura, prefectura, orientación vocacional, servicios Terminación de obra.	Terminación	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00%
B292	79200/ Secundaria General Narciso Bassols (refrendo).	Constr. de laboratorio polifuncional con 02 anexos (almacen y preparación-reactivos) Terminación de obra.	Terminación	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00%
B293	79201/ Secundaria General Venustiano Carranza (refrendo).	Construcción de aula didáctica incluye cercado perimetral (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 155 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											102,789,239.74	9.85%			
INVERSIÓN											89,312,907.04	8.70%			
B301	79212/ Secundaria Técnica No. 128 (refrendo).	Construcción de aula y servicios sanitarios (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	155,194.48	80.85%
B302	79214/ Secundaria Técnica No. 145 (refrendo).	Constr. de unidad de explotación porcina de 6 vientres (incluye 04 anexos) Terminación de obras.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	18,292.44	14.54%
B303	79217/ Secundaria Técnica No. 74 (refrendo).	Constr. de lab. polifuncional incluye 03 anexos y taller de computo que incluye 02 anexos est. y dis Terminación de obra.	Terminación	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00%
B304	79220/ Secundaria Técnica No. 89 (refrendo).	Construcción de aula didáctica, incluye muro de contención (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B305	79221/ Secundaria Técnica No. 131 (refrendo).	Construcción de aula didáctica y taller de mecanografía (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B306	79272/ Secundaria Técnica No. 2 (refrendo).	Construcción de aula didáctica y servicios sanitarios (Terminación de obra).	Terminación	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00%
B307	79274/ Secundaria Técnica No. 138 (refrendo).	Construcción con equipamiento de 02 aulas (Terminación de obra).	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00%
B308	79277/ Secundaria Técnica No. 28 (refrendo).	Equipamiento para taller de apicultura y taller de carne incluye trabajos de instalación (Terminación de obra).	Equipamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 156 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													102,789,239.74	9.85%	
INVERSIÓN													89,312,907.04	8.70%	
B310	7901018/ Secundaria Técnica No. 27 (refrendo).	Equipamiento para taller de carne (Terminación de obra).	Equipamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B311	79061/ Telesecundaria No. 1152 (refrendo).	Constr. de aula didáctica, servicios sanitarios, administración y bodega (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	
B312	79062/ Telesecundaria No. 908 (refrendo).	Constr. de aula didáctica, servicios sanitarios, administración y bodega (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	
B313	79064/ Telesecundaria No. 777 (refrendo).	Construcción de servicios sanitarios, administración y bodega (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	
B314	79065/ Telesecundaria No. 561 (refrendo).	Construcción de aula didáctica, incluye muro de contención (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	
B315	79069/ Telesecundaria No. 395 (refrendo).	Construcción de aula didáctica, administración y bodega (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	
B316	79070/ Telesecundaria No. 526 (refrendo).	Construcción de servicios sanitarios, administración y bodega (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	
B317	79074/ Telesecundaria No. 1076 (refrendo).	Constr. de aula didáctica, servicios sanitarios, admin, bodega, incluye muro de contención y cerc.per. Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 157 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											102,789,239.74	9.85%			
INVERSIÓN											89,312,907.04	8.70%			
B318	79075/ Telesecundaria No. 424 (refrendo).	Construcción de aula didáctica, administración y bodega (Terminación de obra).	Terminación	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00%
B319	79077/ Telesecundaria No. 965 (refrendo).	Constr. de aula didáctica, serv. san., admin., bodega se incluye cercado perimetral (Terminación de obra).	Terminación	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00%
B320	79080/ Telesecundaria No. 530 (refrendo).	Constr. de aula didáctica, serv. san., admin., bodega, incluye muro de contención (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B321	79081/ Telesecundaria No. 1088 (refrendo).	Construcción de aula con equipamiento (Terminación de obra).	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Construcción de servicios sanitarios (Terminación de obra)	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Construcción de administración (Terminación de obra)	Administración	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Construcción de bodega (Terminación de obra)	Bodega	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00%
B322	79082/ Telesecundaria No. 926 (refrendo).	Construcción de servicios sanitarios (Terminación de obra)	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	192,693.44	54.30%
		Construcción de bodega en un espacio aula (Terminación de obra)	Bodega	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00%
B323	79086/ Telesecundaria No. 712 (refrendo).	Constr. de aula didáctica, admin. bodega, serv. san. en un espacio aula, incluye muro de contención (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B324	79088/ Telesecundaria No. 798 (refrendo).	Constr. de aula didáctica, admin. y bodega (Terminación de obra).	Terminación	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00%
B325	79089/ Telesecundaria No. 147 (refrendo).	Constr. de aula didáctica, servicios sanitarios, administración y bodega (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 158 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													102,789,239.74	9.85%	
INVERSIÓN													89,312,907.04	8.70%	
B326	79091/ Telesecundaria No. 1106 (refrendo).	Construcción de aula didáctica, servicios sanitarios, administración y bodega (Terminación de obra).	Terminación	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00%
B327	79093/ Telesecundaria No. 850 (refrendo).	Construcción de servicios sanitarios, administración y bodega (Terminación de obra).	Terminación	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00%
B328	79096/ Telesecundaria No. 1122 (refrendo).	Construcción de aula didáctica, servicios sanitarios, administración y bodega (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B329	79097/ Telesecundaria No. 1000 (refrendo).	Constr. de aula didáctica, serv. san.admin., bodega y cercado perimetral (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B330	79100/ Telesecundaria No. 390 (refrendo)	Constr. de aula didáctica, servicios sanitarios, administración y bodega (Terminación de obra).	Terminación	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00%
B331	79103/ Telesecundaria No. 234 (refrendo).	Constr. de aula didáctica, serv. san. admin. y bodega, incluye muro de contención (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B332	79105/ Telesecundaria No. 604 (refrendo).	Construcción de aula didáctica, servicios sanitarios, administración y bodega (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B333	79109/ Telesecundaria No. 138 (refrendo).	Construcción de servicios sanitarios, administración y bodega (Terminación de obra).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 166 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													102,789,239.74	9.85%	
INVERSIÓN													89,312,907.04	8.70%	
B020	89216/Telesecundaria No. 451 Juán Sabines Gutiérrez (refrendo).	Terminación de rehabilitación.	Terminación	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00%	
B079	85260/Secundaria General José Emilio Grajales Moguel (Refrendo).	Rehabilitación (reparación de la instalación eléctrica del plantel). (Terminación).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B080	85239/Secundaria Técnica No. 18 (Refrendo)	Rehab. (reparación del área adtiva. 5 aulas, unidad bovina, taller de lacteos, red eléctrica, red hidro.). (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B138	99424/ Secundaria General Adolfo López Mateos	Rehabilitación General, Sustitución de Cristal Techno Clear y Canceleria	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	
B147	99419/Secundaria General Motozintla.	Rehabilitación General.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B149	99409/Secundaria Técnica No. 90.	Rehabilitación de instalación eléctrica y sanitaria.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B150	89183/Secundaria Técnica No. 98 (refrendo).	Terminación de rehabilitación, de los serv. sanit. y laboratorio mas equipo de lab..	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	151,508.17	28.44%
B151	89257/Secundaria Técnica No. 68 (refrendo).	Terminación de rehabilitación de talleres básicos, lab. y serv. sanit..	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,310.38	50.19%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 168 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													102,789,239.74	9.85%	
INVERSIÓN													89,312,907.04	8.70%	
D002	84058.- Secundaria Técnica No. 14	Rehabilitación del area de administración y biblioteca (resane, pintura e impermeabilizante).	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
D007	84079.- Telesecundaria No. 945 Aquiles Serdan Alatríste.	Sum y col de 55.20 m2 lamina galvanizada y 55.20 m2 de estructura de madera.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
D008	84089.- Telesecundaria No. 256 José María Morelos y Pavón.	45 m2 de lamina y estructura, 186 ml de malla perimetral, antena parabólica.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
D009	84081.- Telesecundaria No. 1207 Amado Nervo.	Sum y col de 30.36 m2 de lamina y estructura de madera.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
D029	85111/Secundaria General Centenario de la Migración Japonesa (Refrendo)	Sustitución de accesorios, puertas, pisos, plomería y pintura en los servicios sanitarios (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	292,372.88	95.04%
D031	85113/Secundaria General Angel Albino Corzo (Refrendo)	Reparación de servicis sanitarios y plaza civica (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00%
D032	85114/Secundaria General Niños Heroés de Chapultepec (Refrendo)	Reparación de la red electrica del laboratorio (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	447,330.50	74.56%
D033	85115/Secundaria General Benemerito de las Americas (Refrendo)	Reparación general de techo, red electrica e hidraulica y pintura general (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	588,625.56	98.10%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 169 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													102,789,239.74	9.85%	
INVERSIÓN													89,312,907.04	8.70%	
D034	85116/Secundaria General Belisario Domínguez Palencia (Refrendo)	Rehabilitación de pintura general, rep. del auditorio y const. de catcha, techo de la coop. rehab. del auditorio imp.(Ter	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00%	
D035	85117/ Escuela Secundaria General No. 20 (refrendo)	Impermeabilización de techos, puertas, ventanas, reparación de muros y red eléctrica (terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	184,796.72	60.07%
D036	85118/ Secundaria General José Felipe Flores (Refrendo)	Reparación de los servicios sanitarios, piso del área administrativa, cancha y red eléctrica general.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	255,459.71	83.04%
D037	85119/ Secundaria General Lazaro Cardenas del Rio (Refrendo)	Reparación de los servicios sanitarios (terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	229,726.72	74.68%
D038	85120/ Secundaria General José Vasconcelos (refrendo)	Reparación de los servicios sanitarios (terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00%
D039	85121/ Secundaria General 16 de Septiembre (Refrendo)	Reparación de los servicios sanitarios, tubería de lab., impermeabilización, pintura gral. y enmallado (terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D040	85122/ Secundaria General Matias de Cordova y Ordoñez (Refrendo)	Impermeabilización y pintura (terminación)	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,372.88	95.04%
D041	85123/ Secundaria General Jaime Torres Bodet (Refrendo)	Impermeabilización de los techos de las aulas, reparación de los servicios sanitarios y bardeado (terminación)	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,372.88	95.04%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 170 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											102,789,239.74	9.85%			
INVERSIÓN											89,312,907.04	8.70%			
D042	85124/ Secundaria General Cuautémoc (Refrendo)	Reparación de los servicios sanitarios (terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	292,372.88	95.04%
D043	85125/ Secundaria General Secundaria para Trabajadores (Refrendo)	Reparación de los servicios sanitarios (terminación)	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D044	85127/ Secundaria General Profesor Ramon Escobar Balboa (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparaciones varias (terminación)	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D045	85128/ Secundaria General Lic. Adolfo López Mateos (Refrendo)	Rehab. Hidraulica del lab, de cancha, estrado, lampara, inst.electrica, aire acond., ventilador, salon mult. almacen ser	Terminación	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	301,144.07	97.89%
D046	85130/ Secundaria General Moctezuma Pedrero (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparaciones varias (terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00%
D047	85131/ Secundaria General Ignacio Manuel Altamirano (Refrendo)	Rehabilitación del laboratorio, ventanas, red eléctrica y cristalería (terminación)	Terminación	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	292,372.88	95.04%
D048	85132/ Secundaria General Emiliano Rabasa Estevanel (Refrendo)	Reparación general de la red eléctrica e impermeabilización (terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	144,231.08	46.89%
D049	85133/ Secundaria Técnica No. 22 (Refrendo)	Reparación de los techos del laboratorio, portico e administrativa, biblioteca y 01 aula y serv. sanit. (terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 172 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													102,789,239.74	9.85%	
INVERSIÓN													89,312,907.04	8.70%	
D058	85143/ Secundaria Técnica No. 45 (Refrendo)	Reparación de pisos, techos, red eléctrica hidráulica, instalación de agua y gas en laboratorio (terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	128,928.70	41.91%
D059	85144/ Secundaria Técnica No. 33 (Refrendo)	Reparación de la red eléctrica, terminación de escaleras, división de cubículos, accesos de baño (terminación)	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,144.07	50.19%
D060	85149/ Secundaria Técnica No. 103 (Refrendo).	Reparación de laboratorio, inst. de gas y agua de lab. de biología y biblioteca, reháb. de inst. eléctrica del edif. "C"	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00%
D061	85150/ Secundaria Técnica No. 37 (Refrendo)	Reparación del área administrativa, reparación de los talleres y serv. sanit. ampliación (terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	292,372.88	95.04%
D062	85186/ Secundaria Técnica No. 11 (Refrendo)	Reparación general de techos, red eléctrica e hidráulica y pintura general (terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00%
D063	85187/ Secundaria Técnica No. 18 (refrendo)	Reparación general de techos, red eléctrica e hidráulica y pintura general (terminación)	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,372.88	48.73%
D064	85188/ Secundaria Técnica No. 5 (refrendo)	Reparación general de techos, red eléctrica e hidráulica y pintura general (terminación)	Terminación	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	301,144.07	50.19%
D065	85189/ Secundaria Técnica No 110 (Refrendo)	Reparación general de techos, red eléctrica e hidráulica y pintura general (terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	292,372.88	95.04%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 173 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													102,789,239.74	9.85%	
INVERSIÓN													89,312,907.04	8.70%	
D066	85190/ Secundaria Técnica No. 39 (Refrendo)	Reparación general de techos, red eléctrica e hidráulica y pintura general (terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	292,372.88	95.04%
D067	85191/ Secundaria Técnica No. 58 (Refrendo)	Reparación general de techos, red eléctrica e hidráulica y pintura general (terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	292,372.88	95.04%
D068	85192/ Secundaria Técnica No. 40 (Refrendo)	Reparación general de techos, red eléctrica e hidráulica y pintura general (terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D069	85193/ Secundaria Técnica No. 43 (Refrendo)	Reparación general de techos, red eléctrica e hidráulica y pintura general (terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	292,372.88	95.04%
D070	85151/ Telesecundaria No. 337; Cristobal Colón (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparación varias (terminación)	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D071	85152/ Telesecundaria No. 263, Manuel Velasco Suarez (Refrendo)	Reparación general de techos, red eléctrica e hidráulica y pintura general (terminación)	Terminación	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	97,457.62	95.04%
D072	85153/ Telesecundaria No. 121 Romeo Rincon Castillejos (Refrendo)	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparación varias (terminación)	Terminación	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	97,457.62	95.04%
D073	85180/ Secundaria General Dr. Rodulfo Figueroa (Refrendo)	Reparación general de techos, red eléctrica e hidráulica y pintura general (terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 184 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											102,789,239.74	9.85%			
INVERSIÓN											89,312,907.04	8.70%			
D011	920029/Conalep No. 170.	Construcción de 107 mts. de barda perimetral, fachada, mantenimiento de servicios sanitarios, rehabilitación de 366 m2 d	Anexo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
D012	920030/Conalep No. 171.	Construcción de taller de practicas de hospedaje y taller de capacitación administrativa.	Taller	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
D013	920031/Conalep No. 262.	Remodelación de 80 m2 del piso de la cafetería con vitropiso, remodelación de piso de sala audiovisual se requiere 72 m2	Anexo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
D014	920032/Conalep Tuxtla Gutiérrez.	Construcción de 7 aulas didácticas de 2.5 ee incluye mobiliario y equipo.	Aula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
		Construcción de modulo de escalera y obra exterior.	Módulo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.												330,748.66	34.28%	
B001	76062 y 63013/ Rehabilitación de la Unidad de Extensión del Plantel "CONALEP" de Motozintla (Refrendo)	Instalación de un transformador y redes de alimentación en los edificios y construcción de servicios sanita (terminación)	Terminación	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.86	0.68	0.18	0.00	0.00	330,748.66	34.28%
F	Bachillerato General												3,682,401.10	8.28%	
A	Educación												3,682,401.10	8.28%	
59	Infraestructura y Rehabilitación Educativa												3,682,401.10	8.28%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												0.00	0.00%	
B031	518293/COBACH No. 29 (refrendo).	Restitución de cerca de malla ciclónica y const. muro piedra y reposición de equipo de computo (terminación)	Anexo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 191 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											102,789,239.74	9.85%			
INVERSIÓN											89,312,907.04	8.70%			
D086	920017/Cobach No. 61.	Construcción de área administrativa.	Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
D087	920018/Cobach No. 62	Construcción de Laboratorio de usos múltiples.	Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
D088	920019/Cobach No. 63.	Construcción de área administrativa.	Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
D089	920020/Cobach No. 66.	Construcción de aula didáctica.	Aula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
D090	920021/Cobach No. 69	Construcción de domo de cancha de usos múltiples	Cancha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
D091	920022/Cobach No. 74.	Construcción de biblioteca.	Biblioteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
D092	920023/Cobach No. 78.	Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.												3,682,401.10	25.60%	
B015	86006/ Escuela Preparatoria No. 1 (refrendo)	Rehabilitación general y obra exterior, red eléctrica, canal pluvial y barda perimetral (terminación)	Terminación	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	1,684,749.95	35.27%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 192 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											102,789,239.74	9.85%			
INVERSIÓN											89,312,907.04	8.70%			
D001	82054/CBTA No. 24 (Refrendo).	Rehabilitación (instalación hidráulica y cancelería) Terminación.	Terminación	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	1,025,740.31	96.32%
D002	82055/CBTA No. 60 (Refrendo).	Rehabilitación de instalación eléct., hidráulica, impermeabilización e inst. sanitaria (Terminación).	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D003	82056/CBTA No. 43 (Refrendo).	Rehabilitación de instalación eléctrica e hidráulica, impermeabilización y cancelería (Terminación).	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D004	82057/CBTA No. 45 (Refrendo).	Construcción aula did., laboratorio, serv. sanitarios, modulo de escalera y rehabilitación edificios B y D. (Terminación)	Terminación	9.00	2.00	7.00	0.00	0.00	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00%
D005	82058/CBTA No. 23 (Refrendo).	Rehabilitación de laboratorio de química y biología, taller de lacteos y carnes (Terminación).	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D006	82059/CBTA No. 46 (Refrendo).	Rehabilitación de instalación eléctrica e instalación hidráulica (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D007	82060/CBTA No. 42 (Refrendo).	Rehabilitación de servicios sanitarios, instalación eléctrica, inst. hidráulica y permeabilización (Terminación).	Terminación	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	971,910.84	99.35%
G	Bachillerato Técnico													3,605,885.14	6.64%
A	Educación													3,605,885.14	6.64%
59	Infraestructura y Rehabilitación Educativa													3,605,885.14	6.64%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 195 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											102,789,239.74	9.85%			
INVERSIÓN											89,312,907.04	8.70%			
D013	920033/Unidad de capacitación Icatech.	Construcción de aula didáctica.	Aula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
		Construcción de laboratorio de computo.	Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Construcción de área administrativa.	Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Construcción de taller de alimentos, sala audiovisual, subestación eléctrica, mobiliario y equipo para aula taller.	Taller	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
D014	920034/Acción movil Icatech.	Equipamiento del taller de ropa y de alimentos.	Equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.												1,196,532.81	36.76%	
D001	82064/CECATI No. 133 (Refrendo).	Instalación hidráulica y otros (Terminación).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	459,744.94	78.69%
D002	82065/CACATI No. 86 (Refrendo).	Equipamiento de talleres y aulas y laboratorio (Terminación).	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D003	82066/CECATI No. 112 (Refrendo).	Rehabilitación de servicios sanitarios, techumbres, barda e impermeabilización (Terminación).	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D004	82067/CETMAR No. 24 (Refrendo).	Demolición y/o rehabilitación de edificios dañados (Terminación).	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	736,787.87	71.23%
I	Educación Normal												7,907,910.85	15.95%	
A	Educación												7,907,910.85	15.95%	
00	Programa Normal de Operación												5,120,302.90	14.11%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 196 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											102,789,239.74	9.85%			
INVERSIÓN											89,312,907.04	8.70%			
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												5,120,302.90	14.11%	
B001	96001/Escuela superior de educación física.	Construcción de cancha de futbol rápido	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Construcción de pista de atletismo	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Construcción de cancha de futbol	Cancha	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Construcción de cafetería	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Construcción de plataforma de pista de atletismo	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Obra exterior, acceso principal, estacionamiento, andadores y iluminación	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B002	Remodelación de la Escuela de Enfermería	Rehabilitación de los edificios "A" "B" y "D", demolición del edificio "C"	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Construcción de aulas	Aula	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Construcción de laboratorio de enfermería	Laboratorio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Construcción de audiovisual	Audiovisual	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Construcción de servicios sanitarios	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Construcción de modulo de escalera y obra exterior	Anexo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B003	96004/Escuela de Educación Física.	Construcción de pista de atletismo	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120,302.90	32.42%	
		Construcción de aulas y aulas para practicas	Aula	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Construcción de auditorio	Auditorio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Construcción de alberca semiolimpica y una cancha crossbol.	Cancha	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B004	Reubicación de la Escuela Preparatoria de Comitán.	Construcción de espacios educativos	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B005	Ampliación de la Universidad Antonio Marro.	Construcción de espacios educativos	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
59	Infraestructura y Rehabilitación Educativa												2,787,607.95	21.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 200 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											102,789,239.74	9.85%			
INVERSIÓN											89,312,907.04	8.70%			
B014	81004/Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física (Refrendo)	Estudio de Mecánica de Suelos (Terminación) Edificio en "L". Primera etapa construcción de 02aulas para posgrado y construcción de 08 aula didácticas (Terminación) Construcción de 05 cubículo para tutoría, biblioteca, bodega.site y modulo de escalera (Terminación) Construcción de modulos de servicios sanitarios (Terminación) Construcción de Taller de computo (Terminación) Depto. de psicología, área de pers., admo. (direcc.toilet, sala de juntas.sub. diecc. acade., sub. direcc. admta (Terminación) Contab., docencia, observ., prac.docente, tutorías, difusión cult.,deportiva, perfec., serv. medico y control (Terminación) Nivelación de Terreno con Material Mejorado (Terminación)	Terminación Terminación Terminación Terminación Terminación Terminación Terminación Terminación	1.00 10.00 9.00 6.00 1.00 8.00 12.00 1.00	1.00 10.00 9.00 6.00 1.00 8.00 12.00 1.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.20 2.00 1.80 1.20 0.20 1.60 2.40 0.20	0.02 0.20 0.18 0.12 0.02 0.16 0.24 0.02	0.18 1.80 1.62 1.08 0.18 1.44 2.16 0.18	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	11,995,442.95	55.38%
B016	69334/Construcción de la Universidad Intercultural de Chiapas (Refrendo)	Terminación del edificio "J" vol. exed. en cimentación corte de terreno y constr. de muro de cont. Incluye equipamiento)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5,292,530.00	98.30%
B017	79245/Escuela de Ciencias Administrativas Tonalá Campus IX (Refrendo)	Construcción de aula didáctica con equipamiento y modulo de escalera primera etapa (Terminación)	Terminación	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00%
B018	99506/ Universidad Tecnológica de la Selva.	Construcción de un edificio de vinculación con aire acondicionado.	Edificio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B020	79239/Facultad de Ciencias Agrícolas Campus IV (Refrendo)	Terminación 14 anexos (10 cubículos, área común, bodega, archivo, cocineta y modulo de escaleras), con reparación para s	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B021	69336/Construcción de la Universidad Intercultural de Chiapas (refrendo).	Terminación de techado de andadores.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 201 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													102,789,239.74	9.85%	
INVERSIÓN													89,312,907.04	8.70%	
B022	79240/Facultad de Ciencias Químicas Campus IV(refrendo).	Terminación adecuación de edificio existente a biblioteca (incluye 04 anexos: sala de lectura, acervo, consulta y contro	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	
B023	79241/Facultad de Ciencias Químicas campus IV (refrendo).	Terminación adecuación de edificio existente a laboratorio de química analítica y farmacia (incluye 02 anexos cubículos	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	
B024	79242/Facultad de Ciencias Químicas campus IV (refrendo).	Terminación adecuación de edificio existente a laboratorio de análisis sanitarias (incluye 01 anexo: reactivos) y 03 ane	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	
B025	79249/Facultad de Ciencias de la Administración campus IV (refrendo)..	Terminación 08 aulas didácticas y 03 anexos (modulo de escaleras y servicios sanitarios). 1a etapa.	Terminación	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	347,127.09	52.54%
B026	79237/Facultad de Medicina campus II (refrendo).	Terminación adecuación de edificio existente a bioterio, incluye 09 anexos (sección conejos, sección cuyos, sección rata	Terminación	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00%
B027	79238/Facultad de Medicina Humana campus II (refrendo)	Terminación adecuación de edificio existente a área de 17 cubículos (incluye 17 anexos. 14 cubículos, sala de juntas, mo	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B028	79317/Construcción de la Ciudad Universitaria (UNICACH) (refrendo).	Terminación construcción de biblioteca segunda etapa.	Terminación	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	3,452,536.47	88.84%
B029	79243/Facultad de Contaduría y Administración campus I (refrendo).	Terminación 14 anexos (19 cubículos, área común, bodega, archivo, cocineta y modulo de escaleras), con preparación para	Terminación	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 204 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											102,789,239.74	9.85%			
INVERSIÓN											89,312,907.04	8.70%			
D005	82114/ Universidad Intercultural de Chiapas, Creación de la Unidad Académica Multidisciplinaria (Refrendo)	Construcción de la unidad academica multidisciplinaria, estudio de mecanica de suelo e impacto ambiental (terminación)	Terminación	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.												172,014.29	40.15%	
B001	79246/Escuela de Ciencias Administrativas Tonalá Campus 1x (Refrendo)	Mantenimiento de Oficinas Administrativas Edificio "1" Loseta Canceleria 1Era Etapa (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	
B002	79247/Escuela de Ciencias Administrativas Tonalá Campus IX (Refrendo)	Mantenimientode Aulas Edificio A,B,y C, Loseta, Señalamiento y Equipo Contra Incendio (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	111,583.66	61.95%
B003	79248/Escuela de Ciencias Administrativas Tonalá Camnpus IX (Refrendo)	Mantenimiento de audiovisual edificio "2" (loseta señalamiento y equipo contra incendio)	Terminación	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	60,430.63	28.03%
B010	Centro Maya de Estudios Agropecuarios de Catazaja (UNACH).	Reahbilitación general	Rehabilitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
K	Licenciatura Tecnológica												9,182.50	0.05%	
A	Educación												9,182.50	0.05%	
59	Infraestructura y Rehabilitación Educativa												9,182.50	0.05%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												9,182.50	0.05%	
B002	69358/Instituto Tecnológico de Cintalapa (Refrendo)	Construcción del Centro de Incubación de Empresas y Cafeteria (Terminación)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9,182.50	0.47%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 205 de 205

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT															
TOTAL DEPENDENCIA											102,789,239.74	9.85%			
INVERSIÓN											89,312,907.04	8.70%			
B003	Centro Regional de Educación Superior a Distancia del Instituto Tecnológico Regional.	Construcción de 04 aulas didácticas (02) para servicio de computo, 01 para proyecciones y 01 para trabajos en equipo)	Aula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
		Construcción de Servicios Sanitarios y Obra Exterior: Andado, Pla. Civ., Red Exterior de Inst. Elect. e Hidrosanitari.	Sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Estudios de Mecánica de Suelo y Manifiesto de Impacto Ambiental	Estudio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B004	Terminación del Laboratorio Multidisciplinario y Taller de Alimentos	Terminación de laboratorio multidisciplinario y taller de alimentos	Terminación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D004	82115/Programa para la Ampl. de Oferta Educ. 2008 "Unidad Acad Depart." del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez	Construcción de servicios sanit. , auditorio, sala de juntas, cafetería, cubículos, modulo de escalera (terminación)	Obra	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
		Construcción de administración y equipamiento (terminación)	Administración	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Construcción de la unidad académica departamental incluye 12 aulas didácticas y equipamiento (terminación)	Aula	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
D006	Construcción del Campus del Mar (Primera etapa).	Edificio activo y biblioteca de enseñanza nivel licenciatura, edificio nivel posgrado, edif. informática, edif. activida	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %

Lic. José Antonio Zenteno Santiago

Director General