



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 1 de 13
Fecha: 20/12/2011
PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												5,652,733,539.01	5,468,078,515.73		
INVERSIÓN												827,171,159.96	788,761,255.91		
G	Salud												827,171,159.96	788,761,255.91	
C	Generación de recursos para la salud												827,171,159.96	788,761,255.91	
B	Salud												827,171,159.96	788,761,255.91	
00	Programa Normal de Operación												47,411,059.78	39,976,193.86	
S05	Servicios de salud.												47,411,059.78	39,976,193.86	
B001	Ampliación y equipamiento del Hospital General de Palenque	Concluir la adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	1.00	0.00	0.10	0.40	0.50	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	2,284,222.38	2,284,222.38
B005	Construcción del Centro de Atención Contra las Adicciones, en Patria Nueva (2a. Etapa)	Realizar la Construcción del Centro de Atención Contra las Adicciones.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,050,847.46	0.00
B006	Conservación y mantenimiento de unidades médicas	Concluir la conservación y mantenimiento de inmuebles	Mantenimiento	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.98	0.00	0.95	0.03	0.00	282,585.04	99,957.55
B007	Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez	Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00
B008	Construcción de Hospital Básico de 8 camas en Teopisca	Concluir la Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	6,300,230.62	5,501,570.62
B009	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud de Belisario Domínguez	Concluir la adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	0.11	0.00	0.00	0.07	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	40,234.60	40,234.60
		Realizar la modificación de línea de subtransmisión	Instalación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 13
Fecha: 20/12/2011
PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												5,652,733,539.01	5,468,078,515.73		
INVERSIÓN												827,171,159.96	788,761,255.91		
B010	Construcción de Módulo para Clínica de la Mujer en Cintalapa	Concluir la Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	0.47	0.00	0.17	0.20	0.10	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	589,048.00	589,048.00
B011	Construcción de Módulo para Clínica de la Mujer en Palenque	Concluir la Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	0.47	0.00	0.17	0.20	0.10	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	589,048.00	589,048.00
B012	Construcción de Módulo para Clínica de la Mujer en Pichucalco	Concluir la Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	0.47	0.00	0.17	0.20	0.10	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	589,048.00	589,048.00
B013	Construcción de Módulo para Clínica de la Mujer en San Cristóbal de las Casas	Concluir la Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	0.47	0.00	0.17	0.20	0.10	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	589,048.00	589,048.00
B014	Construcción de Módulo para Clínica de la Mujer en Tonalá	Concluir la Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	0.47	0.00	0.17	0.20	0.10	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	589,048.00	589,048.00
B015	Construcción del Hospital Integral de Frontera Comalapa (20 Camas)	Concluir la Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	0.60	0.00	0.00	0.40	0.20	0.56	0.00	0.00	0.00	0.56	313,436.06	313,436.06
B017	Hospital de Alta Especialidad "Ciudad Salud" (Nodo de Alta Especialidad)	Adquisición de equipo médico y de laboratorio	Equipo	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B018	Construcción y Equipamiento de 4 Centros de Salud Microrregionales en Chamula	Realizar la Construcción de los Centros de Salud	Obra	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	5,530,996.45	3,128,265.48
		Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.80	0.20		
B019	Construcción del Centro de Salud Municipal de San Juan Cancuc (ADEFAS)	Realizar el pago del adeudo pendiente	Pago	2,975,981.28	0.00	0.00	2,975,981.28	0.00	2,975,981.28	0.00	0.00	2,975,981.28	0.00	2,932,461.28	2,932,461.28



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 5 de 13
Fecha: 20/12/2011
PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$				
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO	
					1	2	3	4		1	2	3	4			
TOTAL DEPENDENCIA												5,652,733,539.01	5,468,078,515.73			
INVERSIÓN												827,171,159.96	788,761,255.91			
D008	Construcción del Centro de Salud en Muctahuitz	Realizar la Construcción del Centro de Salud	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	860,000.00
		Realizar la Supervisión Externa	Supervisión	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
D009	Fortalecimiento del Centro de Salud Microregional en Balunaco, en el Municipio de Chalchihuitán	Concluir la Construcción del Centro de Salud	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	705,878.28	705,878.28	
D010	Fortalecimiento del Centro de Salud Microregional en Tzajalchén, en el Municipio de Chenalhó	Concluir la Construcción del Centro de Salud	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	893,798.28	893,798.28	
D011	Fortalecimiento del Centro de Salud Microregional en Majupepen, en el Municipio de Chenalhó	Concluir la Construcción del Centro de Salud	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	770,838.28	770,838.28	
D012	Fortalecimiento del Centro de Salud Microregional en Chancolom, en el Municipio de San Juan Cancuc	Concluir la Construcción del Centro de Salud	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	672,578.24	672,578.24	
D013	Fortalecimiento del Centro de Salud Microregional en Natiltón, en el Municipio de Chanal	Concluir la Construcción del Centro de Salud	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	262,933.04	262,933.04	
D014	Fortalecimiento del Centro de Salud Microregional en Jolxic, en el Municipio de Chenalhó	Concluir la Construcción del Centro de Salud	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	893,798.28	893,798.28	
D015	Fortalecimiento del Centro de Salud Microregional en Cruz Chiloljá, en el Municipio de San Juan Cancuc	Concluir la Construcción del Centro de Salud	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	614,128.66	614,128.66	
06	Ciudades Rurales y Contingencias													0.00	0.00	
A24	Atención médica oportuna													0.00	0.00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 6 de 13
Fecha: 20/12/2011
PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												5,652,733,539.01	5,468,078,515.73		
INVERSIÓN												827,171,159.96	788,761,255.91		
D001	Centro de Salud con Servicios Ampliados en Nuevo Juan del Grijalva	Ejecutar la operación de servicios médicos	Servicio	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55	Fondo Regional (Fondo del Sur)												9,299,816.88	4,827,763.68	
S05	Servicios de salud.												9,299,816.88	4,827,763.68	
B003	Construcción y Equipamiento del Hospital Básico Comunitario de 12 Camas en Chamula	Realizar la Construcción del Hospital Básico	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.84	0.00	0.00	0.68	0.16	9,299,816.88	4,827,763.68
68	Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)												770,460,283.30	743,957,298.37	
S05	Servicios de salud.												770,460,283.30	743,957,298.37	
D001	Fortalecimiento de Bienes Informáticos y Sistema Integral para la Dirección de Administración y Finanzas (SPSS 2009)	Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	27.00	0.00	13.50	8.10	5.40	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	21,156,926.22	21,156,926.22
D002	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud en Francisco I. Madero (2% FPP)	Realizar la Construcción del Centro de Salud	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,177,368.14	2,177,368.14
		Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
D003	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud en La Esperanza (2% FPP)	Realizar la Construcción del Centro de Salud	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,185,593.19	2,185,593.19
		Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
D004	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud en San Lorenzo (2% FPP)	Realizar la Construcción del Centro de Salud	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,177,368.14	2,177,368.14
		Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 7 de 13
Fecha: 20/12/2011
PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												5,652,733,539.01	5,468,078,515.73		
INVERSIÓN												827,171,159.96	788,761,255.91		
D005	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud en Siberia (2% FPP)	Realizar la Construcción del Centro de Salud	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,164,078.79	2,164,078.79
		Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
D006	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud en Filadelfia (2% FPP)	Realizar la Construcción del Centro de Salud	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,152,748.57	2,152,748.57
		Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
D007	Construcción y Equipamiento del Centro de salud en Xaxajatic (2% FPP)	Realizar la Construcción del Centro de Salud	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,160,726.96	2,160,726.96
		Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
D008	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud en San Andrés Puerto Rico (2% FPP)	Realizar la Construcción del Centro de Salud	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,164,221.36	2,164,221.36
		Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
D009	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud en El Ixcán (2% FPP)	Realizar la Construcción del Centro de Salud	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,163,961.87	2,163,961.87
		Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
D010	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud en Santo Domingo Las Palmas (2% FPP)	Realizar la Construcción del Centro de Salud	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,163,982.41	2,163,982.41
		Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
D011	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud en América Libre (2% FPP)	Realizar la Construcción del Centro de Salud	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,164,634.36	2,164,634.36
		Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 8 de 13
Fecha: 20/12/2011
PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												5,652,733,539.01	5,468,078,515.73		
INVERSIÓN												827,171,159.96	788,761,255.91		
D012	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud en Emiliano Zapata (2% FPP)	Realizar la Construcción del Centro de Salud	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,183,045.20	2,183,045.20
		Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
D013	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud en Lic. Adolfo López Mateos (2% FPP)	Realizar la Construcción del Centro de Salud	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,159,542.14	2,159,542.14
		Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
D014	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud en Chulna (2% FPP)	Realizar la Construcción del Centro de Salud	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,181,319.13	2,181,319.13
		Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
D015	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud en El Retiro (2% FPP)	Realizar la Construcción del Centro de Salud	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,170,434.39	2,170,434.39
		Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
D016	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud en Pashtonticja (2% FPP)	Realizar la Construcción del Centro de Salud	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,160,173.85	2,160,173.85
		Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
D017	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud en Tzopilja (2% FPP)	Realizar la Construcción del Centro de Salud	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,170,434.39	2,170,434.39
		Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
D018	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud en San Joaquin (2% FPP)	Realizar la Construcción del Centro de Salud	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,186,255.43	2,186,255.43
		Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 9 de 13
Fecha: 20/12/2011
PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												5,652,733,539.01	5,468,078,515.73		
INVERSIÓN												827,171,159.96	788,761,255.91		
D019	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud en Arroyo Agua Azul (Miraflores) (2% FPP)	Realizar la Construcción del Centro de Salud	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,486,125.07	1,486,125.07
		Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
D020	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud en Chuchucumil (2% FPP)	Realizar la Construcción del Centro de Salud	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,183,914.34	2,183,914.34
		Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
D021	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud en Tientiul Grande 2da. Secc. (Agua Potable) (2% FPP)	Realizar la Construcción del Centro de Salud	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,183,914.34	2,183,914.34
		Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
D022	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud en Tzulwitz (2% FPP)	Realizar la Construcción del Centro de Salud	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,182,012.82	2,182,012.82
		Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
D023	Equipamiento del Banco de Sangre en Tuxtla Gutiérrez. (2% FPP)	Adquisición de Materiales para Equipamiento	Equipamiento	1.00	0.00	0.30	0.30	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D024	Fortalecimiento con equipo médico a Hospitales de segundo nivel (SPSS 2009)	Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	73,665,800.00	73,665,800.00
D025	Reforzamiento con equipo médico a Clínicas de la Mujer (SPSS 2009)	Adquisición de Materiales para equipamiento	Equipamiento	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	65,534,200.00	65,534,200.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 10 de 13

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												5,652,733,539.01	5,468,078,515.73		
INVERSIÓN												827,171,159.96	788,761,255.91		
D026	Fortalecimiento con Mobiliario, Bienes Informáticos y Vehículos para la Prevención y Control de Riesgos Sanitarios (SPSS)	Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Adquisición de Bienes Informáticos	Equipamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Adquisición de Vehículos	Equipamiento	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00
D027	Rehabilitación del Hospital General de Villaflora	Concluir la rehabilitación del Hospital General	Rehabilitación	0.55	0.00	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.55	0.00	624,272.95	395,585.90
D028	Fortalecimiento a la Acreditación de Unidades Médicas de 2do. Nivel (SPSS 2008)	Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,654,701.19	133,654,701.19
D029	Programa de Conservación y Mantenimiento de Unidades Médicas (SPSS 2009)	Concluir la Rehabilitación y el Mantenimiento de las unidades médicas	Mantenimiento	351.89	0.00	351.89	0.00	0.00	341.56	0.00	0.00	140.51	201.05	81,348,211.78	63,255,446.54
		Concluir la Conservación y Mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos	Mantenimiento	822.00	0.00	822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,942.48	1,195,942.48
D030	Equipamiento a Unidades Médicas del Primer Nivel de Atención (SPSS 2007)	Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	5.77	0.00	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255,210.00	3,126,102.00
D032	Acreditación de Unidades Médicas de Primer Nivel (SPSS 2009)	Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	83.02	0.00	0.00	0.00	83.02	4,502,363.21	4,502,363.21
D033	Equipamiento de Fondo de Previsión Presupuestal	Adquisición de transporte terrestre	Vehículo	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 11 de 13

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												5,652,733,539.01	5,468,078,515.73		
INVERSIÓN												827,171,159.96	788,761,255.91		
D034	Construcción de Centros de Vacunología (SPSS 2010)	Realizar la Construcción de los centros de Vacunología	Obra	11.00	0.00	0.00	8.10	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	11.00	0.00	0.00	5.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D035	Acreditación de Unidades Médicas de Segundo Nivel (SPSS 2009)	Adquisición de Materiales para Equipamiento	Equipamiento	23.94	0.00	0.00	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,629,268.00	55,629,268.00
D036	Equipamiento a Unidades Médicas del 2do. nivel de Atención (SPSS 2007)	Adquisición de materiales para equipamiento.	Equipamiento	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	122,183,164.34	122,183,164.34
		Fortalecer unidades médicas	Equipamiento	23.64	0.00	0.00	23.64	0.00	23.64	0.00	0.00	0.00	23.64		
D037	Fortalecimiento a Centros de Salud (Fondo de Previsión Presupuestal)(ADEFAS)	Realizar el pago de adeudo pendiente	Pesos	104,248.04	0.00	0.00	104,248.04	0.00	104,248.04	0.00	0.00	0.00	104,248.04	104,248.04	104,248.04
D038	Construcción y Equipamiento del Hospital Básico Comunitario en Ostuacán 12 camas (Fideicomiso SPSS 2%)	Concluir la construcción del Hospital Básico Comunitario	Obra	1.00	0.00	0.00	0.80	0.20	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	8,343,317.17	290,892.53
		Concluir la Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	1.00	0.00	0.00	0.80	0.20	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
D039	Equipamiento a Unidades Médicas del Primer Nivel de Atención (SPSS 2010)	Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	270.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,270,976.82	15,270,976.82
D040	Equipamiento del Hospital Básico de 12 Camas en Chamula (SPSS 2010)	Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D041	Sistema Integral de Expediente Clínico Electrónico para los Servicios de Salud	Adquisición de materiales para equipamiento a Jurisdicciones	Equipamiento	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72	0.61	0.00	0.00	0.00	0.61	35,514,056.37	35,514,056.37
		Adquisición de materiales para equipamiento a Unidades Médicas	Equipamiento	37.08	0.00	0.00	0.00	37.08	29.69	0.00	0.00	0.00	29.69		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 12 de 13
Fecha: 20/12/2011
PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												5,652,733,539.01	5,468,078,515.73		
INVERSIÓN												827,171,159.96	788,761,255.91		
D042	Programa de Conservación y Mantenimiento de Unidades Médicas (SPSS 2010)	Realizar la conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos	Mantenimiento	1,317.00	0.00	0.00	0.00	1,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Realizar la rehabilitación y el mantenimiento de las Unidades Médicas	Rehabilitación	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D044	Servicio de Telemedicina para 28 Municipios de Menor Índice de Desarrollo Humano en Chiapas	Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D045	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Nuevo San Antonio (Fideicomiso SPSS 2%)	Concluir la construcción del Centro de Salud Microrregional	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	276,935.63	276,935.63
		Concluir la adquisición de materiales para equipamiento.	Equipamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
D046	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Miguel Aldama (Fideicomiso SPSS 2%)	Concluir la construcción del Centro de Salud Microrregional	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	258,514.75	258,514.75
		Concluir la adquisición de materiales para equipamiento.	Equipamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
D047	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Macayo Tercera Sección (Fideicomiso SPSS 2%)	Concluir la construcción del Centro de Salud Microrregional	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	258,514.75	258,514.75
		Concluir la adquisición de materiales para equipamiento.	Equipamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
D048	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Llanos Morelos Segunda Sección (Fideicomiso SPSS 2%)	Concluir la construcción del Centro de Salud Microrregional	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Concluir la adquisición de materiales para equipamiento.	Equipamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
D049	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Bienes Comunales Peñitas El Mico (Fideicomiso SPSS 2%)	Concluir la construcción del Centro de Salud Microrregional	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	258,514.75	258,514.75
		Concluir la adquisición de materiales para equipamiento.	Equipamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 13 de 13

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												5,652,733,539.01	5,468,078,515.73		
INVERSIÓN												827,171,159.96	788,761,255.91		
D050	Equipamiento a unidades médicas del segundo nivel de atención (SPSS2010)	Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,046,495.10	29,046,495.10
		Fortalecer a las unidades médicas	Equipo	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
D051	Hospital Básico de 12 camas en Chamula (Equipamiento) (SPSS 2009)	Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D052	Const. y Equip. de Centros Estatal y Jurisdiccionales de Vacunología y Capacitación para la Salud del Niño (SPSS 2010)	Realizar la Construcción de los centros de Vacunología	Obra	8.40	0.00	0.00	0.00	8.40	2.47	0.00	0.00	0.00	2.47	53,411,072.22	53,411,072.22
		Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento	8.40	0.00	0.00	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
D053	Equipamiento a Unidades Médicas del segundo Nivel de Atención (SPSS 2008)	Adquisición de ambulancias	Vehiculo	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00	20,065,722.64	20,065,722.64

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud