



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
F H E 00 I12 B001											0.00	0.00	
Proyecto : Equipamiento de Cocina, Comedor, Tortillería, Panadería y Almacén de la Escuela Rural Mactumactza													
Fin : Reorientar las políticas y programas educativos en todos los niveles y modalidades del sistema educativo en la entidad, acorde a las necesidades específicas y culturales.	Infraestructura para el mejoramiento de la calidad educativa.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.90	0.00							
Proposito : Se fortalecerán los programas de mejoramiento de la calidad de los servicios educativos.	Infraestructura adecuada para el mejoramiento en la calidad de los servicios educativos.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.90	0.00							
Componente : Infraestructura y equipamiento para el servicio educativo.	Infraestructura y equipamiento necesario para un eficiente desarrollo educativo.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.90	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.90	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
F H E 00 I12 B002											0.00	0.00	
Proyecto : Rehabilitación de la Red de Drenaje General de la Escuela Rural Mactumactza													
Fin : Reorientar las políticas y programas educativos en todos los niveles y modalidades del sistema educativo en la entidad, acorde a las necesidades específicas y culturales.	Infraestructura para el mejoramiento de la calidad educativa.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Se fortalecerán los programas de mejoramiento de la calidad de los servicios educativos.	Infraestructura adecuada para el mejoramiento en la calidad de los servicios educativos.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Infraestructura y equipamiento para el servicio educativo.	Infraestructura y equipamiento necesario para un eficiente desarrollo educativo.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
F H E 00 I12 B003											0.00	0.00	
Proyecto : Rehabilitación y Mantenimiento de Cocina-Comedor de la Escuela Rural Mactumactza													
Fin : Reorientar las políticas y programas educativos en todos los niveles y modalidades del sistema educativo en la entidad, acorde a las necesidades específicas y culturales.	Infraestructura para el mejoramiento de la calidad educativa.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Se fortalecerán los programas de mejoramiento de la calidad de los servicios educativos.	Infraestructura adecuada para el mejoramiento en la calidad de los servicios educativos.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Infraestructura y equipamiento para el servicio educativo.	Infraestructura y equipamiento necesario para un eficiente desarrollo educativo.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Infraestructura para implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Número de obras para el mejoramiento del servicio educativo construido y rehabilitado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
F H E 00 I12 B004												0.00	0.00
Proyecto : Rehabilitación de la Alberca en la Escuela Rural Mactumactza													
Fin : Reorientar las políticas y programas educativos en todos los niveles y modalidades del sistema educativo en la entidad, acorde a las necesidades específicas y culturales.	Infraestructura para el mejoramiento de la calidad educativa.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Se fortalecerán los programas de mejoramiento de la calidad de los servicios educativos.	Infraestructura adecuada para el mejoramiento en la calidad de los servicios educativos.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Infraestructura y equipamiento para el servicio educativo.													
	Infraestructura y equipamiento necesario para un eficiente desarrollo educativo.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
F H E 00 I12 B005											0.00	0.00	
Proyecto : Rehabilitación Eléctrica Exterior de la Escuela Rural Mactumactza													
Fin : Reorientar las políticas y programas educativos en todos los niveles y modalidades del sistema educativo en la entidad, acorde a las necesidades específicas y culturales.	Infraestructura para el mejoramiento de la calidad educativa.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Se fortalecerán los programas de mejoramiento de la calidad de los servicios educativos.	Infraestructura adecuada para el mejoramiento en la calidad de los servicios educativos.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Infraestructura y equipamiento para el servicio educativo.	Infraestructura y equipamiento necesario para un eficiente desarrollo educativo.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
F H E 00 I12 B006												0.00	0.00
Proyecto : Rehabilitación de Barda y Accesos de la Escuela Rural Mactumactza													
Fin : Reorientar las políticas y programas educativos en todos los niveles y modalidades del sistema educativo en la entidad, acorde a las necesidades específicas y culturales.	Infraestructura para el mejoramiento de la calidad educativa.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Se fortalecerán los programas de mejoramiento de la calidad de los servicios educativos.	Infraestructura adecuada para el mejoramiento en la calidad de los servicios educativos.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Infraestructura y equipamiento para el servicio educativo.	Infraestructura y equipamiento necesario para un eficiente desarrollo educativo.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
F H E 00 I12 B007												0.00	0.00
Proyecto : Rehabilitación de la Red de Agua Potable de la Escuela Rural Mactumactza													
Fin : Reorientar las políticas y programas educativos en todos los niveles y modalidades del sistema educativo en la entidad, acorde a las necesidades específicas y culturales.	Infraestructura para el mejoramiento de la calidad educativa.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Se fortalecerán los programas de mejoramiento de la calidad de los servicios educativos.	Infraestructura adecuada para el mejoramiento en la calidad de los servicios educativos.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Infraestructura y equipamiento para el servicio educativo.	Infraestructura y equipamiento necesario para un eficiente desarrollo educativo.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 8 de 598
Fecha: 19/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
F H E 55 112 B001											0.00	0.00	
Proyecto : Equipamiento de Cocina Comedor de la Escuela Rural Mactumactza.													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Cocina		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Cocina		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Cocina		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Cocina		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
F N E 00 I12 B001											0.00	0.00	
Proyecto : Módulos de Aula Triple con Divisiones Internas para Profesores													
Fin : Reorientar las políticas y programas educativos en todos los niveles y modalidades del sistema educativo en la entidad, acorde a las necesidades específicas y culturales.	Infraestructura para el mejoramiento de la calidad educativa.	10.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Se fortalecerán los programas de mejoramiento de la calidad de los servicios educativos.	Infraestructura adecuada para el mejoramiento en la calidad de los servicios educativos.	10.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura y equipamiento para el servicio educativo.													
	Infraestructura y equipamiento necesario para un eficiente desarrollo educativo.	10.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
G C B 00 S05 B001												0.00	0.00
Proyecto : Hospital General de 180 Camas de Tuxtla Gutiérrez													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	10.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.68	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	10.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.68	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud													
	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	10.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.68	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.68	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												294,742,552.03	0.00
INVERSIÓN												235,515,702.63	0.00
G C B 00 S05 B002												0.00	0.00
Proyecto : Hospital Universal de 30 Camas en Reforma													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	5.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	4.80	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.13	0.11	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	5.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	4.80	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.13	0.11	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	6.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	4.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.13	0.11	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.13	0.11	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
G C B 00 S05 B003											0.00	0.00	
Proyecto : Centro de Salud con Servicios Ampliados en Metapa de Domínguez													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	28.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	28.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	28.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 13 de 598
Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
G C B 00 S05 B004											0.00	0.00	
Proyecto : Centro de Salud con Servicios Ampliados en Sabanilla													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	28.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	28.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	28.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 14 de 598
Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
G C B 00 S05 B005											0.00	0.00	
Proyecto : Hospital Básico Comunitario de 12 Camas en Oxchuc													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	28.00	0.00	0.40	0.30	0.30	0.00	0.00	1.14	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.40	0.30	0.30							
			0.00	0.32	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	28.00	0.00	0.40	0.30	0.30	0.00	0.00	1.14	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.40	0.30	0.30							
			0.00	0.32	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	28.00	0.00	0.40	0.30	0.30	0.00	0.00	1.14	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.40	0.30	0.30							
			0.00	0.32	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.00	0.40	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.40	0.30	0.30							
			0.00	0.32	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 15 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
G C B 00 S05 B006											0.00	0.00	
Proyecto : Centro de Salud con Servicios Ampliados en Sunuapa													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	28.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	28.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	28.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												294,742,552.03	0.00
INVERSIÓN												235,515,702.63	0.00
G C B 00 S05 B007												0.00	0.00
Proyecto : Centro de Salud con Servicios Ampliados en la Localidad de Santa María													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	28.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	2.11	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.59	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	28.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	2.11	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.59	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	28.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	2.11	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.59	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.59	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 17 de 598
Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
G C B 00 S05 B008											0.00	0.00	
Proyecto : Centro de Salud con Servicios Ampliados en Chilón													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	28.00	0.00	0.40	0.30	0.30	0.00	0.00	1.07	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.40	0.30	0.30							
			0.00	0.00	0.30	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	28.00	0.00	0.40	0.30	0.30	0.00	0.00	1.07	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.40	0.30	0.30							
			0.00	0.00	0.30	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	28.00	0.00	0.40	0.30	0.30	0.00	0.00	1.07	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.40	0.30	0.30							
			0.00	0.00	0.30	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.00	0.40	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.40	0.30	0.30							
			0.00	0.00	0.30	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 18 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
G C B 00 S05 B009												0.00	0.00
Proyecto : Centro de Salud Con Servicios Ampliados Joaquín Miguel Gutiérrez													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	30.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.30	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	30.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.30	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	30.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.30	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.30	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 19 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
G C B 00 S05 B011											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Centro de Salud con Servicios Ampliados en Pantelhó													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	14.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.14	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	14.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.14	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.													
	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	14.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.14	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.14	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 20 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
G C B 00 S05 B012											0.00	0.00	
Proyecto : Ampliación del Centro de Salud Microregional en Natilton													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 21 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
G C B 00 S05 B013												0.00	0.00
Proyecto : Construcción del Centro de Salud con Servicios Ampliados, en Ocotepec													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	70.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.70	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	70.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.70	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	70.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.70	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.70	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 22 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
G C B 00 S05 B014												0.00	0.00
Proyecto : Centro de Salud Microregional en la L ocalidad de Arroyo Agua Azul, en Tumbalá													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud													
	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 23 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
G C B 00 S05 B023											0.00	0.00	
Proyecto : Edificio de "Medicina Tradicional" (Proyecto Ejecutivo, Construcción y Equipamiento), en San Cristobal de las Casas.													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Edificio		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Edificio		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Edificio		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Edificio		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 24 de 598
Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
G C B 55 S05 B001											0.00	0.00	
Proyecto : Hospital General 20 Camas en Ocosingo													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud													
	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Proyecto Ejecutivo, Obra y Mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 25 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B001											0.00	0.00	
Proyecto : Programa para la Recuperación y Regeneración del Cauce del Río Sabinal (Primera etapa).													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	554,824.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	554,824.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.50	0.50	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Con la ejecución de esta acción se pretende resguardar a la población adyacente de inundaciones, provocados por el crecimiento de los Ríos, ante las lluvias intensas así como coadyubar en el bienestar de vida de los pobladores.	Apoyo a los habitantes para evitar contingencias provocadas por inundaciones con trabajos extraordin	554,824.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.50	0.50	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Proporcionar protección a la población	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras proveniente de inundaciones ocasionadas por la falt	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.50	0.50	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 26 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B002											0.00	0.00	
Proyecto : Sobreelevación de Bordo con Material Mejorado de Alta Calidad en: Nuevo Nicapa.													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	28,533.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	28,533.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	28,533.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Proteger a la Población que sufre daños a consecuencia de lluvias intensas atípicas.	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Bordo		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 27 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B004											0.00	0.00	
Proyecto : Bordo de Protección en las Márgenes del Río Sabinal a Base de Costales Rellenos de Arena; Tramo: 5a Norte entre 4a y 5a													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	554,824.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	554,824.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	554,824.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Proteger a la Población que sufre daños a consecuencia de lluvias intensas atípicas.	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Bordo		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 28 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B005											0.00	0.00	
Proyecto : Bordos de Protección en las Márgenes del Río Sabinal a Base de Costales Rellenos de Arena, Tramo: 6ª Calle Oriente Norte													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	554,824.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	554,824.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Bordo		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	554,824.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Proteger a la Población que sufre daños a consecuencia de lluvias intensas atípicas.	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Bordo		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 29 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B006											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Bordo de Protección en el Tramo Convivencia Infantil y en la 4ª. Norte entre las Calles Cedros y Ciprés.													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	554,824.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	554,824.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	554,824.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Proteger a la Población que sufre daños a consecuencia de lluvias intensas atípicas.	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Bordo		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 30 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B007											0.00	0.00	
Proyecto : Bordos de Protección en las Márgenes del Río Sabinal a Base de Costales Rellenos de Arena;Tramo: entre Privada 18 Ote N													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	554,824.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	554,828.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	554,824.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Proteger a la Población que sufre daños a consecuencia de lluvias intensas atípicas.	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Bordo		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 31 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B014											0.00	0.00	
Proyecto : Infraestructura de Protección en Margen Izquierda y Derecha del Río Coapa a la Altura de la Comunidad del Cenicero (2ª E													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	44,211.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	44,211.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	44,511.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 32 de 598
Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B015											0.00	0.00	
Proyecto : Infraestructura de Protección Margen Derecha del Río Coatan y Desazolve a la Altura de la Población Ojo de Agua.													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	23,372.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	23,327.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	23,327.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 33 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B016											0.00	0.00	
Proyecto : Infraestructura de Protección en Margen Derecha del Río Zanatenco (2ª Etapa)													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	76,615.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	76,615.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	76,615.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 34 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B017											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Bordo y Protección de Enrocamiento del Río Huixtla													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Con la ejecución de esta acción se pretende resguardar a la población adyacente de inundaciones, provocada por las lluvias intensas así como coadyuvar en el bienestar de vida.	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 35 de 598
Fecha: 19/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												294,742,552.03	0.00
INVERSIÓN												235,515,702.63	0.00
I B E 00 M02 B018												0.00	0.00
Proyecto : Construcción de Bordo para la Protección de Río en Tramos Dispersos, en Villacomaltitán													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Con la ejecución de esta acción se pretende resguardar a la población adyacente de inundaciones, provocada por las lluvias intensas así como coadyuvar en el bienestar de vida	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 36 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B019											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Bordo en el Río Pabuchil, en Petalcingo Municipio de Tila													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Con la ejecución de esta acción se pretende resguardar a la población adyacente de inundaciones, provocada por las lluvias intensas así como coadyuvar en el bienestar de vida.	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 37 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B021											0.00	0.00	
Proyecto : Bordo a Base de Costales Rellenos de Arena;Tramo: 5 Nte Ote y 4 Nte Ote entre 5 Ote Nte y Cjón 10 Ote Nte Margen Derecha													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 38 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B022												0.00	0.00
Proyecto : Bordo a Base de Costales Rellenos de Arena; Tramo: Margen Der. entre 11 Ote Nte y Av Cedro, Col. Madero Jardín Botánico													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 39 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B023											0.00	0.00	
Proyecto : Bordo a Base de Costales Rellenos de Arena;Tramo: Entre la 20ª Oriente Norte y Av. Araucarias Fraccionamiento el Vergel.													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 40 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B024											0.00	0.00	
Proyecto : Bordo de Protección Base de Costales Rellenos de Arena; Tramo: Seguro Social (Las Palmas), en el Río Sabinol													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 41 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B025											0.00	0.00	
Proyecto : Bordo de Protección a Base de Costales Rellenos de Arena; Tramo: 4ª Norte entre 9ª y 10ª Oriente, en el Río Sabinal													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 42 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B026												0.00	0.00
Proyecto : Bordo de Protección a Base de Costales Rellenos de Arena;Tramo: Av. Araucarias y Calzada de las Etnias, en el Río Sabinal													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bodega		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 43 de 598
Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B027											0.00	0.00	
Proyecto : Bordo de Costales Rellenos de Arena; Tramo: 20 Ote Nte Entre Czda. Rastro y Czda. Etnias Margén Izq.en el Río Sabinal													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 44 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												294,742,552.03	0.00
INVERSIÓN												235,515,702.63	0.00
I B E 00 M02 B028												0.00	0.00
Proyecto : Bordo de Protección a Base de Costales Rellenos de Arena;Tramo: 3ª Norte entre 8ª y 9ª Oriente Norte.en el Río Sabinal													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	10.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 45 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B029											0.00	0.00	
Proyecto : Bordo de Protección a Base de Costales Rellenos de Arena; Tramo: 3ª y 4ª. Pte. entre 5ª. y 4ª. Nte. en el Río Sabinal													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 46 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B030												0.00	0.00
Proyecto : Bordo de Protección a Base de Costales Rellenos de Arena;Tramo: 4ªCalle Ote entre 4ªy5ªNte Margen Der.en el Río Sabinal													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 47 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B031											0.00	0.00	
Proyecto : Bordos a Base de Costales Rellenos de Arena; Tramo: Av. Araucarias, Calle Alamo, Fracc. el Vergel, en el Río Sabinal													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 48 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B032											0.00	0.00	
Proyecto : Bordo de Costales Rnos. de Arena; Tramo: Czda Etnias(Antes Art. 115) entre Priv Magnolias y Priv Gardenias F. El Vergel													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 49 de 598
Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B033											0.00	0.00	
Proyecto : Bordo a Base de Costales Rellenos de Arena; Tramo: Calzada de las Etnias, Entre Avenida Araucarias y Privada Magnolias													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 50 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B034											0.00	0.00	
Proyecto : Bordo a Base de Costales Rellenos de Arena; Tramo: Calzada Flamboyanes y Av. Pinos en el Fraccionamiento Parque I Madero													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 51 de 598
Fecha: 19/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B035											0.00	0.00	
Proyecto : Bordes de Costales Rellenos de Arena;Tramo:Casa Hotel del Maestro Czda Ignacio Zaragoza Esq. 20°Ote Nte Fracc. el Vergel													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 52 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B036											0.00	0.00	
Proyecto : Bordo de Costales Rellenos de Arena;Tramo:COBACH Plantel 13 Prolongación de la Czda a la Cd.Dptva s/n Col Electricistas													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 53 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B037											0.00	0.00	
Proyecto : Bordo de Protección a Base de Costales Rellenos de Arena; Tramo: Col. Centro entre la 5ª y 6ª Poniente, 4ª y 5ª. Norte.													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 54 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B038											0.00	0.00	
Proyecto : Bordo de Costales Rellenos de Arena;Tramo:Margen Izq.Circunvalación Flamboyanes y6ª C.Oriente Nte.Av. Pino, fracc.Madero													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 55 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B039											0.00	0.00	
Proyecto : Bordo a Base de Costales Rellenos de Arena; Tramo: Prolongación Boulevard Czda de las Etnias Fraccionamiento el Vergel													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 56 de 598
Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B040											0.00	0.00	
Proyecto : Bordo a Base de Costales Rellenos de Arena;Tramo: Margen Izq.Entre Av. Ciprés y Av.Cedro, Fraccionamiento Parque Madero.													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 57 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												294,742,552.03	0.00
INVERSIÓN												235,515,702.63	0.00
I B E 00 M02 B041												0.00	0.00
Proyecto : Bordo de Protección en las Márgenes del Río Sabinal a Base de Costales Rellenos de Arena; Tramo: Col. Unidad Chiapaneca.													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 58 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B042											0.00	0.00	
Proyecto : Bordos de Protección a Base de Costales Rellenos de Arena;Tramo: col. Maya y 6ª Nte entre 1ª y 2ª Pte. en el Río Sabinal													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 59 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B043											0.00	0.00	
Proyecto : Bordo de Costales Rellenos de Arena;Tramo:20ª Ote. Nte. entre Av. Ignacio Zaragoza y Calz. De las Etnias Col. el Vergel													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 60 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												294,742,552.03	0.00
INVERSIÓN												235,515,702.63	0.00
I B E 00 M02 B044												0.00	0.00
Proyecto : Bordos de Protección a Base de Costales Rellenos de Arena; Tramo. 6ª Norte entre 2ª y 5ª Oriente, en el Río Sabinal													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 61 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B045											0.00	0.00	
Proyecto : Bordo de Protección a Base de Costales Rellenos de Arena; Tramo: Calle Central a la 2ª Poniente Norte, en el Río Sabinal													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 62 de 598
Fecha: 19/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B046											0.00	0.00	
Proyecto : Bordo de Protección a Base de Costales Rellenos de Arena; Tramo: 9ª Oriente Norte entre 3ª y 4ª Avenida Norte Oriente, E													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 63 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B047											0.00	0.00	
Proyecto : Bordo a Base de Costales Rellenos de Arena; Tramo: 6ª Poniente Norte y el Jardín Botánico, en el Río Sabinal.													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Propósito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 64 de 598
Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B048											0.00	0.00	
Proyecto : Bordo a Base de Costales Rellenos de Arena; Tramo: Calzada de las Etnias a la Gasolinera el Vergel, en el Río Sabinal.													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 65 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B049											0.00	0.00	
Proyecto : Bordos de Protección a Base de Costales Rellenos de Arena; Tramo: Fraccionamiento el Vergel, en el Río Sabinal													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 66 de 598
Fecha: 19/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B050											0.00	0.00	
Proyecto : Bordo a Base de Costales Rellenos de Arena; Tramo: Calzada el Sabinal entre Av. Rosario Castellanos y Av. Emilio Rabaza.													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 67 de 598
Fecha: 19/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B051											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Bordo en Margen Derecha e Izquierda para la Protección del Río Pijijapan													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 68 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B053											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Bordo y Protección del Río Nuevo Nicapa, en Pichucalco													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 69 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B054											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Bordo para la Protección del Río la Venta, Tramos Dispersos, en Cintalapa de Figueroa													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 71 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B056											0.00	0.00	
Proyecto : Bordos de Protección y Parque Lineal en el río Yajalon													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 72 de 598
Fecha: 19/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B057											0.00	0.00	
Proyecto : Diagnostico e Identificación de Villas Rurales y Programas de Desarrollo Urbano de los Centros de Población de Mitontic													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 73 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B058											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Infraestructura de Protección de Margen Derecha del Río Zanatenco													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climat	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 74 de 598
Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B059											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Canal Hidráulico y Parque Lineal (Ríos de Chiapas)													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.50	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.50	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.50	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.50	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 75 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B060											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Parque Lineal (Rios de Chiapas)													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.50	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.50	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.50	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.50	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 76 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B061											0.00	0.00	
Proyecto : Supervisión Externa para el Canal Hidráulico y Parque Lineal (Ríos de Chiapas)													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	0.00	0.50	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	0.00	0.50	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	0.00	0.50	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	0.00	0.50	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 77 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B062											0.00	0.00	
Proyecto : Diagnostico e Identificación de Villas Rurales y Programas de Des. Urbano de los C. de Población de Larrainzar y Aldama													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 78 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												294,742,552.03	0.00
INVERSIÓN												235,515,702.63	0.00
I B E 00 M02 B063												0.00	0.00
Proyecto : Bordo de Costales Rellenos de Arena; Tramo: Czda el Sabinal, entre Av. Emilio Rabaza y Av. Belisario Domínguez													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 79 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												294,742,552.03	0.00
INVERSIÓN												235,515,702.63	0.00
I B E 00 M02 B064												0.00	0.00
Proyecto : Bordo de Costales Rellenos de Arena; Tramo: av. Salvador Urbina y José Pantaleón Domínguez Col. Unidad Chiapaneca.													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 80 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B065											0.00	0.00	
Proyecto : Bordo de Costales Rellenos de Arena; Tramo: 5ª Norte y 4ª Norte entre 2ª. Poniente y 3ª Poniente.													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 81 de 598
Fecha: 19/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B066											0.00	0.00	
Proyecto : Bordos de Protección a Base de Costales Rellenos de Arena; Tramo: 4ª Norte, entre 5ª y 6ª Oriente, en el Río Sabinal													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 82 de 598
Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B067											0.00	0.00	
Proyecto : Bordos de Protección en las Márgenes del Río Sabinal a Base de Costales Rellenos de Arena. Tramo: 1,2,3,4, y 6.													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 83 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B068											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Muro de Contención en el cause del Rio Xamaipak, ubicado en el Barrio Santa Martha.													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 84 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B072											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Infr. de Protección en Margen Izquierda y Derecha del Río Coapa a la Altura de la Comunidad del Cenicero													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 85 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												294,742,552.03	0.00
INVERSIÓN												235,515,702.63	0.00
I B E 00 M02 B073												0.00	0.00
Proyecto : Construcción de Infraestructura de Protección en Maren Derecha del Río Zanatenco, Tonalá													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 86 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 00 M02 B074											0.00	0.00	
Proyecto : RIOS DE CHIAPAS 2009													
Fin :													
Proposito :													
Componente : X	X	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
Actividad : X	X	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 87 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
I B E 55 M02 B001											0.00	0.00	
Proyecto : Programa para la Recuperación y Regeneración del Cause del Río Sabinal (Primera Etapa) Construcción , Estudio y Proyecto													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 88 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 00 C01 B001											0.00	0.00	
Proyecto : Programa Fondo Concursable para Tratamiento de Aguas Residuales													
Fin :													
Proposito :													
Componente : m	m	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
Actividad : m	m	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 89 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 00 C01 B002											0.00	0.00	
Proyecto : Saneamiento y Mejoramiento de Imagen del Río Sabinal / Tuxtla Gutiérrez													
Fin : 1	1	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
Proposito :													
Componente : x	1	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
Actividad : x	x	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 90 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 00 C01 B003											0.00	0.00	
Proyecto : Adquisición de Predios de Líneas de Conducción, Tanques y Plantas de Bombeo Zona Baja Sur (Brazo Sur) 1a Etapa													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Propósito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Líneas de Conducción construidos													
	Porcentaje de líneas de conducción	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Insumos Adquiridos	Porcentaje de Adquisición para el desarrollo del programa	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 91 de 598
Fecha: 19/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 00 C01 B004											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la localidad de Mojá													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.50	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.50	0.05	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 92 de 598
Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 00 C01 B005											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la localidad de Dieciocho de abril, Municipio de Huitiupan													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados para indirectos de obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente para indirectos de obra	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 93 de 598
Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 00 C01 B006											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la localidad de Santa Ana el Oriente													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.70	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.70	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.70	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente (Indirectos de obra)	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.70	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 94 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 00 C01 B007											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de la 2a Etapa del Sistema de Agua Potable, Consistente en 227 Tanques Pluviales, para beneficiar a los ba													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.15	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.15	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.15	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.15	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 95 de 598
Fecha: 19/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 00 C01 B008											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la localidad de Agua Cristalina., en el Municipio de Palenqu													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 96 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 00 C01 B009											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la localidad de la Caoba													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos (indirectos de Obra)													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente (indirectos de Obra)	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 97 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 00 C01 B010											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la localidad de Montebello													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados (Indirectos de Obra)	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 98 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 00 C01 B011											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la localidad de Nuevo Jalisco Osumacinta													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados (Indirectos de Obra)	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 99 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 00 C01 B012											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la localidad de Chulum Chico Uno													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados (indirectos de Obra)	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 100 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 00 C01 B013											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la localidad de Nuevo Paraiso													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados (Indirectos de Obra)	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 101 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 00 C01 B014											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la localidad de Yanchen													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Red de distribución construido													
	Porcentaje de metros lineales instalados (indirectos de Obra)	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obrero		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 102 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 00 C01 B015											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Sistema de Agua Potable, para beneficiar al barrio "Jech Joveltic" en la localidad de el Crucero													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	10.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.40	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.40	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados (Indirectos de Obra)	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.40	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.40	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 103 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 00 C01 B016											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Sistema de Agua Potable, para beneficiar al Barrio "K'ayteel" de la localidad de Chilojla													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados (Indirectos de Obra)	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 104 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 00 C01 B017											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Sistema de Agua Potable, para beneficiar a la localidad de Miguel Hidalgo y Costilla													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.15	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.15	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados (Indirectos de Obra)	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.15	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.15	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 105 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 00 C01 B018											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Sistema de Agua Potable, para beneficiar a barrio Yaalchij, en la localidad de Tzunjok													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados (Indirectos de Obra)	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 106 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 00 C01 B019											0.00	0.00	
Proyecto : Ampl. del Sist. de Agua Potable, consistente en 153 tanques de Capt. Pluvial, para beneficiar a la localidad Baquelchan													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.04	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.04	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados (Indirectos de Obra)	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.04	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.04	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 107 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 00 C01 B020											0.00	0.00	
Proyecto : Ampl. del Sistema de Agua Potable, consistente en 131 tanques de Pluviales, para beneficiar a la localidad de Chancolom													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.04	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.04	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados (Indirectos de Obra)	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.04	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.04	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 108 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 00 C01 B022											0.00	0.00	
Proyecto : Potabilización de Agua en Tanques Individuales en la Localidad de la Palma Uno													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	415.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.24	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	415.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.24	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Tanques de Almacenamiento y Regularización construidos													
	Tanques de Almacenamiento y Regularización construidos	415.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.24	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 109 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 00 C01 B023											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) de la Localidad Adolfo López Mateos (Barrio Saquí)													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.70	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1,000.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	700.00	0.00							
Componente : Lineas de Conducción construidos													
	Porcentaje de lineas de conducción	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1,000.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	700.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.70	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 110 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 00 C01 B024											0.00	0.00	
Proyecto : Ampliación y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Construcción de Planta Potabilizadora													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Líneas de Conducción construidos													
	Porcentaje de líneas de conducción	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 111 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 00 C01 B028											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la localidad de Ciudad Hidalgo.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales construidas													
	Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 112 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 00 C01 B032											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento de la localidad Chimhucum													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	67.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.67	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	67.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.67	0.00							
Componente : Descargas Domiciliarias Instaladas													
	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	67.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.67	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.67	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 113 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 00 C01 B033											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de San Martín.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Líneas de Conducción construidos													
	Porcentaje de líneas de conducción	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 114 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 00 C01 B034											0.00	0.00	
Proyecto : Sistema Generador en el Sitio de Mezcla Oxidante, para la Desinfección del Agua													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Planta		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Planta		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Plantas Potabilizadoras													
	Porcentaje de Construcción, Rehabilitación o Ampliación de Plantas Potabilizadoras	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Planta		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Planta		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 115 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 00 C01 B040											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento, Epalchen													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento													
	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 116 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 00 C01 B045											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de el Carmen Arcotete													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Componente : Lineas de Conducción construidos													
	Porcentaje de lineas de conducción	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 117 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 00 C01 B047											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 118 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 00 C01 B048											0.00	0.00	
Proyecto : Adecuación a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la localidad de Pacú													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento													
	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 119 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 00 C01 B061											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sist. de Saneamiento consistente en el suministro y colocación de Baños Ecologicos en Arroyo Agua Azul													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Baños Ecologicos instalados													
	Porcentaje de Baños Ecologicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 120 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 00 C01 B062											0.00	0.00	
Proyecto : Const. del Sist. de San. consistente en el suministro y colocación de Baños Ecológicos en Chilolja (Barrio Káyteel)													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Baños Ecologicos instalados													
	Porcentaje de Baños Ecologicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 121 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 00 C01 B063											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento consistente en el suministro y colocación de Baños Ecológicos en Chichelalho													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Banco		
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
Componente : Baños Ecologicos instalados													
	Porcentaje de Baños Ecologicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 122 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 00 C01 B064											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento consistente en el suministro y colocación de Baños Ecológicos en Unenaltic													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Baños Ecologicos instalados													
	Porcentaje de Baños Ecologicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 123 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 00 C01 B065											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento consistente en el suministro y colocación de Baños Ecológicos en Muctahuitz													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
Componente : Baños Ecologicos instalados													
	Porcentaje de Baños Ecologicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 124 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 00 C01 B066											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento consistente en el suministro y colocación de Baños Ecológicos en Nachitom													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Baños Ecologicos instalados													
	Porcentaje de Baños Ecologicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 125 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 00 C01 B067											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento consistente en el suministro y colocación de Baños Ecológicos													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Baños Ecologicos instalados													
	Porcentaje de Baños Ecologicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 126 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 00 C01 B068											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento consistente en el suministro y colocación de Baños Ecológicos en Tivo													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Baños Ecologicos instalados													
	Porcentaje de Baños Ecologicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 127 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 00 C01 B069											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento consistente en el suministro y colocación de Baños Ecológicos en Tzutzben.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Baños Ecologicos instalados													
	Porcentaje de Baños Ecologicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 128 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 00 C01 B070											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento consistente en el suministro y colocación de Baños Ecológicos en Unenaltic I													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Baños Ecologicos instalados													
	Porcentaje de Baños Ecologicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 129 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 00 C01 B071											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento consistente en el suministro y colocación de Baños Ecológicos en Noctil													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Baños Ecologicos instalados													
	Porcentaje de Baños Ecologicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 130 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 00 C01 B072											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua potable (sistema por gravedad), en la localidad de San Martin													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Lineas de Conducción construidos													
	Porcentaje de lineas de conducción	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 131 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 00 C01 B073											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema Agua Potable en la localidad de Xanil													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
Componente : Líneas de Conducción construidos													
	Porcentaje de líneas de conducción	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Actividad : Líneas de Conducción construidos	Porcentaje de líneas de conducción	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 132 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 00 C01 B077											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (Terminación) en Zona Turística Cascada de Agua Azul													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Descargas domiciliarias instaladas													
	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 133 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 00 C01 B079											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable en Nueva America													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Obras de Captación construidos													
	Porcentaje de obras de captación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 134 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 00 C01 B080											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Agua Potable (Sistema por Gravedad) San Antonio las Rosas													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Componente : Obras de Captación construidos													
	Porcentaje de obras de captación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 135 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 09 C01 D001											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable 1a. Etapa													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.30	0.70	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			0.00	0.30	0.70	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.30	0.70	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.30	0.70	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 136 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 09 C01 D002											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 137 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 09 C01 D003											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable, en el Ejido de Jericó (Porvenir Jericó)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 138 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 09 C01 D004											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en Ocosingo													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento													
	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 139 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 09 C01 D005											0.00	0.00	
Proyecto : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 140 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 09 C01 D007											0.00	0.00	
Proyecto : CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ALDAMA													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 141 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 09 C01 D008											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable en Simojovel (2a Etapa)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 142 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 09 C01 D009											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable en Masoja Yochija.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	ndice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 143 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 55 C01 B001											0.00	0.00	
Proyecto : Estudios y Proyectos P/Agua Potable, Drenaje y Saneamiento													
Fin :													
Proposito :													
Componente : m	m	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
Actividad : m	m	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 144 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												294,742,552.03	0.00
INVERSIÓN												235,515,702.63	0.00
J A E 55 C01 B002												0.00	0.00
Proyecto : Saneamiento y Mejoramiento de Imagen del Río Sabinal / Tuxtla Gutiérrez													
Fin : 1	1	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
Proposito :													
Componente : x													
Actividad : 11	1	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 145 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 55 C01 B004											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	98.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.98	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	98.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.98	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento													
	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	98.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.98	0.00							
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.98	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 146 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 55 C01 B005											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de la Red de Drenaje y Planta de Tratamiento													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Actividad : Descargas domiciliarias	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 147 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 55 C01 B007											0.00	0.00	
Proyecto : Plantas Potabilizadoras Prefabricadas													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Falta de abastecimiento de agua que satisfaga las necesidades	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	350.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	350.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable													
	Contrucción de Sistema de Agua Potable	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	350.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Plantas Potabilizadoras ó Sistemas de Cloración	Porcentaje de Construcción, Rehabilitación ó Ampliación de Plantas Potabilizadoras	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	350.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 148 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												294,742,552.03	0.00
INVERSIÓN												235,515,702.63	0.00
J A E 55 C01 B008											0.00	0.00	
Proyecto : Líneas de Conducción, Plantas de Bombeo y Tanques Zona Granjas (Brazo Norte) en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	75.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.75	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	75.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.75	0.00							
Componente : Líneas de Conducción construidos													
	Porcentaje de líneas de conducción	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	75.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.75	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.75	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 149 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												294,742,552.03	0.00
INVERSIÓN												235,515,702.63	0.00
J A E 55 C01 B009												0.00	0.00
Proyecto : Construc. de Líneas de Conducción, Plantas de Bombeo y Tanques Zona Km. 4 Tanques Sarh-La Carreta (Brazo Norte) en Tuxt													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	80.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.80	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	80.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.80	0.00							
Componente : Líneas de Conducción construidos													
	Porcentaje de líneas de conducción	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	80.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.80	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.80	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 150 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												294,742,552.03	0.00
INVERSIÓN												235,515,702.63	0.00
J A E 55 C01 B010												0.00	0.00
Proyecto : Construcción de Lineas de Conducción, Plantas de Bombeo y Tanques Zona La Carreta-Berriozabal (Brazo Norte) en Tuxtla Gu													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Lineas de Conducción construidos													
	Porcentaje de lineas de conducción	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 151 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 55 C01 B011											0.00	0.00	
Proyecto : Hoyas de Capacitación de Aguas Pluviales (Construcción)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 152 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 55 C01 B012											0.00	0.00	
Proyecto : Hoyas de Captación de Aguas Pluviales (Construcción)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Captación de agua pluvial (en tanques)	Porcentaje de tanques de captación de agua pluvial	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 153 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 55 C01 B013											0.00	0.00	
Proyecto : Sistema de Agua Potable por Bombeo (Construcción)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Captación de agua pluvial (en tanques)	Porcentaje de tanques de captación de agua pluvia	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 154 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 55 C01 B014											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento con Emisor de Alejamiento, Aurora Esquipulas													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento													
	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 155 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 55 C01 B015											0.00	0.00	
Proyecto : Mejoramiento e Imagen Urbana													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable													
	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 156 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 55 C01 B016											0.00	0.00	
Proyecto : Rehabilitación del Sistema de Agua Potable (Agua Azúl - zona Turística).													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Líneas de Conducción construidos													
	Porcentaje de líneas de conducción	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 157 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 55 C01 D035											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Zona Turística Cascada Agua Azul													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales construidas	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 158 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 66 C01 D001											0.00	0.00	
Proyecto : Programa Infraestructura Basica para la Atencion de los 28 MMIDH(PIBAI Estatal)													
Fin :													
Proposito :													
Componente : x	x	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
Actividad : x	x	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 159 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												294,742,552.03	0.00
INVERSIÓN												235,515,702.63	0.00
J A E 66 C01 D002												0.00	0.00
Proyecto : Programa Infraestructura Basica para la Atencion de los 28 MMIDH (PIBAI Federal)													
Fin :													
Proposito :													
Componente : x	x	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
Actividad : x	x	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 160 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												294,742,552.03	0.00
INVERSIÓN												235,515,702.63	0.00
J A E 66 C01 D003												0.00	0.00
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable para Beneficiar a la Localidad de Mojá													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.20	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.20	0.00							
Componente : Red de distribución construido													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.20	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.20	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 161 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 66 C01 D004											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la localidad de Dieciocho de abril													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 162 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 66 C01 D005											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la localidad de Santa Ana el Oriente													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.70	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.70	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.70	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.70	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 163 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 66 C01 D006											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de la 2a Etapa del Sistema de Agua Potable, Consistente en 227 Tanques Pluviales, para beneficiar a los bar													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.15	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.15	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.15	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.15	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 164 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 66 C01 D007											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la localidad de Agua Cristalina.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 165 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 66 C01 D008											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la localidad de la Caoba													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 166 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 66 C01 D009											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la localidad de Montebello													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Red de distribución construidos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 167 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 66 C01 D010											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la localidad de Nuevo Jalisco Osumacinta													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	10.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.50	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	IProporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 168 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 66 C01 D011											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la localidad de Chulum Chico Uno													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 169 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 66 C01 D012											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la localidad de Nuevo Paraiso													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Red de distribución construidos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 170 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 66 C01 D013											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la localidad de Yanchen													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Red de distribución construidos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 171 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 66 C01 D014											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Sistema de Agua Potable, para beneficiar al barrio "Jech Joveltic" en la localidad de el Crucero													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.40	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.40	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.40	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.40	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 172 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 66 C01 D015											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Sistema de Agua Potable, para beneficiar al Barrio "K'ayteel" de la localidad de Chilojla													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 173 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 66 C01 D016											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Sistema de Agua Potable, para beneficiar a la localidad de Miguel Hidalgo y Costilla													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.15	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.15	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.15	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.15	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 174 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 66 C01 D017											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Sistema de Agua Potable, para beneficiar a barrio Yaalchij, en la localidad de Tzunjok													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 175 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												294,742,552.03	0.00
INVERSIÓN												235,515,702.63	0.00
J A E 66 C01 D018												0.00	0.00
Proyecto : Ampliación del Sistema de Agua Potable del Sistema de Agua Potable, consistente en 153 tanques de Captación Pluvial, par													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	Gestión / Eficiencia	Obra	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.04	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	Gestión / Eficiencia	Obra	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.04	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	Gestión / Eficiencia	Obra	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.04	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmen	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.04	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 176 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 66 C01 D019											0.00	0.00	
Proyecto : Ampliación del Sistema de Agua Potable , consistente en 131 tanques de Pluviales, para beneficiar a la localidad de Chan													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.04	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.04	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Red de distribución construidos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.04	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.04	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 177 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 66 C01 D020											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Chamula													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento													
	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 178 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												294,742,552.03	0.00
INVERSIÓN												235,515,702.63	0.00
J A E 66 C01 D022												0.00	0.00
Proyecto : Plantas de Tratamiento PIBAI													
Fin :													
Proposito :													
Componente : X	X	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
Actividad : X	X	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 179 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 66 C01 D023											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Zinacantan													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento													
	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 180 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 66 C01 D024											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Larrainzar													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento													
	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 181 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 66 C01 D026											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Chanal													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento													
	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 182 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 66 C01 D027											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Amatenango del Valle													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento													
	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 183 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 66 C01 D028											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua potable (sistema mixto), Nuevo centro de poblacion Agua Azul													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable													
	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 184 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 66 C01 D029											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua potable (sistema por gravedad), Ejido Veinte Casas													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable													
	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 185 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 66 C01 D030											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento, en la localidad de Ignacio Zaragoza													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento													
	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 186 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 66 C01 D031											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento, para beneficiar a la localidad de Xuxchen.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento													
	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 187 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 66 C01 D034											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable													
	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 188 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 77 C01 D001											0.00	0.00	
Proyecto : Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU/Estatal)													
Fin :													
Proposito :													
Componente : x	x	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
Actividad : x	x	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 189 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 77 C01 D002											0.00	0.00	
Proyecto : Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU/Federal)													
Fin :													
Proposito :													
Componente : x	x	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
Actividad : x	x	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 190 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 77 C01 D003											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Líneas de Conducción, Tanques y Plantas de Bombeo del Tramo: PP2 - Reb. Sur- Cerro Hueco - Coquelexquitz													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Líneas de Conducción construidos													
	Porcentaje de líneas de conducción	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 191 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 77 C01 D004											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable Consistente en Captación, Líneas de Conducción, Tanque y Carcamo de Bombeo													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Obras de Captación construidos													
	Porcentaje de obras de captación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 192 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 77 C01 D005											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Planta Potabilizadora													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Planta Potabilizadora		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Planta Potabilizadora		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Plantas Potabilizadoras o Sistemas de Cloración construidos	Porcentaje de Construcción, Rehabilitación o Ampliación de Plantas Potabilizadoras	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Planta Potabilizadora		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Planta Potabilizadora		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 193 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 77 C01 D006											0.00	0.00	
Proyecto : Rehabilitación del Sistema de Agua Potable (2a. Etapa)													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 194 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 77 C01 D007											0.00	0.00	
Proyecto : Rehabilitación del Sistema de Agua Potable (2a. Etapa)													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 195 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 77 C01 D008											0.00	0.00	
Proyecto : Sectorización de la Red de Distribución Zona Centro													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 196 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 77 C01 D009											0.00	0.00	
Proyecto : Rehabilitación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Planta Tratamiento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Planta Tratamiento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales construidas	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Planta Tratamiento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Planta Tratamiento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 197 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 77 C01 D010											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable en Altamirano.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 198 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												294,742,552.03	0.00
INVERSIÓN												235,515,702.63	0.00
J A E 77 C01 D011												0.00	0.00
Proyecto : Estudio y Proyecto para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 199 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 77 C01 D012											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable en Motozintla.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 200 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 77 C01 D013											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto para la Rehabilitación y Ampliación de la Red de Agua Potable en Venustiano Carranza.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 201 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												294,742,552.03	0.00
INVERSIÓN												235,515,702.63	0.00
J A E 77 C01 D014												0.00	0.00
Proyecto : Estudio y Proyecto para la Ampliación del Sistema de Agua Potable en la Localidad El Parral/Vilacorzo													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 202 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 77 C01 D015											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto para la Construcción de Planta Potabilizadora en Reforma.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 203 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 77 C01 D016											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto para la Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Acala													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 204 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 77 C01 D017											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto para la Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Cintalapa.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 205 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 77 C01 D018											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto para la Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en La Concordia.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 206 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 77 C01 D019											0.00	0.00	
Proyecto : Contraloría Social													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Supervisión		
Propósito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
Componente : Líneas de Conducción construidos													
	Porcentaje de líneas de conducción	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
Actividad : Supervisiones técnicas realizadas	porcentaje de supervisión de obras	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 207 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 77 C01 D020											0.00	0.00	
Proyecto : Supervisión Técnica por Contrato													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Lineas de Conducción construidos													
	Porcentaje de lineas de conducción	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisiones técnicas realizadas	porcentaje de supervisión de obras	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 208 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 77 C01 D021											0.00	0.00	
Proyecto : Supervisión Técnica por Administración													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
Componente : Líneas de Conducción construidos													
	Porcentaje de líneas de conducción	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
Actividad : Supervisiones Normativas del ejecutor realizadas	porcentaje de supervisión de obras normativa	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 209 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 77 C01 D022											0.00	0.00	
Proyecto : Supervisión de Estudios y Proyectos por Administración													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
Componente : Líneas de Conducción construidos													
	Porcentaje de líneas de conducción	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
Actividad : Supervisiones Normativas del ejecutor realizadas	porcentaje de supervisión de obras normativa	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 210 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 77 C01 D023											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Líneas de Conducción, Plantas de Bombeo y Tanques Zona La Carreta-Berriozabal (Brazo Norte)													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Líneas de Conducción construidos													
	Porcentaje de líneas de conducción	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 211 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 77 C01 D025											0.00	0.00	
Proyecto : Líneas de Conducción, Tanques y Plantas de Bombeo Zona Baja (Brazo Sur) 1a. Etapa en Tuxtla Gutiérrez.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Líneas de Conducción construidos													
	Porcentaje de líneas de conducción	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 212 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 77 C01 D026											0.00	0.00	
Proyecto : Rehabilitación del Sistema de Agua Potable (1a. Etapa) en Comitán.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Líneas de Conducción construidos													
	Porcentaje de líneas de conducción	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 213 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 77 C01 D027											0.00	0.00	
Proyecto : Rehabilitación del Sistema de Agua Potable (1a. Etapa) en Tonalá.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 214 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 77 C01 D028											0.00	0.00	
Proyecto : Rehabilitación del Sistema de Agua Potable (1a. Etapa) en Pichucalco.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Lineas de Conducción construidos													
	Porcentaje de lineas de conducción	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 215 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												294,742,552.03	0.00
INVERSIÓN												235,515,702.63	0.00
J A E 77 C01 D029												0.00	0.00
Proyecto : Sectorización de la Red de Distribución (1a. Etapa) en Tapachula.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 216 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 77 C01 D030											0.00	0.00	
Proyecto : Sectorización de la Red (1a. Etapa) en el Municipio de Palenque.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Tomas domiciliarias construidos													
	Porcentaje de instalación de tomas domiciliarias	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 217 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 77 C01 D031											0.00	0.00	
Proyecto : Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable (2a. Etapa) en Comitán de Domínguez.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Propósito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 218 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 77 C01 D032											0.00	0.00	
Proyecto : Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable (3a. Etapa) en Ocosingo.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 219 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 77 C01 D033											0.00	0.00	
Proyecto : Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable (1a. Etapa) en Villa Comaltitlán.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 220 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 77 C01 D035											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Lineas de Conducción, Plantas de Bombeo y Tanques Zona Granjas (Brazo Norte) en Tuxtla Gutiérrez.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	75.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.75	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	75.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.75	0.00							
Componente : Lineas de Conducción construidos													
	Porcentaje de lineas de conducción	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	75.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.75	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.75	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 221 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 77 C01 D036											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Líneas de Conducción Cruces Especiales y Derivaciones Zona Km.4 Tanques Sahr, La Carreta (Brazo Norte)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	80.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.80	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	80.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.80	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	80.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.80	0.00							
Actividad : Líneas de Conducción	Porcentaje de líneas de conducción	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.80	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 222 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 77 C01 D037											0.00	0.00	
Proyecto : Interconexión a Planta Potabilizadora y Tren de Descarga en el Municipio de Comitán.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable													
	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 223 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 77 C01 D038											0.00	0.00	
Proyecto : Const. del Sist. Integral de Agua Potable (1a. Etapa), consistente en Captación y Líneas de Conducción (0+000 al 15+000)													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Propósito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Líneas de Conducción construidos													
	Porcentaje de líneas de conducción	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 224 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D001											0.00	0.00	
Proyecto : Programa Infraestructura Basica para la Atencion de los 28 MMIDH (PROSSAPYS/Estatal)													
Fin :													
Proposito :													
Componente : x	x	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
Actividad : x	x	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 225 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D002											0.00	0.00	
Proyecto : Prossapys (Aportación Federal)													
Fin :													
Proposito :													
Componente : m	m	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
Actividad : m	m	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 226 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D003											0.00	0.00	
Proyecto : Prossapys MMIDH (Aportación Federal)													
Fin :													
Proposito :													
Componente : m	m	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
Actividad : m	m	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 227 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D004											0.00	0.00	
Proyecto : Supervisión Técnica por Contrato													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de instalación de tomas domiciliarias	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 228 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D006											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua potable en Yaltzi Tres Lagunas, Comitan de Domínguez													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 229 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D007											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua potable en el Pinar (Barrio Centro), San Cristobal de las Casas.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 230 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D008											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable en el Campanario, Tila.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 231 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D009											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable en La Paz, Angel Albino Corzo.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.60	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.60	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.60	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.60	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 232 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D010											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua potable en Emiliano Zapata Uno, Chiapa de Corzo.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 233 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D011											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua potable en Barrio Nuevo, Acapetahua.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Red de distribución construidos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 234 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D012											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua potable en Noyola Tonalá.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.20	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.20	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.20	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.20	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 235 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												294,742,552.03	0.00
INVERSIÓN												235,515,702.63	0.00
J A E 78 C01 D013												0.00	0.00
Proyecto : Construcción de Planta de Tratamiento de aguas Residuales en el Pinabeto, Rayón.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales construidas	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 236 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												294,742,552.03	0.00
INVERSIÓN												235,515,702.63	0.00
J A E 78 C01 D014												0.00	0.00
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua potable en Francisco Villa. Amatan.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra	
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	Gestión / Eficiencia	Obra	
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	Gestión / Eficiencia	Obra	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 237 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D015											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua potable en Linda Vista Arroyo Grande, Amatan.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 238 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D016											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua potable en Nuevo Arenal, Amatan.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 239 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D017											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua potable en San José la Loma, Amatan.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídrica	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 240 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D018											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua potable en Muc'ulja, Chilon.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.35	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.35	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.35	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.35	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 241 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D019											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua potable en Tzinteeel, Chilon.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 242 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D020											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua potable en Santuario del Pozo Esquipulas, Huitiupan.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 243 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D021											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua potable en Acapulquito, Huitiupan.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 244 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D022											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua potable en el Remolino, Huitiupan.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 245 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D023											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua potable en Tres Puentes Uno, Larrainzar.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 246 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D024											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema múltiple de Agua potable en Callejon, Mac'vilho, Banabolon y Monte Bonito, Chamula.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : cupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 247 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D025											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua potable en Paraje Yutukum, Chamula.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 248 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D026											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua potable en Barrio Lazo, Chamula.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 249 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D027											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua potable en Tientul Chico, Tumbala.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 250 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D028											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Línea de Conducción Alterna y Tanques de Almacenamiento en Pajalton, Navil, Tenejapa.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Propósito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 251 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D029											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua potable en Berlin, Pantepec.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 252 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D030											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua potable en Liquidambar, Pantepec.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : cupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 253 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D031											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Shulvo, Zinacantan.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales construidas	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 254 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												294,742,552.03	0.00
INVERSIÓN												235,515,702.63	0.00
J A E 78 C01 D032												0.00	0.00
Proyecto : Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Ichinton, Chamula.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales construidas	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 255 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D033											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Veinte de Noviembre, Huixtan.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales construidas	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 256 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D034											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en Guadalupe Palmira, Comitan de Domínguez.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Proyecto		
			1.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 257 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D035											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en el Zapotillo, El Porvenir.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 258 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D036											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en Plan de Ayala, Huehuetan.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 259 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D037											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en Toliman, Huehuetan.													
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 260 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D038											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en Custepec, La Concordia.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 261 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D039											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en Roberto Barrios, Mapastepec.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 262 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D040											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en Adolfo Ruíz Cortinez, Mazatan.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 263 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D041											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en Nuevo Ixtepec, Motozintla de Mendoza.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 264 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D042											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en Rincon del Bosque, Motozintla de Mendoza.													
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 265 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D043											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en San José Ixtepec, Motozintla de Mendoza.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 266 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D044											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en San José las Chicharras, Bellavista.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 267 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D045											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en Agua Dulce Tehuacan Uno, Ocosingo													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 268 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D046											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en el Zapotal, Ocosingo.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 269 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D047											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en Ojo de Agua, Ocosingo													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 270 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D048											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en Tomas Munzer (Nueva Patria), Ocosingo													
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 271 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D049											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en San Andres, Ocozocoautla de Espinoza													
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 272 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D050											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en Pavencul, Tapachula.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 273 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D051											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en Vicente Guerrero, Tonala.													
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 274 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D052											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en San Antonio Nuevo León, Simojovel de Allende.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 275 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D053											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en Las Champas, Frontera Comalapa.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 276 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D054											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en Nueva Libertad, Frontera Comalapa.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 277 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D055											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en Usipa, Tila.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 278 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D056											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en el Jardín, Simojovel de Allende.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 279 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D057											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, en Las Mercedes Esperanza, Simojovel.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 280 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D058											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en el Porvenir Tres Picos 2a Sección, Amatan.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 281 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												294,742,552.03	0.00
INVERSIÓN												235,515,702.63	0.00
J A E 78 C01 D059												0.00	0.00
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en Independencia, Chilon.													
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto	
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto	
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados													
	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto	
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 282 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D060											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en Tim, Chilon.													
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 283 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D061											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en Barrio Bajchen (Tzunún), Oxchuc.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 284 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D062											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en Canoija, Oxchuc.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 285 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D063											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en Chulna, Oxchuc.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 286 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D064											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en Nichtel, Chilon.													
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados													
	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 287 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D065											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en Onitlic, San Juan Cancuc													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 288 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D066											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en Progreso Agua Azul, Tumbala.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 289 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D067											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en Venustiano Carranza, Tumbala.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 290 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D068											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en Yeton, Aldama.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 291 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D069											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en Callejon, Chamula.													
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 292 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												294,742,552.03	0.00
INVERSIÓN												235,515,702.63	0.00
J A E 78 C01 D070												0.00	0.00
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en Laguna Petej, Chamula													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 293 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D071											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en Milpoleta, Chamula.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 294 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												294,742,552.03	0.00
INVERSIÓN												235,515,702.63	0.00
J A E 78 C01 D072												0.00	0.00
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en Acteal, Chenalhó													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 295 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D073											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en Mitontic, Mitontic.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 296 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												294,742,552.03	0.00
INVERSIÓN												235,515,702.63	0.00
J A E 78 C01 D074											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en Tacuba Vieja, Chilon.													
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados													
	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 297 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												294,742,552.03	0.00
INVERSIÓN												235,515,702.63	0.00
J A E 78 C01 D075											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en el Eden, Chilon.													
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados													
	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 298 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D076											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en Filadelfia, Chilon.													
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 299 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D077											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en Lazaro Cardenas, Tumbala.													
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados													
	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 300 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D078											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en Majastic, Sabanilla.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 301 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D079											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en Francisco I. Madero, Salto de Agua.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 302 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D080											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en la Era, Ixhuatan.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 303 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D081											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Letrinas Ecologicas en Ejido Nueva Palestina (San Jorge), Salto de Agua.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Baños Ecologicos instalados													
	Porcentaje de Baños Ecologicos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 304 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D082											0.00	0.00	
Proyecto : Atencion Social y Participación Comunitaria													
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	88.00	0.00	40.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			0.00	40.00	48.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	88.00	0.00	40.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			0.00	40.00	48.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados													
	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	88.00	0.00	40.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			0.00	40.00	48.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	40.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			0.00	40.00	48.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 305 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D083											0.00	0.00	
Proyecto : SUPERVISIÓN TECNICA POR CONTRATO													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	39.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	39.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	39.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	39.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 306 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D084											0.00	0.00	
Proyecto : SUPERVISIÓN TECNICA POR ADMINISTRACIÓN													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	39.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	39.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	39.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	39.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 307 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D085											0.00	0.00	
Proyecto : Monitoreo de obras de años anteriores POR ADMINISTRACIÓN													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	178.00	0.00	100.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	100.00	78.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	178.00	0.00	100.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	178.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	178.00	0.00	100.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	178.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	100.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	100.00	78.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 308 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D086											0.00	0.00	
Proyecto : DESARROLLO INSTITUCIONAL													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Piezas		
			0.00	17.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Piezas		
			0.00	17.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Piezas		
			0.00	17.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Piezas		
			0.00	17.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 309 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D087											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en Chington, Huixtan.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 310 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D088											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Ptar y Descargas Domiciliarias, en la localidad de Sesecapa													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	asa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	99.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.99	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	99.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.99	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento													
	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	99.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.99	0.00							
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.99	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 311 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D105											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo de Línea de Conducción de Agua Potable, en Nueva Tenochtitlan (Rizo de Oro), Cintalapa.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Líneas de Conducción construidos													
	Porcentaje de líneas de conducción	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 312 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D108											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en Plan de Mulumi, Suchiapa													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 313 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D120											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en Bajovertic, Chenalho.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 314 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D123											0.00	0.00	
Proyecto : Supervisión Técnica por Contrato													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 315 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D125											0.00	0.00	
Proyecto : PROSAAPYS													
Fin :													
Proposito :													
Componente : X	X	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
Actividad : X	X	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 316 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D126											0.00	0.00	
Proyecto : Construccion de Tanque IMHOFFy Lechos Filtrantes en Modulo 1, Desinfeccion, Construccion de Tanque Septico y Lecho Filtr													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.30	0.70							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.30	0.70							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.30	0.70							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.30	0.70							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 317 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D127 Proyecto : OBRAS DEL PROSSAPYS Fin : Proposito : Componente : X Actividad : X	X	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente	0.00	0.00
X	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 318 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D128											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Línea de Conducción y Tanque de Almacenamiento de Agua Potable (Nueva Tenochtitlan (Rizo de Oro))													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hídricas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Propósito : Localidades rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Índice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Sistema de Agua Potable													
	Índice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 319 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D129											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Agua Potable (Nuevas Maravillas)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 320 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D130											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Agua Potable (Ignacio Zaragosa)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 321 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D131											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Agua Potable (4 de Agosto)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 322 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 78 C01 D132											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Tanque IMHOFFy Lechos Filtrantes en Modulo 1, Desinfección, Construcción de Tanque Septico y Lecho Filtr													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.30	0.70							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.30	0.70							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 323 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 86 C01 D001											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema para el Saneamiento de Aguas Residuales en Jiquipilas.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales construidas	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 324 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J A E 86 C01 D002											0.00	0.00	
Proyecto : Adecuación y Mejoramiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en Suchiate.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Plantas Potabilizadoras o Sistemas de Cloración construidos	Porcentaje de Construcción, Rehabilitación o Ampliación de Plantas Potabilizadoras	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 325 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J B E 00 C01 B003											0.00	0.00	
Proyecto : Rectificación y Revestimiento del arroyo Totoposte Aguas arriba y abajo del sitio de la Capt. del Intceptor Pluvial													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento													
	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Colectores	Porcentaje de Colectores	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 326 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J B E 55 C01 B001											0.00	0.00	
Proyecto : Ampliación del Sistema de Drenaje Sanitario, en la localidad Toma La Galera.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento													
	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Descargas domiciliarias	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 327 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J B E 77 C01 D001											0.00	0.00	
Proyecto : Analisis del Funcionamiento Hidráulico Integral de los Interceptores Pluviales de la Zona Oriente.													
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados													
	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 328 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J B E 77 C01 D002											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Interceptor Pluvial Totoposte en Tuxtla Gutiérrez.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Descargas domiciliarias instaladas	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 329 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 00 C01 B001											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento para beneficiar a la localidad de Reforma Agraria													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de atarjeas construidos													
	Porcentaje de Red de Atarjeas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 330 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 00 C01 B003											0.00	0.00	
Proyecto : Obras complementarias para el Interceptor Pluvial Brasilito y Poc Poc Santa Ana (Adeudo)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Colectores	Porcentaje de Colectores	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 331 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 00 C01 B004											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado en la Localidad de Puchén Mumuntic													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Descargas domiciliarias instaladas	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 332 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 00 C01 B005											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado en la localidad de Centro Chich													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Componente : Descargas domiciliarias instaladas	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 333 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 00 C01 B006											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de sistema de alcantarillado sanitario, en la localidad de Gonzalez de León													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Descargas domiciliarias instaladas	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 334 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 00 C01 B007											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de Ignacio Zaragoza													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Descargas domiciliarias instaladas													
	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 335 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 00 C01 B008											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de Jerusalén													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Descargas domiciliarias instaladas													
	porcentaje de concertaciones sociales	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 336 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 00 C01 B009											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de Nuevo San Juan Chamula													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Descargas domiciliarias instaladas													
	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 337 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 00 C01 B010											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de Rafael Ramírez													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Descargas domiciliarias instaladas													
	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 338 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 00 C01 B011											0.00	0.00	
Proyecto : construcción de Sistema de Alcantarillado de Sistema sanitario en la localidad de San Pedro Yutnitioc													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Descargas domiciliarias instaladas													
	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 339 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 00 C01 B012											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (Adeudo)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento													
	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Descargas domiciliarias	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 340 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 00 C01 B015											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Colector Sur Oriente, Tapachula													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Habitante		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento													
	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Colectores	Porcentaje de Colectores	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 341 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 09 C01 D001											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Sistema de Colectores y Emisores Sanitarios , en Villacomaltitlan													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento													
	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Colectores	Porcentaje de Colectores	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 342 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 09 C01 D002											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario 1a. Etapa													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.30	0.70	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.30	0.70	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Descargas domiciliarias instaladas	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	0.70	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.30	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.30	0.70	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 343 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 09 C01 D003											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema alcantarillado Sanitario 1a. Etapa													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Alcantarillado													
	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Descargas domiciliarias	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 344 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 09 C01 D004											0.00	0.00	
Proyecto : Sistema de Alcantarillado Sanitario													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Alcantarillado													
	Indice de atención del rezago en alcantarillado	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Descargas domiciliarias	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 345 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 09 C01 D005											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Nueva Esperanza													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento													
	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Descargas domiciliarias	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 346 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 09 C01 D006											0.00	0.00	
Proyecto : CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN JUAN CANCUC													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable													
	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 347 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 09 C01 D007											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado, en Julian Grajales													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Descargas domiciliarias	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 348 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 09 C01 D008											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Chultik													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Emisores	Porcentaje de Emisores	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 349 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 09 C01 D012											0.00	0.00	
Proyecto : construcción del Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento													
	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 350 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 09 C01 D013											0.00	0.00	
Proyecto : CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	ndice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 351 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 55 C01 B001											0.00	0.00	
Proyecto : Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario (120 viviendas)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento													
	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 352 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 55 C01 B002											0.00	0.00	
Proyecto : Red de Alcantarillado Sanitario con 130 descargas domiciliarias													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento													
	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Descargas domiciliarias	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 353 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 66 C01 D001											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento para beneficiar a la localidad de Reforma Agraria													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaj	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Descargas domiciliarias instaladas													
	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 354 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 66 C01 D002											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la Localidad El Piedrón													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento													
	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Descargas domiciliarias	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 355 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 66 C01 D003											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillad, Joltzemen													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Red de atarjeas	Porcentaje de Red de Atarjeas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 356 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 77 C01 D001											0.00	0.00	
Proyecto : Rehabilitación del Colector Sur Oriente													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Colectores construidos													
	Porcentaje de Colectores	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 357 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												294,742,552.03	0.00
INVERSIÓN												235,515,702.63	0.00
J C E 77 C01 D002											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario/Lázaro Cárdenas													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 358 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 77 C01 D003											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Independencia.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 359 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 77 C01 D004											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en San Lucas.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 360 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 77 C01 D005											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Suchiate.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 361 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												294,742,552.03	0.00
INVERSIÓN												235,515,702.63	0.00
J C E 77 C01 D006												0.00	0.00
Proyecto : Estudio y Proyecto para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Tonalá.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 362 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 77 C01 D007											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Unión Juárez.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 363 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 77 C01 D008											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Colector Sur Poniente (2a. Etapa) en Tapachula													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Colectores construidos													
	Porcentaje de Colectores	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 364 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 77 C01 D009											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Emisor General													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Emisores construidos													
	Porcentaje de Emisores	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 365 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 77 C01 D010											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Colector Poniente en la Localidad de Ciudad Hidalgo/Suchiate.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Colectores construidos													
	Porcentaje de Colectores	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 366 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 77 C01 D011											0.00	0.00	
Proyecto : Construc. de las Obras para la Capt. y la Intercepción de los Esguimientos Pluviales Interceptor de Aguas Potinaspak													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Descargas domiciliarias instaladas	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 367 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 77 C01 D012											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Colector Sanitario en Suchiapa.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Colectores construidos													
	Porcentaje de Colectores	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 368 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 77 C01 D013											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Interceptor Pluvial 9a. Norte y Cruce Especial en Tuxtla Gutiérrez.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Colectores construidos													
	Porcentaje de Colectores	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 369 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 78 C01 D001												0.00	0.00
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Nueva Libertad, Frontera Comalapa													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.35	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.35	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.35	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.35	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 370 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 78 C01 D002											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Francisco I. Madero, las Margaritas.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 371 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 78 C01 D003											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Miguel Hidalgo, Ixtapangajoya.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 372 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												294,742,552.03	0.00
INVERSIÓN												235,515,702.63	0.00
J C E 78 C01 D004												0.00	0.00
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en San Isidro, Pijijapan.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 373 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 78 C01 D005											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y proyecto del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Nueva Tenochtitlan, Cintalapa.													
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados													
	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 374 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 78 C01 D006											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y proyecto del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Villamorelos, Cintalapa.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 375 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 78 C01 D007											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y proyecto ejecutivo de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento en Ejido la Central, Pijijiapan.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 376 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 78 C01 D008											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y proyecto Ejecutivo para la ampliación del Alcantarillado Sanitario y Saneamiento en Boca del Cielo, Tonalá.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 377 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 78 C01 D009											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y proyecto Ejecutivo de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento en Manuel Avila Camacho, Tonala.													
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 378 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 78 C01 D010											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de alcantarillado Sanitario en Pajalton Alto, Chamula.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 379 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 78 C01 D011											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de alcantarillado Sanitario en Huanal, Huitiupan.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 380 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J C E 78 C01 D012											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Mercedes, Tenejapa.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 381 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 C03 B001											40,000,000.00	0.00	
Proyecto : Boulevard Aeropuerto Terán - Rastro Municipal, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+570													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las Colonias de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez mediante la construcción del Autopista, que comunique a los centros de abasto	porcentaje de mejora en infraestructura urbana	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.54	0.26	0.00							
Proposito : Colonias disponen del Autopista	Porcentaje de atención del rezago en materia de Autopistas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.54	0.26	0.00							
Componente : Numero de autopista construidos	Porcentaje de autopista construidos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.54	0.26	0.00							
Actividad : Supervisión y Operación de autopistas	Liberación de derecho de via (afectación de predios)	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.54	0.26	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 382 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 C03 B002											8,948,071.22	0.00	
Proyecto : Pavimentación de Calles y Avenidas de Tuxtla Gutiérrez													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las colonias populares, mediante la pavimentación de calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez que faciliten su acceso.	porcentaje de mejora en infraestructura urbana	26,903.00	0.00	26,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Metros Cuadrados		
			0.00	26,903.00	0.00	0.00							
			0.00	25,862.02	1,040.98	0.00							
Proposito : colonias disponen de vialidades pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de vialidades	26,903.00	0.00	26,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	26,903.00	0.00	0.00							
			0.00	25,862.02	1,040.98	0.00							
Componente : Vialidades pavimentadas	Porcentaje de vialidades pavimentadas	26,903.00	0.00	26,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	26,903.00	0.00	0.00							
			0.00	25,862.02	1,040.98	0.00							
Actividad : Supervisión y Operación de obras de pavimentación de vialidades	Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Colonia Patria Nueva y Granjas	0.00	0.00	26,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	26,903.00	0.00	0.00							
			0.00	25,862.02	1,040.98	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 383 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 C03 B003											0.00	0.00	
Proyecto : Modernización de Carriles Laterales del Libramiento Norte													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez mediante la Modernización de vialidades que operen en óptimas condiciones	porcentaje de mejora en infraestructura urbana	2.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	1.60	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : colonias disponen de vialidades pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de vialidades	2.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	1.60	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Vialidades pavimentadas	Porcentaje de vialidades pavimentadas	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	1.60	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Modernización de Carriles Laterales con Concreto Hidráulico y Glorieta (1a. Etapa), Entre Prolongación Calzada de las Etnias y Boulevard Juan Pablo II	Porcentaje de operaciones de obras de pavimentación de vialidades.	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	1.60	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 384 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 C03 B004											0.00	0.00	
Proyecto : Programa de Pavimentación y Bacheo de Calles													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo, mediante el bacheo de calles y avenidas del Estado, facilitando el su acceso	porcentaje de mejora en infraestructura urbana	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	0.00	0.00	13.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cúbico		
			0.00	0.50	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.13	0.00							
Proposito : colonias disponen de vialidades pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de vialidades	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	0.00	0.00	13.00	Gestión / Eficiencia	Programa		
			0.00	0.50	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.13	0.00							
Componente : Vialidades pavimentadas	Porcentaje de vialidades pavimentadas	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	0.00	0.00	13.00	Gestión / Eficiencia	Programa		
			0.00	0.50	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.13	0.00							
Actividad : Supervisión y Operación de obras de pavimentación y bacheo de calles	Bacheo de calles y Avenidas de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula de Córdova y Ordóñez y Varios Municipios	0.00	0.00	0.50	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Programa		
			0.00	0.50	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.13	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 385 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 C03 B005											0.00	0.00	
Proyecto : Rehabilitación del Libramiento Sur													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las colonias populares, mediante la rehabilitación del Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez que faciliten el acceso al centro de la Ciudad.	porcentaje de mejora en infraestructura urbana	1,456.00	0.00	1,455.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	1,455.80	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1,455.80	0.00							
Proposito : Población que disponen de vialidades rehabilitadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de vialidades	1,456.00	0.00	1,455.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7.08	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	103.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	103.00	0.00							
Componente : Vialidades rehabilitadas	Porcentaje de vialidades rehabilitadas	1,455.80	0.00	1,455.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7.08	Gestión / Eficiencia	Persona		
			0.00	103.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	103.00	0.00							
Actividad : Mantener en Óptimas Condiciones de Operación la Infraestructura Carretera	Rehabilitación del Libramiento Sur (Cunetas con Concreto Hidráulico y Bacheo con Concreto Asfáltico)	0.00	0.00	1,455.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	103.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	103.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 386 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 C03 B009											0.00	0.00	
Proyecto : Rehabilitación de Calles de Tuxtla Gutiérrez													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la rehabilitación de calles, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	porcentaje de mejora en infraestructura urbana	57.00	0.00	0.00	0.00	57.48	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	0.00	0.00	57.48							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : colonias disponen de vialidades rehabilitadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de vialidades	57.00	0.00	0.00	0.00	57.48	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	57.48							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Vialidades Rehabilitadas													
	Porcentaje de vialidades rehabilitadas	57.48	0.00	0.00	0.00	57.48	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	0.00	0.00	57.48							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Rehabilitación de Calles	Rehabilitación del Adoquin de la Calle Central entre 21a. 20a. Sur Oriente	0.00	0.00	0.00	0.00	57.48	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 387 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 C03 B010											0.00	0.00	
Proyecto : Programa de Pavimentación y Bacheo de Calles y Avenidas de Tuxtla Gutiérrez													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la pavimentación de calles, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular	porcentaje de mejora en infraestructura urbana	1,370.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	0.00	0.00	1,370.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : colonias disponen de vialidades pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de vialidades	1,370.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	0.00	0.00	1,370.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Vialidades pavimentadas	Porcentaje de vialidades pavimentadas	1,370.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	0.00	0.00	1,370.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Pavimentación y Bacheo de Calles	Pavimentación de la Priv. de la 18a. Pte entre 17a. Sur; y de la 16 Nte. entre C. Central y 2a Ote.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	0.00	0.00	1,370.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 388 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 C03 B011											0.00	0.00	
Proyecto : Reencarpetamiento (Reciclado de Pavimento) de Calles y Avenidas en Tuxtla Gutiérrez													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante reencarpetamiento de pavimento asfáltico, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	porcentaje de mejora en infraestructura urbana	42,267.00	0.00	0.00	0.00	42,266.66	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	0.00	0.00	42,266.66							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : colonias disponen de reencarpetamiento de pavimento asfáltico	Porcentaje de atención del rezago en materia de vialidades	42,267.00	0.00	0.00	0.00	42,266.66	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	0.00	0.00	42,266.66							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Vialidades con reencarpetamiento de pavimento asfáltico	Porcentaje de vialidades con rehabilitadas	42,266.66	0.00	0.00	0.00	42,266.66	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	0.00	0.00	42,266.66							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Reencarpetamiento de Pavimento Asfáltico	Reencarpetamiento de Pavimento Asfáltico (San Jorge)	0.00	0.00	0.00	0.00	42,266.66	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	0.00	0.00	42,266.66							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 389 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 C03 B012											0.00	0.00	
Proyecto : Rehabilitación y Bacheo de Calles de Tuxtla Gutiérrez													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la rehabilitación y bacheo de calles, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	porcentaje de mejora en infraestructura urbana	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : colonias disponen de vialidades pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de vialidades	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Vialidades pavimentadas	Porcentaje de vialidades pavimentadas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Rehabilitación y Bacheo de calles	Rehabilitación de Reencarpetamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 390 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 C03 B013											0.00	0.00	
Proyecto : Rehabilitación y Bacheo de Calles de Tapachula													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las colonias populares mediante la Rehabilitación de Calles de tonalá que operen en buenas condiciones de servicio.	Porcentaje de mejora en infraestructura urbana.	33,085.00	0.00	0.00	0.00	33,085.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metros Cuadrados		
			0.00	0.00	0.00	33,085.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Comunidades que disponen de vialidades rehabilitadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de vialidades	33,085.00	0.00	0.00	0.00	33,085.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metros Cuadrados		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Vialidades rehabilitadas	Porcentaje de Vialidades rehabilitadas	33,085.00	0.00	0.00	0.00	33,085.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metros Cuadrados		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Mantener en Óptimas Condiciones de Operación la Infraestructura Carretera	Rehabilitación y Bacheo de Calles de Tapachula	0.00	0.00	0.00	0.00	33,085.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metros Cuadrados		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 391 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 I12 B001											61,536,241.32	0.00	
Proyecto : Ciudad Rural Sustentable Santiago El Pinar													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 392 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 I12 B002											0.00	0.00	
Proyecto : Urbanización del Fraccionamiento Chiapas Solidario													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.55	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.55	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.55	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.55	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 393 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 I12 B003											0.00	0.00	
Proyecto : Palacio de Gobierno													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.20	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.20	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.20	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.20	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 394 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 I12 B004											0.00	0.00	
Proyecto : Congreso del Estado de Chiapas													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 395 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 I12 B005											0.00	0.00	
Proyecto : Diagnóstico e Identificación de Villas Rurales y Programas de Desarrollo Urbano de los Centros de Población													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.33	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.33	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.33	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.33	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 396 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 I12 B006											0.00	0.00	
Proyecto : Oficina Sede de las Naciones Unidas en Chiapas													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 397 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 I12 B007											0.00	0.00	
Proyecto : Maqueta Volumétrica de Conjunto de Ciudades Rurales Sustentables													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 I12 B008											0.00	0.00	
Proyecto : Terminal de Transferencia de Tuxtla Gutiérrez													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel estatal como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el Estado.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos en los sectores de comunicaciones y transportes.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el transporte y desarrollo urbano.													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 399 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												294,742,552.03	0.00
INVERSIÓN												235,515,702.63	0.00
J D E 00 I12 B009												0.00	0.00
Proyecto : Fraccionamiento Laguna Seca													
Fin : Desarrollar proyectos de infraestructura eficientes, para satisfacer de mejor forma las demandas sociales.	Generar estudios y proyectos de obra pública	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.80	0.00							
Proposito : Promover la realización de estudios y proyectos, que contribuyan a mejorar la infraestructura y los servicios, para que sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Generar estudios y proyectos de obra pública	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.80	0.00							
Componente : Estudios y proyectos ejecutivos.													
	Generar estudios y proyectos de obra pública	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.80	0.00							
Actividad : Realizar estudios y proyectos ejecutivos, para la correcta ejecución de los proyectos.	Generar estudios y proyectos de obra pública	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.80	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 400 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 I12 B010											0.00	0.00	
Proyecto : Plan Parcial de Tránsito, Vialidad de la Zona Oriente y Análisis de Movilidad de Viajeros en la Zona Metropolitana													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 401 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 I12 B011											0.00	0.00	
Proyecto : Módulos "Mi Gobierno"													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 402 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 I12 B012											0.00	0.00	
Proyecto : Anteproyecto de Diseño Urbano de la Ciudad Rural Sustentable en Copainalá													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.80	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.80	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.80	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.80	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 403 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 I12 B013											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Edificio Autosoportable para Nave Industrial en la Ciudad Rural Sustentable Santiago, El Pinar													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	8.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	8.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	8.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 404 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 I12 B015											0.00	0.00	
Proyecto : Reparación General de Losa en el Centro de Desarrollo Infantil (CENDI), DIF-Chiapas													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 405 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 I12 B017											0.00	0.00	
Proyecto : Proyecto Ejecutivo de la Imagen Urbana del Corredor Comercial Arboledas													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.85	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.85	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.85	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.85	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 406 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 I12 B018											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Plataforma en el Teologado del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de la población mediante la dotación de infraestructura para el mejoramiento urbano	porcentaje de mejora en infraestructura urbana	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Lote		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Población que dispone de infraestructura modernizada	Porcentaje de atención del rezago en materia de urbanización	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Lote		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Porcentaje de vialidades modernizar	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Lote		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de la Infraestructura Urbana	Construcción de Plataforma en el Teologado del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Lote		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 407 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 I12 B024											0.00	0.00	
Proyecto : Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población y Anteproyecto de Diseño en la Ciudad Rural Sustentable													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	5.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	5.26	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 408 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 I12 B025											0.00	0.00	
Proyecto : Vuelo Fotogrametrico Dijital Aerotransportado, en la Ciudad Rural Sustentable													
Fin : Desarrollar proyectos de infraestructura eficientes, para satisfacer de mejor forma las demandas sociales.	Generar estudios y proyectos de obra pública	8.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover la realización de estudios y proyectos, que contribuyan a mejorar la infraestructura y los servicios, para que sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Generar estudios y proyectos de obra pública	8.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y proyectos ejecutivos.	Generar estudios y proyectos de obra pública	8.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Realizar estudios y proyectos ejecutivos, para la correcta ejecución de los proyectos.	Generar estudios y proyectos de obra pública	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 409 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 I12 B034											0.00	0.00	
Proyecto : Terminación de Adecuación de Espacios en el Primer Nivel de la Secretaría de la Función Pública													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 410 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 I12 B035											0.00	0.00	
Proyecto : Terminación de Adecuación de Espacios en el Segundo Nivel de la Secretaria de La Función Pública													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 411 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 I12 B036											0.00	0.00	
Proyecto : Adecuación de Espacios en Diversas Áreas, en la Secretaría de Infraestructura													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 412 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 I12 B038											0.00	0.00	
Proyecto : Impermeabilización en Losas Área de Oficinas Administrativas, en el Centro de Convenciones y Visitantes													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 413 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 I12 B039											0.00	0.00	
Proyecto : Impermeabilización en Losa Área de Salones Las Nubes, Misolha, Agua Azul y Cuarto de Máquinas en el C. de Convenciones													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 414 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 I12 B040											0.00	0.00	
Proyecto : Impermeabilización de Salones Mayas y Restaurant, en el Centro de Convenciones y Visitantes													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 415 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 I12 B041											0.00	0.00	
Proyecto : Rehabilitación de Imagen Urbana en el Centro de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas													
Fin : Desarrollar proyectos de infraestructura eficientes, para satisfacer de mejor forma las demandas sociales.	Generar estudios y proyectos de obra pública	8.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover la realización de estudios y proyectos, que contribuyan a mejorar la infraestructura y los servicios, para que sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Generar estudios y proyectos de obra pública	8.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y proyectos ejecutivos.	Generar estudios y proyectos de obra pública	8.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Realizar estudios y proyectos ejecutivos, para la correcta ejecución de los proyectos.	Generar estudios y proyectos de obra pública	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 416 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 I12 B047											0.00	0.00	
Proyecto : Plataformas para Planta Ensambladora (Construcción), en Santiago El Pinar													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	2.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 417 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 I12 B048											0.00	0.00	
Proyecto : Corte Plataforma para Nave Ensambladora, en Santiago El Pinar													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 418 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 I12 B049											0.00	0.00	
Proyecto : Instalación Eléctrica en Media Tensión para Nave Ensambladora, en Santiago El Pinar													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 419 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 I12 B050											0.00	0.00	
Proyecto : Suministro y Colocación de pasto en exterior de ensambladora en Santiago el Pinar													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.02	0.08							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.02	0.08							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.02	0.08							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 420 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 I12 B051											0.00	0.00	
Proyecto : Aplanados y pintura en interiores de viviendas existentes en la Ciudad Rural Santiago el Pinar													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 421 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 I12 B052											0.00	0.00	
Proyecto : Salas Históricas Municipales													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 422 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 I12 B053											0.00	0.00	
Proyecto : Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado en el Centro de Convenciones y Visitantes													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 423 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 I12 B054											0.00	0.00	
Proyecto : Mantenimiento de Domo en el Centro de Convenciones y Visitantes													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 424 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												294,742,552.03	0.00
INVERSIÓN												235,515,702.63	0.00
J D E 00 I12 B055												0.00	0.00
Proyecto : Suministro y Colocación de Loseta en Área de Pasillo de Servicio en el Centro de Convenciones y Visitantes													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 425 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 I12 B056											0.00	0.00	
Proyecto : Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema de Aire Acondicionado en el Auditorio Poliforum													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 426 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 I12 B060											0.00	0.00	
Proyecto : Suministro y Colocación de Loseta y Plafones en Áreas de Cocina, Salones; Misolha, Las Nubes y Azul													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 427 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 I12 B061											0.00	0.00	
Proyecto : Suministro y Colocación de Bajadas Pluviales en el Auditorio Polyforum													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 428 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 I12 B062											0.00	0.00	
Proyecto : Impermeabilización de Losa en Azotea del Auditorio Polyforum													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 429 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 I12 B063											0.00	0.00	
Proyecto : Mantenimiento de Zona Melón y Cancha en el Centro de Convenciones y Visitantes													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 430 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 I12 B064											0.00	0.00	
Proyecto : Mantenimiento en Aéreas Diversas del Centro de Convenciones y Visitantes													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 431 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 I12 B065											0.00	0.00	
Proyecto : Rehabilitación de Iluminación Exterior en la Azotea e Interior del Auditorio Polyforum													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	25.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	25.00	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 432 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												294,742,552.03	0.00
INVERSIÓN												235,515,702.63	0.00
J D E 00 I12 B066												0.00	0.00
Proyecto : Limpieza de Muros y Pintura en el Centro de Convenciones y Visitantes													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 433 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 I12 B068											0.00	0.00	
Proyecto : Suministro e Instalación de 70 Viviendas en La Ciudad Rural Sustentable, Santiago el Pinar													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 434 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 I12 B069											0.00	0.00	
Proyecto : Trabajos Adicionales en el Nuevo Centro de Población de Jaltenango de la Paz , en el Municipio Angel Albino Corzo													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 435 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 I12 B070											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable en el Fraccionamiento Chiapas Solidario, Tuxtla Gutiérrez													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 436 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 I12 B071											0.00	0.00	
Proyecto : Rehabilitación de Servicios Sanitarios Segundo Nivel de la Secretaria de Infraestructura													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 437 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 M02 B001											0.00	0.00	
Proyecto : Muro de Contención Tipo Gavión en la Localidad de Polhó													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 438 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 M02 B002											0.00	0.00	
Proyecto : Supervisión Externa de la Construcción de Bordos con Protección de Enrocamiento del Río Cintalapa													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 439 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 00 M02 B003											0.00	0.00	
Proyecto : Supervisión Externa de la Construcción de Bordos con Protección de Taludes de Concreto Flexible en el Río Xelaju													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 440 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 06 I12 B001											0.00	0.00	
Proyecto : Obras para la Protección en las Manzanas 13, 14,16 y 19, en el Centro de Población, Nuevo Juan del Grijalva													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el desarrollo urbano.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 441 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 06 I12 B002											0.00	0.00	
Proyecto : Desmantelamiento con Recuperación de Materiales en el Campamento No.3. Módulo 1,2 y 3, en Nuevo Juan del Grijalva													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Campamento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Campamento		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Campamento		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Campamento		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 442 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 06 I12 B003											0.00	0.00	
Proyecto : Suministro de Concreto para Banquetas y Cajones de Estacionamiento en: Nuevo Centro de Poblacion Nvo. Juan del Grijalva													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 443 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 06 I12 B004											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Muros de Contención en Traspacios de la Manzana 13, Lotes 22 al 27; en la Loc. de Nuevo Juan del Grijava													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Construcción de Muros de Contención en Traspacios de la Manzana 13, Lotes 22 al 27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 444 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 06 I12 B005											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Muros de Contención en Traspacios de la Manzana 2; en la Localidad Nuevo Juan del Grijalva													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Construcción de Muros de Contención en Traspacios de la Manzana 2	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 445 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 06 I12 B006											0.00	0.00	
Proyecto : Muros para Estabilidad de Taludes con Geomalla y Geosintéticos en la Manzana 18, Lote 1; en Nuevo Juan del Grijalva													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Construcción de Muros para Estabilidad de Taludes con Geomalla y Geosintéticos en la Mzna. 18, L - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 446 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 06 I12 B007											0.00	0.00	
Proyecto : Muros para Estabilidad de Taludes con Geomalla y Geosintéticos para Protección; 2a. Sur Pte. En Nvo. Juan del Grijalva													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Muros para Estabilidad de Taludes con Geomalla y Geosintéticos para Protección de la 2a. Av. Sur Pte	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 447 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 06 I12 B008											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Muros Tipo Gavión en la Manzana 4 de la Calle Central; en la Localidad Nuevo Juan del Grijalva													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Construcción de Muros Tipo Gavión en la Manzana 4 de la Calle Central	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 448 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 06 I12 B009											0.00	0.00	
Proyecto : Terminación de la Const. de Muros para Estabilidad de Taludes en la Manzana 13, Lotes 1, 2 y 3; en Nvo. Juan del Grijalv													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Terminación de la Construcción de Muros para Estabilidad de Taludes en la Manzana 13, Lotes 1, 2 y 3	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 449 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 06 I12 B011											0.00	0.00	
Proyecto : Nuevo Centro de Población de Jaltenango de la Paz													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Estudio de Mecanica de Suelos	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 450 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 06 I12 B012												0.00	0.00
Proyecto : Ciudad Rural Sustentable en Santiago El Pinar													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Construcción de la Ciudad Rural Sustentable Santiago el Pinar	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 451 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 06 I12 B013											0.00	0.00	
Proyecto : Nuevo Centro de Población de Jaltenango de la Paz													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el mejoramiento urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 452 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 09 C03 B001											0.00	0.00	
Proyecto : Rehabilitación de Calles con Concreto Hidráulico del Circuito del Centro, que comprende Avenida Central y Primera Sur													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades mediante la Rehabilitación de Calles que operen en buenas condiciones de servicio	Porcentaje de mejora en infraestructura urbana	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Comunidades disponen de vialidades pavimentadas	Porcentaje de atención del rezago en materia de vialidades	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Rehabilitación de vialidades	Porcentaje de vialidades pavimentadas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisión y Operación de obras de Rehabilitación de vialidades	Rehabilitación con Concreto Hidráulico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 453 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 09 C03 B002											0.00	0.00	
Proyecto : Proyecto Integral para la Construcción de Puente Vehicular "Sin Nombre", en la Cabecera Municipal de Metapa de Domínguez													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la construcción de puentes vehiculares que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en infraestructura vial urbana	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Metros Lineales		
			0.00	0.00	25.00	0.00							
			0.00	0.00	25.00	0.00							
Proposito : Cabeceras Municipales disponen de puentes vehiculares construidos.	Porcentaje de atención del rezago en materia de puentes	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	4.00	Gestión / Eficiencia	Metros Lineales		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Puentes vehiculares construidos	Porcentaje de puentes vehiculares construidos.	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	4.00	Gestión / Eficiencia	Metros Lineales		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Modernizar la Infraestructura Vial Urbana mediante la construcción de puentes vehiculares	Construcción de Puente Vehicular	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metros Lineales		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 454 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 55 C03 B001											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Boulevard Aeropuerto Terán - Rastro Municipal													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las colonias, mediante la construcción de, Boulevard que comunique a los centros de abasto	porcentaje de mejora en infraestructura urbana	6.00	0.00	0.00	2.78	2.79	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	2.78	2.79							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Colonias disponen del Boulevard	Porcentaje de atencion en materia de Boulevares	6.00	0.00	0.00	2.78	2.79	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	2.78	2.79							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Numero de Boulevares construidos	Porcentaje de Boulevares construidos	5.57	0.00	0.00	2.78	2.79	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	2.78	2.79							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Mantener en condiciones optimas de operacion y servicio la infraestructura urbana vial	Proyecto y construccion del Boulevard Aeropuerto Terán-Rastro Municipal (2a. Etapa)	0.00	0.00	0.00	2.78	2.49	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	2.78	2.49							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 455 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 55 C03 B002											0.00	0.00	
Proyecto : Revestimiento de Calles en la Localidad de Frontera Corozal													
Fin : Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere, trasladándose esta hacia los centros de abasto de menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.	Construir Kms de calles de la red pavimentada y rural.	58.00	0.00	0.00	17.50	40.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	17.50	40.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.	Construir Kms de calles de la red pavimentada y rural.	58.00	0.00	0.00	17.50	40.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	17.50	40.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de calles de terracerías deteriorados													
	Construir Kms de calles de la red pavimentada y rural.	57.50	0.00	0.00	17.50	40.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	17.50	40.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Revestimiento de calles rurales	Revestimiento de calles en la localidad de Frontera Corozal	0.00	0.00	0.00	17.50	40.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	17.50	40.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 456 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 55 C03 B003											0.00	0.00	
Proyecto : Revestimiento de Calles en la Localidad de Lacanja Chansayab													
Fin : Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere, trasladándose esta hacia los centros de abasto de menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.	Construir Kms de calles de la red pavimentada y rural.	10.00	0.00	0.00	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	4.00	6.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación las calles de la red pavimentada y rural.	Construir Kms de calles de la red pavimentada y rural.	10.00	0.00	0.00	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	4.00	6.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de calles de terracerías deteriorados													
	Construir Kms de calles de la red pavimentada y rural.	10.00	0.00	0.00	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	4.00	6.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Revestimiento de Calles Rurales	Revestimiento de calles en la localidad de Lacanja Chansayab	0.00	0.00	0.00	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	4.00	6.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 457 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 55 C03 B004											0.00	0.00	
Proyecto : Revestimiento de Calles en la Localidad de Metzabok													
Fin : Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere, trasladándose esta hacia los centros de abasto de menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.	Construir Kms de calles de la red pavimentada y rural.	2.00	0.00	0.00	1.30	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	1.30	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación las calles de la red pavimentada y rural.	Construir Kms de calles de la red pavimentada y rural.	2.00	0.00	0.00	1.30	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	1.30	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de calles de terracerías deteriorados													
	Construir Kms de calles de la red pavimentada y rural.	2.30	0.00	0.00	1.30	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	1.30	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Revestimiento de calles rurales	Revestimiento de Calles en la Localidad de Metzabok	0.00	0.00	0.00	1.30	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	1.30	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 458 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 55 C03 B005											0.00	0.00	
Proyecto : Revestimiento de Calles en la Localidad de Naha													
Fin : Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere, trasladándose esta hacia los centros de abasto de menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.	Construir Kms de calles de la red pavimentada y rural.	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación las calles de la red pavimentada y rural.	Construir Kms de calles de la red pavimentada y rural.	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de calles de terracerías deteriorados													
	Construir Kms de calles de la red pavimentada y rural.	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Revestimiento de Calles Rurales	Revestimiento de calles en la localidad de Naha	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 459 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 55 C03 B007											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción: Carril de Aceleración y Desceleración del Acceso a la Universidad Politécnica de Chiapas													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades mediante la Pavimentación de Calles que operen en buenas condiciones de servicio.	Porcentaje de mejora en Infraestructura Urbana.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Comunidades disponen de vialidades pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de vialidades.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	0.00	3.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Pavimentación con Concreto Hidráulico.	Porcentaje de vialidades pavimentadas.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	0.00	3.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisión y Operación de obras de Pavimentación de Vialidades.	Construcción de Carriles de Aceleración y Desceleración: Tramo: Km. 20+500 - Km. 21+500	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	0.00	3.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 460 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 55 C03 B008											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Puente "El Cocal"													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la construcción de puentes vehiculares que comuniquen a los centros de población.	Construir metros lineales de puentes.	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Lineal		
			0.00	0.00	0.00	30.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Cabeceras municipales disponen de puentes vehiculares construidos.	Construir metros lineales de puentes.	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Lineal		
			0.00	0.00	0.00	30.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Puentes Vehiculares.	Puentes vehiculares construidos.	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Lineal		
			0.00	0.00	0.00	30.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción del Puente "El Cocal"	Construir metros lineales de puentes.	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Lineal		
			0.00	0.00	0.00	30.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 461 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 55 I12 B001 Proyecto : Construcción de la Villa Rural de Jitotol Fin : Proposito : Componente : m Actividad : m	m	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente	0.00	0.00
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 462 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 55 I12 B002											0.00	0.00	
Proyecto : Ciudad Rural del Soconusco													
Fin :													
Proposito :													
Componente : m	m	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
Actividad : m	m	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 463 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 55 I12 B003 Proyecto : Ciudad Rural de Copainalá Fin : Proposito : Componente : m	m	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente	0.00	0.00
Actividad : m	m	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 464 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 55 I12 B004											0.00	0.00	
Proyecto : Ciudad Rural Sustentable Santiago El Pinar													
Fin : 1	1	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
Proposito :													
Componente : xx	1	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
Actividad : 1	1	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 465 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 55 I12 B005											0.00	0.00	
Proyecto : Urbanización del Fraccionamiento Chiapas Solidario, (Construcción del Sistema de Drenaje Sanitario)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obrero		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	: Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 466 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 55 I12 B006											0.00	0.00	
Proyecto : Terminal de Transporte													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel estatal como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el Estado.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos en los sectores de comunicaciones y transportes.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el transporte y desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Terminación de la Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 467 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 55 I12 B008											0.00	0.00	
Proyecto : Mercado Público Municipal													
Fin : Superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, económicos y sociales al interior de cada región, entre regiones y a nivel nacional	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Asegurar que exista la infraestructura necesaria para que todos los mexicanos puedan tener acceso adecuado a la energía, a los mercados regionales, nacionales e internacionales y a las comunicaciones.	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura y Equipamiento													
	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 468 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J D E 55 I12 B009											0.00	0.00	
Proyecto : Terminal de Transporte													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel estatal como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el Estado	: Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos en los sectores de comunicaciones y transportes.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el transporte y desarrollo urbano.													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Terminal de Transporte (Terminación de la Construcción)	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 469 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J F C 09 I12 D001 Proyecto : Proyectos de CODECOM Fin : Proposito : Componente : M	M	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente	0.00	0.00
Actividad : M	M	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 470 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J F D 00 I11 B001											0.00	0.00	
Proyecto : Proyecto Integral para el Desarrollo Económico de la Sub-Región Costa "Puerto Arista"													
Fin : Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internac.	Infraestructura para el desarrollo turístico del estado	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta turística nacional, garantizando un desarrollo turístico sustentable y el ordenamiento territorial integral.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo turístico.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura turística.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 471 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J F E 00 I12 B001											0.00	0.00	
Proyecto : Programa de Obras Estratégicas													
Fin : 1	1	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
Proposito :													
Componente : xxx	1	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
Actividad : 1	1	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 472 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J F E 00 I12 B002											0.00	0.00	
Proyecto : Mercado San Juan en Tapachula													
Fin : Superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, económicos y sociales al interior de cada región, entre regiones y a nivel nacional.	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Asegurar que exista la infraestructura necesaria para que todos los mexicanos puedan tener acceso adecuado a la energía, a los mercados regionales, nacionales e internacionales y a las comunicaciones.	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura y Equipamiento													
	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 473 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J F E 55 I12 B001 Proyecto : Mercado San Juan en Tapachula Fin : Proposito : Componente : m											72,254,448.51	0.00	
Actividad : m	m	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 474 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J G E 00 G04 B001											0.00	0.00	
Proyecto : Programa de Electrificación Rural													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 475 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J G E 00 G04 B002											0.00	0.00	
Proyecto : Programa de Electrificación Rural													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Red de Distribución		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Red de Distribución		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Red de Distribución		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Introducción de la red de distribución de energía eléctrica	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Red de Distribución		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 476 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J G E 00 G04 B003											0.00	0.00	
Proyecto : Programa de Electrificación Rural													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 477 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
J G E 55 G04 B001											0.00	0.00	
Proyecto : Programa de Electrificación Rural													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Introducción de la red de distribución de energía eléctrica	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 478 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
M A E 00 S03 B001											7,175,287.19	0.00	
Proyecto : Parque Morelos Bicentenario													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 479 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
M A E 00 S03 B002											0.00	0.00	
Proyecto : Recinto Ferial Tapachula													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.23	0.00							
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.23	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.23	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.23	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 480 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
M A E 00 S03 B003											0.00	0.00	
Proyecto : Parque Temático de la Mujer Soldado													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	11.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	11.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	11.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 481 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
M A E 00 S03 B004											0.00	0.00	
Proyecto : Escultura del Pañuelo Rojo (Instalación de Monumento), en Tuxtla Gutierrez, Chiapas													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Instalación		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población.	Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por p	26.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Instalación		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.	26.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Instalación		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 482 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
M A E 00 S03 B006											0.00	0.00	
Proyecto : Recinto Ferial Tapachula; (Construcción de Masivo)													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.	Infraestructura cultural y recreativa construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Plaza		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población	Infraestructura cultural y recreativa construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Plaza		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo													
	Infraestructura cultural y recreativa construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Plaza		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura cultural y recreativa construida	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Plaza		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 483 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
M A E 00 S03 B007											0.00	0.00	
Proyecto : Recinto Ferial Tapachula; Construccion de Zona Ganadera													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos	Infraestructura cultural y recreativa construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Plaza		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Plaza		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura cultural y recreativa construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Plaza		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura cultural y recreativa construida	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Plaza		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 484 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
M A E 00 S03 B008											0.00	0.00	
Proyecto : Recinto Ferial de Tapachula (Construcción de Puente Peatonal)													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.	Infraestructura cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.25	25.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Puente		
			0.25	25.00	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población	Infraestructura cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Puente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo													
	Infraestructura cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Puente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Puente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 485 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
M A E 00 S03 B009											0.00	0.00	
Proyecto : Recinto Ferial Tapachula (Construcción de Plaza de Acceso, Taquillas y Boulevard)													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.	Infraestructura cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Plaza		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población.	Infraestructura cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Plaza		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo													
	Infraestructura cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Plaza		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Plaza		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 486 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
M B E 00 S03 B001											14,206,294.02	0.00	
Proyecto : Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas (Construcción de Unidad Deportiva)													
Fin :													
Proposito :													
Componente : x	x	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
Actividad : x	x	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 487 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
M B E 00 S03 B002											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Baños Prefabricados en Autódromo Chiapas													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	11.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	11.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	11.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 488 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
M B E 00 S03 B003											0.00	0.00	
Proyecto : Obra Complementaria en la Construcción de Losas de Concreto para Tribunas de la 1 a la 6 en Autódromo Chiapas													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 489 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
M B E 00 S03 B004											0.00	0.00	
Proyecto : Protección de Taludes a Base de Zampeado y Obra Complementaria en Autódromo Chiapas													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 490 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
M B E 00 S03 B005											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Pista de Motocross en Autódromo Chiapas													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 491 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
M B E 00 S03 B006											0.00	0.00	
Proyecto : Adquisición de Predio en Autódromo Chiapas													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Predio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Predio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Predio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Predio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 492 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
M B E 00 S03 B007											0.00	0.00	
Proyecto : Suministro y Colocación de Pasto Alfombra en Áreas Verdes en Autódromo Chiapas													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 493 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												294,742,552.03	0.00
INVERSIÓN												235,515,702.63	0.00
M B E 00 S03 B008												0.00	0.00
Proyecto : Suministro y Colocación de Tierra Vegetal para Pasto en Autódromo Chiapas													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra	
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra	
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra	
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 494 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
M B E 00 S03 B009											0.00	0.00	
Proyecto : Obras de Drenaje Complementarias en Óvalo en Autódromo Chiapas													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 495 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
M B E 00 S03 B010											0.00	0.00	
Proyecto : Pavimentación en Áreas de Pits (Zona de Mecánicos), en Autódromo Chiapas													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 496 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
M B E 00 S03 B011											0.00	0.00	
Proyecto : Señalamiento y Pintura de Tráfico en Autódromo Chiapas													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 497 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
M B E 00 S03 B012											0.00	0.00	
Proyecto : Obra Exterior Complementaria para Evento Nascar en Autódromo Chiapas													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 498 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
M B E 00 S03 B013											0.00	0.00	
Proyecto : Suministro y Colocación de Malla Ciclónica en Áreas de Estacionamiento, Accesos y Periférico, en Autódromo Chiapas													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 499 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
M B E 00 S03 B014											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Sanitarios, Cisternas y Fosas Sépticas (Obra Extraordinaria), en Autódromo Chiapas													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 500 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
M B E 00 S03 B015											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Hangar para Taller, Bodegas, Cajones de Automóviles (Obra Extraordinaria), en Autódromo Chiapas													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 501 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
M B E 00 S03 B016											0.00	0.00	
Proyecto : Obra Adicional para Suministro de Energía Eléctrica y Subestaciones para Alumbrado General, en Autódromo Chiapas													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obrero		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 502 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
M B E 00 S03 B017											0.00	0.00	
Proyecto : Pavimentación en Áreas de Estacionamiento en Autódromo Chiapas													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 503 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
T B E 00 G02 B001											0.00	0.00	
Proyecto : Instalaciones del Centro de Investigación del Mosquito del Dengue													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	5.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	5.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	5.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 504 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
U B D 00 I11 B001											0.00	0.00	
Proyecto : Centro Ecoturístico Chincultik													
Fin : Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector para que brinden un servicio de calidad internacional.	Infraestructura para el desarrollo turístico del estado	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta turística nacional, garantizando un desarrollo turístico sustentable y el ordenamiento territorial integral.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo turístico.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura turística.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 505 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
U B D 00 I11 B002											0.00	0.00	
Proyecto : Const. del Centro de Reducción de Riesgos y Atención de Emergencias (CRRAE) en el Centro Ecoturíst. Cascada de Agua Azul													
Fin : Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional	Infraestructura para el desarrollo turístico del estado	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta turística nacional, garantizando un desarrollo turístico sustentable y el ordenamiento territorial integral.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo turístico.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura turística.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 506 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
U B D 00 I11 B003											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Caseta Única de Cobro en el Centro Ecoturístico Cascada de Agua Azul													
Fin : Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional	Infraestructura para el desarrollo turístico del estado	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Proposito : Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta turística nacional, garantizando un desarrollo turístico sustentable y el ordenamiento territorial integral.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Componente : Infraestructura para el desarrollo turístico.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura turística.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 507 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
U B D 00 I11 B004											0.00	0.00	
Proyecto : Terminación de la Construcción de Cuartel Policial en el Centro Ecoturístico Cascada de Agua Azul													
Fin : Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional	Infraestructura para el desarrollo turístico del estado	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.25	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.98	0.00							
Proposito : Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta turística nacional, garantizando un desarrollo turístico sustentable y el ordenamiento territorial integral.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.25	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.98	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo turístico.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.25	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.98	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura turística.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.98	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 508 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
U B D 00 I11 B005											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Consultorio Médico en el Centro Ecoturístico Cascada de Agua Azul													
Fin : Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional	Infraestructura para el desarrollo turístico del estado	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Proposito : Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta turística nacional, garantizando un desarrollo turístico sustentable y el ordenamiento territorial integral.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Componente : Infraestructura para el desarrollo turístico.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura turística.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 509 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
W A E 00 C03 B001											10,652,668.05	0.00	
Proyecto : Apoyo a la Infraestructura Caminera y Rural.													
Fin :													
Proposito :													
Componente : m	m	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
Actividad : m	m	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.13	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.13	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 510 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
W A E 00 C03 B002											0.00	0.00	
Proyecto : Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo													
Fin :													
Proposito :													
Componente : m	m	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
Actividad : m	m	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.05	0.02	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.05	0.02	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 511 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
W A E 00 C03 B003											0.00	0.00	
Proyecto : Mantenimiento y Reparación de Vehiculos													
Fin :													
Proposito :													
Componente : m	m	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.18	0.04	0.00							
Actividad : m	m	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.18	0.04	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 512 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
W A E 00 C03 B004											17,953,500.00	0.00	
Proyecto : Camino: Betania Soyatitan - Amatenango del Valle, Tramo: Km. 0+000 - Km. 111+800													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades (x) mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera	40.00	10.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	59.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			10.00	20.00	10.00	0.00							
			0.00	16.90	6.70	0.00							
Proposito : Comunidades del municipio disponen de caminos pavimentados.	Porcentaje de atención del rezago en materia de conservación de caminos	40.00	10.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	59.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			10.00	20.00	10.00	0.00							
			0.00	16.90	6.70	0.00							
Componente : pavimentacion de caminos													
	Porcentaje de caminos conservados	40.00	10.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	59.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			10.00	20.00	10.00	0.00							
			0.00	16.90	6.70	0.00							
Actividad : Supervisión y Operación de obras de construcción de caminos.	Conservación del Tramo: Km. 64+000 -Km. 104+000 (T.A.)	0.00	10.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			10.00	20.00	10.00	0.00							
			0.00	16.90	6.70	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 513 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
W A E 00 C03 B005											2,665,304.32	0.00	
Proyecto : Camino: Angostura - Flores Magon, Tramo: Km. 54+000 - Km. 61+200													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades (x) mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera	7.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			2.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	5.67	0.00							
Proposito : Comunidades del municipio disponen de caminos pavimentados	Porcentaje de atención del rezago en materia de conservación de caminos	7.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			2.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	5.67	0.00							
Componente : pavimentacion de caminos													
	Porcentaje de caminos conservados	7.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			2.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	5.67	0.00							
Actividad : Supervisión y Operación de obras de construcción de caminos	Conservación del Tramo: Km. 54+000 - Km. 61+200 (T.A.)	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			2.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	5.67	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 514 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												294,742,552.03	0.00
INVERSIÓN												235,515,702.63	0.00
W A E 00 C03 B006												0.00	0.00
Proyecto : Reconstrucción de Acceso al Ejido Miguel Hidalgo, Tramo: Km. 0+000 - Km. 20+000 (T.A.)													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades mediante la reconstrucción de caminos, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Reconstruir Kms. de Caminos de la Red Pavimentada y Rural	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro	
			0.00	20.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Comunidades del municipio disponen de caminos pavimentados.	Porcentaje de atención del rezago en materia de reconstrucción de caminos	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro	
			0.00	20.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Pavimentacion de caminos	Porcentaje de caminos a reconstruir	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro	
			0.00	20.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisión y Operación de obras de construcción de caminos.	Reconstrucción del Km. 0+000 - Km. 20+000 (T.A.)	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro	
			0.00	20.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 515 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
W A E 00 C03 B007											0.00	0.00	
Proyecto : Camino: Cushulja - Altamirano, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 22+000.													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la conservación de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en conservación de la infraestructura carretera	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Kilómetro		
Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Componente : Tramos carreteros pavimentados													
	Porcentaje de caminos conservados	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Actividad : Conservación de Carreteras Alimentadoras	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 22+000 (T.A.)	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	22.00	0.00	0.00							
			0.00	20.90	1.10	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 516 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												294,742,552.03	0.00
INVERSIÓN												235,515,702.63	0.00
W A E 00 C03 B008												0.00	0.00
Proyecto : Camino: Ocosingo - Altamirano, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 31+000.													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la conservación de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro	
			0.00	31.00	0.00	0.00							
			0.00	1.55	0.00	0.00							
Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro	
			0.00	31.00	0.00	0.00							
			0.00	1.55	0.00	0.00							
Componente : Tramos carreteros pavimentados	Porcentaje de caminos conservados	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro	
			0.00	31.00	0.00	0.00							
			0.00	1.55	0.00	0.00							
Actividad : Conservación de Carreteras Alimentadoras	Conservación del Tramo: Km. 0+000 -Km. 31+000 (T.A.)	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro	
			0.00	31.00	0.00	0.00							
			0.00	1.55	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 517 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
W A E 00 C03 B009											0.00	0.00	
Proyecto : Modernización y Ampliación del Camino: Las Ollas-Chicumtantic, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 15+300													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera	3.00	0.00	0.60	1.00	1.00	0.00	0.00	42.31	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.60	1.00	1.00							
			0.00	0.00	1.10	0.00							
Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos	3.00	0.00	0.60	1.00	1.00	0.00	0.00	16.15	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.42	0.00							
Componente : Tramos carreteros pavimentados	Porcentaje de caminos modernizados	2.60	0.00	0.60	1.00	1.00	0.00	0.00	16.15	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.42	0.00							
Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras	Contrucción del Subtramo: del Km. 12+700 al Km. 15+300, (Indirectos de Obra)	0.00	0.00	0.60	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.42	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 518 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
W A E 00 C03 B010											0.00	0.00	
Proyecto : Mod. y Amp. del Camino: E.C. (Pueblo Nuevo-Jitotol)-Arroyo Grande-Ejido Sonora, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 7+560													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera	2.00	0.00	0.50	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.50	0.50	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos	2.00	0.00	0.50	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Tramos carreteros pavimentados	Porcentaje de caminos modernizados	2.00	0.00	0.50	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras	Construcción del Subtramo: del Km. 3+000 al Km. 5+000, (Indirectos de Obra)	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 519 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
W A E 00 C03 B012											0.00	0.00	
Proyecto : Camino Rural: El Palmar - Libertad Campesina, Tramo: Km. 0+000 al Km. 7+000													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel terracería que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en infraestructura rural	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	7.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Comunidades del municipio disponen de caminos rurales construidos.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : caminos rurales construidos													
	Porcentaje de apertura de caminos rurales construidos.	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Caminos Rurales	Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 al Km. 7+000	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 520 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
W A E 00 C03 B013											0.00	0.00	
Proyecto : Modernización y Ampliación del Camino: Zamora Pico de Oro-San Isidro-América Libre-Tierra y Libertad-Nueva Orizaba.													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	0.50	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Tramos carreteros pavimentados	Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras	Construcción del Subtramo: del Km. 3+000 al Km. 4+000. (Indirectos de Obra)	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 521 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
W A E 00 C03 B014											0.00	0.00	
Proyecto : Modernización y Ampliación del Camino: San Juan Cancuc-Guaquitepec-Sitalá, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 32+000													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera	2.00	0.00	0.50	0.50	1.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.50	0.50	1.00							
			0.00	0.00	0.20	0.00							
Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos	2.00	0.00	0.50	0.50	1.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Componente : Tramos carreteros pavimentados	Porcentaje de caminos modernizados	2.00	0.00	0.50	0.50	1.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							
Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras	Subtramo a Modernizar: del Km. 10+500 al Km. 12+500, (Indirectos de Obra)	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.10	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 522 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
W A E 00 C03 B015											0.00	0.00	
Proyecto : Mod. y Amp. del Camino: E.C. (Carretera Internacional) - San Juanito - Quechit - Pamalá - El Real - Yaxoquintela													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Kilómetro		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Tramos carreteros pavimentados													
	Porcentaje de caminos modernizados	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras	Construcción del Subtramo: Km. 18+000 - Km. 20+000 (Adeudo por Volúmenes Adicionales)	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 523 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
W A E 00 C03 B016											0.00	0.00	
Proyecto : Modernización y Ampliación del Camino: E.C. Km. 10+800 (SCLC - San Juan Chamula)- Bechijtic-Tzozjum (Tierra Colorada)													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	32.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	0.00	0.96	0.00							
Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.67	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.32	0.00							
Componente : Tramos carreteros pavimentados	Porcentaje de caminos modernizados	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.67	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.32	0.00							
Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras	Subtramo a Modernizar: del Km. 5+500 al Km. 8+500, (Indirectos de Obra)	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.32	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 524 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
W A E 00 C03 B052											0.00	0.00	
Proyecto : Camino: Eta - El Castaño, Tramo: Km. 0+000 - Km. 23+802.65													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera.	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	95.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	2.85	0.00							
Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	95.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	2.85	0.00							
Componente : Tramos carreteros pavimentados.	Porcentaje de caminos modernizados.	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	95.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	2.85	0.00							
Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras	Construcción del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 3+000	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	2.85	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 525 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
W A E 00 C03 B059											0.00	0.00	
Proyecto : Camino: Cabecera Municipal - Laguna La Campana													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la construcción de puentes vehiculares que comuniquen a los centros de población.	Construir metros lineales de puentes	300.00	0.00	0.00	75.00	225.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Lineal		
			0.00	0.00	75.00	225.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Cabeceras municipales disponen de puentes vehiculares construidos	Construir metros lineales de puentes	300.00	0.00	0.00	75.00	225.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Lineal		
			0.00	0.00	75.00	225.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados													
	Puentes vehiculares construidos	300.00	0.00	0.00	75.00	225.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Lineal		
			0.00	0.00	75.00	225.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Puente "Francisco León" de 300.00 M.L.	Construir metros lineales de puentes.	0.00	0.00	0.00	75.00	225.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Lineal		
			0.00	0.00	75.00	225.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 526 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
W A E 00 C03 B064											0.00	0.00	
Proyecto : Camino: El Tzay - Ya'al Cotz, Tramo: Km. 0+000 al Km. 2+500													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de caminos, mediante la elaboración de estudios y proyectos.	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de caminos.	3.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	0.00	2.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de caminos	Porcentaje de atención de rezago en materia de caminos	3.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	0.00	2.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	2.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de avance físico y financiero de obras del estudio y proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	0.00	2.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 527 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
W A E 00 C03 B065											0.00	0.00	
Proyecto : Modernización y Ampliación del Camino: San Juan Chamula - San Cristóbal de las Casas, Tramo: Km. 0+000 - Km. 7+660													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera.	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	0.00	4.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	0.00	4.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Tramos carreteros conservados	Porcentaje de caminos conservados	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	0.00	4.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras	Construcción del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 4+000 (Ajuste de Costos)	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	0.00	4.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 528 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
W A E 00 C03 B066											0.00	0.00	
Proyecto : Camino: E.C. (Villahermosa - Escarcega) - El Cuyo Álvaro Obregón; Construcción del Puente "Sin Nombre" de 30.00 M.L. Ubi													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la construcción de puentes vehiculares, que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en construcción de infraestructura caminera.	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Lineal		
			0.00	0.00	0.00	30.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Cabeceras Municipales disponen de puentes vehiculares construidos	Porcentaje de atención del rezago en materia de puentes	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Lineal		
			0.00	0.00	0.00	30.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Puentes Vehiculares Construidos													
	Porcentaje de puentes vehiculares construidos	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Lineal		
			0.00	0.00	0.00	30.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de puentes vehiculares	Construcción del 30 M.L. de puentes vehiculares	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Lineal		
			0.00	0.00	0.00	30.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 529 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
W A E 00 S12 B001											0.00	0.00	
Proyecto : Programa: Acompañamiento a la Integración y ejecución de los programas de Infraestructura													
Fin : Contribuir al fortalecimiento de la estructura operativa de la dependencia mediante la contratación de personal eventual	Porcentaje de avance en la operatividad de la dependencia	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Persona		
			0.00	100.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Dependencia que dispone de personal eventual operativo	Porcentaje de atención en el rezago operativo	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Persona		
			0.00	100.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Personal eventual contratado													
	Porcentaje de personal contratado	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Persona		
			0.00	100.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Fortalecer la estructura operativa de la Secretaría para la ejecución y supervisión de los diferentes programas de inversión en materia de obra pública	Programa: Acompañamiento a la Integración y Ejecución de los Programas de Infraestructura	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Persona		
			0.00	100.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 530 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
W A E 55 C03 B001											61,944.00	0.00	
Proyecto : Camino: El Naranjo - Chapultenango, Tramo: Km. 8+500 al Km. 25+365													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de caminos, mediante la elaboración de estudios y proyectos.	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de caminos	17.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	15.00 15.00 8.50	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de caminos	Porcentaje de atención de rezago en materia de caminos	17.00	2.00 2.00 0.00	15.00 15.00 0.00	0.00 0.00 8.50	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	17.00	2.00 2.00 0.00	15.00 15.00 0.00	0.00 0.00 8.50	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	17.00	2.00 2.00 0.00	15.00 15.00 0.00	0.00 0.00 8.50	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	50.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 531 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												294,742,552.03	0.00
INVERSIÓN												235,515,702.63	0.00
Actividad : revision y supervision de estudios y proyectos	Estudio de cambio de uso de suelo del tramo: Km. 8+500-Km. 25+365	0.00	2.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			2.00	15.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	15.30	0.00							
			2.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			2.00	15.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.70	0.00							
Proyecto : Camino: Ocoatepec - El Naranjo, Tramo: Km. 0+000 al Km. 18+453												61,944.00	0.00
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de caminos, mediante la elaboraci3n de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboraci3n de estudios y proyectos para la construcci3n de caminos	18.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Gesti3n / Eficiencia	Kil3metro		
			2.00	16.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	9.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcci3n de caminos	Porcentaje de atenci3n de rezago en materia de caminos	18.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Gesti3n / Eficiencia	Kil3metro		
			2.00	16.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	9.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 534 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera	2.00	0.00	0.50	0.50	1.00	0.00	0.00	15.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Kilómetro		
Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos	2.00	0.00	0.50	0.50	1.00	0.00	0.00	15.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
Componente : Tramos carreteros pavimentados	Porcentaje de caminos modernizados	2.00	0.00	0.50	0.50	1.00	0.00	0.00	15.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
Actividad : Fortalecer la estructura operativa de la Secretaría para la ejecución y supervisión de los diferentes programas de inversión en materia de obra pública	Construcción del Subtramo: del Km. 5+000 Al Km. 7+000, (Indirectos de Obra)	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
W A E 55 C03 B005			0.00	1.00	0.00	0.00						0.00	
Proyecto : Modernización y Ampliación del Camino: Cintalapa-Gral. Rafael Cal y Mayor, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 62+000			0.00	0.00	0.15	0.00						0.00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 552 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de as diferentes comunidades, mediante la conservación de tramos carreteros que comuniquen a los poblados con su cabecera municipal.	Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura Carretera.	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Componente : Tramos carreteros conservados de la Red estatal	Porcentaje de caminos conservados	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras	Conservación del Tramo: del Km. 0+000 al Km. 7+000	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
W A E 55 C03 B023			0.00	0.00	7.00	0.00						0.00	
Proyecto : Camino: E.C. (Trinitaria - Lagos de Montebello) - Chincultik, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 2+000 (T.A.)			0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 553 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades, mediante la conservación de tramos carreteros que comuniquen a los poblados con su cabecera municipal.	Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura Carretera.	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Componente : Tramos carreteros conservados de la Red estatal	Porcentaje de caminos conservados	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras	Conservación del Tramo: del Km. 0+000 al Km. 2+000 (T.A.)	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
W A E 55 C03 B024			0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
Proyecto : Camino: E.C. (Comitán - La Trinitaria) - Tenamp Puente, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 12+000 (T.A.)			0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 561 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades, mediante el reencarpetamiento de tramos carreteros que comuniquen a los poblados con su cabecera municipal.	Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura Carretera.	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Componente : Tramos carreteros conservados de la Red estatal	Porcentaje de caminos conservados	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras	Conservación del tramo: del Km. 0+000 al Km. 70+000, (T.A.)	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
W A E 55 C03 B032			0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
Proyecto : Camino: E.C. (Fronteriza del Sur) - Nueva Palestina, Tramo: Km. 0+000-Km. 12+000.			0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 562 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades, mediante el reencarpetamiento de tramos carreteros que comuniquen a los poblados con su cabecera municipal.	Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura Carretera.	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Componente : Tramos carreteros conservados de la Red estatal	Porcentaje de caminos conservados	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras	Reencarpetamiento del tramo: Km. 0+000 al Km. 12+000, (T.A.)	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
W A E 55 C03 B033			0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
Proyecto : Camino: Ramal a Frontera Corozal, tramo del Km. 0+000 al Km. 16+600 (T.A.)			0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 580 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Componente : Tramos carreteros pavimentados	Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras	Construcción del Subtramo: del Km. 3+000 al Km. 4+000	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
W A E 66 C03 D006			0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
Proyecto : Modernización y Ampliación del Camino: San Juan Cancuc-Guaquitepec-Sitalá, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 32+000			0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 585 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera	3.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	47.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos	3.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	47.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Componente : Tramos carreteros pavimentados	Porcentaje de caminos modernizados	3.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	47.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras	Subtramo a Construir: del Km. 28+600 al Km. 31+600	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
W A E 66 C03 D011					1.50	1.50						0.00	
Proyecto : Modernización y Ampliación del Camino: Tapalapa-Liquidambar, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 10+000					1.41	0.00						0.00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Página: 597 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											294,742,552.03	0.00	
INVERSIÓN											235,515,702.63	0.00	
Fin : Proveer de equipos informáticos a las delegaciones de la Secretaría de Infraestructura para el uso del Programa Informático para la elaboración, control y seguimiento de la Bitácora Electrónica de Obra Pública	Equipamiento para el llenado de la Bitácora Electrónica	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Asegurar que existan Herramientas necesarias y adecuadas para las Delegaciones de la Secretaria de Infraestructura y tecnología actual, la cual les permita eficientar el trabajo de la Supervisión de Obras	Equipamiento para las Delegaciones	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Equipos y sistemas operativos	Equipamiento informático para la entrega de información al Gobierno sobre las Obras	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de llenado de las bitácoras de manera electronica	Mantener actualizada la información para cualquier consulta que el titular del Ejecutivo desee reali	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 598 de 598

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												294,742,552.03	0.00
INVERSIÓN												235,515,702.63	0.00

C.P. Wenceslao Francisco Calderón Maza

Coordinador de Administración y Finanzas

Ing. José Cuahutemoc Ordaz Gordillo

Secretario de Infraestructura

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López

Director de Planeación