



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
F H E 00 I12 B001												3,816,966.50	3,668,387.50
Proyecto : Equipamiento de Cocina, Comedor, Tortillería, Panadería y Almacén de la Escuela Rural Mactumactza													
Fin : Reorientar las políticas y programas educativos en todos los niveles y modalidades del sistema educativo en la entidad, acorde a las necesidades específicas y culturales.	Infraestructura para el mejoramiento de la calidad educativa.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	93.00	93.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.90	0.03							
Proposito : Se fortalecerán los programas de mejoramiento de la calidad de los servicios educativos.	Infraestructura adecuada para el mejoramiento en la calidad de los servicios educativos.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	93.00	93.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.90	0.03							
Componente : Infraestructura y equipamiento para el servicio educativo.													
	Infraestructura y equipamiento necesario para un eficiente desarrollo educativo.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	93.00	93.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.90	0.03							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.90	0.03							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
F H E 00 I12 B002												2,089,175.79	2,089,175.79
Proyecto : Rehabilitación de la Red de Drenaje General de la Escuela Rural Mactumactza													
Fin : Reorientar las políticas y programas educativos en todos los niveles y modalidades del sistema educativo en la entidad, acorde a las necesidades específicas y culturales.	Infraestructura para el mejoramiento de la calidad educativa.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Se fortalecerán los programas de mejoramiento de la calidad de los servicios educativos.	Infraestructura adecuada para el mejoramiento en la calidad de los servicios educativos.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Infraestructura y equipamiento para el servicio educativo.	Infraestructura y equipamiento necesario para un eficiente desarrollo educativo.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
F H E 00 I12 B003												6,619,832.93	6,619,832.93
Proyecto : Rehabilitación y Mantenimiento de Cocina-Comedor de la Escuela Rural Mactumactza													
Fin : Reorientar las políticas y programas educativos en todos los niveles y modalidades del sistema educativo en la entidad, acorde a las necesidades específicas y culturales.	Infraestructura para el mejoramiento de la calidad educativa.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Se fortalecerán los programas de mejoramiento de la calidad de los servicios educativos.	Infraestructura adecuada para el mejoramiento en la calidad de los servicios educativos.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Infraestructura y equipamiento para el servicio educativo.													
	Infraestructura y equipamiento necesario para un eficiente desarrollo educativo.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Infraestructura para implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Número de obras para el mejoramiento del servicio educativo construido y rehabilitado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
F H E 00 I12 B004												2,170,855.89	2,065,577.68
Proyecto : Rehabilitación de la Alberca en la Escuela Rural Mactumactza													
Fin : Reorientar las políticas y programas educativos en todos los niveles y modalidades del sistema educativo en la entidad, acorde a las necesidades específicas y culturales.	Infraestructura para el mejoramiento de la calidad educativa.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Se fortalecerán los programas de mejoramiento de la calidad de los servicios educativos.	Infraestructura adecuada para el mejoramiento en la calidad de los servicios educativos.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Infraestructura y equipamiento para el servicio educativo.													
	Infraestructura y equipamiento necesario para un eficiente desarrollo educativo.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
F H E 00 I12 B005												3,172,491.31	3,172,491.31
Proyecto : Rehabilitación Eléctrica Exterior de la Escuela Rural Mactumactza													
Fin : Reorientar las políticas y programas educativos en todos los niveles y modalidades del sistema educativo en la entidad, acorde a las necesidades específicas y culturales.	Infraestructura para el mejoramiento de la calidad educativa.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Se fortalecerán los programas de mejoramiento de la calidad de los servicios educativos.	Infraestructura adecuada para el mejoramiento en la calidad de los servicios educativos.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Infraestructura y equipamiento para el servicio educativo.													
	Infraestructura y equipamiento necesario para un eficiente desarrollo educativo.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
F H E 00 I12 B006												2,536,015.05	1,248,555.67
Proyecto : Rehabilitación de Barda y Accesos de la Escuela Rural Mactumactza													
Fin : Reorientar las políticas y programas educativos en todos los niveles y modalidades del sistema educativo en la entidad, acorde a las necesidades específicas y culturales.	Infraestructura para el mejoramiento de la calidad educativa.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Se fortalecerán los programas de mejoramiento de la calidad de los servicios educativos.	Infraestructura adecuada para el mejoramiento en la calidad de los servicios educativos.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Infraestructura y equipamiento para el servicio educativo.	Infraestructura y equipamiento necesario para un eficiente desarrollo educativo.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
F H E 00 I12 B007												1,875,582.01	1,875,582.01
Proyecto : Rehabilitación de la Red de Agua Potable de la Escuela Rural Mactumactza													
Fin : Reorientar las políticas y programas educativos en todos los niveles y modalidades del sistema educativo en la entidad, acorde a las necesidades específicas y culturales.	Infraestructura para el mejoramiento de la calidad educativa.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Se fortalecerán los programas de mejoramiento de la calidad de los servicios educativos.	Infraestructura adecuada para el mejoramiento en la calidad de los servicios educativos.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Infraestructura y equipamiento para el servicio educativo.													
	Infraestructura y equipamiento necesario para un eficiente desarrollo educativo.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
F H E 55 112 B001											670,211.39	0.00	
Proyecto : Equipamiento de Cocina Comedor de la Escuela Rural Mactumactza.													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Cocina		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Cocina		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Cocina		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Cocina		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
F N E 00 I12 B001												2,514,147.73	2,429,391.25
Proyecto : Módulos de Aula Triple con Divisiones Internas para Profesores													
Fin : Reorientar las políticas y programas educativos en todos los niveles y modalidades del sistema educativo en la entidad, acorde a las necesidades específicas y culturales.	Infraestructura para el mejoramiento de la calidad educativa.	10.00	0.00	0.50	0.50	0.00	100.00	100.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Se fortalecerán los programas de mejoramiento de la calidad de los servicios educativos.	Infraestructura adecuada para el mejoramiento en la calidad de los servicios educativos.	10.00	0.00	0.50	0.50	0.00	100.00	100.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Infraestructura y equipamiento para el servicio educativo.													
	Infraestructura y equipamiento necesario para un eficiente desarrollo educativo.	10.00	0.00	0.50	0.50	0.00	100.00	100.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
G C B 00 S05 B001											23,505,063.39	23,505,063.39	
Proyecto : Hospital General de 180 Camas de Tuxtla Gutiérrez													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	10.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	68.00	6.80	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.68	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	10.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	68.00	6.80	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.68	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud													
	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	10.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	68.00	6.80	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.68	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.68	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
G C B 00 S05 B002											71,322,601.74	0.00	
Proyecto : Hospital Universal de 30 Camas en Reforma													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	5.00	0.00	0.50	0.50	0.00	100.00	24.00	4.80	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.13	0.11	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	5.00	0.00	0.50	0.50	0.00	100.00	24.00	4.80	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.13	0.11	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	6.00	0.00	0.50	0.50	0.00	100.00	24.00	4.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.13	0.11	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	24.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.13	0.11	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
G C B 00 S05 B003											22,000,000.00	3,300,000.00	
Proyecto : Centro de Salud con Servicios Ampliados en Metapa de Domínguez													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	28.00	0.00	0.50	0.50	0.00	100.00	4.00	0.14	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.04							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	28.00	0.00	0.50	0.50	0.00	100.00	4.00	0.14	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.04							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	28.00	0.00	0.50	0.50	0.00	100.00	4.00	0.14	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.04							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	4.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.04							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
G C B 00 S05 B004											11,114,810.59	0.00	
Proyecto : Centro de Salud con Servicios Ampliados en Sabanilla													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	28.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	0.18	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.02	0.00	0.03							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	28.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	0.18	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.02	0.00	0.03							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	28.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	0.18	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.02	0.00	0.03							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.02	0.00	0.03							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 14 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
G C B 00 S05 B005												27,543,767.56	0.00
Proyecto : Hospital Básico Comunitario de 12 Camas en Oxchuc													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	28.00	0.00	0.40	0.30	0.30	100.00	32.00	1.14	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.40	0.30	0.30							
			0.00	0.32	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	28.00	0.00	0.40	0.30	0.30	100.00	32.00	1.14	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.40	0.30	0.30							
			0.00	0.32	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	28.00	0.00	0.40	0.30	0.30	100.00	32.00	1.14	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.40	0.30	0.30							
			0.00	0.32	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.00	0.40	0.30	0.30	0.00	32.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.40	0.30	0.30							
			0.00	0.32	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 15 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
G C B 00 S05 B006											250,000.00	0.00	
Proyecto : Centro de Salud con Servicios Ampliados en Sunuapa													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	28.00	0.00	0.50	0.50	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	28.00	0.00	0.50	0.50	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	28.00	0.00	0.50	0.50	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
G C B 00 S05 B007											6,950,334.96	6,212,051.50	
Proyecto : Centro de Salud con Servicios Ampliados en la Localidad de Santa María													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	28.00	0.00	0.50	0.50	0.00	100.00	59.00	2.11	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.59	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	28.00	0.00	0.50	0.50	0.00	100.00	59.00	2.11	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.59	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	28.00	0.00	0.50	0.50	0.00	100.00	59.00	2.11	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.59	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	59.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.59	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 17 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
G C B 00 S05 B008											18,079,292.07	17,757,184.29	
Proyecto : Centro de Salud con Servicios Ampliados en Chilón													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	28.00	0.00	0.40	0.30	0.30	100.00	30.00	1.07	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.40	0.30	0.30							
			0.00	0.00	0.30	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	28.00	0.00	0.40	0.30	0.30	100.00	30.00	1.07	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.40	0.30	0.30							
			0.00	0.00	0.30	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	28.00	0.00	0.40	0.30	0.30	100.00	30.00	1.07	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.40	0.30	0.30							
			0.00	0.00	0.30	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.00	0.40	0.30	0.30	0.00	30.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.40	0.30	0.30							
			0.00	0.00	0.30	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 18 de 840
Fecha: 27/03/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
G C B 00 S05 B009												7,307,545.36	7,131,883.22
Proyecto : Centro de Salud Con Servicios Ampliados Joaquín Miguel Gutiérrez													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	38.00	38.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.30	0.00	0.08							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	38.00	38.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.30	0.00	0.08							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	38.00	38.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.30	0.00	0.08							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	38.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.30	0.00	0.08							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 19 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
G C B 00 S05 B010											91,429,603.71	35,166,174.83	
Proyecto : Hospital General de 180 Camas de Tuxtla Gutiérrez (Proyecto Ejecutivo, Obra, Mobiliario, Equipo e Instrumental Medico)													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 20 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
G C B 00 S05 B011											19,888,648.29	19,468,259.68	
Proyecto : Construcción del Centro de Salud con Servicios Ampliados en Pantelhó													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	14.00	14.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.14	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	14.00	14.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.14	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.													
	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	14.00	14.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.14	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	14.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.14	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 21 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
G C B 00 S05 B012											471,896.55	138,000.00	
Proyecto : Ampliación del Centro de Salud Microregional en Natilton													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.													
	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 22 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
G C B 00 S05 B013												14,739,778.80	14,676,625.44
Proyecto : Construcción del Centro de Salud con Servicios Ampliados, en Ocotepec													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	76.00	76.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.70	0.06							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	76.00	76.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.70	0.06							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.													
	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	76.00	76.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.70	0.06							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	76.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.70	0.06							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 23 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
G C B 00 S05 B014											627,252.92	0.00	
Proyecto : Centro de Salud Microregional en la L ocalidad de Arroyo Agua Azul, en Tumbalá													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud													
	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 24 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
G C B 00 S05 B023											6,425,900.00	0.00	
Proyecto : Edificio de "Medicina Tradicional" (Proyecto Ejecutivo, Construcción y Equipamiento), en San Cristobal de las Casas.													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Edificio		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Edificio		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Edificio		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Edificio		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 25 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
G C B 00 S05 B024											65,978.79	29,912.50	
Proyecto : Clínica de Salud en la localidad de La Libertad													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Construcción de la Clínica de Salud Microregional	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 26 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
G C B 00 S05 B025												1,265,529.38	1,265,529.38
Proyecto : Centro de Salud con Servicios Ampliados e Imagenología en Coapilla													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1,265,529.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud													
	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 27 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
G C B 00 S05 B026											18,518,517.80	5,555,555.34	
Proyecto : Construcción del Centro de Salud con Servicios Ampliados en Tumbalá													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 28 de 840
Fecha: 27/03/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
G C B 00 S05 B027 Proyecto : Hospital de 8 Camas en Amatlán													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
											16,376,309.74	4,912,892.92	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 29 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
G C B 00 S05 B028											1,103,845.85	1,084,706.55	
Proyecto : Centro de Salud Microregional en la Localidad Tzasibiltic													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud													
	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 30 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
G C B 00 S05 B030												9,754.90	0.00
Proyecto : Centro de Salud Microregional en la Localidad San José Maspac													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 31 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
G C B 00 S05 B031											411,876.76	123,563.02	
Proyecto : Centro de Salud Microregional en la Localidad Rivera Galeana													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 32 de 840
Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
G C B 00 S05 B033											7,963,123.62	3,576,184.98	
Proyecto : Centro de Salud con Servicios Ampliados en Huitupán													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
G C B 00 S05 B034											1,103,845.85	1,084,706.55	
Proyecto : Centro de Salud Microregional en la Localidad Suluphuitz													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 34 de 840
Fecha: 27/03/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
G C B 00 S05 B061											659,999.96	0.00	
Proyecto : Centro de Salud con Servicios Ampliados de Aldama; Terminación													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 35 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
G C B 55 S05 B001			0.00	0.00	0.00	1.00						14,101,323.43	14,101,323.43
Proyecto : Hospital General 20 Camas en Ocosingo													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 36 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud. I B E 00 M02 B001	Proyecto Ejecutivo, Obra y Mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	4,544,985.85	4,544,985.85
Proyecto : Programa para la Recuperación y Regeneración del Cauce del Río Sabinal (Primera etapa). Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	554,824.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	554,824.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Componente : Con la ejecución de esta acción se pretende resguardar a la población adyacente de inundaciones, provocados por el crecimiento de los Ríos, ante las lluvias intensas así como coadyubar en el bienestar de vida de los pobladores.	Apoyo a los habitantes para evitar contingencias provocadas por inundaciones con trabajos extraordin	554,824.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 37 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Proporcionar protección a la población	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras proveniente de inundaciones ocasionadas por la falt	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
I B E 00 M02 B002			0.50	0.50	0.00	0.00					18,777,566.43	18,777,566.42	
Proyecto : Sobreelevación de Bordo con Material Mejorado de Alta Calidad en: Nuevo Nicapa.			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	28,533.00	0.00	0.50	0.50	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	28,533.00	0.00	0.50	0.50	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	28,533.00	0.00	0.50	0.50	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 38 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Proteger a la Población que sufre daños a consecuencia de lluvias intensas atípicas. I B E 00 M02 B003	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Bordo	16,797,491.99	16,797,491.99
Proyecto : Construcción del Bordo Margen Derecho y Margen Izquierdo del Río Despoblado, en el Municipio de Huixtla													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Proposito : Población en riesgo de sufrir daños	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 39 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas. I B E 00 M02 B004	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo	293,940.14	293,940.14
Proyecto : Bordo de Protección en las Márgenes del Río Sabinal a Base de Costales Rellenos de Arena; Tramo: 5a Norte entre 4a y 5a													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	554,824.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	554,824.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo		
Componente : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	554,824.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 40 de 840

Fecha: 27/03/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Proteger a la Población que sufre daños a consecuencia de lluvias intensas atípicas. I B E 00 M02 B005	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Bordo	542,786.30	542,786.30
Proyecto : Bordos de Protección en las Márgenes del Río Sabinal a Base de Costales Rellenos de Arena, Tramo: 6ª Calle Oriente Norte													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	554,824.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	554,824.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Bordo		
Componente : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	554,824.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 41 de 840

Fecha: 27/03/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Proteger a la Población que sufre daños a consecuencia de lluvias intensas atípicas. I B E 00 M02 B006	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Bordo	223,537.02	223,537.02
Proyecto : Construcción de Bordo de Protección en el Tramo Convivencia Infantil y en la 4ª. Norte entre las Calles Cedros y Ciprés.													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	554,824.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	554,824.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo		
Componente : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	554,824.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 42 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Proteger a la Población que sufre daños a consecuencia de lluvias intensas atípicas.	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Bordo			
I B E 00 M02 B007			0.00	1.00	0.00	0.00					385,185.13	385,185.03	
Proyecto : Bordos de Protección en las Márgenes del Río Sabinal a Base de Costales Rellenos de Arena;Tramo: entre Privada 18 Ote N													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	554,824.00	0.00	0.50	0.50	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo			
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	554,828.00	0.00	0.50	0.50	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo			
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	554,824.00	0.00	0.50	0.50	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo			
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 43 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Proteger a la Población que sufre daños a consecuencia de lluvias intensas atípicas.	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Bordo			
I B E 00 M02 B014			0.00	0.50	0.50	0.00					7,807,602.77	0.00	
Proyecto : Infraestructura de Protección en Margen Izquierda y Derecha del Río Coapa a la Altura de la Comunidad del Cenicero (2ª E			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	44,211.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	44,211.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	44,511.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 44 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas. I B E 00 M02 B015	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo	0.00	0.00
Proyecto : Infraestructura de Protección Margen Derecha del Río Coatan y Desazolve a la Altura de la Población Ojo de Agua.													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	23,372.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	23,327.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo		
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	23,327.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 45 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas. I B E 00 M02 B016 Proyecto : Infraestructura de Protección en Margen Derecha del Río Zanatenco (2ª Etapa) Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole. Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible. Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar. Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo	0.00	0.00
			0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo		
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo		
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo		
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 46 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas. I B E 00 M02 B017	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Bordo	38,500,000.00	36,216,237.55
Proyecto : Construcción de Bordo y Protección de Enrocamiento del Río Huixtla													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Componente : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 47 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Con la ejecución de esta acción se pretende resguardar a la población adyacente de inundaciones, provocada por las lluvias intensas así como coadyuvar en el bienestar de vida. I B E 00 M02 B018	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Bordo	40,000,000.00	37,665,037.10
Proyecto : Construcción de Bordo para la Protección de Río en Tramos Dispersos, en Villacomaltitlan													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Componente : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 48 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Con la ejecución de esta acción se pretende resguardar a la población adyacente de inundaciones, provocada por las lluvias intensas así como coadyuvar en el bienestar de vida I B E 00 M02 B019	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo	10,000,000.00	5,393,307.32
Proyecto : Construcción de Bordo en el Río Pabuchil, en Petalcingo Municipio de Tila													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Componente : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 49 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Con la ejecución de esta acción se pretende resguardar a la población adyacente de inundaciones, provocada por las lluvias intensas así como coadyuvar en el bienestar de vida. I B E 00 M02 B021	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo	822,356.36	822,356.36
Proyecto : Bordo a Base de Costales Rellenos de Arena;Tramo: 5 Nte Ote y 4 Nte Ote entre 5 Ote Nte y Cjón 10 Ote Nte Margen Derecha													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 50 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas. I B E 00 M02 B022	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo	724,193.08	724,193.08
Proyecto : Bordo a Base de Costales Rellenos de Arena; Tramo: Margen Der. entre 11 Ote Nte y Av Cedro, Col. Madero Jardin Botánico													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 51 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas. I B E 00 M02 B023	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo	640,994.91	640,994.91
Proyecto : Bordo a Base de Costales Rellenos de Arena;Tramo: Entre la 20ª Oriente Norte y Av. Araucarias Fraccionamiento el Vergel.													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 52 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas. I B E 00 M02 B024	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo	1,155,672.12	1,155,672.12
Proyecto : Bordo de Protección Base de Costales Rellenos de Arena; Tramo: Seguro Social (Las Palmas), en el Río Sabinal													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 53 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas. I B E 00 M02 B025	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo	937,497.90	937,497.90
Proyecto : Bordo de Protección a Base de Costales Rellenos de Arena; Tramo: 4ª Norte entre 9ª y 10ª Oriente, en el Río Sabinal													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 54 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas I B E 00 M02 B026	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo	707,850.06	707,850.06
Proyecto : Bordo de Protección a Base de Costales Rellenos de Arena;Tramo: Av. Araucarias y Calzada de las Etnias,en el Río Sabinal													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 55 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas. I B E 00 M02 B027	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bodega	476,057.31	476,057.31
Proyecto : Bordo de Costales Rellenos de Arena; Tramo: 20 Ote Nte Entre Czda. Rastro y Czda. Etnias Margén Izq.en el Río Sabinal													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 56 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas. I B E 00 M02 B028	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo	542,824.29	542,824.29
Proyecto : Bordo de Protección a Base de Costales Rellenos de Arena;Tramo: 3º Norte entre 8º y 9º Oriente Norte.en el Río Sabinal													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	10.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	10.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 57 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas. I B E 00 M02 B029	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo	703,583.35	703,583.35
Proyecto : Bordo de Protección a Base de Costales Rellenos de Arena; Tramo: 3ª y 4ª. Pte. entre 5ª. y 4ª. Nte. en el Río Sabinal													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 58 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas. I B E 00 M02 B030	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo	526,828.87	526,828.87
Proyecto : Bordo de Protección a Base de Costales Rellenos de Arena;Tramo: 4ªCalle Ote entre 4ªy5ªNte Margen Der.en el Río Sabinal													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 59 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas. I B E 00 M02 B031	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo	1,204,572.74	1,204,572.74
Proyecto : Bordos a Base de Costales Rellenos de Arena; Tramo: Av. Araucarias, Calle Alamo, Fracc. el Vergel, en el Río Sabinal													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 60 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas. I B E 00 M02 B032	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo	415,606.69	415,606.69
Proyecto : Bordo de Costales Rnos. de Arena; Tramo: Czda Etnias(Antes Art. 115) entre Priv Magnolias y Priv Gardenias F. El Vergel													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 61 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas. I B E 00 M02 B033	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo	518,053.22	518,053.22
Proyecto : Bordo a Base de Costales Rellenos de Arena; Tramo: Calzada de las Etnias, Entre Avenida Araucarias y Privada Magnolias													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 62 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas I B E 00 M02 B034	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo	604,253.05	604,253.05
Proyecto : Bordo a Base de Costales Rellenos de Arena; Tramo: Calzada Flamboyanes y Av. Pinos en el Fraccionamiento Parque I Madero													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 63 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas I B E 00 M02 B035	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo	535,088.77	535,088.77
Proyecto : Bordos de Costales Rellenos de Arena;Tramo:Casa Hotel del Maestro Czda Ignacio Zaragoza Esq. 20ªOte Nte Fracc. el Vergel													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 64 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas. I B E 00 M02 B036	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo	1,842,473.43	1,842,473.43
Proyecto : Bordo de Costales Rellenos de Arena;Tramo:COBACH Plantel 13 Prolongación de la Czda a la Cd.Dptva s/n Col Electricistas													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 65 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas. I B E 00 M02 B037	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo	554,776.81	554,776.81
Proyecto : Bordo de Protección a Base de Costales Rellenos de Arena; Tramo: Col. Centro entre la 5ª y 6ª Poniente, 4ª y 5ª. Norte.													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 66 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas. I B E 00 M02 B038	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo	544,087.41	544,087.41
Proyecto : Bordo de Costales Rellenos de Arena;Tramo:Margen Izq.Circunvalación Flamboyanes y6ª C.Oriente Nte.Av. Pino, fracc.Madero													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 67 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas I B E 00 M02 B039	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo	553,748.54	553,748.54
Proyecto : Bordo a Base de Costales Rellenos de Arena; Tramo: Prolongación Boulevard Czda de las Etnias Fraccionamiento el Vergel													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 68 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas I B E 00 M02 B040	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo	1,480,194.35	1,480,194.35
Proyecto : Bordo a Base de Costales Rellenos de Arena;Tramo: Margen Izq.Entre Av. Ciprés y Av.Cedro, Fraccionamiento Parque Madero.													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 69 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas. I B E 00 M02 B041	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo	569,695.72	569,695.72
Proyecto : Bordo de Protección en las Márgenes del Río Sabinal a Base de Costales Rellenos de Arena; Tramo: Col. Unidad Chiapaneca.													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 70 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas. I B E 00 M02 B042	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo	1,884,792.88	1,884,792.88
Proyecto : Bordos de Protección a Base de Costales Rellenos de Arena;Tramo: col. Maya y 6ª Nte entre 1ª y 2ª Pte. en el Río Sabinal													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 71 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas. I B E 00 M02 B043	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo	402,172.48	402,172.48
Proyecto : Bordo de Costales Rellenos de Arena;Tramo:20ª Ote. Nte. entre Av. Ignacio Zaragoza y Calz. De las Etnias Col. el Vergel													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 72 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas. I B E 00 M02 B044	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo	5,403,768.38	5,403,768.38
Proyecto : Bordos de Protección a Base de Costales Rellenos de Arena; Tramo. 6ª Norte entre 2ª y 5ª Oriente, en el Río Sabinal													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 73 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas. I B E 00 M02 B045	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo	2,327,703.92	2,327,703.92
Proyecto : Bordo de Protección a Base de Costales Rellenos de Arena; Tramo: Calle Central a la 2ª Poniente Norte, en el Río Sabinal													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 74 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas. I B E 00 M02 B046	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo	604,545.29	604,545.29
Proyecto : Bordo de Protección a Base de Costales Rellenos de Arena; Tramo: 9ª Oriente Norte entre 3ª y 4ª Avenida Norte Oriente, E													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 75 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas. I B E 00 M02 B047	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo	166,688.52	166,688.52
Proyecto : Bordo a Base de Costales Rellenos de Arena; Tramo: 6ª Poniente Norte y el Jardín Botánico, en el Río Sabinal.													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 76 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas. I B E 00 M02 B048	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo	408,620.93	408,620.93
Proyecto : Bordo a Base de Costales Rellenos de Arena; Tramo: Calzada de las Etnias a la Gasolinera el Vergel, en el Río Sabinal.													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 77 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas. I B E 00 M02 B049	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo	1,817,642.73	1,817,642.73
Proyecto : Bordos de Proteccion a Base de Costales Rellenos de Arena; Tramo: Fraccionamiento el Vergel, en el Río Sabinial													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 78 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas. I B E 00 M02 B050	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo	464,547.75	464,547.75
Proyecto : Bordo a Base de Costales Rellenos de Arena; Tramo: Calzada el Sabinal entre Av. Rosario Castellanos y Av. Emilio Rabaza.													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 79 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas. I B E 00 M02 B051	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo	68,000,000.00	44,424,443.37
Proyecto : Construcción de Bordo en Margen Derecha e Izquierda para la Protección del Río Pijijapan													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 80 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas I B E 00 M02 B052	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo	10,000,000.00	0.00
Proyecto : Captación, conducción y Evacuación de los Escurrimientos Pluviales del Río Chiquito													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Desazolve		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Desazolve		
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Desazolve		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 81 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas. I B E 00 M02 B053	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Desazolve	19,000,000.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Bordo y Protección del Río Nuevo Nicapa, en Pichucalco													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 82 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas. I B E 00 M02 B054	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo	35,000,000.00	32,835,703.65
Proyecto : Construcción de Bordo para la Protección del Río la Venta, Tramos Dispersos, en Cintalapa de Figueroa													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 83 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas. I B E 00 M02 B055	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo	6,953,088.02	5,718,083.03
Proyecto : Construcción de Infr. de Protección en Margen Izquierda y Derecha del Río Coapa a la Altura de la Comunidad del Cenicero													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológic	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 84 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas. I B E 00 M02 B056	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo	140,000,000.00	117,563,142.72
Proyecto : Bordos de Protección y Parque Lineal en el río Yajalon													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 85 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas. I B E 00 M02 B057	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo	11,970,344.41	11,711,003.92
Proyecto : Diagnostico e Identificación de Villas Rurales y Programas de Desarrollo Urbano de los Centros de Población de Mitontic													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 86 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00						182,229.08	182,229.08
Proyecto : Construcción de Infraestructura de Protección de Margen Derecha del Río Zanatenco													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 87 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas. I B E 00 M02 B059	Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climat	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Canal Hidráulico y Parque Lineal (Ríos de Chiapas)													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 88 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas I B E 00 M02 B060	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra	0.00	0.00
Proyecto : Construcción de Parque Lineal (Ríos de Chiapas)			0.00	0.00	0.50	0.50							
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.50	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 89 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
I B E 00 M02 B061			0.00	0.00	0.50	0.50						0.00	0.00
Proyecto : Supervisión Externa para el Canal Hidráulico y Parque Lineal (Ríos de Chiapas)			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	0.00	0.50	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	0.00	0.50	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	0.00	0.50	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 90 de 840
Fecha: 27/03/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas. I B E 00 M02 B062	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión	2,056,507.77	2,007,245.65
Proyecto : Diagnostico e Identificación de Villas Rurales y Programas de Des. Urbano de los C. de Población de Larrainzar y Aldama													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 91 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00						457,816.82	457,816.82
Proyecto : Bordo de Costales Rellenos de Arena; Tramo: Czda el Sabinal, entre Av. Emilio Rabaza y Av. Belisario Domínguez													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 92 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas. I B E 00 M02 B064	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo	445,258.11	445,258.11
Proyecto : Bordo de Costales Rellenos de Arena; Tramo: av. Salvador Urbina y José Pantaleón Domínguez Col. Unidad Chiapaneca.													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 93 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas. I B E 00 M02 B065	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo	812,277.90	812,277.90
Proyecto : Bordo de Costales Rellenos de Arena; Tramo: 5ª Norte y 4ª Norte entre 2ª. Poniente y 3ª Poniente.													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 94 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas. I B E 00 M02 B066	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo	446,944.84	446,944.84
Proyecto : Bordos de Protección a Base de Costales Rellenos de Arena; Tramo: 4ª Norte, entre 5ª y 6ª Oriente, en el Río Sabinal													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 95 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas. I B E 00 M02 B067	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo	4,296,810.47	4,296,810.47
Proyecto : Bordos de Protección en las Márgenes del Río Sabinal a Base de Costales Rellenos de Arena. Tramo: 1,2,3,4, y 6.													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 96 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas. I B E 00 M02 B068	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo	6,000,000.00	2,924,369.75
Proyecto : Construcción de Muro de Contención en el cause del Rio Xamaipak, ubicado en el Barrio Santa Martha.													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 98 de 840
Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad :													
I B E 00 M02 B073											1,824,519.97	1,785,074.86	
Proyecto : Construcción de Infraestructura de Protección en Maren Derecha del Río Zanatenco, Tonalá													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 99 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas. I B E 00 M02 B074 Proyecto : RIOS DE CHIAPAS 2009 Fin : Proposito : Componente : X	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo	3,211,270.85	3,144,102.63
			0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00				
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 100 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : X I B E 55 M02 B001 Proyecto : Programa para la Recuperación y Regeneración del Cause del Río Sabinal (Primera Etapa) Construcción , Estudio y Proyecto Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole. Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible. Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	X	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente	195,455,014.15	195,455,014.15
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	12.00	12.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	12.00	12.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	12.00	12.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 101 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas. J A E 00 C01 B001 Proyecto : Programa Fondo Concursable para Tratamiento de Aguas Residuales Fin : Proposito : Componente : m	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	12.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.12							
	m	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 102 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : m	m	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 00 C01 B002													
Proyecto : Saneamiento y Mejoramiento de Imagen del Río Sabinal / Tuxtla Gutiérrez													
Fin : 1	1	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito :													
Componente : x	1	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 103 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : x J A E 00 C01 B003 Proyecto : Adquisicion de Predios de Lineas de Conducción, Tanques y Plantas de Bombeo Zona Baja Sur (Brazo Sur) 1a Etapa Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio Componente : Lineas de Conducción construidos	x	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente	550,000.00	500,000.00
			1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 104 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Insumos Adquiridos	Porcentaje de Adquisición para el desarrollo del programa	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
J A E 00 C01 B004			0.00	1.00	0.00	0.00						9,184.83	3,500.00
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la localidad de Mojá			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.50	0.05	0.00	100.00	50.91	28.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.50	0.05	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.28							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	50.00	50.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.50							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.50							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 105 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
J A E 00 C01 B005			0.00	1.00	0.00	0.00						3,696.88	0.00
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la localidad de Dieciocho de abril, Municipio de Huitiupan			0.00	0.00	0.00	0.50							
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.80							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.80							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados para indirectos de obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.80							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 106 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente para indirectos de obra	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.80							
J A E 00 C01 B006												5,066.35	2,921.95
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la localidad de Santa Ana el Oriente													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	98.00	98.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.70	0.28							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	98.00	98.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.70	0.28							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	98.00	98.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.70	0.28							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 107 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente (Indirectos de obra) J A E 00 C01 B007 Proyecto : Construcción de la 2a Etapa del Sistema de Agua Potable, Consistente en 227 Tanques Pluviales, para beneficiar a los ba Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio Componente : Red de distribución construidos	porcentaje de concertaciones sociales Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada Porcentaje de metros lineales instalados	0.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.15	0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 0.45	0.00 100.00 100.00 100.00	98.00 60.00 60.00 60.00 60.00	0.00 60.00 60.00 60.00 60.00	Gestión / Eficiencia Gestión / Eficiencia Gestión / Eficiencia Gestión / Eficiencia Gestión / Eficiencia	Obra Obra Obra Obra Accidente	54,386.10	26,421.63



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.15	0.45							
J A E 00 C01 B008												6,748.80	6,500.00
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la localidad de Agua Cristalina., en el Municipio de Palenqu													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.10	0.60							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.10	0.60							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.10	0.60							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 109 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.10	0.60							
J A E 00 C01 B009												0.00	0.00
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la localidad de la Caoba													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos (indirectos de Obra)													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente (indirectos de Obra)	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la localidad de Montebello													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados (Indirectos de Obra)	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 111 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 00 C01 B011												5,131.82	4,000.00
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la localidad de Nuevo Jalisco Osumacinta													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	65.00	65.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.60							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	65.00	65.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.60							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados (Indirectos de Obra)	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	65.00	65.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.60							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 112 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.60							
J A E 00 C01 B012												12,625.73	10,000.00
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la localidad de Chulum Chico Uno													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	40.00	40.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.40							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	40.00	40.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.40							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados (indirectos de Obra)	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	40.00	40.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.40							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 113 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.40							
J A E 00 C01 B013												0.00	0.00
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la localidad de Nuevo Paraiso													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados (Indirectos de Obra)	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 114 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 00 C01 B014												12,183.16	5,000.00
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la localidad de Yanchen													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	55.00	55.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.50							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	55.00	55.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.50							
Componente : Red de distribución construido	Porcentaje de metros lineales instalados (indirectos de Obra)	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	55.00	55.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.50							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 115 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obrero		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.50							
J A E 00 C01 B015												3,228.37	1,500.00
Proyecto : Construcción de Sistema de Agua Potable, para beneficiar al barrio "Jech Joveltic" en la localidad de el Crucero													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	10.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	99.00	9.90	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.40	0.59							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.40	0.59							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados (Indirectos de Obra)	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.40	0.59							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 116 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.40	0.59						8,155.61	0.00
Proyecto : Construcción de Sistema de Agua Potable, para beneficiar al Barrio "K'ayteel" de la localidad de Chilolja													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	60.00	60.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.10	0.50							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	60.00	60.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.10	0.50							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados (Indirectos de Obra)	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	60.00	60.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.10	0.50							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 117 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.10	0.50							
J A E 00 C01 B017												10,829.86	5,373.12
Proyecto : Construcción de Sistema de Agua Potable, para beneficiar a la localidad de Miguel Hidalgo y Costilla													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	68.00	68.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.15	0.53							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	68.00	68.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.15	0.53							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados (Indirectos de Obra)	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	68.00	68.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.15	0.53							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 118 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.15	0.53							
J A E 00 C01 B018												3,218.50	1,100.00
Proyecto : Construcción de Sistema de Agua Potable, para beneficiar a barrio Yaalchij, en la localidad de Tzunjok													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.45							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.45							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados (Indirectos de Obra)	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.45							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 119 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.45							
J A E 00 C01 B019												15,388.35	0.00
Proyecto : Ampl. del Sist. de Agua Potable, consistente en 153 tanques de Capt. Pluvial, para beneficiar a la localidad Baquelchan													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	4.00	4.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.04	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	4.00	4.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.04	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados (Indirectos de Obra)	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	4.00	4.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.04	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 120 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.04	0.00							
J A E 00 C01 B020											19,275.96	11,936.40	
Proyecto : Ampl. del Sistema de Agua Potable, consistente en 131 tanques de Pluviales, para beneficiar a la localidad de Chancolom													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	35.00	35.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.04	0.31							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	35.00	35.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.04	0.31							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados (Indirectos de Obra)	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	35.00	35.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.04	0.31							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 121 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.04	0.31							
J A E 00 C01 B022												113,102.11	113,102.11
Proyecto : Potabilización de Agua en Tanques Individuales en la Localidad de la Palma Uno													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	415.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.24	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	415.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.24	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Tanques de Almacenamiento y Regularización construidos	Tanques de Almacenamiento y Regularización construidos	415.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.24	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 122 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
J A E 00 C01 B023												3,524,125.58	3,524,125.58
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) de la Localidad Adolfo López Mateos (Barrio Saquí)													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	70.00	70.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.70	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	70.00	70,000.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1,000.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	700.00	0.00							
Componente : Lineas de Conducción construidos													
	Porcentaje de lineas de conducción	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	70.00	70,000.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1,000.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	700.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 123 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.70	0.00							
J A E 00 C01 B024												6,696,952.50	4,181,126.24
Proyecto : Ampliación y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Construcción de Planta Potabilizadora													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Lineas de Conducción construidos													
	Porcentaje de lineas de conducción	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 124 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
J A E 00 C01 B028			0.00	0.00	1.00	0.00					5,105,888.01	5,105,888.01	
Proyecto : Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la localidad de Ciudad Hidalgo.			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales construidas			0.00	0.00	0.00	1.00							
	Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 125 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
J A E 00 C01 B032												960,519.71	960,519.71
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento de la localidad Chimhucum													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	67.00	67.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.67	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	67.00	67.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.67	0.00							
Componente : Descargas Domiciliarias Instaladas	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	67.00	67.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.67	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 126 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	67.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.67	0.00							
J A E 00 C01 B033												674,431.95	674,431.95
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de San Martin.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Lineas de Conducción construidos	Porcentaje de lineas de conducción	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
J A E 00 C01 B034												4,984,317.55	61,842.00
Proyecto : Sistema Generador en el Sitio de Mezcla Oxidante, para la Desinfección del Agua													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	Planta		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Planta		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Plantas Potabilizadoras	Porcentaje de Construcción, Rehabilitación o Ampliación de Plantas Potabilizadoras	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Planta		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 128 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Planta		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						3,092,558.29	0.00
Proyecto : Sistema de Filtración y Purificación de Agua													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 129 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Líneas de Conducción	Porcentaje de líneas de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						620,175.84	589,675.04
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento, Epalchen													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 130 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
J A E 00 C01 B042			0.00	0.00	1.00	0.00						20,428,900.13	0.00
Proyecto : Recuperación y Saneamiento Integral del Río Sabinal, en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 131 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
J A E 00 C01 B045			0.00	0.00	0.00	1.00						0.00	0.00
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de el Carmen Arcotete			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Lineas de Conducción construidos	Porcentaje de líneas de conducción	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 132 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
J A E 00 C01 B047			0.00	1.00	0.00	0.00						1,425,000.00	196,606.61
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 133 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 00 C01 B048												3,334,950.40	3,334,950.40
Proyecto : Adecuación a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la localidad de Pacú													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 134 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
J A E 00 C01 B061			1.00	0.00	1.00	0.00					5,087,500.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sist. de Saneamiento consistente en el suministro y colocación de Baños Ecologicos en Arroyo Agua Azul			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico			
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico			
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Baños Ecologicos instalados	Porcentaje de Baños Ecologicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico			
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 135 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Baño Ecológico			
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00					1,100,000.00	0.00	
Proyecto : Const. del Sist. de San. consistente en el suministro y colocación de Baños Ecológicos en Chilolja (Barrio Káyteel)													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico			
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico			
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Baños Ecologicos instalados	Porcentaje de Baños Ecologicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico			
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 136 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						275,000.00	0.00
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento consistente en el suministro y colocación de Baños Ecológicos en Chichelalho													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Banco		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Baños Ecologicos instalados	Porcentaje de Baños Ecologicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 137 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico			
J A E 00 C01 B064			0.00	0.00	1.00	0.00					330,000.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento consistente en el suministro y colocación de Baños Ecológicos en Unenaltic			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Baños Ecologicos instalados	Porcentaje de Baños Ecologicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 138 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						440,000.00	0.00
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento consistente en el suministro y colocación de Baños Ecológicos en Muctahuitz													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Baños Ecologicos instalados	Porcentaje de Baños Ecologicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico			
			0.00	0.00	1.00	0.00					825,000.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento consistente en el suministro y colocación de Baños Ecológicos en Nachitom													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Baños Ecologicos instalados													
	Porcentaje de Baños Ecologicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 140 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00						825,000.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento consistente en el suministro y colocación de Baños Ecológicos													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Baños Ecologicos instalados													
	Porcentaje de Baños Ecologicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 141 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	1.00	0.00						825,000.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento consistente en el suministro y colocación de Baños Ecológicos en Tivo													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Baños Ecologicos instalados													
	Porcentaje de Baños Ecologicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 142 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
J A E 00 C01 B069			0.00	0.00	1.00	0.00						1,100,000.00	0.00
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento consistente en el suministro y colocación de Baños Ecológicos en Tzutzben.			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Baños Ecologicos instalados	Porcentaje de Baños Ecologicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 143 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						1,292,500.00	0.00
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento consistente en el suministro y colocación de Baños Ecológicos en Unenaltic I													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Baños Ecologicos instalados	Porcentaje de Baños Ecologicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 144 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico			
J A E 00 C01 B071			0.00	0.00	1.00	0.00					137,500.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento consistente en el suministro y colocación de Baños Ecológicos en Noctil			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Baños Ecologicos instalados	Porcentaje de Baños Ecologicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baño Ecológico		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 145 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente			
J A E 00 C01 B072			0.00	0.00	1.00	0.00					2,643,817.94	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua potable (sistema por gravedad), en la localidad de San Martin			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Lineas de Conducción construidos	Porcentaje de lineas de conducción	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 146 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
J A E 00 C01 B073												2,909,090.45	0.00
Proyecto : Construcción del Sistema Agua Potable en la localidad de Xanil													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	96.00	96.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.96							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	96.00	96.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.96							
Componente : Lineas de Conducción construidos													
	Porcentaje de líneas de conducción	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	96.00	96.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.96							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 147 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Líneas de Conducción construidos	Porcentaje de líneas de conducción	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	96.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.96							
J A E 00 C01 B077												9,449,546.57	1,563,037.69
Proyecto : Construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (Terminación).													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	12.00	12.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.12							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	12.00	12.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.12							
Componente : Descargas domiciliarias instaladas	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	12.00	12.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.12							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 148 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	12.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.12							
J A E 00 C01 B079												1,337,673.31	1,337,673.31
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable en Nueva America													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	99.00	99.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.99							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	99.00	99.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.99							
Componente : Obras de Captación construidos	Porcentaje de obras de captación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	99.00	99.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.99							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 149 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	99.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
J A E 00 C01 B080			0.00	0.00	0.00	1.00						1,757,972.84	1,620,821.49
Proyecto : Construcción de Agua Potable (Sistema por Gravedad) San Antonio las Rosas													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Obras de Captación construidos	Porcentaje de obras de captación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 150 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						542,062.38	0.00
Proyecto : Construcción de Sistema de Saneamiento, Chalchihuitán													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales construidas	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 151 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
1	2	3	4										
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
J A E 00 C01 B085			0.00	0.00	0.00	1.00					241,786.26	87,112.73	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Entubada y Rehabilitación de la Red de Distribución en Huitiupán			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Habitantes sin el servicio de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 152 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						812,076.43	0.00
Proyecto : Construcción de Sistema de Agua Entubada en Nashinich													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 153 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 00 C01 B087												4,665,430.24	4,665,430.24
Proyecto : Construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en Amatan													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 154 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
J A E 00 C01 B088			0.00	0.00	0.00	1.00					424,741.37	424,741.37	
Proyecto : Construcción de Sistema de Agua Potable en La Méndozza/Chanal			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 155 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 00 C01 B089												654,982.63	654,982.63
Proyecto : Construcción de Sistema de Agua Potable en Naranjal/Chanal.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 156 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 00 C01 B090												3,371,749.69	3,311,384.93
Proyecto : Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Chilón/Chilón													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 157 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
J A E 00 C01 B091			0.00	0.00	0.00	1.00						697,900.55	697,900.55
Proyecto : Construcción de Sistema de Agua entubada en Bajovertic/Larrainzar.			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 158 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proyecto : Rehabilitación del Sistema de Agua Entubada de Chuchilton Anexo Potobtic Dos/Larrainzar.												430,274.60	422,182.59
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 159 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 00 C01 B094												1,053,798.04	1,035,567.92
Proyecto : Construcción de Sistema de Agua entubada en la Laguna/Larrainzar.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 160 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 00 C01 B095											1,340,573.79	1,340,573.79	
Proyecto : Construcción de Sistema de Agua Entubada en Tentic Bajo/Larrainzar.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 161 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Entubada, en Ocoatepec											7,970,011.83	7,780,660.47	
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 162 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Líneas de Conducción	Porcentaje de líneas de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 00 C01 B097											1,672,637.71	1,634,900.80	
Proyecto : Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Residuales en Pantepec													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 163 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
J A E 00 C01 B098			0.00	0.00	0.00	1.00					4,275,217.66	4,193,691.27	
Proyecto : Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con emisor de alejamiento en los Naranjos			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 164 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00					6,006,698.15	6,006,698.15	
Proyecto : construcción del Sistema de Agua potable en Chuchucruz Primera Sección													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 165 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Líneas de Conducción	Porcentaje de líneas de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 00 C01 B101												294,117.65	288,325.25
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable en Golochan Nuevo 1a. Fracción													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Índice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 166 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Líneas de Conducción	Porcentaje de líneas de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 00 C01 B102												1,946,346.15	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Entubada, Meonho													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 167 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Líneas de Conducción	Porcentaje de líneas de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						169,200.00	0.00
Proyecto : Planta Potabilizadora y Purificación de Agua . Universidad de la selva													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 168 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Líneas de Conducción	Porcentaje de líneas de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00					3,592,194.58	0.00	
Proyecto : Construcción de Sistema de Agua Potable en Chixtontic.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Índice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Construcción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 169 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Líneas de Conducción	Porcentaje de líneas de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 00 C01 B108												526,216.41	526,216.41
Proyecto : Construcción de sistema de agua potable en Huixtán													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 170 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Tomas domiciliarias	Porcentaje de instalación de tomas domiciliarias	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
J A E 00 C01 B109			0.00	0.00	0.00	1.00						5,874,526.57	5,874,526.57
Proyecto : Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Tenejapa.													
Fin : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 171 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
J A E 00 C01 B112			0.00	0.00	0.00	1.00						7,117,738.68	7,117,738.67
Proyecto : Cosntrucción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Mitontic													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 172 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
J A E 00 C01 B113			0.00	0.00	0.00	1.00					7,523,040.12	3,790,469.11	
Proyecto : Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Amatenango del Valle			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 173 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
J A E 00 C01 B114			0.00	0.00	0.00	1.00					7,117,738.68	7,117,738.67	
Proyecto : Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Chamula			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
J A E 00 C01 B115			0.00	0.00	0.00	1.00					7,523,040.12	3,790,469.11	
Proyecto : Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Chanal			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 175 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
J A E 00 C01 B116			0.00	0.00	0.00	1.00					7,117,738.68	3,556,255.74	
Proyecto : Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Belisariguez, Chenalhó													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 176 de 840
Fecha: 27/03/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00					7,061,443.67	3,556,255.82	
Proyecto : Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Larrainzar													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 177 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
J A E 00 C01 B118			0.00	0.00	0.00	1.00					7,117,738.68	3,556,255.74	
Proyecto : Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Tumbala			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 178 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
J A E 00 C01 B119			0.00	0.00	0.00	1.00					7,118,614.79	3,554,084.29	
Proyecto : Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Zinacantan			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
J A E 00 C01 B120			0.00	0.00	0.00	1.00					4,861,059.37	1,458,317.84	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Entubada por Gravedad en Maravilla Tenejapa			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 180 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Líneas de Conducción	Porcentaje de líneas de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
J A E 00 C01 B121			0.00	0.00	0.00	1.00					15,000,000.00	0.00	
Proyecto : Línea de conducción Tanques y Plantas de Bombeo (1a Etapa - Brazo Sur) Terminación			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Índice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Índice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 181 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Líneas de Conducción	Porcentaje de líneas de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						173,107.66	0.00
Proyecto : Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en El Bascan (Lucha Bascan)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 182 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
J A E 00 C01 B132			0.00	0.00	0.00	1.00					435,675.18	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable Potable, en Muc Aquil			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 183 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Líneas de Conducción	Porcentaje de líneas de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 00 C01 B170												690.96	0.00
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento en Caridad San Antonio													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 184 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
J A E 00 C01 B171			0.00	0.00	0.00	1.00					807.08	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Entubada en Bayelmo Dos			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 185 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Líneas de Conducción	Porcentaje de líneas de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 00 C01 B172												170.08	0.00
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable en Tioquiapa El Bascán													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 186 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Líneas de Conducción	Porcentaje de líneas de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						515.08	0.00
Proyecto : Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Residuales y Emisor de Alejamiento en Sitalá													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 187 de 840
Fecha: 27/03/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA										7,569,456,249.14	5,123,224,899.98		
INVERSIÓN										7,255,814,310.97	4,847,098,764.67		
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
J A E 00 C01 B174			0.00	0.00	0.00	1.00					37.21	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable en Masosik			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 188 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Líneas de Conducción	Porcentaje de líneas de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						634,385.22	634,385.22
Proyecto : Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en Salto de Agua													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 189 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
J A E 00 C01 B176			0.00	0.00	0.00	1.00					6,010.56	6,010.56	
Proyecto : Ampliación del Sistema de Agua Entubada, en San Juan de La Montaña			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 190 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Líneas de Conducción	Porcentaje de líneas de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 00 C01 B177											257,064.00	252,832.84	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 191 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Líneas de Conducción	Porcentaje de líneas de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 00 C01 B178											168,036.46	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Entubada, San Pedro Pedernal													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Índice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 192 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Líneas de Conducción	Porcentaje de líneas de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 00 C01 B180											2,675,113.75	2,675,113.75	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable por Gravedad en Matzam													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 193 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Líneas de Conducción	Porcentaje de líneas de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 09 C01 D001												5,250,000.00	0.00
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable 1a. Etapa													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.30	0.70	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.30	0.70	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.30	0.70	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			0.00	0.30	0.70	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.30	0.70	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.30	0.70	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 194 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.30	0.70	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						529,279.66	529,279.63
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 195 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 09 C01 D003												7,032,031.93	6,478,921.61
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable, en el Ejido de Jericó (Porvenir Jericó)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 196 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						2,400,000.00	0.00
Proyecto : Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en Ocosingo													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 197 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
J A E 09 C01 D005			0.00	0.00	0.00	1.00						855,000.00	786,426.48
Proyecto : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE			0.00	0.00	0.00	1.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	88.00	88.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.88							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	88.00	88.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.88							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	88.00	88.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.88							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 198 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Líneas de Conducción	Porcentaje de líneas de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	88.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
J A E 09 C01 D007			0.00	0.00	0.00	1.00						2,634,851.55	2,321,316.56
Proyecto : CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ALDAMA													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 199 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 09 C01 D008											16,728,673.59	16,661,509.42	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable en Simojovel (2a Etapa)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 200 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Líneas de Conducción	Porcentaje de líneas de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						347,906.25	342,286.00
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable en Masoja Yochija.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Índice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Índice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 201 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Líneas de Conducción	Porcentaje de líneas de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
J A E 09 C01 D010			0.00	0.00	0.00	1.00					10,930,759.37	10,735,063.85	
Proyecto : Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en San Juan Cancuc													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 202 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
J A E 09 C01 D011			0.00	0.00	0.00	1.00					5,276,774.96	0.00	
Proyecto : Sistema de Agua Potable			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Habitante			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 203 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Líneas de Conducción	Porcentaje de líneas de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
J A E 55 C01 B001			0.00	0.00	0.00	1.00						0.00	0.00
Proyecto : Estudios y Proyectos P/Agua Potable, Drenaje y Saneamiento			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin :													
Proposito :													
Componente : m	m	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 204 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : m	m	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 55 C01 B002													
Proyecto : Saneamiento y Mejoramiento de Imagen del Río Sabinal / Tuxtla Gutiérrez													
Fin : 1	1	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito :													
Componente : x	1	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 205 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98		
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67		
Actividad : 11 J A E 55 C01 B004 Proyecto : Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente	338,970.20	0.00	
			1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	98.00	98.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
				0.00	0.00	1.00	0.00							
				0.00	0.00	0.98	0.00							
			1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	98.00	98.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
				0.00	0.00	1.00	0.00							
				0.00	0.00	0.98	0.00							
			1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	98.00	98.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
				0.00	0.00	1.00	0.00							
				0.00	0.00	0.98	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 206 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	98.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
J A E 55 C01 B005			0.00	0.00	1.00	0.00						500,000.00	0.00
Proyecto : Construcción de la Red de Drenaje y Planta de Tratamiento			0.00	0.00	0.98	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 207 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Descargas domiciliarias	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
J A E 55 C01 B007			0.00	0.00	1.00	0.00						64,199,800.00	64,199,797.48
Proyecto : Plantas Potabilizadoras Prefabricadas			0.00	0.00	0.05	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Falta de abastecimiento de agua que satisfaga las necesidades	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	350.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	350.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	350.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 208 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Plantas Potabilizadoras ó Sistemas de Cloración	Porcentaje de Construcción, Rehabilitación ó Ampliación de Plantas Potabilizadoras	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
J A E 55 C01 B008			0.00	0.00	350.00	0.00						4,250,000.00	4,250,000.00
Proyecto : Líneas de Conducción, Plantas de Bombeo y Tanques Zona Granjas (Brazo Norte) en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	75.00	75.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.75	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	75.00	75.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.75	0.00							
Componente : Líneas de Conducción construidos	Porcentaje de líneas de conducción	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	75.00	75.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.75	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 209 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	75.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.75	0.00							
J A E 55 C01 B009												10,691,657.04	10,446,325.97
Proyecto : Construc. de Lineas de Conducción, Plantas de Bombeo y Tanques Zona Km. 4 Tanques Sarh-La Carreta (Brazo Norte) en Tuxt													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.80	0.20							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.80	0.20							
Componente : Lineas de Conducción construidos													
	Porcentaje de lineas de conducción	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.80	0.20							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 210 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
J A E 55 C01 B010			0.00	0.00	1.00	0.00						9,280,000.00	
Proyecto : Construcción de Lineas de Conducción, Plantas de Bombeo y Tanques Zona La Carreta-Berriozabal (Brazo Norte) en Tuxtla Gu			0.00	0.00	0.80	0.20							
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Componente : Lineas de Conducción construidos			0.00	0.00	1.00	0.00							
	Porcentaje de lineas de conducción	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 211 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00						5,940,624.00	5,940,624.00
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proyecto : Hoyas de Capacitación de Aguas Pluviales (Construcción)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 212 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						3,195,150.00	3,195,150.00
Proyecto : Hoyas de Captación de Aguas Pluviales (Construcción)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 213 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Captación de agua pluvial (en tanques)	Porcentaje de tanques de captación de agua pluvial	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
J A E 55 C01 B013			0.00	0.00	1.00	0.00						3,116,920.00	3,116,920.00
Proyecto : Sistema de Agua Potable por Bombeo (Construcción)			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 214 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Captación de agua pluvial (en tanques)	Porcentaje de tanques de captación de agua pluvia	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
J A E 55 C01 B014			0.00	0.00	1.00	0.00						2,293,550.78	2,252,791.87
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento con Emisor de Alejamiento, Aurora Esquipulas			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 215 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
J A E 55 C01 B015			0.00	0.00	1.00	0.00						16,423,450.05	16,423,450.05
Proyecto : Mejoramiento e Imagen Urbana			0.00	0.00	0.00	1.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 216 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						792,000.00	0.00
Proyecto : Rehabilitación del Sistema de Agua Potable (Agua Azúl - zona Turística).													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Lineas de Conducción construidos	Porcentaje de lineas de conducción	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 217 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
J A E 55 C01 B017			0.00	0.00	1.00	0.00						7,449,956.16	7,338,092.49
Proyecto : Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Zona Turística Cascada Agua Azul.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 218 de 840
Fecha: 27/03/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
J A E 55 C01 D035			0.00	0.00	0.00	1.00						0.00	0.00
Proyecto : Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Zona Turística Casacada Agua Azul			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Componente : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales construidas	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 219 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
J A E 65 C01 B001			0.00	0.00	0.00	1.00					5,594,348.00	5,594,348.00	
Proyecto : Lluvias Severas ocurrido el 18 de Agosto 2010 en el Municipio de Tuxtla Gutierrez (Agua Potable y Alcantarillado)			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable; así como alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable y alcantarillado sanitario	Índice de atención del rezago en materia agua potable y alcantarillado sanitario	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario	Construcción de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 220 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Red de Distribución	Porcentaje de líneas de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 65 C01 B002											3,365,530.00	3,365,530.00	
Proyecto : Lluvia Severa Ocurrida el 04 de Septiembre del 2010 (Reconstrucción de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Índice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Sistema de Agua Potable	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 221 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00					7,153,740.00	7,153,740.00	
Proyecto : Lluvia Severa Ocurrida el Día 25,26 y 27 de Septiembre del 2010 en 14 Municipios (Reconst. de los Sistemas de Agua Potab													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable; así como alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable y alcantarillado sanitario	Índice de atención del rezago en materia agua potable y alcantarillado sanitario	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario	Índice de atención del rezago en materia agua potable y alcantarillado sanitario	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 222 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Localidades rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable y alcantarillado sanitario	Construcción de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00					515,000.00	515,000.00	
Proyecto : Lluvia Severa Ocurrida del 25 - 27 de Septiembre 2010 en los 8 Municipios (Agua Potable)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Las localidades rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Índice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Localidades rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Índice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 223 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 65 C01 B005												5,309,730.00	5,309,730.00
Proyecto : Lluvia Severa Ocurrida del 25 - 29 Septiembre 2010 (Agua Potable y Alcantarillado Sanitario)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Las localidades rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Índice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Localidades rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Índice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 224 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						1,760,623.00	1,760,623.00
Proyecto : Lluvia Severa Ocurrida los Días 25,27 y 28 de Septiembre del 2010, en 06 Municipios (Reconst. del Sistema de Agua Potab													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable; así como alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable y alcantarillado sanitario	Índice de atención del rezago en materia agua potable y alcantarillado sanitario	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario	Construcción de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 225 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Dotar a la Población de Red de Distribución de Agua Potable y Alcantarillado	Reconstrucción de Red de Distribución de Agua Potable y Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra			
J A E 66 C01 D001			0.00	0.00	0.00	1.00					0.00	0.00	
Proyecto : Programa Infraestructura Basica para la Atencion de los 28 MMIDH(PIBAI Estatal)			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin :													
Proposito :													
Componente : x	x	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente			
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 226 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : x	x	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente			
J A E 66 C01 D002			1.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	
Proyecto : Programa Infraestructura Basica para la Atencion de los 28 MMIDH (PIBAI Federal)			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin :													
Proposito :													
Componente : x	x	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 227 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : x J A E 66 C01 D003 Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable para Beneficiar a la Localidad de Mojá Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio Componente : Red de distribución construido	x	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente	2,060,095.69	1,775,734.16
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas		0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.20	0.55							
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada		0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.20	0.55							
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
	Porcentaje de metros lineales instalados		0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.20	0.55							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 228 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.20	0.55						1,503,681.52	661,889.77
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la localidad de Dieciocho de abril													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.75							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.75							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.75							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 229 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.75						996,672.05	966,770.89
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la localidad de Santa Ana el Oriente													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	98.00	98.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.70	0.28							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	98.00	98.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.70	0.28							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	98.00	98.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.70	0.28							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 230 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.70	0.28						10,976,602.43	10,514,645.64
J A E 66 C01 D006													
Proyecto : Construcción de la 2a Etapa del Sistema de Agua Potable, Consistente en 227 Tanques Pluviales, para beneficiar a los bar													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	60.00	60.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.15	0.45							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	60.00	60.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.15	0.45							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	60.00	60.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.15	0.45							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 231 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.15	0.45						1,719,848.11	1,304,768.88
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la localidad de Agua Cristalina.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.10	0.60							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.10	0.60							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.10	0.60							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 232 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.10	0.60						590,974.16	0.00
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la localidad de la Caoba													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 233 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						1,372,367.63	0.00
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la localidad de Montebello													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Red de distribución construidos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 234 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 66 C01 D010												1,100,209.04	992,152.57
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la localidad de Nuevo Jalisco Osumacinta													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	65.00	650.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	10.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.50	6.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	IProporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	65.00	65.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.60							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	65.00	65.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.60							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 235 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.60							
J A E 66 C01 D011												2,670,365.48	2,395,787.89
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la localidad de Chulum Chico Uno													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	40.00	40.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.40							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	40.00	40.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.40							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	40.00	40.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.40							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 236 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.40							
J A E 66 C01 D012												1,099,000.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la localidad de Nuevo Paraiso													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Red de distribución construidos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 237 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 66 C01 D013												2,953,557.66	2,355,411.63
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la localidad de Yanchen													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	55.00	55.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.50							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	55.00	55.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.50							
Componente : Red de distribución construidos													
	Red de distribución construidos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	55.00	55.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.50							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 238 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.50							
J A E 66 C01 D014												840,679.20	624,151.91
Proyecto : Construcción de Sistema de Agua Potable, para beneficiar al barrio "Jech Joveltic" en la localidad de el Crucero													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.40	0.59							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.40	0.59							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	99.00	99.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.40	0.59							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 239 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.40	0.59							
J A E 66 C01 D015												1,734,697.65	
Proyecto : Construcción de Sistema de Agua Potable, para beneficiar al Barrio "K'ayteel" de la localidad de Chilolja													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	60.00	60.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.10	0.50							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	60.00	60.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.10	0.50							
Componente : Red de distribución construidos	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	60.00	60.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.10	0.50							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 240 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.10	0.50						2,885,217.09	2,093,773.23
Proyecto : Construcción de Sistema de Agua Potable, para beneficiar a la localidad de Miguel Hidalgo y Costilla													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	68.00	68.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.15	0.53							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	68.00	68.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.15	0.53							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	68.00	68.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.15	0.53							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 241 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.15	0.53							
J A E 66 C01 D017												647,019.10	622,243.80
Proyecto : Construcción de Sistema de Agua Potable, para beneficiar a barrio Yaalchij, en la localidad de Tzunjok													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.45							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.45							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.45							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 242 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.45						5,778,241.75	2,975,080.43
Proyecto : Ampliación del Sistema de Agua Potable del Sistema de Agua Potable, consistente en 153 tanques de Captación Pluvial, par													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	4.00	4.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.04	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	4.00	4.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.04	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	4.00	4.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.04	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 243 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmen	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.04	0.00							
J A E 66 C01 D019												5,059,763.74	3,726,685.80
Proyecto : Ampliación del Sistema de Agua Potable , consistente en 131 tanques de Pluviales, para beneficiar a la localidad de Chan													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	35.00	35.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.04	0.31							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	35.00	35.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.04	0.31							
Componente : Red de distribución construidos	Red de distribución construidos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	35.00	35.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.04	0.31							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 244 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.04	0.31							
J A E 66 C01 D020												0.00	
Proyecto : Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Chamula													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 245 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
J A E 66 C01 D022			0.00	0.00	0.00	1.00						0.00	
Proyecto : Plantas de Tratamiento PIBAI			0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	
Fin :													
Proposito :													
Componente : X	X	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 246 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : X J A E 66 C01 D023 Proyecto : Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Zinacantan Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	X	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente	0.00	0.00
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 247 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
J A E 66 C01 D024			0.00	0.00	0.00	1.00					0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Larrainzar			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 248 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
J A E 66 C01 D026			0.00	0.00	0.00	1.00					0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Chanal			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 249 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
J A E 66 C01 D027			0.00	0.00	0.00	1.00					0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Amatenango del Valle			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 250 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
J A E 66 C01 D028			0.00	0.00	0.00	1.00					335,612.43	100,683.72	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua potable (sistema mixto), Nuevo centro de poblacion Agua Azul			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 251 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 66 C01 D029											56,353.91	16,905.96	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua potable (sistema por gravedad), Ejido Veinte Casas													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 252 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 66 C01 D030											536,863.91	251,874.05	
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento, en la localidad de Ignacio Zaragoza													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 253 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales J A E 66 C01 D031	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00					1,878,989.48	1,680,125.54	
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento, para beneficiar a la localidad de Xuxchen.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 254 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
J A E 66 C01 D032			0.00	0.00	0.00	1.00					375,499.72	254,945.39	
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento, en la localidad de el Choyo			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 255 de 840

Fecha: 27/03/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
J A E 66 C01 D033			0.00	0.00	0.00	1.00					852,651.65	834,427.51	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Ejido Santa María													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 256 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 66 C01 D034												838,325.33	811,128.55
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 257 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 66 C01 D035												49,346.52	14,803.95
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable, para beneficiar a la localidad de Francisco I.Madero.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 258 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Líneas de Conducción	Porcentaje de líneas de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 66 C01 D036												1,682,859.73	1,502,341.64
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable, para beneficiar a la localidad de Constitución													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Índice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 259 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Líneas de Conducción	Porcentaje de líneas de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						659,604.00	659,604.00
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento (Baños Ecológicos Prefabricados) para beneficiar a la localidad de Paktanteal													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 260 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Baños Ecologicos	Porcentaje de Baños Ecologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						858,099.00	858,099.00
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento (Baños Ecologicos Prefabricados) Para beneficiar a la localidad de Tzununil													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 261 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Baños Ecologicos	Porcentaje de Baños Ecologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 66 C01 D039											378,988.50	378,988.50	
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento (Baños Ecologicos Prefabricados) Para beneficiar a la localidad de Siberia													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 262 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Baños Ecologicos	Porcentaje de Baños Ecologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 66 C01 D040											518,809.50	518,809.50	
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento (Baños Ecologicos Prefabricados) Para beneficiar a la localidad de Juan Sabines													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 263 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Baños Ecologicos	Porcentaje de Baños Ecologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						220,770.00	220,770.00
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento (Baños Ecologicos Prefabricados) para beneficiar a la localidad de Xanil													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 264 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Baños Ecologicos	Porcentaje de Baños Ecologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						298,914.00	298,914.00
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento (Baños Ecologicos Prefabricados) Para beneficiar a la localidad de Maravilla Ten													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 265 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Baños Ecologicos	Porcentaje de Baños Ecologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00					551,925.00	551,925.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento (Baños Ecologicos Prefabricados) Para beneficiar a la localidad de Yoshih													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 266 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Baños Ecologicos	Porcentaje de Baños Ecologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 66 C01 D044											1,361,613.00	1,361,613.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento (Baños Ecologicos Prefabricados) Para beneficiar a la localidad de Chilolja													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 267 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Baños Ecologicos	Porcentaje de Baños Ecologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00					183,975.00	183,975.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento (Baños Ecologicos Prefabricados) para beneficiar a la localidad de Yabteclum Fra													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 268 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Baños Ecologicos	Porcentaje de Baños Ecologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						202,372.50	202,372.50
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento (Baños Ecologicos Prefabricados) para beneficiar a la localidad de Dr. Belisario													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 269 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Baños Ecologicos	Porcentaje de Baños Ecologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
J A E 66 C01 D047			0.00	0.00	0.00	1.00					68,161.50	68,161.50	
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento (Baños Ecologicos Prefabricados) para beneficiar a la localidad de San Isidro			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 270 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Baños Ecologicos	Porcentaje de Baños Ecologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 66 C01 D048											386,347.50	386,347.50	
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento (Baños Ecologicos Prefabricados) para beneficiar a la localidad de Cruzchen													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 271 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Baños Ecologicos	Porcentaje de Baños Ecologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						565,191.00	565,191.00
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento (Baños Ecologicos Prefabricados) para beneficiar a la localidad de Pacteton													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 272 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Baños Ecologicos	Porcentaje de Baños Ecologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 66 C01 D050											441,540.00	441,540.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento (Baños Ecologicos Prefabricados) para beneficiar a la localidad de Pajaltón													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 273 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Baños Ecologicos	Porcentaje de Baños Ecologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 66 C01 D051											947,875.50	947,875.50	
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento (Baños Ecologicos Prefabricados) para beneficiar a la localidad de Sisim													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 274 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Baños Ecologicos	Porcentaje de Baños Ecologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						110,385.00	110,385.00
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento (Baños Ecologicos Prefabricados) Para beneficiar a la localidad de Chayomte													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 275 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Baños Ecologicos	Porcentaje de Baños Ecologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						154,539.00	154,539.00
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento (Baños Ecologicos Prefabricados) Para beneficiar a la localidad de Juxton													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 276 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Baños Ecologicos	Porcentaje de Baños Ecologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						147,180.00	147,180.00
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento (Baños Ecologicos Prefabricados) Para beneficiar a la localidad de San José Fiu													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 277 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Baños Ecologicos	Porcentaje de Baños Ecologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 66 C01 D055											132,462.00	132,462.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento (Baños Ecologicos Prefabricados) Para beneficiar a la localidad de Sepelton													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 278 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Baños Ecologicos	Porcentaje de Baños Ecologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 66 C01 D056											294,360.00	294,360.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento (Baños Ecologicos Prefabricados) Para beneficiar a la localidad de Xulumo													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 279 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Baños Ecologicos	Porcentaje de Baños Ecologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						61,000.50	61,000.50
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento (Baños Ecologicos Prefabricados) para beneficiar a la localidad de la Merced													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 280 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Baños Ecologicos	Porcentaje de Baños Ecologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						264,148.50	264,148.50
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento (Baños Ecologicos Prefabricados) para beneficiar a la localidad de Pom													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 281 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Baños Ecologicos	Porcentaje de Baños Ecologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 66 C01 D059											239,167.50	239,167.50	
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento (Baños Ecologicos Prefabricados) para beneficiar a la localidad de Guadalupe													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 282 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Baños Ecologicos	Porcentaje de Baños Ecologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 66 C01 D060											95,667.00	95,667.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento (Baños Ecologicos Prefabricados)para beneficiar a la localidad de La Providenci													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 283 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Baños Ecologicos	Porcentaje de Baños Ecologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
J A E 66 C01 D061			0.00	0.00	0.00	1.00						202,372.50	202,372.50
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento (Baños Ecologicos Prefabricados) para beneficiar a la localidad de Las Limas Chi			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 284 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Baños Ecologicos	Porcentaje de Baños Ecologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 66 C01 D062												147,180.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento (Baños Ecologicos Prefabricados) para beneficiar a la localidad de San José del													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 285 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Baños Ecologicos	Porcentaje de Baños Ecologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						1,030,755.00	1,030,755.00
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento (Baños Ecologicos Prefabricados) para beneficiar a la localidad de San Juan del													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 286 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Baños Ecologicos	Porcentaje de Baños Ecologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
J A E 66 C01 D064			0.00	0.00	0.00	1.00						1,984,875.73	1,984,875.73
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad), en la localidad de Muc Aquil			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 287 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Líneas de Conducción	Porcentaje de líneas de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 66 C01 D065												65,318.18	65,318.18
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua potable (sistema por gravedad), San Jacinto													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Índice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 288 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Líneas de Conducción	Porcentaje de líneas de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 66 C01 D066											362,291.32	362,291.32	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable, , en la localidad de José María Morelos y Pavon													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 289 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Líneas de Conducción	Porcentaje de líneas de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 66 C01 D067											778,288.78	778,288.78	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad), en la localidad de Bajucu													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 290 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Líneas de Conducción	Porcentaje de líneas de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 66 C01 D068											208,559.64	208,559.64	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) Nuevo Vergel													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Índice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 291 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Líneas de Conducción	Porcentaje de líneas de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 66 C01 D069												276,039.03	276,039.03
Proyecto : Ampliación del Sistema de Agua Potable, Canelar													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Índice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 292 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Líneas de Conducción	Porcentaje de líneas de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 66 C01 D070												321,675.85	321,675.85
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad), Suyalá													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 293 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Líneas de Conducción	Porcentaje de líneas de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 66 C01 D071												715,299.55	715,299.55
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable, Juan Sabines Verapaz													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Índice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 294 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Líneas de Conducción	Porcentaje de líneas de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 66 C01 D072											812,037.89	812,037.89	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable, Ejido Villaluz													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 295 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Líneas de Conducción	Porcentaje de líneas de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00
J A E 77 C01 D001													
Proyecto : Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU/Estatal)													
Fin :													
Proposito :													
Componente : x	x	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 296 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : x	x	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente			
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	
J A E 77 C01 D002													
Proyecto : Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU/Federal)													
Fin :													
Proposito :													
Componente : x	x	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 297 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : x J A E 77 C01 D003 Proyecto : Construcción de Líneas de Conducción, Tanques y Plantas de Bombeo del Tramo: PP2 - Reb. Sur- Cerro Hueco - Coquelexquitz Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio Componente : Líneas de Conducción construidos	x	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente	119,263,734.00	115,704,194.22
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	33.00	33.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	33.00	33.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	33.00	33.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 298 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	33.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.33							
J A E 77 C01 D004												34,111,719.19	25,604,813.84
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable Consistente en Captación, Líneas de Conducción, Tanque y Carcamo de Bombeo													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	32.00	32.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.32							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	32.00	32.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.32							
Componente : Obras de Captación construidos	Porcentaje de obras de captación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	32.00	32.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.32							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 299 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	32.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.32							
J A E 77 C01 D005											5,459,155.23	4,575,519.67	
Proyecto : Construcción de Planta Potabilizadora													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	10.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Planta Potabilizadora		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.10							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	10.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Planta Potabilizadora		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.10							
Componente : Plantas Potabilizadoras o Sistemas de Cloración construidos	Porcentaje de Construcción, Rehabilitación o Ampliación de Plantas Potabilizadoras	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	10.00	10.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Planta Potabilizadora		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.10							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 300 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	10.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Planta Potabilizadora		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.10						21,469,489.24	19,859,277.51
Proyecto : Rehabilitación del Sistema de Agua Potable (2a. Etapa)													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	33.00	33.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.33							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	33.00	33.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.33							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	33.00	33.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.33							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 301 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	33.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
J A E 77 C01 D007			0.00	0.00	0.00	1.00						22,241,146.23	18,630,859.66
Proyecto : Rehabilitación del Sistema de Agua Potable (2a. Etapa)			0.00	0.00	0.00	0.33							
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	33.00	33.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.33							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	33.00	33.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.33							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	33.00	33.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.33							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 302 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	33.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.33						5,234,411.14	5,234,411.13
Proyecto : Sectorización de la Red de Distribución Zona Centro													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	15.00	15.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.15							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	15.00	15.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.15							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	15.00	15.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.15							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 303 de 840
Fecha: 27/03/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	15.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.15							
J A E 77 C01 D009												0.00	0.00
Proyecto : Rehabilitación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Planta Tratamiento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Planta Tratamiento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales construidas	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Planta Tratamiento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 304 de 840
Fecha: 27/03/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Planta Tratamiento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 77 C01 D010												399,999.99	391,999.98
Proyecto : Estudio y Proyecto para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable en Altamirano.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	16.00	16.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.06							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	16.00	16.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.06							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	16.00	16.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.06							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 305 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	16.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
J A E 77 C01 D011			0.00	0.00	0.00	1.00						0.00	0.00
Proyecto : Estudio y Proyecto para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable			0.00	0.00	0.10	0.06							
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	15.00	15.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.05							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	15.00	15.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.05							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	15.00	15.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.05							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 306 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	15.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
J A E 77 C01 D012			0.00	0.00	0.00	1.00						896,994.08	896,994.07
Proyecto : Estudio y Proyecto para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable en Motozintla.			0.00	0.00	0.10	0.05							
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	16.00	16.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.06							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	16.00	16.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.06							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	16.00	16.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.06							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 307 de 840
Fecha: 27/03/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	16.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
J A E 77 C01 D013			0.00	0.00	0.00	1.00						447,299.13	447,299.12
Proyecto : Estudio y Proyecto para la Rehabilitación y Ampliación de la Red de Agua Potable en Venustiano Carranza.			0.00	0.00	0.10	0.06							
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	16.00	16.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.06							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	16.00	16.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.06							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	16.00	16.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.06							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 308 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	16.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
J A E 77 C01 D014			0.00	0.00	0.00	1.00						249,495.79	
Proyecto : Estudio y Proyecto para la Ampliación del Sistema de Agua Potable en la Localidad El Parral/Viilacorzo			0.00	0.00	0.10	0.06							
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	16.00	16.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.06							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	16.00	16.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.06							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	16.00	16.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.06							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 309 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	16.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
J A E 77 C01 D015			0.00	0.00	0.00	1.00						249,901.03	249,901.01
Proyecto : Estudio y Proyecto para la Construcción de Planta Potabilizadora en Reforma.			0.00	0.00	0.10	0.06							
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	16.00	16.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.06							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	16.00	16.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.06							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	16.00	16.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.06							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 310 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	16.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
J A E 77 C01 D016			0.00	0.00	0.00	1.00						1,199,224.87	1,199,224.82
Proyecto : Estudio y Proyecto para la Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Acala			0.00	0.00	0.10	0.06							
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	15.00	15.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.05							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	15.00	15.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.05							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	15.00	15.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.05							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 311 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	15.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
J A E 77 C01 D017			0.00	0.00	0.00	1.00						1,922,215.79	1,922,215.78
Proyecto : Estudio y Proyecto para la Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Cintalapa.			0.00	0.00	0.10	0.05							
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	45.00	45.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.35							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	45.00	45.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.35							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	45.00	45.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.35							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 312 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	45.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
J A E 77 C01 D018			0.00	0.00	0.00	1.00						999,232.64	
Proyecto : Estudio y Proyecto para la Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en La Concordia.			0.00	0.00	0.10	0.35							
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	15.00	15.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.05							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	15.00	15.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.05							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	15.00	15.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.05							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 313 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	15.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
J A E 77 C01 D019			0.00	0.00	0.00	1.00						1,914,363.07	1,352,231.35
Proyecto : Contraloría Social			0.00	0.00	0.10	0.05							
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Supervisión		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Líneas de Conducción construidos	Porcentaje de líneas de conducción	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 314 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Supervisiones técnicas realizadas	porcentaje de supervisión de obras	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						5,239,175.31	5,057,266.25
Proyecto : Supervisión Técnica por Contrato													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Líneas de Conducción construidos	Porcentaje de líneas de conducción	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 315 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Supervisiones técnicas realizadas	porcentaje de supervisión de obras	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						650,000.00	250,200.01
Proyecto : Supervisión Técnica por Administración													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Líneas de Conducción construidos	Porcentaje de líneas de conducción	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 316 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Supervisiones Normativas del ejecutor realizadas	porcentaje de supervisión de obras normativa	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
J A E 77 C01 D022			0.00	1.00	0.00	0.00						260,250.00	115,542.00
Proyecto : Supervisión de Estudios y Proyectos por Administración			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Lineas de Conducción construidos	Porcentaje de lineas de conducción	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 317 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Supervisiones Normativas del ejecutor realizadas	porcentaje de supervisión de obras normativa	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
J A E 77 C01 D023			0.00	1.00	0.00	0.00						23,567,398.27	4,468,747.75
Proyecto : Construcción de Líneas de Conducción, Plantas de Bombeo y Tanques Zona La Carreta-Berriozabal (Brazo Norte)													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Líneas de Conducción construidos	Porcentaje de líneas de conducción	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 318 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
J A E 77 C01 D025												1,008,068.07	0.00
Proyecto : Líneas de Conducción, Tanques y Plantas de Bombeo Zona Baja (Brazo Sur) 1a. Etapa en Tuxtla Gutiérrez.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	60.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.60							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	60.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.60							
Componente : Líneas de Conducción construidos	Porcentaje de líneas de conducción	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	60.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.60							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 319 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00						12,891,351.83	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.60							
Proyecto : Rehabilitación del Sistema de Agua Potable (1a. Etapa) en Comitán.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	25.00	25.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.25							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	25.00	25.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.25							
Componente : Lineas de Conducción construidos													
	Porcentaje de líneas de conducción	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	25.00	25.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.25							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 320 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.25						10,814,689.52	3,615,475.26
Proyecto : Rehabilitación del Sistema de Agua Potable (1a. Etapa) en Tonalá.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	83.00	83.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.83							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	83.00	83.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.83							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	83.00	83.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.83							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 321 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.83							
J A E 77 C01 D028												4,655,997.03	0.00
Proyecto : Rehabilitación del Sistema de Agua Potable (1a. Etapa) en Pichucalco.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	70.00	70.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.70							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	70.00	70.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.70							
Componente : Lineas de Conducción construidos	Porcentaje de líneas de conducción	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	70.00	70.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.70							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 322 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.70							
J A E 77 C01 D029												2,627,157.81	0.00
Proyecto : Sectorización de la Red de Distribución (1a. Etapa) en Tapachula.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	70.00	70.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.70							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	70.00	70.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.70							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	70.00	70.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.70							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 323 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.70							
J A E 77 C01 D030												1,909,563.24	1,121,141.83
Proyecto : Sectorización de la Red (1a. Etapa) en el Municipio de Palenque.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Tomas domiciliarias construidos	Porcentaje de instalación de tomas domiciliarias	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 324 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
	J A E 77 C01 D031											0.00	
Proyecto : Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable (2a. Etapa) en Comitán de Domínguez.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 325 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 77 C01 D032												20,806,683.89	18,937,804.98
Proyecto : Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable (3a. Etapa) en Ocosingo.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 326 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
J A E 77 C01 D033			0.00	0.00	0.00	1.00					10,227,129.33	10,227,129.32	
Proyecto : Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable (1a. Etapa) en Villa Comaltitlán.			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos			0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 327 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 77 C01 D035												4,273,815.05	4,250,000.00
Proyecto : Construcción de Líneas de Conducción, Plantas de Bombeo y Tanques Zona Granjas (Brazo Norte) en Tuxtla Gutiérrez.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	75.00	75.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.75	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	75.00	75.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.75	0.00							
Componente : Líneas de Conducción construidos	Porcentaje de líneas de conducción	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	75.00	75.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.75	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 328 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	75.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.75	0.00						21,890,757.85	7,991,102.76
Proyecto : Construcción de Líneas de Conducción Cruces Especiales y Derivaciones Zona Km.4 Tanques Sahr, La Carreta (Brazo Norte)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.80	0.20							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.80	0.20							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.80	0.20							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 329 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Líneas de Conducción	Porcentaje de líneas de conducción	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.80	0.20						9,370,824.71	9,370,824.69
Proyecto : Interconexión a Planta Potabilizadora y Tren de Descarga en el Municipio de Comitán.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Propósito : Localidades rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Índice de atención del rezago en materia de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Sistema de Agua Potable	Construcción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 330 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Líneas de Conducción	Porcentaje de líneas de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
J A E 77 C01 D038			0.00	0.00	0.00	1.00					89,994,711.23	58,496,562.33	
Proyecto : Const. del Sist. Integral de Agua Potable (1a. Etapa), consistente en Captación y Líneas de Conducción (0+000 al 15+000)													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Líneas de Conducción construidos	Porcentaje de líneas de conducción	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 331 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
J A E 78 C01 D001			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proyecto : Programa Infraestructura Basica para la Atencion de los 28 MMIDH (PROSSAPYS/Estatal)			0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	
Fin :													
Proposito :													
Componente : x	x	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 332 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : x	x	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 78 C01 D002													
Proyecto : Prossapys (Aportación Federal)													
Fin :													
Proposito :													
Componente : m	m	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 333 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : m	m	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente			
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	
J A E 78 C01 D003													
Proyecto : Prossapys MMIDH (Aportación Federal)													
Fin :													
Proposito :													
Componente : m	m	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 334 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : m J A E 78 C01 D004 Proyecto : Supervisión Técnica por Contrato Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio Componente : Red de distribución construidos	m	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente	699,985.82	699,985.82	
	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	0.00 0.00	Gestión / Eficiencia	Servicio			
	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	0.00 0.00	Gestión / Eficiencia	Servicio			
	Porcentaje de instalación de tomas domiciliarias	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	0.00 0.00	Gestión / Eficiencia	Servicio			



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 335 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 78 C01 D006												2,267,878.60	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua potable en Yaltzi Tres Lagunas, Comitan de Domínguez													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 336 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
J A E 78 C01 D007												2,262,765.24	2,262,765.24
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua potable en el Pinar (Barrio Centro), San Cristobal de las Casas.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	10.00	10.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.05							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10.00	10.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.05							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	10.00	10.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.05							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 337 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.05							
J A E 78 C01 D008												3,830,396.47	3,830,396.45
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable en el Campanario, Tila.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	7.00	7.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.02							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	7.00	7.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.02							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	7.00	7.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.02							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 338 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.02						2,407,954.31	2,151,527.80
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable en La Paz, Angel Albino Corzo.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.60	0.10							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.60	0.10							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.60	0.10							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 339 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.60	0.10						3,918,243.49	3,918,243.45
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua potable en Emiliano Zapata Uno, Chiapa de Corzo.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 340 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00						2,887,882.66	2,887,882.65
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua potable en Barrio Nuevo, Acapetahua.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Red de distribución construidos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 341 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00						3,858,388.59	3,544,671.95
J A E 78 C01 D012													
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua potable en Noyola Tonalá.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	20.00	20.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.20	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	20.00	20.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.20	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	20.00	20.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.20	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 342 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.20	0.00						0.00	0.00
Proyecto : Construcción de Planta de Tratamiento de aguas Residuales en el Pinabeto, Rayón.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales construidas	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 343 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 78 C01 D014												1,128,291.31	1,128,291.31
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua potable en Francisco Villa. Amatan.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	7.00	7.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.07	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	7.00	7.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.07	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	7.00	7.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.07	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 344 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.07	0.00						1,193,920.65	1,193,920.65
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua potable en Linda Vista Arroyo Grande, Amatan.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 345 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00						427,718.32	427,718.32
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua potable en Nuevo Arenal, Amatan.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 346 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00						482,309.00	323,802.04
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua potable en San José la Loma, Amatan.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídrica	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 347 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 78 C01 D018												1,021,966.48	1,021,966.48
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua potable en Muc'ulja, Chilon.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	35.00	35.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.35	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	35.00	35.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.35	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	35.00	35.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.35	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 348 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.35	0.00						0.00	0.00
J A E 78 C01 D019													
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua potable en Tzinteeel, Chilon.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 349 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						1,372,748.00	1,254,010.69
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua potable en Santuario del Pozo Esquipulas, Huitiupan.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 350 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 78 C01 D021												349,420.73	346,639.51
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua potable en Acapulquito, Huitiupan.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 351 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00						812,209.41	812,209.41
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua potable en el Remolino, Huitiupan.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 352 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00						1,289,834.69	0.00
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua potable en Tres Puentes Uno, Larrainzar.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 353 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00						16,266,594.52	16,266,594.52
J A E 78 C01 D024													
Proyecto : Construcción del Sistema múltiple de Agua potable en Callejon, Mac'vilho, Banabolon y Monte Bonito, Chamula.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : cupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 354 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
J A E 78 C01 D025												2,066,396.95	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua potable en Paraje Yutukum, Chamula.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 355 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00						550,511.95	550,511.95
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua potable en Barrio Lazo, Chamula.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 356 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00						1,683,706.44	1,683,706.44
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua potable en Tientul Chico, Tumbala.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 357 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00						4,931,699.89	4,931,699.89
Proyecto : Construcción de Línea de Conducción Alternativa y Tanques de Almacenamiento en Pajalton, Navil, Tenejapa.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Propósito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 358 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
J A E 78 C01 D029												0.00	0.00
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua potable en Berlin, Pantepec.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 359 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 78 C01 D030												1,623,292.74	1,623,292.74
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua potable en Liquidambar, Pantepec.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : cupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 360 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
J A E 78 C01 D031												3,228,702.79	1,201,404.09
Proyecto : Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Shulvo, Zinacantan.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales construidas	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 361 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00						1,707,148.72	0.00
Proyecto : Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Ichinton, Chamula.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales construidas	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 362 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
J A E 78 C01 D033												1,139,252.66	1,139,252.66
Proyecto : Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Veinte de Noviembre, Huixtan.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales construidas	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 363 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
J A E 78 C01 D034											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en Guadalupe Palmira, Comitan de Domínguez.													
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 364 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Proyecto			
			1.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en el Zapotillo, El Porvenir.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto			
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto			
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto			
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 365 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
J A E 78 C01 D036												150,000.00	149,516.60
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en Plan de Ayala, Huehuetan.													
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
J A E 78 C01 D037												150,000.00	0.00
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en Toliman, Huehuetan.													
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
				0.00	1.00	0.00	0.00						
				0.00	0.00	0.00	0.00					150,000.00	149,880.58
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en Custepec, La Concordia.													
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
				0.00	1.00	0.00							
				0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
				0.00	1.00	0.00							
				0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
				0.00	1.00	0.00							
				0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 368 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
J A E 78 C01 D039												150,000.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en Roberto Barrios, Mapastepec.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 369 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						150,000.00	149,516.66
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en Adolfo Ruíz Cortinez, Mazatan.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 370 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 78 C01 D041												150,000.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en Nuevo Ixtepec, Motozintla de Mendoza.													
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
J A E 78 C01 D042			0.00	1.00	0.00	0.00						150,000.00	149,060.00
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en Rincon del Bosque, Motozintla de Mendoza.			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 372 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
J A E 78 C01 D043												150,000.00	149,060.00
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en San José Ixtepec, Motozintla de Mendoza.													
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 373 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						150,000.00	149,060.00
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en San José las Chicharras, Bellavista.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 374 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
J A E 78 C01 D045			0.00	1.00	0.00	0.00						0.00	0.00
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en Agua Dulce Tehuacan Uno, Ocosingo			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 376 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00						0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 78 C01 D047												0.00	0.00
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en Ojo de Agua, Ocosingo													
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 377 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Supervisiones Realizadas J A E 78 C01 D048 Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en Tomas Munzer (Nueva Patria), Ocosingo Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados. Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de Visitas de campo realizadas Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo Porcentaje de obras realizadas con proyectos Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	0.00 1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 100.00 100.00 100.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Gestión / Eficiencia Gestión / Eficiencia Gestión / Eficiencia	Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto	150,000.00	147,704.24	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 378 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
J A E 78 C01 D049			0.00	1.00	0.00	0.00						150,000.00	150,000.00
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en San Andres, Ocozocoautla de Espinoza			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 379 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
J A E 78 C01 D050												150,000.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en Pavencul, Tapachula.													
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 380 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto			
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 78 C01 D051											150,000.00	149,711.31	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en Vicente Guerrero, Tonalá.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 381 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
J A E 78 C01 D052			0.00	1.00	0.00	0.00						150,000.00	149,880.58
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en San Antonio Nuevo León, Simojovel de Allende.			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 382 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00
Proyecto : Estudio y proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en Las Champas, Frontera Comalapa.													
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 383 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
J A E 78 C01 D054			0.00	1.00	0.00	0.00						350,000.00	
Proyecto : Estudio y proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en Nueva Libertad, Frontera Comalapa.			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 384 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
J A E 78 C01 D055												350,000.00	347,731.44
Proyecto : Estudio y proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en Usipa, Tila.													
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 385 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
J A E 78 C01 D056												350,000.00	
Proyecto : Estudio y proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en el Jardin, Simojovel de Allende.													
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 386 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 78 C01 D057												350,000.00	
Proyecto : Estudio y proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, en Las Mercedes Esperanza, Simojovel.													
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 387 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
J A E 78 C01 D058			0.00	1.00	0.00	0.00						150,000.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en el Porvenir Tres Picos 2a Sección, Amatan.			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00						150,000.00	150,000.00
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en Independencia, Chilon.													
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 389 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto			
J A E 78 C01 D060			0.00	1.00	0.00	0.00					150,000.00	147,479.69	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en Tim, Chilon.			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto			
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto			
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto			
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 390 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
J A E 78 C01 D061												150,000.00	148,979.19
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en Barrio Bajchen (Tzunún), Oxchuc.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 391 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
J A E 78 C01 D062												150,000.00	148,979.19
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en Canoilja, Oxchuc.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 392 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
J A E 78 C01 D063												150,000.00	148,979.19
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en Chulna, Oxchuc.													
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 393 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
J A E 78 C01 D064			0.00	1.00	0.00	0.00						150,000.00	150,000.00
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en Nichtel, Chilon.			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 394 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
J A E 78 C01 D065												150,000.00	149,984.15
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en Onilic, San Juan Cancuc													
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados													
	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 395 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
J A E 78 C01 D066			0.00	1.00	0.00	0.00						0.00	0.00
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en Progreso Agua Azul, Tumbala.			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 396 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto			
J A E 78 C01 D067			0.00	1.00	0.00	0.00					0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en Venustiano Carranza, Tumbala.			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 397 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto			
J A E 78 C01 D068			0.00	1.00	0.00	0.00					350,000.00	349,644.06	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en Yeton, Aldama.			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 398 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
J A E 78 C01 D069												350,000.00	349,994.87
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en Callejon, Chamula.													
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 399 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
J A E 78 C01 D070												350,000.00	0.00
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en Laguna Petej, Chamula													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 400 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto			
J A E 78 C01 D071			0.00	1.00	0.00	0.00					350,000.00	349,994.86	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en Milpoleta, Chamula.			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 401 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00						0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en Acteal, Chenalhó													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 402 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
J A E 78 C01 D073												0.00	0.00
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en Mitontic, Mitontic.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 403 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
J A E 78 C01 D074												350,000.00	348,819.35
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en Tacuba Vieja, Chilon.													
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 404 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto			
J A E 78 C01 D075			0.00	1.00	0.00	0.00					0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en el Eden, Chilon.			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 405 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto			
J A E 78 C01 D076			0.00	1.00	0.00	0.00					0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en Filadelfia, Chilon.			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 406 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
J A E 78 C01 D077												350,000.00	348,194.10
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en Lazaro Cardenas, Tumbala.													
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 407 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto			
J A E 78 C01 D078											350,000.00	347,930.40	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en Majastic, Sabanilla.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto			
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto			
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto			



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 408 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
J A E 78 C01 D079												350,000.00	348,194.10
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en Francisco I. Madero, Salto de Agua.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 409 de 840

Fecha: 27/03/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00						0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en la Era, Ixhuatan.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 410 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00
Proyecto : Construcción de Letrinas Ecologicas en Ejido Nueva Palestina (San Jorge), Salto de Agua.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Baños Ecologicos instalados	Porcentaje de Baños Ecologicos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 411 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 78 C01 D082												4,490,056.57	3,989,867.70
Proyecto : Atencion Social y Participación Comunitaria													
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	88.00	0.00	40.00	48.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			0.00	40.00	48.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	88.00	0.00	40.00	48.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			0.00	40.00	48.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	88.00	0.00	40.00	48.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			0.00	40.00	48.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 412 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	40.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			0.00	40.00	48.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						4,671,526.90	4,369,640.92
Proyecto : SUPERVISIÓN TECNICA POR CONTRATO													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	39.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	39.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	39.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 413 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	39.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 78 C01 D084												370,000.00	191,399.22
Proyecto : SUPERVISIÓN TECNICA POR ADMINISTRACIÓN													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	39.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	39.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	39.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 414 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	39.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 78 C01 D085												1,140,000.00	114,420.69
Proyecto : Monitoreo de obras de años anteriores POR ADMINISTRACIÓN													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	178.00	0.00	100.00	78.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	100.00	78.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	178.00	0.00	100.00	78.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	178.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	178.00	0.00	100.00	78.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	178.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 415 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	100.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	100.00	78.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						270,000.00	206,248.00
Proyecto : DESARROLLO INSTITUCIONAL													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Piezas		
			0.00	17.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Piezas		
			0.00	17.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Piezas		
			0.00	17.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 416 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Piezas		
			0.00	17.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 78 C01 D087												315,000.00	293,663.77
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en Chington, Huixtan.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 417 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 78 C01 D088												3,989,204.50	
Proyecto : Construcción de Ptar y Descarga s Domiciliarias, en la localidad de Sesecapa													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	asa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.99	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.99	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.99	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 418 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales J A E 78 C01 D089 Proyecto : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RANCHERIA JANA 2DA SECCION Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	99.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	368,527.09	0.00
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.99	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 419 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 78 C01 D090												76,077.42	0.00
Proyecto : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TIERRA BLANCA													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 420 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 78 C01 D091											85,092.60	0.00	
Proyecto : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN IGNACIO ZARAGOZA ZONA ALTA													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 421 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						84,996.18	0.00
Proyecto : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PLUTARCO ELIAS CALLES													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 422 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 78 C01 D093												85,594.55	0.00
Proyecto : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALVARO OBREGON													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 423 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 78 C01 D094												94,021.32	0.00
Proyecto : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JESUS PEREZ ORTIZ													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 424 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00					20,475.72	0.00	
Proyecto : Const. del Sist. de Saneamiento de la Red de Drenaje y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Francisco Villa y Sa													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 425 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
J A E 78 C01 D097			0.00	0.00	0.00	1.00						45,547.63	0.00
Proyecto : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN PRIMER VALLE DE OCOSINGO													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 426 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						40,663.35	0.00
Proyecto : ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN JERUSALEN													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 427 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 78 C01 D099											2,630.03	0.00	
Proyecto : ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN PEDRO YUTNIO TIC													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 428 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						1,834.22	0.00
Proyecto : ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LIBERTAD JOLNISHITIE 2A. SECCION													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 429 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						64,662.41	0.00
Proyecto : ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN RIO CHANCALA													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 430 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 78 C01 D102												76,229.42	0.00
Proyecto : ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PINABETO													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente J A E 78 C01 D103 Proyecto : ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN UNION JUAREZ Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio Componente : Red de distribución construidos	porcentaje de concertaciones sociales Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada Porcentaje de metros lineales instalados	0.00 1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00 1.00	0.00 100.00 100.00 100.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Gestión / Eficiencia Gestión / Eficiencia Gestión / Eficiencia	Estudio Estudio Estudio Estudio	101,288.82	0.00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 432 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 78 C01 D104												210,000.00	0.00
Proyecto : ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EN FRANCISCO LEON													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 433 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 78 C01 D105												124,860.50	80,911.11
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo de Línea de Conducción de Agua Potable, en Nueva Tenochtitlan (Rizo de Oro), Cintalapa.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Líneas de Conducción construidos	Porcentaje de líneas de conducción	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 434 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						82,173.70	0.00
Proyecto : ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EN IGNACIO ZARAGOZA													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 435 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						160,568.60	0.00
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en Plan de Mulumi, Suchiapa													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 436 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio			
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00					21,939.00	0.00	
Proyecto : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN YASHGEMEL UNION													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 437 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 78 C01 D110											11,926.26	0.00	
Proyecto : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PAJALTON BAJO													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 438 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						15,800.81	0.00
Proyecto : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PULUMSIBAC													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 439 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 78 C01 D112											84,431.80	0.00	
Proyecto : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO TIEMOPÁ													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 440 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 78 C01 D113											96,271.97	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en El Crucero/Chamula.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos	Estudios y Proyectos Ejecutivos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 441 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : revisión y supervicion de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto			
J A E 78 C01 D114			0.00	0.00	0.00	1.00					3,790.11	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en Ichinton/Chamula.													
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos para la construccion de sistemas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivods para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos	Estudios y Proyectos Ejecutivos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 442 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : revisión y supervicion de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00					27,862.09	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en Kotoile/Chamula.													
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos para la construccion de sistemas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos	Estudios y Proyectos Ejecutivos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 443 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : revisión y supervicion de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00					5,983.80	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en El Retiro/Tenejapa.													
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos para la construccion de sistemas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivods para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 444 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 78 C01 D120												350,000.00	350,000.00
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en Bajovertic, Chenalho.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 445 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio			
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 78 C01 D121											315,000.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en Nazareth/Salto de Agua.													
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos para la construccion de sistemas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos	Estudios y Proyectos Ejecutivos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 446 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 78 C01 D122											1,606.75	0.00	
Proyecto : ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA, COBERTURA ESTATAL													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 447 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						613,416.63	613,416.63
Proyecto : Supervisión Técnica por Contrato													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 448 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Servicio			
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 78 C01 D124											110,841.33	0.00	
Proyecto : ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EN CHAKTEAL													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 449 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente J A E 78 C01 D125 Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de Vicente Guerrero. Fin : Proposito : Componente :	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 450 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : J A E 78 C01 D126 Proyecto : Construccion del Sistema de Agua Potable Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio Componente : Red de distribución construidos	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada Porcentaje de metros lineales instalados	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.30 0.30 0.00 0.30 0.30 0.00 0.30 0.30 0.00	0.70 0.70 0.00 0.70 0.70 0.00 0.70 0.70 0.00	100.00 100.00 100.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Gestión / Eficiencia Gestión / Eficiencia	Obra Obra Obra	750,000.00 750,000.00 750,000.00	569,190.24 569,190.24 569,190.24



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 451 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.30	0.70							
			0.00	0.00	0.00	0.00						3,040,259.44	2,153,491.43
J A E 78 C01 D127													
Proyecto : Construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales													
Fin :													
Proposito :													
Componente : X	X	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 452 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : X	X	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente			
J A E 78 C01 D128			1.00	0.00	0.00	0.00					9,208,700.00	7,183,223.51	
Proyecto : Construcción de Línea de Conducción y Tanque de Almacenamiento de Agua Potable (Nueva Tenochtitlan (Rizo de Oro))													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hídricas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Propósito : Localidades rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Índice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Sistema de Agua Potable	Índice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 453 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 78 C01 D129												150,000.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Agua Potable (Nuevas Maravillas)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 454 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						150,000.00	150,000.00
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Agua Potable (Ignacio Zaragosa)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 455 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 78 C01 D131												150,000.00	147,704.24
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Agua Potable (4 de Agosto)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 456 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio			
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 78 C01 D132											4,993,502.00	4,820,743.42	
Proyecto : Construccion de Tanque IMHOFFy Lechos Filtrantes en Modulo 1, Desinfeccion, Construccion de Tanque Septico y Lecho Filtr													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.30	0.70	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.30	0.70							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 457 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.30	0.70							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 78 C01 D133												2,809,156.90	0.00
Proyecto : CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHOCOHUITAL													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 458 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 78 C01 D134											5,764,030.20	0.00	
Proyecto : CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVA FRANCIA													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 459 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00					1,171,171.54	0.00	
Proyecto : CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO NATIVIDAD PECHUAG													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 460 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 78 C01 D137												0.00	0.00
Proyecto : ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CHIXILTON													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 461 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 78 C01 D138											350,000.00	334,764.40	
Proyecto : ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN JOLHICBATIL													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 462 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 78 C01 D139											150,000.00	148,979.19	
Proyecto : ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CAPILLA (BARRIO)													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 463 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 78 C01 D140											150,000.00	148,979.19	
Proyecto : ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO SANTA MARGARITA AGUA AZUL													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 464 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 78 C01 D141											350,000.00	346,205.25	
Proyecto : ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN NUEVO SAN JUAN CHAMULA													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 465 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	Porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 78 C01 D142												150,000.00	147,704.24
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en La Sultana													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 466 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 78 C01 D143											150,000.00	147,704.24	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en Aurora Buenavista													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 467 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 78 C01 D144											150,000.00	148,913.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en San Juan Argentina													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 468 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 78 C01 D145											150,000.00	148,913.02	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en El Horizonte													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 469 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 78 C01 D146											350,000.00	333,268.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en Puebla													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 470 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 78 C01 D147											350,000.00	347,930.40	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en Chempil													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 471 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 78 C01 D148												350,000.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en San Miguel (La Sardina)													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 472 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						350,000.00	0.00
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en La Competencia													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 473 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J A E 86 C01 D001												10,347,279.17	4,311,366.32
Proyecto : Construcción del Sistema para el Saneamiento de Aguas Residuales en Jiquipilas.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales construidas	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 474 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
J A E 86 C01 D002			0.00	0.00	0.00	1.00						943,187.42	
Proyecto : Adecuación y Mejoramiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en Suchiate.			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Plantas Potabilizadoras o Sistemas de Cloración construidos	Porcentaje de Construcción, Rehabilitación o Ampliación de Plantas Potabilizadoras	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 475 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
J B E 00 C01 B003			0.00	1.00	0.00	0.00						6,500,000.00	
Proyecto : Rectificación y Revestimiento del arroyo Totoposte Aguas arriba y abajo del sitio de la Capt. del Inteceptor Pluvial			0.00	1.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 476 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Colectores	Porcentaje de Colectores	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
J B E 00 C01 B004			0.00	0.00	0.00	1.00					232,000.00	69,600.00	
Proyecto : Construcción de Red de Drenaje Sanitario en San Antonio Pocoyono			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 477 de 840

Fecha: 27/03/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Descargas domiciliarias	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
J B E 00 C01 B009			0.00	0.00	0.00	1.00						1,846,967.48	1,807,126.92
Proyecto : Proyecto y Reconstrucción de Red de Drenaje Sanitario en San Pablo Huacano													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 478 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Red de atarjeas	Porcentaje de Red de Atarjeas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J B E 00 C01 B010											194,810.01	194,810.01	
Proyecto : Construcción de Drenaje Sanitario y Ptar en Jobchenón													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 479 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Colectores	Porcentaje de Colectores	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						152,650.61	152,650.61
Proyecto : Rehabilitación del drenaje sanitario y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en Benemérito.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 480 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
J B E 55 C01 B001			0.00	0.00	0.00	1.00					1,841,140.22	1,841,140.22	
Proyecto : Ampliación del Sistema de Drenaje Sanitario, en la localidad Toma La Galera.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 481 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Descargas domiciliarias	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						3,000,177.70	3,000,177.70
Proyecto : Analisis del Funcionamiento Hidráulico Integral de los Interceptores Pluviales de la Zona Oriente.													
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio			
J B E 77 C01 D002			0.00	1.00	0.00	0.00					10,407,013.57	0.00	
Proyecto : Construcción de Interceptor Pluvial Totoposte en Tuxtla Gutiérrez.			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Descargas domiciliarias instaladas	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 483 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
			1.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J C E 00 C01 B001													
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento para beneficiar a la localidad de Reforma Agraria													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de atarjeas construidos													
	Porcentaje de Red de Atarjeas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 484 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
J C E 00 C01 B003			0.00	1.00	0.00	0.00						8,698,025.87	3,929,154.63
Proyecto : Obras complementarias para el Interceptor Pluvial Brasilito y Poc Poc Santa Ana (Adeudo)			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	78.00	78.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.78							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	78.00	78.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.78							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	78.00	78.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.78							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 485 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Colectores	Porcentaje de Colectores	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	78.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.78							
J C E 00 C01 B004												148,030.08	0.00
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado en la Localidad de Puchén Mumuntic													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Descargas domiciliarias instaladas	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 486 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
J C E 00 C01 B005			0.00	0.00	1.00	0.00						3,056,556.72	0.00
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado en la localidad de Centro Chich			0.00	0.00	0.00	1.00							
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Componente : Descargas domiciliarias instaladas	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 487 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
J C E 00 C01 B006			0.00	0.00	1.00	0.00						4,935,624.22	0.00
Proyecto : Construcción de sistema de alcantarillado sanitario, en la localidad de Gonzalez de León			0.00	0.00	0.00	1.00							
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
Componente : Descargas domiciliarias instaladas	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 488 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
J C E 00 C01 B007			0.00	0.00	1.00	0.00						5,674,775.80	0.00
Proyecto : Construcción de sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de Ignacio Zaragoza			0.00	0.00	0.00	1.00							
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	98.00	98.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.98							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	98.00	98.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.98							
Componente : Descargas domiciliarias instaladas	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	98.00	98.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.98							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 489 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	98.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
J C E 00 C01 B008			0.00	0.00	1.00	0.00						4,166,589.38	462,624.79
Proyecto : Construcción de sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de Jerusalén			0.00	0.00	0.00	0.98							
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Descargas domiciliarias instaladas	porcentaje de concertaciones sociales	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 490 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
J C E 00 C01 B009												5,412,512.09	1,687,200.24
Proyecto : Construcción de sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de Nuevo San Juan Chamula													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Descargas domiciliarias instaladas	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 491 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
J C E 00 C01 B010			0.00	0.00	1.00	0.00						0.00	
Proyecto : Construcción de sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de Rafael Ramírez			0.00	0.00	0.00	1.00					3,112,376.74		
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Componente : Descargas domiciliarias instaladas	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 492 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
J C E 00 C01 B011			0.00	0.00	1.00	0.00						3,366,246.78	0.00
Proyecto : construcción de Sistema de Alcantarillado de Sistema sanitario en la localidad de San Pedro Yutnitioc			0.00	0.00	0.00	1.00							
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Componente : Descargas domiciliarias instaladas	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 493 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
J C E 00 C01 B012			0.00	0.00	1.00	0.00						1,217,068.04	0.00
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (Adeudo)			0.00	0.00	0.00	1.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 494 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Descargas domiciliarias	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
J C E 00 C01 B015			0.00	0.00	1.00	0.00						11,638,267.31	11,638,267.31
Proyecto : Construcción de Colector Sur Oriente, Tapachula			0.00	0.00	0.00	1.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Habitante		
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento			0.00	0.00	0.00	1.00							
	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 495 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Colectores	Porcentaje de Colectores	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
J C E 00 C01 B016			0.00	0.00	0.00	1.00					3,629,036.82	3,495,335.88	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en Naranja Seca													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 496 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Descargas domiciliarias	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
J C E 00 C01 B017			0.00	0.00	0.00	1.00					4,275,343.53	1,959,885.02	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en Constitución Ojo de Agua.			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 497 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Descargas domiciliarias	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
J C E 00 C01 B021			0.00	0.00	0.00	1.00						23,023.53	23,023.53
Proyecto : Construcción de Sistema de Alcantarillado SAnitario en Arvenza Uno/Chamula.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 498 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Red de atarjeas	Porcentaje de Red de Atarjeas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J C E 00 C01 B022											9,905,426.64	9,905,426.64	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en El Pozo/Chamula.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 499 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Red de atarjeas	Porcentaje de Red de Atarjeas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
J C E 00 C01 B023			0.00	0.00	0.00	1.00					758,271.68	741,430.94	
Proyecto : Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario en La Ventana/Chamula.			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 500 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Red de atarjeas	Porcentaje de Red de Atarjeas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
J C E 00 C01 B025			0.00	0.00	0.00	1.00					165,003.20	165,003.20	
Proyecto : Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario en Campo los Toros/Chenalhò.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 501 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Red de atarjeas	Porcentaje de Red de Atarjeas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
J C E 00 C01 B026			0.00	0.00	0.00	1.00					459,917.31	450,612.55	
Proyecto : Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario en Xanil/Chilón.			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 502 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Red de atarjeas	Porcentaje de Red de Atarjeas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
J C E 00 C01 B027			0.00	0.00	0.00	1.00					2,992,913.22	2,939,167.56	
Proyecto : Construcción de Red de Alcantarillado, descarga domiciliarias y Saneamiento en Vicente Guerrero./Francisco León.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 503 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Red de atarjeas	Porcentaje de Red de Atarjeas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
J C E 00 C01 B028			0.00	0.00	0.00	1.00					1,478,648.41	1,478,648.41	
Proyecto : Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario en 20 de Noviembre/Huixtán.			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 504 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Red de atarjeas	Porcentaje de Red de Atarjeas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
J C E 00 C01 B029			0.00	0.00	0.00	1.00					1,905,725.71	1,872,994.54	
Proyecto : Reh. y Ampl. del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Osumacinta			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 505 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
J C E 00 C01 B030			0.00	0.00	0.00	1.00					518,894.33	510,164.72	
Proyecto : Ampliación del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento de San Lucas			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 506 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Red de atarjeas	Porcentaje de Red de Atarjeas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J C E 00 C01 B031											2,088,863.58	2,046,995.81	
Proyecto : Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario en Shulvò / Zinacantàn.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 507 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Red de atarjeas	Porcentaje de Red de Atarjeas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
J C E 00 C01 B032			0.00	0.00	0.00	1.00					685,551.20	614,524.45	
Proyecto : Ampliación de Drenaje Sanitario de Zinacantán/Zinacantán.			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 508 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Red de atarjeas	Porcentaje de Red de Atarjeas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
J C E 00 C01 B034			0.00	0.00	0.00	1.00					438,042.93	438,042.93	
Proyecto : Construcción de sistema de alcantarillado sanitario en Chigtón			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 509 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Descargas domiciliarias	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
J C E 00 C01 B035			0.00	0.00	0.00	1.00					3,350,605.59	3,350,605.59	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Rio Tulija													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 510 de 840

Fecha: 27/03/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Descargas domiciliarias	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
J C E 00 C01 B036			0.00	0.00	0.00	1.00					3,577,190.33	3,577,190.33	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Tiomepa													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 511 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Descargas domiciliarias	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
J C E 00 C01 B040			0.00	0.00	0.00	1.00					1,656,399.02	1,656,399.02	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado, en Ukumtic.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 512 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Descargas domiciliarias	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
J C E 00 C01 B042			0.00	0.00	0.00	1.00					162,190.74	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (Vol. Adicionales, el la Localidad el Retiro			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitari	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 513 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Emisores	Porcentaje de Emisores	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J C E 00 C01 B071											4,704,682.39	0.00	
Proyecto : Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en el Municipio de Mapastepec													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 514 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Colectores	Porcentaje de Colectores	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						15,783,706.55	3,355,129.58
J C E 09 C01 D001													
Proyecto : Construcción de Sistema de Colectores y Emisores Sanitarios , en Villacomaltitlan													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 515 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Colectores	Porcentaje de Colectores	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J C E 09 C01 D002											5,550,000.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario 1a. Etapa													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.30	0.70	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.30	0.70	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.30	0.70	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.30	0.70	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Descargas domiciliarias instaladas	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	0.70	0.00	0.30	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.30	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 516 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.30	0.70	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						1,266,506.26	1,266,506.26
Proyecto : Construcción del Sistema alcantarillado Sanitario 1a. Etapa													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Alcantarillado													
	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 517 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Descargas domiciliarias	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
J C E 09 C01 D004			0.00	1.00	0.00	0.00						376,084.78	0.00
Proyecto : Sistema de Alcantarillado Sanitario													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Alcantarillado	Indice de atención del rezago en alcantarillado	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 518 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Descargas domiciliarias	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
J C E 09 C01 D005			0.00	1.00	0.00	0.00						5,530,000.00	0.00
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Nueva Esperanza			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 519 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Descargas domiciliarias	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
J C E 09 C01 D006			0.00	0.00	0.00	1.00						0.00	0.00
Proyecto : CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN JUAN CANCUC			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 520 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J C E 09 C01 D007											1,381,509.72	1,345,724.59	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado, en Julian Grajales													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 521 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Descargas domiciliarias	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
J C E 09 C01 D008			0.00	0.00	0.00	1.00					844,470.83	829,090.13	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Chultik			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 522 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Emisores	Porcentaje de Emisores	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J C E 09 C01 D012											1,214,946.47	1,214,946.47	
Proyecto : construcción del Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 523 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
J C E 09 C01 D013			0.00	0.00	0.00	1.00					410,210.71	410,210.71	
Proyecto : CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 524 de 840

Fecha: 27/03/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						600,000.00	600,000.00
Proyecto : Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario (120 viviendas)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 525 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
J C E 55 C01 B002			0.00	0.00	1.00	0.00						3,337,568.66	2,215,844.01
Proyecto : Red de Alcantarillado Sanitario con 130 descargas domiciliarias			0.00	0.00	1.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 526 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Descargas domiciliarias	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
J C E 66 C01 D001												2,731,330.15	0.00
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento para beneficiar a la localidad de Reforma Agraria													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaj	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Descargas domiciliarias instaladas	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 527 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra	53,705.47	25,196.36
J C E 66 C01 D002			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la Localidad El Piedrón			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 528 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Descargas domiciliarias	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
J C E 66 C01 D003			0.00	0.00	0.00	1.00						73,123.74	73,123.74
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillad, Joltzemen			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 529 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Red de atarjeas	Porcentaje de Red de Atarjeas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J C E 66 C01 D004											1,209,621.50	1,209,621.50	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Beumpale													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 530 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Red de atarjeas	Porcentaje de Red de Atarjeas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
J C E 66 C01 D005			0.00	0.00	0.00	1.00					551,848.57	551,848.57	
Proyecto : Construcción del sistema de alcantarillado sanitario para beneficiar a la Localidad Nuevo Huixtán			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 531 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Red de atarjeas	Porcentaje de Red de Atarjeas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J C E 66 C01 D006											53,204.38	53,204.38	
Proyecto : Construcción del sistema de alcantarillado sanitario para beneficiar a la Localidad de El Carrizal													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 532 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Red de atarjeas	Porcentaje de Red de Atarjeas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J C E 66 C01 D007											71,329.70	71,329.70	
Proyecto : Proporcionar los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, mediante la coordinación de programas, proyectos													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 533 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Red de atarjeas	Porcentaje de Red de Atarjeas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
J C E 66 C01 D008			0.00	0.00	0.00	1.00					2,257,317.40	2,257,317.40	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Mitontic			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 534 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Red de atarjeas	Porcentaje de Red de Atarjeas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J C E 77 C01 D001												0.00	0.00
Proyecto : Rehabilitación del Colector Sur Oriente													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Colectores construidos	Porcentaje de Colectores	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 535 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
J C E 77 C01 D002			0.00	0.00	0.00	1.00						247,841.75	247,841.75
Proyecto : Estudio y Proyecto para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario/Lázaro Cárdenas													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	16.00	16.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.06							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	16.00	16.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.06							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	16.00	16.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.06							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 536 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	16.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
J C E 77 C01 D003			0.00	0.00	0.00	1.00						249,350.94	249,350.94
Proyecto : Estudio y Proyecto para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Independencia.			0.00	0.00	0.10	0.06							
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	16.00	16.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.06							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	16.00	16.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.06							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	16.00	16.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.06							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 537 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	16.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
J C E 77 C01 D004			0.00	0.00	0.00	1.00						249,321.97	249,321.93
Proyecto : Estudio y Proyecto para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en San Lucas.			0.00	0.00	0.10	0.06							
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	16.00	16.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.06							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	16.00	16.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.06							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	16.00	16.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.06							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 538 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	16.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
J C E 77 C01 D005			0.00	0.00	0.00	1.00						249,322.62	249,322.61
Proyecto : Estudio y Proyecto para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Suchiate.			0.00	0.00	0.10	0.06							
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	16.00	16.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.06							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	16.00	16.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.06							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	16.00	16.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.06							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 539 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	16.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
J C E 77 C01 D006			0.00	0.00	0.00	1.00						249,350.94	249,350.94
Proyecto : Estudio y Proyecto para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Tonalá.			0.00	0.00	0.10	0.06							
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	16.00	16.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.06							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	16.00	16.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.06							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	16.00	16.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.06							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 540 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	16.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
J C E 77 C01 D007			0.00	0.00	0.00	1.00						249,734.93	249,734.93
Proyecto : Estudio y Proyecto para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Unión Juárez.			0.00	0.00	0.10	0.06							
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	16.00	16.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.06							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	16.00	16.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.06							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	16.00	16.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.06							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 541 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	16.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.10	0.06						8,149,567.79	0.00
Proyecto : Construcción del Colector Sur Poniente (2a. Etapa) en Tapachula													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Colectores construidos	Porcentaje de Colectores	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 542 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
J C E 77 C01 D009												248,791.21	0.00
Proyecto : Construcción de Emisor General													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Emisores construidos	Porcentaje de Emisores	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 543 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
J C E 77 C01 D010												1,508,330.96	339,117.56
Proyecto : Construcción de Colector Poniente en la Localidad de Ciudad Hidalgo/Suchiate.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Colectores construidos	Porcentaje de Colectores	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 544 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
J C E 77 C01 D011			0.00	0.00	1.00	0.00						315,615.92	0.00
Proyecto : Construc. de las Obras para la Capt. y la Intercepción de los Ecurrimientos Pluviales Interceptor de Aguas Potinaspak			0.00	0.00	0.00	1.00							
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Descargas domiciliarias instaladas	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 545 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
			1.00	0.00	0.00	0.00					25,611.23	25,611.23	
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proyecto : Construcción de Colector Sanitario en Suchiapa.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Colectores construidos													
	Porcentaje de Colectores	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 546 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
J C E 77 C01 D013			0.00	0.00	1.00	0.00						68,385,353.27	68,385,353.25
Proyecto : Construcción del Interceptor Pluvial 9a. Norte y Cruce Especial en Tuxtla Gutiérrez.			0.00	0.00	0.00	1.00							
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje mediante la construcción del sistema de drenaje	Variación en la Tasa de Enfermedades relacionadas a la falta de servicio de Drenaje	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	34.00	34.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de drenaje cuentan con ese servicio	Proporción de la población con servicio de drenaje	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	34.00	34.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Componente : Colectores construidos	Porcentaje de Colectores	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	34.00	34.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 547 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	34.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.34							
J C E 78 C01 D001												8,687,640.50	8,687,640.49
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Nueva Libertad, Frontera Comalapa													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.35	0.45							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.35	0.45							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.35	0.45							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 548 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.35	0.45						9,112,170.53	9,112,170.52
J C E 78 C01 D002													
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Francisco I. Madero, las Margaritas.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	13.00	13.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.08							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	13.00	13.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.08							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	13.00	13.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.08							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 549 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.08							
J C E 78 C01 D003												0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Miguel Hidalgo, Ixtapangajoya.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 550 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J C E 78 C01 D004												5,723,852.25	5,723,852.25
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en San Isidro, Pijijiapan.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 551 de 840
Fecha: 27/03/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
J C E 78 C01 D005												250,000.00	
Proyecto : Estudio y proyecto del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Nueva Tenochtitlan, Cintalapa.													
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 552 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
J C E 78 C01 D006												0.00	0.00
Proyecto : Estudio y proyecto del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Villamorelos, Cintalapa.													
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 553 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
J C E 78 C01 D007			0.00	1.00	0.00	0.00						550,000.00	535,000.01
Proyecto : Estudio y proyecto ejecutivo de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento en Ejido la Central, Pijijiapan.			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
J C E 78 C01 D008			0.00	1.00	0.00	0.00						550,000.00	548,979.75
Proyecto : Estudio y proyecto Ejecutivo para la ampliación del Alcantarillado Sanitario y Saneamiento en Boca del Cielo, Tonala.			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
J C E 78 C01 D009			0.00	1.00	0.00	0.00						550,000.00	548,979.75
Proyecto : Estudio y proyecto Ejecutivo de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento en Manuel Avila Camacho, Tonala.			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 556 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J C E 78 C01 D010												2,691,741.37	2,691,741.37
Proyecto : Construcción del Sistema de alcantarillado Sanitario en Pajalton Alto, Chamula.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 557 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00						2,037,384.53	2,037,384.53
Proyecto : Construcción del Sistema de alcantarillado Sanitario en Huanal, Huitiupan.													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
Componente : Red de distribución construidos													
	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 558 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.00							
J C E 78 C01 D012											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Mercedes, Tenejapa.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos en tiempo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los proyectos de obras de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado cuentan con estudios y proyectos elaborados.	Porcentaje de obras realizadas con proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos elaborados	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 559 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Visitas de campo realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
J C E 78 C01 D014			0.00	1.00	0.00	0.00						464,274.99	0.00
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento en Huanacastal/Tonalá.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 560 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Red de atarjeas	Porcentaje de Red de Atarjeas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
J C E 78 C01 D016			0.00	0.00	0.00	1.00					250,000.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Alcantarillado Sanitario en San Pedro Cotzilnan			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 561 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J C E 78 C01 D017												250,000.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Emiliano Zapata													
Fin : Contribuir al bienestar de los ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable mediante la dotación y suministro de esta	Variación en la Tasa de Enfermedades Hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Ocupantes en viviendas particulares sin servicio de agua potable cuentan con ese servicio	Proporción de la población que cuenta con servicio de agua entubada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Red de distribución construidos	Porcentaje de metros lineales instalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 562 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Comunidad afectada atendida socialmente	porcentaje de concertaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J D E 00 C03 B001												52,869,582.53	52,678,063.35
Proyecto : Boulevard Aeropuerto Terán - Rastro Municipal, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+570													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las Colonias de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez mediante la construcción del Autopista, que comunique a los centros de abasto	porcentaje de mejora en infraestructura urbana	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.54	0.26	0.19							
Proposito : Colonias disponen del Autopista	Porcentaje de atención del rezago en materia de Autopistas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.54	0.26	0.19							
Componente : Numero de autopista construidos	Porcentaje de autopista construidos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.54	0.26	0.19							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 563 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Supervisión y Operación de autopistas	Liberación de derecho de vía (afectación de predios)	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.54	0.26	0.19							
J D E 00 C03 B002												30,150,633.96	28,780,793.15
Proyecto : Pavimentación de Calles y Avenidas de Tuxtla Gutiérrez													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las colonias populares, mediante la pavimentación de calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez que faciliten su acceso.	porcentaje de mejora en infraestructura urbana	26,903.00	0.00	26,903.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Metros Cuadrados		
			0.00	26,903.00	0.00	0.00							
			0.00	25,862.02	1,040.98	0.00							
Proposito : colonias disponen de vialidades pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de vialidades	26,903.00	0.00	26,903.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	26,903.00	0.00	0.00							
			0.00	25,862.02	1,040.98	0.00							
Componente : Vialidades pavimentadas	Porcentaje de vialidades pavimentadas	26,903.00	0.00	26,903.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	26,903.00	0.00	0.00							
			0.00	25,862.02	1,040.98	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 564 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Supervisión y Operación de obras de pavimentación de vialidades	Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Colonia Patria Nueva y Granjas	0.00	0.00	26,903.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	26,903.00	0.00	0.00							
			0.00	25,862.02	1,040.98	0.00						10,796,226.92	10,613,240.02
J D E 00 C03 B003													
Proyecto : Modernización de Carriles Laterales del Libramiento Norte													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez mediante la Modernización de vialidades que operen en óptimas condiciones	porcentaje de mejora en infraestructura urbana	2.00	0.00	1.60	0.00	0.00	100.00	92.50	92.50	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	1.60	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.48							
Proposito : colonias disponen de vialidades pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de vialidades	2.00	0.00	1.60	0.00	0.00	100.00	92.50	92.50	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	1.60	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.48							
Componente : Vialidades pavimentadas	Porcentaje de vialidades pavimentadas	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	100.00	92.50	92.50	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	1.60	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.48							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 565 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Modernización de Carriles Laterales con Concreto Hidráulico y Glorieta (1a. Etapa), Entre Prolongación Calzada de las Etnias y Boulevard Juan Pablo II J D E 00 C03 B004 Proyecto : Programa de Pavimentación y Bacheo de Calles	Porcentaje de operaciones de obras de pavimentación de vialidades.	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	92.50	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro	5,976,298.88	3,546,173.44
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo, mediante el bacheo de calles y avenidas del Estado, facilitando el su acceso Proposito : colonias disponen de vialidades pavimentadas. Componente : Vialidades pavimentadas	porcentaje de mejora en infraestructura urbana	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	100.00	13.00	13.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cúbico		
			0.00	0.50	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.13	0.00							
	Porcentaje de atención del rezago en materia de vialidades	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	100.00	13.00	13.00	Gestión / Eficiencia	Programa		
			0.00	0.50	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.13	0.00							
	Porcentaje de vialidades pavimentadas	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	100.00	13.00	13.00	Gestión / Eficiencia	Programa		
			0.00	0.50	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.13	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 566 de 840

Fecha: 27/03/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Supervisión y Operación de obras de pavimentación y bacheo de calles	Bacheo de calles y Avenidas de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula de Córdova y Ordóñez y Varios Municipios	0.00	0.00	0.50	0.25	0.25	0.00	13.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Programa		
			0.00	0.50	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.13	0.00						2,208,824.90	2,208,824.90
Proyecto : Rehabilitación del Libramiento Sur													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las colonias populares, mediante la rehabilitación del Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez que faciliten el acceso al centro de la Ciudad.	porcentaje de mejora en infraestructura urbana	1,456.00	0.00	1,455.80	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	1,455.80	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1,455.80	0.00							
Proposito : Población que disponen de vialidades rehabilitadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de vialidades	1,456.00	0.00	1,455.80	0.00	0.00	100.00	100.00	7.08	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	103.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	103.00	0.00							
Componente : Vialidades rehabilitadas	Porcentaje de vialidades rehabilitadas	1,455.80	0.00	1,455.80	0.00	0.00	100.00	100.00	7.08	Gestión / Eficiencia	Persona		
			0.00	103.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	103.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 567 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Mantener en Óptimas Condiciones de Operación la Infraestructura Carretera	Rehabilitación del Libramiento Sur (Cunetas con Concreto Hidráulico y Bacheo con Concreto Asfáltico)	0.00	0.00	1,455.80	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	103.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	103.00	0.00							
J D E 00 C03 B008												3,171,784.19	
Proyecto : Boulevard Aeropuerto Terán - Rastro Municipal													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las colonias, mediante la Construcción de un Boulevard que comunique a los centros de abasto.	Porcentaje de mejora en infraestructura urbana	2.00	0.00	0.00	0.00	2.30	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	0.00	2.30							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Colonias disponen de un Boulevard en óptimas condiciones de operación y servicio	Porcentaje de atención del rezago en materia de vialidades	2.00	0.00	0.00	0.00	2.30	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	0.00	2.30							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Boulevares construidos	Porcentaje de Boulevares construidos	2.30	0.00	0.00	0.00	2.30	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	0.00	2.30							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 568 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Supervisión y operación de obras de construcción de vialidades	Proyecto y Construcción del Boulevard	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	0.00	2.30							
			0.00	0.00	0.00	0.00						161,289.36	161,289.36
Proyecto : Rehabilitación de Calles de Tuxtla Gutiérrez													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la rehabilitación de calles, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	porcentaje de mejora en infraestructura urbana	57.00	0.00	0.00	0.00	57.48	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	0.00	0.00	57.48							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : colonias disponen de vialidades rehabilitadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de vialidades	57.00	0.00	0.00	0.00	57.48	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	57.48							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Vialidades Rehabilitadas	Porcentaje de vialidades rehabilitadas	57.48	0.00	0.00	0.00	57.48	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	0.00	0.00	57.48							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 569 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Rehabilitación de Calles	Rehabilitación del Adoquin de la Calle Central entre 21a. 20a. Sur Oriente	0.00	0.00	0.00	0.00	57.48	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						245,998.97	0.00
Proyecto : Programa de Pavimentación y Bacheo de Calles y Avenidas de Tuxtla Gutiérrez													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la pavimentación de calles, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular	porcentaje de mejora en infraestructura urbana	1,370.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	0.00	0.00	1,370.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : colonias disponen de vialidades pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de vialidades	1,370.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	0.00	0.00	1,370.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Vialidades pavimentadas	Porcentaje de vialidades pavimentadas	1,370.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	0.00	0.00	1,370.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 570 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Pavimentacion y Bacheo de Calles	Pavimentacion de la Priv. de la 18a. Pte. entre 17a. Sur; y de la 16 Nte. entre C. Central y 2a Ote.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	0.00	0.00	1,370.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J D E 00 C03 B011												1,971,827.00	0.00
Proyecto : Reencarpetamiento (Reciclado de Pavimento) de Calles y Avenidas en Tuxtla Gutiérrez													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante reencarpetamiento de pavimento asfáltico, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	porcentaje de mejora en infraestructura urbana	42,267.00	0.00	0.00	0.00	42,266.66	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	0.00	0.00	42,266.66							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : colonias disponen de reencarpetamiento de pavimento asfáltico	Porcentaje de atención del rezago en materia de vialidades	42,267.00	0.00	0.00	0.00	42,266.66	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	0.00	0.00	42,266.66							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Vialidades con reencarpetamiento de pavimento asfáltico	Porcentaje de vialidades con rehabilitadas	42,266.66	0.00	0.00	0.00	42,266.66	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	0.00	0.00	42,266.66							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 571 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Reencarpamiento de Pavimento Asfáltico	Reencarpamiento de Pavimento Asfáltico (San Jorge)	0.00	0.00	0.00	0.00	42,266.66	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	0.00	0.00	42,266.66							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J D E 00 C03 B012											36,604,066.54	0.00	
Proyecto : Rehabilitación y Bacheo de Calles de Tuxtla Gutiérrez													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la rehabilitación y bacheo de calles, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	porcentaje de mejora en infraestructura urbana	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : colonias disponen de vialidades pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de vialidades	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Vialidades pavimentadas	Porcentaje de vialidades pavimentadas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 572 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Rehabilitación y Bacheo de calles	Rehabilitación de Reencarpetamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J D E 00 C03 B013											0.00	0.00	
Proyecto : Rehabilitación y Bacheo de Calles de Tapachula													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las colonias populares mediante la Rehabilitación de Calles de tonalá que operen en buenas condiciones de servicio.	Porcentaje de mejora en infraestructura urbana.	33,085.00	0.00	0.00	0.00	33,085.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metros Cuadrados		
			0.00	0.00	0.00	33,085.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Comunidades que disponen de vialidades rehabilitadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de vialidades	33,085.00	0.00	0.00	0.00	33,085.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metros Cuadrados		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Vialidades rehabilitadas	Porcentaje de Vialidades rehabilitadas	33,085.00	0.00	0.00	0.00	33,085.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metros Cuadrados		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 573 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Mantener en Óptimas Condiciones de Operación la Infraestructura Carretera	Rehabilitación y Bacheo de Calles de Tapachula	0.00	0.00	0.00	0.00	33,085.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metros Cuadrados		
J D E 00 C03 B023			0.00	0.00	0.00	1.00					15,000,000.00	0.00	
Proyecto : Liberacion de derecho de via(Afectacion de predios), Tramo: Km. 9+300 - Km. 29+308			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al impulso de la economia y desarrollo de las comunidades, mediante la pavimentacion de calles, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al transito vehicular.	porcentaje de mejora en infraestructura urbana	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Lote		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : colonias disponen de vialidades pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de vialidades	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Lote		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Vialidades pavimentadas	Porcentaje de vialidades pavimentadas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Lote		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 574 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Pavimentacion de calles	1000 metros cuadrados	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Lote		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J D E 00 C03 B024												7,038,034.09	0.00
Proyecto : Boulevard Aeropuerto Terán - Rastro Municipal, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+570													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera.	18,641.00	0.00	0.00	0.00	18,641.13	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	0.00	0.00	18,641.13							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	18,641.00	0.00	0.00	0.00	18,641.13	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	0.00	0.00	18,641.13							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Tramos carreteros conservados.	Porcentaje de caminos conservados.	18,641.13	0.00	0.00	0.00	18,641.13	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	0.00	0.00	18,641.13							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 575 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras J D E 00 I12 B001 Proyecto : Ciudad Rural Sustentable Santiago El Pinar	Liberacion de Derecho de Via (Afectacion de Predios)	0.00	0.00	0.00	0.00	18,641.13	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado	61,536,241.32	44,484,511.62
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 576 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
J D E 00 I12 B002			1.00	0.00	0.00	0.00						1,653,339.64	1,653,339.64
Proyecto : Urbanización del Fraccionamiento Chiapas Solidario			0.00	1.00	0.00	0.00							
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	65.00	3.25	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.55	0.10							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	65.00	3.25	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.55	0.10							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	65.00	3.25	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.55	0.10							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 577 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.55	0.10						2,040,298.90	1,983,689.61
J D E 00 I12 B003													
Proyecto : Palacio de Gobierno													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.20	0.00	0.80							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.20	0.00	0.80							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.20	0.00	0.80							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 578 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
J D E 00 I12 B004			0.00	1.00	0.00	0.00						4,688,213.21	4,466,560.09
Proyecto : Congreso del Estado de Chiapas			0.00	0.20	0.00	0.80							
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 579 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
J D E 00 I12 B005			0.00	1.00	0.00	0.00						1,575,523.69	1,575,523.68
Proyecto : Diagnóstico e Identificación de Villas Rurales y Programas de Desarrollo Urbano de los Centros de Población													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	80.00	26.67	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.33	0.47							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	80.00	26.67	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.33	0.47							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	80.00	26.67	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.33	0.47							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 580 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación. J D E 00 I12 B006 Proyecto : Oficina Sede de las Naciones Unidas en Chiapas	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra	25,636.00	25,636.00
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 581 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
J D E 00 I12 B007			0.00	1.00	0.00	0.00						33,350.00	33,350.00
Proyecto : Maqueta Volumétrica de Conjunto de Ciudades Rurales Sustentables			0.00	0.00	1.00	0.00							
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 582 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación. J D E 00 I12 B008 Proyecto : Terminal de Transferencia de Tuxtla Gutiérrez	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto	624,090.43	0.00
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel estatal como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el Estado.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos en los sectores de comunicaciones y transportes.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Componente : Infraestructura para el transporte y desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 583 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
J D E 00 I12 B009			0.00	1.00	0.00	0.00						2,030,000.00	2,030,000.00
Proyecto : Fraccionamiento Laguna Seca			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Desarrollar proyectos de infraestructura eficientes, para satisfacer de mejor forma las demandas sociales.	Generar estudios y proyectos de obra pública	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	85.00	10.63	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.80	0.05							
Proposito : Promover la realización de estudios y proyectos, que contribuyan a mejorar la infraestructura y los servicios, para que sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Generar estudios y proyectos de obra pública	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	85.00	10.63	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.80	0.05							
Componente : Estudios y proyectos ejecutivos.	Generar estudios y proyectos de obra pública	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	85.00	10.63	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.80	0.05							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 584 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Realizar estudios y proyectos ejecutivos, para la correcta ejecución de los proyectos.	Generar estudios y proyectos de obra pública	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
J D E 00 I12 B010			0.00	1.00	0.00	0.00						746,721.00	746,721.00
Proyecto : Plan Parcial de Tránsito, Vialidad de la Zona Oriente y Análisis de Movilidad de Viajeros en la Zona Metropolitana			0.00	0.00	0.80	0.05							
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	92.00	4.60	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.92							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	92.00	4.60	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.92							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	92.00	4.60	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.92							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 585 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación. J D E 00 I12 B011 Proyecto : Módulos "Mi Gobierno"	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra	265,389.34	265,389.34
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 586 de 840

Fecha: 27/03/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
J D E 00 I12 B012			0.00	1.00	0.00	0.00						719,200.00	
Proyecto : Anteproyecto de Diseño Urbano de la Ciudad Rural Sustentable en Copainalá			0.00	0.00	1.00	0.00							
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	85.00	10.63	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.80	0.05							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	85.00	10.63	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.80	0.05							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	85.00	10.63	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.80	0.05							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 587 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
J D E 00 I12 B013			0.00	1.00	0.00	0.00						110,076.35	0.00
Proyecto : Construcción de Edificio Autosoportable para Nave Industrial en la Ciudad Rural Sustentable Santiago, El Pinar			0.00	0.00	0.80	0.05							
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	8.00	0.00	0.50	0.50	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	8.00	0.00	0.50	0.50	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	8.00	0.00	0.50	0.50	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 588 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
J D E 00 I12 B015			0.00	1.00	0.00	0.00					3,345,113.30	3,309,706.04	
Proyecto : Reparación General de Losa en el Centro de Desarrollo Infantil (CENDI), DIF-Chiapas			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 589 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
J D E 00 I12 B016			0.00	1.00	0.00	0.00						3,000,000.00	0.00
Proyecto : Supervisión Externa de la Torre Chiapas			0.00	0.00	1.00	0.00							
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Mejorar la calidad de vida de la población, cubriendo un servicio de primera necesidad y a la vez mejorar la imagen urbana; creando así mayor infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 590 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Mejorar la calidad de vida de la población, cubriendo un servicio de primera necesidad y a la vez mejorar la imagen urbana; creando así mayor infraestructura para el desarrollo urbano. J D E 00 I12 B017	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente	999,404.96	999,404.96
Proyecto : Proyecto Ejecutivo de la Imagen Urbana del Corredor Comercial Arboledas			0.00	0.00	0.00	1.00							
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.85	0.15							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 591 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación. J D E 00 I12 B018 Proyecto : Construcción de Plataforma en el Teologado del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de la población mediante la dotación de infraestructura para el mejoramiento urbano Proposito : Población que dispone de infraestructura modernizada Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto	28,856.76	28,856.76
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.85	0.15							
	porcentaje de mejora en infraestructura urbana	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Lote		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de atención del rezago en materia de urbanización	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Lote		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de vialidades modernizar	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Lote		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 592 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Construcción de la Infraestructura Urbana	Construcción de Plataforma en el Teologado del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Lote			
J D E 00 I12 B024			0.00	1.00	0.00	0.00					700,000.00	700,000.00	
Proyecto : Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población y Anteproyecto de Diseño en la Ciudad Rural Sustentable			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	100.00	5.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	100.00	5.26	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 593 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación. J D E 00 I12 B025 Proyecto : Vuelo Fotogrametrico Dijital Aerotransportado, en la Ciudad Rural Sustentable Fin : Desarrollar proyectos de infraestructura eficientes, para satisfacer de mejor forma las demandas sociales. Proposito : Promover la realización de estudios y proyectos, que contribuyan a mejorar la infraestructura y los servicios, para que sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales. Componente : Estudios y proyectos ejecutivos.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra	171,100.00	171,100.00
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 594 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Realizar estudios y proyectos ejecutivos, para la correcta ejecución de los proyectos. J D E 00 I12 B034	Generar estudios y proyectos de obra pública	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra	408,397.30	408,397.30
Proyecto : Terminación de Adecuación de Espacios en el Primer Nivel de la Secretaría de la Función Pública			0.25	0.25	0.25	0.25							
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 595 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
J D E 00 I12 B035			0.25	0.25	0.25	0.25						377,254.17	377,254.17
Proyecto : Terminación de Adecuación de Espacios en el Segundo Nivel de la Secretaria de La Función Pública			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 596 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
J D E 00 I12 B036			0.25	0.25	0.25	0.25						209,077.55	203,806.69
Proyecto : Adecuación de Espacios en Diversas Áreas, en la Secretaría de Infraestructura			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 597 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
J D E 00 I12 B038			0.25	0.25	0.25	0.25						680,048.07	538,371.53
Proyecto : Impermeabilización en Losas Área de Oficinas Administrativas, en el Centro de Convenciones y Visitantes			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 598 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
J D E 00 I12 B039			0.25	0.25	0.25	0.25						906,008.79	827,688.46
Proyecto : Impermeabilización en Losa Área de Salones Las Nubes, Misolha, Agua Azul y Cuarto de Máquinas en el C. de Convenciones			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 599 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
J D E 00 I12 B040			0.25	0.25	0.25	0.25						843,051.25	727,710.61
Proyecto : Impermeabilización de Salones Mayas y Restaurant, en el Centro de Convenciones y Visitantes			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 600 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación. J D E 00 I12 B041 Proyecto : Rehabilitación de Imagen Urbana en el Centro de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Fin : Desarrollar proyectos de infraestructura eficientes, para satisfacer de mejor forma las demandas sociales. Proposito : Promover la realización de estudios y proyectos, que contribuyan a mejorar la infraestructura y los servicios, para que sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales. Componente : Estudios y proyectos ejecutivos.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	21,034,507.15	7,134,042.55
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	60.00	7.50	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.60							
			0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	60.00	7.50	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.60							
			0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	60.00	7.50	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.60							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Realizar estudios y proyectos ejecutivos, para la correcta ejecución de los proyectos.	Generar estudios y proyectos de obra pública	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	60.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.60						3,279,250.41	0.00
J D E 00 I12 B047													
Proyecto : Plataformas para Planta Ensambladora (Construcción), en Santiago El Pinar													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	2.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 602 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
J D E 00 I12 B048			0.25	0.25	0.25	0.25						1,112,675.69	0.00
Proyecto : Corte Plataforma para Nave Ensambladora, en Santiago El Pinar			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 603 de 840
Fecha: 27/03/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
J D E 00 I12 B049			0.25	0.25	0.25	0.25						2,154,596.31	
Proyecto : Instalación Eléctrica en Media Tensión para Nave Ensambladora, en Santiago El Pinar			0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 604 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
J D E 00 I12 B050			0.25	0.25	0.25	0.25						142,000.00	0.00
Proyecto : Suministro y Colocación de pasto en exterior de ensambladora en Santiago el Pinar			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.02	0.08							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.02	0.08							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.02	0.08							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 605 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
J D E 00 I12 B051			0.00	0.00	0.02	0.08					14,598,963.00	14,598,963.00	
Proyecto : Aplanados y pintura en interiores de viviendas existentes en la Ciudad Rural Santiago el Pinar			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 606 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
J D E 00 I12 B052			0.00	0.00	0.00	1.00						2,164,413.54	2,023,068.30
Proyecto : Salas Históricas Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 607 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación. J D E 00 I12 B053 Proyecto : Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado en el Centro de Convenciones y Visitantes Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano. Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales. Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	1,364,879.62	1,330,470.89
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
		20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
		20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
		19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 608 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación. J D E 00 I12 B054 Proyecto : Mantenimiento de Domo en el Centro de Convenciones y Visitantes Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano. Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales. Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	232,664.17	226,798.69
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
		20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
		20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
		19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 609 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación. J D E 00 I12 B055 Proyecto : Suministro y Colocación de Loseta en Área de Pasillo de Servicio en el Centro de Convenciones y Visitantes Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano. Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales. Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	90,429.74	88,150.00
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
		20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
		20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
		19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 610 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
J D E 00 I12 B056			0.25	0.25	0.25	0.25						259,829.26	253,278.94
Proyecto : Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema de Aire Acondicionado en el Auditorio Poliforum			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 611 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación urbano J D E 00 I12 B060 Proyecto : Suministro y Colocación de Loseta y Plafones en Áreas de Cocina, Salones; Misolha, Las Nubes y Azul Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano. Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales. Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	533,283.94	519,839.81
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 612 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
J D E 00 I12 B061			0.25	0.25	0.25	0.25						55,097.00	
Proyecto : Suministro y Colocación de Bajadas Pluviales en el Auditorio Polyforum			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 613 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación. J D E 00 I12 B062 Proyecto : Impermeabilización de Losa en Azotea del Auditorio Polyforum Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano. Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales. Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	1,175,765.61	1,146,124.46
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
		20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
		20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
		19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 614 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación. J D E 00 I12 B063 Proyecto : Mantenimiento de Zona Melón y Cancha en el Centro de Convenciones y Visitantes	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	375,000.00	365,546.22
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 615 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J D E 00 I12 B064											255,402.45	248,963.73	
Proyecto : Mantenimiento en Aéreas Diversas del Centro de Convenciones y Visitantes													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 616 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
J D E 00 I12 B065			0.25	0.25	0.25	0.25						885,945.23	863,610.48
Proyecto : Rehabilitación de Iluminación Exterior en la Azotea e Interior del Auditorio Polyforum			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	25.00	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	25.00	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 617 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00						752,789.71	733,811.82
Proyecto : Limpieza de Muros y Pintura en el Centro de Convenciones y Visitantes													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 618 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J D E 00 I12 B068												10,601,827.67	0.00
Proyecto : Suministro e Instalación de 70 Viviendas en La Ciudad Rural Sustentable, Santiago el Pinar													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 619 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
J D E 00 I12 B069			0.25	0.25	0.25	0.25						6,877,546.01	6,760,977.43
Proyecto : Trabajos Adicionales en el Nuevo Centro de Población de Jaltenango de la Paz , en el Municipio Angel Albino Corzo			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 620 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación. J D E 00 I12 B070 Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable en el Fraccionamiento Chiapas Solidario, Tuxtla Gutiérrez Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano. Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales. Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	3,251,150.04	3,251,150.04
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 621 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
J D E 00 I12 B071			0.25	0.25	0.25	0.25						231,021.81	225,197.73
Proyecto : Rehabilitación de Servicios Sanitarios Segundo Nivel de la Secretaria de Infraestructura			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 622 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación. J D E 00 I12 B074 Proyecto : Mercado Público Municipal en Sabanilla	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	3,853,490.22	0.00
Fin : Superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, económicos y sociales al interior de cada región, entre regiones y a nivel nacional.	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Proposito : Asegurar que exista la infraestructura necesaria para que todos los mexicanos puedan tener acceso adecuado a la energía, a los mercados regionales, nacionales e internacionales y a las comunicaciones.	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Componente : Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 623 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
J D E 00 I12 B079			0.00	0.00	0.00	1.00						771,187.07	0.00
Proyecto : Energía Eléctrica Media Tensión Trifásica para la Universidad Politécnica			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 624 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento			
J D E 00 I12 B113			0.00	0.00	0.00	1.00					55,330,322.64	0.00	
Proyecto : Suministro, Instalacion y Implementación del Data Center de la Torre Chiapas			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 625 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Espacio Escultórico en la Plaza de Acceso	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
J D E 00 I12 B146			0.00	0.00	0.00	1.00					21,766,690.74	0.00	
Proyecto : Estacionamiento de la Torre Chiapas			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 626 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Construcción	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
J D E 00 I12 B150			0.00	0.00	0.00	1.00						32,723.41	0.00
Proyecto : Auditorio de la Sección 40			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el desarrollo urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 627 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
J D E 00 M02 B001			0.00	0.00	0.00	1.00						1,775,361.08	1,011,853.64
Proyecto : Muro de Contención Tipo Gavión en la Localidad de Polhó			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 628 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación. J D E 00 M02 B002	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra	217,858.77	0.00
Proyecto : Supervisión Externa de la Construcción de Bordos con Protección de Enrocamiento del Río Cintalapa													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 629 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión			
J D E 00 M02 B003			0.00	1.00	0.00	0.00					424,281.86	0.00	
Proyecto : Supervisión Externa de la Construcción de Bordos con Protección de Taludes de Concreto Flexible en el Río Xelaju			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 630 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión			
J D E 06 I12 B001			0.00	1.00	0.00	0.00					10,875.80	0.00	
Proyecto : Obras para la Protección en las Manzanas 13, 14,16 y 19, en el Centro de Población, Nuevo Juan del Grijalva			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el desarrollo urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 631 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
J D E 06 I12 B002			0.25	0.25	0.25	0.25					228,412.26	0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proyecto : Desmantelamiento con Recuperación de Materiales en el Campamento No.3. Módulo 1,2 y 3, en Nuevo Juan del Grijalva													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Campamento			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Campamento			
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Campamento			
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 632 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación. J D E 06 I12 B003 Proyecto : Suministro de Concreto para Banquetas y Cajones de Estacionamiento en: Nuevo Centro de Poblacion Nvo. Juan del Grijalva Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano. Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales. Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Campamento	82,080.66	0.00	
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 633 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
J D E 06 I12 B004			0.25	0.25	0.25	0.25					33,846.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Muros de Contención en Traspacios de la Manzana 13, Lotes 22 al 27; en la Loc. de Nuevo Juan del Grijava			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 634 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Construcción de Muros de Contención en Traspacios de la Manzana 13, Lotes 22 al 27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
	J D E 06 I12 B005		0.00	0.00	0.00	1.00					169,309.28	0.00	
Proyecto : Construcción de Muros de Contención en Traspacios de la Manzana 2; en la Localidad Nuevo Juan del Grijalva			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 635 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Construcción de Muros de Contención en Traspacios de la Manzana 2	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
J D E 06 I12 B006			0.00	0.00	0.00	1.00					768,550.83	0.00	
Proyecto : Muros para Estabilidad de Taludes con Geomalla y Geosintéticos en la Manzana 18, Lote 1; en Nuevo Juan del Grijalva			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 636 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Construcción de Muros para Estabilidad de Taludes con Geomalla y Geosintéticos en la Mzna. 18, L - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
J D E 06 I12 B007			0.00	0.00	0.00	1.00					1,534,503.71	0.00	
Proyecto : Muros para Estabilidad de Taludes con Geomalla y Geosintéticos para Protección; 2a. Sur Pte. En Nvo. Juan del Grijalva			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 637 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Muros para Estabilidad de Taludes con Geomalla y Geosintéticos para Protección de la 2a. Av. Sur Pte	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
J D E 06 I12 B008			0.00	0.00	0.00	1.00						155,114.64	
Proyecto : Construcción de Muros Tipo Gavión en la Manzana 4 de la Calle Central; en la Localidad Nuevo Juan del Grijalva			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 638 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Construcción de Muros Tipo Gavión en la Manzana 4 de la Calle Central	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
J D E 06 I12 B009			0.00	0.00	0.00	1.00						191,920.10	0.00
Proyecto : Terminación de la Const. de Muros para Estabilidad de Taludes en la Manzana 13, Lotes 1, 2 y 3; en Nvo. Juan del Grijalv			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 639 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Terminación de la Construcción de Muros para Estabilidad de Taludes en la Manzana 13, Lotes 1, 2 y 3	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
J D E 06 I12 B011			0.00	0.00	0.00	1.00						226,200.00	0.00
Proyecto : Nuevo Centro de Población de Jaltenango de la Paz			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 640 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación. J D E 06 I12 B012 Proyecto : Ciudad Rural Sustentable en Santiago El Pinar	Estudio de Mecanica de Suelos	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio	26,570,976.67	26,570,976.67
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 641 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Construcción de la Ciudad Rural Sustentable Santiago el Pinar	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00					37,785,780.61	37,785,780.61	
Proyecto : Nuevo Centro de Población de Jaltenango de la Paz													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el mejoramiento urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 642 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J D E 09 C03 B001												7,452,000.00	7,452,000.00
Proyecto : Rehabilitación de Calles con Concreto Hidráulico del Circuito del Centro, que comprende Avenida Central y Primera Sur													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades mediante la Rehabilitación de Calles que operen en buenas condiciones de servicio	Porcentaje de mejora en infraestructura urbana	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Comunidades disponen de vialidades pavimentadas	Porcentaje de atención del rezago en materia de vialidades	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Rehabilitación de vialidades	Porcentaje de vialidades pavimentadas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 643 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Supervisión y Operación de obras de Rehabilitación de vialidades J D E 09 C03 B002 Proyecto : Proyecto Integral para la Construcción de Puente Vehicular "Sin Nombre", en la Cabecera Municipal de Metapa de Domínguez Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la construcción de puentes vehiculares que comuniquen a los centros de población. Proposito : Cabeceras Municipales disponen de puentes vehiculares construidos. Componente : Puentes vehiculares construidos	Rehabilitación con Concreto Hidráulico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	104,244.21	0.00
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de mejora en infraestructura vial urbana	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Metros Lineales		
			0.00	0.00	25.00	0.00							
			0.00	0.00	25.00	0.00							
	Porcentaje de atención del rezago en materia de puentes	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	100.00	100.00	4.00	Gestión / Eficiencia	Metros Lineales		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
	Porcentaje de puentes vehiculares construidos.	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	100.00	100.00	4.00	Gestión / Eficiencia	Metros Lineales		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 644 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Modernizar la Infraestructura Vial Urbana mediante la construcción de puentes vehiculares	Construcción de Puente Vehicular	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metros Lineales		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00						150,000,000.00	89,827,432.82
Proyecto : Construcción del Boulevard Aeropuerto Terán - Rastro Municipal													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las colonias, mediante la construcción de, Boulevard que comunique a los centros de abasto	porcentaje de mejora en infraestructura urbana	6.00	0.00	0.00	2.78	2.79	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	2.78	2.79							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Colonias disponen del Boulevard	Porcentaje de atencion en materia de Boulevares	6.00	0.00	0.00	2.78	2.79	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	2.78	2.79							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Numero de Boulevares construidos	Porcentaje de Boulevares construidos	5.57	0.00	0.00	2.78	2.79	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	2.78	2.79							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 645 de 840

Fecha: 27/03/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Mantener en condiciones optimas de operacion y servicio la infraestructura urbana vial	Proyecto y construccion del Boulevard Aeropuerto Terán-Rastro Municipal (2a. Etapa)	0.00	0.00	0.00	2.78	2.49	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	2.78	2.49							
			0.00	0.00	0.00	0.00						24,345,802.29	24,045,134.97
Proyecto : Revestimiento de Calles en la Localidad de Frontera Corozal													
Fin : Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere, trasladandose esta hacia los centros de abasto de menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.	Construir Kms de calles de la red pavimentada y rural.	58.00	0.00	0.00	17.50	40.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	17.50	40.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.	Construir Kms de calles de la red pavimentada y rural.	58.00	0.00	0.00	17.50	40.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	17.50	40.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de calles de terracerias deteriorados	Construir Kms de calles de la red pavimentada y rural.	57.50	0.00	0.00	17.50	40.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	17.50	40.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 646 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Revestimiento de calles rurales	Revestimiento de calles en la localidad de Frontera Corozal	0.00	0.00	0.00	17.50	40.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	17.50	40.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J D E 55 C03 B003												1,478,963.27	
Proyecto : Revestimiento de Calles en la Localidad de Lacanja Chansayab													
Fin : Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere, trasladándose esta hacia los centros de abasto de menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.	Construir Kms de calles de la red pavimentada y rural.	10.00	0.00	0.00	4.00	6.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	4.00	6.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación las calles de la red pavimentada y rural.	Construir Kms de calles de la red pavimentada y rural.	10.00	0.00	0.00	4.00	6.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	4.00	6.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de calles de terracerías deteriorados	Construir Kms de calles de la red pavimentada y rural.	10.00	0.00	0.00	4.00	6.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	4.00	6.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 647 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Revestimiento de Calles Rurales	Revestimiento de calles en la localidad de Lacanja Chansayab	0.00	0.00	0.00	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	4.00	6.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						347,382.96	341,495.11
Proyecto : Revestimiento de Calles en la Localidad de Metzabok													
Fin : Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere, trasladándose esta hacia los centros de abasto de menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.	Construir Kms de calles de la red pavimentada y rural.	2.00	0.00	0.00	1.30	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	1.30	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación las calles de la red pavimentada y rural.	Construir Kms de calles de la red pavimentada y rural.	2.00	0.00	0.00	1.30	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	1.30	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de calles de terracerías deteriorados	Construir Kms de calles de la red pavimentada y rural.	2.30	0.00	0.00	1.30	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	1.30	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 648 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Revestimiento de calles rurales	Revestimiento de Calles en la Localidad de Metzabok	0.00	0.00	0.00	1.30	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	1.30	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J D E 55 C03 B005											1,895,566.44	1,881,438.20	
Proyecto : Revestimiento de Calles en la Localidad de Naha													
Fin : Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere, trasladándose esta hacia los centros de abasto de menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.	Construir Kms de calles de la red pavimentada y rural.	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación las calles de la red pavimentada y rural.	Construir Kms de calles de la red pavimentada y rural.	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de calles de terracerías deteriorados	Construir Kms de calles de la red pavimentada y rural.	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 649 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Revestimiento de Calles Rurales	Revestimiento de calles en la localidad de Naha	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
J D E 55 C03 B007			0.00	0.00	3.00	0.00						5,822,864.61	4,490,283.02
Proyecto : Construcción: Carril de Aceleración y Desceleración del Acceso a la Universidad Politécnica de Chiapas			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades mediante la Pavimentación de Calles que operen en buenas condiciones de servicio.	Porcentaje de mejora en Infraestructura Urbana.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Comunidades disponen de vialidades pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de vialidades.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	0.00	3.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Pavimentación con Concreto Hidráulico.	Porcentaje de vialidades pavimentadas.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	0.00	3.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 650 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Supervisión y Operación de obras de Pavimentación de Vialidades. J D E 55 C03 B008 Proyecto : Construcción del Puente "El Cocal"	Construcción de Carriles de Aceleración y Desceleración: Tramo: Km. 20+500 - Km. 21+500	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro	944,856.47	17,161.07	
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la construcción de puentes vehiculares que comuniquen a los centros de población.	Construir metros lineales de puentes.	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Lineal			
Proposito : Cabeceras municipales disponen de puentes vehiculares construidos.	Construir metros lineales de puentes.	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Lineal			
Componente : Construcción de Puentes Vehiculares.	Puentes vehiculares construidos.	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Lineal			



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 651 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Construcción del Puente "El Cocal"	Construir metros lineales de puentes.	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Lineal		
			0.00	0.00	0.00	30.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00
J D E 55 I12 B001													
Proyecto : Construcción de la Villa Rural de Jitotol													
Fin :													
Proposito :													
Componente : m	m	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 652 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : m	m	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente			
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	
J D E 55 I12 B002													
Proyecto : Ciudad Rural del Soconusco													
Fin :													
Proposito :													
Componente : m	m	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 653 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : m	m	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente			
			1.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J D E 55 I12 B003													
Proyecto : Ciudad Rural de Copainalá													
Fin :													
Proposito :													
Componente : m	m	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 654 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : m	m	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J D E 55 I12 B004													
Proyecto : Ciudad Rural Sustentable Santiago El Pinar													
Fin : 1	1	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito :													
Componente : xx	1	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 655 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : 1	1	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
J D E 55 I12 B005			1.00	0.00	0.00	0.00						6,058,139.41	5,999,413.69
Proyecto : Urbanización del Fraccionamiento Chiapas Solidario, (Construcción del Sistema de Drenaje Sanitario)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obrero		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 656 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación. J D E 55 I12 B006 Proyecto : Terminal de Transporte	: Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	3,925,797.28	0.00
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel estatal como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el Estado.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos en los sectores de comunicaciones y transportes.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
Componente : Infraestructura para el transporte y desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 657 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación. J D E 55 I12 B008 Proyecto : Mercado Público Municipal	Terminación de la Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento	2,007,299.11	0.00
Fin : Superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, económicos y sociales al interior de cada región, entre regiones y a nivel nacional Proposito : Asegurar que exista la infraestructura necesaria para que todos los mexicanos puedan tener acceso adecuado a la energía, a los mercados regionales, nacionales e internacionales y a las comunicaciones. Componente : Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 658 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación J D E 55 I12 B009 Proyecto : Terminal de Transporte	Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	2,430,810.16	824,052.67	
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel estatal como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el Estado Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos en los sectores de comunicaciones y transportes. Componente : Infraestructura para el transporte y desarrollo urbano.	: Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 659 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Terminal de Transporte (Terminación de la Construcción)	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						19,336,768.12	0.00
Proyecto : Vialidades Alternas del Libramiento Norte (Torre Chiapas)													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la pavimentación de calles, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	porcentaje de mejora en infraestructura urbana	22,047.00	0.00	0.00	0.00	22,047.24	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	0.00	0.00	22,047.24							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : colonias disponen de Reencarpetamiento de pavimento asfaltico	Porcentaje de atención del rezago en materia de vialidades	22,047.00	0.00	0.00	0.00	22,047.24	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	0.00	0.00	22,047.24							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Vialidades pavimentadas con Reencarpetamiento de pavimento asfaltico	Porcentaje de vialidades pavimentadas	22,047.24	0.00	0.00	0.00	22,047.24	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	0.00	0.00	22,047.24							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 660 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Actividad : Mantener en optimas condiciones de operación y servicios la infraestructura urbana y vial.	Pavimentación con concreto hidráulico y asfáltico	0.00	0.00	0.00	0.00	22,047.24	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	0.00	0.00	22,047.24							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Mantener en optimas condiciones de operación y servicios la infraestructura urbana y vial.	Alumbrado Público Lib. Nte. Ote. con cruce Blvd. Andres Serra Rojas - Paso Limón	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Lineal		
			0.00	0.00	0.00	600.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Mantener en optimas condiciones de operación y servicios la infraestructura urbana y vial.	2 Puentes Peatonales en Lib. Nte. Ote. (Clinica de la Mujer)	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Puente		
			0.00	0.00	0.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J D E 55 I12 B011											0.00	0.00	
Proyecto : Suministro y Colocación de Iluminación para Puente Peatonal de Arco Ubicado en Tuxtla Gutiérrez													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 661 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
J D E 65 I12 B001												7,330,182.88	7,330,182.88
Proyecto : Lluvias Severas el 18 Agosto del 2010 en el Municipio de Tuxtla Gutierrez (I. Urbano)													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la pavimentación de calles, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en infraestructura urbana.	57,656.00	0.00	0.00	0.00	57,656.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
Proposito : Colonias disponen de vialidades pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	57,656.00	0.00	0.00	0.00	57,656.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 662 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Vialidades pavimentadas.	Porcentaje de vialidades pavimentadas.	57,656.00	0.00	0.00	0.00	57,656.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
Actividad : Pavimentación de calles.	Pavimentación de calles con concreto hidráulico y asfáltico en principales vialidades de Tuxtla Gtz.	0.00	0.00	0.00	0.00	57,656.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
J D E 65 I12 B002												28,492,059.00	
Proyecto : Lluvias Severas Ocurridas los Días 25, 26 y 27 de Septiembre del 2010, en 14 Municipios													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la construcción de puentes vehiculares, que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en construcción de infraestructura Urbana.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Proposito : Cabeceras Municipales disponen de puentes vehiculares construidos	Porcentaje de atención del rezago en materia de puentes	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 664 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : M	M	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
Actividad : M	M	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
J F D 00 I11 B001												850,000.00	850,000.00
Proyecto : Proyecto Integral para el Desarrollo Económico de la Sub-Región Costa "Puerto Arista"													
Fin : Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internac.	Infraestructura para el desarrollo turístico del estado	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	12.50	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Proposito : Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta turística nacional, garantizando un desarrollo turístico sustentable y el ordenamiento territorial integral.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	12.50	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 665 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Componente : Infraestructura para el desarrollo turístico.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	12.50	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura turística.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
J F E 00 C03 B001												572.313,947.71	0.00
Proyecto : Programa de de Infraestructura y Equipamiento de la Obra Publica													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 666 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
J F E 00 C03 B002												481,257,972.92	0.00
Proyecto : Programa de Infraestructura y Equipamiento de la Obra Pública													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 667 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
J F E 00 I12 B001			0.00	0.00	0.00	1.00						11,145,926.56	
Proyecto : Programa de Obras Estratégicas			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : 1	1	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
Proposito :			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 668 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Componente : xxx	1	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
Actividad : 1	1	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
J F E 00 I12 B002												3,353,761.23	3,082,104.44
Proyecto : Mercado San Juan en Tapachula													
Fin : Superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, económicos y sociales al interior de cada región, entre regiones y a nivel nacional.	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	55.00	18.33	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
Proposito : Asegurar que exista la infraestructura necesaria para que todos los mexicanos puedan tener acceso adecuado a la energía, a los mercados regionales, nacionales e internacionales y a las comunicaciones.	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	55.00	18.33	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.55							
			0.00	0.00	0.00	0.55							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 670 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : m	m	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : m	m	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
J G E 00 G04 B001												375,000.00	0.00
Proyecto : Programa de Electrificación Rural													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 671 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
J G E 00 G04 B002												110,679.60	0.00
Proyecto : Programa de Electrificación Rural													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Red de Distribución		
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Red de Distribución		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 672 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Red de Distribución		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Introducción de la red de distribución de energía eléctrica	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Red de Distribución		
J G E 00 G04 B003												10,213,748.28	0.00
Proyecto : Programa de Electrificación Rural													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 673 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
J G E 55 G04 B001												1,288,699.21	0.00
Proyecto : Programa de Electrificación Rural													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 674 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Introducción de la red de distribución de energía eléctrica	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
M A E 00 S03 B001			0.00	0.00	0.00	0.00						7,175,287.19	7,175,287.18
Proyecto : Parque Morelos Bicentenario													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 675 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
M A E 00 S03 B002												12,998,735.96	10,080,228.75
Proyecto : Recinto Ferial Tapachula													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.23	0.77							
			0.00	0.00	0.23	0.77							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 676 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
M A E 00 S03 B003												8,700,000.00	435,000.00
Proyecto : Parque Temático de la Mujer Soldado													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	11.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	9.09	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	11.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	9.09	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 677 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	11.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	9.09	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
M A E 00 S03 B004												1,800,000.00	900,000.00
Proyecto : Escultura del Pañuelo Rojo (Instalación de Monumento), en Tuxtla Gutierrez, Chiapas	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Instalación		
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Instalación		
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población.	Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por p	26.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Instalación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 678 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.	Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.	26.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Instalación		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
M A E 00 S03 B006												14,034,115.13	14,034,115.13
Proyecto : Recinto Ferial Tapachula; (Construcción de Masivo)													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.	Infraestructura cultural y recreativa construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Plaza		
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población	Infraestructura cultural y recreativa construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Plaza		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 679 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo	Infraestructura cultural y recreativa construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Plaza		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura cultural y recreativa construida	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Plaza		
M A E 00 S03 B007												86,910,625.12	86,910,625.12
Proyecto : Recinto Ferial Tapachula; Construccion de Zona Ganadera													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos	Infraestructura cultural y recreativa construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Plaza		
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Plaza		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 680 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.	Infraestructura cultural y recreativa construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Plaza		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura cultural y recreativa construida	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Plaza		
M A E 00 S03 B008												5,205,485.60	5,205,485.60
Proyecto : Recinto Ferial de Tapachula (Construcción de Puente Peatonal)													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.	Infraestructura cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.25	25.00	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Puente		
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población	Infraestructura cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Puente		
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 681 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo	Infraestructura cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Puente		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Puente		
M A E 00 S03 B009												13,238,895.49	13,238,895.49
Proyecto : Recinto Ferial Tapachula (Construcción de Plaza de Acceso, Taquillas y Boulevard)													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.	Infraestructura cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Plaza		
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población.	Infraestructura cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Plaza		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 683 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : x	x	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	40.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.40	0.00	0.00							
Actividad : x	x	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.40	0.00	0.00							
M B E 00 S03 B002												1,719,969.98	1,658,668.69
Proyecto : Construcción de Baños Prefabricados en Autódromo Chiapas													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	11.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	9.09	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	11.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	9.09	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 684 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	11.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	9.09	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Proyecto : M B E 00 S03 B003 Obra Complementaria en la Construcción de Losas de Concreto para Tribunas de la 1 a la 6 en Autódromo Chiapas												1,300,000.00	0.00
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 685 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
M B E 00 S03 B004												1,573,296.39	1,535,176.51
Proyecto : Protección de Taludes a Base de Zampeado y Obra Complementaria en Autódromo Chiapas													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 686 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
M B E 00 S03 B005												300,003.99	
Proyecto : Construcción de Pista de Motocross en Autódromo Chiapas													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 687 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
M B E 00 S03 B006												184,138.22	180,000.00
Proyecto : Adquisición de Predio en Autódromo Chiapas													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Predio		
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Predio		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 688 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Predio		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Predio		
M B E 00 S03 B007												9,977,026.83	9,977,026.83
Proyecto : Suministro y Colocación de Pasto Alfombra en Áreas Verdes en Autódromo Chiapas													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 689 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
M B E 00 S03 B008												537,205.87	
Proyecto : Suministro y Colocación de Tierra Vegetal para Pasto en Autódromo Chiapas													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 690 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
M B E 00 S03 B009												724,783.60	714,737.21
Proyecto : Obras de Drenaje Complementarias en Óvalo en Autódromo Chiapas													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 691 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
M B E 00 S03 B010												1,198,497.05	1,198,497.05
Proyecto : Pavimentación en Áreas de Pits (Zona de Mecánicos), en Autódromo Chiapas													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 692 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
M B E 00 S03 B011												554,577.73	554,577.73
Proyecto : Señalamiento y Pintura de Tráfico en Autódromo Chiapas													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 693 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
M B E 00 S03 B012												662,871.17	662,871.17
Proyecto : Obra Exterior Complementaria para Evento Nascar en Autódromo Chiapas													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 694 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
M B E 00 S03 B013												1,421,248.23	1,421,248.23
Proyecto : Suministro y Colocación de Malla Ciclónica en Áreas de Estacionamiento, Accesos y Periférico, en Autódromo Chiapas													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 695 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
M B E 00 S03 B014												73,972.34	
Proyecto : Construcción de Sanitarios, Cisternas y Fosas Sépticas (Obra Extraordinaria), en Autódromo Chiapas													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 696 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Proyecto : M B E 00 S03 B015 Construcción de Hangar para Taller, Bodegas, Cajones de Automóviles (Obra Extraordinaria), en Autódromo Chiapas												330,932.61	
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 697 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Proyecto : M B E 00 S03 B016 Obra Adicional para Suministro de Energía Eléctrica y Subestaciones para Alumbrado General, en Autódromo Chiapas												654,459.53	
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obrero		
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 698 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
M B E 00 S03 B017												958,455.31	958,455.31
Proyecto : Pavimentación en Áreas de Estacionamiento en Autódromo Chiapas													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 699 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
T B E 00 G02 B001												1,289,788.91	
Proyecto : Instalaciones del Centro de Investigación del Mosquito del Dengue													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	5.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	5.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 700 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	5.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
U B D 00 I11 B001												2,679,804.47	1,591,701.82
Proyecto : Centro Ecoturístico Chincultik													
Fin : Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector para que brinden un servicio de calidad internacional.	Infraestructura para el desarrollo turístico del estado	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Proposito : Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta turística nacional, garantizando un desarrollo turístico sustentable y el ordenamiento territorial integral.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 701 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Infraestructura para el desarrollo turístico.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura turística.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
U B D 00 111 B002												2,410,087.87	2,278,184.50
Proyecto : Const. del Centro de Reducción de Riesgos y Atención de Emergencias (CRRAE) en el Centro Ecoturist. Cascada de Agua Azul													
Fin : Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internaciona	Infraestructura para el desarrollo turístico del estado	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	70.00	8.75	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Proposito : Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta turística nacional, garantizando un desarrollo turístico sustentable y el ordenamiento territorial integral.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	70.00	8.75	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 702 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Componente : Infraestructura para el desarrollo turístico.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	70.00	8.75	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura turística.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
U B D 00 I11 B003												1,407,985.71	1,201,615.74
Proyecto : Construcción de Caseta Única de Cobro en el Centro Ecoturístico Cascada de Agua Azul													
Fin : Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internaciona	Infraestructura para el desarrollo turístico del estado	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	68.00	8.50	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Proposito : Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta turística nacional, garantizando un desarrollo turístico sustentable y el ordenamiento territorial integral.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	68.00	8.50	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 703 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Componente : Infraestructura para el desarrollo turístico.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	68.00	8.50	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura turística.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
U B D 00 I11 B004												893,112.57	890,513.13
Proyecto : Terminación de la Construcción de Cuartel Policial en el Centro Ecoturístico Cascada de Agua Azul													
Fin : Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional	Infraestructura para el desarrollo turístico del estado	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	98.00	12.25	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Proposito : Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta turística nacional, garantizando un desarrollo turístico sustentable y el ordenamiento territorial integral.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	98.00	12.25	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 704 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Infraestructura para el desarrollo turístico.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	98.00	12.25	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura turística.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
U B D 00 I11 B005												361,641.70	
Proyecto : Construcción de Consultorio Médico en el Centro Ecoturístico Cascada de Agua Azul													
Fin : Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional	Infraestructura para el desarrollo turístico del estado	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Proposito : Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta turística nacional, garantizando un desarrollo turístico sustentable y el ordenamiento territorial integral.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 705 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Infraestructura para el desarrollo turístico.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura turística.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
U B D 55 111 B001												5,089,780.73	0.00
Proyecto : Centro Ecoturístico Escudo Jaguar (Constr. de 4 Cabañas, Alberca, Obra Exterior y Proyecto Ejecutivo)													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
Proposito : Impulsar la convivencia familiar y fortalecer la infraestructura recreativa y cultural en el Estado.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 706 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo. Actividad : Impulsar la convivencia familiar y fortalecer la infraestructura recreativa y cultural en el Estado. W A E 00 C03 B001 Proyecto : Apoyo a la Infraestructura Caminera y Rural. Fin : Proposito :	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00				
			0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00				
			0.00	0.00	0.00	0.00						22,420,000.00	16,607,628.66



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 709 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : m	m	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	22.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.18	0.04	0.00							
Actividad : m	m	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.18	0.04	0.00							
W A E 00 C03 B004												59,845,000.00	58,627,774.39
Proyecto : Camino: Betania Soyatitan - Amatenango del Valle, Tramo: Km. 0+000 - Km. 111+800													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades (x) mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera	40.00	10.00	20.00	10.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			10.00	20.00	10.00	0.00							
			0.00	16.90	6.70	16.40							
Proposito : Comunidades del municipio disponen de caminos pavimentados.	Porcentaje de atención del rezago en materia de conservación de caminos	40.00	10.00	20.00	10.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			10.00	20.00	10.00	0.00							
			0.00	16.90	6.70	16.40							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 710 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : pavimentacion de caminos	Porcentaje de caminos conservados	40.00	10.00	20.00	10.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			10.00	20.00	10.00	0.00							
			0.00	16.90	6.70	16.40							
Actividad : Supervisión y Operación de obras de construcción de caminos.	Conservación del Tramo: Km. 64+000 -Km. 104+000 (T.A.)	0.00	10.00	20.00	10.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			10.00	20.00	10.00	0.00							
			0.00	16.90	6.70	16.40							
W A E 00 C03 B005												8,884,347.70	
Proyecto : Camino: Angostura - Flores Magon, Tramo: Km. 54+000 - Km. 61+200													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades (x) mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera	7.00	2.00	5.00	0.00	0.00	100.00	81.00	81.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			2.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	5.67	0.00							
Proposito : Comunidades del municipio disponen de caminos pavimentados	Porcentaje de atención del rezago en materia de conservación de caminos	7.00	2.00	5.00	0.00	0.00	100.00	81.00	81.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			2.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	5.67	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 711 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : pavimentacion de caminos	Porcentaje de caminos conservados	7.00	2.00	5.00	0.00	0.00	100.00	81.00	81.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Actividad : Supervisión y Operación de obras de construcción de caminos	Conservación del Tramo: Km. 54+000 - Km. 61+200 (T.A.)	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
W A E 00 C03 B006												7,500,000.00	7,500,000.00
Proyecto : Reconstrucción de Acceso al Ejido Miguel Hidalgo, Tramo: Km. 0+000 - Km. 20+000 (T.A.)													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades mediante la reconstrucción de caminos, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Reconstruir Kms. de Caminos de la Red Pavimentada y Rural	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Proposito : Comunidades del municipio disponen de caminos pavimentados.	Porcentaje de atención del rezago en materia de reconstrucción de caminos	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 712 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Pavimentacion de caminos	Porcentaje de caminos a reconstruir	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Actividad : Supervisión y Operación de obras de construcción de caminos.	Reconstrucción del Km. 0+000 - Km. 20+000 (T.A.)	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
W A E 00 C03 B007												12,411,595.94	3,715,001.85
Proyecto : Camino: Cushulja - Altamirano, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 22+000.													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la conservación de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en conservación de la infraestructura carretera	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Kilómetro		
Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	22.00	0.00	0.00							
			0.00	20.90	1.10	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 713 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Componente : Tramos carreteros pavimentados	Porcentaje de caminos conservados	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	22.00	0.00	0.00							
			0.00	20.90	1.10	0.00							
Actividad : Conservación de Carreteras Alimentadoras	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 22+000 (T.A.)	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	22.00	0.00	0.00							
			0.00	20.90	1.10	0.00							
W A E 00 C03 B008												2,107,502.85	636,534.74
Proyecto : Camino: Ocosingo - Altamirano, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 31+000.													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la conservación de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	100.00	97.00	97.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	31.00	0.00	0.00							
			0.00	1.55	0.00	28.52							
Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	100.00	97.00	97.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	31.00	0.00	0.00							
			0.00	1.55	0.00	28.52							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 714 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Tramos carreteros pavimentados	Porcentaje de caminos conservados	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	100.00	97.00	97.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	31.00	0.00	0.00							
			0.00	1.55	0.00	28.52							
Actividad : Conservación de Carreteras Alimentadoras	Conservación del Tramo: Km. 0+000 -Km. 31+000 (T.A.)	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	31.00	0.00	0.00							
			0.00	1.55	0.00	28.52							
W A E 00 C03 B009											121,160.56	58,084.48	
Proyecto : Modernización y Ampliación del Camino: Las Ollas-Chicumtantic, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 15+300													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera	3.00	0.00	0.60	1.00	1.00	100.00	65.00	65.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.60	1.00	1.00							
			0.00	0.00	1.10	0.59							
Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos	3.00	0.00	0.60	1.00	1.00	100.00	65.00	25.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.42	0.23							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 715 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Tramos carreteros pavimentados	Porcentaje de caminos modernizados	2.60	0.00	0.60	1.00	1.00	100.00	65.00	25.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.42	0.23							
Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras	Contrucción del Subtramo: del Km. 12+700 al Km. 15+300, (Indirectos de Obra)	0.00	0.00	0.60	1.00	1.00	0.00	65.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.42	0.23							
W A E 00 C03 B010												89,290.82	
Proyecto : Mod. y Amp. del Camino: E.C. (Pueblo Nuevo-Jitotol)-Arroyo Grande-Ejido Sonora, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 7+560													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera	2.00	0.00	0.50	0.50	1.00	100.00	30.00	30.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.50	0.50	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.60							
Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos	2.00	0.00	0.50	0.50	1.00	100.00	30.00	15.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.30							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 716 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Tramos carreteros pavimentados	Porcentaje de caminos modernizados	2.00	0.00	0.50	0.50	1.00	100.00	30.00	15.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.30							
Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras	Construcción del Subtramo: del Km. 3+000 al Km. 5+000, (Indirectos de Obra)	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	0.00	30.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.30							
W A E 00 C03 B012												2,736,862.58	2,667,866.04
Proyecto : Camino Rural: El Palmar - Libertad Campesina, Tramo: Km. 0+000 al Km. 7+000													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel terracería que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en infraestructura rural	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	7.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Comunidades del municipio disponen de caminos rurales construidos.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 717 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : caminos rurales construidos	Porcentaje de apertura de caminos rurales construidos.	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Actividad : Construcción de Caminos Rurales	Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 a Km. 7+000	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
W A E 00 C03 B013												28,375.13	
Proyecto : Modernización y Ampliación del Camino: Zamora Pico de Oro-San Isidro-América Libre-Tierra y Libertad-Nueva Orizaba.													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	100.00	35.00	35.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	100.00	35.00	35.00	Estratégico / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.35							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 718 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Tramos carreteros pavimentados	Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	100.00	35.00	35.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.35							
Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras	Construcción del Subtramo: del Km. 3+000 al Km. 4+000. (Indirectos de Obra)	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	35.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.35							
W A E 00 C03 B014												92,786.92	54,446.88
Proyecto : Modernización y Ampliación del Camino: San Juan Cancuc-Guaquitepec-Sitalá, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 32+000													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera	2.00	0.00	0.50	0.50	1.00	100.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.50	0.50	1.00							
			0.00	0.00	0.20	1.30							
Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos	2.00	0.00	0.50	0.50	1.00	100.00	75.00	37.50	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.10	0.65							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 719 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Tramos carreteros pavimentados	Porcentaje de caminos modernizados	2.00	0.00	0.50	0.50	1.00	100.00	75.00	37.50	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras	Subtramo a Modernizar: del Km. 10+500 al Km. 12+500, (Indirectos de Obra)	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	0.00	75.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
W A E 00 C03 B015												103,656.66	103,656.66
Proyecto : Mod. y Amp. del Camino: E.C. (Carretera Internacional) - San Juanito - Quechit - Pamalá - El Real - Yaxoquintela													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Kilómetro		
Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 720 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Tramos carreteros pavimentados	Porcentaje de caminos modernizados	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras	Construcción del Subtramo: Km. 18+000 - Km. 20+000 (Adeudo por Volúmenes Adicionales)	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00						109,619.03	40,359.68
Proyecto : Modernización y Ampliación del Camino: E.C. Km. 10+800 (SCLC - San Juan Chamula)- Bechijic-Tzozjum (Tierra Colorada)													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00	60.00	60.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	0.00	0.96	0.84							
Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00	60.00	20.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.32	0.28							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 721 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Tramos carreteros pavimentados	Porcentaje de caminos modernizados	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00	60.00	20.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras	Subtramo a Modernizar: del Km. 5+500 al Km. 8+500, (Indirectos de Obra)	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	60.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
W A E 00 C03 B031												2,799,998.86	0.00
Proyecto : Camino Rural: Acceso Ecoturístico "El Arco del Tiempo"; Tramo del Km. 0+000 al Km. 4+700.													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la construcción de caminos rurales a nivel terracería que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera	5.00	0.00	0.00	4.70	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Proposito : Comunidades del municipio disponen de caminos rurales construidos.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos rurales	5.00	0.00	0.00	4.70	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 722 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : caminos rurales construidos	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	4.70	0.00	0.00	4.70	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Actividad : Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	Conservación del Tramo 0+000 al 4+700	0.00	0.00	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
	W A E 00 C03 B033											2,296,535.69	
Proyecto : Camino: E.C. (Cintalapa - Rafael Cal y Mayor) - Constitución - Merceditas, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 6+000.													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la construcción de caminos rurales a nivel terracería que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Kilómetro		
Proposito : Comunidades del municipio disponen de caminos rurales construidos	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos rurales	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 723 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : caminos rurales construidos	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Actividad : Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 6+000	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
W A E 00 C03 B034												3,544,168.26	
Proyecto : Camino: Aquiles Serdán - Tierra Nueva, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 6+000.													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la construcción de caminos rurales a nivel terracería que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Proposito : Comunidades del municipio disponen de caminos rurales construidos.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos rurales	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 724 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : caminos rurales construidos	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Actividad : Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	Construcción del Tramo Km.0+000: al Km.6+000	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
W A E 00 C03 B035												2,953,611.88	0.00
Proyecto : Camino Rural: Col. Verapaz - E.C. (Ocozocoautla - Apic Pac Km. 44.2) - Francisco Villa, Tramo: Km. 0+000 al Km.5+000													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la construcción de caminos rurales a nivel terracería que comuniquen a los centros de población	Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Proposito : Comunidades del municipio disponen de caminos rurales construidos	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos rurales	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 725 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : caminos rurales construidos	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Actividad : Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural	Construcción del Tramo Km.0+000: al Km.5+000	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
W A E 00 C03 B036												2,953,342.95	0.00
Proyecto : Camino: E.C. (Ocozocoautla - Apic Pac Km. 46.5) - Desvío López Portillo - Juan de Grijalva, Tramo: Km. 0+000 al Km 5+000													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la construcción de caminos rurales a nivel terracería que comuniquen a los centros de población	Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Proposito : Comunidades del municipio disponen de caminos rurales construidos	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos rurales	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 726 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : caminos rurales construidos	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Actividad : Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	Construcción del Tramo: Km.0+000: al Km. 5+000	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
W A E 00 C03 B039												4,742,426.20	0.00
Proyecto : Camino Rural: San Isidro - Nuevo Porvenir, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 8+000													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la construcción de caminos rurales a nivel terracería que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Proposito : Comunidades del municipio disponen de caminos rurales construidos.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos rurales	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 727 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : caminos rurales construidos	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Actividad : Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural	Construcción del Tramo: Km. 0+000: al Km. 8+000	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
W A E 00 C03 B040												3,071,658.20	0.00
Proyecto : Camino Rural: Topon - Esmeralda, Tramo: del Km. 0+000 al Km.5+200; Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+200 (T.A.)													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la construcción de caminos rurales a nivel terracería que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera	5.00	0.00	0.00	5.20	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Proposito : Comunidades del municipio disponen de caminos rurales construidos	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos rurales	5.00	0.00	0.00	5.20	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 728 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : caminos rurales construidos	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural	5.20	0.00	0.00	5.20	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Actividad : Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	Construcción del Tramo: Km. 0+000: al Km. 5+000	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
W A E 00 C03 B041												12,577,252.56	0.00
Proyecto : Camino Rural: Ejido Plan de Ayala - Ejido San Antonio Miramar, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 19+000.													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la construcción de caminos rurales a nivel terracería que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera	6.00	0.00	0.00	5.90	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Proposito : Comunidades del municipio disponen de caminos rurales construidos.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos rurales	6.00	0.00	0.00	5.90	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 729 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : caminos rurales construidos	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	5.90	0.00	0.00	5.90	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Actividad : Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	Conservación del Tramo: Km. 13+100 al Km. 19+000	0.00	0.00	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
W A E 00 C03 B042												2,263,813.79	0.00
Proyecto : Camino Rural: Rión - El Hular, Tramo: Km. 0+000 al Km. 3+800													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la construcción de caminos rurales a nivel terracería que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera	4.00	0.00	0.00	3.80	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Proposito : Comunidades del municipio disponen de caminos rurales construidos	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos rurales	4.00	0.00	0.00	3.80	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 730 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Componente : caminos rurales construidos	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	3.80	0.00	0.00	3.80	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Actividad : Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 3+800	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
	W A E 00 C03 B043											4,654,789.01	0.00
Proyecto : Camino Rural: Quexalukum - Yashulumil, Tramo: del Km. 0+000 - Km. 2+661.07.													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la construcción de caminos rurales a nivel terracería que comuniquen a los centros de población	Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera	3.00	0.00	0.00	2.66	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Proposito : Comunidades del municipio disponen de caminos rurales construidos.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos rurales	3.00	0.00	0.00	2.66	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 731 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : caminos rurales construidos	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	2.66	0.00	0.00	2.66	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Actividad : Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	Costrucción del Tramo: Km. 0+000 al Km. 2+661.07	0.00	0.00	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Kilómetro		
W A E 00 C03 B044												4,822,548.63	0.00
Proyecto : Camino Rural: Agua Fria - Costa Rica - Vuelta El Colocho, Tramo: Km. 0+000 - Km. 8+100													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la construcción de caminos rurales a nivel terracería que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera	8.00	0.00	0.00	8.10	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Proposito : Comunidades del municipio disponen de caminos rurales construidos.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos rurales	8.00	0.00	0.00	8.10	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	8.10	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 732 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : caminos rurales construidos	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	8.10	0.00	0.00	8.10	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Actividad : Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 8+100	0.00	0.00	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
W A E 00 C03 B045												3,071,796.38	0.00
Proyecto : Camino E.C. (Ej. San Antonio Miramar- Ej. El Rosario) - Ejido El Vergel Km 20+300; Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+200													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la construcción de caminos rurales a nivel terracería que comuniquen a los centros de población	Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera	5.00	0.00	0.00	5.20	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Proposito : Comunidades del municipio disponen de caminos rurales construidos	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos rurales	5.00	0.00	0.00	5.20	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 733 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : caminos rurales construidos	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	5.20	0.00	0.00	5.20	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Actividad : Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km 5+200	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
W A E 00 C03 B046												2,953,608.41	
Proyecto : Camino Rural: E.C. (Joaquín Miguel Gutiérrez (Margaritas) - El Carmen, Tramo: Km. 0+000 al Km. 5+000.													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la construcción de caminos rurales a nivel terracería que comuniquen a los centros de población	Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Proposito : Comunidades del municipio disponen de caminos rurales construidos	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos rurales	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 734 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Componente : caminos rurales construidos	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Actividad : Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	Conservación del Tramo: del Km. 0+000 al 5+000	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
W A E 00 C03 B047												3,544,180.99	0.00
Proyecto : E.C. (Joaquín Miguel Gutiérrez (Margaritas) - Las Brisas) - Ej. Esfuerzo Campesino, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 6+000													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la construcción de caminos rurales a nivel terracería que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Proposito : Comunidades del municipio disponen de caminos rurales construidos.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos rurales	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 735 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : caminos rurales construidos	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Actividad : Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	Conservación del Tramo: del Km. 0+000 al Km. 6+000	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
W A E 00 C03 B052												6,160,496.22	5,812,050.43
Proyecto : Camino: Eta - El Castaño, Tramo: Km. 0+000 - Km. 23+802.65													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera.	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	2.85	0.15							
Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	2.85	0.15							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 736 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Tramos carreteros pavimentados.	Porcentaje de caminos modernizados.	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	2.85	0.15							
Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras	Construcción del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 3+000	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	2.85	0.15							
W A E 00 C03 B059												26,157,622.10	
Proyecto : Camino: Cabecera Municipal - Laguna La Campana												25,278,374.29	
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la construcción de puentes vehiculares que comuniquen a los centros de población.	Construir metros lineales de puentes	300.00	0.00	0.00	75.00	225.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Lineal		
			0.00	0.00	75.00	225.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Cabeceras municipales disponen de puentes vehiculares construidos	Construir metros lineales de puentes	300.00	0.00	0.00	75.00	225.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Lineal		
			0.00	0.00	75.00	225.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 737 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados	Puentes vehiculares construidos	300.00	0.00	0.00	75.00	225.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Lineal		
			0.00	0.00	75.00	225.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Puente "Francisco León" de 300.00 M.L.	Construir metros lineales de puentes.	0.00	0.00	0.00	75.00	225.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Lineal		
			0.00	0.00	75.00	225.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
W A E 00 C03 B064												143,033.00	
Proyecto : Camino: El Tzay - Ya'al Cotz, Tramo: Km. 0+000 al Km. 2+500													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de caminos, mediante la elaboración de estudios y proyectos.	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de caminos.	3.00	0.00	0.00	0.00	2.50	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	0.00	2.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de caminos	Porcentaje de atención de rezago en materia de caminos	3.00	0.00	0.00	0.00	2.50	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	0.00	2.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 738 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
Actividad : Revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de avance físico y financiero de obras del estudio y proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
W A E 00 C03 B065												843,309.41	0.00
Proyecto : Modernización y Ampliación del Camino: San Juan Chamula - San Cristóbal de las Casas, Tramo: Km. 0+000 - Km. 7+660													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera.	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 739 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Tramos carreteros conservados	Porcentaje de caminos conservados	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras	Construcción del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 4+000 (Ajuste de Costos)	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
W A E 00 C03 B066												10,033,044.52	0.00
Proyecto : Camino: E.C. (Villahermosa - Escarcega) - El Cuyo Álvaro Obregón; Construcción del Puente "Sin Nombre" de 30.00 M.L. Ubi													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la construcción de puentes vehiculares, que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en construcción de infraestructura caminera.	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Lineal		
Proposito : Cabeceras Municipales disponen de puentes vehiculares construidos	Porcentaje de atención del rezago en materia de puentes	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Lineal		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 740 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Puentes Vehiculares Construidos	Porcentaje de puentes vehiculares construidos	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Lineal		
Actividad : Construcción de puentes vehiculares	Construcción del 30 M.L. de puentes vehiculares	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Lineal		
W A E 00 C03 B067												3,410,357.76	
Proyecto : Camino: Larrainzar - Santiago El Pinar, Tramo: Km. 0+000 al Km. 6+600													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera.	7.00	0.00	0.00	0.00	6.60	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados.	Porcentaje de atención del rezago en materia de camino.	7.00	0.00	0.00	0.00	6.60	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	0.00	6.60							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 741 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Tramos carreteros conservados.	Porcentaje de caminos conservados.	6.60	0.00	0.00	0.00	6.60	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras	Reconstrucción del Tramo Km. 0+000 al Km. 6+600	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
W A E 00 C03 B068												5,220,650.75	1,566,195.23
Proyecto : Camino: E.C. (Cintalapa - General Rafael Cal y Mayor) - General Lázaro Cárdenas, Tramo: Km. 0+000 al Km. 25+000													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera.	13.00	0.00	0.00	0.00	12.50	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	13.00	0.00	0.00	0.00	12.50	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	0.00	12.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 742 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Tramos carreteros pavimentados.	Porcentaje de caminos modernizados	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras	Construcción del Subtramo: Km.5+600 a Km. 18+100	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
W A E 00 C03 B069												2,443,953.05	733,185.91
Proyecto : Camino: Brasilia-San Vicente-El Porvenir-Santuario I -Santuario II -Embalse a la Presa de la Angostura													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera.	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 743 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Tramos carreteros pavimentados.	Porcentaje de caminos modernizados.	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras	Construcción del Subtramo: Km.2+000 a Km. 8+000	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
W A E 00 C03 B070												4,646,154.84	1,393,846.47
Proyecto : Camino: Nueva Morelia - Pacayalito, Tramo: Km. 0+000 al Km. 6+000													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera.	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 744 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Tramos carreteros pavimentados.	Porcentaje de caminos modernizados.	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras	Construcción del Subtramo: Km.0+000 a Km. 3+000	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
W A E 00 C03 B071												1,000.00	1,000.00
Proyecto : Camino Rural: E.C. 8.0 (Pijijiapan - Tapón) - Cerro La Encomienda - La Piaña, Tramo: Km: 0+000 - Km. 7+700													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la construcción de caminos rurales a nivel terracería, que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en construcción de infraestructura carretera.	4.00	0.00	0.00	0.00	4.30	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Proposito : Comunidades que disponen de caminos construidos	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos rurales	4.00	0.00	0.00	0.00	4.30	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 745 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Componente : caminos rurales construidos	Porcentaje de caminos rurales construidos	4.30	0.00	0.00	0.00	4.30	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Actividad : Construcción de caminos rurales	Conservación del Ramal: Km. 0+000 - Km. 2+200 (La Esmeralda I) y Ramal Km. 0+000 - Km. 2+	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
W A E 00 C03 B103												1,017,489.06	0.00
Proyecto : Camino: Tecpatán - Raudales Malpaso, Tramo: Km. 17+000 al Km. 34+000													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera.	643,329.00	0.00	0.00	0.00	643,328.95	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	643,329.00	0.00	0.00	0.00	643,328.95	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 746 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Tramos carreteros pavimentados.	Porcentaje de caminos modernizados.	643,328.95	0.00	0.00	0.00	643,328.95	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	0.00	0.00	643,328.95							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras	Pago de Liberación de Derechos de Vía (Incluye Gastos Administrativos)	0.00	0.00	0.00	0.00	643,328.95	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	0.00	0.00	643,328.95							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
W A E 00 C03 B105											3,544,056.38	0.00	
Proyecto : Camino Rural: Joaquín Miguel Gutiérrez (Estación Margaritas) - Polmorona, Tramo: Km. 0+000 al Km. 6+000													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	0.00	6.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	0.00	6.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 747 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Actividad : Construcción del Tramo: del Km. 0+000 al Km. 6+000	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
W A E 00 C03 B106												2,323,289.96	
Proyecto : Camino Rural: La Flor Lote I - Ejido Manuel Ávila Camacho													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	4.00	0.00	0.00	0.00	3.90	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	4.00	0.00	0.00	0.00	3.90	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	0.00	3.90							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 748 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	3.90	0.00	0.00	0.00	3.90	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Actividad : Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+900	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
W A E 00 C03 B107												3,035,831.61	0.00
Proyecto : Camino Rural: San Pedro Yutniotic - Puente Río Santo Domingo, Tramo: Km. 0+000 al Km. 5+140	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	5.00	0.00	0.00	0.00	5.14	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	5.00	0.00	0.00	0.00	5.14	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	5.00	0.00	0.00	0.00	5.14	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 749 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	5.14	0.00	0.00	0.00	5.14	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Actividad : Conservación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 5+140	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
W A E 00 C03 B108												4,881,951.59	
Proyecto : Camino Rural E.C. (Independencia - Angel Albino Corzo - Ramal a El Tigre; Tramo: Km. 0+000 al Km. 8+200													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.	Construir Kms. de caminos de la red pavimentada y rural.	8.00	8.20	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	8.00	8.20	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 750 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Actividad : Construcción del Tramo: Km. 0+000 al Km. 8+200	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
W A E 00 C03 B109			8.20	0.00	0.00	0.00						1,121,140.92	0.00
Proyecto : Camino Rural: Agua Fria - El Trebol , Tramo del Km. 0+000 al Km. 6+000			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.	Construir Kms. de caminos de la red pavimentada y rural.	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			6.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 751 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Actividad : Construcción del tramo Km. 0+000 al Km. 6+000	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
W A E 00 C03 B110			6.00	0.00	0.00	0.00						6,582,526.95	
Proyecto : Camino: E.C. 200 (Arriaga - Tonalá) - Zona Arqueológica - Iglesia Vieja Km. 64+000, Tramo: Km. 0+000 al Km. 11+000			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.	Construir Kms. de caminos de la red pavimentada y rural.	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			11.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 752 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Actividad : Construcción del Tramo: Km. 0+000 al Km. 11+000	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
W A E 00 C03 B111												25,704,319.72	0.00
Proyecto : Camino Rural: Triunfo de Madero - Rafael Cal y Mayor, Tramo: Km. 0+000 - Km. 64+000													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.	Construir Kms. de caminos de la red pavimentada y rural.	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			64.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 753 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Actividad : Reconstrucción del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 64+000	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
W A E 00 C03 B112												2,953,223.95	
Proyecto : Camino Rural: E.C. (Aguiles Serdan - Tierra Nueva) - 20 Casas	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 754 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Actividad : Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 al Km. 5+000 (T.A.)	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
W A E 00 C03 B113												5,358,956.99	
Proyecto : Camino: E.C. (Ocozocoautla - Apic Pac Km. 31) Nva. Mezcalapa - Salvador Urbina, Tramo: Km. 0+000 al Km. 9+000													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 755 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Actividad : Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 al Km. 9+000	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
W A E 00 C03 B114												2,740,310.58	0.00
Proyecto : Camino Rural: E.C. (Ocozocoautla - Apic Pac Km. 40) - Francisco Villa, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+600													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	5.00	0.00	0.00	0.00	4.60	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	5.00	0.00	0.00	0.00	4.60	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 756 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	4.60	0.00	0.00	0.00	4.60	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Actividad : Conservación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 4+600	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
W A E 00 S12 B001												9,999,609.37	
Proyecto : Programa: Acompañamiento a la Integración y ejecución de los programas de Infraestructura													
Fin : Contribuir al fortalecimiento de la estructura operativa de la dependencia mediante la contratación de personal eventual	Porcentaje de avance en la operatividad de la dependencia	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Persona		
Proposito : Dependencia que dispone de personal eventual operativo	Porcentaje de atención en el rezago operativo	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Persona		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 757 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Componente : Personal eventual contratado	Porcentaje de personal contratado	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Persona		
Actividad : Fortalecer la estructura operativa de la Secretaría para la ejecución y supervisión de los diferentes programas de inversión en materia de obra pública	Programa: Acompañamiento a la Integración y Ejecución de los Programas de Infraestructura	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Persona		
W A E 55 C03 B001												1,412,438.10	1,412,438.10
Proyecto : Camino: El Naranjo - Chapultenango, Tramo: Km. 8+500 al Km. 25+365													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de caminos, mediante la elaboración de estudios y proyectos.	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de caminos	17.00	0.00	2.00	15.00	0.00	100.00	97.00	97.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de caminos	Porcentaje de atención de rezago en materia de caminos	17.00	2.00	15.00	0.00	0.00	100.00	97.00	97.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			2.00	15.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	8.50	7.99							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 759 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Propósito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de caminos	Porcentaje de atención de rezago en materia de caminos	18.00	2.00	16.00	0.00	0.00	100.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			2.00	16.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	9.00	5.40							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	18.00	2.00	16.00	0.00	0.00	100.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			2.00	16.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	9.00	5.40							
Actividad : revision y supervision de estudios y proyectos	Estudio de cambio de uso de suelo del tramo: Km. 0+000 - 18+453	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			2.00	16.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	16.20	0.00							
revision y supervision de estudios y proyectos	Estudio de inpacto ambiental del tramo: Km. 0+000 - 18+453	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			2.00	16.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.80	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 761 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera	2.00	0.00	0.50	0.50	1.00	100.00	55.00	55.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Kilómetro		
Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos	2.00	0.00	0.50	0.50	1.00	100.00	55.00	55.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
Componente : Tramos carreteros pavimentados	Porcentaje de caminos modernizados	2.00	0.00	0.50	0.50	1.00	100.00	55.00	55.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
Actividad : Fortalecer la estructura operativa de la Secretaría para la ejecución y supervisión de los diferentes programas de inversión en materia de obra pública	Construcción del Subtramo: del Km. 5+000 Al Km. 7+000, (Indirectos de Obra)	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	0.00	55.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
W A E 55 C03 B005			0.00	1.00	0.00	0.00						98,220.28	
Proyecto : Modernización y Ampliación del Camino: Cintalapa-Gral. Rafael Cal y Mayor, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 62+000			0.00	0.00	0.15	0.40						23,620.00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 783 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	150.00	0.00	0.00	40.00	110.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	150.00	0.00	0.00	40.00	110.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	150.00	0.00	0.00	40.00	110.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Actividad : Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	Revestimiento del acceso al centro ecoturístico "Nueva Alianza"	0.00	0.00	0.00	40.00	110.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
W A E 55 C03 B027			0.00	0.00	40.00	110.00						284,827.59	140,000.00
Proyecto : Revestimiento del acceso al campamento turístico "Los Lacandones"			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 788 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades, mediante el reencarpetamiento de tramos carreteros que comuniquen a los poblados con su cabecera municipal.	Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura Carretera.	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Componente : Tramos carreteros conservados de la Red estatal	Porcentaje de caminos conservados	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras	Conservación del tramo: del Km. 0+000 al Km. 70+000, (T.A.)	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
W A E 55 C03 B032			0.00	0.00	70.00	0.00						12,000,000.00	11,907,502.35
Proyecto : Camino: E.C. (Fronteriza del Sur) - Nueva Palestina, Tramo: Km. 0+000-Km. 12+000.			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 796 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera.	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Componente : Tramos carreteros pavimentados.	Porcentaje de caminos modernizados.	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras	Construcción del Subtramo: Km.2+000 a Km.5+000	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
W A E 55 C03 B041			0.00	0.00	0.00	3.00						11,628,376.51	0.00
Proyecto : Modernización y Ampliación del Camino: Las Minas - Yutnotic - Tzajalchen, tramo: Km. 0+000 al Km. 11+640			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 798 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la construcción de carreteras alimentadoras, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en construcción de infraestructura carretera.	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Proposito : Comunidades que disponen de caminos construidos	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Componente : Tramos carreteros construir	Porcentaje de caminos construidos	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Actividad : Construcción de carreteras alimentadoras	Construcción del Subtramo: 5+000 AL KM. 8+000	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
W A E 55 C03 B043			0.00	0.00	0.00	3.00						1,126,368.79	
Proyecto : CAMINO: E.C. (FRONTERIZA DEL SUR) - ZAMORA PICO DE ORO - REFORMA AGRARIA - LAS GUACAMAYAS - BOCA CHAJUL - E.C. FRONTERIZ			0.00	0.00	0.00	0.00						1,126,368.79	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 822 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	35.00	35.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	35.00	35.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Componente : Tramos carreteros pavimentados	Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	35.00	35.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras	Construcción del Subtramo: del Km. 3+000 al Km. 4+000	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	35.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
W A E 66 C03 D006			0.00	0.00	1.00	0.00						17,938,803.69	14,928,208.56
Proyecto : Modernización y Ampliación del Camino: San Juan Cancuc-Guaquitepec-Sitalá, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 32+000			0.00	0.00	0.00	0.35							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 823 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera	2.00	0.00	0.50	0.50	1.00	100.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos	2.00	0.00	0.50	0.50	1.00	100.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
Componente : Tramos carreteros pavimentados	Porcentaje de caminos modernizados	2.00	0.00	0.50	0.50	1.00	100.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras	Subtramo a Modernizar: del Km. 10+500 al Km. 12+500	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	0.00	75.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
W A E 66 C03 D007			0.00	0.50	0.50	1.00						21,510,628.90	
Proyecto : Modernización y Ampliación del Camino: Cintalapa-Gral. Rafael Cal y Mayor, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 62+000			0.00	0.00	0.20	1.30						18,989,253.41	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 839 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											7,569,456,249.14	5,123,224,899.98	
INVERSIÓN											7,255,814,310.97	4,847,098,764.67	
Fin : Proveer de equipos informáticos a las delegaciones de la Secretaría de Infraestructura para el uso del Programa Informático para la elaboración, control y seguimiento de la Bitácora Electrónica de Obra Pública	Equipamiento para el llenado de la Bitácora Electrónica	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Asegurar que existan Herramientas necesarias y adecuadas para las Delegaciones de la Secretaría de Infraestructura y tecnología actual, la cual les permita eficientar el trabajo de la Supervisión de Obras	Equipamiento para las Delegaciones	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Equipos y sistemas operativos													
	Equipamiento informático para la entrega de información al Gobierno sobre las Obras	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de llenado de las bitácoras de manera electronica	Mantener actualizada la información para cualquier consulta que el titular del Ejecutivo desee reali	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 840 de 840

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												7,569,456,249.14	5,123,224,899.98
INVERSIÓN												7,255,814,310.97	4,847,098,764.67

Ing. José Cuauhtémoc Ordaz Gordillo

Secretario de Infraestructura

Ing. José Cuauhtémoc Ordaz Gordillo

Secretario de Infraestructura

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López

Director de Planeación

