



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B001											0.00	0.00	
Proyecto : Infraestructura Educativa Básica													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	200.00	300.00	313.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	200.00	300.00	313.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel básico	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	200.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	200.00	241.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	200.00	300.00	313.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	200.00	300.00	313.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel básico	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	200.00	300.00	313.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	200.00	300.00	313.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B003											0.00	0.00	
Proyecto : 109177.-Centro de Atención Infantil Comunitario (CAIC) Refrendo													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 3 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B023											381,308.54	0.00	
Proyecto : 109495.-Jardín de Niños Lic. Gabriel Ramos Millán (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.05	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.40	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.05	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.20	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.05	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.40	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.40	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 4 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B024											0.00	0.00	
Proyecto : 109503.-Servicios Educativos (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	43.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	43.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	43.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 5 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B026											1,334,551.62	0.00	
Proyecto : 109643.-Jardín de Niños Rufino José Cuervo (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.13	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.05	0.00							
			0.00	1.05	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.24	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.05	0.00							
			0.00	1.05	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.13	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.05	0.00							
			0.00	1.05	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.05	0.00							
			0.00	1.05	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B029											1,100,000.00	0.00	
Proyecto : 11909001.- Jardin de Niños Alvaro Obregon.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 7 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B031 Proyecto : 89069.- Centro de Atención Múltiple No. 47.											1,078,951.97	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.23	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 8 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B032											37,706.15	0.00	
Proyecto : 11909002.- Jardin de Niños Cuahutémoc.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 9 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B035											0.00	0.00	
Proyecto : 99042.-Jardín de Niños Miguel Rubén Rincón Coutiño (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B036											0.00	0.00	
Proyecto : 99062.-Jardín de Niños Lázaro Cárdenas (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.20							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.20							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B037											0.00	0.00	
Proyecto : 99063.-Jardín de Niños Gabriela Mistral (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 12 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B048											0.00	0.00	
Proyecto : 101121.-Jardín de Niños Benito Juarez Garcia (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 13 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B053											0.00	0.00	
Proyecto : 101188.- Jardin de Niños Enrique Esquinca Mendez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 14 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B054											0.00	0.00	
Proyecto : 101189.- Jardin de Niños Estela Marina Guerra Alfaro.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 15 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B061											0.00	0.00	
Proyecto : 103012.-Jardín de niños Ángel Albino Corzo (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B064											0.00	0.00	
Proyecto : 103006.-Jardín de niños Carlos Olmos (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 17 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B066											0.00	0.00	
Proyecto : 103010.-Jardín de Niños Fernando Montes de Oca (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 18 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B067											0.00	0.00	
Proyecto : 103019.-Jardín de Niños Francisco Márquez (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 19 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B068											0.00	0.00	
Proyecto : 103017.-Jardín de Niños Fray Juan de Zumárraga (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 20 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B069											0.00	0.00	
Proyecto : 103016.-Jardín de Niños Guadalupe Victoria (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 21 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B074											0.00	0.00	
Proyecto : 103003.-Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Propósito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 22 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B075											0.00	0.00	
Proyecto : 103004.-Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Propósito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 23 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B078											0.00	0.00	
Proyecto : 103001.-Jardín de Niños Leona Vicario (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 24 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B079											0.00	0.00	
Proyecto : 103013.-Jardín de Niños Leona Vicario (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 25 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B080											0.00	0.00	
Proyecto : 103018.-Jardín de Niños Leona Vicario (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 26 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B083											0.00	0.00	
Proyecto : 103014.-Jardín de Niños Narciso Mendoza (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 27 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B085											0.00	0.00	
Proyecto : 103007.-Jardín de Niños Quetzalcóatl (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 28 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B088											0.00	0.00	
Proyecto : 103008.-Jardín de Niños Xicotencalt (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 29 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B089											0.00	0.00	
Proyecto : 103011.-Jardín de Niños Pablo Neruda (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 30 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B090											0.00	0.00	
Proyecto : 103022.-Jardín de Niños Antonio Caso (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 31 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B091											0.00	0.00	
Proyecto : 103030.-Jardín de Niños Simón Bolívar (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 32 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B092											0.00	0.00	
Proyecto : 103034.-Jardín de Niños Ignacio Manuel Altamirano (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 33 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B093											0.00	0.00	
Proyecto : 103037.-Jardín de Niños Nicolas Bravo (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 34 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B167											0.00	0.00	
Proyecto : 103460.-Jardín de Niños Álvaro Obregón (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 35 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B206											137,758.86	0.00	
Proyecto : 85199.-Jardín de Niños Jaime Nuno													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.23	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 36 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B207											122,309.22	0.00	
Proyecto : 85221.-Jardín de Niños Ricardo Owen													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.23	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 37 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B208											198,109.89	0.00	
Proyecto : 99038.-Jardín de Niños José Clemente Orozco													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.23	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 38 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B209											142,562.50	0.00	
Proyecto : 11508012.-Jardín de Niños Juan Escutia													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 39 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B291											1,078,952.00	0.00	
Proyecto : 119001/Centro De Atencion Multiple .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 40 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B292											2,000,000.00	0.00	
Proyecto : 119002/Cam Roberto Solis Quiroga.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 41 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B293											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119003/Centro De Atencion Multiple Laboral De Educacion Especial.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 42 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B294											2,220,000.00	0.00	
Proyecto : 119004/Centro De Integracion Social No. 30.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	813.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 43 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B295											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119005/J.N. Andres Fabregas Roca.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 44 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B296											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119006/J.N. Belisario Dominguez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 45 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B297											1,740,000.00	0.00	
Proyecto : 119007/J.N. Marcos E. Becerra.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 46 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B298											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119008/J.N. Belisario Dominguez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 47 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B299											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119009/J.N. Andres Quintana Roo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 48 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B300 Proyecto : 119010/J.N. Maria Elena Chanes.											450,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 49 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B301											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119011/J.N. Josefa Ortiz De Dominguez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 50 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B302											740,000.00	0.00	
Proyecto : 119012/J.N. Benemerito De Las Americas.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 51 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B303											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119013/J.N. Amalia Del Castillo Ledu.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 52 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B304											740,000.00	0.00	
Proyecto : 119014/J.N. Jaime Sabinés Gutiérrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Propósito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 53 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B305											100,000.00	0.00	
Proyecto : 119015/J.N. Revolucion Mexicana.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 54 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B306											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119016/J.N. Plutarco Elias Calles.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 55 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B307											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119017/J.N. Francisco Zarco.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 56 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B308											450,000.00	0.00	
Proyecto : 119018/J.N. Digna Ochoa Y Placido.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 57 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B309											450,000.00	0.00	
Proyecto : 119019/J.N. Dr. Belisario Dominguez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 58 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B310											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119020/J.N. Federico Froebel.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 59 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B311											740,000.00	0.00	
Proyecto : 119021/J.N. Narciso Mendoza.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 60 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B312											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119022/J.N. Maria Thelma Cordova Calderon.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 61 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B313											1,050,000.00	0.00	
Proyecto : 119023/J.N. Bernando Reyes Pimentel.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 62 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B314											450,000.00	0.00	
Proyecto : 119024/J.N. Rosario Castellanos Figueroa.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 63 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B315											740,000.00	0.00	
Proyecto : 119025/J.N. Guillermo Marconi.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 64 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B316											740,000.00	0.00	
Proyecto : 119026/J.N. Profr. Edgar Robledo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 65 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B317 Proyecto : 119027/J.N. Maria Del Carmen Serdan Alariste.											626,757.28	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 66 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B318											400,000.00	0.00	
Proyecto : 119028/J.N. Cuauhtemoc.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 67 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B319											330,052.84	0.00	
Proyecto : 119029/J.N. Rosario Castellaños.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 68 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B320											383,516.13	0.00	
Proyecto : 119030/J.N. Lazaro Cardenas Del Rio.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 69 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B321											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119031/J.N. Rosario Castellanos.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 70 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B322											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119032/J.N. Cuitlahuac.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 71 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B323											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119033/J.N. Juan De Dios Peza.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 72 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B324											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119034.- Jardin de Niños Niños Heroes.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 73 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B325 Proyecto : 119035.- Jardin de Niños Leyes de Reforma.											740,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 74 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B326											740,000.00	0.00	
Proyecto : 119036.- Jardin de Niños Cuitlahuac.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	20.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 75 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B327											450,000.00	0.00	
Proyecto : 119037.- Jardín de Niños Dr. Belasario Dominguez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 76 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B328											740,000.00	0.00	
Proyecto : 119038.- Jardín de Niños Manuel Acuña.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 77 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B329											600,000.00	0.00	
Proyecto : 119039.- Jardin de Niños Tirso Molina.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 78 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B330 Proyecto : 119040.- Jardin de Niños Ricardo Flores Magon.											1,421,594.24	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 79 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B331											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119041.- Jardin de Niños Juan Federico.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 80 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B332											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119042.- Jardin de Niños Mozart.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 81 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B333											600,000.00	0.00	
Proyecto : 119043.- Jardín de Niños Domingo Chanona Rodríguez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Propósito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 82 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B334											740,000.00	0.00	
Proyecto : 119044.- Jardín de Niños Estefania Castañeda.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 83 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B335											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119045.- Jardin de Niños Jaime Sabines Gutierrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 84 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B336											666,068.69	0.00	
Proyecto : 119046.- Jardin de Niños Club de Leones.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 85 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B337											740,000.00	0.00	
Proyecto : 119047.- Jardin de Niños Norberta Gomez Trejo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 86 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B338											700,000.00	0.00	
Proyecto : 119048.- Jardín de Niños María Montessori.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 87 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B339											438,851.19	0.00	
Proyecto : 119049.- Jardin de Niños Mark Twain.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 88 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B340											740,000.00	0.00	
Proyecto : 119050.- Jardin de Niños Luz Esther Sanchez Ramirez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 89 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B341											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119051.- Jardin de Niños Margarita Maza de Juarez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 90 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B342											330,052.84	0.00	
Proyecto : 119052.- Jardin de Niños Fernando Montes de Oca.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 91 de 1,653
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B343											600,000.00	0.00	
Proyecto : 119053.- Jardin de Niños Romeo Rincon Castillejos.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B344											1,313,870.21	0.00	
Proyecto : 119054.- Jardín de Niños Juan Camilo Mouriño.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 93 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B345											1,167,821.84	0.00	
Proyecto : 119055.- Jardin de Niños Fernando Montes de Oca.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 94 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B346											1,350,000.00	0.00	
Proyecto : 119056.- Jardín de Niños Esperanza Castellanos													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 95 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B347											100,000.00	0.00	
Proyecto : 119057.- Jardin de Niños Niño Artillero.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 96 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B348 Proyecto : 119058.- Jardin de Niños Juan Sabines Gutierrez.											1,110,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 97 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B349											600,000.00	0.00	
Proyecto : 119059.- Jardín de Niños Sor Juana Ines de La Cruz.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 98 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B350											800,000.00	0.00	
Proyecto : 119060.- Jardin de Niños Leona Vicario.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 99 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B351											900,000.00	0.00	
Proyecto : 119061.- Jardín de Niños Fernando Castañon Gamboa													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 100 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B352											811,213.07	0.00	
Proyecto : 119062.- Jardin de Niños Lazaro Cardenas del Rio.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 101 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B353											1,350,000.00	0.00	
Proyecto : 119063.- Jardín de Niños Jacobo Pimentel Sarmiento.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 102 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B354											900,000.00	0.00	
Proyecto : 119064.- Jardin de Niños Nicolas Bravo													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 103 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B355											1,050,000.00	0.00	
Proyecto : 119065.- Jardín de Niños Rosario Castellanos.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 104 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B356											750,000.00	0.00	
Proyecto : 119066.- Jardín de Niños Esperanza Castellanos.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 105 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B357											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119067.- Jardin de Niños Bertha Von Glumer.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 106 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B358											900,000.00	0.00	
Proyecto : 119068.- Jardín de Niños Sor Juana Ines de la Cruz													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 107 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B359											705,249.46	0.00	
Proyecto : 93002.- Centro de Atención Múltiple (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.23	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 108 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B361											0.00	0.00	
Proyecto : 103003.- Jardí de Niños Josefa Ortiz de Domínguez (Rrefrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 109 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B362											0.00	0.00	
Proyecto : 103004.- Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Propósito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 110 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B363											0.00	0.00	
Proyecto : 103006.- Jardin de Niños Carlos Olmos (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 111 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B364											0.00	0.00	
Proyecto : 103007.- Jardin de Niños Quetzalcoatl (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 112 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B365											0.00	0.00	
Proyecto : 103008.- Jardin de Niños Xicoténcatl (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 113 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B366											0.00	0.00	
Proyecto : 103010.- Jardín de Niños Fernando Montes de Oca (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Propósito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 114 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B367											0.00	0.00	
Proyecto : 103011.- Jardin de Niños Pablo Neruda (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 115 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B368											0.00	0.00	
Proyecto : 103012.- Jardin de Niños Angel Albino Corzo (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 116 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B369											0.00	0.00	
Proyecto : 103013.- Jardín de Niños Leona Vicario (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Propósito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 117 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B370											0.00	0.00	
Proyecto : 103014.- Jardin de Niños Narciso Mendoza (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 118 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B371											0.00	0.00	
Proyecto : 103015.- Jardin de Niños Chillil (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 119 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B372											0.00	0.00	
Proyecto : 103016.- Jardin de Niños Guadalupe Victoria (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 120 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B373											0.00	0.00	
Proyecto : 103017.- Jardin de Niños Fray Juan de Zumárraga (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 121 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B374											0.00	0.00	
Proyecto : 103018.- Jardin de Niños Leona Vicario (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 122 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B375											0.00	0.00	
Proyecto : 103019.- Jardin de Niños Francisco Marquez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 123 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B377											0.00	0.00	
Proyecto : 103001.- Jardin de Niños Leona Vicario (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	813.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			813.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 124 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B380											0.00	0.00	
Proyecto : 79232.- Centro de Atención Múltiple No. 2													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Propósito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 125 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B381											0.00	0.00	
Proyecto : 96012.- Jardin de Niños Rafael Santamaria.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 126 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B388											740,000.00	0.00	
Proyecto : 119370.-Jardín de Niños Alberto Domínguez Borraz													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 127 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B389											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119371.-Jardín de Niños Alberto Culebro Ruiz													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 128 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B390											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119372.-Jardín de Niños José Emilio Grajales													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 129 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B391											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119373.-Jardín de Niños Guadalupe Victoria													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 130 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B453											0.00	0.00	
Proyecto : 99025.-Jardín de Niños José Emilio Grajales (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 131 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B454											0.00	0.00	
Proyecto : 99050.-Jardín de Niños Simón Bolívar (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 132 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B465											0.00	0.00	
Proyecto : 99417.- Jardin de Niños Juan Sabines Gutiérrez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 133 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B466											0.00	0.00	
Proyecto : 99422.- Jardin de Niños Octavio Paz Lozano (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 134 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B467											0.00	0.00	
Proyecto : 99566.- Jardin de Niños Sor Juana Inés de la Cruz (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 135 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B468											0.00	0.00	
Proyecto : 99569.- Jardin de Niños María Montessori (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 136 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B469											0.00	0.00	
Proyecto : 99573.- Jardin de Niños Guillermo Prieto (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	813.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			813.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 137 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B470											0.00	0.00	
Proyecto : 99577.- Jardin de Niños Guadalupe Victoria (Refrendo9													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 138 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B471											0.00	0.00	
Proyecto : 103005.- Jardín de Niños Justicia Social (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 139 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B472											0.00	0.00	
Proyecto : 103009.- Jardin de Niños Rosario Castellanos (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 140 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B474											0.00	0.00	
Proyecto : 79016 .- Jardín de Niño Vicente Riva Palacios (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 141 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B475											0.00	0.00	
Proyecto : 79303.- Jardín de Niños Miguel Utrilla Trujillo (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 142 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B476											0.00	0.00	
Proyecto : 79304.- Jardín de Niños Dionisio Dideroth (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 143 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B477											0.00	0.00	
Proyecto : 79305.- Jardín de Niños Vicente Lievano (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 144 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B478											0.00	0.00	
Proyecto : 79325.- Jardin de Niños Carlos Perrault (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 145 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B479											0.00	0.00	
Proyecto : 84086.- Jardin de Niños Federico Froebel (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 146 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B480											0.00	0.00	
Proyecto : 89004.- Jardin de Niños Marcos Enrique Becerra (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 147 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B481											0.00	0.00	
Proyecto : 89012.- Jardin de Niños Justo Sierra Mendez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 148 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B482											0.00	0.00	
Proyecto : 89021.- Jardin de Niños Luis Donaldo Colosio (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 149 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B483											0.00	0.00	
Proyecto : 89022.- Jardin de Niños Angel Albino Corzo (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.13	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.13	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.13	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 150 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B484											0.00	0.00	
Proyecto : 89026.- Jardin de Niños Mariano Matamoros (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 151 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B485											0.00	0.00	
Proyecto : 89029.- Jardin de Niños Ignacio Zaragoza (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 152 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B486											0.00	0.00	
Proyecto : 89031.- Jardín de Niños Francisco Gonzáles Bocanegra (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Propósito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 153 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B487											0.00	0.00	
Proyecto : 89041.- Jardin de Niños Moisés Sáenz (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 154 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B488											0.00	0.00	
Proyecto : 89044.- Jardin de Niños Bruno Traven (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 155 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B489											0.00	0.00	
Proyecto : 89047.- Jardin de Niños Oscar E. Duplan Maldonado (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 156 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B490											0.00	0.00	
Proyecto : 89051.- Jardin de Niños Prof. Porfirio Davila (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 157 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B491											0.00	0.00	
Proyecto : 89053.- Jardin de Niños Ricardo Flores Magón (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 158 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B492											0.00	0.00	
Proyecto : 89061.- Jardin de Niños Jaime Sabines Gutiérrez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 159 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B493											0.00	0.00	
Proyecto : 89074.- Jardin de Niños Armando Nervo (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 160 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B494											0.00	0.00	
Proyecto : 89076.- Jardin de Niños Alma Arcadia Arreola Pérez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 161 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B495											0.00	0.00	
Proyecto : 89282/Jardín de Niños Manuel Jiménez (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 162 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B496											0.00	0.00	
Proyecto : 99047.- Jardín de Niños Angel Gavinet (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 163 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B497											0.00	0.00	
Proyecto : 99051.- Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 164 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B559											0.00	0.00	
Proyecto : 99086.-Jardín de Niños Licenciado. Miguel Alemán Valdez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 165 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B593											0.00	0.00	
Proyecto : 917056.- Jardin de Niños Heroés de Chapultepec (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Tecnología		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 166 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B594											0.00	0.00	
Proyecto : 917058.- Jardin de Niños José Lancaster (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.05	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.05	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 167 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B595											0.00	0.00	
Proyecto : 917062.- Jardín de Niños Juan Camilo Muriño Terrazo (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Propósito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 168 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B596											0.00	0.00	
Proyecto : 917063.- Jardin de Niño Leona Vicario (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 169 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B597											0.00	0.00	
Proyecto : 917066.- Jardin de Niños Rubi del Carmen Pintado Fuentes (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 170 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B598											0.00	0.00	
Proyecto : 917128.- Jardin de Niño Juan Pablo Galeana (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 171 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B615											0.00	0.00	
Proyecto : 919002.- Jardin de NiñosNiños Heroes.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 172 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B616 Proyecto : 919003.- Jardin de Niños Miguel Hidalgo Y Costilla.											0.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 173 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B619											0.00	0.00	
Proyecto : 119382/J.N. Jaime Sabines Gutiérrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 174 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B620											0.00	0.00	
Proyecto : 119389/J.N. Juan de la Barrera.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 175 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B621 Proyecto : 119390/J.N. Carlos Linneo.											0.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 176 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B622											0.00	0.00	
Proyecto : 119393/J.N. Joaquín Miguel Gutiérrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 177 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B623											0.00	0.00	
Proyecto : 119394/J.N. Ángela Peralta.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 178 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B624											0.00	0.00	
Proyecto : 119399/J.N. Xicoténcatl.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 179 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B625 Proyecto : 119404/J.N. Vicente Guerrero.											0.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 180 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B626											0.00	0.00	
Proyecto : 119413/J.N..Escudo Nacional.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 181 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B627											0.00	0.00	
Proyecto : 119415/J.N. Edgar Robledo Santiago.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 182 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B628											0.00	0.00	
Proyecto : 119416/J.N. Rafael Ramírez Castañeda.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 183 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B629											0.00	0.00	
Proyecto : 119423/J.N. Chimalpopoca.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 184 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B630											0.00	0.00	
Proyecto : 119425/J.N. Paulo Freire.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 185 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B631											0.00	0.00	
Proyecto : 119433/J.N. Juan Escutia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 186 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B632											0.00	0.00	
Proyecto : 119436/J.N. Ángel Albino Corzo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 187 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B633											0.00	0.00	
Proyecto : 119443/J.N. Juan Sabines Gutiérrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 188 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B634 Proyecto : 119446/J.N. Miguel Lara Vassallo.											0.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 189 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B635											0.00	0.00	
Proyecto : 119447/J.N. Juan Sabines Gutiérrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 190 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B636											0.00	0.00	
Proyecto : 119449/J.N. Delfina Ricon.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 191 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B637											0.00	0.00	
Proyecto : 119452/J.N. Enoch Cancino Casahonda.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 192 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B638											0.00	0.00	
Proyecto : 119456/J.Nn. Vicente Suarez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 193 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B723											0.00	0.00	
Proyecto : 103021/J.N. Mártires Del Rio Blanco.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 194 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B724											0.00	0.00	
Proyecto : 103022/J.N. Antonio Caso.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 195 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B725											0.00	0.00	
Proyecto : 103023/J.N. Guillermo Prieto.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 196 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B726											0.00	0.00	
Proyecto : 103025/J.N. Andrés Quintana Roo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 197 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B727											0.00	0.00	
Proyecto : 103026/J.N. Ignacio Manuel Altamirano.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 198 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B728											0.00	0.00	
Proyecto : 103027/J.N. Belisario Domínguez Palencia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 199 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B729											0.00	0.00	
Proyecto : 103028/J.N. Otilio Montaño.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 200 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B730											0.00	0.00	
Proyecto : 103029/J.N. La Constitución.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 201 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B731											0.00	0.00	
Proyecto : 103030/J.N. Simón Bolívar.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 202 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B732											0.00	0.00	
Proyecto : 103031/J.N. Ignacio Manuel Altamirano.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 203 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B733											0.00	0.00	
Proyecto : 103032/J.N. Los Niños Héroes.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 204 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B734											0.00	0.00	
Proyecto : 103033/J.N. Guadalupe Victoria.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 205 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B735											0.00	0.00	
Proyecto : 103034/J.N. Ignacio Manuel Altamirano.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 206 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B736											0.00	0.00	
Proyecto : 103035/J.N. Benito Juárez García.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 207 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B737 Proyecto : 103037/J.N. Nicolás Bravo.											0.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 208 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 B738 Proyecto : 103038/J.N. Víctor Manuel Castill0 Corzo.											0.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 209 de 1,653
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D001											0.00	0.00	
Proyecto : 101001.- Jardín de Niños Enoch Cancino Casahonda (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 210 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D002											0.00	0.00	
Proyecto : 101002.- Jardín de Niños Malintzin (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 211 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D003											0.00	0.00	
Proyecto : 101003.- Jardín de Niños Diego Rivera (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 212 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D004											0.00	0.00	
Proyecto : 101005.- Jardín de Niños Isabel Castillejos Velasco (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 213 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D005											0.00	0.00	
Proyecto : 101006.- Jardín de Niños José Joaquín Herrera (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 214 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D006											0.00	0.00	
Proyecto : 101007.- Jardín de Niños Federico Mariscal (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 215 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D007											0.00	0.00	
Proyecto : 101008.- Jardín de Niños Ignacio Aldama (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 216 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D008											0.00	0.00	
Proyecto : 101009.- Jardín de Niños Revolución Mexicana (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 217 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D009											0.00	0.00	
Proyecto : 101010.- Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 218 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D010											0.00	0.00	
Proyecto : 101011.- Jardín de Niños Antonio Martínez Castro (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 219 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D011											0.00	0.00	
Proyecto : 101012.- Jardín de Niños Juan Escutia (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 220 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D012											0.00	0.00	
Proyecto : 101013.- Jardín de Niños Beatriz Ordoñez Ocuña (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 221 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D013											0.00	0.00	
Proyecto : 101014.- Jardín de Niños Alberto Chanona Rodríguez (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 222 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D014											0.00	0.00	
Proyecto : 101015.- Jardín de Niños Estefania Castañeda (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 223 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D015											0.00	0.00	
Proyecto : 101016.- Jardín de Niños Claudio Monet (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 224 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D016											0.00	0.00	
Proyecto : 101018.- Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Propósito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 225 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D017											0.00	0.00	
Proyecto : 101019.- Jardín de Niños Plutarco Elías Calles (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 226 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D018											0.00	0.00	
Proyecto : 101020.- Jardín de Niños Jaime Sabines (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 227 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D019											0.00	0.00	
Proyecto : 101021.- Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 228 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D020											0.00	0.00	
Proyecto : 101022.- Jardín de Niños Pedro Calderón de la Barca (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 229 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D021											0.00	0.00	
Proyecto : 101023.- Jardín de Niños Juan Sabines Gutiérrez (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 230 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D022											0.00	0.00	
Proyecto : 101024.- Jardín de Niños Angel Albino Corzo (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 231 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D023											0.00	0.00	
Proyecto : 101025.- Jardín de Niños Héroes (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 232 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D024											0.00	0.00	
Proyecto : 101026.- Jardín de Niños 20 de Noviembre (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 233 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D025											0.00	0.00	
Proyecto : 101027.- Jardín de Niños Luisa Quevedo (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 234 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D026											0.00	0.00	
Proyecto : 101028.- Jardín de Niños Rafael Grajales (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 235 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D027											0.00	0.00	
Proyecto : 101029.- Jardín de Niños Antonio Caso (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 236 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D028											0.00	0.00	
Proyecto : 101030.- Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 237 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D029											0.00	0.00	
Proyecto : 101031.- Jardín de Niños Gabriela Mistral (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 238 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D030											0.00	0.00	
Proyecto : 921265.- Jardín de Niños Enoch (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 239 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D031											0.00	0.00	
Proyecto : 921277.- Jardín de Niños Gloria Niurulu Sánchez (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 240 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D032											0.00	0.00	
Proyecto : 921003/Jardín de Niños 21 de Abril.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 241 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D033											0.00	0.00	
Proyecto : 921006/Jardín de Niños Comunitario 5 de Mayo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 242 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D034											0.00	0.00	
Proyecto : 921007/Jardín de Niños María Ángela Melchor de Chanona.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 243 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D035											0.00	0.00	
Proyecto : 921008/Jardín de Niños Joaquín Miguel Gutiérrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 244 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D036											0.00	0.00	
Proyecto : 921009/Jardín de Niños Margarita Maza de Juárez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 245 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D037											0.00	0.00	
Proyecto : 921011/Jardín de Niños José María Morelos y Pavón.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 246 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D038											0.00	0.00	
Proyecto : 921012/Jardín de Niños José Rosas Moreno.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 247 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D039											0.00	0.00	
Proyecto : 921013/Jardín de Niños Leona Vicario.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 248 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D040											0.00	0.00	
Proyecto : 921015/Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 249 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D041											0.00	0.00	
Proyecto : 921016/Jardín de Niños Luis González Obregón (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 250 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D042											0.00	0.00	
Proyecto : 921017/Jardín de Niños Ángel Albino Corzo (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 251 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D043											0.00	0.00	
Proyecto : 921018/Jardín de Niños Rafael Ramírez Castañeda (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 252 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D044											0.00	0.00	
Proyecto : 921019/Jardín de niños Vicente Suarez (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 253 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D045											0.00	0.00	
Proyecto : 921020/Jardín de Niños Benito Juárez García (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 254 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D046											0.00	0.00	
Proyecto : 921021/Jardín de Niños Comunitario Felipe Carrillo Puerto (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 255 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D047											0.00	0.00	
Proyecto : 921024/Jardín de Niños María Díaz castellanos (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 256 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D048											0.00	0.00	
Proyecto : 921025/Jardín de Niños Lic. Miguel Alemán Valdez (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 257 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D049											0.00	0.00	
Proyecto : 921026/Jardín de Niños José María Morelos y Pavón (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 258 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D050											0.00	0.00	
Proyecto : 921027/Jardín de Niños Justo Sierra Méndez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 259 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D051											0.00	0.00	
Proyecto : 921028/Jardín de Niños Carmen Ramos del Rio (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 260 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D052											0.00	0.00	
Proyecto : 921002.- Jardín de Niños Andrés Fabregas Roca (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.70	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.70	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.70	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.70	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 261 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D054											0.00	0.00	
Proyecto : 921010.- Jardín de Niños Octavio Paz Lozano (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 262 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D059											0.00	0.00	
Proyecto : 921023.- Jardín de Niños Jesús Terán (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 263 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D062											0.00	0.00	
Proyecto : 921254.- Jardín de Niños Octavio Paz Lozano (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 264 de 1,653
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D063											0.00	0.00	
Proyecto : 921292.- Jardín de Niños Lázaro Cárdenas del Rio (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 265 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D072											0.00	0.00	
Proyecto : 921292.- Jardin de Niños Lazaro Cardenas del Rio.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 266 de 1,653
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D073											0.00	0.00	
Proyecto : 921262.- Jardín de Niños Comunitario Rubén Dario (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 267 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D074											0.00	0.00	
Proyecto : 921263.- Jardín de Niños Bulmaro López Fernández (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 268 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D075											0.00	0.00	
Proyecto : 921271.- Jardín de Niños Luz Esther Sánchez Ramírez (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 269 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D076											0.00	0.00	
Proyecto : 10508016.-J.N. Jaime Nuno (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 270 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D077											0.00	0.00	
Proyecto : 10508021.-J.N. Rosario Castellanos (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 271 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D078											0.00	0.00	
Proyecto : 10508023.-J.N. Álvaro Obregón (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 272 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D079											0.00	0.00	
Proyecto : 101004.-Jardin de Niños Josefa Ortiz de Domiguez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 273 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D080											0.00	0.00	
Proyecto : 101017.-Jardin de Niños Naciones Unidas.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 274 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D082											0.00	0.00	
Proyecto : 921264.- Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Propósito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 275 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D083											0.00	0.00	
Proyecto : 921266.- Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 276 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D084											0.00	0.00	
Proyecto : 921268.- Jardín de Niños Agustín Melgar (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 277 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D085											0.00	0.00	
Proyecto : 921305.- Jardín de Niños Vicente Suarez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 278 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D086											0.00	0.00	
Proyecto : 921280.- Jardín de Niños Comunitario Belisario Comunitario Palencia (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 279 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D087											0.00	0.00	
Proyecto : 921296.- Jardín de Niños 20 de Noviembre (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 280 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F A A 00 E13 D088											0.00	0.00	
Proyecto : 921302.- Jardín de Niños 16 de Septiembre (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 281 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B001											112,408.93	0.00	
Proyecto : 10508004.- Primaria 16 de Septiembre.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.23	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 282 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B002 Proyecto : 11909003.- Primaria Leandro del Valle.											461,469.34	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 283 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B003											287,776.07	0.00	
Proyecto : 89135.- Primaria Gabino Barrera.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.23	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 284 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B004											10,288,399.03	9,008,826.84	
Proyecto : 1021005.- Centro de educación Básica de la Ciudad Rural Sustentable (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.01	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	0.12	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.01	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.03	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.01	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	0.12	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	0.12	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 285 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B012											0.00	0.00	
Proyecto : 109457.-Primaria Lic. Adolfo López Mateos (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 286 de 1,653
Fecha: 20/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B013											0.00	0.00	
Proyecto : 109456.-Primaria Lic. José Valenzuela Rodríguez (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 287 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B014											0.00	0.00	
Proyecto : 109477.-Primaria Dr. Belisario Domínguez Palencia (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 288 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B015											0.00	0.00	
Proyecto : 109481.-Primaria Teofilo Acebo (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 289 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B017											0.00	0.00	
Proyecto : 109485.-Primaria José Maria Morelos y Pavón (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.24	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.24	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.24	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 290 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B018											0.00	0.00	
Proyecto : 109489.-Primaria Benito Juárez García (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito :													
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 291 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B021											0.00	0.00	
Proyecto : 109497.-Primaria Juan Escutia (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 292 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B024											0.00	0.00	
Proyecto : 109506.-Primaria Lazaro Cardenas del Rio (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 293 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B025											0.00	0.00	
Proyecto : 109623.-Primaria Francisco I. Madero (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 294 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B026											0.00	0.00	
Proyecto : 109637.-Primaria Belisario Domínguez Palencia (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 295 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B028											787,501.48	0.00	
Proyecto : 109502.-Primaria José María Morelos y Pavón (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00	1.98	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	16.08	0.00							
			0.00	16.08	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.23	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	16.08	0.00							
			0.00	16.08	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	16.08	0.00							
			0.00	16.08	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 296 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B034											0.00	0.00	
Proyecto : 99186.-Primaria 5 de Febrero (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 297 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B036											0.00	0.00	
Proyecto : 99120.-Primaria Tierra y Libertad (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.05							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.05							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 298 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B037											0.00	0.00	
Proyecto : 99121.-Primaria Guillermo Prieto (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 299 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B043											0.00	0.00	
Proyecto : 99117.-Primaria Francisco Villa (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.60							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 300 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B047											0.00	0.00	
Proyecto : 101136.-Primaria Juan sabinés Gutiérrez (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 301 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B050											0.00	0.00	
Proyecto : 101139.-Primaria Sabines Gutiérrez (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 302 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B051											0.00	0.00	
Proyecto : 101140.-Primaria Jaime Torres Bodet (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 303 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B052											0.00	0.00	
Proyecto : 101143.-Primaria Leyes de Reforma (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 304 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B053											0.00	0.00	
Proyecto : 101144.-Primaria Luis Velasco Castro (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 305 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B054											0.00	0.00	
Proyecto : 101145.-Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 306 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B055											0.00	0.00	
Proyecto : 101146.-Primaria Plan de Ayala (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.40	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.40	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.40	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 307 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B056											0.00	0.00	
Proyecto : 101147.-Primaria Presidente Juárez (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 308 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B057											0.00	0.00	
Proyecto : 101148.-Primaria Valén Gómez Farias (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.42	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.42	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.42	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 309 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B058											0.00	0.00	
Proyecto : 101149.-Primaria Benigno Gómez Cal y Mayor (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 310 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B059											0.00	0.00	
Proyecto : 101150.-Primaria Justo Sierra Méndez (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 311 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B061											0.00	0.00	
Proyecto : 101152.-Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 312 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B067 Proyecto : 101185.- Primaria Voz de Mi Patria.											0.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 313 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B068											0.00	0.00	
Proyecto : 101186.- Primaria Mi Patria es Primero.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 314 de 1,653
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B073											5,267,821.26	2,680,069.78	
Proyecto : 109677.-Primaria Heróico Colegio Militar (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	16.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.97	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	16.00	0.00	0.00							
			0.00	16.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.23	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	16.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.97	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	16.00	0.00	0.00							
			0.00	16.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	16.00	0.00	0.00							
			0.00	16.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 315 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B078											0.00	0.00	
Proyecto : 103115.-Primaria 24 de Febrero (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 316 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B079											0.00	0.00	
Proyecto : 103149.-Primaria Alejandro Carrillo (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 317 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B084											0.00	0.00	
Proyecto : 103157.-Primaria Belisario Domínguez Palencia (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 318 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B085											0.00	0.00	
Proyecto : 103140.-Primaria Benito Juárez García (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 319 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B086											0.00	0.00	
Proyecto : 103101.-Primaria Carlos Pellicer Cámara (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 320 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B087											0.00	0.00	
Proyecto : 103129.-Primaria Centro Revolución (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 321 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B088											0.00	0.00	
Proyecto : 103107.-Primaria Chimalpopoca (r4efrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 322 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B092											0.00	0.00	
Proyecto : 103150.-Primaria Felipe Carrillo Puerto (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 323 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B094											0.00	0.00	
Proyecto : 103109.-Primaria Francisco Indalecio Madero (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 324 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B095											0.00	0.00	
Proyecto : 103130.-Primaria Francisco Indalecio Madero (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 325 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B096											0.00	0.00	
Proyecto : 103155.-Primaria Francisco Indalecio Madero (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 326 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B100											0.00	0.00	
Proyecto : 103116.-Primaria Juan Escutia y Martínez (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 327 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B101											0.00	0.00	
Proyecto : 103160.-Primaria Gustavo Díaz Ordaz (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 328 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B103											0.00	0.00	
Proyecto : 103125.-Primaria Jacinto Pérez Pajarito (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 329 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B104											0.00	0.00	
Proyecto : 103113.-Primaria Jaime Nuno (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 330 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B105											0.00	0.00	
Proyecto : 101071/Primaria Lazaro Cardenas.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 331 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B106											0.00	0.00	
Proyecto : 103122.-Primaria José María Morelos y Pavón (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 332 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B109											0.00	0.00	
Proyecto : 103158.-Primaria Juan Escutia (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 333 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												682,261,458.40	57,675,774.58
INVERSIÓN												658,780,344.39	49,188,767.16
F B A 00 E13 B111												0.00	0.00
Proyecto : 103153.-Primaria Juan Sabines Gutiérrez (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 334 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B112											0.00	0.00	
Proyecto : 103151.-Primaria Juventino Rosas (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 335 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B113											0.00	0.00	
Proyecto : 103134.-Primaria La Montaña (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 336 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B115											0.00	0.00	
Proyecto : 103154.-Primaria Lázaro Cárdenas del Rio (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 337 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B119											0.00	0.00	
Proyecto : 103141.-Primaria Lic. Adolfo López Mateos (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 338 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B120											0.00	0.00	
Proyecto : 103147.-Primaria Lic. Benito Juárez García (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 339 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B121											0.00	0.00	
Proyecto : 103161.-Primaria Lic. Benito Juárez García (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 340 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B123											0.00	0.00	
Proyecto : 103108.-Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 341 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B128											0.00	0.00	
Proyecto : 103118.-Primaria Rafael Ramírez Castañeda (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 342 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B132											0.00	0.00	
Proyecto : 103110.-Primaria Rosario Castellanos Figueroa (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 343 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B134											0.00	0.00	
Proyecto : 103117.-Primaria Simón Bolívar (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 344 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B135											0.00	0.00	
Proyecto : 103121.-Primaria Tierra y Libertad (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 345 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B138											0.00	0.00	
Proyecto : 103103.-Primaria Vicente Guerrero (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 346 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B139											0.00	0.00	
Proyecto : 103144.-Primaria Vicente Guerrero (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 347 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B140											0.00	0.00	
Proyecto : 103145.-Primaria Vicente Lombardo (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 348 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B141											0.00	0.00	
Proyecto : 103152.-Primaria Vicente Suarez (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 349 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B142											0.00	0.00	
Proyecto : 103102.-Primaria Francisco González Bocanegra (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 350 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B143											0.00	0.00	
Proyecto : 103106.-Primaria Ángel Albino Corzo (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 351 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B144											0.00	0.00	
Proyecto : 103112.-Primaria Plan de Ayala (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 352 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B145											0.00	0.00	
Proyecto : 103114.-Primaria Adolfo López Mateos (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 353 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B146											0.00	0.00	
Proyecto : 103123.-Primaria Guillermo Prieto (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 354 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B147											0.00	0.00	
Proyecto : 103124.-Primaria Cuitlahuac (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 355 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B148											0.00	0.00	
Proyecto : 103126.-Primaria México (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 356 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B149											0.00	0.00	
Proyecto : 103128.-Primaria Fray Bartolomé de las Casas (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 357 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B150											0.00	0.00	
Proyecto : 103132.-Primaria Lázaro Cárdenas del Rio (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 358 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B151											0.00	0.00	
Proyecto : 103133.-Primaria Narciso Mendoza (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 359 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B152											0.00	0.00	
Proyecto : 103135.-Primaria Fray Bartolomé de las Casas (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 360 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B153											0.00	0.00	
Proyecto : 103136.-Primaria General Miguel Negrete (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 361 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B154											0.00	0.00	
Proyecto : 103137.-Primaria Profesor Domingo Faustino Sarmiento (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 362 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B155											0.00	0.00	
Proyecto : 103139.-Primaria Belisario Domínguez Palencia (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Propósito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 363 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B156											0.00	0.00	
Proyecto : 103142.-Primaria Venustiano Carranza (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 364 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B157											0.00	0.00	
Proyecto : 103146.-Primaria Rosario Castellanos (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 365 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B158											0.00	0.00	
Proyecto : 103148.-Primaria Benito Juárez García (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 366 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B159											0.00	0.00	
Proyecto : 103156.-Primaria Justicia Social (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 367 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B160											0.00	0.00	
Proyecto : 103159.-Primaria Plan de Ayutla. (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 368 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B171											0.00	0.00	
Proyecto : 103207.-Primaria Rosario Castellanos Figueroa(refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 369 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B173											0.00	0.00	
Proyecto : 103209.-Primaria Juan Aldama (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 370 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B294											0.00	0.00	
Proyecto : 103423.-Primaria CONAFE Cuauhtémoc Cardenas (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 371 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B325											0.00	0.00	
Proyecto : 103499.-Primaria Manuel Ávila Camacho (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 372 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B326											0.00	0.00	
Proyecto : 103500.-Primaria Cuauhtémoc (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 373 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B386											0.00	0.00	
Proyecto : 103138.-Primaria Benito Juárez García (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 374 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B387											0.00	0.00	
Proyecto : 103104.-Primaria Jaime Sabines Gutiérrez (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 375 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B388											0.00	0.00	
Proyecto : 103131.-Primaria Gustavo Díaz Ordaz (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 376 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B406											0.00	0.00	
Proyecto : 103179/Prim. José María Morelos.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminación	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 377 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B505 Proyecto : 85070.-Primaria Revolución											93,266.43	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.23	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 378 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B506											27,784.62	0.00	
Proyecto : 85282.-Primaria Fray matias de Cordova													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.23	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 379 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B507											349,841.66	0.00	
Proyecto : 85375.-Primaria Justo Sierra													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.23	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 380 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B508											80,198.94	66,196.59	
Proyecto : 921294.-Primaria Belisario Domínguez Palencia													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.23	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 381 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B509											136,656.35	0.00	
Proyecto : 93287.-Primaria Luis Braille													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.23	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 382 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B510											576,544.43	0.00	
Proyecto : 11508002.-Primaria Rafael Jimenez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 383 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B511											600,000.00	0.00	
Proyecto : 11508003.-Primaria Emiliano Zapata Salazar													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 384 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B512											600,000.00	0.00	
Proyecto : 11508005.-Primaria Arevalo Camacho													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 385 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B513 Proyecto : 11508006.-primaria Dr. Belisario Domínguez											600,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 386 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B514											600,000.00	0.00	
Proyecto : 11508007.-Primaria David Gómez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 387 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B515 Proyecto : 11508009.-Primaria Miguel Hidalgo y Costilla											497,413.79	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 388 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B516											295,558.08	0.00	
Proyecto : 11508013.-Primaria Dr. Jaime Torres Bodet													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 389 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B517 Proyecto : 11508015.-Primaria Campo Militar 31 A											566,274.62	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 390 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B518 Proyecto : 119069/Prim. Agustin Melgar.											740,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 391 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B519											2,960,000.00	0.00	
Proyecto : 119070/Prim. Juan Escutia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	8.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	8.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	8.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 392 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B520											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119071/Prim. Constitucion De 1857.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 393 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B521											740,000.00	0.00	
Proyecto : 119072/Prim. La Independencia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 394 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B522											900,000.00	0.00	
Proyecto : 119073/Prim. Ricardo Flores Magon.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 395 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B523 Proyecto : 119074/Prim. Socrates.											450,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 396 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B524 Proyecto : 119075/Prim.Nicolas Bravo.											500,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 397 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B525											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119076/Prim. Francisco I. Madero.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 398 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B526											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119077/Prim. Cuatemoc.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 399 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												682,261,458.40	57,675,774.58
INVERSIÓN												658,780,344.39	49,188,767.16
F B A 00 E13 B527												500,000.00	0.00
Proyecto : 119078/Prim. Francisco Villa.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 400 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B528											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119079/Prim. Simon Bolivar.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 401 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B529											740,000.00	0.00	
Proyecto : 119080/Prim. Dr. Belisario Dominguez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 402 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												682,261,458.40	57,675,774.58
INVERSIÓN												658,780,344.39	49,188,767.16
F B A 00 E13 B530											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119081/Prim. Lic. Efrain Aranda Osorio.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 403 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B531											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119082/Prim. Profr. Gerardo Ramos.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 404 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B532											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119083/Prim. Francisco Villa.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 405 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B533											740,000.00	0.00	
Proyecto : 119084/Prim. Gral. Lucio Blanco.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 406 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B534											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119085/Prim. Emiliano Zapata Salazar.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 407 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B535											740,000.00	0.00	
Proyecto : 119086/Prim. Tierra Y Libertad.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 408 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B536 Proyecto : 119087/Prim. Benito Juarez.											4,440,000.00	3,998,495.26	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	12.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.74	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	12.00	0.00	0.00							
			0.00	6.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.11	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.50	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	12.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.74	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	12.00	0.00	0.00							
			0.00	6.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	12.00	0.00	0.00							
			0.00	6.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 409 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B537											1,200,000.00	0.00	
Proyecto : 119088/Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 410 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B538											820,000.00	0.00	
Proyecto : 119089/Prim. Jose Ignacio Allende.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 411 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B539											1,110,000.00	0.00	
Proyecto : 119090/Prim. Narciso Mendoza.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 412 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B540											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119091/Prim. Miguel Hidalgo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 413 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B541 Proyecto : 119092/Prim. 16 de Noviembre de 1997.											900,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 414 de 1,653
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B542 Proyecto : 119093/Prim. Adolfo Ruiz Cortines.											500,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 415 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B543											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119094/Prim. Francisco I. Madero.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 416 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B544											740,000.00	0.00	
Proyecto : 119095/Prim. Niños Heroes.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 417 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B545											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119096/Prim. Jose Ma. Pino Suarez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 418 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B546											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119097/Prim. Venustiano Carranza.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 419 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B547 Proyecto : 119098/Prim. Ignacio Ramirez.											500,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 420 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B548											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119099/Prim. Leona Vicario.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 421 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B549											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119100/Prim. Alvaro Obregon.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 422 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B550											2,250,000.00	0.00	
Proyecto : 119101/Primaria Netzahualcóyotl.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 423 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B551											740,000.00	0.00	
Proyecto : 119102/Prim. Adolfo Lopez Mateos.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 424 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B552											470,000.00	0.00	
Proyecto : 119103/Prim. Diego Rivera.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 425 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B553											2,599,634.79	0.00	
Proyecto : 119104.- Primaria Venustiano Carranza.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	8.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	8.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	8.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 426 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B554											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119105.- Primaria Manuel Avila Camacho													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 427 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B555											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119106.- Primaria Angel Albino Corzo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 428 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B556											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119107.- Primaria Moises Saenz.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 429 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B557											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119108.- Primaria Ignacio Zaragoza.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 430 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B558											740,000.00	0.00	
Proyecto : 119109.- Primaria Club de Leones.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 431 de 1,653
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B559											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119110.- Primaria Mariano Ruiz Suasnavar.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 432 de 1,653
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B560											900,000.00	0.00	
Proyecto : 119111.- Primaria Angel Albino Corzo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 433 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B561											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119112.- Primaria Justo Sierra Mendez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 434 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B562											1,560,000.00	0.00	
Proyecto : 119113.- Primaria Benito Juarez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 435 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B563											1,320,000.00	0.00	
Proyecto : 119114.- Primaria Ruben Miguel Rincon Coutiño.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 436 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B564											900,000.00	0.00	
Proyecto : 119115.- Primaria Jose Vasconcelos Calderon.													
Fin : <input type="checkbox"/> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 437 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B565											900,000.00	0.00	
Proyecto : 119116.- Primaria Dr. Samuel Leon Brindis													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 438 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B566											740,000.00	0.00	
Proyecto : 119117.- Primaria Emiliano Zapata.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 439 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B567											1,748,713.46	0.00	
Proyecto : 119118.- Primaria Indígena Guadalupe Victoria.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 440 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B568											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119119.- Primaria Melchor Ocampo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 441 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B569											710,825.02	0.00	
Proyecto : 119120.- Primaria General Vicente Guerrero.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 442 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B570											740,000.00	0.00	
Proyecto : 119121.- Primaria Doctor Belisario Dominguez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 443 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B571											450,000.00	0.00	
Proyecto : 119122.- Primaria Emiliano Zapata Salazar.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 444 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B572											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119123.- Primaria Benito Juarez Garcia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 445 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B573											450,000.00	0.00	
Proyecto : 119124.- Primaria Benito Juarez Garcia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 446 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B574											740,000.00	0.00	
Proyecto : 119125.- Primaria Rosario Castellanos.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 447 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B575											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119126.- Primaria Justo Sierra Mendez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 448 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B576											1,110,000.00	0.00	
Proyecto : 119127.- Primaria Rafael Ramirez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 449 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B577											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119128.- Primaria Niño Artillero.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 450 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B578											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119129.- Primaria Doctor Belisario Dominguez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 451 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B579											450,000.00	0.00	
Proyecto : 119130.- Primaria Melchor Ocampo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 452 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B580											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119131.- Primaria Año de Juarez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 453 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B581											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119132.- Primaria Ricardo Flores Magon													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 454 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B582											1,110,000.00	0.00	
Proyecto : 119133.- Primaria Pascual Ortiz Rubio													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 455 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B583 Proyecto : 119134.- Primaria Miguel Hidalgo.											500,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 456 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B584											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119135.- Primaria Manuel Avila Camacho.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 457 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B585											820,000.00	0.00	
Proyecto : 119136.- Primaria Jose Maria Morelos y Pavon.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 458 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B586											450,000.00	0.00	
Proyecto : 119137.- Primaria Juan Aldama.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 459 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B587											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119138.- Primaria Plan de Ayutla.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 460 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B588											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119139.- Primaria Cristobal Colon.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 461 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B589											140,573.00	0.00	
Proyecto : 119140.- Primaria Adolfo Lopez Mateos.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 462 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												682,261,458.40	57,675,774.58
INVERSIÓN												658,780,344.39	49,188,767.16
F B A 00 E13 B590												100,000.00	0.00
Proyecto : 119141/Prim. Ignacio Aldama													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 463 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B591											653,212.00	0.00	
Proyecto : 119142/Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 464 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B592											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119143/Prim. 5 De Mayo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 465 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B593											1,263,899.98	0.00	
Proyecto : 119144/Prim. Plan De Anenvilco.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 466 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B594											740,000.00	0.00	
Proyecto : 119145/Prim. Bonampak.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 467 de 1,653
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B595											450,000.00	0.00	
Proyecto : 119146/Prim. Lic. Benito Juarez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 468 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B596 Proyecto : 119147/Prim. 12 De Octubre.											500,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 469 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B597											740,000.00	0.00	
Proyecto : 119148/Prim. Niños Heroes.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 470 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B598											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119149/Prim. Edgar Robledo Santiago.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 471 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B599											740,000.00	0.00	
Proyecto : 119150/Prim. 16 De Septiembre.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 472 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B600											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119151/Prim. Ignacio Zaragoza.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 473 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B601											450,000.00	0.00	
Proyecto : 119152/Prim. Ignacio Zaragoza.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 474 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B602											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119153/Prim. Juan Escutia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 475 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B603 Proyecto : 119154/Prim. Dr.Mario Perez River.											500,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 476 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B604											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119155/Prim. Enrique Rebsamen.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 477 de 1,653
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B605											1,909,675.00	0.00	
Proyecto : 119156/Prim. Jose Maria Morelos Y Pavon.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	10.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	10.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	10.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 478 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B606											740,000.00	0.00	
Proyecto : 119157/Prim. Gral Emiliano Zapata Salazar.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 479 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B607											740,000.00	0.00	
Proyecto : 119158/Prim. Leandro Valle.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.15	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	1.20	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.14	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.60	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.15	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	1.20	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	1.20	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 480 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B608											2,070,300.00	0.00	
Proyecto : 119159/Prim. Francisco Javier Mina.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.08	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.65	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.15	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.65	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.08	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.65	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.65	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 481 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B609											740,000.00	0.00	
Proyecto : 119160/Prim. Niños Heroes.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.20	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.05	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.20	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.20	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.20	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 482 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B610											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119161/Primaria General.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 483 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B611											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119162/Prim. Vicente Suarez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 484 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B612											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119163/Prim. General Hermenegildo Galeana.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 485 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B613 Proyecto : 119164/Prim. Manuel Gonzalez.											500,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 486 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B614											740,000.00	0.00	
Proyecto : 119165/Prim. Valentin Gomez Farias.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 487 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B615 Proyecto : 119166/Prim. Dalina Salgado Palacios.											1,950,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 488 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B616											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119167/Prim. Juan Sabines Gutierrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 489 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B617 Proyecto : 119168/Cebech.											1,510,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 490 de 1,653
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B618 Proyecto : 119169/Prim. Itzcoatl.											500,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 491 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B619 Proyecto : 119170/Prim. Aquiles Serdan.											1,110,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 492 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B620											740,000.00	0.00	
Proyecto : 119171/Prim. Jose Emilio Grajales.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 493 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B621											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119172/Prim. Juan De Dios Peza.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 494 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B622											740,000.00	0.00	
Proyecto : 119173 .- Primaria Carlos Pellicer.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 495 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B623											740,000.00	0.00	
Proyecto : 119174.- Primaria Ezequiel A. Chavez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 496 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B624											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119175.- Primaria Angel Albino Corzo													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 497 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B625											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119176.- Primaria Mariano Matamoros													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 498 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B626											450,000.00	0.00	
Proyecto : 119177.- Primaria Emiliano Zapata Salazar.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 499 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B627 Proyecto : 119178.- Primaria Jaime Sabinés.											500,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 500 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B628 Proyecto : 119179.- Primaria General Francisco Villa											500,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 501 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B629											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119180.- Primaria Angel Albino Corzo													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 502 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B630											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119181.- Primaria Club de Leones.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 503 de 1,653
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B631 Proyecto : 119182.- Primaria Emilio Rabasa.											740,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 504 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B632 Proyecto : 119183.- Primaria 21 de Marzo.											1,480,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 505 de 1,653
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B633 Proyecto : 119184.- Primaria Justo Sierra Mendez.											500,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 506 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B634											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119185.- Primaria 20 de Noviembre.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 507 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B635											450,000.00	0.00	
Proyecto : 119186.- Primaria Emiliano Zapata.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 508 de 1,653
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B636											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119187.- Primaria Adolfo de la Huerta.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 509 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B637											450,000.00	0.00	
Proyecto : 119188.- Primaria Jose Maria Morelos y Pavon.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 510 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B638											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119189.- Primaria Vasco de Quiroga													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 511 de 1,653
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B639											900,000.00	0.00	
Proyecto : 119190.- Primaria Angel Albino Corzo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 512 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B640											450,000.00	0.00	
Proyecto : 119191.- Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 513 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B641											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119192.- Primaria Maria Adelina Flores													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 514 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B642											1,480,000.00	0.00	
Proyecto : 119193.- Primaria Fray Victor Maria Flores.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 515 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B643											400,000.00	0.00	
Proyecto : 119194.- Primaria Leona Vicario.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 516 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B644 Proyecto : 119195.- Primaria Angel Pola.											842,655.18	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 517 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B645											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119196.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 518 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B646											450,000.00	0.00	
Proyecto : 119197.- Primaria Reforma Educativa.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 519 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B647											740,000.00	0.00	
Proyecto : 119198.- Primaria Venustiano Carranza.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 520 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B648											1,110,000.00	0.00	
Proyecto : 119199.- Primaria Emiliano Zapata.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 521 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B649 Proyecto : 119200.- Primaria Emiliano Zapata.											1,110,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 522 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B650											450,000.00	0.00	
Proyecto : 119201.- Primaria 5 de Mayo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 523 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B651											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119202.- Primaria Francisco Javier Mina.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 524 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B652											450,000.00	0.00	
Proyecto : 119203.- Primaria Alfonso Caso.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 525 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B653											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119204.- Primaria Luz del Campo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 526 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B654											2,076,946.62	0.00	
Proyecto : 119205.- Primaria Gregorio Torres Quintero.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 527 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B655											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119206.- Primaria Niños Heroes.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 528 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B656											1,110,000.00	0.00	
Proyecto : 119207.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 529 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B657 Proyecto : 119208.- Primaria Lucio Cabañas											1,110,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 530 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B658											740,000.00	0.00	
Proyecto : 119209.- Primaria Victoriano Huerta													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 531 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B659											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119210/Prim. Himno Nacional Mexicano.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 532 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B660											1,110,000.00	0.00	
Proyecto : 119211/Prim. Lazaro Cardenas.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 533 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B661											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119212/Prim. Guadalupe Victoria.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 534 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B662											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119213/Prim. Niños Heroes Francisco Marquez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 535 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B663 Proyecto : 119214/Prim. Lic. Jesus Marcelin Solis.											3,352,714.16	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 536 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B664											820,000.00	0.00	
Proyecto : 119215/Prim. Francisco I. Madero.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 537 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B665											820,000.00	0.00	
Proyecto : 119216/Prim. Francisco I. Madero.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 538 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B666											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119217/Prim. Alvaro Obregon.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 539 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B667											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119218/Prim. 5 De Mayo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 540 de 1,653
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B668											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119219/Prim. Venustiano Carranza.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 541 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B669											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119220/Prim. Emilio Rabasa Estebanell.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 542 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B670											800,000.00	0.00	
Proyecto : 119221/Prim. 5 Demayo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 543 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B671											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119222/Prim. Plan De Ayala.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 544 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B672											1,110,000.00	0.00	
Proyecto : 119223/Prim. Ignacio Manuel Altamirano.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 545 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B673											820,000.00	0.00	
Proyecto : 119224/Prim. Vasco De Quiroga.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 546 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B674											1,590,000.00	0.00	
Proyecto : 119225/Prim. Moctezuma Ilhuicamina.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 547 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B675											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119226/Prim. Vicente Guerrero.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 548 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B676											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119227/Prim. Dr Belisario Dominguez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 549 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B677											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119228/Prim. Bandera Mexicana.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 550 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B678											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119229/Prim. Revolucion Mexicana.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 551 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B679											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119230/Prim. Reforma Educativa.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 552 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B680											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119231/Prim. Lic Adolfo Lopez Mateos.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 553 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B681											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119232/Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 554 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B682											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119233/Prim. 5 De Mayo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 555 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B683 Proyecto : 119234/Prim. 12 De Octubre.											500,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 556 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B684											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119235/Prim. Juan Escutia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 557 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B685											1,110,000.00	0.00	
Proyecto : 119236/Prim. Jose Ma. Morelos Y Pavon.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 558 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B686											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119237/Prim. Jesus Reyes Heróles.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Propósito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 559 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B687 Proyecto : 119238/Prim. Belisario Dominguez Palencia.											1,110,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 560 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B688											1,332,025.86	0.00	
Proyecto : 119239/Prim. 5 De Mayo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 561 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B689											740,000.00	0.00	
Proyecto : 119240/Prim. Lic. Adolfo Lopez Mateos.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 562 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B690											893,158.94	0.00	
Proyecto : 119241/Prim. Salvador Urbina.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 563 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B691											987,552.11	0.00	
Proyecto : 119242/Prim. Jaime Torres Bodet.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 564 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B692											1,420,494.11	0.00	
Proyecto : 119243/Prim. Rosario Castellanos.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 565 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B693											751,281.66	0.00	
Proyecto : 119244/Prim. Josefa Garrido De Gonzalez Blanco.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 566 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B694											2,000,000.00	0.00	
Proyecto : 119245/Prim. Club Rotario.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 567 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B695 Proyecto : 119246/Prim. Campo Militar.											843,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.20	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.05	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.20	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.20	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.20	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 568 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B696											1,800,000.00	0.00	
Proyecto : 119247/Prim. 14 Septiembre 1824.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 569 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B697											2,700,000.00	0.00	
Proyecto : 119248/Prim. Dr. Belisario Dominguez Palencia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 570 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B698											700,000.00	0.00	
Proyecto : 119249/Prim. Aguiles Serdan.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 571 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B699											1,845,378.15	0.00	
Proyecto : 119250/Prim. Justo Sierra Mendez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 572 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												682,261,458.40	57,675,774.58
INVERSIÓN												658,780,344.39	49,188,767.16
F B A 00 E13 B700												827,554.50	0.00
Proyecto : 119251/Prim. Lazaro Cardenas.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 573 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B701											750,000.00	0.00	
Proyecto : 119252/Prim. Sor Juana Ines De La Cruz.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 574 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B702											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119253/Prim. Mariano Escobedo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 575 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B703											5,510,806.00	0.00	
Proyecto : 119254/Prim. Cuauhtemoc.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	10.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	10.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	10.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 576 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B704											740,000.00	0.00	
Proyecto : 119255/Prim. Justo Sierra Mendez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 577 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B705											1,110,000.00	0.00	
Proyecto : 119256/Prim. Dr. Belisario Dominguez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 578 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B706											1,934,774.27	0.00	
Proyecto : 119257/Prim. Justo Sierra.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 579 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B707											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119258/Prim. Lazaro Cardenas Del Rio.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 580 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B708											1,110,000.00	0.00	
Proyecto : 119259/Prim. Fray Victor Ma. Flores.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 581 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B709											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119260/Prim. Vicente Gerrero.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 582 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B710											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119261/Prim. Vasco De Quiroga.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 583 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B711											0.00	0.00	
Proyecto : 103122.- Primaria José María Morelos y Pavón (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 584 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B712											0.00	0.00	
Proyecto : 103138.- Primaria Benito Juárez García (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 585 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B713											0.00	0.00	
Proyecto : 103101.- Primaria Carlos Pillicer Camara (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 586 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B714											0.00	0.00	
Proyecto : 103102.- Primaria Francisco González Bocanegra (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 587 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B715											0.00	0.00	
Proyecto : 103103.- Primaria Vicente Guerrero (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 588 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B716											0.00	0.00	
Proyecto : 103104.- Primaria Jaime Sabines Gutiérrez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 589 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B717											0.00	0.00	
Proyecto : 103105.- Primaria Ricardo Flores Magon (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 590 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B718											0.00	0.00	
Proyecto : 103106.- Primaria Angel Albino Corzo (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 591 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B719											0.00	0.00	
Proyecto : 103107.- Primaria Chimalpopoca (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 592 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B720											0.00	0.00	
Proyecto : 103108.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 593 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B721											0.00	0.00	
Proyecto : 103109.- Primaria Francisco Indalecio Madero (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 594 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B722											0.00	0.00	
Proyecto : 103110.- Primaria Rosario Castellanos Figueroa (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 595 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B723											0.00	0.00	
Proyecto : 103112.- Primaria Plan de Ayala (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 596 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B724											0.00	0.00	
Proyecto : 103113.- Primaria Jaime Nuno (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 597 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B725											0.00	0.00	
Proyecto : 103114.- Primaria Adolfo López Mateos (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 598 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B726											0.00	0.00	
Proyecto : 103115.- Primaria 24 de Febrero (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 599 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B727											0.00	0.00	
Proyecto : 103116.- Primaria Juan Escutia y Martinez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 600 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B728											0.00	0.00	
Proyecto : 103117.- Primaria Simón Bolívar (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Propósito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 601 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B729											0.00	0.00	
Proyecto : 103118.- Primaria Rafael Ramirez Castañeda (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 602 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B730											0.00	0.00	
Proyecto : 103121.- Primaria Tierra y Libertad (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 603 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B731											0.00	0.00	
Proyecto : 103124.- Primaria Cuitlahuac (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 604 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B732											0.00	0.00	
Proyecto : 103125.- Primaria Jacinto Pérez Pajarito (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 605 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B733											0.00	0.00	
Proyecto : 103126.- Primaria México (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 606 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B734											0.00	0.00	
Proyecto : 103128.- Primaria Fray Bartolome de las Casas (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 607 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B735											0.00	0.00	
Proyecto : 103129.- Primaria Centro Revolución (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 608 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B737											0.00	0.00	
Proyecto : 103130.- Primaria Francisco Indalecio Madero (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 609 de 1,653
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B738											0.00	0.00	
Proyecto : 103131.- Primaria Gustavo Diaz Ordaz (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 610 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B739											0.00	0.00	
Proyecto : 103132.- Primarai Lazaro Cardenas del Rio (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 611 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B740											0.00	0.00	
Proyecto : 103133.- Primaria Narciso Mendoza (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 612 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B741											0.00	0.00	
Proyecto : 103134.- Primaria la Montaña (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 613 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B742											0.00	0.00	
Proyecto : 103135.- Primaria Fray Bartolome de las Casas (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 614 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B743											0.00	0.00	
Proyecto : 103136.- Primaria General Miguel Negrete (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 615 de 1,653
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B744											0.00	0.00	
Proyecto : 103137.- Primaria Profesor Domingo Faustino Sarmiento (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 616 de 1,653
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B745											0.00	0.00	
Proyecto : 103139.- Primaria Belisario Dominguez Palencia (Referendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 617 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B746											0.00	0.00	
Proyecto : 103140.- Primaria Benito Juarez García (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 618 de 1,653
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B747											0.00	0.00	
Proyecto : 103141.- Primaria Lic. Adolfo López Mateos (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 619 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B748											0.00	0.00	
Proyecto : 103142.- Primaria Venustiano Carranza (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 620 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												682,261,458.40	57,675,774.58
INVERSIÓN												658,780,344.39	49,188,767.16
F B A 00 E13 B749												0.00	0.00
Proyecto : 103144.- Primaria Vicente Guerrero (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 621 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B750											0.00	0.00	
Proyecto : 103145.- Primaria Vicente Lombardo (Refrendo9													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 622 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B751											0.00	0.00	
Proyecto : 103146.- Primaria Rosario Castellanos (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 623 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B752											0.00	0.00	
Proyecto : 103147.- Primaria Lic. Benito Juárez García (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 624 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B753											0.00	0.00	
Proyecto : 103148.- Primaria Benito Juárez García (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 625 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B754											0.00	0.00	
Proyecto : 103149.- Primaria Alejandro Carrillo (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 626 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B755											0.00	0.00	
Proyecto : 103150.- Primaria Felipe Carrillo Puerto (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 627 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B756											0.00	0.00	
Proyecto : 103151.- Primaria Juventino Rosas (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 628 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B757											0.00	0.00	
Proyecto : 103152.- Primaria Vicente Suarez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 629 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B758											0.00	0.00	
Proyecto : 103153.- Primaria Juan Sabines Gutiérrez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 630 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B759											0.00	0.00	
Proyecto : 103154.- Primaria Lazaro Cardenas del Rio (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 631 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B760											0.00	0.00	
Proyecto : 103155.- Primaria Francisco Indalecio Madero (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 632 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B761											0.00	0.00	
Proyecto : 103156.- Primaria Justicia Social (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 633 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B762											0.00	0.00	
Proyecto : 103157.- Primaria Belisario Dominguez Palencia (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 634 de 1,653
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B763											0.00	0.00	
Proyecto : 103158.- Primaria Juan Escutia (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 635 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B764											0.00	0.00	
Proyecto : 103159.- Primaria Plan de Ayutla (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 636 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B765											0.00	0.00	
Proyecto : 103160.- Primaria Gustavo Diaz Ordaz (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 637 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B766											0.00	0.00	
Proyecto : 103161.- Primaria Lic. Benito Juárez García (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 638 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B767											0.00	0.00	
Proyecto : 103123.- Primaria Guillermo Prieto (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 639 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B768											349,330.42	0.00	
Proyecto : 119366.- Primaria Jose Maria Caceres.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 640 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B770											426,577.59	117,416.00	
Proyecto : 119367.-Primaria Miguel Hidalgo y Costilla													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 641 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B771											443,146.38	0.00	
Proyecto : 119368.-Centro de Integración Social No. 30													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 642 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B772											349,330.42	0.00	
Proyecto : 119366.-Primaria José María Caceres													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 643 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B790											0.00	0.00	
Proyecto : 9908032.- Primaria Guillermo Prieto (Refrendo9													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 644 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B791											0.00	0.00	
Proyecto : 99553.- Primaria Alberto González Blanco (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 645 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B792											0.00	0.00	
Proyecto : 99555.- Primaria Leona Vicario (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 646 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B794											0.00	0.00	
Proyecto : 99571.- Primaria Vasco de Quiroga (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 647 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B795											0.00	0.00	
Proyecto : 99572.-Primaria Emiliano Zapata Salazar (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 648 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B796											0.00	0.00	
Proyecto : 99575.- Primaria Josefa Ortiz de Domínguez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 649 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B797											0.00	0.00	
Proyecto : 99579.- Primaria Vicente Guerrero (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 650 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B798											0.00	0.00	
Proyecto : 103120.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 651 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B799											0.00	0.00	
Proyecto : 7901013.- Primaria Benito Juárez García (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 652 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B800											0.00	0.00	
Proyecto : 79039.-Primaria Vicente Guerrero (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 653 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B801											0.00	0.00	
Proyecto : 79181.- Primaria Yaxchilan (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 654 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B802											0.00	0.00	
Proyecto : 79182.- Primaria Manuel Ávila Camacho (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 655 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B803											0.00	0.00	
Proyecto : 79189.- Primaria Melchor Ocampo (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 656 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B804											0.00	0.00	
Proyecto : 79251.- Primaria Chapultepec (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 657 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B805											0.00	0.00	
Proyecto : 79289.- Primaria Guillermo Prieto (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 658 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B806											0.00	0.00	
Proyecto : 79291.- Primaria Emiliano Zapata (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 659 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B807											0.00	0.00	
Proyecto : 79292.- Primaria Niños Héroes (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 660 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B808											0.00	0.00	
Proyecto : 79293.- Primaria Niños Héroes (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 661 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B809											0.00	0.00	
Proyecto : 79307.- Primaria Club de Leones (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 662 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B810											0.00	0.00	
Proyecto : 79308.- Primaria Miguel Hidalgo (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 663 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B811											0.00	0.00	
Proyecto : 79310.- Primaria 1o. de Mayo (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 664 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B812											0.00	0.00	
Proyecto : 79311.- Primaria Nicolas Bravo (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 665 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B813											0.00	0.00	
Proyecto : 79316.- Primaria Miguel Hidalgo (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 666 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B814											0.00	0.00	
Proyecto : 79312.- Primaria Anáhuac (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 667 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B815											0.00	0.00	
Proyecto : 79318.- Primaria Belisario Dominguéz Palencia (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 668 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B816											0.00	0.00	
Proyecto : 79319.- Primaria Guadalupe Victoria (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 669 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B817											0.00	0.00	
Proyecto : 79328.- Primaria Juan Escutia y Martinez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 670 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B818											0.00	0.00	
Proyecto : 84071.- Primaria Belisario Dominguéz (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 671 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B819											0.00	0.00	
Proyecto : 84072.- Primaria Justo Sierra Mendez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 672 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B820											0.00	0.00	
Proyecto : 84078.- Primaria Leandro Valle (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 673 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B821											0.00	0.00	
Proyecto : 84082 .- Primaria Tierra y Libertad (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 674 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B822											0.00	0.00	
Proyecto : 84087.- Primaria Estado de Veracruz (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 675 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B823											0.00	0.00	
Proyecto : 89105.- Primaria Angel Albino Corzo (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 676 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B824											0.00	0.00	
Proyecto : 89107.- Primaria Benito Juárez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 677 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B825											0.00	0.00	
Proyecto : 89108.- Primaria Doctor Mora (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 678 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B826											0.00	0.00	
Proyecto : 89110.- Primaria Valentin Gómez Farias (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 679 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B827											0.00	0.00	
Proyecto : 89115.- Primaria 21 de Octubre (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 680 de 1,653
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B828											0.00	0.00	
Proyecto : 89121.- Primaria Juan Escutia (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.81	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.81	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.81	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 681 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B829											0.00	0.00	
Proyecto : 89128.- Primaria Francisco Indalecio Madero (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.34	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.34	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.34	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 682 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B830											0.00	0.00	
Proyecto : 89134 .- Primaria María de Carmen Serdán (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 683 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B831											0.00	0.00	
Proyecto : 89142.- Primaria Vicente Guerrero (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 684 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B832											0.00	0.00	
Proyecto : 89145.- Primaria Nicolás Bravo (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 685 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B833											0.00	0.00	
Proyecto : 89156.- Primaria Amado Nervo (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.12	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.12	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.12	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 686 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B834											0.00	0.00	
Proyecto : 89265/Primaria Simón Bolívar (referendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 687 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B835											0.00	0.00	
Proyecto : 89283/Primaria Ricardo Flores Magón (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.92	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.92	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.92	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 688 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B836											0.00	0.00	
Proyecto : 89284/Primaria Mariano Azuela (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 689 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B837											0.00	0.00	
Proyecto : 89288.- Primaria Cesar Cruz Soto (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 690 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B838											0.00	0.00	
Proyecto : 99192.- Primaria Dr. Belisario Domínguez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 691 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B839											0.00	0.00	
Proyecto : 99193.- Primaria 5 de Febrero (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 692 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B840											0.00	0.00	
Proyecto : 99203.- Primaria Gustavo Díaz Ordaz (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 693 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B841											0.00	0.00	
Proyecto : 101190.-Primaria General Emiliano zapata (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 694 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B842											0.00	0.00	
Proyecto : 917072.- Primaria Benito Juárez García (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 695 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B843											0.00	0.00	
Proyecto : 917075.- Primaria Elpidio Lopéz Escobar (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 696 de 1,653
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B844											0.00	0.00	
Proyecto : 917094.- Primaria Rosario Aragón Coss (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 697 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B867											0.00	0.00	
Proyecto : 76059.- Primaria Leona Vicario (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 698 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B868											0.00	0.00	
Proyecto : 919007.- Primaria 20 de Noviembre.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 699 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B869											0.00	0.00	
Proyecto : 919004.- Primaria Emiliano Zapata.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 700 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B870											0.00	0.00	
Proyecto : 919009.- Primaria 20 de Noviembre.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 701 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B871											0.00	0.00	
Proyecto : 919011.- Primaria Donaciano Gonzalez Flores.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 702 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B872											0.00	0.00	
Proyecto : 919005.- Primaria 24 de Febrero.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 703 de 1,653
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B873 Proyecto : 919006.- Primaria Fray Matias de Cordova y Ordoñez.											0.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 704 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B877											0.00	0.00	
Proyecto : 119381/Prim. Niño Artillero.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 705 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B878											0.00	0.00	
Proyecto : 119384/Prim. Prof. Víctor M. Aranda León.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 706 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B879											0.00	0.00	
Proyecto : 119385/Prim. Dr. Belisario Domínguez Palencia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 707 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B880											0.00	0.00	
Proyecto : 119387/Prim. Benito Juárez García.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 708 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B881											0.00	0.00	
Proyecto : 119391/Prim. Benito Juárez García.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 709 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B882											0.00	0.00	
Proyecto : 119392/Prim. Constitución de 1857.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 710 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B883											0.00	0.00	
Proyecto : 119396/Prim. Jaime Sabinés Gutiérrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Propósito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 711 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B884											0.00	0.00	
Proyecto : 119397/Prim. CONAFE Lic. Benito Juárez García.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 712 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B885											0.00	0.00	
Proyecto : 119398/Prim. CONAFE Niños Heroes.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 713 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B886 Proyecto : 119401/Prim. Ignacio Aldama.											0.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 714 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B887											0.00	0.00	
Proyecto : 119402/Prim. Miguel Hidalgo y Costilla.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 715 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B888											0.00	0.00	
Proyecto : 119405/Prim. 05 de Febrero.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 716 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B889											0.00	0.00	
Proyecto : 119406/Prim. Estado de Sinaloa.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 717 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B890											0.00	0.00	
Proyecto : 119407/Prim. Damián Carmona.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	23.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	23.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	23.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 718 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B891											0.00	0.00	
Proyecto : 119409/Prim. Revolución Mexicana.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 719 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B892											0.00	0.00	
Proyecto : 119410/Prim. Niños Héroes.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 720 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B893											0.00	0.00	
Proyecto : 119412/Prim. Francisco Villa.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 721 de 1,653
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B894											0.00	0.00	
Proyecto : 119417/Prim. María del Carmen Serdán.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 722 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B895											0.00	0.00	
Proyecto : 119418/Prim. Rafael Pascacio Gamboa.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 723 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B896											0.00	0.00	
Proyecto : 119419/Prim. Jesús Flores Magon.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 724 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B897 Proyecto : 119420/Prim. Juan Escutia.											0.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 725 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B898											0.00	0.00	
Proyecto : 119421/Prim. Tenoch.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 726 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B899											0.00	0.00	
Proyecto : 119422/Prim. Bonampak.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 727 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B900											0.00	0.00	
Proyecto : 119424/Prim. Jaime Sabinés Gutiérrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Propósito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 728 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B901											0.00	0.00	
Proyecto : 119426/Prim. Adolfo López Mateos.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 729 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B902											0.00	0.00	
Proyecto : 119427/Prim. Jaime Sabinés Gutiérrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 730 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												682,261,458.40	57,675,774.58
INVERSIÓN												658,780,344.39	49,188,767.16
F B A 00 E13 B903 Proyecto : 119432/Prim. Simón Bolívar.												0.00	0.00
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 731 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B904											0.00	0.00	
Proyecto : 119434/Prim. Guillermo Prieto.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 732 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B905											0.00	0.00	
Proyecto : 119438/Prim. Dr Jaime Torres Bodet.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 733 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B906											0.00	0.00	
Proyecto : 119439/Prim. Internado no. 11 Gral. Joaquín Miguel Gutiérrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 734 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B907											0.00	0.00	
Proyecto : 119440/Prim. Niños Héroes.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 735 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B908											0.00	0.00	
Proyecto : 119442/Prim. 20 de Noviembre.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 736 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B909											0.00	0.00	
Proyecto : 119444/Prim. CONAFE Ignacio Allende.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 737 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B910											0.00	0.00	
Proyecto : 119445/Prim. México libre.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	5.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	5.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	5.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 738 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B911 Proyecto : 119448/Prim. Jorge Tovilla Torres.											0.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 739 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B912											0.00	0.00	
Proyecto : 119450/Prim. Juan Sabines Gutiérrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 740 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B913											0.00	0.00	
Proyecto : 119451/Prim. Ángel Albino Corzo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 741 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B914											0.00	0.00	
Proyecto : 119453/Prim. Plan de Ayala.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 742 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B915											0.00	0.00	
Proyecto : 119454/Prim. Francisco Villa.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 743 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B916											0.00	0.00	
Proyecto : 119455/Prim. General Ignacio Zaragoza.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 744 de 1,653
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B917											0.00	0.00	
Proyecto : 99189/Prim. José Valenzuela Rodríguez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 745 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B918											0.00	0.00	
Proyecto : 99191/Prim. 14 de Septiembre.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 746 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B919											0.00	0.00	
Proyecto : 99193/Prim. 5 de Febrero.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 747 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B920											0.00	0.00	
Proyecto : 99194/Prim. Sor Juana I. De la Cruz.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 748 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 B921											0.00	0.00	
Proyecto : 109677/Prim. Heroico Colegio Militar.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	16.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	16.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	16.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 749 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D001											0.00	0.00	
Proyecto : 101033.- Primaria Licenciado José Manuel Velasco Balboa (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 750 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D002											0.00	0.00	
Proyecto : 101034.- Primaria Juan Sabines Gutiérrez (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 751 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D003											0.00	0.00	
Proyecto : 101035.- Primaria Licenciado Manuel Larráinzar (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 752 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D004											0.00	0.00	
Proyecto : 101036.- Primaria Doctor Belisario Dominguéz Palencia (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 753 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D005											0.00	0.00	
Proyecto : 101039.- Primaria Joaquín Miguel Gutiérrez (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 754 de 1,653
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D006											0.00	0.00	
Proyecto : 101040.- Primaria Benito Juárez García (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 755 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D007											0.00	0.00	
Proyecto : 101041.- Primaria Vicente Guerrero (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 756 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D008											0.00	0.00	
Proyecto : 101042.- Primaria Leona Vicario (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 757 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D009											0.00	0.00	
Proyecto : 101043.- Primaria Comunitaria José María Muñiz (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 758 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D010											0.00	0.00	
Proyecto : 101044.- Primaria Belisario Domínguez (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 759 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D011											0.00	0.00	
Proyecto : 101046.- Primaria Bilingüe Fray Bartolome (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 760 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D012											0.00	0.00	
Proyecto : 101047.- Primaria Prudencio Moscoso Pastrana (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 761 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D013											0.00	0.00	
Proyecto : 101048.- Primaria 5 de Febrero (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	183.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 762 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D014											0.00	0.00	
Proyecto : 101049.- Primaria Federal Ignacio Zaragoza (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 763 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D015											0.00	0.00	
Proyecto : 101050.- Primaria Belisario Domínguez Palencia (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	183.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	183.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 764 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D016											0.00	0.00	
Proyecto : 101052.- Primaria Bilingüe Benito Juárez García (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 765 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D017											0.00	0.00	
Proyecto : 101053.- Primaria Vicente Guerrero (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	183.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 766 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D018											0.00	0.00	
Proyecto : 101054.- Primaria Lázaro Cárdenas (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 767 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D019											0.00	0.00	
Proyecto : 101055.- Primaria Emiliano Zapata (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 768 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D020											0.00	0.00	
Proyecto : 101057.- Primaria Jaime Sabines Gutiérrez (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 769 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D021											0.00	0.00	
Proyecto : 101058.- Primaria Sabino Fiacro López (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 770 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D022											0.00	0.00	
Proyecto : 101059.- Primaria Joaquin Miguel Gutiérrez (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 771 de 1,653
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D023											0.00	0.00	
Proyecto : 101060.- Primaria Doctor Belisario Dominguez Palencia (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 772 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D024											0.00	0.00	
Proyecto : 101061.- Primaria Licenciado Benito Juárez García (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 773 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D025											0.00	0.00	
Proyecto : 101062.- Primaria Diego Ribera (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 774 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D026											0.00	0.00	
Proyecto : 101063.- Primaria Valentin Gómez Farías (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 775 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D027											0.00	0.00	
Proyecto : 101064.- Primaria Fray Matias de Cordoba y Ordoñez (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 776 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D028											0.00	0.00	
Proyecto : 101065.- Primaria Rosario Castellanos (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 777 de 1,653
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D029											0.00	0.00	
Proyecto : 101066.- Primaria General Ignacio Zaragoza (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 778 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D030											0.00	0.00	
Proyecto : 101067.- Primaria Valentin Gómez Farias (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 779 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D031											0.00	0.00	
Proyecto : 101068.- Primaria Leona Vicario (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 780 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D032											0.00	0.00	
Proyecto : 101069.- Primaria Amado Nervo (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 781 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D033											0.00	0.00	
Proyecto : 101070.- Primaria 12 de Octubre (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 782 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D034											0.00	0.00	
Proyecto : 103165/Prim. Cuauhtémoc.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	7.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	7.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	7.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 783 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D035											0.00	0.00	
Proyecto : 103175/Prim. Valentín Gómez Farías.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 784 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D036											0.00	0.00	
Proyecto : 103178/Prim. La Revolución.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 785 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D037											0.00	0.00	
Proyecto : 103192/Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 786 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D038											0.00	0.00	
Proyecto : 103196/Prim. Raza De Bronce.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 787 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D039											0.00	0.00	
Proyecto : 103197/Prim. Primero De Mayo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 788 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D040											0.00	0.00	
Proyecto : 103330/Prim. Jaime Nuno.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 789 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D041											0.00	0.00	
Proyecto : 103331/Prim. La Libertad.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 790 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D042											0.00	0.00	
Proyecto : 103162/Prim. General Lázaro Cárdenas Del Rio.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 791 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D043											0.00	0.00	
Proyecto : 103163/Prim. Niños Héroes.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 792 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D044											0.00	0.00	
Proyecto : 103164/Prim. Venustiano Carranza.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 793 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D045 Proyecto : 103166/Prim. Guadalupe Victoria.											0.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 794 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D046											0.00	0.00	
Proyecto : 103167/Prim. Álvaro Obregón.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 795 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D047											0.00	0.00	
Proyecto : 103169/Prim. Rosario Castellanos Figueroa.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 796 de 1,653
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D048											0.00	0.00	
Proyecto : 103170/Prim. Lázaro Cárdenas Del Rio.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 797 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D049											0.00	0.00	
Proyecto : 103171/Prim. Nicolás Bravo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 798 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D050											0.00	0.00	
Proyecto : 103172/Prim. Francisco González Bocanegra.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 799 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D051											0.00	0.00	
Proyecto : 103173/Prim. Álvaro Obregón.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 800 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D052 Proyecto : 103176/Prim. Leona Vicario.											0.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 801 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D053											0.00	0.00	
Proyecto : 103177/Prim. Álvaro Obregón.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 802 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D054											0.00	0.00	
Proyecto : 103179/Prim. José María Morelos.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 803 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D055											0.00	0.00	
Proyecto : 103180/Prim. José María Morelos Y Pavón.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 804 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D056											0.00	0.00	
Proyecto : 103182.-Primaria Comunitaria Vasco de Quiroga													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 805 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D057											0.00	0.00	
Proyecto : 103183.-Prim. Ignacio López Rayón													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 806 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D058											0.00	0.00	
Proyecto : 103184.-Prim. José Vasconcelos Calderón													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 807 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D059											0.00	0.00	
Proyecto : 103185.-Prim. Lázaro Cárdenas Del Rio													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 808 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D060											0.00	0.00	
Proyecto : 103186.-Prim. Manuel Gómez Pedraza													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 809 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D061											0.00	0.00	
Proyecto : 103187-Prim. Ignacio Aldama													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 810 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D062											0.00	0.00	
Proyecto : 103188.-Prim. Guadalupe Victoria													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 811 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D063											0.00	0.00	
Proyecto : 103190.-Prim. 24 De Febrero													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 812 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D064											0.00	0.00	
Proyecto : 103191.-Prim. Aquiles Serdán													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 813 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D065											0.00	0.00	
Proyecto : 103193.-Prim. Amado Nervo													
Fin : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 814 de 1,653
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D066											0.00	0.00	
Proyecto : 103198.-Prim. El Indio Chiapaneco													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 815 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D067											0.00	0.00	
Proyecto : 103281.-Prim. La Libertad													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 816 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D068											0.00	0.00	
Proyecto : 103313.-Prim. General Ignacio Zaragoza													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 817 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D069											0.00	0.00	
Proyecto : 103465.-Prim. Benito Juárez García													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 818 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D070											0.00	0.00	
Proyecto : 103468.-Prim. 12 De Octubre													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 819 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D071											0.00	0.00	
Proyecto : 103469.-Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 820 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D072											0.00	0.00	
Proyecto : 103471.-Prim. Cuauhtémoc													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 821 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D073											0.00	0.00	
Proyecto : 103476.-Prim. Cuauhtémoc													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 822 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D074											0.00	0.00	
Proyecto : 103485.-Prim. Netzahualcóyotl													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 823 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D075											0.00	0.00	
Proyecto : 103486.-Prim. Guillermo Prieto													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 824 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D076											0.00	0.00	
Proyecto : 103487.-Prim. Ricardo Flores Magon													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 825 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D077											0.00	0.00	
Proyecto : 103489.-Prim. Leona Vicario													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 826 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D078											0.00	0.00	
Proyecto : 103491.-Prim. Erasto Urbina García													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 827 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D079											0.00	0.00	
Proyecto : 103497-Prim. Ángel Albino Corzo													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 828 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D080											0.00	0.00	
Proyecto : 103502.-Prim. Diego Rivera													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 829 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D081											0.00	0.00	
Proyecto : 103514.-Prim. Ricardo Flores Magon													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 830 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D082											0.00	0.00	
Proyecto : 103523.-Prim. José María Pino Suarez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 831 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D083											0.00	0.00	
Proyecto : 103528.-Prim. Ignacio Allende													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 832 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D084											0.00	0.00	
Proyecto : 103534.-Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 833 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D085											0.00	0.00	
Proyecto : 103553.-Prim. José María Morelos													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 834 de 1,653
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D086											0.00	0.00	
Proyecto : 103556.-Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 835 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D087 Proyecto : 103557.-Prim. Alfonso Fabila											0.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 836 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D088											0.00	0.00	
Proyecto : 103558.-Prim. Leona Vicario													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 837 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D089											0.00	0.00	
Proyecto : 103559.-Prim. Manuel Garza Aldape													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 838 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D090											0.00	0.00	
Proyecto : 103560.-Prim. Jaime Torres Bodet													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	5.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	5.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	5.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 839 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D091											0.00	0.00	
Proyecto : 103561.-Prim. Belisario Domínguez Palencia													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 840 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D092											0.00	0.00	
Proyecto : 103566.-Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 841 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D093											0.00	0.00	
Proyecto : 103570.-Prim. Manuel Velasco Suarez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 842 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D094											0.00	0.00	
Proyecto : 103571.-Prim. Cuauhtémoc													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 843 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D095											0.00	0.00	
Proyecto : 103575.-Prim. La Revolución													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 844 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D096											0.00	0.00	
Proyecto : 103576.-Prim. Carmen G. Basurto													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 845 de 1,653
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D097											0.00	0.00	
Proyecto : 103581.-Prim. Presidente Juárez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 846 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D098											0.00	0.00	
Proyecto : 103582.-Prim. Javier Mina													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 847 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D099											0.00	0.00	
Proyecto : 103585.-Prim. Niños Héroes De Chapultepec													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 848 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D100											0.00	0.00	
Proyecto : 103586.-Prim. Ignacio De Allende Y Unzaga													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 849 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D101											0.00	0.00	
Proyecto : 103587.-Prim. Tierra Y Libertad													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 850 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D102											0.00	0.00	
Proyecto : 103589.- Primaria Valentin Gomez Farias.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 851 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D103											0.00	0.00	
Proyecto : 103592.- Primaria Benjamin Franklin.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 852 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D104											0.00	0.00	
Proyecto : 103597.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 853 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D105											0.00	0.00	
Proyecto : 103612.- Primaria Niño Artillero.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obrero		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 854 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D106											0.00	0.00	
Proyecto : 103614.- Primaria Guadalupe Victoria.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 855 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D107											0.00	0.00	
Proyecto : 103617.- Primaria 15 de Septiembre.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 856 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D108											0.00	0.00	
Proyecto : 103621.- Primaria José Vasconcelos.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 857 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D109											0.00	0.00	
Proyecto : 103623.- Primaria Federico A. Corzo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 858 de 1,653
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D110											0.00	0.00	
Proyecto : 103626.- Primaria Juan Sabines Gutierrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 859 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D111											0.00	0.00	
Proyecto : 103629.- Primaria Ignacio Manuel Altamirano.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 860 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D112											0.00	0.00	
Proyecto : 103632.- Primaria Guillermo Prieto.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 861 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D113											0.00	0.00	
Proyecto : 103204.-Primaria Adolfo López Mateos.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 862 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D114											0.00	0.00	
Proyecto : 103247.- Primaria Emiliano Zapata Salazar.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	441.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 863 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D115											0.00	0.00	
Proyecto : 103253.- Primaria Juan Escutia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 864 de 1,653
Fecha: 20/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D116											0.00	0.00	
Proyecto : 103256.- Primaria Vicente Guerrero.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 865 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D117											0.00	0.00	
Proyecto : 103260.- Primaria Antonio de Mendoza.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 866 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D118											0.00	0.00	
Proyecto : 103268.- Primaria Dr. Manuel Gamio.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 867 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D119											0.00	0.00	
Proyecto : 103269.- Primaria Juan Escutia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 868 de 1,653
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D120											0.00	0.00	
Proyecto : 103270.- Primaria Belisario Dominguez Palencia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 869 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D121											0.00	0.00	
Proyecto : 103271.- Primaria Fray Bartolome de las Casas.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 870 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D122											0.00	0.00	
Proyecto : 103273.- Primaria Vasconcelos de Quiroga.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 871 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D123											0.00	0.00	
Proyecto : 103285.- Primaria Miguel Dominguez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 872 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D124											0.00	0.00	
Proyecto : 103289.- Primaria Emiliano Zapata Salazar.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 873 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D125											0.00	0.00	
Proyecto : 103290.- Primaria Miguel Hidalgo y Costillas.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 874 de 1,653
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D126 Proyecto : 103291.- Primaria Antonio Caso.											0.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 875 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D127											0.00	0.00	
Proyecto : 103295.- Primaria Juan Sabines Gutiérrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 876 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D128											0.00	0.00	
Proyecto : 103296.- Primaria Emiliano Zapata Salazar.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 877 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D129											0.00	0.00	
Proyecto : 103299.- Primaria Jaime Sabines Gutierrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 878 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D130											0.00	0.00	
Proyecto : 1033300.- Primaria Gregorio Torres Quintero.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 879 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D131											0.00	0.00	
Proyecto : 103301.- Primaria Rosario Castellanos Figueroa.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 880 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D132											0.00	0.00	
Proyecto : 103305.- Primaria Guadalupe Victoria.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 881 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D133											0.00	0.00	
Proyecto : 103307.- Primaria Plutarco Elias Calles.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 882 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D134											0.00	0.00	
Proyecto : 103311.- Primaria Manuel Avila Camacho.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 883 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D135											0.00	0.00	
Proyecto : 103314.- Primaria Lic. Benito Juarez García.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 884 de 1,653
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D136											0.00	0.00	
Proyecto : 103317.- Primaria Progreso.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 885 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D137											0.00	0.00	
Proyecto : 103318.- Primaria Vicente Guerrero.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 886 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D138											0.00	0.00	
Proyecto : 103321.- Primaria Amado Nervo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 887 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D139											0.00	0.00	
Proyecto : 103325.-Primaria Valentin Gomez Farias.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 888 de 1,653
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D140											0.00	0.00	
Proyecto : 103329.- Primaria Adolfo López Mateos.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 889 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D141											0.00	0.00	
Proyecto : 103334/Prim. Hermenegildo Galeana.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 890 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D142											0.00	0.00	
Proyecto : 103335.- Primaria Emiliano Zapata Salazar													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 891 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D143											0.00	0.00	
Proyecto : 103338.- Primaria Rafael Ramirez Castañeda.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 892 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D144											0.00	0.00	
Proyecto : 103340.- Primaria Belisario Dominguez Palencia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 893 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D199											0.00	0.00	
Proyecto : 921267.- Primaria La Reforma (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 894 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D200											0.00	0.00	
Proyecto : 921275.- Primaria Emiliano Zapata (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 895 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D201											0.00	0.00	
Proyecto : 921064/Primaria Manuel Jesús Martín Braga (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Propósito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 896 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D202 Proyecto : 921065/Primaria Cristóbal Colón (Refrendo).											0.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 897 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D203											0.00	0.00	
Proyecto : 921029.- Primaria Rafael Ramirez Castañeda (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 898 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D204											0.00	0.00	
Proyecto : 921030.- Primaria Benemérito de las Américas (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 899 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D205											0.00	0.00	
Proyecto : 921031.- Primaria Jaime Sabines Gutiérrez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 900 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D206											0.00	0.00	
Proyecto : 921032.- Primaria Juan Escutia (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 901 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D207											0.00	0.00	
Proyecto : 921033.- Primaria Ignacio Manuel Altamirano (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 902 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D208											0.00	0.00	
Proyecto : 921034.- Primaria Juan de Dios Peza (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 903 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D209											0.00	0.00	
Proyecto : 921035.- Primaria Profesora Esperanza Mandujano Burguete (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 904 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D210											0.00	0.00	
Proyecto : 921036.- Primaria Comunitario Vicente Suarez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 905 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D211											0.00	0.00	
Proyecto : 921037.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 906 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D212											0.00	0.00	
Proyecto : 921040.- Primaria Belisario Domínguez Palencia (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 907 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D213											0.00	0.00	
Proyecto : 921041.- Primaria Josefa Ortíz de Domínguez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 908 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D214											0.00	0.00	
Proyecto : 921042.- Primaria Francisco Villa (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 909 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D215											0.00	0.00	
Proyecto : 921043.- Primaria Francisco Sarabia (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 910 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D216											0.00	0.00	
Proyecto : 921044.- Primaria Emiliano Zapata Salazar (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 911 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D217											0.00	0.00	
Proyecto : 921053.- Primaria Cinco de Febrero (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 912 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D218											0.00	0.00	
Proyecto : 921055.- Primaria General Miguel Negrete (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 913 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D219											0.00	0.00	
Proyecto : 921056.- Primaria Fray Bartolomé de las Casas (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 914 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D220											0.00	0.00	
Proyecto : 921060.- Primaria Profesor Rubén Aguilar Mora (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 915 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D221											0.00	0.00	
Proyecto : 921061.- Primaria Ejercito Mexicano (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 916 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D222											0.00	0.00	
Proyecto : 921063.- Primaria 14 de Septiembre (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 917 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D224											0.00	0.00	
Proyecto : 921066.- Primaria 16 de Septiembre (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 918 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D225											0.00	0.00	
Proyecto : 921068.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 919 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D226											0.00	0.00	
Proyecto : 921069.- Primaria José Vasconcelos Calderón (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 920 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D227											0.00	0.00	
Proyecto : 921070.- Primaria Venustiano Carranza (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 921 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D228											0.00	0.00	
Proyecto : 921071.- Primaria 12 de Octubre (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 922 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D229											0.00	0.00	
Proyecto : 921073.- Primaria Leona Vicario Fernández (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 923 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D230											0.00	0.00	
Proyecto : 921082.- Primaria Francisco Indalecio Madero (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 924 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D231											0.00	0.00	
Proyecto : 921094.- Primaria Jesús García Corona (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.08	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.08	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 925 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D232											0.00	0.00	
Proyecto : 921096.- Primaria 20 de Noviembre (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 926 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D233											0.00	0.00	
Proyecto : 921245.- Primaria Jaime Sabines Gutiérrez (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 927 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D234											0.00	0.00	
Proyecto : 921257.- Primaria Andrés Quintana roo (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 928 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D235											0.00	0.00	
Proyecto : 921306.- Primaria José Vasconcelos Calderón (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 929 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D242											0.00	0.00	
Proyecto : 921039.- Primaria Francisco Javier Mina Larrea (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 930 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D243											0.00	0.00	
Proyecto : 921276.- Primaria Jaime Sabines Gutierrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 931 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D244											0.00	0.00	
Proyecto : 921279.- Primaria General Alvaro Obregon.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 932 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D245											0.00	0.00	
Proyecto : 921294.- Primaria Belisario Dominguez Palencia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 933 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D246											0.00	0.00	
Proyecto : 921298.- Primaria Plan De Ayala.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda
Página: 934 de 1,653
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D247											0.00	0.00	
Proyecto : 921299.- Primaria Belisario Dominguez Palencia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 935 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D248											0.00	0.00	
Proyecto : 921301.- Primaria Belisario Dominguez Palencia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 936 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D249											0.00	0.00	
Proyecto : 921303.- Primaria Juan Enrique Pestalozzi.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 937 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D250											0.00	0.00	
Proyecto : XXXXXXXX													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 938 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D253											0.00	0.00	
Proyecto : 921022.- Primaria Ángel Albino Corzo (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 939 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D254											0.00	0.00	
Proyecto : 921046.- Primaria Vicente Guerrero (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 940 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D255											0.00	0.00	
Proyecto : 921047.- Primaria Emiliano Zapata Salazar (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 941 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D256											0.00	0.00	
Proyecto : 921048.- Primaria 16 de Septiembre (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 942 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D257											0.00	0.00	
Proyecto : 921049.- Primaria Juan Escutia (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 943 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D258											0.00	0.00	
Proyecto : 921050.- Primaria Niños Héroes (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 944 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D259											0.00	0.00	
Proyecto : 921051.- Primaria 5 de Mayo (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 945 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												682,261,458.40	57,675,774.58
INVERSIÓN												658,780,344.39	49,188,767.16
F B A 00 E13 D260												0.00	0.00
Proyecto : 921054.- Primaria Doctor Mora (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 946 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D261											0.00	0.00	
Proyecto : 921057.- Primaria Vicente Guerrero (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 947 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D262											0.00	0.00	
Proyecto : 921058.- Primaria 24 de Febrero (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 948 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D263											0.00	0.00	
Proyecto : 103596/Sec. Gral. Benito Juárez García.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 949 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D264											0.00	0.00	
Proyecto : 921062.- Primaria Ignacio López Rayón (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 950 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D265											0.00	0.00	
Proyecto : 921087.- Primaria Gustavo Lazos Girón (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 951 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D268											0.00	0.00	
Proyecto : 921091.- Primaria Otilio Montaño (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 952 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D269											0.00	0.00	
Proyecto : 921093.- Primaria Tomas Isasi (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 953 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D270											0.00	0.00	
Proyecto : 921100.- Primaria Amado Nervo (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 954 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D271											0.00	0.00	
Proyecto : 917096.- Primaria Urbana Fray Matias de Cordova (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 955 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D272											0.00	0.00	
Proyecto : 917097.- Primaria Valentin Gómez Farias (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 956 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D273											0.00	0.00	
Proyecto : 917099.- Primaria Vasco de Quiroga (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			813.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 957 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D274											0.00	0.00	
Proyecto : 917101.- Primaria Lazaro Cardenas del Rio (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	4.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 958 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D275											0.00	0.00	
Proyecto : 921039.- Primaria Francisco Javier Mina Larrea (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 959 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D276											0.00	0.00	
Proyecto : 101112.-Jardín de Niños Simón Bolívar (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 960 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D277											0.00	0.00	
Proyecto : 921072.- Primaria 18 de Marzo (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 961 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D278											0.00	0.00	
Proyecto : 921074.- Primaria Joaquín Miguel Gutiérrez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 962 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D279											0.00	0.00	
Proyecto : 921076.- Primaria Juan Sabines Gutiérrez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 963 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D280											0.00	0.00	
Proyecto : 921077.- Primaria 10 de Abril (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.35							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.35							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 964 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D281											0.00	0.00	
Proyecto : 921078.- Primaria Joaquín Miguel Gutiérrez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 965 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D282											0.00	0.00	
Proyecto : 921079.- Primaria 18 de Marzo (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 966 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D283											0.00	0.00	
Proyecto : 921080.- Primaria Lic. Miguel Alemán Valdez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 967 de 1,653
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D284											0.00	0.00	
Proyecto : 921081.- Primaria 20 de Noviembre (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 968 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D285											0.00	0.00	
Proyecto : 921085.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 969 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D286											0.00	0.00	
Proyecto : 921088.- Primaria Josefa Ortiz de Domínguez (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 970 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D287											0.00	0.00	
Proyecto : 921089.- Primaria Doctor Belisario Dominguéz Palencia (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 971 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D288											0.00	0.00	
Proyecto : 921090.- Primaria Tierra y Libertad (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 972 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D289											0.00	0.00	
Proyecto : 921092.- Primaria Profra. Cleofás Martínez Vargas (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 973 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D290											0.00	0.00	
Proyecto : 921095.- Primaria Organización de las Naciones Unidas (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 974 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D291											0.00	0.00	
Proyecto : 921097.- Primaria Juan María Esponda (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 975 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D292											0.00	0.00	
Proyecto : 921098.- Primaria General (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 976 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D293											0.00	0.00	
Proyecto : 921099.- Primaria Juan Sabines Gutiérrez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 977 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D294											0.00	0.00	
Proyecto : 921101.- Primaria Joaquín Miguel Gutiérrez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 978 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D295											0.00	0.00	
Proyecto : 921102.- Primaria Daniel Delgadillo (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 979 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D296											0.00	0.00	
Proyecto : 921103.- Primaria Juan Escutia (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 980 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D297											0.00	0.00	
Proyecto : 921105.- Primaria Licenciado Salomón González Blanco (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 981 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D298											0.00	0.00	
Proyecto : 921106.- Primaria José María Morelos (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 982 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D299											0.00	0.00	
Proyecto : 921107.- Primaria Jaime Sabines Gutiérrez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 983 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D300											0.00	0.00	
Proyecto : 921108.- Primaria Jaime Sabines Gutiérrez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 984 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D301											0.00	0.00	
Proyecto : 921109.- Primaria José Emilio Grajales (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 985 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D302											0.00	0.00	
Proyecto : 921110.- Primaria Francisco Villa (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 986 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D303											0.00	0.00	
Proyecto : 921111.- Primaria Nicolás Bravo (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 987 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D304											0.00	0.00	
Proyecto : 921112.- Primaria Vicente Guerrero (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 988 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D305											0.00	0.00	
Proyecto : 921113.- Primaria Emiliano Zapata Salazar (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 989 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D306											0.00	0.00	
Proyecto : 921114.- Primaria José María Morelos y Pavón (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 990 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D307											0.00	0.00	
Proyecto : 921115.- Primaria Justo Sierra Méndez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 991 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D308											0.00	0.00	
Proyecto : 921243.- Primaria Ignacio Ramírez Calzada (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 992 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D309											0.00	0.00	
Proyecto : 921244.- Primaria Francisco Indalecio Madero (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 993 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D310											0.00	0.00	
Proyecto : 921258.- Primaria Ángel Albino Corzo (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 994 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D313											0.00	0.00	
Proyecto : 10508001/Prim. José María Morelos. (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 995 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D314											0.00	0.00	
Proyecto : 10508002/Prim. Fray Matías de Córdova. (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 996 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D315											0.00	0.00	
Proyecto : 10508006.-Prim. Bilingüe Justo Sierra Méndez (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 997 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D316											0.00	0.00	
Proyecto : 10508017.-Prim. Rosario Castellanos (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 998 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D317											0.00	0.00	
Proyecto : 10508018.-Prim. Guillermo Prieto (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 999 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D318											0.00	0.00	
Proyecto : 10508019.-Prim. Justo Sierrea (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,000 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D319											0.00	0.00	
Proyecto : 10508024.-Prim. José María Morelos y Pavón (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,001 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D320											0.00	0.00	
Proyecto : 101032.-Primaria Hemenegildo Galiana.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,002 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D321											0.00	0.00	
Proyecto : 101037.-Primaria Lazaro Cardenas del Rio.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,003 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D322											0.00	0.00	
Proyecto : 101038.-Primaria Juan Sabines Gutierrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,004 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D323											0.00	0.00	
Proyecto : 101045.-Primaria Fray Matias de Cordova y Ordoñez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,005 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D324											0.00	0.00	
Proyecto : 101051.-Primaria Juan Camilo Mourifo Terrazo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,006 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D325											0.00	0.00	
Proyecto : 101056.-Primaria Manuel Jesus Martin Braga.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,007 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D327											0.00	0.00	
Proyecto : 921259.- Primaria Comunitaria Miguel Hidalgo y Costilla (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,008 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D328											0.00	0.00	
Proyecto : 921261.- Primaria Aquiles Serdán (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,009 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D329											0.00	0.00	
Proyecto : 921272.- Primaria Belisario Domínguez Palencia (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Propósito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,010 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D330											0.00	0.00	
Proyecto : 921278.- Primaria Ángel Albino Corzo (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,011 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D331											0.00	0.00	
Proyecto : 921283.- Primaria Francisco I. Madero (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,012 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D332											0.00	0.00	
Proyecto : 921284.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,013 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D333											0.00	0.00	
Proyecto : 921293.- Primaria Valentín Gómez Farías (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,014 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D334											0.00	0.00	
Proyecto : 921300.- Primaria Ignacio Zaragoza (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,015 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D362											0.00	0.00	
Proyecto : 921045.- Primaria Lic. José Antonio Rivera Gordillo (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,016 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D363											0.00	0.00	
Proyecto : 921084.- Primaria Emiliano Zapata Salazar (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,017 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D364											0.00	0.00	
Proyecto : 921096.- Primaria 20 de Noviembre (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,018 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D365											0.00	0.00	
Proyecto : 921295.- Primaria Jaime Nuno (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,019 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D366											0.00	0.00	
Proyecto : 921289.- Primaria Adolfo López Mateos (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,020 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D367											0.00	0.00	
Proyecto : 921307.- Primaria Juan Aldama (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,021 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D368											0.00	0.00	
Proyecto : 81001.- Primaria Francisco Villa (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,022 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D369											0.00	0.00	
Proyecto : 813001.- Primaria Carlos Maciel Espinosa (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,023 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F B A 00 E13 D370											0.00	0.00	
Proyecto : 919017.- Primaria República de Honduras (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,024 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B001											821,809.65	0.00	
Proyecto : 79314.- Secundaria Tecnica No. 62.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.23	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,025 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B002											601,065.10	0.00	
Proyecto : 109188.- Escuela Secundaria del Estado.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.23	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,026 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B003											4,483,960.71	2,451,026.00	
Proyecto : 109453.- Secundaria General José Emilio Grajales (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.01	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.05	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.01	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.05	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.01	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.05	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.05	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,027 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B004											60,008.92	0.00	
Proyecto : 89228.- Telesecundaria No. 1101 Ignacio Manuel Altamirano.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	7.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.86	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	700.00	700.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	7.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.86	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,028 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B011											403,579.27	268,306.07	
Proyecto : 109460.-Secundaria General José Vasconcelos (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00	0.17	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.36	0.00							
			0.00	1.36	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.23	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00	0.17	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.36	0.00							
			0.00	1.36	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.36	0.00							
			0.00	1.36	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,029 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B019											0.00	0.00	
Proyecto : 109487.-Secundaria General José María Morelos y Pavón (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,030 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B022											240,073.49	0.00	
Proyecto : 109468.-Telesecundaria No. 016 Tierra y Libertad (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.94	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.21	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.94	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.94	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.94	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,031 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B026											248,808.98	42,404.35	
Proyecto : 109469.-Secundaria Técnica No. 92 (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.05	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.41	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.09	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.41	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.05	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.41	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.41	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,032 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B027											243,765.30	42,434.61	
Proyecto : 109470.-Telesecundaria No. 195 14 de Septiembre (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.33	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.07	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.33	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.33	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.33	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,033 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B031											240,634.04	154,498.42	
Proyecto : 109496.-Telesecundaria No. 119 Manuel Larráinzar (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.23	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,034 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B033											421,327.59	0.00	
Proyecto : 109500.-Telesecundaria No. 088 (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.23	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,035 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B041											0.00	0.00	
Proyecto : 109587.-Secundaria Técnica No. 111 (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,036 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B057											0.00	0.00	
Proyecto : 109529.-Telesecundaria No. 106 Diego Rivera (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,037 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B067											0.00	0.00	
Proyecto : 109589.-Telesecundaria No. 324 El Relicario (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,039 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B084											0.00	0.00	
Proyecto : 101160.-Telesecundaria No. 1034 (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,040 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B085											0.00	0.00	
Proyecto : 101161.-Telesecundaria No. 373 Francisco Indalecio Madero (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,041 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B088											0.00	0.00	
Proyecto : 101164.-Secundaria Técnica Industrial No. 133 (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,042 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B094											0.00	0.00	
Proyecto : 101187.- Telesecundaria No. 021, 24 de Febrero.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,043 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B098											0.00	0.00	
Proyecto : 921248.-Secundaria Técnica No. 148 (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,044 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B105											0.00	0.00	
Proyecto : 103344.-Secundaria Técnica No.119 (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,045 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B106											0.00	0.00	
Proyecto : 103345.-Secundaria Técnica No. 140 (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,046 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B109											0.00	0.00	
Proyecto : 103377.-Telesecundaria No. 1024 José maria Luis Mora (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,047 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B110											0.00	0.00	
Proyecto : 103356.-Telesecundaria No. 1066 Emiliano Zapata Salazar (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,048 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B111											0.00	0.00	
Proyecto : 103361.-Telesecundaria No. 1173 José Vasconcelos Calderón (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,049 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B112											0.00	0.00	
Proyecto : 103364.-Telesecundaria No. 1153 (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,050 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B113											0.00	0.00	
Proyecto : 103366.-Telesecundaria No. 1187 Benito Juárez Garcia (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,051 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B114											0.00	0.00	
Proyecto : 103362.-Telesecundaria No. 1195 Emiliano Zapata Salazar (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,052 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B115											0.00	0.00	
Proyecto : 103367.-Telesecundaria No. 1206 Guadalupe Victoria (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,053 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B116											0.00	0.00	
Proyecto : 103365.-Telesecundaria No. 1214 Emiliano Zapata Salazar (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,054 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B117											0.00	0.00	
Proyecto : 103363.-Telesecundaria No. 1269 Vicente Guerrero (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,055 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B118											0.00	0.00	
Proyecto : 103373.-Telesecundaria No. 1324 josefa Ortiz de Domínguez (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,056 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B120											0.00	0.00	
Proyecto : 103370.-Telesecundaria No. 542 Belisario Domínguez Palencia													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,057 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B121											0.00	0.00	
Proyecto : 103358.-Telesecundaria No. 598 Fray Bartolomé de las Casas (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	913.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,058 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B122											0.00	0.00	
Proyecto : 103371.-Telesecundaria No. 719 Justí Sierra Méndez (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,059 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B123											0.00	0.00	
Proyecto : 103359.-Telesecundaria No. 806 Joaquín Miguel Gutiérrez (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,060 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B125											0.00	0.00	
Proyecto : 103372.-Telesecundaria No. 870 Niños Heroes (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,061 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B210											58,939.69	0.00	
Proyecto : 85127.-Secundaria general Profesor Ramón Escobar Balboa													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,062 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B211											233,898.31	0.00	
Proyecto : 85330.-Telesecundaria No. 035 Miguel Hidalgo y Costilla													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.23	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,063 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B212											600,000.00	0.00	
Proyecto : 11508001.-Telesecundaria No. 147 Raymundo Efraín Enríque													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,064 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B213											600,000.00	0.00	
Proyecto : 11508004.-Telesecundaria No. 037 José Vasconcelos Calderon													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,065 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B214											600,000.00	0.00	
Proyecto : 11508008.-Secundaria Técnica No. 65													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,066 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B215											497,413.79	0.00	
Proyecto : 11508010.-Telesecundaria No. 015 Lazaro Cardenas del Rio													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,067 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B216											370,924.49	0.00	
Proyecto : 11508011.-Secundaria Técnica No. 57													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,068 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B217											323,070.85	0.00	
Proyecto : 11508014.-Secundaria del estado Poeta Santiago Serrano													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,070 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B219											1,600,000.00	0.00	
Proyecto : 119263/Sec. Gral. Dr. Manuel Velasco Suarez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,071 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B220											1,839,648.24	0.00	
Proyecto : 119264/Sec. Gral. Justo Sierra Mendez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,072 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B221											2,900,000.00	0.00	
Proyecto : 119265/Sec. Gral. Poeta Santiago Serrano													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,073 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B222											2,100,000.00	0.00	
Proyecto : 119266/Secundaria Del Estado No.2													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,074 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B223											777,696.81	0.00	
Proyecto : 119267/Sec. Gral. Vicente Guerrero													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,075 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B224											1,110,000.00	0.00	
Proyecto : 119268/Sec. Gral. Rosarios Castellanos													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,076 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B225											1,500,000.00	0.00	
Proyecto : 119269/Sec. Tec. No. 139													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,077 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B226 Proyecto : 119270/Sec. Tec. No. 73											680,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,078 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B227 Proyecto : 119271/Sec. Tec. No. 60											1,110,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,079 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B228											2,400,000.00	0.00	
Proyecto : 119272/Sec. Tec. No. 123													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	8.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	8.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	8.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,080 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B229											740,000.00	0.00	
Proyecto : 119273/Sec. Tec. No. 27													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,081 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B230 Proyecto : 119274/Sec. Tec. No. 153											1,878,907.56	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,082 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B231 Proyecto : 119275/Sec. Tec. No. 113											740,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,083 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B232 Proyecto : 119276/Sec. Tec. No. 127											2,100,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.18	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.11	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.18	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,084 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B233 Proyecto : 119277/Sec. Tec. No. 91											1,500,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,085 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B234 Proyecto : 119278/Sec. Tec. No. 128											2,350,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,086 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B235											1,000,000.00	0.00	
Proyecto : 119279/Sec. Tec. No. 03													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,087 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B236											1,000,000.00	0.00	
Proyecto : 119280/Sec. Tec. No. 1 Para Trabajadores													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,088 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B237 Proyecto : 119281/Sec. Tec. No. 51											2,503,457.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,089 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B238 Proyecto : 119282/Sec. Tec. No. 89											1,800,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,090 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B239 Proyecto : 119283/Sec. Tec. No. 131											1,252,310.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.23	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,091 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B240 Proyecto : 119284/Sec. Tec. No. 156											4,241,707.54	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,092 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B241 Proyecto : 119285/Sec. Tec. No. 02 Prevo											5,695,373.14	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	8.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.01	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	8.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.01	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,093 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B242 Proyecto : 119286/Sec. Tec. No. 65											1,000,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,094 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B243											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119287/Telesecundaria No. 691 Jose Maria Morelos Y Pavon													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,095 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B244											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119288/Telesecundaria No. 041 Jose Vasconcelos Calderon													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,096 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B245											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119289/Telesecundaria No. 823 Ignacio Manuel Altamirano													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,097 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B246											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119290/Telesecundaria No. 636 Leyes De Reforma													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,098 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B247											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119291/Telesecundaria No. 692 Madre Teresa De Calcuta													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	ndice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,099 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B248											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119292/Telesecundaria No. 052 Frida Kahlo													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,100 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B249 Proyecto : 119293/Telesecundaria No. 951											600,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,101 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B250											850,000.00	0.00	
Proyecto : 119294/Telesecundaria No. 058 Lazaro Cardenas Del Rio													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,102 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B251											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119295/Telesecundaria No. 064 Jaime Nuno													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,103 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B252 Proyecto : 119296/Telesecundaria No. 1336											740,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,104 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B253											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119297/Telesecundaria No. 745 Niños Heroes													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,105 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B254											1,110,000.00	0.00	
Proyecto : 119298/Telesecundaria No. 1314 Emiliano Zapata Salazar													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,106 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B255											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119299/Telesecundaria No. 1116 Belisario Dominguez Palencia													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,107 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B256											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119300/Telesecundaria No. 107 Jaime Sabines Gutierrez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,108 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B257											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119301/Telesecundaria No. 109 Fernando Montes De Oca													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,109 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B258											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119302/Telesecundaria No. 1227 Francisco I. Madero Gonzalez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,110 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B259											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119303/Telesecundaria No. 1209 Jaime Sabines Gutierrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,111 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B260 Proyecto : 119304/Telesecundaria No. 1350 Guadalupe Victoria.											1,146,761.70	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,112 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B261 Proyecto : 119305/Telesecundaria No. 967.											370,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,113 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B262											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119306/Telesecundaria No. 141 Jose Emilio Grajales.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,114 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B263											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119307/Telesecundaria No. 202 Emiliano Rabasa Estebanell.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,115 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B264											450,000.00	0.00	
Proyecto : 119308/Telesecundaria No. 953 Octavio Paz Lozano.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,116 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B265											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119309/Telesecundaria No. 075 Miguel Hidalgo Y Costilla.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,117 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B266 Proyecto : 119310/Telesecundaria No. 1036.											740,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,118 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B267											740,000.00	0.00	
Proyecto : 119311/Telesecundaria No. 1019 Emiliano Zapata Salazar.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,119 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B268											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119312/Telesecundaria No. 521 Paulo Freire.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,120 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B269											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119313/Telesecundaria No. 496 Sor Juana Ines De La Cruz.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,121 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B270											740,000.00	0.00	
Proyecto : 119314/Telesecundaria No. 848 Juan Ruflo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,122 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B271											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119315/Telesecundaria No. 144 Adolfo Lopez Mateos.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,123 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B272											740,000.00	0.00	
Proyecto : 119316/Telesecundaria No. 491 Ramon Lopez Velarde.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,124 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B273											1,110,000.00	0.00	
Proyecto : 119317/Telesecundaria No. 161 Jaime Sabines Gutierrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,125 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B274 Proyecto : 119318/Telesecundaria No. 1263.											370,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,126 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B275											700,000.00	0.00	
Proyecto : 119319/Telesecundaria No. 344 Francisco Gonzalez Bocanegra.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,127 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B276											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119320/Telesecundaria No. 407 Benito Juarez Garcia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,128 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B277											740,000.00	0.00	
Proyecto : 119321/Telesecundaria No. 1185 Emilio Rabasa Estebanell.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,129 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B278											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119322/Telesecundaria No. 553 Justo Sierra Mendez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,130 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B279											740,000.00	0.00	
Proyecto : 119323/Telesecundaria No. 458 Ricardo Flores Magon.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,131 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B280											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119324/Telesecundaria No. 592.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,132 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B281											740,000.00	0.00	
Proyecto : 119325/Telesecundaria No. 978.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,133 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B282 Proyecto : 119326/Telesecundaria No. 151.											1,110,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,134 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B283 Proyecto : 119327.- Telesecundaria No. 175.											370,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,135 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B284											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119328.- Telesecundaria No. 1156 Gustavo Adolfo Becquer.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,136 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B285											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119329.- Telesecundaria No. 911 14 de Septiembre.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,137 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B286											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119330.- Telesecundaria No. 177 Enoch Cancino Casahonda.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,138 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B287											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119331.- Telesecundaria No. 1108 Moises Saenz Garza.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,139 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B288											1,110,000.00	0.00	
Proyecto : 119332.- Telesecundaria No. 1285.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,140 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B289											750,000.00	0.00	
Proyecto : 119333.- Telesecundaria No. 715 Joaquin Miguel Gutierrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,141 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B290											1,110,000.00	0.00	
Proyecto : 119334.- Telesecundaria No. 989.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,142 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B291											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119335.- Telesecundaria No. 176 Ignacio Allende.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,143 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B292											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119336.- Telesecundaria No. 541 Benito Juarez Garcia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,144 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B293											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119337.- Telesecundaria No. 192 Jaime Sabines Gutierrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,145 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B294											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119338.- Telesecundaria No. 500 Emilio Rabasa Estebanell.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,146 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B295											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119339.- Telesecundaria No. 1118 Manuel Acuña.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,147 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B296											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119340.- Telesecundaria No. 869 Gabino Barreda													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,148 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B297											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119341.- Telesecundaria No. 933 Lic. Bemito Juarez Garcia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,149 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B298											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119342.- Telesecundaria No. 934 Rosario Castellanos Fuigueroa.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,150 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B299											178,490.91	0.00	
Proyecto : 119343.- Telesecundaria No. 767 Jose Maria Luis Mora.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,151 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B300											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119344.- Telesecundaria No. 996 Paulo Freire.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,152 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B301											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119345.- Telesecundaria No. 216 Justo Sierra Mendez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,153 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B302											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119346.- Telesecundaria No. 820 Miguel de Cervantes Saavedra.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,154 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B303 Proyecto : 119347.- Telesecundaria No. 1287.											740,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,155 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B304											735,000.00	0.00	
Proyecto : 119348.- Telesecundaria No. 222 Lazaro Cardenas del Rio.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,156 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B305											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119349.- Telesecundaria No. 799.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,157 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B306 Proyecto : 119350.- Telesecundaria No. 1012.											1,110,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,158 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B307											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119351.- Telesecundaria No. 245.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,159 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B308 Proyecto : 119352/Telesecundaria No. 1014											1,110,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,160 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B309 Proyecto : 119353/Telesecundaria No. 244											370,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,161 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B310											740,000.00	0.00	
Proyecto : 119354/Telesecundaria No. 555 Juan Amos Comenio													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,162 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B311											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119355/Telesecundaria No. 557 Adolfo Lopez Mateos													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,163 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B312											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119356.- Telesecundaria No. 239.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,164 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B313 Proyecto : 119357/Telesecundaria No. 269.											1,374,079.53	401,831.66	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.08	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,165 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B314 Proyecto : 119358.- Telesecundaria No. 275.											1,370,000.00	389,891.60	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.01	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.08	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.08	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.01	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.08	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.08	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,166 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B315											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119359.- Telesecundaria No. 1055 Mi Patria es Primero													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,167 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B316											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119360.- Telesecundaria No. 613 Jose Vasconcelos Calderon													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,168 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B317											500,000.00	0.00	
Proyecto : 119361.- Telesecundaria No. 027 Jose Maria Morelos y Pavon													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,169 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B318											370,000.00	0.00	
Proyecto : 119362.- Telesecundaria No. 918 Cuauhtemoc.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,170 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B319											740,000.00	0.00	
Proyecto : 119363.- Telesecundaria No. 502 Niños Heroes.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,171 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B320 Proyecto : 119364/Telesecundaria No. 448											1,602,675.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,172 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B371											0.00	0.00	
Proyecto : 99387.-Telesecundaria No. 456 Tenochtitlán (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,173 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B375											0.00	0.00	
Proyecto : 9908005.-Secundaria General Emiliano Zapata (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,174 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B424											0.00	0.00	
Proyecto : 103344.- Secundaria Técnica No. 119 (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel PRIMARIA.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,175 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B426											0.00	0.00	
Proyecto : 103355.- Telesecundaria No. 1064 Angel Albino Corzo (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,176 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B427											0.00	0.00	
Proyecto : 103356.- Telesecundaria No. 1066 Emiliano Zapata Salazar (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,177 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B429											0.00	0.00	
Proyecto : 103358.- Telesecundaria No. 598 Fray Bartolome de las Casa (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,178 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B430											0.00	0.00	
Proyecto : 103345.- Secundaria Técnica No. 140 (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,179 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B431											0.00	0.00	
Proyecto : 103359.- Telesecundaria No. 806 Joaquin Migue Gutiérrez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,180 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B432											0.00	0.00	
Proyecto : 103360.- Telesecundaria No. 1173 José Vasconcelos Calderon (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,181 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B433											0.00	0.00	
Proyecto : 103361.- Telesecundaria No. 1081 Vicente Guerrero (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,182 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B434											0.00	0.00	
Proyecto : 103364.- Telesecundaria No. 1153 (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,183 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B435											0.00	0.00	
Proyecto : 103365.- Telesecundaria No. 1214 Emiliano Zapata Salazar (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,184 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B436											0.00	0.00	
Proyecto : 103363.- Telesecundaria No. 1269 Vicente Guerrero (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,185 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B437											0.00	0.00	
Proyecto : 103362.- Telesecundaria No. 1195 Emiliano Zapata Salazar (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,186 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B438											0.00	0.00	
Proyecto : 99227.-Secundaria General Flavio Guillen (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,187 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B439											0.00	0.00	
Proyecto : 99250.-Secundaria Técnica No. 100 (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,188 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B440											0.00	0.00	
Proyecto : 99254.-Secundaria Técnica No. 101 (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.21	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.21	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.21	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,189 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B441											0.00	0.00	
Proyecto : 99256.-Secundaria Técnica No. 070 (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,190 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B442											0.00	0.00	
Proyecto : 99257.-Secundaria Técnica No. 16 (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,191 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B443											0.00	0.00	
Proyecto : 99259.-Secundaria Técnica No. 142 (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,192 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B444											0.00	0.00	
Proyecto : 99266.-Secundaria Técnica No. 01 General Lazaro Cárdenas (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,193 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B445											0.00	0.00	
Proyecto : 103343.- Secundaria General Vicente Guerrero (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,194 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B446											0.00	0.00	
Proyecto : 89200.-Secundaria Técnica No. 66													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,195 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B449											0.00	0.00	
Proyecto : 103354.- Telesecundaria No. 039 Francisco Villa (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,196 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B450											0.00	0.00	
Proyecto : 103368.-Telesecundaria No. 914 Fray Bartolome de las Casas (refrendo)													
Fin : Lic. José Antonio Zenteno Santiago.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,197 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B452											0.00	0.00	
Proyecto : 103346.-Secundaria Técnica No. 124 (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,198 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B453											0.00	0.00	
Proyecto : 103348.-Secundaria Técnica No. 146 (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,199 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B454											0.00	0.00	
Proyecto : 103375.-Telesecundaria No. 305 Belisario Domínguez Palencia (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,200 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B455											0.00	0.00	
Proyecto : 910005.- Telesecundaria No. 803 Lorenzo Velasco Aquino (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,201 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B456											0.00	0.00	
Proyecto : 917118.- Telesecundaria No. 161 Jaime Sabines Gutierrez (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,202 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B457											0.00	0.00	
Proyecto : 99242.- Secundaria General Rafael Ramirez (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,203 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B515											0.00	0.00	
Proyecto : 103155.-Telesecundaria No. 1064 Ángel Albino Corzo (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,204 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B516											0.00	0.00	
Proyecto : 103343.-Secundaria General Vicente Guerrero (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,205 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B517											0.00	0.00	
Proyecto : 103360.-Telesecundaria No. 1173 José Vasconcelos Calderón (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,206 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B519											0.00	0.00	
Proyecto : 79062.-Telesecundaria No. 908 (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,207 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B520											0.00	0.00	
Proyecto : 79075.-Telesecundaria No. 424 (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,208 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B521											0.00	0.00	
Proyecto : 79077.- Telesecundaria No. 965 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,209 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B522											0.00	0.00	
Proyecto : 79088.- Telesecundaria No. 798 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,210 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B523											0.00	0.00	
Proyecto : 79091.- Telesecundaria No. 1106 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,211 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B524											0.00	0.00	
Proyecto : 79093.- Telesecundaria No. 850 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,212 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B525											0.00	0.00	
Proyecto : 79100.- Telesecundaria No. 390 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,213 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B526											0.00	0.00	
Proyecto : 79197.- Secundaria General Miguel Utrilla Trujillo (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,214 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B527											0.00	0.00	
Proyecto : 79199.- Secundaria General Miguel Barrales H. (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,215 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B528											0.00	0.00	
Proyecto : 79205.- Secundaria Técnica No. 99 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,216 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B529											0.00	0.00	
Proyecto : 79217.- Secundaria Técnica No. 74 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,217 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B530											0.00	0.00	
Proyecto : 79220.- Secundaria Técnica No. 89 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,218 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B531											0.00	0.00	
Proyecto : 79272.- Secundaria Técnica No. 2 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,219 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B532											0.00	0.00	
Proyecto : 79290.- Telesecundaria No. 341 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,220 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B533											0.00	0.00	
Proyecto : 79297.- Telesecundaria No. 1023 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,221 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B534											0.00	0.00	
Proyecto : 79300.- Secundaria Técnica No. 115 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,222 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B535											0.00	0.00	
Proyecto : 79313.- Telesecundaria No. 525 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,223 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B536											0.00	0.00	
Proyecto : 79314.- Secundaria Técnica No. 62 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,224 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B537											0.00	0.00	
Proyecto : 84079.- Telesecundaria No. 945 Aquiles Serdán Alastriste (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,225 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B538											0.00	0.00	
Proyecto : 89160.- Secundaria General Venustiano Carranza (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,226 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B539											0.00	0.00	
Proyecto : 89161.- Secundaria General Juan Jaime Dominguez Ortega (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,227 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B540											0.00	0.00	
Proyecto : 89162.- Secundaria General Doctor Belisario Dominguez Palencia (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,228 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B541											0.00	0.00	
Proyecto : 89163.- Secundaria General Carlos Pellicer (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,229 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B542											0.00	0.00	
Proyecto : 89166.- Secundaria General Javier Mandujano Solórzano (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,230 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B543											0.00	0.00	
Proyecto : 89167.- Secundaria General Emilio Rabasa Estebanell (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,231 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B544											0.00	0.00	
Proyecto : 89168.- Secundaria General Doctor Belisario Domínguez Palencia (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,232 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B545											0.00	0.00	
Proyecto : 89170.- Secundaria General Emiliano Zapata Salazar (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,233 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B546											0.00	0.00	
Proyecto : 89172.- Secundaria General Sor Juana Inés de la Cruz (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,234 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B547											0.00	0.00	
Proyecto : 89173.- Secundaria General Praxedis Gilberto Guerrero (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,235 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B548											0.00	0.00	
Proyecto : 89174.- Secundaria General Licenciado Salomón González Blanco (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,236 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B549											0.00	0.00	
Proyecto : 89175.- Secundaria General Unidad Chiapaneca (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,237 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B550											0.00	0.00	
Proyecto : 89184.- Secundaria Técnica No. 122 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,238 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B551											0.00	0.00	
Proyecto : 89186 .- Secundaria Técnica No. 58 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,239 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B552											0.00	0.00	
Proyecto : 89188.- Secundaria Técnica No. 83 (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,240 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B553											0.00	0.00	
Proyecto : 89189 .- Secundaria Técnica No. 57 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,241 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B554											0.00	0.00	
Proyecto : 89196.- Secundaria Técnica No. 127 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,242 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B555											0.00	0.00	
Proyecto : 89198.- Secundaria Técnica Agropecuaria No. 149 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,243 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B556											0.00	0.00	
Proyecto : 89201.- Secundaria Técnica No. 77 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.11	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.11	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.11	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,244 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B557											0.00	0.00	
Proyecto : 89203.- Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria No. 117 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,245 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B558											0.00	0.00	
Proyecto : 89212.- Telesecundaria No. 749 Emilio Rabasa Estebanell (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,246 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B559											0.00	0.00	
Proyecto : 89214.- Telesecundaria No. 1032 Fray Matías de Córdova y Ordoñez (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,247 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B560											0.00	0.00	
Proyecto : 89226.- Telesecundaria No. 920 Juan Aldama (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,248 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B561											0.00	0.00	
Proyecto : 89227.- Telesecundaria No. 919 Juana de Asbaje (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,249 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B562											0.00	0.00	
Proyecto : 89230/Telesecundaria No. 327 José Martí (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,250 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B563											0.00	0.00	
Proyecto : 89231/Telesecundaria No. 549 Articulo Tercero Constitucional (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,251 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B564											0.00	0.00	
Proyecto : 89234/Telesecundaria No. 910 Benito Juárez García (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,252 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B565											0.00	0.00	
Proyecto : 89236/Telesecundaria No. 183 Salomón González Blanco (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,253 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B566											0.00	0.00	
Proyecto : 89237/Telesecundaria No. 898 Venustiano Carranza (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,254 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B567											0.00	0.00	
Proyecto : 89239/Telesecundaria No. 1124 Moisés Sáenz Garza (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,255 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B568											0.00	0.00	
Proyecto : 89240/Telesecundaria No. 994 Emilio Rabasa Estebanel (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,256 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B570											0.00	0.00	
Proyecto : 89276/Secundaria del estado No. 02 (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,257 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B571											0.00	0.00	
Proyecto : 89286/Secundaria Técnica No. 134 (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,258 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B572											0.00	0.00	
Proyecto : 89287/Secundaria Técnica No. 135 (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,259 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B573											0.00	0.00	
Proyecto : 99233.- Secundaria General José Felipe Flores (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,260 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B574											0.00	0.00	
Proyecto : 99226.- Secundaria General Mi Patria es Primero (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,261 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B575											0.00	0.00	
Proyecto : 99272.- Secundaria Técnica No. 131 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,262 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B576											0.00	0.00	
Proyecto : 99316.- Telesecundaria No. 1201 "Rosario Castellanos Figueroa" (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,263 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B577											0.00	0.00	
Proyecto : 99469.- Secundaria Técnica No. 124 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	183.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,264 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B578											0.00	0.00	
Proyecto : 99473.- Secundaria Técnica No. 86 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,265 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B579											0.00	0.00	
Proyecto : 99547.- Secundaria Técnica No. 97 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,266 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B580											0.00	0.00	
Proyecto : 99550.- Telesecundaria No. 1095 "José María Morelos y Pavón" (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	183.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	183.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,267 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B581											0.00	0.00	
Proyecto : 99570.- Telesecundaria No. 1296 "Ricardo Flores Magón" (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,268 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B582											0.00	0.00	
Proyecto : 89249.- Telesecundaria No. 233 "Jaime Sabines Gutiérrez" (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,269 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B583											0.00	0.00	
Proyecto : 9908001.- Telesecundaria No. 1297 "Venustiano Carranza" (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,270 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B584											0.00	0.00	
Proyecto : 9908003.- Telesecundaria No. 1260 "José Vasconcelos" (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,271 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B585											0.00	0.00	
Proyecto : 9908007.- Secundaria General "Rosario Castellanos" (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,272 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B620 Proyecto : 919014.- Telesecundaria No. 118.											0.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,273 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B621											0.00	0.00	
Proyecto : 919012.- Secundaria Tecnica. No. 52.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,274 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B622											0.00	0.00	
Proyecto : 919013.- Telesecundaria No. 476 Manuel Gutierrez Najera.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,275 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												682,261,458.40	57,675,774.58
INVERSIÓN												658,780,344.39	49,188,767.16
F C A 00 E13 B627												0.00	0.00
Proyecto : 119383/Sec. Gral. Venustiano Carranza.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,276 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B628											0.00	0.00	
Proyecto : 119414/Sec. Gral. Dr. Belisario Domínguez Palencia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,277 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B629											0.00	0.00	
Proyecto : 119430/Secundaria del Estado no. 1.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,278 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B630											0.00	0.00	
Proyecto : 119437/Sec. Gral. Justo Sierra.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,279 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B631											0.00	0.00	
Proyecto : 119441/Sec. Gral. Fray Víctor María Flores.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,280 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B632											0.00	0.00	
Proyecto : 119386/Sec. Tec. No. 64.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,281 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B633											0.00	0.00	
Proyecto : 119388/Sec. Tec. No. 148.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,282 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B634											0.00	0.00	
Proyecto : 119395/Sec. Tec. No. 85.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,283 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B635											0.00	0.00	
Proyecto : 119411/Sec. Tec. No. 50.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,284 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B636 Proyecto : 119428/Sec. Tec. No. 97.											0.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,285 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B637											0.00	0.00	
Proyecto : 119435/Sec. Tec. No. 114.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,286 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B638 Proyecto : 119457/Sec. Tec. No. 55.											0.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,287 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B639											0.00	0.00	
Proyecto : 119458/Sec. Tec. No. 09.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,288 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B640											0.00	0.00	
Proyecto : 99267/Sec. Tec. No. 129.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,289 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B641											0.00	0.00	
Proyecto : 119400/Telesecundaria no. 1319 Emiliano Zapata.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,290 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B642											0.00	0.00	
Proyecto : 119403/Telesecundaria no. 79 12 de Octubre.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,291 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B643											0.00	0.00	
Proyecto : 119408/Telesecundaria no. 1175 Octavio Paz Lozano.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,292 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B644											0.00	0.00	
Proyecto : 119429/Telesecundaria no. 941 Veinte de Noviembre.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,293 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B645											0.00	0.00	
Proyecto : 119431/Telesecundaria no. 1003 Simón Bolívar.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	7.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	7.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	7.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,294 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B646											0.00	0.00	
Proyecto : 119459/Telesecundaria no.1130 Niños Héroes.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,295 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B650											0.00	0.00	
Proyecto : 99242/Sec. Gral. Rafael Ramírez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	15.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	15.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	15.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,296 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B661											0.00	0.00	
Proyecto : 103368/Telesecundaria No. 914 Fray Bartolomé De Las Casas.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,297 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B662											0.00	0.00	
Proyecto : 103370/Telesecundaria No. 542 Belisario Domínguez Palencia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,298 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B663											0.00	0.00	
Proyecto : 103371/Telesecundaria No. 719 Justo Sierra Méndez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,299 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B664											0.00	0.00	
Proyecto : 103373/Telesecundaria No. 1324 Josefa Ortiz De Domínguez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,300 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B665 Proyecto : 103374/Telesecundaria No. 829 Tierra Y Libertad.											0.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,301 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B666											0.00	0.00	
Proyecto : 103381/Telesecundaria No.908 José Vasconcelos Calderón.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,302 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B667											0.00	0.00	
Proyecto : 103391/Telesecundaria No. 767 José María Luis Mora.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,303 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B668											0.00	0.00	
Proyecto : 103412/Telesecundaria No. 942 Sor Juana Inés De La Cruz.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,304 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B669											0.00	0.00	
Proyecto : 103596.- Secundaria General Benito Juarez Garcia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,305 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B670											0.00	0.00	
Proyecto : 103627.- Secundaria General Vicente Guerrero.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,306 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B671											0.00	0.00	
Proyecto : 103346.- Secundaria Técnica No. 124													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,307 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B672											0.00	0.00	
Proyecto : 103347.- Secundaria Técnica No. 145													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,308 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B673											0.00	0.00	
Proyecto : 103348.- Secundaria Técnica No. 146													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,309 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B674											0.00	0.00	
Proyecto : 103353.- Secundaria Técnica No. 91													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,310 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B675											0.00	0.00	
Proyecto : 103503.- Secundaria Técnica No. 57													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,311 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B676											0.00	0.00	
Proyecto : 103522.- Secundaria Técnica No. 137													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,312 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B677											0.00	0.00	
Proyecto : 103564.- Secundaria Técnica No. 106													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,313 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B678											0.00	0.00	
Proyecto : 103349.- Secundaria Técnica No. 152													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,314 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B679											0.00	0.00	
Proyecto : 103350.- Secundaria Técnica No. 85													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,315 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B680											0.00	0.00	
Proyecto : 103351.- Secundaria Técnica No. 147													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,316 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B681											0.00	0.00	
Proyecto : 103352.- Secundaria Técnica No. 143													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,317 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B682											0.00	0.00	
Proyecto : 103366.- Telesecundaria No. 1187 Benito Juarez Garcia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,318 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B683											0.00	0.00	
Proyecto : 103367.- Telesecundaria No. 1206 Guadalupe Victoria.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,319 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B684											0.00	0.00	
Proyecto : 103372.- Telesecundaria No. 870 Niños Heroes.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,320 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B685											0.00	0.00	
Proyecto : 103375.- Telesecundaria No. 305 Belisario Dominguez Palencia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,321 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B686											0.00	0.00	
Proyecto : 103376.- Telesecundaria No. 213 Sor Juana Ines de la Cruz.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,322 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B687											0.00	0.00	
Proyecto : 103377.- Telesecundaria No. 1024 José María Luis Mora.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,323 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B688											0.00	0.00	
Proyecto : 103505.- Telesecundaria No. 1319 Emiliano Zapata.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,324 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B689											0.00	0.00	
Proyecto : 103506.- Telesecundaria No. 749 Emilio Rabasa.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,325 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B690											0.00	0.00	
Proyecto : 103507.- Telesecundaria No. 1328 Rosario Castellanos Figueroa.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,326 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B691											0.00	0.00	
Proyecto : 103508.- Telesecundaria No. 800													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,327 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B692											0.00	0.00	
Proyecto : 103510.- Telesecundaria No. 913 Juan Sabines Gutiérrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,328 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B693											0.00	0.00	
Proyecto : 103511.- Telesecundaria No. 1307 Francisco González Bocanegra.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,329 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B694											0.00	0.00	
Proyecto : 103512.- Telesecundaria No. 1022 Fernando Castañon Gamboa.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,330 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B695											0.00	0.00	
Proyecto : 103529.- Telesecundaria No. 1326 Ignacio Manuel Altamirano.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,331 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B696											0.00	0.00	
Proyecto : 103541.- Telesecundaria No. 877 Miguel Hidalgo y Costilla.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,332 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B697											0.00	0.00	
Proyecto : 103542.- Telesecundaria No. 1220 Benito Juarez Garcia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,333 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B698											0.00	0.00	
Proyecto : 103543.- Telesecundaria No. 1272 Revolución Mexicana.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,334 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B699											0.00	0.00	
Proyecto : 103544.- Telesecundaria No. 1316 Luis Donaldo Colosio.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,335 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B700											0.00	0.00	
Proyecto : 103545.- Telesecundaria No. 1317 Benito Juarez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,336 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B701											0.00	0.00	
Proyecto : 103591.- Telesecundaria No. 567													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,337 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B702											0.00	0.00	
Proyecto : 103593.- Telesecundaria No. 564 Ignacio Allende.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,338 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B703 Proyecto : 103594.- Telesecundaria No. 1222											0.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,339 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B704											0.00	0.00	
Proyecto : 103620.- Telesecundaria No. 1218													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,340 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B705											0.00	0.00	
Proyecto : 103390.- Telesecundaria No. 904 Guadalupe Victoria													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,341 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B706											0.00	0.00	
Proyecto : 103382.- Telesecundaria No. 957 Francisco González Bocanegra													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,342 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B707											0.00	0.00	
Proyecto : 103383.- Telesecundaria No. 1142 Venustiano Carranza.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,343 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B708											0.00	0.00	
Proyecto : 103378.- Telesecundaria No. 1152													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Administración		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,344 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B709											0.00	0.00	
Proyecto : 103384.- Telesecundaria No. 1157 José Vasconcelos Calderón													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,345 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B710											0.00	0.00	
Proyecto : 103385.- Telesecundaria No. 963 Jaime Sabines Gutiérrez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,346 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B711											0.00	0.00	
Proyecto : 103386.- Telesecundaria No. 609 Ignacio Manuel Altamirano.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,347 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B712											0.00	0.00	
Proyecto : 103387.- Telesecundaria No. 962 Niños Heroes.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,348 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B713											0.00	0.00	
Proyecto : 103388.- Telesecundaria No. 501 Jaime Sabines Gutiérrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,349 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B714											0.00	0.00	
Proyecto : 103392.- Telesecundaria No. 1165 Joaquin Miguel Gutiérrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,350 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B715											0.00	0.00	
Proyecto : 103394.- Telesecundaria No. 883 Belisario Dominguez Palencia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,351 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B716											0.00	0.00	
Proyecto : 103395.- Telesecundaria No. 1032 Fray Matias de Cordova y Ordoñez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,352 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B717											0.00	0.00	
Proyecto : 103397													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,353 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B718											0.00	0.00	
Proyecto : 103398.- Telesecundaria No. 1079 Sebastian Lerdo de Tejada.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	441.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,354 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B719											0.00	0.00	
Proyecto : 103399.- Telesecundaria No. 561 Sor Juana Ines de la Cruz.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,355 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B720											0.00	0.00	
Proyecto : 103400.- Telesecundaria No. 1160.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,356 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B721											0.00	0.00	
Proyecto : 103401.- Telesecundaria No. 1209 Jaime Sabines Gutierrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,357 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B722											0.00	0.00	
Proyecto : 103402.- Telesecundaria No. 909 Armando Duvalier Cruz Reyes.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,358 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B723											0.00	0.00	
Proyecto : 103403.- Telesecundaria No. 1201 Rosario Castellanos Figueroa.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,359 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B724											0.00	0.00	
Proyecto : 103404.- Telesecundaria No. 1198 Jaime Torres Bodet.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,360 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B725											0.00	0.00	
Proyecto : 103405.- Telesecundaria No. 960.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,361 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B726											0.00	0.00	
Proyecto : 103406.- Telesecundaria No. 980 Flavio Guillen Ancheyta.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,362 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B727											0.00	0.00	
Proyecto : 103408.- Telesecundaria No. 1282 Emiliano Zapata Salazar.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,363 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B728											0.00	0.00	
Proyecto : 103409.- Telesecundaria No. 910 Benito Juarez Garcia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,364 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B729											0.00	0.00	
Proyecto : 103410.- Telesecundaria No. 1280 Narciso Mendoza.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,365 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B730											0.00	0.00	
Proyecto : 103413.- Telesecundaria No. 994 Emilio Rabasa Estebanell.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,366 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B731											0.00	0.00	
Proyecto : 103417.- Telesecundaria No. 856 Jaime Sabines Gutierrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,367 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B732											0.00	0.00	
Proyecto : 103418.- Telesecundaria No. 937 Tierra y Libertad.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,368 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B733											0.00	0.00	
Proyecto : 103419.- Telesecundaria No. 755 Benito Juarez Garcia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,369 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B734											0.00	0.00	
Proyecto : 103420.- Telesecundaria No. 995 Venustiano Carranza.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,370 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 B735											0.00	0.00	
Proyecto : 103421.- Telesecundaria No. 854 Emiliano Zapata Salazar.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,371 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												682,261,458.40	57,675,774.58
INVERSIÓN												658,780,344.39	49,188,767.16
F C A 00 E13 B841												0.00	0.00
Proyecto : 99243.- Secundaria General Ignacio Ramírez (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,372 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D001											0.00	0.00	
Proyecto : 101072.- Secundaria CONAFE "Juan Escutia".													
Fin : Más construcción de espacios educativos	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,373 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D002											0.00	0.00	
Proyecto : 101073.- Secundaria General No. 6 "Juan de la Barrera" (Refrendo)													
Fin : Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	9.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,374 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D003											0.00	0.00	
Proyecto : 101075.- Secundaria General Dr. Belisario Dominguez Palencia (Refrendo).													
Fin : Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	1,783.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,375 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D004											0.00	0.00	
Proyecto : 101076.- Secundaria Técnica No. 44 (Refrendo).													
Fin : Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,376 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D005											0.00	0.00	
Proyecto : 101077.- Secundaria Técnica No. 129 (Refrendo).													
Fin : Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,377 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D006											0.00	0.00	
Proyecto : 101078.- Telesecundaria No. 227 "Agustin Melgar" (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,378 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D007											0.00	0.00	
Proyecto : 101079.- Telesecundaria No. 013 "Joaquin Miguel Gutiérrez" (Refrendo).													
Fin : Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,379 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D008											0.00	0.00	
Proyecto : 101080.- Telesecundaria No. 1294 "Mariano Anzuela" (Refrendo).													
Fin : Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	7.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	7.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	7.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	7.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,380 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D009											0.00	0.00	
Proyecto : 101081.- Telesecundaria No. 752 (Refrendo).													
Fin : Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,381 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D010											0.00	0.00	
Proyecto : 101082.- Telesecundaria No. 237 (Refrendo).													
Fin : Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,382 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D011											0.00	0.00	
Proyecto : 101083.- Telesecundaria No. 1024 "José Maria Luis Mora" (Refrendo).													
Fin : Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,383 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D012											0.00	0.00	
Proyecto : 101084.- Telesecundaria No. 952 "Belisario Dominguez Palencia" (Refrendo).													
Fin : Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,384 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D013											0.00	0.00	
Proyecto : 101085.- Telesecundaria No. 879 "Rafael Ramirez Castañeda" (Refrendo).													
Fin : Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,385 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D014											0.00	0.00	
Proyecto : 101086.- Telesecundaria No. 1283 "Manuel Acuña Narro" (Refrendo).													
Fin : Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,386 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D015											0.00	0.00	
Proyecto : 101087.- Telesecundaria No. 486 "Rosario Castellanos Figueroa" (Refrendo).													
Fin : Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,387 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D016											0.00	0.00	
Proyecto : 101088.- Telesecundaria No. 573 (Refrendo).													
Fin : Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,388 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D017											0.00	0.00	
Proyecto : 101089.- Telesecundaria No. 606 "12 de Octubre" (Refrendo).													
Fin : Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,389 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D018											0.00	0.00	
Proyecto : 101090.- Telesecundaria No. 366 "Abelardo Leal Rodríguez" (Refrendo).													
Fin : Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,390 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D019											0.00	0.00	
Proyecto : 101091.- Telesecundaria No. 1184 "Samuel León Brindis" (Refrendo).													
Fin : Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,391 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D020											0.00	0.00	
Proyecto : 101092.- Telesecundaria No. 1160 (Refrendo).													
Fin : Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,392 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D021											0.00	0.00	
Proyecto : 921274.- Secundaria Comunitaria Indigena (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,393 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D022											0.00	0.00	
Proyecto : 921286.- Secundaria Técnica No. 23 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,394 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D023											0.00	0.00	
Proyecto : 921116/Secundaria General Dr. Belisario Domínguez Palencia (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,395 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D024											0.00	0.00	
Proyecto : 921117/Secundaria General Niños Héroes (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,396 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D025											0.00	0.00	
Proyecto : 921120/Secundaria General Leona Vicario (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,397 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D026											0.00	0.00	
Proyecto : 921122/Secundaria General Jorge Tovilla Torres (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,398 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D027											0.00	0.00	
Proyecto : 921123/Secundaria Técnica No. 36 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,399 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D028											0.00	0.00	
Proyecto : 921124/Secundaria Técnica No. 98 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,400 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D029											0.00	0.00	
Proyecto : 921125/Secundaria Técnica No. 06 (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,401 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D030											0.00	0.00	
Proyecto : 921126/Secundaria Técnica No. 25 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,402 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D031											0.00	0.00	
Proyecto : 921127/Secundaria Técnica No. 26 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,403 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D032											0.00	0.00	
Proyecto : 921128/Secundaria Técnica No. 62 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,404 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D033											0.00	0.00	
Proyecto : 921129/Secundaria Técnica No. 106 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,405 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D034											0.00	0.00	
Proyecto : 921130/Secundaria Técnica No. 111 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,406 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D035											0.00	0.00	
Proyecto : 921131/Secundaria Técnica No. 53 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,407 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D036											0.00	0.00	
Proyecto : 921132/Secundaria Técnica No. 42 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,408 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D037											0.00	0.00	
Proyecto : 921133/Secundaria Técnica No. 136 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,409 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D038											0.00	0.00	
Proyecto : 921134/Secundaria Técnica No. 129 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,410 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D039											0.00	0.00	
Proyecto : 921135/Secundaria Técnica No. 82 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,411 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D040											0.00	0.00	
Proyecto : 921136/Secundaria Técnica No. 40 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,412 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D041											0.00	0.00	
Proyecto : 921137/Secundaria Técnica No. 107 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,413 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D042											0.00	0.00	
Proyecto : 921147/Telesecundaria No. 836 Jaime Sabines Gutiérrez (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,414 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D043											0.00	0.00	
Proyecto : 921150/Telesecundaria No. 795 Valentín Gómez Farías (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,415 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D044											0.00	0.00	
Proyecto : 921158/Telesecundaria No. 607 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,416 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D045											0.00	0.00	
Proyecto : 921159/Telesecundaria No. 488 Alberto C. Culebro (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,417 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D046											0.00	0.00	
Proyecto : 921160/Telesecundaria No. 882 Francisco González Bocanegra (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,418 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D047											0.00	0.00	
Proyecto : 921165/Telesecundaria No. 806 Joaquín Miguel Gutiérrez (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,419 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D048											0.00	0.00	
Proyecto : 921166/Telesecundaria No. 811 Guadalupe Victoria (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,420 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D049											0.00	0.00	
Proyecto : 921121.- Secundaria General Dr. Belisario Domínguez Palencia (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,421 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D053											0.00	0.00	
Proyecto : 921145.- Telesecundaria No. 1067 Benito Juárez García (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,422 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D054											0.00	0.00	
Proyecto : 921255.- Telesecundaria No. 954 Rufino Tamayo (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,423 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D055											0.00	0.00	
Proyecto : 921162.- Telesecundaria No. 1251 Octavio Paz Lozano (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,424 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D057											0.00	0.00	
Proyecto : 921169.- Telesecundaria No. 473 Emiliano Zapata Salazar (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,425 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D058											0.00	0.00	
Proyecto : 921170.- Telesecundaria No. 1076 Jaime Sabines Gutiérrez (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,426 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D059											0.00	0.00	
Proyecto : 921177.- Telesecundaria No. 673 Francisco Javier Mina (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,427 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D060											0.00	0.00	
Proyecto : 921178.- Telesecundaria No. 930 Pablo Neruda (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,428 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D061											0.00	0.00	
Proyecto : 921180.- Telesecundaria No. 1289 Emiliano Zapata Salazar (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,429 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D062											0.00	0.00	
Proyecto : 921181.- Telesecundaria No. 1271 Rosario Castellano Figueroa (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,430 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D063											0.00	0.00	
Proyecto : 921182.- Telesecundaria No. 971 Octavio Paz Lozano (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,431 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D064											0.00	0.00	
Proyecto : 921185.- Telesecundaria No. 338 Alfonso García Robles (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,432 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D065											0.00	0.00	
Proyecto : 921186.- Telesecundaria No. 1228 Benito Juárez García (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,433 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D066											0.00	0.00	
Proyecto : 921188.- Telesecundaria No. 1313 Gabriela Mistral (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,434 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D067											0.00	0.00	
Proyecto : 921201.- Telesecundaria No. 1050 Rosario Castellanos Figueroa (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,435 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D068											0.00	0.00	
Proyecto : 921205.- Telesecundaria No. 1004 Rafael Ramírez Castañeda (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,436 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D069											0.00	0.00	
Proyecto : 921208.- Telesecundaria No. 1265 Diego Rivera (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,437 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D070											0.00	0.00	
Proyecto : 921209.- Telesecundaria No. 1230 Rosario Castellanos Figueroa (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,438 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D071											0.00	0.00	
Proyecto : 921256.- Telesecundaria No. 546 Andrés Quintana Roo (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,439 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D072											0.00	0.00	
Proyecto : 921269.- Telesecundara No 1123 Francisco Indalecio Madero.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,440 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D074											0.00	0.00	
Proyecto : 921119.- Secundaria General Praxedis Gilberto Guerrero (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,441 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D075											0.00	0.00	
Proyecto : 921138.- Telesecundaria No. 130 Venustiano Carranza (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,442 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D076											0.00	0.00	
Proyecto : 921141.- Telesecundaria No. 916 Albert Einstein (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,443 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D077											0.00	0.00	
Proyecto : 921157.- Telesecundaria No. 951 14 de Septiembre (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,444 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D078											0.00	0.00	
Proyecto : 921167.- Telesecundaria No. 619 Francisco I. Mujica (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,445 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D079											0.00	0.00	
Proyecto : 921171.- Telesecundaria No. 957 Francisco González Bocanegra (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,446 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D080											0.00	0.00	
Proyecto : 921175.- Telesecundaria No. 838 Eduardo Chiapaneco (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,447 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D081											0.00	0.00	
Proyecto : 921176.- Telesecundaria No. 140 Amado Nervo (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,448 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D082											0.00	0.00	
Proyecto : 921179.- Telesecundaria No. 926 José Vasconcelos Calderón (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,449 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D083											0.00	0.00	
Proyecto : 921183.- Telesecundaria No. 402 Belisario Dominguéz Palencia (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,450 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D084											0.00	0.00	
Proyecto : 921184.- Telesecundaria No. 444 Juan Escutia (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,451 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D085											0.00	0.00	
Proyecto : 921189.- Telesecundaria No. 163 Vicente Guerrero (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,452 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D086											0.00	0.00	
Proyecto : 921192.- Telesecundaria No. 548 Fray Bartolomé de las Casas (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,453 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D087											0.00	0.00	
Proyecto : 921193.- Telesecundaria No. 914 Fray Bartolomé de las Casas (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,454 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D088											0.00	0.00	
Proyecto : 921195.- Telesecundaria No. 177 Enoch Cancino Casahonda (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,455 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D089											0.00	0.00	
Proyecto : 921198.- Telesecundaria No. 989 José Emilio Grajales (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,456 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D090											0.00	0.00	
Proyecto : 921199.- Telesecundaria No. 764 José Vasconcelos Calderón (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,457 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D091											0.00	0.00	
Proyecto : 921202.- Telesecundaria No. 324 El Relicario (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,458 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D092											0.00	0.00	
Proyecto : 921203.- Telesecundaria No. 999 Enoch Cancino Casahonda (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,459 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D093											0.00	0.00	
Proyecto : 921204.- Telesecundaria No. 784 Josefa Ortiz de Domínguez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,460 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D094											0.00	0.00	
Proyecto : 921211.- Telesecundaria No. 240 Benito Juárez García (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,461 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D095											0.00	0.00	
Proyecto : 921212.- Telesecundaria No. 587 Miguel Hidalgo y Costilla (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,462 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D096											0.00	0.00	
Proyecto : 921214.- Telesecundaria No. 732 Jaime Sabines Gutiérrez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,463 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D097											0.00	0.00	
Proyecto : 921215.- Telesecundaria No. 738 Benito Juárez García (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,464 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D098											0.00	0.00	
Proyecto : 921216.- Telesecundaria No. 305 Belisario Domínguez Palencia (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,465 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D099											0.00	0.00	
Proyecto : 917103.- Secundaria del Estado Juan Sabines Gutiérrez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,466 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D100											0.00	0.00	
Proyecto : 917104.- Secundaria del Estado Juana de Asbaje (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,467 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D101											0.00	0.00	
Proyecto : 917106.- Secundaria Técnica No. 77 (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,468 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D102											0.00	0.00	
Proyecto : 917111.- Telesecundaria No. 1141 Fernando Montes de Oca (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,469 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D103											0.00	0.00	
Proyecto : 917113.- Telesecundaria No. 1191 Mariano Matamoros (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	5.40							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	5.40	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	5.40	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	5.40	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,470 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D104											0.00	0.00	
Proyecto : 917114.- Telesecundaria No. 1211 (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,471 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D105											0.00	0.00	
Proyecto : 917115.- Telesecundaria No. 1252 (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	3.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,472 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D106											0.00	0.00	
Proyecto : 917116.- Telesecundaria No. 1277 (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	3.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,473 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D107											0.00	0.00	
Proyecto : 917117.- Telesecundaria No. 1280 Narcizo Mendoza (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.60							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,474 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D108											0.00	0.00	
Proyecto : 917118.- Telesecundaria No. 161 Jaime Sabines Gutiérrez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,475 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D109											0.00	0.00	
Proyecto : 917119.- Telesecundaria No. 501 Jaime Sabines Gutiérrez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,476 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D110											0.00	0.00	
Proyecto : 917120.- Telesecundaria No. 714 (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria..	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,477 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D111											0.00	0.00	
Proyecto : 917121.- Telesecundaria No. 748 (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,478 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D112											0.00	0.00	
Proyecto : 917127.- Telesecundaria No. 1302 Diego Rivera (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,479 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D113											0.00	0.00	
Proyecto : 921146.- Telesecundaria No. 43 Moctezuma (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,480 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D114											0.00	0.00	
Proyecto : 921152.- Telesecundaria No. 317 el Triunfo (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,481 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D115											0.00	0.00	
Proyecto : 921153.- Telesecundaria No. 419 Octavio Paz Lozano (Refrendo).													
Fin : Lic. José Antonio Zenteno Santiago.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,482 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D116											0.00	0.00	
Proyecto : 921154.- Telesecundaria No. 016 Tierra y Libertad (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,483 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D117											0.00	0.00	
Proyecto : 921155.- Telesecundaria No. 086 Simón Bolívar (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,484 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D118											0.00	0.00	
Proyecto : 921213.- Telesecundaria No. 428 14 de Septiembre (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,485 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D119											0.00	0.00	
Proyecto : 10508005/Secundaria Técnica No. 6 (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,486 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D120											0.00	0.00	
Proyecto : 10508012.-Telesecundaria No. 53 Ricardo Flores Magón (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,487 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D121											0.00	0.00	
Proyecto : 10508013.-Telesecundaria No. 843 Miguel Álvarez del Toro (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,488 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D122											0.00	0.00	
Proyecto : 10508014.-Telesecundaria No. 766 (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,489 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D123											0.00	0.00	
Proyecto : 10508015.-Secundaria General para trabajadores (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,490 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D124											0.00	0.00	
Proyecto : 10508020.-Secundaria Técnica No. 18 (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,491 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D125											0.00	0.00	
Proyecto : 10508022.-Sec. Gral. José Emilio Grajales Moguel (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,492 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D127											0.00	0.00	
Proyecto : 921139.- Telesecundaria No. 1147 Luis Donaldo Colosio Murrieta (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,493 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D128											0.00	0.00	
Proyecto : 921140.- Telesecundaria No. 517 Sor Juana Inés de la Cruz (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,494 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D129											0.00	0.00	
Proyecto : 921148.- Telesecundaria No. 1068 Gabriela Mistral (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,495 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D130											0.00	0.00	
Proyecto : 921161.- Telesecundaria No. 1279 Belisario Domínguez Palencia (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Propósito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,496 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D131											0.00	0.00	
Proyecto : 921163.- Telesecundaria No. 1182 Josefa Ortiz de Domínguez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,497 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D132											0.00	0.00	
Proyecto : 921172.- Telesecundaria No. 1174 Rosario Castellanos Figueroa (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,498 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D133											0.00	0.00	
Proyecto : 921173.- Telesecundaria No. 1201 Rosario Castellanos Figueroa (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,499 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D134											0.00	0.00	
Proyecto : 921174.- Telesecundaria No. 1233 Fray Pedro de Gante (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,500 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D135											0.00	0.00	
Proyecto : 921187.- Telesecundaria No. 1288 Francisco González Bocanegra (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,501 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D136											0.00	0.00	
Proyecto : 921190.- Telesecundaria No. 1207 Amado Nervo (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,502 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D137											0.00	0.00	
Proyecto : 921191.- Telesecundaria No. 1039 20 de Noviembre (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,503 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D138											0.00	0.00	
Proyecto : 921194.- Telesecundaria No. 976. (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,504 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D139											0.00	0.00	
Proyecto : 921196.- Telesecundaria No. 1046 Octavio Paz (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,505 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D140											0.00	0.00	
Proyecto : 921197.- Telesecundaria No. 1273 María Montessori (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,506 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D141											0.00	0.00	
Proyecto : 921200.- Telesecundaria No. 1119 (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,507 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D142											0.00	0.00	
Proyecto : 921206.- Telesecundaria No. 1005 Emiliano Zapata Salazar (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,508 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D143											0.00	0.00	
Proyecto : 921247.- Secundaria General Primero de Marzo (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,509 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D144											0.00	0.00	
Proyecto : 921260.- Secundaria Comunitaria													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,510 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D145											0.00	0.00	
Proyecto : 921273.- Telesecundaria No. 857 Fray Bartolomé de las Casas (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,511 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D146											0.00	0.00	
Proyecto : 101074.- Secundaria Juan Sabines Gutiérrez. (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	6.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,512 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D147											0.00	0.00	
Proyecto : 921121.- Secundaria General Dr. Belisario Dominguez Palencia (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,513 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D148											0.00	0.00	
Proyecto : 921151.- Telesecundaria No. 1266 Gustavo Diaz Ordaz (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,514 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D149											0.00	0.00	
Proyecto : 921182.- Telesecundaria No. 971 Octavio Paz Lozano (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,515 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D150											0.00	0.00	
Proyecto : 921168.- Telesecundaria No. 694 Revolución Mexicana (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,516 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D151											0.00	0.00	
Proyecto : 921281.- Telesecundaria No. 794 Benemerito de las Américas" (Refrendo)."													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,517 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D152											0.00	0.00	
Proyecto : 921282.- Telesecundaria No. 906 Sor Juan Ines de la Cruz" (Refrendo)."													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,518 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D153											0.00	0.00	
Proyecto : 921290.- Telesecundaria No. 1075 Sor Juana Ines de la Cruz" (Refrendo)."													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,519 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F C A 00 E13 D154											0.00	0.00	
Proyecto : 921291.- Telesecundaria No. 1275 Ruben Dario" (Refrendo)."													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,520 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F D A 00 E13 B001											0.00	0.00	
Proyecto : 919016.- Telebachillerato No. 52 20 De Noviembre.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telebachillerato.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,521 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F E A 00 E13 B024											0.00	0.00	
Proyecto : 11609001.- Telebachillerato No. 75.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,522 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F E A 00 E13 B025											0.00	0.00	
Proyecto : 11609002.- Preparatoria Agropecuaria Juan Sabines Gutiérrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,523 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F E A 00 E13 B031											0.00	0.00	
Proyecto : 919015.- Escuela Preparatoria Patria y Progreso.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,524 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F E A 00 E13 B038											0.00	0.00	
Proyecto : 86006.- Escuela Preparatoria No. 1 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,525 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F E A 00 E13 D001											3,200,000.00	0.00	
Proyecto : 1020019.- Preparatoria No. 6													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Total de espacios educativos necesario de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,526 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F E A 00 E13 D002											3,200,000.00	0.00	
Proyecto : 1020020.- Preparatoria Rafael Pascacio Gamboa.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Total de espacios educativos necesario de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,527 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F E A 00 E13 D003											3,200,000.00	0.00	
Proyecto : 1020021.- Preparatoria Ignacio Manuel Altamirano.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Total de espacios educativos necesario de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,528 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F E A 00 E13 D004											3,200,000.00	0.00	
Proyecto : 1020022.- Preparatoria Renovación Angel Robles Ramirez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Total de espacios educativos necesario de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,529 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F E A 00 E13 D005											3,200,000.00	0.00	
Proyecto : 1020023.- Preparatoria Chalchihuitán.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Total de espacios educativos necesario de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,530 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F E A 00 E13 D006											0.00	0.00	
Proyecto : 921228.- Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas del Rio (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,531 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F E A 00 E13 D007											0.00	0.00	
Proyecto : 921229.- Escuela Preparatoria Salomón González Blanco (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,532 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F E A 00 E13 D008											0.00	0.00	
Proyecto : 921231.- Escuela Preparatoria No. 3 del Estado (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,533 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F E A 00 E13 D009											0.00	0.00	
Proyecto : 921232.- Escuela Preparatoria Paredón (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,534 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F E A 00 E13 D010											0.00	0.00	
Proyecto : 921309.- COBACH EMSAD No. 133 (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,535 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F E A 00 E13 D011 Proyecto : 921270.- Emsad No. 188.											0.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,536 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F E A 00 E13 D012											0.00	0.00	
Proyecto : 921297.- Escuela Preparatoria No. 3 Del Estado.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,537 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F E A 00 E13 D032											0.00	0.00	
Proyecto : 917108.- Telebachillerato No.66 25 de Mayo (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	4.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,538 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F E A 00 E13 D033											0.00	0.00	
Proyecto : 917068.- Preparatoria de Estado Lic. Salomon Gonzalez Blanco (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,539 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F E A 00 E13 D034											0.00	0.00	
Proyecto : 917069.- Preparatoria No. 5 (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,540 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F E A 00 E13 D035											0.00	0.00	
Proyecto : 917124.- Cobach No. 13 (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,541 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F E A 00 E13 D036											0.00	0.00	
Proyecto : 101098.- COBACH No. 78 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,542 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F E A 00 E13 D066											0.00	0.00	
Proyecto : 101093/Cobach No. 259 EMSAD (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel media superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,543 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F E A 00 E13 D067											0.00	0.00	
Proyecto : 101094/Cobach No. 198 EMSAD (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel mediasuperior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,544 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F E A 00 E13 D068											0.00	0.00	
Proyecto : 101095 EMSAD de Ocuilapa de Juarezl (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel media superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,545 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F E A 00 E13 D069											0.00	0.00	
Proyecto : 101096/EMSAD No. 204 (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel media superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,546 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F E A 00 E13 D070 Proyecto : 101097.- EMSAD No. 270											0.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel media superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,547 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F E A 00 E13 D071											0.00	0.00	
Proyecto : 101099/ EMSAD No. 130													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel media superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,548 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F E A 00 E13 D072											0.00	0.00	
Proyecto : 101194.- EMSAD Plan de Ayala.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,549 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F E A 00 E13 D073											0.00	0.00	
Proyecto : 101101.- Preparatoria Salomon Gonzalez Blanco.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,550 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F E A 00 E13 D074											0.00	0.00	
Proyecto : 921225.- Escuela Preparatoria Rafael Pascacio Gamboa (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,551 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F E A 00 E13 D075											0.00	0.00	
Proyecto : 921226.- Escuela Preparatoria Galecio Narcia (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,552 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F E A 00 E13 D076											0.00	0.00	
Proyecto : 921227.- Escuela Preparatoria Agropecuaria Juan Sabines Gutiérrez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,553 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F E A 00 E13 D077											0.00	0.00	
Proyecto : 921230.- Escuela Preparatoria Simojovel (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,554 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F E A 00 E13 D078											0.00	0.00	
Proyecto : 921233.- Escuela Preparatoria Maria Esquinca Espinosa (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,555 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F F A 00 E13 B010											0.00	0.00	
Proyecto : 917125.-COBACH No. 145 (refrendio)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,556 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F F A 00 E13 D001 Proyecto : 1020001.- CECyTE No. 34											14,965,070.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Espacios construidos.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,557 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F F A 00 E13 D002											1,615,000.00	0.00	
Proyecto : 1020002.- CECyTE No. 11													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Espacios construidos	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,558 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F F A 00 E13 D003											10,941,054.50	0.00	
Proyecto : 1020003.- Unidad de Capacitación de Jiquipilas ICATECH.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,559 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F F A 00 E13 D004											10,341,054.50	0.00	
Proyecto : 1020004.- Unidad de Capacitación de Catazaja ICATECH.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,560 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F F A 00 E13 D005											1,300,000.00	0.00	
Proyecto : 1020005.- Centro de Trabajo Acción Móvil La Concordia ICATECH.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,561 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F F A 00 E13 D006											1,000,000.00	0.00	
Proyecto : 1020006.- Centro de Trabajo Acción Móvil Venustiano Carranza ICATECH													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,562 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F F A 00 E13 D007 Proyecto : 1020007.-COBACH No. 13											1,300,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,563 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F F A 00 E13 D008 Proyecto : 1020008.- COBACH No. 23											1,570,960.29	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,564 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F F A 00 E13 D009 Proyecto : 1020009.- COBACH No. 26											4,298,312.59	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,565 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F F A 00 E13 D010 Proyecto : 1020010.- COBACH No. 34											2,625,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,566 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F F A 00 E13 D011 Proyecto : 1020011.- COBACH No. 36											1,725,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Total de espacios educativos necesario de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,567 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F F A 00 E13 D012 Proyecto : 1020012.- COBACH No. 45											2,185,572.74	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Total de espacios educativos necesario de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,568 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F F A 00 E13 D013 Proyecto : 1020013.- COBACH No. 47											3,393,711.58	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Total de espacios educativos necesario de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,569 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F F A 00 E13 D014											347,817.06	0.00	
Proyecto : 1020014.- COBACH No. 105													
Fin : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Total de espacios educativos necesario de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,570 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F F A 00 E13 D015 Proyecto : 1020015.- COBACH No. 114											4,434,343.20	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,571 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F F A 00 E13 D016 Proyecto : 1020016.- COBACH No. 133											1,725,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Total de espacios educativos necesario de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,572 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F F A 00 E13 D017 Proyecto : 1020017.- COBACH No.146											3,628,337.54	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Total de espacios educativos necesario de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,573 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F F A 00 E13 D018 Proyecto : 1020018.- CONALEP No. 312											15,000,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.06	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00	6.00	0.01	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.06	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00	6.00	0.01	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.06	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00	6.00	0.01	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Total de espacios educativos necesario de terminar.	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.06	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00	6.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,574 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F F A 00 E13 D028											0.00	0.00	
Proyecto : 921217.- CBTA No. 43 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,575 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F F A 00 E13 D029											0.00	0.00	
Proyecto : 921238.- Telebachillerato No. 43 Albert Einstein (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,576 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F F A 00 E13 D035											0.00	0.00	
Proyecto : 921252.- Telebachillerato No. 64 Gabriela Ramos Millán (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,577 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F F A 00 E13 D037											0.00	0.00	
Proyecto : 101102/Telebachillerato No. 67 Joaquin Miguel Gutierrez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,578 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F F A 00 E13 D038											0.00	0.00	
Proyecto : 101103/Telebachillerato No. 43 Albert Einstein													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,579 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F F A 00 E13 D039											0.00	0.00	
Proyecto : 921235.- Telebachillerato No. 09 José Maria Morelos y Pavón (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,580 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F F A 00 E13 D040											0.00	0.00	
Proyecto : 921236.- Telebachillerato No. 16 Isaac Newton (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,581 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F F A 00 E13 D041											0.00	0.00	
Proyecto : 921237.- Telebachillerato No. 76 Porfirio Diaz Mori (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,582 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F F A 00 E13 D042											0.00	0.00	
Proyecto : 921239/Telebachillerato No. 34 Diego Rivera (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,583 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F F A 00 E13 D043											0.00	0.00	
Proyecto : 921240.- Telebachillerato No. 50 Rio de las Aves (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,584 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F F A 00 E13 D044											0.00	0.00	
Proyecto : 921241.- Telebachillerato No. 24 Fray Bartolme de las Casas (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,585 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F F A 00 E13 D045											0.00	0.00	
Proyecto : 921242.- Telebachillerato No. 10 Armando Duvalier Cruz Reyes (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,586 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F F A 00 E13 D046											0.00	0.00	
Proyecto : 921250.- Telebachillerato No. 68 José Emilio Grajales (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,587 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F F A 00 E13 D047											0.00	0.00	
Proyecto : 103439.- CECyT No. 11 Oxchuc.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,588 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F H A 00 E13 B001											0.00	0.00	
Proyecto : Escuela Normal Rural Mactumactza.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel normal.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel normal.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,589 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 B001											0.00	0.00	
Proyecto : 1121001.- Centro Maya de Estudios Agropecuarios, de la Universidad Autónoma de Chiapas.													
Fin : Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,590 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 B002											0.00	0.00	
Proyecto : 915003.- Auditorio Bicentenario de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.													
Fin : Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,591 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 B003											0.00	0.00	
Proyecto : 1121002.- Unidad Académica Multidisciplinaria, 2a. Etapa de la Universidad Intercultural de Chiapas													
Fin : Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel universidad.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,592 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 B004											0.00	0.00	
Proyecto : 1121003.- Universidad Académica Multidisciplinaria, 2a. Etapa de la Universidad Intercultural de Chiapas.													
Fin : Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,593 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 B005											0.00	0.00	
Proyecto : 912004.-Term. de la Conclusión del Ctro. Universitario de la Información y Documentación de la Univ. Intercultural de C.													
Fin : Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	2.62	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.34	0.00	0.00							
Proposito : Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	2.62	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.34	0.00	0.00							
Componente : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	2.62	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.34	0.00	0.00							
Actividad : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.34	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,594 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 B006											0.00	0.00	
Proyecto : 82113.- Construcción de la 1ra. Etapa de la Unidad Académica Multidisciplinaria de la Univ. Intercultural Chis.													
Fin : Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,595 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 B007											0.00	0.00	
Proyecto : 82114.- Construcción de la 1ra. Etapa de la Unidad Académica Multidisciplinaria de la Univ. Intercultural Chis.													
Fin : Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	86.00	86.00	6.62	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.86	0.00	0.00							
Proposito : Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	86.00	86.00	6.62	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.86	0.00	0.00							
Componente : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	86.00	86.00	6.62	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.86	0.00	0.00							
Actividad : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	86.00	86.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.86	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,596 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 B008											0.00	0.00	
Proyecto : 1012007.- Construcción del Techado de Andadores de la Unidad Central de la Univ. Intercultural de Chiapas.													
Fin : Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,597 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 B009											0.00	0.00	
Proyecto : 1012002.- Creación de la Sede Acapetahua de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.													
Fin : Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	350.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			27.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	350.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			27.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	350.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Obra		
			27.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			27.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,598 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 B010											0.00	0.00	
Proyecto : 1012003.- Consolidación de la Sede Motozintla de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas/Motozintla													
Fin : Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	350.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Obra		
			16.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	350.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			16.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			16.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			16.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,599 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 B011											18,046,000.00	5,435,519.65	
Proyecto : 109490.-Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.15	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.03	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.15	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.15	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.15	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,600 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 B012											14,250,000.00	0.00	
Proyecto : 109676.-Universidad Politecnica de Chiapas (Construcción de la Unidad de Docencia 1) refrendo													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,601 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 B013											23,400,000.00	0.00	
Proyecto : 109649.-Universidad Politécnica de Chiapas (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Laboratorio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,602 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 B014											8,990,000.00	0.00	
Proyecto : 109640.-Centro de Biociencia UNACH (Construcción de Edificio 1) refrendo													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	37.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	37.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	37.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,603 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 B015											8,990,000.00	0.00	
Proyecto : 109641.-Cento de Biociencia UNACH (Construcción de Edificio 2) refrendo													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	30.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	30.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	30.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,604 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 B016											590,000.00	0.00	
Proyecto : 109642.-Centro de Biociencia UNACH (Construcción de Edificio 3) refrendo													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,605 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 B017											6,617,581.00	0.00	
Proyecto : 109648.-Escuela de Sistema Costero UNACH (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,606 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 B019											20,410,108.50	0.00	
Proyecto : 92005.- Universidad Politécnica de Chiapas (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	19.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.93	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	19.00	0.00	0.00							
			0.00	7.60	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.09	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.40	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	19.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.93	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	19.00	0.00	0.00							
			0.00	7.60	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	19.00	0.00	0.00							
			0.00	7.60	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,607 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 B026											0.00	0.00	
Proyecto : 1021004.-Centro de Estudios e Investigaciones Agropecuarias de "UNACH" Primera Etapa (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,608 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 B027											0.00	0.00	
Proyecto : 1021002.-Construcción de la Sede Regional Mapastepec de la Unidad de Ciencias y artes de chiapas (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
			0.00	7.92	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superios	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
			0.00	7.92	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
			0.00	7.92	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,609 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 B028											0.00	0.00	
Proyecto : 1012008.-Unidad Academica Multidisciplinaria en Oxchuc (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,610 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 B029											0.00	0.00	
Proyecto : 912003.-Construcción del Campus del Mar (primera etapa) refrendo													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,611 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 B030											0.00	0.00	
Proyecto : 119369.-Universidad Politecnica de Chiapas.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa superior	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,612 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 B031											0.00	0.00	
Proyecto : 119374.-Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,613 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 B032											0.00	0.00	
Proyecto : 79237.- Facultad de Medicina campus II (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,614 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 B034											0.00	0.00	
Proyecto : 101171.- Construcción de Aulas Didácticas y Laboratorio de Lenguas de la UNICACH.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	12.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Propósito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	12.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	12.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,615 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 B081											0.00	0.00	
Proyecto : 69276.-Universidad Politécnica de Chiapas Antigua UNICACH (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,616 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 B082											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción y equipamiento de la ciudad universitaria en Tuxtla Gutiérrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	15.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel universidad.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	15.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,617 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 B569											0.00	0.00	
Proyecto : 89274/Facultad de Medicina Humana campus II (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel universidad.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel universidad.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,618 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 D002											0.00	0.00	
Proyecto : 921297.- Escuela Preparatoria No. 3 Del Estado.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,619 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 D003											3,619,649.12	0.00	
Proyecto : 1021004.- Centro de Estudios e Investigaciones Agropecuarias de la UNACH.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.01	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.06	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.01	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.06	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.01	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.06	0.00	0.00							
Actividad : No se cuenta con espacios educativos dignos	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.06	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,620 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 D008											25,000,000.00	0.00	
Proyecto : 1121001.- Centro Maya de Estudios Agropecuarios de la Universidad Autónoma de Chiapas.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	16.00 16.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.													
	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	16.00 16.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	16.00 8.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,621 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 D009											10,000,000.00	6,222,221.64	
Proyecto : 1012002.- Creación de la Sede Acapetahua de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	29.00 29.00 0.00	0.00 0.00 1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.17	5.17	0.18	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	150.00	150.00	0.34	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	29.00 29.00 0.00	0.00 0.00 1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.17	5.17	0.18	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	0.00	29.00 29.00 0.00	0.00 0.00 1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.17	5.17	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,622 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 D010											12,500,000.00	7,326,744.15	
Proyecto : 1012003.- Consolidación de la Sede Motozintla de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas / Motozil													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	33.00	0.00	0.00	0.00	8.24	8.24	0.33	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			33.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	2.72	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	1.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.16	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	33.00	0.00	0.00	0.00	8.24	8.24	0.33	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			33.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	2.72	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	8.24	8.24	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			33.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	2.72	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,623 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 D011											0.00	0.00	
Proyecto : 915003.- Auditorio Bicentenario de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.													
Fin : Más construcción de espacios educativos	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : No se cuenta con espacios educativos dignos													
	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : No se cuenta con espacios educativos dignos	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,624 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 D012											0.00	0.00	
Proyecto : 82114.- Universidad Intercultural de Chiapas Conclusión de la Unidad Académica Multidisciplinaria (UNICH).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Propósito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,625 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 D013											0.00	0.00	
Proyecto : 912004.- Universidad Intercultural de Chiapas Construcción del Centro Universitario de Información y Documentación.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,626 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 D018											0.00	0.00	
Proyecto : 912001.- Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	7.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	7.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	7.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,627 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 D019											0.00	0.00	
Proyecto : 82113.- Universidad Intercultural de Chiapas, Creacion de la Unidad Academica Multidisciplinario (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,628 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 D020											0.00	0.00	
Proyecto : 0912004.- Universidad Intercultural de Chiapas (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.99	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.99	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.99	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,629 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 D021											0.00	0.00	
Proyecto : 101171.- Terminación Construcción de Aulas Didacticas y Laboratorio de Lenguas (Sistema Autonivelante) UNICACH.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	52.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	52.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	52.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,630 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 D022											0.00	0.00	
Proyecto : 1012007.- Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH)(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,631 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 D027											0.00	0.00	
Proyecto : 921304.- Primaria Angel Pola (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,632 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 D029											0.00	0.00	
Proyecto : 82114.- Universidad Intercultural de Chiapas, Creación de la Unidad Académica Multidisciplinaria (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,633 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 D030											0.00	0.00	
Proyecto : 921001.- Centro de Estudios e Investigaciones Agropecuarias de la UNACH Primera Etapa (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,634 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 D031											0.00	0.00	
Proyecto : 915001.- Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas Sede Regional Villa Corzo Primera Etapa (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,635 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 D032											0.00	0.00	
Proyecto : 915002.- Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas Sede Regional Mapastepec Primera Etapa (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,636 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 D035											0.00	0.00	
Proyecto : 1112001/Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	20.00	25.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	20.00	25.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel universidad.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	20.00	25.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	20.00	25.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel universidad.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Accidente		
			0.00	0.00	20.00	25.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,637 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F I A 00 E13 D036											0.00	0.00	
Proyecto : 1112002/Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	20.00	17.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	20.00	17.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel universidad.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	20.00	17.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	20.00	17.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel universidad.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	20.00	17.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	20.00	17.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,638 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F J A 00 E13 B001											0.00	0.00	
Proyecto : Edificio de Vinculación de la Universidad Tecnológica de la Selva.													
Fin : Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,639 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F J A 00 E13 B002											0.00	0.00	
Proyecto : 1012004.- Creación de la Unidad Académica Benemérito de las Américas de la Universidad Tecnológica de la Selva.													
Fin : Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	350.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			30.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	350.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			30.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	350.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			30.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,640 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F J A 00 E13 B003											0.00	0.00	
Proyecto : 1012005.- Creación de la Unidad Académica Crucero San Javier (Comunidad Lacandonia de la Univ. Tecnológica de la Selva).													
Fin : Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,641 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F J A 00 E13 B004											0.00	0.00	
Proyecto : 1012006.- Creación de la Unidad Académica (Región Zoque) de la Universidad Tecnológica de la Selva.													
Fin : Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	350.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			30.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	350.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			30.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	350.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			30.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			30.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,642 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F J A 00 E13 B010											0.00	0.00	
Proyecto : 109492.-Universidad Tecnológica de la Selva (UTS) refrendo													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,643 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F J A 00 E13 D001											12,234,249.50	0.00	
Proyecto : 1012004.- Creación de la Unidad Académica Benemérito de la Américas de la Universidad Tecnológica de la Selva.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	49.00 49.00 0.00	0.00 0.00 2.20	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.49	4.49	0.27	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.10	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10.00	10.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	49.00 49.00 0.00	0.00 0.00 2.20	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.49	4.49	0.27	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	0.00	49.00 49.00 0.00	0.00 0.00 2.20	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.49	4.49	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,644 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F J A 00 E13 D002											3,890,491.37	0.00	
Proyecto : 1012006.- Creación de la Unidad Académica (Región Zoque) de la Universidad Tecnológica de la Selva.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,645 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F J A 00 E13 D003											12,234,249.50	0.00	
Proyecto : 1012005.- Creación de la Unidad Académica Crucero San Javier (Comunidad Lacandonia de la Universidad Tecnológica de la S													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	49.00 49.00 0.00	0.00 0.00 0.75	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.53	1.53	0.09	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.03	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00	3.00	0.01	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	49.00 49.00 0.00	0.00 0.00 0.75	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.53	1.53	0.09	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	0.00	49.00 49.00 0.00	0.00 0.00 0.75	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.53	1.53	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,646 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F J A 00 E13 D004											0.00	0.00	
Proyecto : 1012001.- Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa (Construcción del edificio Administrativo) (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,647 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F J A 00 E13 D007											0.00	0.00	
Proyecto : 82115.-Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,648 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F N A 00 E13 B001											39,530,661.46	8,268,809.75	
Proyecto : 10709002.-Construcción de Edificio de la Coordinación de Carrera Magisterial (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.30	0.00	0.00							
Proposito : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.07	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.30	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.30	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.30	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,649 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F N A 00 E13 B002											2,925,999.14	2,314,074.79	
Proyecto : Programa de Supervisión y Control de Obras													
Fin :	Contar con un programa de supervisión y control de obras de infraestructura educativa	Supervisión de obras del Programa de Infraestructura Educativa	800.00	200.00 200.00 0.00	200.00 200.00 269.36	200.00 200.00 0.00	200.00 200.00 0.00	67.34	67.34	33.67	Estratégico / Eficiencia	Supervisión	
Proposito :	Contar con un programa de supervisión y control de obras de infraestructura educativa	Supervisión de obras del Programa de Infraestructura Educativa	800.00	200.00 200.00 0.00	200.00 200.00 269.36	200.00 200.00 0.00	200.00 200.00 0.00	67.34	67.34	33.67	Estratégico / Eficiencia	Supervisión	
Componente :	Contar con un programa de supervisión y control de obras de infraestructura educativa	Supervisar y control de obras de infraestructura educativa	800.00	200.00 200.00 0.00	200.00 200.00 269.36	200.00 200.00 0.00	200.00 200.00 0.00	67.34	67.34	33.67	Estratégico / Eficiencia	Supervisión	
Actividad :	Contar con un programa de supervisión y control de obras de infraestructura educativa	Supervisar y controlar obras de infraestructura educativa	0.00	200.00 200.00 0.00	200.00 200.00 269.36	200.00 200.00 0.00	200.00 200.00 0.00	67.34	67.34	0.00	Estratégico / Eficiencia	Supervisión	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,650 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F N A 00 E13 B003											0.00	0.00	
Proyecto : 107001.- Edificio de la Subsecretaría de Educación Federalizada de la Secretaría de Educación.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.32	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios.	Atención de espacios con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.32	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios en condiciones óptimas de uso y servicio.	Atención de espacios con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.32	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,651 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F N A 00 E13 B004											0.00	0.00	
Proyecto : 107002.- Edificio Administrativo de la Subsecretaria de Planeación Educativa.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios.	Índice de infraestructura	813.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.20	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios.	Atención de espacios con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.20	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios en condiciones óptimas de uso y servicio.	Atención de espacios con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.20	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1,652 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	
F N A 00 E13 B005											0.00	0.00	
Proyecto : 116001.- I.D.H. Escuela de Terapia Fisica.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento.													
	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1,653 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											682,261,458.40	57,675,774.58	
INVERSIÓN											658,780,344.39	49,188,767.16	

Lic. José Antonio Zenteno Santiago

Director General